

東部幹線用水路

No.	発注年度	工 区	施 工 箇 所	施 工 業 者	区 分	納入メーカー	形 式	管 種	口径(mm)	延長(m)	備 考
1	平成18年度	その3-3工事	東金市家之子地内	(株)地崎工業	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	200	*岩田地崎建設(株)
2	平成17年度	その3-1工事	東金市家之子地内	大成建設(株)	FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧3種	1800	410	シールド二次覆工
3	平成17年度	その3-2工事	東金市家之子ほか	(株)フジタ	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	190	
					DIP	(株)クボタ	U形	4.5種	1800	470	推進工
4	平成18年度	その3-4工事	東金市家之子地内ほか	(株)大本組	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	550	
5	平成18年度	その3-5工事	東金市求名地内	(株)フジタ	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	10	
					DIP	(株)クボタ	U形	5種	1800	550	推進工
6	平成14年度	その8工事	東金市求名地内	(株)ピーエス三菱	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	388	
7	平成14年度	その4工事	東金市菱沼地内	(株)鴻池組	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	703	
8	平成14年度	その7工事	東金市菱沼地内	三井建設(株)	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	670	*三井住友建設(株)
9	平成14年度	その9工事	東金市菱沼地内	北栄・鈴木・三総JV	FRPM	(株)クボタ	T形	内圧2種	1800	186	
10	平成14年度	その11工事	東金市殿廻地内ほか	勝村・幾久JV	FRPM	栗本化成工業(株)	*T形	内圧2種	1500	750	
11	平成14年度	その5工事	東金市殿廻地内	(株)地崎工業	FRPM	栗本化成工業(株)	*T形	内圧2種	1500	780	*岩田地崎建設(株)
12	平成14年度	その10工事	東金市家徳地内	梅林建設(株)	FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧2種	1500	606	
13	平成15年度	その12-1工事	東金市家徳地内ほか	三井住友建設(株)	FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧2種	1500	830	
14	平成15年度	その12-2工事	東金市広瀬地内	(株)鴻池組	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1500	890	*日本ホーバス
15	平成15年度	その13工事	東金市幸田地内	東洋建設(株)	FRPM	栗本化成工業(株)	*T形	内圧1種・2種	1500	790	
					DIP	(株)クボタ	U形	4種	1500	70	推進工
16	平成15年度	その14工事	東金市北幸谷地内ほか	(株)クボタ建設	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧1種・2種	1500	900	*日本ホーバス
					DIP	(株)クボタ	U形	4種	1500	90	推進工
17	平成13年度	その1工事	東金市西中地内	古谷建設(株)	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1500	300	*日本ホーバス
18	平成14年度	その6工事	東金市西中地内	(株)さとうベネック	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1500	22	*日本ホーバス
					FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1350	426	
19	平成13年度	その2工事	東金市下谷地内ほか	日東大都工業(株)	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1350	890	*みらい建設工業(株)/日本ホーバス(株)
20	平成15年度	その15-1工事	山武郡大網白里町桂山地内	不動建設(株)	FRPM	ミサワホーバス(株)	D形	内圧2種	1350	545	*(株)不動テトラ/日本ホーバス(株)
					DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	1350	135	推進工
21	平成15年度	その16工事	山武郡大網白里町桂山地内	(株)鈴木工務店	FRPM	(株)クボタ	*B形	内圧2種	1350	240	
22	平成15年度	その15-2工事	山武郡大網白里町桂山地内	(株)竹中土木	FRPM	(株)クボタ	*B形	内圧2種	1350	450	
					DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	1350	20	推進工
23	平成15年度	その17-1工事	山武郡大網白里町桂山地内	(株)さとうベネック	FRPM	(株)クボタ	*B形	内圧2種	1350	340	
24	平成15年度	その17-2工事	茂原市粟生野地内ほか	飛鳥建設(株)	FRPM	(株)クボタ	*B形	内圧2種	1350	900	
					DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	1350	70	推進工
25	平成16年度	その18工事	茂原市粟生野地内	古谷建設(株)	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	1350	334	
26	平成16年度	その19工事	茂原市粟生野地内ほか	東洋建設(株)	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	1350	334	
					DIP	(株)クボタ	U形	3種・4種・5種	1350	304	推進工
27	平成16年度	その20工事	茂原市粟生野地内	(株)クボタ建設	FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧2種	1350	385	
					FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧2種	1100	245	
28	平成18年度	その20-1工事	茂原市粟生野地内	東急建設(株)	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1100	227	
					DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	1100	300	推進工
29	平成18年度	その20-2工事	茂原市粟生野地内	(株)竹中土木	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1100	94	
					DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	1100	300	推進工
30	平成18年度	その20-3工事	茂原市千沢地内	(株)森本組	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	1100	298	
					DIP	(株)クボタ	T形・K形	1種・4種・DB種	1100	97	
					DIP	(株)クボタ	U形	4種・5種	1100	250	推進工

1)*T形：外観形状は別紙C形となります。
2)*B形：外観形状は別紙T形となります。

東部幹線用水路

31	平成16年度	その21工事	茂原市千沢地内ほか	飛鳥建設(株)	FRPM	ミサワホーバス(株)	C形	内圧2種	1100	642	*日本ホーバス
					FRPM	ミサワホーバス(株)	C形	内圧2種	1000	295	
32	平成16年度	その22工事	長生郡白子町福島地内ほか	大末建設(株)	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1000	780	
33	平成16年度	その23工事	長生郡白子町福島地内	(株)大本組	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1000	933	
34	平成16年度	その24工事	長生郡白子町関地内	関東建設(株)	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	1000	249	
35	平成17年度	その25-1工事	長生郡白子町関地内	鈴木土建(株)	FRPM	日本ホーバス(株)	D形	内圧2種	1000	300	
36	平成17年度	その25-2工事	長生郡白子町関地内	関東建設(株)	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1000	354	
37	平成17年度	その25-3工事	長生郡白子町北高根地内	遠藤建設(株)	FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	1000	3	
					FRPM	栗本化成工業(株)	C形	内圧2種	900	200	
38	平成17年度	その25-4工事	長生郡白子町北高根地内ほか	(株)今井組	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	900	850	
39	平成17年度	その26工事	茂原市六ツ野地内ほか	若築建設(株)	FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	900	594	
					FRPM	(株)クボタ	C形	内圧2種	800	806	
40	平成17年度	その27工事	長生郡長生村本郷地内	佐藤工業(株)	FRPM	日本ホーバス(株)	D形	内圧2種	800	1,560	
41	平成17年度	その28-1工事	長生郡長生村岩沼地内	アグリテック(株)	FRPM	積水化学工業(株)	C形	内圧2種	800	1,270	* (株)エムテック
42	平成17年度	その28-2工事	長生郡長生村信友地内	東洋建設(株)	DIP	(株)栗本鐵工所	U形	5種	800	570	推進工
43	平成17年度	その29工事	長生郡長生村金田地内	小田急建設(株)	FRPM	日本ホーバス(株)	D形	内圧2種	800	559	*大和小田急建設
					FRPM	日本ホーバス(株)	D形	内圧2種	400	763	

1)*T形:外観形状は別紙C形となります。
2)*B形:外観形状は別紙T形となります。