

平成25年度

両総農業水利事業事業成績書資料作成その1業務

報 告 書

平成25年9月

ア ス 力 測 量 設 計 株 式 会 社

目 次

1	平成 24 年 度 事 業 費 決 算 調 書 -----	1
	(1) 事業別決算表 -----	2
	(2) 事業費決算表 -----	4
2	平成 24 年 度 事 業 別 出 来 高 調 書 -----	7
	(1) 事業年度別決算表 -----	8
	(2) 工事費集計表 -----	14
	(3) 出来形内訳書 -----	23
	ア 工事費内訳書 -----	24
	イ 工事基本台帳 -----	54
	ウ 土地改良施設整理台帳・工作物等の部(年度別・工事別表) -----	109
3	参 考 資 料 -----	178
	(1) 水路延長調書 -----	179
	(2) 工事費一覧表 -----	181
	(3) 直接工事振分表 -----	183
	(4) 工事費及び用地費支払い年度別調書 -----	226
4	現 地 踏 査 -----	269
	(1) 現地踏査(機場・頭首工) -----	270
	(2) 現地踏査(水路・道路等) -----	277

1 平成24年度 事業費決算調書

(1) 事業別決算表

1 事業費決算調書

1-1 事業別決算表

(表 - 1)

区 分	総 額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年	平成8年	平成9年
(項)土地改良事業費	91,999,438,795	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298	4,809,012,927	3,292,645,790
(目)かんがい排水事業費	91,999,438,795	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298	4,809,012,927	3,292,645,790
(項)東日本大震災復興・復旧 土地改良事業費	2,781,307,968								
(目)かんがい排水事業費	2,781,307,968								
小 計	94,780,746,763	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298	4,809,012,927	3,292,645,790
(項)受託工事費	1,478,828,738								
(項)土地改良事業工事諸費	7,588,615,122	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476	282,028,712	285,953,745
(項)受託土地改良事業工事諸費	22,044,300								
合 計	103,870,234,923	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774	5,091,041,639	3,578,599,535

全計期間：平成10年度資料による

区 分	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年
(項)土地改良事業費	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950
(目)かんがい排水事業費	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950
(項)東日本大震災復興・復旧 土地改良事業費									
(目)かんがい排水事業費									
小 計	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950
(項)受託工事費					70,476,191	107,486,200	47,270,000		
(項)土地改良事業工事諸費	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829
(項)受託土地改良事業工事諸費					3,374,000	5,037,550	2,815,000		
合 計	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779

区 分	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年度	平成23年度	平成24年度			
(項)土地改良事業費	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421	1,744,008,704	2,968,709,573	1,081,156,896			
(目)かんがい排水事業費	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421	1,744,008,704	2,968,709,573	1,081,156,896			
(項)東日本大震災復興・復旧 土地改良事業費					0	2,781,307,968			
(目)かんがい排水事業費					0	2,781,307,968			
小 計	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421	1,744,008,704	2,968,709,573	3,862,464,864			
(項)受託工事費				0	509,166,228	744,430,119			
(項)土地改良事業工事諸費	509,086,300	495,218,462	529,349,615	496,247,261	450,142,532	390,628,642			
(項)受託土地改良事業工事諸費				397,000	5,870,950	4,549,800			
合 計	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,036	2,240,652,965	3,933,889,283	5,002,073,425			

(2) 事業費決算表

1-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年 度	総 事 業 費	予 算 額	前年度からの繰越額	予 算 現 額	翌年度への繰越額	不 用 額	決 算 額	決 算 額 累 計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,779,716,995	2,285,290,000	11,065,006,995	4,847,480,000	19,334,463	6,198,192,532	33,972,866,173	
平成14年		(74,574,000)				(723,809)	(73,850,191)	(73,850,191)	(受託 外数)
	108,000,000,000	8,943,415,437	4,847,480,000	13,790,895,437	6,097,771,000	6,418,987	7,686,705,450	41,659,571,623	
平成15年		(116,514,000)				(3,990,250)	(112,523,750)	(186,373,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	6,216,790,434	6,097,771,000	12,314,561,434	2,911,633,800	46,724,234	9,356,203,400	51,015,775,023	
平成16年		(70,065,000)				(19,980,000)	(50,085,000)	(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	7,521,412,281	2,911,633,800	10,433,046,081	2,748,508,668	110,100,981	7,574,436,432	58,590,211,455	
平成17年								(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	7,761,584,139	2,748,508,668	10,510,092,807	3,607,200,000	80,821,864	6,822,070,943	65,412,282,398	
平成18年								(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	7,244,705,559	3,607,200,000	10,851,905,559	1,980,620,000	199,897,780	8,671,387,779	74,083,670,177	
平成19年								(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	6,686,416,821	1,980,620,000	8,667,036,821	1,218,759,500	43,810,521	7,404,466,800	81,488,136,977	
平成20年								(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	5,472,736,474	1,218,759,500	6,691,495,974	948,750,000	3,351,678	5,739,394,296	87,227,531,273	
平成21年								(236,458,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	5,473,762,383	948,750,000	6,422,512,383	1,168,309,000	24,574,347	5,229,629,036	92,457,160,309	
平成22年		(369,104,000)	(0)	(369,104,000)	(237,645,135)	(131,061,865)	(397,000)	(236,855,941)	(受託 外数)
	108,000,000,000	2,761,378,830	1,168,309,000	3,929,687,830	1,663,426,365	26,005,500	2,240,255,965	94,697,416,274	
平成23年		(512,681,000)	(237,645,135)	(750,326,135)	(182,330,119)	(52,958,838)	(515,037,178)	(751,893,119)	(受託 外数)
	108,000,000,000	<<780,000,000>>	<<0>>	<<780,000,000>>	<<780,000,000>>	<<0>>	<<0>>	<<0>>	<< >>は、外数:東日本大震災復興・復旧土地改良事業費
		2,231,082,157	1,663,426,365	3,894,508,522	461,196,881	14,459,536	3,418,852,105	98,116,268,379	

2-2 事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年 度	総 事 業 費	予 算 額	前年度からの繰越額	予 算 現 額	翌年度への繰越額	不 用 額	決 算 額	決 算 額 累 計	
平成24年	108,000,000,000	(702,042,000) <<3,241,700,000>> 1,012,867,628	(182,330,119) <<780,000,000>> 461,196,881	(884,372,119) <<4,021,700,000>> 1,474,064,509	(0) <<1,237,520,500>> 0	(135,392,200) <<2,871,532>> 2,278,971	(748,979,919) <<2,781,307,968>> 1,471,785,538	(1,500,873,038) <<2,781,307,968>> 99,588,053,917	(受託 外数) << >>は、外数:東日本 大震災復興・復旧土地 改良事業費

2 平成24年度 事業別出来高調書

(1) 事業年度別決算表

2-1 事業出来形調書
事業年度別決算表

(表 - 6)

(単位:円)

	総 量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	90,918,281,899	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工 延長は原則完了年度に計上
< 1,478,828,738>											
(目)かんがい排水事業費	94,780,746,763	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	上段<>は受託費
< 1,459,856,921>											
1.工事費	79,228,275,362	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1)揚水機場	13,599,159,421	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		
< 584,507,421>						-					
2)用水路	51,451,964,627	L=101,417.50m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3)頭首工	5,495,115,820										
4)樋門	2,029,795,832										
5)調整池											
6)排水機場	2,202,620,950										
< 9,286,200>											
7)排水路	4,296,820,500	L=6,501.60m									
8)水管理施設											
9)雑工事	152,798,212				203,234		371,986		384,783		
< 3,226,460>											
2.測量設計費	9,131,658,381	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
< 15,745,357>											
3.用地費及補償費	5,498,808,311	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4.船舶及機械器具費	80,091,825	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5.営繕費	311,051,563	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6.宿舍費	520,276,662	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7.事業車両費	10,584,659										
8.全体設計費											
(項)受託工事費	< 1,478,828,738>										
(項)土地改良事業工事諸費	7,588,615,122	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費	< 22,044,300>										
人件費その他											
工事雑費											
合 計	103,870,234,923	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)、事業費	597,853,734	一式			15,399		5,032		54,822		
(不 用 額)、受託費外数	< 344,106,962>										

事業年度別決算表 (表-6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工 延長は原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1.工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3)頭首工											
4)樋門											
5)調整池											
6)排水機場											
7)排水路									200,800,950	L=272.20m	
8)水管理施設											
9)雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2.測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3.用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4.船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5.営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6.宿舍費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7.事業車両費											
8.全体設計費											
(目)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712								301,008,182		
工事雑費	13,417,000								18,804,968		
(項)受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表 (表-6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工 延長は原則完了年度に計上
			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(目)かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>				
1.工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1)揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		396,228,188		919,412,500		
			< 56,000,000>	延長は水公団を含まず	< 95,000,000>	延長は水公団を含まず	< 47,270,000>				
2)用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	1,782,605,061	L=4,499.52m	2,702,744,450	L=8,906.50m	
3)頭首工									633,687,500		
4)樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5)調整池											
6)排水機場			68,000,000		793,750,000		898,398,700		286,968,350		
					< 9,286,200>						
7)排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,217,440,500	L=2,731.51m	210,205,500	L=306.39m	
8)水管理施設											
9)雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
					< 3,040,400>						
2.測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
			< 14,476,191>		< 159,600>						
3.用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4.船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5.営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6.宿舍費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7.事業車両費											
8.全体設計費											
(項)受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項)土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他	313,171,587		383,007,833		438,150,811		464,232,081		482,886,143		
工事雑費	17,770,000		18,534,000		29,229,000		25,767,000		23,249,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他			< 1,453,000>		< 2,142,000>		1,196,000				
工事雑費			< 1,921,000>		< 2,895,550>		1,619,000				
合 計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	19,334,463		6,418,987		46,724,234		110,100,981		80,821,864		
			< 723,809>		< 3,990,250>		< 19,980,000>				

事業年度別決算表 (表-6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,744,008,704		用水路工 延長は原則完了年度に計上
(目)かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,744,008,704		
1.工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269		1,502,712,869		
1)揚水機場	970,044,782		345,545,500		788,839,900		345,831,150		390,926,770		
2)用水路	3,933,013,200	L=9,934.80m	3,267,921,630	L=7,408.35m	2,697,183,350	L=8,713.42m	3,509,599,880	L=8,488.48m	943,125,300	L=8,529.99m	
3)頭首工	1,849,990,000		1,829,876,870		816,337,200		270,318,800		81,530,950		
4)樋門											
5)調整池											
6)排水機場	35,157,150				118,525,000		981,750				
7)排水路	84,632,100	L=116.70m					31,410,000		86,983,250		
8)水管理施設											
9)雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262		11,476,689		146,599		
2.測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085		145,805,500		
3.用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155		57,601,830		
4.船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195		799,857		
5.営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176		8,622,648		
6.宿舍費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767		25,775,219		
7.事業車両費							2,872,774		2,690,781		
8.全体設計費											
(項)受託工事費											
(項)土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,615		496,247,261		
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		472,639,263		455,481,786		
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		56,710,352		40,765,475		
(項)受託土地改良事業工事諸費									397,000		
人件費その他									144,110		
工事雑費									252,890		
合 計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,036		2,240,652,965		
(不 用 額)	199,897,780		43,810,521		3,351,678		24,574,347		26,005,500		
									< 131,061,865>		

事業年度別決算表 (表-6)

	平成23年度		平成24年度								備考
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
(項)土地改良事業費	2,968,709,573		3,862,464,864								用水路工 延長は原則完了年度に計上
< 509,166,228>			< 744,430,119>								
(目)かんがい排水事業費	2,968,709,573		3,862,464,864								上段<>は受託費
< 507,870,602>			< 744,430,119>								
1. 工事費	2,147,198,076		3,306,714,313								
< 121,633,181>			< 744,430,119>								
1) 揚水機場	520,127,144		1,471,610,111								
< 386,237,421>											
2) 用水路	1,553,062,379	L=8,128.89m	1,447,477,627	L=4,868.28m							
3) 頭首工	1,102,500		12,272,000								
4) 樋門											
5) 調整池											
6) 排水機場			840,000								
7) 排水路	72,798,100		374,479,600	L=786.63m							
8) 水管理施設											
9) 雑工事	107,953		34,975								
< 186,060>											
2. 測量設計費	200,979,590		230,194,520								
< 1,109,566>											
3. 用地費及補償費	590,081,249		296,661,318								
4. 船舶及機械器具費											
5. 営繕費	4,426,266		4,030,596								
6. 宿舍費	23,331,336		22,536,069								
7. 事業車両費	2,693,056		2,328,048								
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費	< 509,166,228>		< 744,430,119>								
(項) 土地改良事業工事諸費	450,142,532		390,628,642								
人件費その他	418,453,404		357,062,464								
工事雑費	31,689,128		33,566,178								
(項) 受託土地改良事業工事諸費	< 5,870,950>		< 4,549,800>								
人件費その他	3,639,298		4,043,295								
工事雑費	2,231,652		506,505								
合計	3,933,889,283		5,002,073,425								
(不 用 額)	14,459,536		5,150,503								
< 52,958,838>			< 135,392,200>								

(2) 工事費集計表

平成24年度工事費集計表

年度	種目番号	工 種	施 設 名	金 額	備 考
24	1	頭首工	松潟堰	12,272,000	
		頭首工 計		12,272,000	
	2	揚水機場	第1揚水機場	533,902,881	
	2	揚水機場	第2揚水機場	91,302,330	
	2	揚水機場	第3揚水機場	1,422,700	
	2	揚水機場	山武東部支線機場	48,054,450	
	2	揚水機場	栗山川統合機場	796,927,750	
		揚水機 計		1,471,610,111	
	3	排水機場	第1排水機場	840,000	
		排水機場 計		840,000	
	4	水路	大須賀川排水路	374,479,600	
	4	水路	南部幹線用水路	821,441,250	
	4	水路	東部幹線用水路	3,140,077	
	4	水路	南条支線用水路	457,895,550	
	4	水路	南郷支線用水路	145,666,500	
	4	水路	福岡南支線用水路	1,130,000	
	4	水路	松潟支線用水路	18,204,250	
		水路 計		1,821,957,227	
		合計		3,306,679,338	

両総用水平成24年度工事費集計表

名称	平成24年度計	頭首工	揚水機場	排水機場	水路			
		工事費	工事費	工事費	工事費			
1. 直接工事費	2,211,689,700	一式 6,624,000	一式 1,069,552,600	一式 510,000	L=5,654.910m 1,135,003,100			
仮設その他工	415,162,000		415,162,000					
一括計上	35,374,250	42,000	29,282,250		6,050,000			
2. 間接工事費	657,992,700	3,755,000	217,981,300	216,000	436,040,400			
3.一般管理費等	238,248,029	1,267,000	78,803,551	74,000	158,103,478			
4.消費税相当額	157,340,659	584,000	69,956,410	40,000	86,760,249			
決算額	3,306,679,338	12,272,000	1,471,610,111	840,000	1,821,957,227			
設計額	3,618,739,500	16,505,000	1,590,807,000	861,000	2,010,566,500			
請負契約額	3,306,679,338	12,272,000	1,471,610,111	840,000	1,821,957,227			

頭首工

平成24年度

名称	頭首工 計		松潟堰							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	6,624,000 6,624,000		6,624,000 6,624,000	一式						
仮設その他工										
一括計上	42,000		42,000							
2. 間接工事費	3,755,000		3,755,000							
3.一般管理費等	1,267,000		1,267,000							
4.消費税相当額	584,000		584,000							
決算額	12,272,000		12,272,000							
設計額	16,505,000		16,505,000							
請負契約額	12,272,000		12,272,000							

揚水機場

平成24年度

1/2

名称	揚水機場計		第1揚水機場		第2揚水機場		第3揚水機場		山武東部支線機場	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	1,484,714,600 1,069,552,600		879,564,000 470,436,000	一式	77,399,600 77,399,600	一式	1,092,000 695,000	一式	21,295,000 21,295,000	一式
仮設その他工	415,162,000		409,128,000				397,000			
一括計上	29,282,250								9,993,000	
2. 間接工事費	217,981,300		27,972,000		8,052,000		174,000		10,727,000	
3.一般管理費等	78,803,551		10,070,751		1,503,000		89,000		3,743,000	
4.消費税相当額	69,956,410		25,424,130		4,347,730		67,700		2,296,450	
決算額	1,471,610,111		533,902,881		91,302,330		1,422,700		48,054,450	
設計額	1,590,807,000		549,043,000		94,531,500		1,469,000		52,847,000	
請負契約額	1,471,610,111		533,902,881		91,302,330		1,422,700		48,054,450	

名称	栗山川統合機場									
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	505,364,000 499,727,000	一式								
仮設その他工	5,637,000									
一括計上	19,289,250									
2. 間接工事費	171,056,300									
3.一般管理費等	63,397,800									
4.消費税相当額	37,820,400									
決算額	796,927,750									
設計額	892,916,500									
請負契約額	796,927,750									

排水機場

平成24年度

名称	排水機場 計		第1排水機場							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	510,000 510,000		510,000 510,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	216,000		216,000							
3.一般管理費等	74,000		74,000							
4.消費税相当額	40,000		40,000							
決算額	840,000		840,000							
設計額	861,000		861,000							
請負契約額	840,000		840,000							

水路

1/2

名称	水路 計		大須賀川排水路		南部幹線用水路		東部幹線用水路		南条支線用水路	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	1,135,003,100 1,135,003,100	L=5,654.910m	218,937,600 218,937,600	L=786.629m 一式	534,701,000 534,701,000	L=2,626.04m 一式	1,269,000 1,269,000	一式	280,711,000 280,711,000	L=1,715.041m 一式
仮設その他工										
一括計上	6,050,000				5,394,000		585,000			
2. 間接工事費	436,040,400		105,003,400		174,760,000		836,000		113,537,000	
3.一般管理費等	158,103,478		32,706,238		67,470,000		300,740		41,843,000	
4.消費税相当額	86,760,249		17,832,362		39,116,250		149,337		21,804,550	
決算額	1,821,957,227		374,479,600		821,441,250		3,140,077		457,895,550	
設計額	2,010,566,500		412,182,000		928,536,000		3,233,100		474,348,000	
請負契約額	1,821,957,227		374,479,600		821,441,250		3,140,077		457,895,550	

名称	南郷支線用水路		福岡南支線用水路		松潟支線用水路					
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	89,057,500 89,057,500	L=527.200m 一式	644,000 644,000	一式	9,683,000 9,683,000	一式				
仮設その他工										
一括計上					71,000					
2. 間接工事費	35,875,000		298,000		5,731,000					
3.一般管理費等	13,797,500		134,000		1,852,000					
4.消費税相当額	6,936,500		54,000		867,250					
決算額	145,666,500		1,130,000		18,204,250					
設計額	165,826,500		1,155,900		25,285,000					
請負契約額	145,666,500		1,130,000		18,204,250					

(3) 出来形内訳書

ア 工事費内訳書

工事費内訳書

平成24年度		H24 - 25		H24 - 32			
種別	工事名	松潟堰 計		松潟支線用水路撤去工事		松潟堰付帯設備設置工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	6,624,000		5,758,000	付帯施設工(松潟管理所) 一式 道路復旧工(松潟管理所) 一式 道路復旧工(松潟揚水機場) 一式 充填工 一式	866,000	水路付帯工 一式	
			5,758,000		866,000		
仮設その他工							
一括計上	42,000		42,000	水質調査			
2・間接工事費	3,755,000		3,407,000		348,000		
3・一般管理費等	1,267,000		1,101,000		166,000		
小計	11,688,000		10,308,000		1,380,000		
4・消費税相当額	584,000		515,000		69,000		
決 算 額	12,272,000		10,823,000		1,449,000		
設 計 額	16,505,000		15,035,000		1,470,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	12,272,000		10,823,000		1,449,000		

平成24年度		H24-01		H24-01			
種別	工事名	第1揚水機場 計		第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事		第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事(H23からの繰越)	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	470,436,000		470,436,000		59,385,000		
			51,062,000	特別高圧受変電設備工 一式	6,446,000	特別高圧受変電設備工 一式	
			10,246,000	ポンプ電気設備 一式	1,293,000	ポンプ電気設備 一式	
仮設その他工	409,128,000		409,128,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 機器価格、設計技術費	51,646,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 機器価格、設計技術費	
一括計上							
2・間接工事費	27,972,000		27,972,000		3,531,000		
3・一般管理費等	10,070,751		10,070,751		1,271,764		
小計	508,478,751		508,478,751		64,187,764		
4・消費税相当額	25,424,130		25,424,130		3,209,355		
決 算 額	533,902,881		533,902,881		67,397,119		
設 計 額	549,043,000		549,043,000		69,308,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	533,902,881		533,902,881		67,397,119		

H24-01

工事名 種別	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事(H25へ繰越)					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	158,520,000 17,206,000 3,452,000	特別高圧受変電設備工 一式 ポンプ電気設備 一式				
仮設その他工	137,862,000	特高受変電設備 機器価格、技術者間接費 ポンプ電気設備 機器価格、設計技術費				
一括計上						
2・間接工事費	9,426,000					
3・一般管理費等	3,394,606					
小計	171,340,606					
4・消費税相当額	8,566,933					
決 算 額	179,907,539					
設 計 額	185,009,000					
官 給 額	0					
請負契約額	179,907,539					

平成24年度		H24-21		H24-28			
種別	工事名	第2揚水機場 計		南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事		微量PCB廃棄物処理工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	77,399,600		75,145,000		1,304,600		
			25,190,000	親局設備工 一式	1,304,600	産業廃棄物処理費 一式	
			44,104,000	子局設備工 一式			
			2,888,000	予備品・付属品(水管理設備工) 一式			
			2,963,000	子局据付工 一式			
仮設その他工							
一括計上							
2・間接工事費	8,052,000		8,052,000				
3・一般管理費等	1,503,000		1,503,000				
小計	86,954,600		84,700,000		1,304,600		
4・消費税相当額	4,347,730		4,235,000		65,230		
決 算 額	91,302,330		88,935,000		1,369,830		
設 計 額	94,531,500		92,011,500		1,375,500		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	91,302,330		88,935,000		1,369,830		

H24-29

工事名 種別	微量PCB廃棄物収集運搬工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	950,000 950,000	産業廃棄物運搬費 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費						
3・一般管理費等						
小計	950,000					
4・消費税相当額	47,500					
決 算 額	997,500					
設 計 額	1,144,500					
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	997,500					

平成24年度		H24-19		H24-34			
種別	工事名	第3揚水機場 計		栗山川統合機場吐水槽構内整備工事		第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	1,092,000		57,000	舗装工 一式	34,000	除草工 一式	
				付帯施設工 一式	34,000		
				防草対策工 一式			
				車止め設置工 一式			
				排水施設工 一式			
				管体工 一式			
				防鳥ネット工 一式			
				雨桶設置工 一式			
				用地境界杭設置 一式			
				57,000	第3揚水機場吐水槽法面復旧工 一式		
仮設その他工	397,000						
一括計上							
2・間接工事費	174,000		25,000				
3・一般管理費等	89,000		11,000				
小計	1,355,000		93,000		34,000		
4・消費税相当額	67,700		4,600		1,700		
決 算 額	1,422,700		97,600		35,700		
設 計 額	1,469,000		104,000		42,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	1,422,700		97,600		35,700		

		H24-38		H24-39			
種別	工事名	第3吐水槽周辺耕地復旧工事		第3揚水機場流入バルブ整備工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	740,000	耕地復旧 一式	261,000	電気設備工 一式			
	352,000		252,000				
仮設その他工	388,000	測量作業費	9,000	設計技術費			
一括計上							
2・間接工事費	149,000						
3・一般管理費等	56,000		22,000				
小計	945,000		283,000				
4・消費税相当額	47,250		14,150				
決 算 額	992,250		297,150				
設 計 額	997,500		325,500				
官 給 額	0		0				
請負契約額	992,250		297,150				

工事費内訳書

平成24年度			H24-05		H24-05				
種別	工事名	山武東部支線機場 計		山武東部支線機場場内整備その1工事		山武東部支線機場場内整備その1工事(H23からの繰越)			
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	21,295,000			21,295,000			12,684,000		
				1,833,000	作業土工	一式	1,063,000	作業土工	一式
				391,000	基礎工	一式	261,000	基礎工	一式
				3,220,000	遮水鋼矢板工	一式	1,923,000	遮水鋼矢板工	一式
				9,421,000	樋管工	一式	5,565,000	樋管工	一式
				5,158,000	取付水路工	一式	3,062,000	取付水路工	一式
				1,012,000	吸水槽工	一式	626,000	吸水槽工	一式
				221,000	ゲート配線工	一式	161,000	ゲート配線工	一式
				39,000	附帯設備工	一式	23,000	附帯設備工	一式
仮設その他工									
一括計上	9,993,000			9,993,000	施設機械設備工	5,905,000	施設機械設備工		
2・間接工事費	10,727,000			10,727,000		6,332,000			
3・一般管理費等	3,743,000			3,743,000		2,230,000			
小計	45,758,000			45,758,000		27,151,000			
4・消費税相当額	2,296,450			2,296,450		1,349,000			
決 算 額	48,054,450			48,054,450		28,500,000			
設 計 額	52,847,000			52,847,000		31,069,000			
官 給 額	0			0		0			
請負契約額	48,054,450			48,054,450		28,500,000			

平成24年度		H24-02		H24-03			
種別	工事名	栗山川統合機場 計		栗山川取入樋門その他工事		栗山川統合機場下部工その他工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	505,364,000		63,085,000		72,459,000		
			55,568,000		取入樋門改修 一式		(国営機場)
			7,517,000		管理用樋門建設 一式		吸水槽工(国営機場) 一式
							管体工(送水管) 一式
							管体工(注水管) 一式
							(県営機場)
							県営機場工 一式
							管体工(県営排水路) 一式
							(共有)
							吐水槽工 一式
仮設その他工	5,637,000				10,389,000	樋門・樋管工 一式	
					5,040,000	管理施設工 一式	
一括計上	19,289,250				19,289,250	土木工事、建築工事、施設機械工事	
2・間接工事費	171,056,300		32,786,000		36,688,000		
3・一般管理費等	63,397,800		9,941,000		11,121,400		
小計	759,107,350		105,812,000		139,557,650		
4・消費税相当額	37,820,400		5,290,600		6,978,000		
決 算 額	796,927,750		111,102,600		146,535,650		
設 計 額	892,916,500		123,076,500		169,560,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	796,927,750		111,102,600		146,535,650		

H24-04		H24-06		H24-07		
種別	工事名		栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事		栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	88,284,000		4,091,000		85,166,000	
	42,612,000	水門扉製作工 一式	993,000	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲート) 一式		(栗山川統合機場)
	9,248,000	電気設備工 一式	1,435,000	小形水門扉製作工(吐水槽ゲート) 一式	17,905,000	用排水機製作工 一式
	4,412,000	鋼製付属設備製作工 一式	549,000	小形水門扉製作工(余水吐ゲート) 一式	190,000	付帯設備工 一式
	28,198,000	水門扉据付工 一式	401,000	鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式	28,290,000	電気設備工 一式
	43,000	電気盤類据付工(用排水機以外) 一式	476,000	小形水門扉据付工 一式	3,175,000	用排水機据付工 一式
	550,000	鋼製付属設備据付工 一式	103,000	鋼製付属設備据付工 一式	99,000	付帯設備据付工 一式
	84,000	観測施設 一式			1,546,000	ポンプ設備対象外工事 一式
						(第1排水機場) 一式
仮設その他工					14,181,000	用排水機製作工 一式
					417,000	付帯設備工 一式
					12,460,000	電気設備工 一式
					3,824,000	用排水機据付工 一式
					128,000	付帯設備据付工 一式
					536,000	ポンプ設備対象外工事 一式
					49,000	仮設費 一式
仮設その他工	3,137,000	設計技術費	134,000	設計技術費	2,366,000	設計技術費
一括計上						
2・間接工事費	45,638,000		1,392,000		12,598,000	
3・一般管理費等	17,358,000		610,700		6,998,000	
小計	151,280,000		6,093,700		104,762,000	
4・消費税相当額	7,564,000		305,000		5,238,000	
決 算 額	158,844,000		6,398,700		110,000,000	
設 計 額	180,033,000		7,388,000		123,588,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	158,844,000		6,398,700		110,000,000	

H24-13		H24-18		H24-19			
種別	工事名	篠本堰ゲート改修その2工事		栗山川統合機场上屋建築その他工事		栗山川統合機場吐水槽構内整備工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	0		73,298,000		5,452,000		
		水門扉製作工 一式		(国営機場)	795,000	舗装工 一式	
		小形水門扉製作工(岩ヶ崎排水樋管ゲート) 一式	56,235,000	国営機場建築工事(建築) 一式	2,605,000	付帯施設工 一式	
		鋼製付属設備製作工 一式	7,176,000	国営機場建築工事(電気設備) 一式	121,000	防草対策工 一式	
		水門扉据付工 一式	9,887,000	国営機場建築工事(機械設備) 一式	71,000	車止め設置工 一式	
		小形水門扉据付工(岩ヶ崎排水樋管ゲート) 一式		(県営機場)	757,000	排水施設工 一式	
		鋼製付属設備据付工 一式		県営機場建築工事(建築) 一式	979,000	管体工 一式	
				県営機場建築工事(電気設備) 一式	11,000	防鳥ネット工 一式	
				県営機場建築工事(機械設備) 一式	84,000	雨桶設置工 一式	
					29,000	用地境界杭設置 一式	
仮設その他工						第3揚水機場吐水槽法面復旧工 一式	
一括計上							
2・間接工事費	0		2,666,300		2,394,000		
3・一般管理費等	0		1,985,700		1,084,000		
小計	0		77,950,000		8,930,000		
4・消費税相当額	0		3,897,500		446,550		
決 算 額	0		81,847,500		9,376,550		
設 計 額	0		82,191,000		10,039,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	0		81,847,500		9,376,550		

H24-20		H24-23		H24-24					
種別	工事名	篠本堰ゲート操作卓製作据付工事		栗山川第1調整池その2工事		栗山川統合機場送水路その他工事			
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	32,311,000			59,547,000			21,103,000		
	24,844,000	機器設置工	一式	925,000	地盤改良工	一式	332,000	管体基礎工	一式
	7,467,000	据付工	一式	17,443,000	矢板工	一式	5,631,000	管体工	一式
				39,011,000	法面保護工	一式 一式	99,000	スラストブロック工	一式
				652,000	管理用道路工	一式	229,000	付帯工	一式
				1,516,000	池敷進入路工	一式	4,634,000	管理橋工	一式
							391,000	取付柵渠工	一式
仮設その他工								県営遊水池工 一式	
							9,787,000	国営調整池矢板護岸工 一式	
一括計上									
2・間接工事費	7,399,000			20,433,000			8,828,000		
3・一般管理費等	2,090,000			8,900,000			3,211,000		
小計	41,800,000			88,880,000			33,142,000		
4・消費税相当額	2,090,000			4,444,000			1,521,750		
決 算 額	43,890,000			93,324,000			34,663,750		
設 計 額	47,701,500			109,179,000			39,163,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	43,890,000			93,324,000			34,663,750		

H24-40		H24-02		H24-03		
種別	栗山川第1調整池周辺整備工事		栗山川取入樋門その他工事(H23からの繰越)		栗山川統合機場下部工その他工事(H23からの繰越)	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	568,000 568,000	第1町名池周辺草刈工 一式	44,822,000 39,481,000 5,341,000	取入樋門改修 一式 管理用樋門建設 一式	47,003,000 11,502,000 13,385,000 9,266,000 2,842,000 6,739,000 3,269,000	(国営機場) 吸水槽工(国営機場) 一式 管体工(送水管) 一式 管体工(注水管) 一式 (県営機場) 県営機場工 一式 管体工(県営排水路) 一式 (共有) 吐水槽工 一式 樋門・樋管工 一式 管理施設工 一式
仮設その他工						
一括計上					12,513,000	土木工事、建築工事、施設機械工事
2・間接工事費	234,000		23,294,000		23,798,000	
3・一般管理費等	98,000		7,064,000		7,212,600	
小計	900,000		75,180,000		90,526,600	
4・消費税相当額	45,000		3,759,000		4,527,000	
決 算 額	945,000		78,939,000		95,053,600	
設 計 額	997,500		85,527,000		109,989,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	945,000		78,939,000		95,053,600	

H24-06			H24-07			H24-13		
種別	H24-06		H24-07		H24-13			
	栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事(H23からの繰越)		栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事(H25へ繰越)		篠本堰ゲート改修その2工事(H25へ繰越)			
工事名	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	2,712,000		63,058,000		70,688,000			
	658,000	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲート) 一式		(栗山川統合機場)	42,319,000	水門扉製作工 一式		
	953,000	小形水門扉製作工(吐水槽ゲート) 一式	13,256,000	用排水機製作工 一式	1,641,000	小形水門扉製作工(岩ヶ崎排水樋管ゲート) 一式		
	364,000	小形水門扉製作工(余水吐ゲート) 一式	141,000	付帯設備工 一式	4,763,000	鋼製付属設備製作工 一式		
	266,000	鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式	20,946,000	電気設備工 一式	18,134,000	水門扉据付工 一式		
	316,000	小形水門扉据付工 一式	2,353,000	用排水機据付工 一式	333,000	小形水門扉据付工(岩ヶ崎排水樋管ゲート) 一式		
	67,000	鋼製付属設備据付工 一式	73,000	付帯設備据付工 一式	941,000	鋼製付属設備据付工 一式		
			1,144,000	ポンプ設備対象外工事 一式				
				(第1排水機場) 一式				
			10,499,000	用排水機製作工 一式				
			309,000	付帯設備工 一式				
			9,225,000	電気設備工 一式				
			2,831,000	用排水機据付工 一式				
			95,000	付帯設備据付工 一式				
			397,000	ポンプ設備対象外工事 一式				
			37,000	仮設費 一式				
仮設その他工	88,000	設計技術費	1,752,000	設計技術費	2,557,000	設計技術費		
一括計上								
2・間接工事費	926,000		9,327,000		36,649,000			
3・一般管理費等	410,400		5,178,000		14,338,000			
小計	4,048,400		77,563,000		121,675,000			
4・消費税相当額	202,000		3,878,250		6,083,750			
決 算 額	4,250,400		81,441,250		127,758,750			
設 計 額	4,907,000		91,501,875		149,362,500			
官 給 額	0		0		0			
請負契約額	4,250,400		81,441,250		127,758,750			

工事費内訳書

平成24年度

H24-37

工事名 種別	第1排水機場 計		第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	510,000		510,000			
			143,000	機器設備工 一式		
			367,000	据付工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	216,000		216,000			
3・一般管理費等	74,000		74,000			
小計	800,000		800,000			
4・消費税相当額	40,000		40,000			
決 算 額	840,000		840,000			
設 計 額	861,000		861,000			
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	840,000		840,000			

平成24年度		H24-08		H24-09		
工事名 種別	大須賀川排水路 計		大須賀川排水路その17工事		大須賀川排水路その19工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	218,937,600		45,901,000		47,131,500	
			38,723,500	法覆護岸工 一式	34,632,500	法覆護岸工 一式
			5,203,000	根固め工 一式	3,230,500	根固め工 一式
			1,801,000	法面工 一式	7,673,500	護床工 一式
			173,500	取付道路工(5・6・7号取付道路) 一式	1,549,000	法面工 一式
					46,000	取付道路工(10号取付道路) 一式
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	105,003,400		19,973,000		20,648,000	
3・一般管理費等	32,706,238		6,930,762		7,070,500	
小計	356,647,238		72,804,762		74,850,000	
4・消費税相当額	17,832,362		3,640,238		3,742,500	
決 算 額	374,479,600		76,445,000		78,592,500	
設 計 額	412,182,000		88,701,000		89,166,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	374,479,600		76,445,000		78,592,500	

		H24-10		H24-11		H24-08		
種別	工事名	大須賀川排水路その15工事		大須賀川排水路その18工事		大須賀川排水路その17工事 (H25へ繰越)		
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	71,148,600			54,756,500			45,901,000	
	60,654,000	法覆護岸工	一式	37,781,500	法覆護岸工	一式	38,723,500	法覆護岸工 一式
	7,746,000	根固め工	一式	4,667,500	根固め工	一式	5,203,000	根固め工 一式
	2,744,000	法面工	一式	1,570,500	法面工	一式	1,801,000	法面工 一式
	4,600	取付道路工	一式	7,915,000	取付道路工 (溝下橋左岸取付道路) 一式		173,500	取付道路工 (5・6・7号取付道路) 一式
				2,786,500	取付道路工 (溝下橋右岸取付道路) 一式			
				35,500	取付道路工 (8号取付道路) 一式			
仮設その他工								
一括計上								
2・間接工事費	34,885,400			29,497,000			19,983,000	
3・一般管理費等	10,356,476			8,348,500			6,933,238	
小計	116,390,476			92,602,000			72,817,238	
4・消費税相当額	5,819,524			4,630,100			3,640,862	
決 算 額	122,210,000			97,232,100			76,458,100	
設 計 額	124,569,000			109,746,000			88,717,500	
官 給 額	0			0			0	
請負契約額	122,210,000			97,232,100			76,458,100	

		H24-09		H24-10		H24-11			
種別	工事名	大須賀川排水路その19工事(H25へ繰越)		大須賀川排水路その15工事(H25へ繰越)		大須賀川排水路その18工事(H25へ繰越)			
	金 額	数 量		金 額	数 量	金 額	数 量		
1・直接工事費	47,131,500			71,143,400			54,756,500		
	34,632,500	法覆護岸工	一式	60,652,000	法覆護岸工	一式	37,781,500	法覆護岸工	一式
	3,230,500	根固め工	一式	7,744,000	根固め工	一式	4,667,500	根固め工	一式
	7,673,500	護床工	一式	2,743,000	法面工	一式	1,570,500	法面工	一式
	1,549,000	法面工	一式	4,400	取付道路工	一式	7,915,000	取付道路工(溝下橋左岸取付道路) 一式	
	46,000	取付道路工(10号取付道路) 一式				2,786,500	取付道路工(溝下橋右岸取付道路) 一式		
						35,500	取付道路工(8号取付道路) 一式		
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費		20,648,000		34,884,600		29,497,000			
3・一般管理費等		7,070,500		10,356,524		8,348,500			
小計		74,850,000		116,384,524		92,602,000			
4・消費税相当額		3,742,500		5,819,226		4,630,100			
決 算 額		78,592,500		122,203,750		97,232,100			
設 計 額		89,166,000		124,564,500		109,746,000			
官 給 額		0		0		0			
請負契約額		78,592,500		122,203,750		97,232,100			

平成24年度		H24 - 14		H24 - 15			
種別	工事名	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路その52工事		南部幹線用水路その53工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	534,701,000		330,880,000		199,939,000		
			67,052,000	管体基礎工 一式	19,625,000	管体基礎工 一式	
			211,227,000	管体工 一式	173,111,000	管体工 一式	
			52,601,000	付帯工 一式	7,203,000	付帯工 一式	
仮設その他工							
一括計上	5,394,000		53,000	分析調査費	4,561,000	制水弁及びTM/TC盤、操作盤移設工	
2・間接工事費	174,760,000		106,377,000		66,081,000		
3・一般管理費等	67,470,000		40,536,000		26,078,000		
小計	782,325,000		477,846,000		296,659,000		
4・消費税相当額	39,116,250		23,892,300		14,832,950		
決 算 額	821,441,250		501,738,300		311,491,950		
設 計 額	928,536,000		565,771,500		353,115,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	821,441,250		501,738,300		311,491,950		

H24-27		H24-36		H24-41		
種別	南部幹線用水路周辺整備その2工事		田中地区耕地復旧工事		松之郷分水他整備工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	2,668,000		120,000		557,000	
	1,999,000	石・ブロック積(張)工 一式	120,000	耕地復旧工 一式	223,000	東金南分水整備工 一式
	119,000	舗装工 一式			18,000	竹之下分水周辺整備工 一式
	550,000	付帯施設工 一式			69,000	北之谷分水整備工 一式
					247,000	松之郷分水整備工 一式
仮設その他工						
一括計上	780,000	観測施設設置工				
2・間接工事費	1,786,000				235,000	
3・一般管理費等	636,000				108,000	
小計	5,870,000		120,000		900,000	
4・消費税相当額	293,500		6,000		45,000	
決 算 額	6,163,500		126,000		945,000	
設 計 額	7,581,000		136,500		945,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	6,163,500		126,000		945,000	

H24-42						
工事名 種別	金谷郷地区復旧工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	537,000 407,000 130,000	畦畔ブロック補修工 一式 コンクリート進入路復旧工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	281,000					
3・一般管理費等	112,000					
小計	930,000					
4・消費税相当額	46,500					
決 算 額	976,500					
設 計 額	987,000					
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	976,500					

平成24年度		H24 - 30		H24 - 31			
種別	工事名	東部幹線用水路 計		福岡南支線用水路他周辺整備工事		東部幹線用水路排水その他工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	1,269,000		134,000	台方地区農地復旧工 一式	874,000	復旧工 一式	
			116,000	菱沼地区農地復旧工 一式	874,000		
			18,000	粟生野地区水路復旧工 一式			
				剃金地区水路復旧工 一式			
仮設その他工							
一括計上	585,000				585,000	測量作業	
2・間接工事費	836,000		62,000		652,000		
3・一般管理費等	300,740		28,000		219,000		
小計	2,990,740		224,000		2,330,000		
4・消費税相当額	149,337		11,000		116,500		
決 算 額	3,140,077		235,000		2,446,500		
設 計 額	3,233,100		240,600		2,467,500		
官 給 額			0		0		
請負契約額	3,140,077		235,000		2,446,500		

		H24-33		H24-35	
種別	工事名	福岡東分水工照明設備改修工事		東金東分水工場内整備その1工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額
1・直接工事費	119,000		142,000		
	119,000	据付工 一式	142,000	フランジ整備工 一式	
仮設その他工					
一括計上					
2・間接工事費	62,000		60,000		
3・一般管理費等	25,740		28,000		
小計	206,740		230,000		
4・消費税相当額	10,337		11,500		
決 算 額	217,077		241,500		
設 計 額	262,500		262,500		
官 給 額	0		0	0	
請負契約額	217,077		241,500		

平成24年度			H24-16		H24-17		
種別	工事名	南条支線用水路 計		南条支線用水路その1工事		南条支線用水路その2工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	280,711,000		146,697,000		84,715,000		
			16,121,000	管体基礎工 一式	9,034,000	管体基礎工 一式	
			104,112,000	管体工 一式	34,999,000	管体工 一式	
			13,754,000	分水弁室工(1号分水工) 一式	27,978,000	分水弁室工(多古分水工) 一式	
			6,247,000	排泥弁室工(1・2号・吐水槽排泥工) 一式	11,248,000	制水弁室工(2号制水弁工) 一式	
			3,025,000	空気弁室工(2・3号空気弁工) 一式	1,306,000	スラストブロック工 一式	
			902,000	流量計室工(1号流量計室) 一式	150,000	付帯工 一式	
			1,437,000	スラストブロック工 一式			
			1,099,000	付帯工 一式			
			仮設その他工				
一括計上							
2・間接工事費	113,537,000		55,079,000		39,358,000		
3・一般管理費等	41,843,000		20,665,000		13,327,000		
小計	436,091,000		222,441,000		137,400,000		
4・消費税相当額	21,804,550		11,122,050		6,870,000		
決 算 額	457,895,550		233,563,050		144,270,000		
設 計 額	474,348,000		238,413,000		155,463,000		
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	457,895,550		233,563,050		144,270,000		

H24-26						
工事名 種別	南条支線用水路その3工事					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	49,299,000					
	3,496,000	管体基礎工 一式				
	31,500,000	管体工 一式				
	12,026,000	分水弁室工 一式				
	869,000	空気弁室工 一式				
	118,000	スラストブロック工 一式				
	184,000	付帯工 一式				
	1,106,000	液状化対策工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	19,100,000					
3・一般管理費等	7,851,000					
小計	76,250,000					
4・消費税相当額	3,812,500					
決 算 額	80,062,500					
設 計 額	80,472,000					
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	80,062,500					

平成24年度		H24-12		H24-22		
種別 \ 工事名	南郷支線用水路 計		南郷支線用水路その3工事		南郷支線用水路工事用道路設置工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	89,057,500		42,143,500		46,914,000	
			2,442,000	管体基礎工 一式	18,338,000	排水遮断層工 一式
			21,945,500	管体工(A2路線) 一式	15,886,000	舗装工 一式
			66,000	排泥弁室工 一式	7,124,000	付帯施設工 一式
			762,500	空気弁室工 一式	5,566,000	排水対策工 一式
			1,829,500	スラストブロック工 一式		
			96,000	付帯工 一式		
			351,500	法面工 一式		
			4,840,000	管理用道路補強土擁壁 一式		
			516,500	管理用道路舗装工 一式		
			7,103,000	管理用道路排水工 一式		
			564,500	管理用道路横断工 一式		
			1,393,000	管理用道路地下排水工 一式		
			233,500	管理用道路暫定取付工 一式		
			仮設その他工			
一括計上						
2・間接工事費	35,875,000		15,625,000		20,250,000	
3・一般管理費等	13,797,500		6,231,500		7,566,000	
小計	138,730,000		64,000,000		74,730,000	
4・消費税相当額	6,936,500		3,200,000		3,736,500	
決 算 額	145,666,500		67,200,000		78,466,500	
設 計 額	165,826,500		74,361,000		91,465,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	145,666,500		67,200,000		78,466,500	

H24-12						
工事名 種別	南郷支線用水路その3工事(H25へ繰越)					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	42,143,500					
	2,442,000	管体基礎工 一式				
	21,945,500	管体工(A2路線) 一式				
	66,000	排泥弁室工 一式				
	762,500	空気弁室工 一式				
	1,829,500	スラストブロック工 一式				
	96,000	付帯工 一式				
	351,500	法面工 一式				
	4,840,000	管理用道路補強土擁壁 一式				
	516,500	管理用道路舗装工 一式				
	7,103,000	管理用道路排水工 一式				
	564,500	管理用道路横断工 一式				
	1,393,000	管理用道路地下排水工 一式				
	233,500	管理用道路暫定取付工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	15,625,000					
3・一般管理費等	6,231,500					
小計	64,000,000					
4・消費税相当額	3,200,000					
決 算 額	67,200,000					
設 計 額	74,361,000					
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	67,200,000					

工事費内訳書

平成24年度		H24-30				
工事名 種別	福岡南支線用水路 計		福岡南支線用水路他周辺整備工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	644,000		644,000			
仮設その他工			628,000	台方地区農地復旧工 一式		
				菱沼地区農地復旧工 一式		
				粟生野地区水路復旧工 一式		
			16,000	剃金地区水路復旧工 一式		
一括計上						
2・間接工事費	298,000		298,000			
3・一般管理費等	134,000		134,000			
小計	1,076,000		1,076,000			
4・消費税相当額	54,000		54,000			
決 算 額	1,130,000		1,130,000			
設 計 額	1,155,900		1,155,900			
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	1,130,000		1,130,000			

工事費内訳書

平成24年度		H24 - 25					
種別	工事名	松潟支線用水路 計		松潟支線用水路撤去工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	
1・直接工事費	9,683,000		9,683,000				
			48,000	付帯施設工(松潟管理所) 一式			
			18,000	道路復旧工(松潟管理所) 一式			
				道路復旧工(松潟揚水機場) 一式			
			9,617,000	充填工 一式			
仮設その他工							
一括計上	71,000		71,000	水質調査			
2・間接工事費	5,731,000		5,731,000				
3・一般管理費等	1,852,000		1,852,000				
小計	17,337,000		17,337,000				
4・消費税相当額	867,250		867,250				
決 算 額	18,204,250		18,204,250				
設 計 額	25,285,000		25,285,000				
官 給 額	0		0		0		
請負契約額	18,204,250		18,204,250				

イ 工事基本台帳

工事基本台帳整理表

整理番号	工 事 名
H24-01	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事
H24-02	栗山川取入樋門その他工事
H24-03	栗山川統合機場下部工その他工事
H24-04	篠本堰ゲート改修その1工事
H24-05	山武東部支線機場場内整備その1工事
H24-06	栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事
H24-07	栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事
H24-08	大須賀川排水路その17工事
H24-09	大須賀川排水路その19工事
H24-10	大須賀川排水路その15工事
H24-11	大須賀川排水路その18工事
H24-12	南郷支線用水路その3工事
H24-13	篠本堰ゲート改修その2工事
H24-14	南部幹線用水路その52工事
H24-15	南部幹線用水路その53工事
H24-16	南条支線用水路その1工事
H24-17	南条支線用水路その2工事
H24-18	栗山川統合機場上屋建築その他工事
H24-19	栗山川統合機場吐水槽構内整備工事
H24-20	篠本堰ゲート操作卓製作据付工事
H24-21	南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事
H24-22	南郷支線用水路工事用道路設置工事
H24-23	栗山川第1調整池その2工事
H24-24	栗山川統合機場送水路その他工事
H24-25	松潟支線用水路撤去工事

整理番号	工 事 名
H24-26	南条支線用水路その3工事
H24-27	南部幹線用水路周辺整備その2工事
H24-28	微量PCB廃棄物処理工事
H24-29	微量PCB廃棄物収集運搬工事
H24-30	福岡南支線用水路他周辺整備工事
H24-31	東部幹線用水路排水その他工事
H24-32	松潟堰付帯設備設置工事
H24-33	福岡東分水工照明設備改修工事
H24-34	第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事
H24-35	東金東分水工場内整備その1工事
H24-36	田中地区耕地復旧工事
H24-37	第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事
H24-38	第3吐水槽周辺耕地復旧工事
H24-39	第3揚水機場流入バルブ整備工事
H24-40	栗山川第1調整池周辺整備工事
H24-41	松之郷分水他整備工事
H24-42	金谷郷地区復旧工事

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H24-01	工 事 名	両総農業水利事業 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社日立製作所
種 類	(施設名称)	第1揚水機場		社会・産業インフラシステム社営業統括本部
施工場所	千葉県香取市佐原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年8月1日	～ 平成26年2月10日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・受託工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55.7%	44.3%	100%
設計金額	803,361,000	638,940,000	1,442,301,000
直接工事費	688,343,000	547,462,000	1,235,805,000
間接工事費	40,929,000	32,550,000	73,479,000
一般管理費	14,735,539	11,720,461	26,456,000
消費税相当額	37,200,000	29,587,000	66,787,000
決 算 額	781,207,539	621,319,461	1,402,527,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	781,207,539	621,319,461	1,402,527,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.2423%)	財産区分 種 類	共有財産	土地改良財産	受託費	共有財産(H23)	土地改良財産(H23)	受託費(H23)
								計	計	計	計	第1揚水機場	金 額
設 計 金 額				1,442,301,000				1,402,527,000	781,207,539	621,319,461	121,000,000	67,397,119	53,602,881
直 接 工 事 費				1,270,851,000	100.0%			1,235,805,000	688,343,000	547,462,000	106,616,000	59,385,000	47,231,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			165,619,000	13.0%			161,052,000	89,706,000	71,346,000	13,894,000	7,739,000	6,155,000
	本 体 工			165,619,000	13.0%			161,052,000	89,706,000	71,346,000	13,894,000	7,739,000	6,155,000
		特別高圧受変電設備工	一式 運搬工、掘付工、共通設備工	137,940,000	10.9%			134,136,000	74,714,000	59,422,000	11,572,000	6,446,000	5,126,000
		ポンプ電気設備	一式 かご形高圧三相誘導電動機 2台	27,679,000	2.2%			26,916,000	14,992,000	11,924,000	2,322,000	1,293,000	1,029,000
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工		特高受変電設備 機器価格、技術者間接費	1,105,232,000	87.0%			1,074,753,000	598,637,000	476,116,000	92,722,000	51,646,000	41,076,000
			ポンプ電気設備 機器価格、設計技術費										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上													
間 接 工 事 費				75,563,000				73,479,000	40,929,000	32,550,000	6,339,000	3,531,000	2,808,000
一 般 管 理 費				27,206,000				26,456,000	14,735,539	11,720,461	2,283,000	1,271,764	1,011,236
消 費 税 相 当 額				68,681,000				66,787,000	37,200,000	29,587,000	5,762,000	3,209,355	2,552,645
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			1,402,527,000		1,402,527,000	781,207,539	621,319,461	121,000,000	67,397,119	53,602,881
			内 官 給 額			0		0	0	0	0	0	0
			請負契約額			1,402,527,000		1,402,527,000	781,207,539	621,319,461	121,000,000	67,397,119	53,602,881
			設計金額			1,442,301,000		1,442,301,000	803,361,000	638,940,000	124,431,000	69,308,000	55,123,000

記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に変化する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に変化する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H24-01	工 事 名	両総農業水利事業 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場		請 負 業 者	株式会社日立製作所
種 類	(施設名称)	第1揚水機場			社会・産業インフラシステム社営業統括本部
施工場所	千葉県香取市佐原地内				
施工位置	同上				
施工期間	平成23年8月1日	～	平成26年2月10日		
完成検査	平成 年 月 日			支 出 項 目	工事費・受託工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55.7%	44.3%	100%
設計金額	803,361,000	638,940,000	1,442,301,000
直接工事費	688,343,000	547,462,000	1,235,805,000
間接工事費	40,929,000	32,550,000	73,479,000
一般管理費	14,735,539	11,720,461	26,456,000
消費税相当額	37,200,000	29,587,000	66,787,000
決 算 額	781,207,539	621,319,461	1,402,527,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	781,207,539	621,319,461	1,402,527,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.2423%)	財産区分	共有財産(H24)	土地改良財産(H24)	受託費(H24)	共有財産(H25)	土地改良財産(H25)	受託費(H25)
									種 類	計	第1揚水機場		計	第1揚水機場	
								金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額						1,442,301,000		1,402,527,000	958,533,000	533,902,881	424,630,119	322,994,000	179,907,539	143,086,461	
直 接 工 事 費						1,270,851,000	100.0%	1,235,805,000	844,590,000	470,436,000	374,154,000	284,598,000	158,520,000	126,078,000	
本 体 工 事						165,619,000	13.0%	161,052,000	110,068,000	61,308,000	48,760,000	37,089,000	20,658,000	16,431,000	
	土地改良財産・203引渡施設					165,619,000	13.0%	161,052,000	110,068,000	61,308,000	48,760,000	37,089,000	20,658,000	16,431,000	
	本 体 工	特別高圧受変電設備工 一式 運搬工、据付工、共通設備工				137,940,000	10.9%	134,136,000	91,673,000	51,062,000	40,611,000	30,891,000	17,206,000	13,685,000	
		ポンプ電気設備 一式 かご形高圧三相誘導電動機 2台				27,679,000	2.2%	26,916,000	18,395,000	10,246,000	8,149,000	6,198,000	3,452,000	2,746,000	
	補償工事等														
	原因者工事 補償工事														
	仮設その他工					特高受変電設備 機器価格、技術者間接費	1,105,232,000	87.0%	1,074,753,000	734,522,000	409,128,000	325,394,000	247,509,000	137,862,000	109,647,000
						ポンプ電気設備 機器価格、設計技術費									
					仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%							
一 括 計 上															
間 接 工 事 費						75,563,000		73,479,000	50,218,000	27,972,000	22,246,000	16,922,000	9,426,000	7,496,000	
一 般 管 理 費						27,206,000		26,456,000	18,081,000	10,070,751	8,010,249	6,093,000	3,394,606	2,698,394	
消 費 税 相 当 額						68,681,000		66,787,000	45,644,000	25,424,130	20,219,870	15,381,000	8,566,933	6,814,067	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		1,402,527,000	958,533,000	533,902,881	424,630,119	322,994,000	179,907,539	143,086,461	
						内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	
							請負契約額		1,402,527,000	958,533,000	533,902,881	424,630,119	322,994,000	179,907,539	143,086,461
						設計金額		1,442,301,000	985,716,000	549,043,000	436,673,000	332,153,000	185,009,000	147,144,000	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に変化する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に変化する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-3 H24-02	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川取入樋門その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社浅沼組 東京本店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島及び山武郡横芝光町篠本地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年9月21日 ~ 平成24年4月27日			
完成検査	平成24年5月9日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	215,932,500	0	215,932,500
直接工事費	112,188,000	0	112,188,000
間接工事費	57,561,000	0	57,561,000
一般管理費	17,601,000	0	17,601,000
消費税相当額	9,367,500	0	9,367,500
決 算 額	196,717,500	0	196,717,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	196,717,500	0	196,717,500

一括計上

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分							
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (91.1013%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費(H24)	引継施設	引継施設	引継施設	
						種 類	計	栗山川統合機場	栗山川統合機場		千葉県	千葉県	横芝光町	
設 計 金 額			215,932,500			196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450	
直 接 工 事 費			123,147,000	100.0%		112,188,000	107,907,000	44,822,000	63,085,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
一 括 計 上	本 体 工 事		123,147,000	100.0%		112,188,000	107,907,000	44,822,000	63,085,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
	土地改良財産・203引渡施設		118,447,000	96.2%		107,907,000	107,907,000	44,822,000	63,085,000					
	本 体 工	取入樋門改修 2門	地盤改良工、矢板工、函渠工、翼壁工 樋管補強工、護岸工、付帯工 管理用樋門建設 1門 安定処理工、道路工、管理用樋門工 護岸工、付帯工	104,333,000	84.7%		95,049,000	95,049,000	39,481,000	55,568,000				
		管理用樋門建設 1門		14,114,000	11.5%		12,858,000	12,858,000	5,341,000	7,517,000				
	補償工事等		4,700,000	3.8%		4,281,000				4,281,000	374,000	3,699,000	208,000	
	原因者工事 補償工事		舗装復旧工、護岸工	4,700,000	3.8%		4,281,000				4,281,000	374,000	3,699,000	208,000
	仮設その他工													
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%								
一 括 計 上														
間 接 工 事 費			63,184,000			57,561,000	56,080,000	23,294,000	32,786,000	1,481,000	129,000	1,280,000	72,000	
一 般 管 理 費			19,319,000			17,601,000	17,005,000	7,064,000	9,941,000	596,000	52,000	515,000	29,000	
消 費 税 相 当 額			10,282,500			9,367,500	9,049,600	3,759,000	5,290,600	317,900	27,750	274,700	15,450	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450	
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0	0	
				請負契約額		196,717,500	190,041,600	78,939,000	111,102,600	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450	
			設計金額			215,932,500	208,603,500	85,527,000	123,076,500	7,329,000	639,800	6,333,000	356,200	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/4

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H24-03	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日	～ 平成24年10月11日		
完成検査	平成24年10月23日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4205%)	財産区分	工事費	土地改良財産	受託費	共有財産 (土地改良財産)	共有財産 (受託費)	
								種 類	計 金 額	計 金 額	計 金 額	計 金 額	計 金 額	
設 計 金 額					514,426,500			444,570,000	439,252,800	162,978,400	149,911,750	78,610,850	47,751,800	
直 接 工 事 費					283,886,000	100.0%		245,335,000	241,835,000	86,802,000	95,653,000	32,660,000	26,720,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				283,886,000	100.0%		245,335,000	241,835,000	86,802,000	95,653,000	32,660,000	26,720,000	
	本体工	(国営機場)			279,835,000	98.6%		241,835,000	241,835,000	86,802,000	95,653,000	32,660,000	26,720,000	
		吸水槽工(国営機場) 一式	基礎工、本体工(吸水槽、取入水路)、付帯施設	33,825,000	11.9%		29,232,000	29,232,000	29,232,000					
		管体工(送水管) 一式	吸水管φ450、送水管φ450φ800	39,366,000	13.9%		34,020,000	34,020,000	34,020,000					
		管体工(注水管) 一式	吸水管φ700、送水管φ700φ900	27,250,000	9.6%		23,550,000	23,550,000	23,550,000					
		(県営機場)												
		県営機場工 一式	基礎工、本体工(吸水槽、除塵機部)、函渠工	83,776,000	29.5%		72,400,000	72,400,000	72,400,000					
		管体工(県営排水路) 一式	取付水路工、遊水池工、付帯構造物	26,907,000	9.5%		23,253,000	23,253,000	23,253,000					
		(共有)	管体基礎工、管体工、付帯工											
		吐水槽工 一式		15,196,000	5.4%		13,132,000	13,132,000			7,223,000	5,909,000		
		樋門・樋管工 一式		36,034,000	12.7%		31,141,000	31,141,000			17,128,000	14,013,000		
		管理用施設工 一式		17,481,000	6.2%		15,107,000	15,107,000			8,309,000	6,798,000		
	補償工事等				4,051,000	1.4%		3,500,000						
	原因者工事 補償工事		護岸工、舗装復旧工		4,051,000	1.4%		3,500,000						
	仮設その他工													
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上			土木工事、建築工事、施設機械工事		38,410,000	13.5%		33,194,000	33,194,000	19,836,400	1,002,950	11,965,850	388,800	
間 接 工 事 費					128,562,000			111,104,000	109,974,000	37,728,000	35,664,000	22,758,000	13,824,000	
一 般 管 理 費					39,072,000			33,767,000	33,333,000	11,436,000	10,809,000	6,898,000	4,190,000	
消 費 税 相 当 額					24,496,500			21,170,000	20,916,800	7,176,000	6,782,800	4,329,000	2,629,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					444,570,000	439,252,800	162,978,400	149,911,750	78,610,850	47,751,800	
			内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0	0
				請負契約額				444,570,000	439,252,800	162,978,400	149,911,750	78,610,850	47,751,800	
			設計金額					514,426,500	508,273,500	188,587,000	173,468,000	90,963,000	55,255,500	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/4

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H24-03	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日 ~ 平成24年10月11日			
完成検査	平成24年10月23日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	282,934,000	231,492,500	514,426,500
直接工事費	121,387,000	123,948,000	245,335,000
間接工事費	61,107,000	49,997,000	111,104,000
一般管理費	18,572,990	15,194,010	33,767,000
消費税相当額	11,644,260	9,525,740	21,170,000
決 算 額	244,513,500	200,056,500	444,570,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	244,513,500	200,056,500	444,570,000

一括計上 38,410,000

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4205%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H23)	受託費(H23)	共有財産(H23) (土地改良財産)	共有財産(H23) (受託費)	
								栗山川統合機場 金 額	県営排水機場 金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額				514,426,500			444,570,000	64,123,750	48,251,000	30,929,850	15,371,400	
直 接 工 事 費				283,886,000	100.0%		245,335,000	34,153,000	30,787,000	12,850,000	8,601,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			279,835,000	98.6%		241,835,000	34,153,000	30,787,000	12,850,000	8,601,000	
	本体工	(国営機場)										
		吸水槽工(国営機場) 一式	基礎工、本体工(吸水槽、取入水路)、付帯施設	33,825,000	11.9%		29,232,000	11,502,000				
		管体工(送水管) 一式	吸水管 φ 450、送水管 φ 450 φ 800	39,366,000	13.9%		34,020,000	13,385,000				
		管体工(注水管) 一式	吸水管 φ 700、送水管 φ 700 φ 900	27,250,000	9.6%		23,550,000	9,266,000				
		(県営機場)										
		県営機場工 一式	基礎工、本体工(吸水槽、除塵機部)、函渠工	83,776,000	29.5%		72,400,000		23,303,000			
		管体工(県営排水路) 一式	取付水路工、遊水池工、付帯構造物	26,907,000	9.5%		23,253,000		7,484,000			
		(共有)	管体基礎工、管体工、付帯工									
		吐水槽工 一式		15,196,000	5.4%		13,132,000			2,842,000	1,902,000	
		樋門・樋管工 一式		36,034,000	12.7%		31,141,000			6,739,000	4,511,000	
		管理用施設工 一式		17,481,000	6.2%		15,107,000			3,269,000	2,188,000	
	補償工事等			4,051,000	1.4%		3,500,000					
	原因者工事 補償工事		護岸工、舗装復旧工	4,051,000	1.4%		3,500,000					
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上	土木工事、建築工事、施設機械工事			38,410,000	13.5%		33,194,000	7,805,150	323,000	4,707,850	125,000	
間 接 工 事 費				128,562,000			111,104,000	14,844,000	11,479,000	8,954,000	4,450,000	
一 般 管 理 費				39,072,000			33,767,000	4,498,600	3,479,000	2,714,000	1,349,400	
消 費 税 相 当 額				24,496,500			21,170,000	2,823,000	2,183,000	1,704,000	846,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					444,570,000	64,123,750	48,251,000	30,929,850	15,371,400	
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	
			請負契約額				444,570,000	64,123,750	48,251,000	30,929,850	15,371,400	
		設計金額		514,426,500			514,426,500	74,200,000	55,833,000	35,789,000	17,787,500	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

3/4

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H24-03	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日	～ 平成24年10月11日		
完成検査	平成24年10月23日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	282,934,000	231,492,500	514,426,500
直接工事費	121,387,000	123,948,000	245,335,000
間接工事費	61,107,000	49,997,000	111,104,000
一般管理費	18,572,990	15,194,010	33,767,000
消費税相当額	11,644,260	9,525,740	21,170,000
決 算 額	244,513,500	200,056,500	444,570,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	244,513,500	200,056,500	444,570,000

一括計上 38,410,000

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4205%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24)	受託費(H24)	共有財産(H24) (土地改良財産)	共有財産(H24) (受託費)	
								金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額				514,426,500			444,570,000	98,854,650	101,660,750	47,681,000	32,380,400	
直 接 工 事 費				283,886,000	100.0%		245,335,000	52,649,000	64,866,000	19,810,000	18,119,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			279,835,000	98.6%		241,835,000	52,649,000	64,866,000	19,810,000	18,119,000	
	本体工	(国営機場)										
		吸水槽工(国営機場) 一式	基礎工、本体工(吸水槽、取入水路)、付帯施設	33,825,000	11.9%		29,232,000	17,730,000				
		管体工(送水管) 一式	吸水管 φ 450、送水管 φ 450 φ 800	39,366,000	13.9%		34,020,000	20,635,000				
		管体工(注水管) 一式	吸水管 φ 700、送水管 φ 700 φ 900	27,250,000	9.6%		23,550,000	14,284,000				
		(県営機場)										
		県営機場工 一式	基礎工、本体工(吸水槽、除塵機部)、函渠工	83,776,000	29.5%		72,400,000		49,097,000			
		管体工(県営排水路) 一式	取付水路工、遊水池工、付帯構造物	26,907,000	9.5%		23,253,000		15,769,000			
		(共有)	管体基礎工、管体工、付帯工									
		吐水槽工 一式		15,196,000	5.4%		13,132,000			4,381,000	4,007,000	
		樋門・樋管工 一式		36,034,000	12.7%		31,141,000			10,389,000	9,502,000	
		管理用施設工 一式		17,481,000	6.2%		15,107,000			5,040,000	4,610,000	
	補償工事等			4,051,000	1.4%		3,500,000					
	原因者工事 補償工事		護岸工、舗装復旧工	4,051,000	1.4%		3,500,000					
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上	土木工事、建築工事、施設機械工事			38,410,000	13.5%		33,194,000	12,031,250	679,950	7,258,000	263,800	
間 接 工 事 費				128,562,000			111,104,000	22,884,000	24,185,000	13,804,000	9,374,000	
一 般 管 理 費				39,072,000			33,767,000	6,937,400	7,330,000	4,184,000	2,840,600	
消 費 税 相 当 額				24,496,500			21,170,000	4,353,000	4,599,800	2,625,000	1,783,000	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					444,570,000	98,854,650	101,660,750	47,681,000	32,380,400	
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	
			請負契約額				444,570,000	98,854,650	101,660,750	47,681,000	32,380,400	
		設計金額		514,426,500			514,426,500	114,387,000	117,635,000	55,174,000	37,468,000	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

4/4

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H24-03	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場下部工その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年10月21日	～ 平成24年10月11日		
完成検査	平成24年10月23日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	282,934,000	231,492,500	514,426,500
直接工事費	121,387,000	123,948,000	245,335,000
間接工事費	61,107,000	49,997,000	111,104,000
一般管理費	18,572,990	15,194,010	33,767,000
消費税相当額	11,644,260	9,525,740	21,170,000
決 算 額	244,513,500	200,056,500	444,570,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	244,513,500	200,056,500	444,570,000
一括計上	38,410,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分								
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.4205%)	財産区分	補償工事	用地費及補償費	用地費及補償費 (受託費)	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24)	引継施設(H24)		
								種 類		計						千葉県	千葉県
設 計 金 額					514,426,500			444,570,000	5,317,200	2,924,250	2,392,950	0	2,924,250	4,508,700	808,500		
直 接 工 事 費					283,886,000	100.0%		245,335,000	3,500,000	1,925,000	1,575,000		1,925,000	2,968,000	532,000		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				283,886,000	100.0%		245,335,000	3,500,000	1,925,000	1,575,000		1,925,000	2,968,000	532,000		
	本体工	(国営機場)				279,835,000	98.6%		241,835,000								
		吸水槽工(国営機場) 一式		基礎工、本体工(吸水槽、取入水路)、付帯施設		33,825,000	11.9%		29,232,000								
		管体工(送水管) 一式		吸水管 φ450、送水管 φ450 φ800		39,366,000	13.9%		34,020,000								
		管体工(注水管) 一式		吸水管 φ700、送水管 φ700 φ900		27,250,000	9.6%		23,550,000								
		(県営機場)															
		県営機場工 一式		基礎工、本体工(吸水槽、除塵機部)、函渠工		83,776,000	29.5%		72,400,000								
		管体工(県営排水路) 一式		取付水路工、遊水池工、付帯構造物		26,907,000	9.5%		23,253,000								
		(共有)															
		吐水槽工 一式				15,196,000	5.4%		13,132,000								
		樋門・樋管工 一式				36,034,000	12.7%		31,141,000								
		管理用施設工 一式				17,481,000	6.2%		15,107,000								
	補償工事等				4,051,000	1.4%		3,500,000	3,500,000	1,925,000	1,575,000		1,925,000	2,968,000	532,000		
	原因者工事 補償工事		護岸工、舗装復旧工		4,051,000	1.4%		3,500,000	3,500,000	1,925,000	1,575,000		1,925,000	2,968,000	532,000		
	仮設その他工																
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%										
一 括 計 上			土木工事、建築工事、施設機械工事		38,410,000	13.5%		33,194,000									
間 接 工 事 費					128,562,000			111,104,000	1,130,000	621,000	509,000		621,000	958,000	172,000		
一 般 管 理 費					39,072,000			33,767,000	434,000	238,990	195,010		238,990	368,000	66,000		
消費税相当額					24,496,500			21,170,000	253,200	139,260	113,940		139,260	214,700	38,500		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決算額			444,570,000	5,317,200	2,924,250	2,392,950		2,924,250	4,508,700	808,500		
					内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0	0		
						請負契約額		444,570,000	5,317,200	2,924,250	2,392,950		2,924,250	4,508,700	808,500		
					設計金額			514,426,500	6,153,000	3,384,000	2,769,000		3,384,000	5,217,400	935,600		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-6 H24-04	工 事 名	両総農業水利事業 篠本堰ゲート改修その1工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	西田鉄工株式会社 関東支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年3月2日	～ 平成25年3月11日		
完成検査	平成25年3月15日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受託費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	180,652,500	0	180,652,500
直接工事費	88,622,000	0	88,622,000
間接工事費	45,761,000	0	45,761,000
一般管理費	17,417,000	0	17,417,000
消費税相当額	7,590,000	0	7,590,000
決 算 額	159,390,000	0	159,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	159,390,000	0	159,390,000

ー括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分						
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.2301%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設
							種 類	計	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				180,652,500			159,390,000	158,844,000	0	158,844,000	546,000	0	546,000	546,000
直 接 工 事 費				100,446,000		100.0%	88,622,000	88,284,000		88,284,000	338,000		338,000	338,000
一 括 計 上	本 体 工 事			96,891,000		96.5%	85,485,000	85,147,000		85,147,000	338,000		338,000	338,000
	土地改良財産・203引渡施設	土地改良財産・203引渡施設			96,507,000		96.1%	85,147,000	85,147,000		85,147,000			
		本 体 工	水門扉製作工	扉体工、戸当り工(2号ゲート)、 既設ゲート補修工(1・3号ゲート)	48,297,000	48.1%	42,612,000	42,612,000		42,612,000				
			電気設備工	一式	10,482,000	10.4%	9,248,000	9,248,000		9,248,000				
			鋼製付属設備製作工	階段、手摺	5,001,000	5.0%	4,412,000	4,412,000		4,412,000				
			水門扉据付工	水門扉据付工(2号ゲート)、 既設ゲート補修工(1・3号ゲート)	31,960,000	31.8%	28,198,000	28,198,000		28,198,000				
			電気盤類据付工(用排水機以外)	一式	49,000	0.0%	43,000	43,000		43,000				
			鋼製付属設備据付工	階段、手摺	623,000	0.6%	550,000	550,000		550,000				
			観測施設	量水標	95,000	0.1%	84,000	84,000		84,000				
	補償工事等				384,000	0.4%	338,000			338,000		338,000	338,000	
	原因者工事 補償工事	舗装復旧工			384,000	0.4%	338,000			338,000		338,000	338,000	
	仮設その他工			設計技術費		3,555,000	3.5%	3,137,000	3,137,000		3,137,000			
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%								
一 括 計 上														
間 接 工 事 費				51,866,000			45,761,000	45,638,000		45,638,000	123,000		123,000	123,000
一 般 管 理 費				19,738,000			17,417,000	17,358,000		17,358,000	59,000		59,000	59,000
消 費 税 相 当 額				8,602,500			7,590,000	7,564,000		7,564,000	26,000		26,000	26,000
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			159,390,000	158,844,000		158,844,000	546,000		546,000	546,000
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0	0
					請負契約額		159,390,000	158,844,000		158,844,000	546,000		546,000	546,000
				設計金額			180,652,500	180,033,000		180,033,000	619,500		619,500	619,500

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H24-05	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線機場場内整備その1工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社鈴木工務店
種 類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年11月4日	～ 平成24年4月27日		
完成検査	平成24年5月7日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	84,021,000	0	84,021,000
直接工事費	34,041,000	0	34,041,000
間接工事費	17,084,000	0	17,084,000
一般管理費	5,977,000	0	5,977,000
消費税相当額	3,650,000	0	3,650,000
決 算 額	76,650,000	0	76,650,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	76,650,000	0	76,650,000
一括計上		17,427,000	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分							
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (91.2271%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費	用地費及補償費(H23)	用地費及補償費(H24)	引継施設	
						種 類	計	山武東部支線機場	山武東部支線機場	計			横芝光町	
			金 額			金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額			84,021,000			76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550	0	95,550	95,550	
直 接 工 事 費			37,315,000	100.0%		34,041,000	33,978,000	12,650,000	21,328,000	63,000		63,000	63,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		37,315,000	100.0%		34,041,000	33,978,000	12,650,000	21,328,000	63,000		63,000	63,000	
	本 体 工	遮水鋼矢板工 一式 樋管工 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=17.8m 取付水路工 現場打ち鉄筋コンクリート造矩形水路 L=7.35m 吸水槽工 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=2.51m ゲート配線工 一式 附帯設備工 一式	6,295,000	16.9%		5,743,000	5,743,000	2,138,000	3,605,000					
			18,342,000	49.2%		16,733,000	16,733,000	6,229,000	10,504,000					
			10,061,000	27.0%		9,178,000	9,178,000	3,417,000	5,761,000					
			2,004,000	5.4%		1,828,000	1,828,000	681,000	1,147,000					
			468,000	1.3%		427,000	427,000	159,000	268,000					
			76,000	0.2%		69,000	69,000	26,000	43,000					
	補償工事等		69,000	0.2%		63,000				63,000		63,000	63,000	
	原因者工事 補償工事		歩車道境界ブロック	69,000	0.2%		63,000				63,000		63,000	63,000
	仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%									
一 括 計 上		施設機械設備工	17,427,000	46.7%		15,898,000	15,898,000	5,919,000	9,979,000					
間 接 工 事 費			18,727,000			17,084,000	17,059,000	6,351,000	10,708,000	25,000		25,000	25,000	
一 般 管 理 費			6,551,000			5,977,000	5,974,000	2,223,000	3,751,000	3,000		3,000	3,000	
消 費 税 相 当 額			4,001,000			3,650,000	3,645,450	1,357,000	2,288,450	4,550		4,550	4,550	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550		95,550	95,550	
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0	0	
				請負契約額		76,650,000	76,554,450	28,500,000	48,054,450	95,550		95,550	95,550	
			設計金額			84,021,000	83,916,000	31,069,000	52,847,000	105,000		105,000	105,000	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成23年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H24-06	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	12,295,000	10,059,500	22,354,500
直接工事費	6,804,000	5,565,000	12,369,000
間接工事費	2,318,000	1,896,000	4,214,000
一般管理費	1,020,100	836,900	1,857,000
消費税相当額	507,000	415,000	922,000
決 算 額	10,649,100	8,712,900	19,362,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	10,649,100	8,712,900	19,362,000

一括計上

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	開成工業株式会社 静岡営業所
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年12月27日	～ 平成24年10月11日		
完成検査	平成24年10月18日		支 出 項 目	工事費・受託工事費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.6134%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H23)	土地改良財産(H24)	受託費	受託費(H23)	受託費(H24)
						種 類	計	金 額	金 額	金 額	計	金 額
設 計 金 額			22,354,500			19,362,000	10,649,100	4,250,400	6,398,700	8,712,900	3,477,600	5,235,300
直 接 工 事 費			14,280,000	100.0%		12,369,000	6,804,000	2,712,000	4,092,000	5,565,000	2,220,000	3,345,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		13,815,000	96.7%		11,966,000	6,582,000	2,624,000	3,958,000	5,384,000	2,148,000	3,236,000
	本 体 工	小形水門扉製作工(排水・注水樋門ゲ-ト) 1門	13,815,000	96.7%		11,966,000	6,582,000	2,624,000	3,958,000	5,384,000	2,148,000	3,236,000
		小形水門扉製作工(吐水槽ゲ-ト) 1門	3,465,000	24.3%		3,001,000	1,651,000	658,000	993,000	1,350,000	539,000	811,000
		小形水門扉製作工(吐水槽ゲ-ト) 1門	5,013,000	35.1%		4,342,000	2,388,000	953,000	1,435,000	1,954,000	780,000	1,174,000
		小形水門扉製作工(余水吐ゲ-ト) 1門	1,916,000	13.4%		1,660,000	913,000	364,000	549,000	747,000	298,000	449,000
		鋼製付属設備製作工(管理橋・手摺) 一式	1,401,000	9.8%		1,213,000	667,000	266,000	401,000	546,000	218,000	328,000
		小形水門扉据付工(排水・注水樋管ゲ-ト) 1門	695,000	4.9%		602,000	331,000	132,000	199,000	271,000	108,000	163,000
		小形水門扉据付工(吐水槽ゲ-ト) 1門	540,000	3.8%		468,000	258,000	103,000	155,000	210,000	84,000	126,000
		小形水門扉据付工(余水吐ゲ-ト) 1門	428,000	3.0%		371,000	204,000	81,000	123,000	167,000	66,000	101,000
		鋼製付属設備据付工 一式	357,000	2.5%		309,000	170,000	67,000	103,000	139,000	55,000	84,000
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工		設計技術費	465,000	3.3%	403,000	222,000	88,000	134,000	181,000	72,000	109,000
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
	一 括 計 上											
間 接 工 事 費			4,865,000			4,214,000	2,318,000	926,000	1,392,000	1,896,000	757,000	1,139,000
一 般 管 理 費			2,145,000			1,857,000	1,020,100	410,400	609,700	836,900	335,600	501,300
消 費 税 相 当 額			1,064,500			922,000	507,000	202,000	305,000	415,000	165,000	250,000
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			19,362,000	10,649,100	4,250,400	6,398,700	8,712,900	3,477,600	5,235,300
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0
				請負契約額		19,362,000	10,649,100	4,250,400	6,398,700	8,712,900	3,477,600	5,235,300
			設計金額			22,354,500	12,295,000	4,907,000	7,388,000	10,059,500	4,015,000	6,044,500

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-1 H24-07	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社荏原製作所 首都圏支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年6月5日 ~ 平成25年9月30日			
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・受託工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	215,089,875	175,982,625	391,072,500
直接工事費	164,589,000	104,905,000	269,494,000
間接工事費	13,622,000	26,243,000	39,865,000
一般管理費	7,566,000	14,575,000	22,141,000
消費税相当額	5,664,250	10,910,750	16,575,000
決 算 額	191,441,250	156,633,750	348,075,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	191,441,250	156,633,750	348,075,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分						
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (89.0052%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H25)	受託費	受託費(H24)	受託費(H25)	
						種 類	計	栗山川統合機場	栗山川統合機場	計			
						金 額		金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額			391,072,500			348,075,000	191,441,250	110,000,000	81,441,250	156,633,750	90,000,000	66,633,750	
直 接 工 事 費			302,784,000	100.0%		269,494,000	164,589,000	94,571,000	70,018,000	104,905,000	60,278,000	44,627,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		294,373,000	97.2%		262,008,000	162,031,000	93,101,000	68,930,000	99,977,000	57,446,000	42,531,000	
	本体工	(栗山川統合機場)	294,373,000	97.2%		262,008,000	162,031,000	93,101,000	68,930,000	99,977,000	57,446,000	42,531,000	
		用排水機製作工	揚水ポンプ、注水ポンプ、主配管工	63,656,000	21.0%		56,657,000	56,657,000	32,554,000	24,103,000			
		付帯設備工	天井クレーン工	675,000	0.2%		601,000	601,000	345,000	256,000			
		電気設備工	引込、受変電、計装設備工	100,580,000	33.2%		89,521,000	89,521,000	51,438,000	38,083,000			
		用排水機据付工	揚水ポンプ、注水ポンプ、受配電盤設置工	11,291,000	3.7%		10,050,000	10,050,000	5,775,000	4,275,000			
		付帯設備据付工	天井クレーン工、鋼製付属設備工	351,000	0.1%		312,000	312,000	179,000	133,000			
		ポンプ設備対象外工事	接地工事、土木工事、機場外配線工事	5,494,000	1.8%		4,890,000	4,890,000	2,810,000	2,080,000			
		(第1排水機場)											
		用排水機製作工	1・2・3号排水ポンプ、主配管工	50,416,000	16.7%		44,873,000			44,873,000	25,784,000	19,089,000	
		付帯設備工	天井クレーン工	1,483,000	0.5%		1,320,000			1,320,000	758,000	562,000	
		電気設備工	引込、受変電、計装設備工	44,297,000	14.6%		39,427,000			39,427,000	22,654,000	16,773,000	
		用排水機据付工	1・2・3号排水ポンプ、受配電盤設置工	13,595,000	4.5%		12,100,000			12,100,000	6,953,000	5,147,000	
		付帯設備据付工	天井クレーン工、鋼製付属設備工	455,000	0.2%		405,000			405,000	233,000	172,000	
		ポンプ設備対象外工事	接地工事、土木工事、機場外配線工事	1,905,000	0.6%		1,696,000			1,696,000	975,000	721,000	
		仮設費	角落とし	175,000	0.1%		156,000			156,000	89,000	67,000	
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工		設計技術費	8,411,000	2.8%		7,486,000	2,558,000	1,470,000	1,088,000	4,928,000	2,832,000	2,096,000
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上													
間 接 工 事 費			44,789,000			39,865,000	13,622,000	7,827,000	5,795,000	26,243,000	15,079,000	11,164,000	
一 般 管 理 費			24,877,000			22,141,000	7,566,000	4,348,000	3,218,000	14,575,000	8,374,000	6,201,000	
消 費 税 相 当 額			18,622,500			16,575,000	5,664,250	3,254,000	2,410,250	10,910,750	6,269,000	4,641,750	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額				348,075,000	191,441,250	110,000,000	81,441,250	156,633,750	90,000,000	66,633,750	
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0	
			請負契約額			348,075,000	191,441,250	110,000,000	81,441,250	156,633,750	90,000,000	66,633,750	
		設計金額				391,072,500	215,089,875	123,588,000	91,501,875	175,982,625	101,117,000	74,865,625	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工事等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H24-08	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その17工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	阿部建設株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内ほか			
施工位置	№52+23.700 ~ №56+10.000			
施工期間	平成24年9月21日	～ 平成25年12月24日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	187,992,000	0	187,992,000
直接工事費	97,763,000	0	97,763,000
間接工事費	41,853,000	0	41,853,000
一般管理費	14,684,000	0	14,684,000
消費税相当額	7,715,000	0	7,715,000
決 算 額	162,015,000	0	162,015,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	162,015,000	0	162,015,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.1818%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H25)	用地費及補償費	用地費及補償費(H24)
									種 類	計	大須賀川排水路	大須賀川排水路		
						金 額		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額						187,992,000		162,015,000	152,903,100	76,445,000	76,458,100	9,111,900	4,555,000	
直 接 工 事 費						113,439,000	100.0%	97,763,000	91,802,000	45,901,000	45,901,000	5,961,000	2,980,500	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設					113,439,000	100.0%	97,763,000	91,802,000	45,901,000	45,901,000	5,961,000	2,980,500	
	本 体 工	施工延長 L=182.400m (左岸)L=182.400m (右岸)L=179.000m					106,522,000	93.9%	91,802,000	91,802,000	45,901,000	45,901,000		
		法覆護岸工		覆土型斜面保護ブロック工 3,546㎡			89,865,000	79.2%	77,447,000	77,447,000	38,723,500	38,723,500		
		根固め工		ふとんかご、割栗石			12,075,000	10.6%	10,406,000	10,406,000	5,203,000	5,203,000		
		法面工		植生工 筋芝、張芝			4,179,000	3.7%	3,602,000	3,602,000	1,801,000	1,801,000		
		取付道路工		5・6・7号取付道路			403,000	0.4%	347,000	347,000	173,500	173,500		
	補償工事等					6,917,000	6.1%	5,961,000				5,961,000	2,980,500	
	原因者工事 補償工事		排水樋管工、水路復旧工			6,917,000	6.1%	5,961,000				5,961,000	2,980,500	
	仮設その他工													
					仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上														
間 接 工 事 費						48,564,000		41,853,000	39,956,000	19,973,000	19,983,000	1,897,000	948,500	
一 般 管 理 費						17,037,000		14,684,000	13,864,000	6,930,762	6,933,238	820,000	409,095	
消 費 税 相 当 額						8,952,000		7,715,000	7,281,100	3,640,238	3,640,862	433,900	216,905	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		162,015,000	152,903,100	76,445,000	76,458,100	9,111,900	4,555,000	
						内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
							請負契約額		162,015,000	152,903,100	76,445,000	76,458,100	9,111,900	4,555,000
						設計金額		187,992,000	177,418,500	88,701,000	88,717,500	10,573,500	5,285,000	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-10 H24-08	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その17工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	阿部建設株式会社
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内ほか			
施工位置	№52+23.700 ~ №56+10.000			
施工期間	平成24年9月21日	~ 平成25年12月24日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	187,992,000	0	187,992,000
直接工事費	97,763,000	0	97,763,000
間接工事費	41,853,000	0	41,853,000
一般管理費	14,684,000	0	14,684,000
消費税相当額	7,715,000	0	7,715,000
決 算 額	162,015,000	0	162,015,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	162,015,000	0	162,015,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (86.1818%)	財産区分 種 類	用地費及補償費(H25)	補償施設 香取市	補償施設 両総土地改良区	金 額	金 額
設 計 金 額				187,992,000			162,015,000	4,556,900	8,833,650	278,250		
直 接 工 事 費				113,439,000	100.0%		97,763,000	2,980,500	5,779,000	182,000		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=182.400m (左岸)L=182.400m (右岸)L=179.000m	113,439,000	100.0%		97,763,000	2,980,500	5,779,000	182,000		
	本体工	法覆護岸工	覆土型斜面保護ブロック工 3,546㎡	106,522,000	93.9%		91,802,000					
		根固め工	ふとんかご、割栗石	89,865,000	79.2%		77,447,000					
		法面工	植生工 筋芝、張芝	12,075,000	10.6%		10,406,000					
		取付道路工	5・6・7号取付道路	4,179,000	3.7%		3,602,000					
				403,000	0.4%		347,000					
	補償工事等			6,917,000	6.1%		5,961,000	2,980,500	5,779,000	182,000		
	原因者工事 補償工事	排水樋管工、水路復旧工		6,917,000	6.1%		5,961,000	2,980,500	5,779,000	182,000		
	仮設その他工											
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				48,564,000			41,853,000	948,500	1,839,000	58,000		
一 般 管 理 費				17,037,000			14,684,000	410,905	795,000	25,000		
消 費 税 相 当 額				8,952,000			7,715,000	216,995	420,650	13,250		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			162,015,000	4,556,900	8,833,650	278,250		
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		162,015,000	4,556,900	8,833,650	278,250		
				設計金額			187,992,000	5,288,500	10,250,600	322,900		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-11 H24-09	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その19工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	三幸建設工業株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内			
施工位置	№59+40.000 ~ №63+23.979			
施工期間	平成24年9月19日	~ 平成25年12月24日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	204,540,000	0	204,540,000
直接工事費	109,408,000	0	109,408,000
間接工事費	46,077,000	0	46,077,000
一般管理費	16,215,000	0	16,215,000
消費税相当額	8,585,000	0	8,585,000
決 算 額	180,285,000	0	180,285,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	180,285,000	0	180,285,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.1416%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H25)	用地費及補償費	用地費及補償費(H24)
									種 類	計	大須賀川排水路	大須賀川排水路		
設 計 金 額						204,540,000		180,285,000	157,185,000	78,592,500	78,592,500	23,100,000	11,550,000	
直 接 工 事 費						124,128,000	100.0%	109,408,000	94,263,000	47,131,500	47,131,500	15,145,000	7,572,500	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		施工延長 L=178.979m	124,128,000	100.0%	109,408,000	94,263,000	47,131,500	47,131,500			15,145,000	7,572,500	
	本体工	法覆護岸工	覆土型斜面保護ブロック工 3,491㎡	106,945,000	86.2%	94,263,000	94,263,000	47,131,500	47,131,500					
		根固め工	ふとんかご、割栗石	78,584,000	63.3%	69,265,000	69,265,000	34,632,500	34,632,500					
		護床工	一式	7,330,000	5.9%	6,461,000	6,461,000	3,230,500	3,230,500					
		法面工	植生工 筋芝、張芝	17,412,000	14.0%	15,347,000	15,347,000	7,673,500	7,673,500					
		取付道路工(10号取付道路)	一式	3,515,000	2.8%	3,098,000	3,098,000	1,549,000	1,549,000					
				104,000	0.1%	92,000	92,000	46,000	46,000					
	補償工事等			17,183,000	13.8%	15,145,000					15,145,000	7,572,500		
	原因者工事 補償工事	香取市道復旧	2,039,000	1.6%	1,797,000					1,797,000	898,500			
		排水樋管工、左岸用水路工、水路復旧工	15,144,000	12.2%	13,348,000					13,348,000	6,674,000			
仮設その他工														
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%								
一 括 計 上														
間 接 工 事 費				52,276,000		46,077,000	41,296,000	20,648,000	20,648,000	4,781,000	2,390,500			
一 般 管 理 費				18,396,000		16,215,000	14,141,000	7,070,500	7,070,500	2,074,000	1,037,000			
消 費 税 相 当 額				9,740,000		8,585,000	7,485,000	3,742,500	3,742,500	1,100,000	550,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			180,285,000	157,185,000	78,592,500	78,592,500	23,100,000	11,550,000		
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0		
					請負契約額		180,285,000	157,185,000	78,592,500	78,592,500	23,100,000	11,550,000		
				設計金額			204,540,000	178,332,000	89,166,000	89,166,000	26,208,000	13,104,000		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-11 H24-09	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その19工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	三幸建設工業株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内			
施工位置	№59+40.000 ~ №63+23.979			
施工期間	平成24年9月19日	~ 平成25年12月24日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	204,540,000	0	204,540,000
直接工事費	109,408,000	0	109,408,000
間接工事費	46,077,000	0	46,077,000
一般管理費	16,215,000	0	16,215,000
消費税相当額	8,585,000	0	8,585,000
決 算 額	180,285,000	0	180,285,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	180,285,000	0	180,285,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.1416%)	財産区分 種 類	用地費及補償費(H25)	引継施設 香取市	補償施設 香取市	補償施設 両総土地改良区	補償施設 両総土地改良区
設 計 金 額				204,540,000			180,285,000	11,550,000	2,740,500	4,600,050	15,719,550	39,900
直 接 工 事 費				124,128,000	100.0%		109,408,000	7,572,500	1,797,000	3,016,000	10,306,000	26,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=178.979m		124,128,000	100.0%		109,408,000	7,572,500	1,797,000	3,016,000	10,306,000	26,000
	本体工	法覆護岸工 覆土型斜面保護ブロック工 3,491㎡		106,945,000	86.2%		94,263,000					
		根固め工 ふとんかご、割栗石		78,584,000	63.3%		69,265,000					
		護床工 一式		7,330,000	5.9%		6,461,000					
		法面工 植生工 筋芝、張芝		17,412,000	14.0%		15,347,000					
		取付道路工(10号取付道路) 一式		3,515,000	2.8%		3,098,000					
				104,000	0.1%		92,000					
	補償工事等											
	原因者工事	香取市道復旧		17,183,000	13.8%		15,145,000	7,572,500	1,797,000	3,016,000	10,306,000	26,000
	補償工事	排水樋管工、左岸用水路工、水路復旧工		2,039,000	1.6%		1,797,000	898,500	1,797,000			
				15,144,000	12.2%		13,348,000	6,674,000		3,016,000	10,306,000	26,000
仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				52,276,000			46,077,000	2,390,500	567,000	952,000	3,254,000	8,000
一 般 管 理 費				18,396,000			16,215,000	1,037,000	246,000	413,000	1,411,000	4,000
消 費 税 相 当 額				9,740,000			8,585,000	550,000	130,500	219,050	748,550	1,900
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				180,285,000	11,550,000	2,740,500	4,600,050	15,719,550	39,900
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				180,285,000	11,550,000	2,740,500	4,600,050	15,719,550	39,900
			設計金額				204,540,000	13,104,000	3,109,200	5,219,000	17,834,500	45,300

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-12 H24-10	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その15工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	株式会社森組 横浜営業所
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№45+34.75 ~ №50+30.00			
施工期間	平成24年9月21日 ~ 平成25年12月24日			
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	374,598,000	0	374,598,000
直接工事費	221,012,000	0	221,012,000
間接工事費	91,292,000	0	91,292,000
一般管理費	30,505,000	0	30,505,000
消費税相当額	17,500,000	0	17,500,000
決 算 額	367,500,000	0	367,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	367,500,000	0	367,500,000

一括計上 7,330,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.1051%)	財産区分 種 類	土地改良財産 計	土地改良財産(H24) 大須賀川排水路	土地改良財産(H25) 大須賀川排水路	用地費及補償費	用地費及補償費(H24)	用地費及補償費(H25)
設 計 金 額				374,598,000				244,413,750	122,210,000	122,203,750	123,086,250	61,540,000	61,546,250
直 接 工 事 費				225,280,000	100.0%			221,012,000	142,292,000	71,148,600	71,143,400	78,720,000	39,360,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=245.250m (左岸)L=245.250m (右岸)L=240.000m		225,280,000	100.0%			221,012,000	142,292,000	71,148,600	71,143,400	78,720,000	39,360,000
	本体工	法覆護岸工	覆土型斜面保護ブロック工 4,900㎡	145,040,000	64.4%			142,292,000	142,292,000	71,148,600	71,143,400		
		根固め工	ふとんかご、割栗石	123,649,000	54.9%			121,306,000	121,306,000	60,654,000	60,652,000		
		法面工	植生工 筋芝、張芝	15,789,000	7.0%			15,490,000	15,490,000	7,746,000	7,744,000		
		取付道路工	一式	5,593,000	2.5%			5,487,000	5,487,000	2,744,000	2,743,000		
				9,000	0.0%			9,000	9,000	4,600	4,400		
	補償工事等			80,240,000	35.6%			78,720,000				78,720,000	39,360,000
	原因者工事 補償工事	道路復旧工		1,364,000	0.6%			1,338,000				1,338,000	669,000
		上宿橋 橋梁一式、排水樋管工、用水樋管工、水路復旧工		78,876,000	35.0%			77,381,000				77,381,000	38,690,500
	仮設その他工												
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
		特許使用料、森戸ポンプ場建屋工		7,330,000	3.3%			7,191,000				7,191,000	3,595,500
間 接 工 事 費				93,055,000				91,292,000	69,770,000	34,885,400	34,884,600	21,522,000	10,759,500
一 般 管 理 費				31,095,000				30,505,000	20,713,000	10,356,476	10,356,524	9,792,000	4,894,524
消 費 税 相 当 額				17,838,000				17,500,000	11,638,750	5,819,524	5,819,226	5,861,250	2,930,476
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額						367,500,000	244,413,750	122,210,000	122,203,750	123,086,250	61,540,000
		内 訳	官 給 額					0	0	0	0	0	0
			請負契約額					367,500,000	244,413,750	122,210,000	122,203,750	123,086,250	61,540,000
		設計金額						374,598,000	249,133,500	124,569,000	124,564,500	125,464,500	62,728,000

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-12 H24-10	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その15工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	株式会社森組 横浜営業所
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	No45+34.75 ~ No50+30.00			
施工期間	平成24年9月21日 ~ 平成25年12月24日			
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.1051%)	財産区分 種 類	引継施設	補償施設	補償施設	補償施設	補償施設
								香取市	香取市	香取市	両総土地改良区	両総土地改良区
設 計 金 額				374,598,000			367,500,000	2,091,600	87,679,200	10,304,700	18,733,050	4,277,700
直 接 工 事 費				225,280,000	100.0%		221,012,000	1,338,000	56,075,000	6,590,000	11,981,000	2,736,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=245.250m (左岸)L=245.250m (右岸)L=240.000m	145,040,000	64.4%		142,292,000					
	本体工	法覆護岸工	覆土型斜面保護ブロック工 4,900㎡	123,649,000	54.9%		121,306,000					
		根固め工	ふとんかご、割栗石	15,789,000	7.0%		15,490,000					
		法面工	植生工 筋芝、張芝	5,593,000	2.5%		5,487,000					
		取付道路工	一式	9,000	0.0%		9,000					
	補償工事等			80,240,000	35.6%		78,720,000	1,338,000	56,075,000	6,590,000	11,981,000	2,736,000
仮設その他工	原因者工事 補償工事	道路復旧工		1,364,000	0.6%		1,338,000	1,338,000				
		上宿橋 橋梁一式、排水樋管工、用水樋管工、水路復旧工		78,876,000	35.0%		77,381,000		56,075,000	6,590,000	11,981,000	2,736,000
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
		特許使用料、森戸ポンプ場建屋工		7,330,000	3.3%		7,191,000	122,000	5,123,000	602,000	1,094,000	250,000
間 接 工 事 費				93,055,000			91,292,000	366,000	15,330,000	1,802,000	3,276,000	748,000
一 般 管 理 費				31,095,000			30,505,000	166,000	6,976,000	820,000	1,490,000	340,000
消 費 税 相 当 額				17,838,000			17,500,000	99,600	4,175,200	490,700	892,050	203,700
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					367,500,000	2,091,600	87,679,200	10,304,700	18,733,050	4,277,700
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				367,500,000	2,091,600	87,679,200	10,304,700	18,733,050	4,277,700
		設計金額					374,598,000	2,132,000	89,373,300	10,503,800	19,095,000	4,360,400

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	374,598,000	0	374,598,000
直接工事費	221,012,000	0	221,012,000
間接工事費	91,292,000	0	91,292,000
一般管理費	30,505,000	0	30,505,000
消費税相当額	17,500,000	0	17,500,000
決 算 額	367,500,000	0	367,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	367,500,000	0	367,500,000
一括計上	7,330,000		

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-13 H24-11	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その18工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	株木建設株式会社 茨城本店
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内			
施工位置	No56+10.00 ~ No59+40.00			
施工期間	平成24年9月20日 ~ 平成25年12月24日			
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	329,469,000	0	329,469,000
直接工事費	172,272,000	0	172,272,000
間接工事費	76,154,000	0	76,154,000
一般管理費	24,613,000	0	24,613,000
消費税相当額	13,900,000	0	13,900,000
決 算 額	291,900,000	0	291,900,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	291,900,000	0	291,900,000
一括計上	5,600,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.5971%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H25)	用地費及補償費	用地費及補償費(H24)
									種 類	計	大須賀川排水路	大須賀川排水路	計	
設 計 金 額						329,469,000		291,900,000	194,464,200	97,232,100	97,232,100	97,435,800	48,717,900	
直 接 工 事 費						194,444,000	100.0%	172,272,000	109,513,000	54,756,500	54,756,500	62,759,000	31,379,500	
	本 体 工 事					194,444,000	100.0%	172,272,000	109,513,000	54,756,500	54,756,500	62,759,000	31,379,500	
	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=180.000m (左岸)L=180.000m (右岸)L=180.000m				123,607,000	63.6%	109,513,000	109,513,000	54,756,500	54,756,500			
		本体工	法覆護岸工 覆土型斜面保護ブロック工 3,680㎡				85,288,000	43.9%	75,563,000	75,563,000	37,781,500	37,781,500		
			根固め工 ふとんかご、割栗石				10,537,000	5.4%	9,335,000	9,335,000	4,667,500	4,667,500		
			法面工 植生工 筋芝、野芝				3,545,000	1.8%	3,141,000	3,141,000	1,570,500	1,570,500		
			取付道路工(溝下橋左岸取付道路) 一式				17,867,000	9.2%	15,830,000	15,830,000	7,915,000	7,915,000		
			取付道路工(溝下橋右岸取付道路) 一式				6,290,000	3.2%	5,573,000	5,573,000	2,786,500	2,786,500		
			取付道路工(8号取付道路) 一式				80,000	0.0%	71,000	71,000	35,500	35,500		
			補償工事等				70,837,000	36.4%	62,759,000				62,759,000	31,379,500
	原因者工事 補償工事	道路復旧工				1,147,000	0.6%	1,016,000				1,016,000	508,000	
		溝下橋 橋梁一式、排水樋管工、水路復旧工				69,690,000	35.8%	61,743,000				61,743,000	30,871,500	
	仮設その他工													
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上			特許使用料			5,600,000	2.9%	4,961,000				4,961,000	2,480,500	
間 接 工 事 費						85,955,000		76,154,000	58,994,000	29,497,000	29,497,000	17,160,000	8,580,000	
一 般 管 理 費						27,781,000		24,613,000	16,697,000	8,348,500	8,348,500	7,916,000	3,958,000	
消 費 税 相 当 額						15,689,000		13,900,000	9,260,200	4,630,100	4,630,100	4,639,800	2,319,900	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額			291,900,000	194,464,200	97,232,100	97,232,100	97,435,800	48,717,900
						内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
							請負契約額		291,900,000	194,464,200	97,232,100	97,232,100	97,435,800	48,717,900
						設計金額			329,469,000	219,492,000	109,746,000	109,746,000	109,977,000	54,988,500

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-13 H24-11	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その18工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	株木建設株式会社 茨城本店
種 類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市大戸地内			
施工位置	№56+10.00 ~ №59+40.00			
施工期間	平成24年9月20日 ~ 平成25年12月24日			
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.5971%)	財産区分 種 類	用地費及補償費(H25)	引継施設	補償施設	補償施設	補償施設
									金 額	香取市	香取市	香取市	両総土地改良区
設 計 金 額					329,469,000		291,900,000	48,717,900	1,577,100	86,377,200	9,174,900	306,600	
直 接 工 事 費					194,444,000	100.0%	172,272,000	31,379,500	1,016,000	55,636,000	5,910,000	197,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		施工延長	L=180.000m (左岸)L=180.000m (右岸)L=180.000m	123,607,000	63.6%	109,513,000						
	本 体 工	法覆護岸工	覆土型斜面保護ブロック工	3,680㎡	85,288,000	43.9%	75,563,000						
		根固め工	ふとんかご、割栗石		10,537,000	5.4%	9,335,000						
		法面工	植生工 筋芝、野芝		3,545,000	1.8%	3,141,000						
		取付道路工(溝下橋左岸取付道路)	一式		17,867,000	9.2%	15,830,000						
		取付道路工(溝下橋右岸取付道路)	一式		6,290,000	3.2%	5,573,000						
		取付道路工(8号取付道路)	一式		80,000	0.0%	71,000						
	補償工事等			70,837,000	36.4%	62,759,000	31,379,500	1,016,000	55,636,000	5,910,000	197,000		
	原因者工事	道路復旧工		1,147,000	0.6%	1,016,000	508,000	1,016,000					
	補償工事	溝下橋 橋梁一式、排水樋管工、水路復旧工		69,690,000	35.8%	61,743,000	30,871,500		55,636,000	5,910,000	197,000		
	仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上		特許使用料		5,600,000	2.9%	4,961,000	2,480,500	80,000	4,398,000	467,000	16,000		
間 接 工 事 費					85,955,000		76,154,000	8,580,000	278,000	15,212,000	1,616,000	54,000	
一 般 管 理 費					27,781,000		24,613,000	3,958,000	128,000	7,018,000	745,000	25,000	
消 費 税 相 当 額					15,689,000		13,900,000	2,319,900	75,100	4,113,200	436,900	14,600	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			291,900,000	48,717,900	1,577,100	86,377,200	9,174,900	306,600		
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0		
				請負契約額		291,900,000	48,717,900	1,577,100	86,377,200	9,174,900	306,600		
			設計金額			329,469,000	54,988,500	1,780,100	97,495,000	10,355,800	346,100		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	329,469,000	0	329,469,000
直接工事費	172,272,000	0	172,272,000
間接工事費	76,154,000	0	76,154,000
一般管理費	24,613,000	0	24,613,000
消費税相当額	13,900,000	0	13,900,000
決 算 額	291,900,000	0	291,900,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	291,900,000	0	291,900,000
一括計上	5,600,000		

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-15 H24-12	工 事 名	両総農業水利事業 南郷支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 3	水路		請 負 業 者	株式会社浅沼組 東京本店
種 類	(施設名称)	南郷支線用水路			
施工場所	千葉県山武市早船地内				
施工位置	同上				
施工期間	平成24年10月16日	～	平成25年9月24日		
完成検査	平成 年 月 日			支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	148,722,000	0	148,722,000
直接工事費	84,287,000	0	84,287,000
間接工事費	31,250,000	0	31,250,000
一般管理費	12,463,000	0	12,463,000
消費税相当額	6,400,000	0	6,400,000
決 算 額	134,400,000	0	134,400,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	134,400,000	0	134,400,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (90.3699%)	財産区分	203引渡施設	203引渡施設(H24)	203引渡施設(H25)		
								種 類	計	南郷支線用水路	南郷支線用水路	金 額	金 額
設 計 金 額					148,722,000			134,400,000	134,400,000	67,200,000	67,200,000		
直 接 工 事 費					93,270,000	100.0%		84,287,000	84,287,000	42,143,500	42,143,500		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		施工延長	L=527.200m	93,270,000	100.0%		84,287,000	84,287,000	42,143,500	42,143,500		
	本 体 工	基礎工	砂、碎石	5,405,000	5.8%		4,884,000	4,884,000	2,442,000	2,442,000			
		管体工	強化プラスチック複合管布設工 φ 1000、φ 900	48,568,000	52.1%		43,891,000	43,891,000	21,945,500	21,945,500			
		排泥弁室工	2筒	146,000	0.2%		132,000	132,000	66,000	66,000			
		空気弁室工	3筒	1,687,000	1.8%		1,525,000	1,525,000	762,500	762,500			
		スラストブロック工	18筒	4,049,000	4.3%		3,659,000	3,659,000	1,829,500	1,829,500			
		付帯工	埋設物表示工、用地境界杭工	213,000	0.2%		192,000	192,000	96,000	96,000			
		法面工	植生工	778,000	0.8%		703,000	703,000	351,500	351,500			
		管理用道路補強土擁壁	一式	10,712,000	11.5%		9,680,000	9,680,000	4,840,000	4,840,000			
		管理用道路舗装工	一式	1,143,000	1.2%		1,033,000	1,033,000	516,500	516,500			
		管理用道路排水工	一式	15,720,000	16.9%		14,206,000	14,206,000	7,103,000	7,103,000			
		管理用道路横断工	一式	1,249,000	1.3%		1,129,000	1,129,000	564,500	564,500			
		管理用道路地下排水工	一式	3,083,000	3.3%		2,786,000	2,786,000	1,393,000	1,393,000			
	管理用道路暫定取付工	一式	517,000	0.6%		467,000	467,000	233,500	233,500				
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
仮設その他工													
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%							
一 括 計 上													
間 接 工 事 費					34,580,000			31,250,000	31,250,000	15,625,000	15,625,000		
一 般 管 理 費					13,790,000			12,463,000	12,463,000	6,231,500	6,231,500		
消 費 税 相 当 額					7,082,000			6,400,000	6,400,000	3,200,000	3,200,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				134,400,000	134,400,000	67,200,000	67,200,000			
			内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	
				請負契約額			134,400,000	134,400,000	67,200,000	67,200,000			
			設計金額				148,722,000	148,722,000	74,361,000	74,361,000			

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成25年度	工事番号 (整理番号)	局契-17 H24-13	工 事 名	両総農業水利事業 篠本堰ゲート改修その2工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社丸島アクアシステム 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年3月27日	～ 平成26年2月14日		
完成検査	平成 年 月 日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受託費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	149,761,500	0	149,761,500
直接工事費	70,906,000	0	70,906,000
間接工事費	36,719,000	0	36,719,000
一般管理費	14,375,000	0	14,375,000
消費税相当額	6,100,000	0	6,100,000
決 算 額	128,100,000	0	128,100,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	128,100,000	0	128,100,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分							
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (85.5360%)	財産区分	土地改良財産	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H25)	用地費及補償費	用地費及補償費(H24)	用地費及補償費(H25)	引継施設(H24)	
							種 類	計	栗山川統合機場	栗山川統合機場	計			千葉県	
							金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額					149,761,500		128,100,000	127,758,750	0	127,758,750	341,250	0	341,250	341,250	
直 接 工 事 費					82,895,000	100.0%	70,906,000	70,688,000		70,688,000	218,000		218,000	218,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				79,898,000	96.4%	68,342,000	68,131,000		68,131,000	211,000		211,000	211,000	
	本 体 工	水門扉製作工 扉体工、戸当り工(4号ゲート)、既設ゲート補修工(5号ゲート)				79,651,000	96.1%	68,131,000	68,131,000		68,131,000				
		小形水門扉製作工 扉体工、開閉装置工(岩ヶ崎排水樋管ゲート)				49,475,000	59.7%	42,319,000	42,319,000		42,319,000				
		鋼製付属設備製作工 階段、手摺				1,918,000	2.3%	1,641,000	1,641,000		1,641,000				
		水門扉据付工 水門扉据付工(4号ゲート)、既設ゲート補修工(5号ゲート)				5,568,000	6.7%	4,763,000	4,763,000		4,763,000				
		小形水門扉据付工 水門扉据付工(岩ヶ崎排水樋管ゲート)				21,201,000	25.6%	18,134,000	18,134,000		18,134,000				
		鋼製付属設備据付工 階段、手摺				389,000	0.5%	333,000	333,000		333,000				
						1,100,000	1.3%	941,000	941,000		941,000				
	補償工事等				247,000	0.3%	211,000			211,000		211,000	211,000	211,000	
	原因者工事 補償工事			舗装復旧工	247,000	0.3%	211,000			211,000		211,000	211,000	211,000	
	仮設その他工			設計技術費	2,997,000	3.6%	2,564,000	2,557,000		2,557,000	7,000		7,000	7,000	
仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合						100%									
一 括 計 上															
間 接 工 事 費					42,928,000		36,719,000	36,649,000		36,649,000	70,000		70,000	70,000	
一 般 管 理 費					16,807,000		14,375,000	14,338,000		14,338,000	37,000		37,000	37,000	
消 費 税 相 当 額					7,131,500		6,100,000	6,083,750		6,083,750	16,250		16,250	16,250	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			128,100,000	127,758,750		127,758,750	341,250		341,250	341,250	
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0		
					請負契約額		128,100,000	127,758,750		127,758,750	341,250		341,250	341,250	
				設計金額			149,761,500	149,362,500	0	149,362,500	399,000	0	399,000	399,000	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-2 H24-14	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その52工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	西松建設株式会社 関東土木支社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市腰当地内ほか			
施工位置	№62+30.10 ~ №93+30.370			
施工期間	平成24年6月20日 ~ 平成25年3月18日			
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	571,756,500	0	571,756,500
直接工事費	334,525,000	0	334,525,000
間接工事費	107,363,000	0	107,363,000
一般管理費	40,959,000	0	40,959,000
消費税相当額	24,145,000	0	24,145,000
決 算 額	507,045,000	0	507,045,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	507,045,000	0	507,045,000
一括計上	60,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.6819%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24) 茂原市	補償施設(H24) 日本貨物鉄道㈱	補償施設(H24) 腰当農家組合
設 計 金 額				571,756,500			507,045,000	501,738,300	5,306,700	1,517,250	369,600	1,178,100
直 接 工 事 費				377,220,000	100.0%		334,525,000	330,880,000	3,645,000	1,042,000	254,000	809,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=1550.270m	373,109,000	98.9%		330,880,000	330,880,000				
	本 体 工	管体基礎工	トンネル充填工、イアールタル充填	75,610,000	20.0%		67,052,000	67,052,000				
		管体工	FRPM管 φ1100mm L=1423.329m	238,185,000	63.1%		211,227,000	211,227,000				
			SP管 φ1100mm L=126.941m									
			分水工 2ヶ所、排泥工 1ヶ所、制水弁 2ヶ所									
		付帯工	一式	59,314,000	15.7%		52,601,000	52,601,000				
	補償工事等			4,111,000	1.1%		3,645,000		3,645,000	1,042,000	254,000	809,000
	原因者工事		道路復旧工	1,175,000	0.3%		1,042,000		1,042,000	1,042,000		
	補償工事		フェンス復旧工、水路復旧工、腰当・東部田分水管復旧工、矢島分水管復旧工	2,936,000	0.8%		2,603,000		2,603,000		254,000	809,000
	仮設その他工											
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
		分析調査費		60,000	0.0%		53,000	53,000				
間 接 工 事 費				121,065,000			107,363,000	106,377,000	986,000	282,000	69,000	219,000
一 般 管 理 費				46,185,000			40,959,000	40,536,000	423,000	121,000	29,000	94,000
消 費 税 相 当 額				27,226,500			24,145,000	23,892,300	252,700	72,250	17,600	56,100
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					507,045,000	501,738,300	5,306,700	1,517,250	369,600	1,178,100
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				507,045,000	501,738,300	5,306,700	1,517,250	369,600	1,178,100
		設計金額					571,756,500	565,771,500	5,985,000	1,711,200	416,800	1,328,700

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-2 H24-14	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その52工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	西松建設株式会社 関東土木支社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市腰当地内ほか			
施工位置	№62+30.10 ~ №93+30.370			
施工期間	平成24年6月20日 ~ 平成25年3月18日			
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	571,756,500	0	571,756,500
直接工事費	334,525,000	0	334,525,000
間接工事費	107,363,000	0	107,363,000
一般管理費	40,959,000	0	40,959,000
消費税相当額	24,145,000	0	24,145,000
決 算 額	507,045,000	0	507,045,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	507,045,000	0	507,045,000
一括計上	60,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.6819%)	財産区分 種 類	補償施設(H24) 腰当農家組合	補償施設(H24) 腰当農家組合	補償施設(H24) 渋谷水利組合		
設 計 金 額				571,756,500			507,045,000	1,650,600	447,300	143,850		
直 接 工 事 費				377,220,000	100.0%		334,526,000	1,134,000	307,000	99,000		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=1550.270m	373,109,000	98.9%		330,880,000					
	本体工	管体基礎工	トンネル充填工、I70Lタル充填	75,610,000	20.0%		67,052,000					
		管体工	FRPM管 φ1100mm L=1423.329m	238,185,000	63.1%		211,227,000					
			SP管 φ1100mm L=126.941m									
			分水工 2ヶ所、排泥工 1ヶ所、制水弁 2ヶ所									
		付帯工	一式	59,314,000	15.7%		52,601,000					
	補償工事等			4,111,000	1.1%		3,646,000	1,134,000	307,000	99,000		
	原因者工事		道路復旧工	1,175,000	0.3%		1,042,000					
	補償工事		フェンス復旧工、水路復旧工、腰当・東部田分水管理復旧工、矢島分水管理復旧工	2,936,000	0.8%		2,604,000	1,134,000	307,000	99,000		
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上		分析調査費		60,000	0.0%		53,000					
間 接 工 事 費				121,065,000			107,363,000	306,000	83,000	27,000		
一 般 管 理 費				46,185,000			40,958,000	132,000	36,000	11,000		
消 費 税 相 当 額				27,226,500			24,145,000	78,600	21,300	6,850		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					507,045,000	1,650,600	447,300	143,850		
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			507,045,000	1,650,600	447,300	447,300	143,850		
		設計金額				571,756,500	1,861,600	504,500	162,200			

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-3 H24-15	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その53工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	株式会社森組 横浜営業所
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市七渡地内ほか			
施工位置	№93+30.370 ~ №115+11.300			
施工期間	平成24年7月19日 ~ 平成25年3月25日			
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	359,163,000	0	359,163,000
直接工事費	203,550,000	0	203,550,000
間接工事費	67,101,000	0	67,101,000
一般管理費	26,528,000	0	26,528,000
消費税相当額	15,087,000	0	15,087,000
決 算 額	316,827,000	0	316,827,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	316,827,000	0	316,827,000

一括計上 5,170,000

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.2125%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24) 茂原市	引継施設(H24) 茂原市	補償施設(H24) 新小幡土地改良組合	補償施設(H24) 七渡水利組合
設 計 金 額				359,163,000			316,827,000	311,491,950	5,335,050	815,850	84,000	1,157,100	3,278,100
直 接 工 事 費				230,750,000	100.0%		203,550,000	199,939,000	3,611,000	552,000	57,000	783,000	2,219,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=1075.770m	226,655,000	98.2%		199,939,000	199,939,000					
	本体工	管体基礎工	アモルタル充填、砂基礎、コンクリート基礎	22,247,000	9.6%		19,625,000	19,625,000					
		管体工	FRPM管 φ1100mm L=994.489m	196,243,000	85.0%		173,111,000	173,111,000					
			SP管 φ1100mm L=81.281m										
			分水工 3ヶ所、制水弁 1ヶ所										
		付帯工	ネットフェンス設置工、排水樹工、用地境界杭、防草シート工	8,165,000	3.5%		7,203,000	7,203,000					
	補償工事等			4,095,000	1.8%		3,611,000		3,611,000	552,000	57,000	783,000	2,219,000
	原因者工事	舗装復旧工、排水路復旧工		691,000	0.3%		609,000		609,000	552,000	57,000		
	補償工事	阿久川分水工、新小幡分水工、七渡分水工		3,404,000	1.5%		3,002,000		3,002,000			783,000	2,219,000
仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上		制水弁及びTM/TC盤、操作盤移設工		5,170,000	2.2%		4,561,000	4,561,000					
間 接 工 事 費				76,068,000			67,101,000	66,081,000	1,020,000	156,000	16,000	221,000	627,000
一 般 管 理 費				30,072,000			26,528,000	26,078,000	450,000	69,000	7,000	98,000	276,000
消 費 税 相 当 額				17,103,000			15,087,000	14,832,950	254,050	38,850	4,000	55,100	156,100
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					316,827,000	311,491,950	5,335,050	815,850	84,000	1,157,100	3,278,100
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額				316,827,000	311,491,950	5,335,050	815,850	84,000	1,157,100	3,278,100
		設計金額					359,163,000	353,115,000	6,048,000	924,900	95,200	1,311,700	3,716,200

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契・8 H24-16	工 事 名	両総農業水利事業 南条支線用水路その1工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	南条支線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	№0-114.394 ~ №14+47.00			
施工期間	平成24年9月18日 ~ 平成25年3月19日			
完成検査	平成25年3月25日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	240,513,000	0	240,513,000
直接工事費	148,076,000	0	148,076,000
間接工事費	55,483,000	0	55,483,000
一般管理費	20,841,000	0	20,841,000
消費税相当額	11,220,000	0	11,220,000
決 算 額	235,620,000	0	235,620,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	235,620,000	0	235,620,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.9655%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南条支線用水路	用地費及補償費(H24)	補償施設(H24) 千葉県		
設 計 金 額				240,513,000			235,620,000	233,563,050	2,056,950	2,056,950		
直 接 工 事 費				151,153,000	100.0%		148,076,000	146,697,000	1,379,000	1,379,000		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=862.026m	149,745,000	99.1%		146,697,000	146,697,000				
		管体基礎工	砂基礎工、砕石基礎工	16,456,000	10.9%		16,121,000	16,121,000				
		管体工	本管 φ800 L=862.040m	106,274,000	70.3%		104,112,000	104,112,000				
			送水管 φ800 L=127.524m									
			排泥管 φ350 L=120.325m									
		分水弁室工(1号分水工)	一式	14,040,000	9.3%		13,754,000	13,754,000				
		排泥弁室工(1号・2号・吐水槽排泥工)	一式	6,377,000	4.2%		6,247,000	6,247,000				
		空気弁室工(2号・3号空気弁工)	一式	3,088,000	2.0%		3,025,000	3,025,000				
		流量計室工(1号流量計室)	一式	921,000	0.6%		902,000	902,000				
		スラストブロック工	一式	1,467,000	1.0%		1,437,000	1,437,000				
		付帯工	一式	1,122,000	0.7%		1,099,000	1,099,000				
	補償工事等			1,408,000	0.9%		1,379,000		1,379,000	1,379,000		
仮設その他工	原因者工事 補償工事	柵渠復旧工		1,408,000	0.9%		1,379,000		1,379,000	1,379,000		
一 括 計 上						100%						
間 接 工 事 費				56,635,000			55,483,000	55,079,000	404,000	404,000		
一 般 管 理 費				21,272,000			20,841,000	20,665,000	176,000	176,000		
消 費 税 相 当 額				11,453,000			11,220,000	11,122,050	97,950	97,950		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					235,620,000	233,563,050	2,056,950	2,056,950		
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				235,620,000	233,563,050	2,056,950	2,056,950		
		設計金額					240,513,000	238,413,000	2,100,000	2,100,000		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-5 H24-17	工 事 名	両総農業水利事業 南条支線用水路その2工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	三幸建設工業株式会社 東京支店
種 類	(施設名称)	南条支線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	№14+47.00 ~ №23			
施工期間	平成24年9月18日	～ 平成25年3月18日		
完成検査	平成25年3月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	155,463,000	0	155,463,000
直接工事費	84,715,000	0	84,715,000
間接工事費	39,358,000	0	39,358,000
一般管理費	13,327,000	0	13,327,000
消費税相当額	6,870,000	0	6,870,000
決 算 額	144,270,000	0	144,270,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	144,270,000	0	144,270,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分						
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.8002%)	財産区分	土地改良財産(H24)						
						種 類	南条支線用水路					金 額	金 額
設 計 金 額			155,463,000			144,270,000	144,270,000						
直 接 工 事 費			91,288,000	100.0%		84,715,000	84,715,000						
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		施工延長 L=403.000m	91,288,000	100.0%		84,715,000	84,715,000					
	本 体 工	管体基礎工	砕石基礎工	9,735,000	10.7%		9,034,000	9,034,000					
			管体工	FRPM管 φ800 L=6.814m	37,714,000	41.3%		34,999,000	34,999,000				
			FRPM管 φ700 L=280.962m										
			FRPM管 φ600 L=105.624m										
			分水弁室工(多古分水工)	管体工 L=16.10m、弁室工、流量計室工	30,149,000	33.0%		27,978,000	27,978,000				
			制水弁室工(2号制水弁工)	通気孔 2ヶ所	12,121,000	13.3%		11,248,000	11,248,000				
			スラストブロック工 一式		1,407,000	1.5%		1,306,000	1,306,000				
			付帯工 一式		162,000	0.2%		150,000	150,000				
	補償工事等												
	原因者工事 補償工事												
	仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%							
一 括 計 上													
間 接 工 事 費			42,412,000			39,358,000	39,358,000						
一 般 管 理 費			14,360,000			13,327,000	13,327,000						
消 費 税 相 当 額			7,403,000			6,870,000	6,870,000						
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			144,270,000	144,270,000						
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0		
				請負契約額		144,270,000	144,270,000						
			設計金額			155,463,000	155,463,000						

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	局契-14 H24-18	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機场上屋建築その他工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社フジタ 東京支店
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年9月25日 ~ 平成25年3月27日			
完成検査	平成25年3月28日		支 出 項 目	工事費・受託工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	82,191,000	60,735,000	142,926,000
直接工事費	73,298,000	33,797,000	107,095,000
間接工事費	2,666,300	13,623,700	16,290,000
一般管理費	1,985,700	10,179,300	12,165,000
消費税相当額	3,897,500	2,880,000	6,777,500
決 算 額	81,847,500	60,480,000	142,327,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	81,847,500	60,480,000	142,327,500

一括計上

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.5812%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産(H24)	受託費		
設 計 金 額				142,926,000			142,327,500	142,327,500	81,847,500	60,480,000		
直 接 工 事 費				107,547,000	100.0%		107,095,000	107,095,000	73,298,000	33,797,000		
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			107,547,000	100.0%		107,095,000	107,095,000	73,298,000	33,797,000		
	本 体 工	(国営機場)										
		国営機場建築工事(建築)	鉄骨造平屋建、延床面積A=346.74㎡ 1棟	56,472,000	52.5%		56,235,000	56,235,000	56,235,000			
		国営機場建築工事(電気設備)	幹線動力設備、電灯設備	7,206,000	6.7%		7,176,000	7,176,000	7,176,000			
		国営機場建築工事(機械設備)	空調設備、衛生(給水、給湯、屋内排水、ガス)設備	9,929,000	9.2%		9,887,000	9,887,000	9,887,000			
		(県営機場)										
		県営機場建築工事(建築)	鉄骨造平屋建、延床面積A=163.27㎡ 1棟	29,136,000	27.1%		29,014,000	29,014,000		29,014,000		
		県営機場建築工事(電気設備)	低圧幹線設備、電灯、避雷設備	3,241,000	3.0%		3,227,000	3,227,000		3,227,000		
		県営機場建築工事(機械設備)	空調設備、衛生(給水、排水)設備	1,563,000	1.5%		1,556,000	1,556,000		1,556,000		
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				16,359,000			16,290,000	16,290,000	2,666,300	13,623,700		
一 般 管 理 費				12,214,000			12,165,000	12,165,000	1,985,700	10,179,300		
消 費 税 相 当 額				6,806,000			6,777,500	6,777,500	3,897,500	2,880,000		
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					142,327,500	142,327,500	81,847,500	60,480,000		
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			142,327,500	142,327,500	81,847,500	60,480,000			
		設計金額					142,926,000	142,926,000	82,191,000	60,735,000		

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-2 H24-19	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場吐水槽構内整備工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	------------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社ヘイワ
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場・第3揚水機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年4月24日 ~ 平成24年7月30日			
完成検査	平成24年8月9日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	10,342,500	0	10,342,500
直接工事費	5,624,000	0	5,624,000
間接工事費	2,463,000	0	2,463,000
一般管理費	1,113,000	0	1,113,000
消費税相当額	460,000	0	460,000
決 算 額	9,660,000	0	9,660,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	9,660,000	0	9,660,000

一括計上

2 . 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (93.4010%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24)	土地改良財産(H24)	用地費及補償費(H24)	引継施設(H24)	引継施設(H24)
								栗山川統合機場 金 額	第3揚水機場 金 額	金 額	横芝光町 金 額	横芝光町 金 額
設 計 金 額				10,342,500			9,660,000	9,376,550	97,600	185,850	156,450	29,400
直 接 工 事 費				6,022,000	100.0%		5,624,000	5,452,000	57,000	115,000	97,000	18,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			5,899,000	98.0%		5,509,000	5,452,000	57,000			
	本体工	舗装工	一式	851,000	14.1%		795,000	795,000	57,000			
		付帯施設工	一式	2,789,000	46.3%		2,605,000	2,605,000				
		防草対策工	一式	130,000	2.2%		121,000	121,000				
		車止め設置工	一式	76,000	1.3%		71,000	71,000				
		排水施設工	一式	811,000	13.5%		757,000	757,000				
		管体工	一式	1,048,000	17.4%		979,000	979,000				
		防鳥ネット工	一式	12,000	0.2%		11,000	11,000				
		雨桶設置工	一式	90,000	1.5%		84,000	84,000				
		用地境界杭設置	一式	31,000	0.5%		29,000	29,000				
		第三揚水機場吐水槽法面復旧工	一式	61,000	1.0%		57,000					
	補償工事等			123,000	2.0%		115,000			115,000	97,000	18,000
	原因者工事 補償工事			123,000	2.0%		115,000			115,000	97,000	18,000
仮設その他工												
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				2,637,000			2,463,000	2,394,000	25,000	44,000	37,000	7,000
一 般 管 理 費				1,191,000			1,113,000	1,084,000	11,000	18,000	15,000	3,000
消 費 税 相 当 額				492,500			460,000	446,550	4,600	8,850	7,450	1,400
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					9,660,000	9,376,550	97,600	185,850	156,450	29,400
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			9,660,000	9,376,550	97,600	185,850	156,450	29,400	
		設計金額					10,342,500	10,039,000	104,000	199,500	167,900	31,600

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-3 H24-20	工 事 名	両総農業水利事業 篠本堰ゲート操作卓製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社荏原電産
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県香取郡多古町島地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年7月9日 ~ 平成25年3月11日			
完成検査	平成25年3月13日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	47,701,500	0	47,701,500
直接工事費	32,311,000	0	32,311,000
間接工事費	7,399,000	0	7,399,000
一般管理費	2,090,000	0	2,090,000
消費税相当額	2,090,000	0	2,090,000
決 算 額	43,890,000	0	43,890,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	43,890,000	0	43,890,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等			設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
						金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.0096%)	財産区分	土地改良財産(H24)				
									種 類	栗山川統合機場				
						金 額		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額		
設 計 金 額						47,701,500		43,890,000	43,890,000					
直 接 工 事 費						35,117,000	100.0%	32,311,000	32,311,000					
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設					35,117,000	100.0%	32,311,000	32,311,000					
	本 体 工	監視設備				35,117,000	100.0%	32,311,000	32,311,000					
		現場監視操作卓												
		機側操作盤												
		非常用発動発電機												
	補償工事等													
	原因者工事 補償工事													
	仮設その他工													
					仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上														
間 接 工 事 費						8,042,000		7,399,000	7,399,000					
一 般 管 理 費						2,271,000		2,090,000	2,090,000					
消 費 税 相 当 額						2,271,500		2,090,000	2,090,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額						決算額		43,890,000	43,890,000					
						内 訳	官 給 額	0	0	0	0	0	0	
							請負契約額	43,890,000	43,890,000					
						設計金額		47,701,500	47,701,500					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-5 H24-21	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	富士通株式会社 次世代公共営業本部
種 類	(施設名称)	第2揚水機場		
施工場所	千葉県東金市松之郷地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年9月12日	平成25年3月22日		
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	92,011,500	0	92,011,500
直接工事費	75,145,000	0	75,145,000
間接工事費	8,052,000	0	8,052,000
一般管理費	1,503,000	0	1,503,000
消費税相当額	4,235,000	0	4,235,000
決 算 額	88,935,000	0	88,935,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	88,935,000	0	88,935,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (96.6563%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				92,011,500			88,935,000	88,935,000				
直 接 工 事 費				77,744,000	100.0%		75,145,000	75,145,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			77,744,000	100.0%		75,145,000	75,145,000				
	本 体 工	親局設備工	一式	26,061,000	33.5%		25,190,000	25,190,000				
		子局設備工	一式	45,630,000	58.7%		44,104,000	44,104,000				
		予備品・付属品(水管理設備工)	一式	2,988,000	3.8%		2,888,000	2,888,000				
		子局据付工	一式	3,065,000	3.9%		2,963,000	2,963,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				8,331,000			8,052,000	8,052,000				
一 般 管 理 費				1,555,000			1,503,000	1,503,000				
消 費 税 相 当 額				4,381,500			4,235,000	4,235,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				88,935,000	88,935,000				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			88,935,000	88,935,000					
		設計金額				92,011,500	92,011,500					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-6 H24-22	工 事 名	両総農業水利事業 南郷支線水路工事用道路設置工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	№ 3	水路	請 負 業 者	株式会社渡辺工務店
種 類	(施設名称)	南郷支線用水路		
施工場所	千葉県山武市早船地内ほか			
施工位置	№0-0.346 ~ №22+16.484			
施工期間	平成24年9月10日 ~ 平成25年3月26日			
完成検査	平成25年3月27日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	91,465,500	0	91,465,500
直接工事費	54,686,000	0	54,686,000
間接工事費	23,605,000	0	23,605,000
一般管理費	8,819,000	0	8,819,000
消費税相当額	4,355,500	0	4,355,500
決 算 額	78,466,500	0	78,466,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,466,500	0	78,466,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (85.7880%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H24) 南郷支線用水路 金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				91,465,500			78,466,500	78,466,500				
直 接 工 事 費				54,686,000	100.0%		46,914,000	46,914,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設 本 体 工	施工延長	L=1559.000m	54,686,000	100.0%		46,914,000	46,914,000				
		排水遮断層工	PE管 φ200mm L=477m	21,376,000	39.1%		18,338,000	18,338,000				
		舗装工	一式	18,518,000	33.9%		15,886,000	15,886,000				
		付帯施設工	一式	8,304,000	15.2%		7,124,000	7,124,000				
		排水対策工	一式	6,488,000	11.9%		5,566,000	5,566,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				23,605,000			20,250,000	20,250,000				
一 般 管 理 費				8,819,000			7,566,000	7,566,000				
消 費 税 相 当 額				4,355,500			3,736,500	3,736,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			78,466,500	78,466,500				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			78,466,500	78,466,500					

設計金額 91,465,500 91,465,500

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-7 H24-23	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川第1調整池その2工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社大松建設
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月12日	～ 平成25年3月26日		
完成検査	平成25年3月28日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	109,179,000	0	109,179,000
直接工事費	59,547,000	0	59,547,000
間接工事費	20,433,000	0	20,433,000
一般管理費	8,900,000	0	8,900,000
消費税相当額	4,444,000	0	4,444,000
決 算 額	93,324,000	0	93,324,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	93,324,000	0	93,324,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (85.4779%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 栗山川統合機場	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				109,179,000			93,324,000	93,324,000				
直 接 工 事 費				69,664,000	100.0%		59,547,000	59,547,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			69,664,000	100.0%		59,547,000	59,547,000				
	本 体 工	地盤改良工 一式		1,082,000	1.6%		925,000	925,000				
		矢板工 遮水工(西堤、東堤)		20,406,000	29.3%		17,443,000	17,443,000				
		法面保護工 ブロックマツ(西堤、東堤、機場周辺)、張芝 市松浜(西堤、東堤、機場周辺)		45,639,000	65.5%		39,011,000	39,011,000				
		管理用道路工 一式		763,000	1.1%		652,000	652,000				
		池敷進入路工 一式		1,774,000	2.5%		1,516,000	1,516,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				23,904,000			20,433,000	20,433,000				
一 般 管 理 費				10,412,000			8,900,000	8,900,000				
消 費 税 相 当 額				5,199,000			4,444,000	4,444,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				93,324,000	93,324,000				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			93,324,000	93,324,000					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-8 H24-24	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場送水路その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	39,278,500	31,302,500	70,581,000
直接工事費	21,171,000	15,258,000	36,429,000
間接工事費	8,850,000	7,942,000	16,792,000
一般管理費	3,218,000	2,961,000	6,179,000
消費税相当額	1,526,600	1,443,400	2,970,000
決 算 額	34,765,600	27,604,400	62,370,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	34,765,600	27,604,400	62,370,000

一括計上

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	東邦建設株式会社
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月23日 ~ 平成25年3月25日			
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分							
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.3665%)	財産区分 種 類	工事費	土地改良財産	受託費 (工事費相当分)	土地改良財産(H24)	受託費(H24)	共有財産 (土地改良財産)	共有財産 (受託費)	
									計	計	計	栗山川統合機場		計	計	
					金 額			金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額					70,581,000			62,370,000	62,268,150	34,663,750	27,604,400	15,874,750	10,178,000	18,789,000	17,426,400	
直 接 工 事 費					41,225,000	100.0%		36,429,000	36,361,000	21,103,000	15,258,000	9,787,000	5,616,000	11,316,000	9,642,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		施工延長 L=75.380m		41,148,000	99.8%		36,361,000	36,361,000	21,103,000	15,258,000	9,787,000	5,616,000	11,316,000	9,642,000	
	本体工	管体基礎工	砂基礎工		696,000	1.7%		615,000	615,000	332,000	283,000			332,000	283,000	
		管体工	送水管 φ800mm L=75.380m		11,801,000	28.6%		10,428,000	10,428,000	5,631,000	4,797,000			5,631,000	4,797,000	
		スラストブロック工	一式		208,000	0.5%		184,000	184,000	99,000	85,000			99,000	85,000	
		付帯工	一式		481,000	1.2%		425,000	425,000	229,000	196,000			229,000	196,000	
		管理橋工	一式		9,712,000	23.6%		8,582,000	8,582,000	4,634,000	3,948,000			4,634,000	3,948,000	
		取付柵渠工	一式		819,000	2.0%		724,000	724,000	391,000	333,000			391,000	333,000	
		県営遊水池工	一式		6,355,000	15.4%		5,616,000	5,616,000	5,616,000		5,616,000				
		国営調整池矢板護岸工	一式		11,076,000	26.9%		9,787,000	9,787,000	9,787,000	9,787,000					
	補償工事等				77,000	0.2%		68,000								
	原因者工事 補償工事		排水管復旧工		77,000	0.2%		68,000								
	仮設その他工															
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%								
	一 括 計 上															
間 接 工 事 費					19,003,000			16,792,000	16,770,000	8,828,000	7,942,000	3,969,000	2,931,000	4,859,000	5,011,000	
一 般 管 理 費					6,992,000			6,179,000	6,172,000	3,211,000	2,961,000	1,441,000	1,098,000	1,770,000	1,863,000	
消 費 税 相 当 額					3,361,000			2,970,000	2,965,150	1,521,750	1,443,400	677,750	533,000	844,000	910,400	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					62,370,000	62,268,150	34,663,750	27,604,400	15,874,750	10,178,000	18,789,000	17,426,400	
			内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				請負契約額				62,370,000	62,268,150	34,663,750	27,604,400	15,874,750	10,178,000	18,789,000	17,426,400	
			設計金額					70,581,000	70,465,500	39,163,000	31,302,500	17,933,000	11,548,000	21,230,000	19,754,500	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-8 H24-24	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場送水路その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	東邦建設株式会社
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月23日 ~ 平成25年3月25日			
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費・受託工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	55%	45%	100%
設計金額	39,278,500	31,302,500	70,581,000
直接工事費	21,171,000	15,258,000	36,429,000
間接工事費	8,850,000	7,942,000	16,792,000
一般管理費	3,218,000	2,961,000	6,179,000
消費税相当額	1,526,600	1,443,400	2,970,000
決 算 額	34,765,600	27,604,400	62,370,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	34,765,600	27,604,400	62,370,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (88.3665%)	財産区分	補償工事費	用地費及補償費(H24)	受託費	補償施設	
							種 類			計	(用地費相当分)	川野 圭一
								金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					70,581,000		62,370,000	101,850	55,650	46,200	101,850	
直 接 工 事 費					41,225,000	100.0%	36,429,000	68,000	37,000	31,000	68,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			施工延長 L=75.380m	41,225,000	100.0%	36,429,000	68,000	37,000	31,000	68,000	
	本 体 工	管体基礎工 砂基礎工			696,000	1.7%	615,000					
		管体工 送水管 φ800mm L=75.380m			11,801,000	28.6%	10,428,000					
		スラストブロック工 一式			208,000	0.5%	184,000					
		付帯工 一式			481,000	1.2%	425,000					
		管理橋工 一式			9,712,000	23.6%	8,582,000					
		取付柵渠工 一式			819,000	2.0%	724,000					
		県営遊水池工 一式			6,355,000	15.4%	5,616,000					
		国営調整池矢板護岸工 一式			11,076,000	26.9%	9,787,000					
	補償工事等				77,000	0.2%	68,000	68,000	37,000	31,000	68,000	
	原因者工事 補償工事			排水管復旧工	77,000	0.2%	68,000	68,000	37,000	31,000	68,000	
	仮設その他工											
			仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費					19,003,000		16,792,000	22,000	12,000	10,000	22,000	
一 般 管 理 費					6,992,000		6,179,000	7,000	4,050	2,950	7,000	
消 費 税 相 当 額					3,361,000		2,970,000	4,850	2,600	2,250	4,850	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			62,370,000	101,850	55,650	46,200	101,850	
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		62,370,000	101,850	55,650	46,200	101,850	
				設計金額			70,581,000	115,500	63,500	52,000	115,500	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

1/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H24-25	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路撤去工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	株式会社丸二工務店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路・松潟堰		
施工場所	千葉県長生郡一宮町宮原地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月30日	～ 平成25年3月25日		
完成検査	平成25年3月28日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	40,320,000	0	40,320,000
直接工事費	19,234,000	0	19,234,000
間接工事費	10,745,000	0	10,745,000
一般管理費	3,608,000	0	3,608,000
消費税相当額	1,685,000	0	1,685,000
決 算 額	35,385,000	0	35,385,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	35,385,000	0	35,385,000
一括計上		129,000	

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.7604%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H24) 松潟支線用水路 金 額	土地改良財産(H24) 松潟堰 金 額	用地費及補償費(H24) 金 額	引継施設(H24) 茂原市 金 額	引継施設(H24) 東金市 金 額
設 計 金 額				40,320,000			35,385,000	18,204,250	10,823,000	6,357,750	2,043,300	76,650
直 接 工 事 費				21,917,000	100.0%		19,234,000	9,683,000	5,758,000	3,793,000	1,219,000	46,000
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=216.000m	21,917,000	100.0%		19,234,000	9,683,000	5,758,000	3,793,000	1,219,000	46,000
		付帯施設工(松潟管理所)	一式	17,595,000	80.3%		15,441,000	9,683,000	5,758,000			
		道路復旧工(松潟管理所)	耕地復旧	55,000	0.3%		48,000	48,000				
		道路復旧工(松潟揚水機場)	排水処理工、施設撤去工	21,000	0.1%		18,000	18,000				
		道路復旧工(松潟揚水機場)	排水処理工、施設撤去工	6,561,000	29.9%		5,758,000					
		充填工	一式	10,958,000	50.0%		9,617,000	9,617,000				
	補償工事等			4,322,000	19.7%		3,793,000			3,793,000	1,219,000	46,000
	原因者工事		七渡舗装復旧工、福岡南地区舗装復旧工、国道下流道路復旧工(AS、CO)、国道上流道路復旧工	2,570,000	11.7%		2,255,000				1,219,000	46,000
	補償工事		水路上水路復旧工	1,752,000	8.0%		1,538,000					
	仮設その他工											
仮設その他工等の配分割合						100%						
一 括 計 上		水質調査		129,000	0.6%		113,000	71,000	42,000			
間 接 工 事 費				12,243,000			10,745,000	5,731,000	3,407,000	1,607,000	516,000	19,000
一 般 管 理 費				4,111,000			3,608,000	1,852,000	1,101,000	655,000	211,000	8,000
消 費 税 相 当 額				1,920,000			1,685,000	867,250	515,000	302,750	97,300	3,650
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			35,385,000	18,204,250	10,823,000	6,357,750	2,043,300	76,650
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		35,385,000	18,204,250	10,823,000	6,357,750	2,043,300	76,650
				設計金額			40,320,000	25,285,000	15,035,000	7,245,000	2,328,500	87,300

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

2/2

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H24-25	工 事 名	両総農業水利事業 松潟支線用水路撤去工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	株式会社丸二工務店
種 類	(施設名称)	松潟支線用水路		
施工場所	千葉県長生郡一宮町宮原地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月30日	平成25年3月25日		
完成検査	平成25年3月28日		支 出 項 目	工事費・用地費及び補償費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	40,320,000	0	40,320,000
直接工事費	19,234,000	0	19,234,000
間接工事費	10,745,000	0	10,745,000
一般管理費	3,608,000	0	3,608,000
消費税相当額	1,685,000	0	1,685,000
決 算 額	35,385,000	0	35,385,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	35,385,000	0	35,385,000
一括計上	129,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.7604%)	財産区分 種 類	引継施設(H24) 一宮町	引継施設(H24) 一宮町	引継施設(H24) 一宮町	補償施設(H24) 一宮町	
設 計 金 額			40,320,000			35,385,000	137,550	67,200	1,456,350	2,576,700	
直 接 工 事 費			21,917,000	100.0%		19,234,000	82,000	40,000	869,000	1,537,000	
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長 L=216.000m	21,917,000	100.0%		19,234,000	82,000	40,000	869,000	1,537,000	
	本体工	付帯施設工(松潟管理所) 一式	17,595,000	80.3%		15,441,000					
		道路復旧工(松潟管理所) 耕地復旧	55,000	0.3%		48,000					
		道路復旧工(松潟管理所) 排水処理工、施設撤去工	21,000	0.1%		18,000					
		道路復旧工(松潟揚水機場) 排水処理工、施設撤去工	6,561,000	29.9%		5,758,000					
		充填工 一式	10,958,000	50.0%		9,617,000					
	補償工事等		4,322,000	19.7%		3,793,000	82,000	40,000	869,000	1,537,000	
	原因者工事		2,570,000	11.7%		2,255,000	82,000	40,000	869,000		
	補償工事		1,752,000	8.0%		1,538,000				1,537,000	
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上		水質調査	129,000	0.6%		113,000					
間 接 工 事 費			12,243,000			10,745,000	35,000	17,000	368,000	652,000	
一 般 管 理 費			4,111,000			3,608,000	14,000	7,000	150,000	265,000	
消 費 税 相 当 額			1,920,000			1,685,000	6,550	3,200	69,350	122,700	
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			35,385,000	137,550	67,200	1,456,350	2,576,700	
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
				請負契約額		35,385,000	137,550	67,200	1,456,350	2,576,700	
			設計金額			40,320,000	156,700	76,600	1,659,600	2,936,300	

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-10 H24-26	工 事 名	両総農業水利事業 南条支線用水路その3工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	古谷建設株式会社
種 類	(施設名称)	南条支線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町篠本地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年11月12日	～ 平成25年3月25日		
完成検査	平成25年3月29日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	80,472,000	0	80,472,000
直接工事費	49,299,000	0	49,299,000
間接工事費	19,100,000	0	19,100,000
一般管理費	7,851,000	0	7,851,000
消費税相当額	3,812,500	0	3,812,500
決 算 額	80,062,500	0	80,062,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	80,062,500	0	80,062,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.4911%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南条支線用水路 金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				80,472,000			80,062,500	80,062,500				
直 接 工 事 費				49,552,000	100.0%		49,299,000	49,299,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設	施工延長	L=450.015m	49,552,000	100.0%		49,299,000	49,299,000				
		本体工	管体基礎工	砂基礎工、砕石基礎工	3,514,000	7.1%	3,496,000	3,496,000				
			管体工	FRPM管 φ600mm L=450.015m	31,661,000	63.9%	31,500,000	31,500,000				
			分水弁室工	仕切弁工、流量計室工(3号分水工)	12,088,000	24.4%	12,026,000	12,026,000				
			空気弁室工	弁室工(5号空気弁室工)	873,000	1.8%	869,000	869,000				
			スラストブロック工	一式	119,000	0.2%	118,000	118,000				
			付帯工	一式	185,000	0.4%	184,000	184,000				
			液状化対策工	一式	1,112,000	2.2%	1,106,000	1,106,000				
		補償工事等										
		原因者工事 補償工事										
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				19,198,000			19,100,000	19,100,000				
一 般 管 理 費				7,890,000			7,851,000	7,851,000				
消 費 税 相 当 額				3,832,000			3,812,500	3,812,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				80,062,500	80,062,500				
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				80,062,500	80,062,500				
			設計金額				80,472,000	80,472,000				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	専決-12 H24-27	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線水路周辺整備その2工事
------	------------	------------------	----------------	-----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	田中道路株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年11月16日	～ 平成25年3月15日		
完成検査	平成25年3月21日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	7,581,000	0	7,581,000
直接工事費	2,668,000	0	2,668,000
間接工事費	1,786,000	0	1,786,000
一般管理費	636,000	0	636,000
消費税相当額	293,500	0	293,500
決 算 額	6,163,500	0	6,163,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	6,163,500	0	6,163,500
一括計上	960,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (81.3019%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額			7,581,000			6,163,500	6,163,500				
直 接 工 事 費			3,282,000	100.0%		2,668,000	2,668,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		3,282,000	100.0%		2,668,000	2,668,000				
	本 体 工	石・ブロック積(張)工 観測施設設置工	2,459,000	74.9%		1,999,000	1,999,000				
		舗装工 一式	146,000	4.4%		119,000	119,000				
		付帯施設工 コンクリートブロック 擁壁	677,000	20.6%		550,000	550,000				
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上		観測施設設置工	960,000	29.3%		780,000	780,000				
間 接 工 事 費			2,197,000			1,786,000	1,786,000				
一 般 管 理 費			781,000			636,000	636,000				
消 費 税 相 当 額			361,000			293,500	293,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			6,163,500	6,163,500				
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
				請負契約額		6,163,500	6,163,500				
			設計金額			7,581,000	7,581,000				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	9003 H24-28	工 事 名	両総農業水利事業 微量PCB廃棄物処理工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	--------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 クレハ環境
種 類	(施設名称)	第2揚水機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町大字寺方地先			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年12月25日	平成25年3月15日		
完成検査	平成25年3月18日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,375,500	0	1,375,500
直接工事費	1,304,600	0	1,304,600
間接工事費		0	
一般管理費		0	
消費税相当額	65,230	0	65,230
決 算 額	1,369,830	0	1,369,830
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,369,830	0	1,369,830

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.5877%)	財産区分	土地改良財産(H24)				
						種 類	第2揚水機場				
						金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
設 計 金 額			1,375,500			1,369,830	1,369,830				
直 接 工 事 費			1,310,000	100.0%		1,304,600	1,304,600				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		1,310,000	100.0%		1,304,600	1,304,600				
	本 体 工	産業廃棄物処理費 一式	1,310,000	100.0%		1,304,600	1,304,600				
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工										
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
一 括 計 上											
間 接 工 事 費											
一 般 管 理 費											
消 費 税 相 当 額			65,500			65,230	65,230				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			1,369,830	1,369,830				
			内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
				請負契約額		1,369,830	1,369,830				
			設計金額			1,375,500	1,375,500				

記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	9004 H24-29	工 事 名	両総農業水利事業 微量PCB廃棄物収集運搬工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	日本通運株式会社
種 類	(施設名称)	第2揚水機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町寺方地先			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年12月25日 ~ 平成25年3月15日			
完成検査	平成25年3月18日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,144,500	0	1,144,500
直接工事費	950,000	0	950,000
間接工事費		0	
一般管理費		0	
消費税相当額	47,500	0	47,500
決 算 額	997,500	0	997,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	997,500	0	997,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (87.1559%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 第2揚水機場	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				1,144,500			997,500	997,500				
直 接 工 事 費				1,090,000	100.0%		950,000	950,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			1,090,000	100.0%		950,000	950,000				
	本 体 工	産業廃棄物運搬費 一式		1,090,000	100.0%		950,000	950,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費												
一 般 管 理 費												
消 費 税 相 当 額				54,500			47,500	47,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				997,500	997,500				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			997,500	997,500	997,500				
			設計金額			1,144,500	1,144,500					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	9005 H24-30	工 事 名	両総農業水利事業 福岡南支線用水路他周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	浅岡建設株式会社
種 類	(施設名称)	福岡南支線用水路・東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市台方地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年2月12日	平成25年3月22日		
完成検査	平成25年3月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,396,500	0	1,396,500
直接工事費	778,000	0	778,000
間接工事費	360,000	0	360,000
一般管理費	162,000	0	162,000
消費税相当額	65,000	0	65,000
決 算 額	1,365,000	0	1,365,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,365,000	0	1,365,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.7443%)	財産区分 種 類	203引渡施設(H24) 福岡南支線 金 額	土地改良財産(H24) 東部幹線用水路 金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				1,396,500			1,365,000	1,130,000	235,000			
直 接 工 事 費				795,000	100.0%		778,000	644,000	134,000			
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			795,000	100.0%		778,000	644,000	134,000			
	本 体 工			795,000	100.0%		778,000	644,000	134,000			
		台方地区農地復旧工	水田、畦畔復旧	642,000	80.8%		628,000	628,000				
		菱沼地区農地復旧工	水田復旧	119,000	15.0%		116,000		116,000			
		粟生野地区水路復旧工	水路復旧	18,000	2.3%		18,000		18,000			
		剃金地区水路復旧工	水路復旧	16,000	2.0%		16,000	16,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				368,000			360,000	298,000	62,000			
一 般 管 理 費				167,000			162,000	134,000	28,000			
消 費 税 相 当 額				66,500			65,000	54,000	11,000			
				決算額			1,365,000	1,130,000	235,000			
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		1,365,000	1,130,000	235,000			
				設計金額			1,396,500	1,155,900	240,600			

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	9006 H24-31	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路排水その他工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	庄司工業株式会社
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市家之子地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年2月20日	平成25年3月28日		
完成検査	平成25年3月29日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,467,500	0	2,467,500
直接工事費	874,000	0	874,000
間接工事費	652,000	0	652,000
一般管理費	219,000	0	219,000
消費税相当額	116,500	0	116,500
決 算 額	2,446,500	0	2,446,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,446,500	0	2,446,500
一括計上	590,000		

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.1489%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 東部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				2,467,500			2,446,500	2,446,500				
直 接 工 事 費				882,000	100.0%		874,000	874,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			882,000	100.0%		874,000	874,000				
	本 体 工	復旧工	空気弁工(4号空気弁工、1号排泥工) フラソソ 蓋交換	882,000	100.0%		874,000	874,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上		測量作業		590,000	66.9%		585,000	585,000				
間 接 工 事 費				658,000			652,000	652,000				
一 般 管 理 費				220,000			219,000	219,000				
消 費 税 相 当 額				117,500			116,500	116,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			2,446,500	2,446,500				
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		2,446,500	2,446,500				
				設計金額			2,467,500	2,467,500				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	9007 H24-32	工 事 名	両総農業水利事業 松潟堰付帯設備設置工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-------------------------

1. 工事概要

種 目	No 1	頭首工	請 負 業 者	片岡工業株式会社
種 類	(施設名称)	松潟堰		
施工場所	千葉県長生郡一宮町大字宮原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年2月20日	平成25年3月28日		
完成検査	平成25年3月29日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	1,470,000	0	1,470,000
直接工事費	866,000	0	866,000
間接工事費	348,000	0	348,000
一般管理費	166,000	0	166,000
消費税相当額	69,000	0	69,000
決 算 額	1,449,000	0	1,449,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	1,449,000	0	1,449,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.5714%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 松潟堰 金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				1,470,000			1,449,000	1,449,000				
直 接 工 事 費				879,000	100.0%		866,000	866,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			879,000	100.0%		866,000	866,000				
	本 体 工	水路付帯工 角落とし(魚道内)		879,000	100.0%		866,000	866,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				353,000			348,000	348,000				
一 般 管 理 費				168,000			166,000	166,000				
消 費 税 相 当 額				70,000			69,000	69,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			1,449,000	1,449,000				
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		1,449,000	1,449,000				
				設計金額			1,470,000	1,470,000				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-1 H24-33	工 事 名	両総農業水利事業 福岡東分水工照明設備改修工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	有限会社 藤生電気
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市西中地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年5月15日	～ 平成24年6月8日		
完成検査	平成24年6月11日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	262,500	0	262,500
直接工事費	119,000	0	119,000
間接工事費	62,000	0	62,000
一般管理費	25,740	0	25,740
消費税相当額	10,337	0	10,337
決 算 額	217,077	0	217,077
官 給 額	0	0	0
請負契約額	217,077	0	217,077

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (82.6960%)	財産区分		土地改良財産(H24)				
								種 類	東部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					262,500			217,077	217,077					
直 接 工 事 費					144,000	100.0%		119,000	119,000					
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				144,000	100.0%		119,000	119,000					
	本 体 工	据付工	既設照明撤去、照明設置工	144,000	100.0%		119,000	119,000						
	補償工事等													
	原因者工事 補償工事													
	仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%							
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					75,000			62,000	62,000					
一 般 管 理 費					31,000			25,740	25,740					
消 費 税 相 当 額					12,500			10,337	10,337					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				217,077	217,077						
			内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0	0
				請負契約額			217,077	217,077						

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-2 H24-34	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	-------------------------------

1. 工事概要

種 目	No. 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社 ヘイワ
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		
施工場所	千葉県山武市成東町成東地先			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年8月3日 ~ 平成24年8月10日			
完成検査	平成24年8月16日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	42,000	0	42,000
直接工事費	34,000	0	34,000
間接工事費		0	
一般管理費		0	
消費税相当額	1,700	0	1,700
決 算 額	35,700	0	35,700
官 給 額	0	0	0
請負契約額	35,700	0	35,700

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (85.0000%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 第3揚水機場	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				42,000			35,700	35,700				
直 接 工 事 費				40,000	100.0%		34,000	34,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			40,000	100.0%		34,000	34,000				
	本 体 工	除草工 集草作業		40,000	100.0%		34,000	34,000				
				40,000	100.0%		34,000	34,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費												
一 般 管 理 費												
消 費 税 相 当 額				2,000			1,700	1,700				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					35,700	35,700				
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				35,700	35,700				
		設計金額					42,000	42,000				

記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-3 H24-35	工 事 名	両総農業水利事業 東金東分水工場内整備その1工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	浅岡建設株式会社
種 類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年6月14日	～ 平成24年6月22日		
完成検査	平成24年6月25日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	262,500	0	262,500
直接工事費	142,000	0	142,000
間接工事費	60,000	0	60,000
一般管理費	28,000	0	28,000
消費税相当額	11,500	0	11,500
決 算 額	241,500	0	241,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	241,500	0	241,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分						
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.0000%)	財産区分		土地改良財産(H24)					
								種 類	東部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					262,500			241,500	241,500						
直 接 工 事 費					154,000	100.0%		142,000	142,000						
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				154,000	100.0%		142,000	142,000						
	本 体 工	土地改良財産・203引渡施設			154,000	100.0%		142,000	142,000						
		本体工	フランジ整備工 正気派線仕切弁工、東部幹線本線空気弁工			154,000	100.0%		142,000	142,000					
	補償工事等														
	原因者工事 補償工事														
仮設その他工															
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%								
一 括 計 上															
間 接 工 事 費					65,000			60,000	60,000						
一 般 管 理 費					31,000			28,000	28,000						
消 費 税 相 当 額					12,500			11,500	11,500						
					決算額			241,500	241,500						
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	0	
					請負契約額		241,500	241,500							

設計金額 262,500 262,500

記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-4 H24-36	工 事 名	両総農業水利事業 田中地区耕地復旧工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	庄司工業株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市田中地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年4月16日	～ 平成24年4月27日		
完成検査	平成24年4月27日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	136,500	0	136,500
直接工事費	120,000	0	120,000
間接工事費		0	
一般管理費		0	
消費税相当額	6,000	0	6,000
決 算 額	126,000	0	126,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	126,000	0	126,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (92.3076%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				136,500			126,000	126,000				
直 接 工 事 費				130,000	100.0%		120,000	120,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			130,000	100.0%		120,000	120,000				
	本 体 工	耕地復旧工 耕起、水張均平		130,000	100.0%		120,000	120,000				
				130,000	100.0%		120,000	120,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費												
一 般 管 理 費												
消 費 税 相 当 額				6,500			6,000	6,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額		決算額					126,000	126,000				
		内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0
			請負契約額				126,000	126,000				
		設計金額					136,500	136,500				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-5 H24-37	工 事 名	両総農業水利事業 第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	--------------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	排水機場	請 負 業 者	株式会社 泰明商会
種 類	(施設名称)	第1排水機場		
施工場所	千葉県香取市佐原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年9月11日	～ 平成24年9月28日		
完成検査	平成24年10月1日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	861,000	0	861,000
直接工事費	510,000	0	510,000
間接工事費	216,000	0	216,000
一般管理費	74,000	0	74,000
消費税相当額	40,000	0	40,000
決 算 額	840,000	0	840,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	840,000	0	840,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (97.5609%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 第1排水機場	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				861,000			840,000	840,000				
直 接 工 事 費				523,000	100.0%		510,000	510,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			523,000	100.0%		510,000	510,000				
	本体工	機器設備工	配線工、傷害調査(光ケーブル接続、断線調査)	147,000	28.1%		143,000	143,000				
		据付工	一式	376,000	71.9%		367,000	367,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				221,000			216,000	216,000				
一 般 管 理 費				76,000			74,000	74,000				
消 費 税 相 当 額				41,000			40,000	40,000				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				840,000	840,000				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0	0
			請負契約額			840,000	840,000	840,000				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-6 H24-38	工 事 名	両総農業水利事業 第3吐水槽周辺耕地復旧工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	---------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	古谷建設株式会社
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年1月30日	～ 平成25年3月15日		
完成検査	平成25年3月19日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	997,500	0	997,500
直接工事費	740,000	0	740,000
間接工事費	149,000	0	149,000
一般管理費	56,000	0	56,000
消費税相当額	47,250	0	47,250
決 算 額	992,250	0	992,250
官 給 額	0	0	0
請負契約額	992,250	0	992,250

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (99.4736%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 第3揚水機場	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				997,500			992,250	992,250				
直 接 工 事 費				744,000	100.0%		740,000	740,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			354,000	47.6%		352,000	352,000				
	本 体 工	土地改良財産・203引渡施設		354,000	47.6%		352,000	352,000				
		耕地復旧 除草、耕起		354,000	47.6%		352,000	352,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工		測量作業費	390,000	52.4%		388,000	388,000				
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%						
一 括 計 上												
間 接 工 事 費				150,000			149,000	149,000				
一 般 管 理 費				56,000			56,000	56,000				
消 費 税 相 当 額				47,500			47,250	47,250				
							992,250	992,250				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額				0	0	0	0	0	0
			内 訳	官 給 額			992,250	992,250				
				請負契約額								

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-7 H24-39	工 事 名	両総農業水利事業 第3揚水機場流入バルブ整備工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	-----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	株式会社クボタ 東京本社
種 類	(施設名称)	第3揚水機場		
施工場所	千葉県山武市成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年12月26日	～ 平成25年1月18日		
完成検査	平成25年1月18日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	325,500	0	325,500
直接工事費	261,000	0	261,000
間接工事費		0	
一般管理費	22,000	0	22,000
消費税相当額	14,150	0	14,150
決 算 額	297,150	0	297,150
官 給 額	0	0	0
請負契約額	297,150	0	297,150

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等	設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
			金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (91.2903%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 第3揚水機場				
設 計 金 額			325,500			297,150	297,150				
直 接 工 事 費			286,000	100.0%		261,000	261,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設		276,000	96.5%		252,000	252,000				
	本体工	電気設備工 流入バルブ 変換器交換	276,000	96.5%		252,000	252,000				
	補償工事等										
	原因者工事 補償工事										
	仮設その他工		設計技術費			9,000	9,000				
一 括 計 上		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合			100%						
間 接 工 事 費											
一 般 管 理 費			24,000			22,000	22,000				
消 費 税 相 当 額			15,500			14,150	14,150				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額			297,150	297,150				
		内 訳	官 給 額			0	0	0	0	0	0
			請負契約額			297,150	297,150				
			設計金額			325,500	325,500				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-8 H24-40	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川第1調整池周辺整備工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	----------------------------

1. 工事概要

種 目	No 2	揚水機場	請 負 業 者	東急建設株式会社
種 類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成24年10月15日	平成24年11月5日		
完成検査	平成24年11月7日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	997,500	0	997,500
直接工事費	568,000	0	568,000
間接工事費	234,000	0	234,000
一般管理費	98,000	0	98,000
消費税相当額	45,000	0	45,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (94.7368%)	財産区分		土地改良財産(H24)				
								種 類	栗山川統合機場	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					997,500			945,000	945,000					
直 接 工 事 費					600,000	100.0%		568,000	568,000					
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				600,000	100.0%		568,000	568,000					
	本 体 工	第1調整池周辺草刈工 草刈工、集積工				600,000	100.0%		568,000	568,000				
	補償工事等													
	原因者工事 補償工事													
	仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%							
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					247,000			234,000	234,000					
一 般 管 理 費					103,000			98,000	98,000					
消 費 税 相 当 額					47,500			45,000	45,000					
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額			決算額					945,000	945,000					
			内 訳	官 給 額				0	0	0	0	0	0	
				請負契約額				945,000	945,000					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-9 H24-41	工 事 名	両総農業水利事業 松之郷分水他整備工事
------	------------	------------------	----------------	---------------	-------	------------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	浅岡建設株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市松之郷地内他			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年2月28日	～ 平成25年3月25日		
完成検査	平成25年3月26日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	945,000	0	945,000
直接工事費	557,000	0	557,000
間接工事費	235,000	0	235,000
一般管理費	108,000	0	108,000
消費税相当額	45,000	0	45,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等			構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分					
					金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (100.0000%)	財産区分		土地改良財産(H24)				
								種 類	南部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額					945,000		945,000	945,000						
直 接 工 事 費					557,000	100.0%	557,000	557,000						
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設				557,000	100.0%	557,000	557,000						
	本 体 工	東金南分水整備工	スクリーン設置工、角落とし工、堰板	223,000	40.0%	223,000	223,000							
		竹之下分水周辺整備工	排水溝(溝切り)、ネットフェンス移設	18,000	3.2%	18,000	18,000							
		北之谷分水整備工	空気弁交換	69,000	12.4%	69,000	69,000							
		松之郷分水整備工	管体交換工(鋼製異形管 φ 150mm)	247,000	44.3%	247,000	247,000							
	補償工事等													
	原因者工事 補償工事													
	仮設その他工													
		仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合				100%								
一 括 計 上														
間 接 工 事 費					235,000		235,000	235,000						
一 般 管 理 費					108,000		108,000	108,000						
消 費 税 相 当 額					45,000		45,000	45,000						
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額					決算額			945,000	945,000					
					内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0	
						請負契約額		945,000	945,000					

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工 事 基 本 台 帳

施工年度	着 工 竣 工	平成24年度 平成24年度	工事番号 (整理番号)	少-10 H24-42	工 事 名	両総農業水利事業 金谷郷地区復旧工事
------	------------	------------------	----------------	----------------	-------	-----------------------

1. 工事概要

種 目	No 3	水路	請 負 業 者	庄司工業株式会社
種 類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県大網白里市金谷郷地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成25年2月28日	平成25年3月25日		
完成検査	平成25年3月27日		支 出 項 目	工事費

費 目	国 費	受 託 費	合 計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	537,000	0	537,000
間接工事費	281,000	0	281,000
一般管理費	112,000	0	112,000
消費税相当額	46,500	0	46,500
決 算 額	976,500	0	976,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	976,500	0	976,500

一括計上

2. 直接工事費の内訳及び決算額の案分

工 種 区 分 等		構 造 ・ 規 模 等		設 計 額		決 算 額		財 産 区 分 又 は 年 度 別 区 分				
				金 額	設計額 比 率 %	請負比率 (98.9361%)	財産区分 種 類	土地改良財産(H24) 南部幹線用水路	金 額	金 額	金 額	金 額
設 計 金 額				987,000			976,500	976,500				
直 接 工 事 費				543,000	100.0%		538,000	537,000				
本 体 工 事	土地改良財産・203引渡施設			543,000	100.0%		538,000	537,000				
	本 体 工	畦畔ブロック補修工	脚部目地補修	412,000	75.9%		408,000	407,000				
		コンクリート進入路復旧工	コンクリート補修	131,000	24.1%		130,000	130,000				
	補償工事等											
	原因者工事 補償工事											
	仮設その他工											
	仮 設 そ の 他 工 等 の 配 分 割 合					100%						
	一 括 計 上											
間 接 工 事 費				284,000			281,000	281,000				
一 般 管 理 費				113,000			111,000	112,000				
消 費 税 相 当 額				47,000			46,500	46,500				
財 産 台 帳 に 登 載 す る 金 額				決算額			976,500	976,500				
				内 訳	官 給 額		0	0	0	0	0	0
					請負契約額		976,500	976,500				
				設計金額			987,000	987,000				

記入上の注意事項

- 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
- 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
- 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

- 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
- 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

ウ 土地改良施設整理台帳・工作物等の部(年度別・工事別表)

施設番号一覧表

番 号	種 目	施 設 名	施設番号	備 考
1	頭首工	岩戸堰	1 - 1	
		大戸堰	1 - 2	
		横芝堰	1 - 3	
		松潟堰	1 - 4	
2	揚水機場	第1揚水機場	2 - 1	
		旧第2揚水機場	2 - 2	
		第2揚水機場	2 - 3	
		旧第3揚水機場	2 - 4	
		第3揚水機場	2 - 5	
		山武東部支線機場	2 - 6	
		栗山川統合機場	2 - 7	
	排水機場	第1排水機場	2 - 8	
		第2排水機場	2 - 9	
3	水路	大須賀川排水路	3 - 1	
		第1導水路	3 - 2	
		北部幹線用水路	3 - 3	(主水路)
		北部幹線用水路	3 - 4	(副水路)
		栗山川疏水路	3 - 5	
		第2導水路	3 - 6	
		南部幹線用水路	3 - 7	
		第3導水路	3 - 8	
		西部幹線用水路	3 - 9	
		東部幹線用水路	3 - 10	
		南条支線用水路	3 - 11	
4	樋門	両総水門	4 - 1	
5	変電・送電施設	大須賀川大戸堰送電線	5 - 1	
		第1排水機場送電施設	5 - 2	
		第2揚水機場大総変電所	5 - 3	
		第1揚水機場岩ヶ崎変電所	5 - 4	
6	通信施設	第1排水機場通信施設	6 - 1	
		第1揚水機場～第3揚水機場間通信施設	6 - 2	

様式3号(工作物の部)

5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路							
引 渡 施 設 名	測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考
松渦支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県長生郡一宮町宮原地内ほか	施設撤去工 旧松渦支線水路施設 既設水路撤去 鉄筋コンクリート構造物 V=313.0m3 構造物撤去 無筋コンクリート構造物 V=0.8m3 構造物撤去 土木安定シート A=1363.0㎡ 構造物撤去 立木処理 V=24.0m3 進入防止柵撤去 ネットフェンス L=57.0m 進入防止柵撤去 ガードレール L=53.0m 進入防止柵撤去 ガードハイク L=26.0m 舗装撤去 アスファルト舗装t=5cm A=429.3㎡ 舗装撤去 コンクリート舗装t=5cm A=6.0㎡ 耕地復旧 畑地復旧 整地 A=485.0㎡		一式	18,204,250	—	平成25年3月28日	松渦支線用水路撤去 工事 株式会社丸二工務店 契約金額 35,385,000円 松渦支線用水路 18,204,250円 松渦堰 10,823,000円 用地費 6,357,750円

様式3号(工作物の部)

5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路								
引 渡 施 設 名	測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考	
南郷支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武市早船地内ほか	工事用道路工		L=1559.00m	78,466,500	—	(工事検査日) 平成25年3月27日	南郷支線用水路工事用 道路設置工事 株式会社渡辺工務店	
				山武市道20136号線拡幅							L=364.48m
				盛土工							V=1073.0m3
				法面整形工	盛土部						A=590.0㎡
				舗装工	アスファルト舗装t=5cm						A=639.0㎡
				待避所	敷砂利t=10cm						A=285.0㎡
				排水処理工							
				板柵工	柵高H0.6m, 柵長L1.5m						L=81.0m
				アスカープ	アスファルト混合物13, B型						L=191.6m
				横断側溝	プレキャスト側溝240×260mm, グレーチング蓋付						L=7.0m
				工事用道路							L=1194.52m
				盛土工							V=2761.0m3
				法面整形工	掘削, 盛土部						A=393.0㎡
				地盤改良工							V=6810.0m3
				舗装工	砂利舗装t=10cm, B3.5m						A=1896.0㎡
				待避所	敷砂利t=10cm						A=106.0㎡
				排水遮断層工							
				高密度PE管	有孔管 φ200mm						L=477m
				高密度PE管	異形管 φ200×90mm エルボ						3個
				高密度PE管	異形管 φ200×200mm チェース						5個
				フィルター材敷設	砕石5号						V=111m3
				フィルター材	水平部, RC-40 t=10cm						A=660.0㎡
				吸出し防止材	ポリエステル不織布						A=1106.0㎡
				付帯工							
				土木シート							A=3025.0㎡
				仮廻し水路	硬質塩ビ管VP φ400mm						L=34.0m
				仮廻し水路	硬質塩ビ管VP φ300mm						L=22.0m
				仮廻し水路	硬質塩ビ管VP φ100mm						L=7.0m
				仮廻し水路	高密度PE無孔管 φ400mm						L=11.0m
				仮廻し水路	高密度PE有孔管 φ200mm						L=4.5m
				フィルター材敷設	砕石5号						V=1.1m3
				吸出し防止材	ポリエステル不織布						A=11.0㎡

様式3号(工作物の部)

5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路								
引 渡 施 設 名	測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考	
南郷支線用水路	A2№0+24.879 ～ A2№11+5.803	平成24年度 平成25年度	千葉県山武市早船地内	管水路工		L=527.200m (SL=527.267m)	134,400,000	千葉県	(工事検査日)	南郷支線用水路その3 工事 株式会社浅沼組 東京本店	
				管体工							
				FRPM3種管	φ 1000mm SL=162.305m						
				FRPM3種管	φ 900mm SL=352.212m						
				鋼製異形管	φ 1000mm SL=5.850m						
				鋼製異形管	φ 900mm SL=6.900m						
				スラストブロック							18ヵ所
				空気弁工							
				2号空気弁工(№1+41.393)							
				弁室工	マンホール直壁900B						1ヵ所
				マンホール蓋	φ 900mm × 600mm						1ヵ所
				通気孔	SGP φ 100mm						1ヵ所
				保護コンクリート	張りコンクリートt=7cm , 600mm × 600mm						1ヵ所
				水抜き管	VU φ 500mm						1ヵ所
				空気弁	急速空気弁 φ 100mm , FRP製						1基
				空気弁用副弁	レバ' - 式バ' タフライ弁 φ 100mm , FC製						1基
				3号空気弁工(№5+27.973)							
				弁室工	マンホール直壁900B						1ヵ所
				マンホール蓋	φ 900mm × 600mm						1ヵ所
				通気孔	SGP φ 100mm						1ヵ所
				保護コンクリート	張りコンクリートt=7cm , 600mm × 600mm						1ヵ所
				水抜き管	VU φ 500mm						1ヵ所
				空気弁	急速空気弁 φ 100mm , FRP製						1基
				空気弁用副弁	レバ' - 式バ' タフライ弁 φ 100mm , FC製						1基
				4号空気弁工(№8+44.951)							
				弁室工	マンホール直壁900B						1ヵ所
				マンホール蓋	φ 900mm × 600mm						1ヵ所
				通気孔	SGP φ 100mm						1ヵ所
				保護コンクリート	張りコンクリートt=7cm , 600mm × 600mm						1ヵ所
				水抜き管	VU φ 500mm						1ヵ所
				空気弁	急速空気弁 φ 100mm , FRP製						1基
				空気弁用副弁	レバ' - 式バ' タフライ弁 φ 100mm , FC製						1基
				排泥工							
2号排泥工(A2№3+42.953)											
弁室工	弁きょうA型2号 , 台座付き	1個									
仕切弁	ソフション仕切弁 φ 250mm , FCD製	1基									
仕切弁台座	道路用側溝蓋250用	1枚									
排泥管	硬質塩ビ管VU φ 250mm	L=4.5m									
排泥管	FRP製・樹脂製異形管 φ 250mm	L=1.15m									
次ページへ続く											

様式3号(工作物の部)

5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路										
引 渡 施 設 名		測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考		
南郷支線用水路		A2№0+24.879 ～ A2№11+5.803	平成24年度 平成25年度	千葉県山武市早船地内	前ページから続き 排泥工 3号排泥工(№6+47.059) 弁室工 弁きょうA型1号, 台座付き 1個 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 250mm , FCD製 1基 仕切弁台座 道路用側溝蓋250用 1枚 排泥管 硬質塩ビ 管VU φ 250mm L=2.0m 排泥管 FRP製・樹脂製異形管 φ 250mm L=1.15m 管理施設 管理用道路 砂利舗装t=15cm , B3.0m L=525.115m 擁壁工 補強土擁壁 , 壁高H1.62 ～ 2.34m L=165.900m 排水処理工(道路右側) 落蓋式側溝 U-300 L=397.2m 蓋掛工 コンクリート蓋300 × 500mm L=347.6m 蓋掛工 グレーチング 蓋かさ上げ300用 L=49.6m 落蓋式側溝 U-400 L=101.8m 蓋掛工 コンクリート蓋400 × 500mm L=89.1m 蓋掛工 グレーチング 蓋かさ上げ400用 L=12.7m 排水処理工(道路左側) 柵渠 B型柵渠500 × 500mm(底版コンクリート有) L=16.1m U型側溝 U-500 L=26.4m U型側溝 U - 300B L=205.5m 可変側溝 自由勾配側溝B500 × H1000mm L=83.3m 可変側溝 自由勾配側溝B500 × H1400mm L=41.8m 片土留側溝 U-300*300/800 L=83.3m 排水処理工(道路横断工5) 可変側溝 自由勾配側溝B300 × H400mm L=2.7m 蓋掛工 車道用コンクリート蓋B300mm 3枚 排水管 硬質塩ビ 管VU φ 300mm L=2.0m 接続柵 無筋コンクリート造 □ 600 × H600mm 1ヵ所 接続柵 無筋コンクリート造 □ 600 × H1000mm 1ヵ所 蓋掛工 グレーチング □ 600mm 2ヵ所 接続柵 鉄筋コンクリート造 □ 1000 × H1700mm 1ヵ所 蓋掛工 グレーチング □ 600mm 1ヵ所 排水処理工(道路横断工6) 可変側溝 自由勾配側溝B300 × H400mm L=2.9m 蓋掛工 車道用コンクリート蓋B300mm 3枚 排水管 硬質塩ビ 管VU φ 300mm L=2.0m 接続柵 無筋コンクリート造 □ 600 × H600mm 1ヵ所 接続柵 無筋コンクリート造 □ 600 × H800mm 1ヵ所 蓋掛工 グレーチング □ 600mm 2ヵ所 次ページへ続く								南郷支線用水路その3 工事 株式会社浅沼組 東京本店

様式3号(工作物の部)

5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路									
引 渡 施 設 名		測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格	引渡しの手相手方	引渡し年月日	備 考	
南郷支線用水路		A2№0+24.879 ～ A2№11+5.803	平成24年度 平成25年度	千葉県山武市早船地内	前ページから続き						南郷支線用水路その3 工事 株式会社浅沼組 東京本店	
					排水処理工(道路横断工7)							
					排水管	高密度PE無孔管 φ 400mm	L=9.8m					
					接続桧	無筋コンクリート造 □ 600 × H1000mm	2ヵ所					
					排水処理工(道路横断工8)							
					可変側溝	自由勾配側溝B400 × H500mm	L=4.4m					
					蓋掛工	車道用コンクリート蓋B400mm	4枚					
					接続桧	無筋コンクリート造 □ 600 × H700mm	1ヵ所					
					接続桧	無筋コンクリート造 □ 1000 × H1100mm	1ヵ所					
					蓋掛工	グレーチング □ 600mm	1ヵ所					
					蓋掛工	グレーチング □ 1000mm	1ヵ所					
					排水処理工(地下排水工)							
					排水管	高密度PE有孔管 φ 200mm	L=511.9m					
					排水管	高密度PE無孔管 φ 200mm	L=20.0m					
					吸出防止材	ポリエステル不織布	A=830.0㎡					
					排水処理工(暫定取付工)							
					排水管	高密度PE無孔管 φ 300mm	L=6.7m					
					柵渠	B型500 × 500mm(底版なし)	L=21.3m					
					柵渠	B型500 × 500mm(底版あり)	L=4.5m					
					付帯施設工							
用地境界杭	コンクリート杭10.5 × 10.5 × 90cm(県標)	32本										
埋設物表示工	埋設表示テープB150mm	L=524m										
耕地復旧工												
水田復旧工	表土復旧A=880㎡, 耕起A=1872㎡	一式										
畑地復旧工	耕起	A=4910㎡										

様式3号(工作物の部)
5 - 3 - 1 引渡施設整理台帳(基本通知2 - 0 - 3に係る水路施設)(年度別・工事別)

区 分	工 作 物	種 目	水 路									
引 渡 施 設 名	測点 №	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模			数 量	価 格	引渡しの相手方	引渡し年月日	備 考	
福岡南支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県東金市台方地内ほか	耕地復旧工 (台方地区)			1式	1,130,000	－	平成25年3月25日	福岡南支線用水路他周 辺整備工事	
				水田復旧	山砂補充	V=20.0m3					浅岡建設株式会社	
				水田復旧	耕起	A=4540.0㎡						
				水田復旧	整地	A=1.48ha						
				畦畔復旧	植生土のう, 法面整形	A=10.0㎡						
				畦畔復旧	用水管(塩ビ管 φ 300mm) , 2ヵ所	L=10.0m						
				(剃金地区) 水路復旧	ベンチフリューム 250 × 2000mm , 1ヵ所	L=2.0m						契約金額 1,365,000円 福岡南支線用水路 1,130,000円 東部幹線用水路 235,000円

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
頭首工	松潟堰	1-4-20	平成24年度 平成24年度	千葉県長生郡一宮町 宮原地内ほか	管理施設工 排水処理工(松潟揚水機場) 硬質塩ビ管 VUφ100mm L=2.0m 撤去復旧工 アスファルト舗装復旧 A=1.0㎡ 施設撤去工 旧松潟揚水機場 進入防止柵撤去 ネットフェンス L=10.8m 天井クレーン撤去 1基 ポンプ設備撤去 1基 構造物撤去 鉄筋コンクリート構造物 一式 舗装撤去 アスファルト舗装t=5cm A=16.8㎡	一式	10,823,000	平成25年3月28日	松潟支線用水路撤去 工事 株式会社丸二工務店 契約金額 35,385,000円 内訳 松潟支線用水路 18,204,250円 松潟堰 10,823,000円 用地費 6,357,750円	
種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
頭首工	松潟堰	1-4-21	平成24年度 平成24年度	千葉県長生郡一宮町 大字宮原地内	付帯設備工 角落とし工(魚道内) 角落とし B1580mm×H800mm、堰板7枚 1ヵ所 角落とし B1080mm×H550mm、堰板3枚 1ヵ所 角落とし B1080mm×H630mm、堰板4枚 1ヵ所	一式	1,449,000	平成25年3月29日	松潟堰付帯設備設置 工事 片岡工業株式会社	

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第1揚水機場	2-1-28	平成23年度 平成25年度	千葉県香取市佐原地内	特別高圧受変電設備機器据付工 特別高圧受変電設備工 キュービクル形ガス絶縁 常用線・予備線受電盤 一式 開閉装置 主変圧器 3500KVA 油入変圧器 2台 主変圧器二次盤 屋内自立形 2面 特高監視操作盤 屋内自立形 1面 壁貫通ブッシング 常用線・予備線2回線分 2組 特高保護継電器盤 屋内自立形 2面 直流電源装置盤 屋内自立形 1面 特高変電所RI/O盤 屋内自立形 1面 付属品 一式 操作盤嵩上げ架台 鋼製架台 H700mm 一式 配線ビッド蓋 縞鋼板蓋 一式 機器改造工 監視・制御回路改造 一式 電気設備工 電線管 厚鋼電線管, 54(屋内露出・埋込) L=9.0m 電線管 波付合成樹脂管, 80(構内地中) L=51.0m 特別高圧電力ケーブル CVケーブル, 66kv(屋内) L=51.0m 高圧電力ケーブル CVケーブル, 3kv(屋内) L=305.0m ケーブル末端処理 3kv 12カ所 ケーブル末端処理 12mm ² -1C 12カ所 低圧電力ケーブル CVケーブル, 600V(屋内) L=659.0m 低圧電力ケーブル IVケーブル, 600V(屋内) L=206.0m ケーブル末端処理 600V 4カ所 制御ケーブル CVVケーブル(屋内) L=1072.0m 制御ケーブル CVV-Sケーブル(屋内) L=192.0m 通信ケーブル CPEV-Sケーブル(屋内) L=92.0m 通信ケーブル CPEVケーブル(屋内) L=24.0m 接地端子箱 (特別高圧)600×620×180, アルミ製 1個 ハstaght 600×200×4940mm, 鋼製 1基 接地設置工 A種接地 2極 接地設置工 D種接地 2極 地中埋設標 10×10×60cm 鋳鉄製 4本 換気設備 産業用有圧換気扇 低騒音形排気用, SS製 12基 付帯施設 階段工 鉄筋コンクリート造 1カ所 進入防止柵 ネットフェンスH2.0m L=2.3m 進入防止柵門扉 ネット式片開きH2.0m×W1.0m 1カ所 次ページへ続く	一式 1,402,527,000	平成 年 月 日	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事 株式会社日立製作所 社会・産業インフラシステム社営業統括本部 契約金額 1,402,527,000円 内訳 農林水産省 781,207,539円 (独)水機構 621,319,461円 農林水産省施工		

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第1揚水機場	2-1-28	平成23年度 平成25年度	千葉県香取市佐原地	前ページから続き ポンプ電気設備 電動機 かご形高圧三相誘導電動機, 18極, 854kw 2台 予備・付属品 一式 高圧電気盤 高圧インバータ装置 2面 高圧電気盤 リアクトル盤 2面 低圧電気盤 コントロールセンタ 4面 補機継電器盤 屋内自立型 3面 増設機場RI/O盤 屋内自立型 1面 制御盤 6.7号機用機側操作盤(屋内デスク形) 2面 操作盤架台 鋼製架台 H300mm 一式 配線ビッド蓋 縞鋼板蓋 一式 機器改造工 CRT監視装置改造 一式 計装盤改造 一式 6～7号コントロール改造 一式 設備工 カップリング φ1100×900mm 二式 電気設備工 電線管 厚鋼電線管, 54(屋内露出) L=3.0m 電線管 厚鋼電線管, 36(屋内露出) L=10.0m 電線管 厚鋼電線管, 28(屋内露出) L=20.0m 電線管 厚鋼電線管, 22(屋内露出) L=83.0m 電線管 金属可とう電線管, 63(屋内露出) L=1.0m 電線管 金属可とう電線管, 38(屋内露出) L=3.0m 電線管 金属可とう電線管, 30(屋内露出) L=2.0m 電線管 金属可とう電線管, 24(屋内露出) L=16.0m 高圧電力ケーブル CVTケーブル, 3kV(屋内) L=251.0m 低圧電力ケーブル CVTケーブル, 600V(屋内) L=268.0m 低圧電力ケーブル CVケーブル, 600V(屋内) L=1097.0m 低圧電力ケーブル IVケーブル, 600V(屋内) L=29.0m 制御ケーブル CVVケーブル(屋内) L=6416.0m 制御ケーブル CVV-Sケーブル(屋内) L=740.0m 通信ケーブル KPEV-Sケーブル(屋内) L=889.0m ケーブル端末処理 テープ巻型圧縮方式 14組 配線機器 ケーブルラック 3.0m×400mm, 天井吊下 L=6.0m ケーブルダクト アルミ製W400×H300mm L=6.0m フルボックス SUS製200×200×200mm 1個 次ページへ続く			第1揚水機場特別高圧 受変電設備建設工事 株式会社日立製作所 社会・産業インフラシ テム社営業統括本部 契約金額 1,402,527,000円 内訳 農林水産省 781,207,539円 (独)水機構 621,319,461円 農林水産省施工		

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第1揚水機場	2-1-28	平成23年度 平成25年度	千葉県香取市佐原地	前ページから続き フルボックス SUS製200×200×150mm 1個 フルボックス SUS製100×100×100mm 3個 ハスタクト 鋼製W400×H200×L3730mm 1基 換気設備 多翼形送風機 350m3/min 1基 換気ダクト 一式 給排気ガリ アルミ製 1500×1500mm 2個 増設機場整備工 機場壁開口 壁モルタル工 A=0.3m ² 電気室ビット築造工 床モルタル工 A=13.0m ² 新電気室ビット築造工 床モルタル工 A=12.0m ² 既設設備改造 自家発連絡・制御変圧器盤機能追加 一式 インバ-タ変圧器一次盤機能追加 一式 所内電力変圧器盤機能追加 一式 既設設備撤去工 特別高圧受変電設備 照明,フィンス,機器,配電盤,配線等 一式 ポンプ電気設備 操作盤,配電盤,機器,配線,配線機器 一式				第1揚水機場特別高圧 受変電設備建設工事 株式会社日立製作所 社会・産業インフラシス テム社営業統括本部 契約金額 1,402,527,000円 内訳 農林水産省 781,207,539円 (独)水機構 621,319,461円 農林水産省施工	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第2揚水機場	2-3-37	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市松之郷 地内ほか	水管理制御設備整備工 (中央管理所) 親局設備工 情報処理設備改造工 TM/TC装置盤 ソフト及びハードウェア改造、機能追加 一式 データ処理盤 ソフトウェア改造 一式 表示記録端末 ソフトウェア改造、機能追加 一式 入出力処理装置 ソフトウェア改造 一式 警報盤 ハードウェア改造 一式 (第3揚水機場) 子局設備工 情報伝送設備改造工 TM/TC装置盤 ソフトウェア改造 一式 (山武東部支線機場) 子局設備工 情報伝送設備工 TM/TC装置盤 屋内壁掛型、SS製 1面 電線管布設工 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 既設設備改造工 計装・制御盤 ハードウェア改造 一式 計装・制御盤補機 ソフトウェア改造 一式 (南部幹線用水路) 子局設備工(茂原南分水工) 情報伝送設備工 TM/TC装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 引込開閉器盤 TM/TC子局用 1面 電線管布設工 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 子局設備工(茂原西部分水工) 情報伝送設備工 TM/TC装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 収納計器盤 流量変換機、避雷針、外部用電源含む 1個 電線管布設工 ケーブル保護管 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 次ページへ続く	一式	88,935,000	平成25年3月26日	南部幹線用水路他水 管理施設製作据付工 事 富士通株式会社 次世代公共営業本部	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第2揚水機場	2-3-37	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市松之郷 地内ほか	前ページから続き 子局設備工(東金南分水工) 情報伝送設備工 TM装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 引込開閉器盤 TM子局用 1面 収納計器盤 流量変換機、避雷針、外部用電源含む 1個 電線管布設工 ケーブル保護管 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 引込柱 コンクリート柱 H8.0m 1本 子局設備工(福岡南分水工) 情報伝送設備工 TM装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 引込開閉器盤 TM子局用 1面 収納計器盤 流量変換機、避雷針、外部用電源含む 1個 電線管布設工 ケーブル保護管 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 引込柱 コンクリート柱 H8.0m 1本 子局設備工(本納南分水工) 情報伝送設備工 TM装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 引込開閉器盤 TM子局用 1面 収納計器盤 流量変換機、避雷針、外部用電源含む 1個 電線管布設工 ケーブル保護管 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 引込柱 コンクリート柱 H8.0m 1本 子局設備工(大網南分水工) 情報伝送設備工 TM装置盤 屋外壁掛型、SUS製 1面 引込開閉器盤 TM子局用 1面 収納計器盤 流量変換機、避雷針、外部用電源含む 1個 電線管布設工 ケーブル保護管 一式 配線工 制御・通信・電力ケーブル配線 一式 引込柱 コンクリート柱 H8.0m 1本 (松潟堰・松潟揚水機場) 孫局設備工 情報伝送設備改造工 TM装置盤 ソフトウェア改造 一式 既設設備改造工 中継端子盤 ハードウェア改造 一式				南部幹線用水路他水 管理施設製作据付工 事 富士通株式会社 次世代公共営業本部	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第2揚水機場	2-3-38	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町大字寺方地先	受電設備機器工 受電設備工 微量PCB処理工 微量PCB含有絶縁油処理 7248.0L	一式	1,369,830	平成25年3月18日	微量PCB廃棄物処理 工事 株式会社 クレハ環境	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第2揚水機場	2-3-39	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町寺方地先	受電設備機器工 受電設備工 微量PCB処理工 微量PCB含有絶縁油運搬・抜取り 7248.0L	一式	997,500	平成25年3月18日	微量PCB廃棄物収集 運搬工事 日本通運株式会社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第3揚水機場	2-5-17	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	周辺整備工 法面復旧工(第3揚水機場吐水槽) モルタル詰め L=8.40m アスファルト乳剤散布 L=5.90m 土のう積み 68袋 土のう穴埋め 18袋	一式	97,600	平成24年8月9日	栗山川統合機場吐水槽構内整備工事 株式会社ハイワ 契約金額 9,660,000円 内訳 栗山川統合機場 9,376,550円 第3揚水機場 97,600円 用地費 185,850円	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第3揚水機場	2-5-18	平成24年度 平成24年度	千葉県山武市成東町成東地先	周辺整備工 整備工 集草作業 一式	一式	35,700	平成24年8月16日	第3揚水機場吐水槽 周辺草刈集草工事 株式会社ハイワ	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第3揚水機場	2-5-19	平成24年度 平成24年度	千葉県山武市成東地内	耕地復旧工 畑地復旧工 除草, 耕起 A=0.1ha	一式	992,250	平成25年3月19日	第3吐水槽周辺耕地復旧工事 古谷建設株式会社	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第3揚水機場	2-5-20	平成24年度 平成24年度	千葉県山武市成東地内	バルブ設備整備工 バルブ設備工 一式 流入バルブ R/I変換器交換 一式 (φ1650mm 低キャビバタフライ弁)	一式	297,150	平成25年1月18日	第3揚水機場流入バルブ整備工事 株式会社クボタ 東京本社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	山武東部支線機場	2-6-18	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町横芝地内	場内整備工 遮水鋼矢板工 水叩き部 2型, L=2.0m 8枚 上流胸壁部 2型, L=3.0m 3枚 上流胸壁部 2型, L=5.5m 14枚 遮水壁部 2型, L=3.0m 1枚 遮水壁部 2型, L=6.5m 18枚 下流胸壁部 2型, L=3.0m 7枚 揚水樋管工 翼壁工(右岸) 現場打ち鉄筋コンクリート, B=2.85m L=3.9m 翼壁H=1.36m 勾配1:2.0 水叩き工(右岸) 現場打ち鉄筋コンクリート, B=3.25m L=2.84m 樋管本体工 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=17.8m B=1.75m × H=1.5m 取付水路工 現場打ち鉄筋コンクリート造矩形水路 L=7.35m B=4.5m ~ 2.7m × H=4.2m ステップ 樹脂被覆, B300mm 4本 ステップ(復旧) 樹脂被覆, B300mm 9本 取付水路工 ステップ手摺り(復旧) 樹脂被覆, B300mm 1ヵ所 吸水槽工(改修) 現場打ち鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=2.513m B=2.7m × H=3.8m ステップ(復旧) 樹脂被覆, B300mm 13本 手摺り(復旧) SUS製 φ 40mm, L=3.1m 1ヵ所 マンホール蓋(復旧) 鉄蓋 φ 600mm 1枚 水位標(復旧) B=150mm, L=3.26m 1ヵ所 門柱工 門柱(揚水樋管) 鉄筋コンクリート造, B=3.25m × H=5.0m 1ヵ所 護岸工(復旧工) 護岸工 大型張ブロック(既設利用)t=12cm A=45.0m ² 小口止コンクリート 無筋コンクリート張 L=1.7m 天端コンクリート 無筋コンクリート張 L=15.32m 護岸コーピング 鉄筋コンクリート L=3.4m 植生工 張芝 A=32.0m ²	一式	76,554,450	平成24年5月7日	山武東部支線機場場 内整備その1工事 株式会社鈴木工務店	
					次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	山武東部支線機場	2-6-18	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町横芝地内	前ページから続き 護床工(復旧工) 根固めブロック 1t型(既設利用) 71個 かごマット工 t=30cm A=15.0m ² かごマット工 t=30cm(栗石再利用) A=5.0m ² 電気設備工 ゲート配線工 プルボックス SUS製 1面 電気設備工 電線管布設工 ケーブル保護管 L=40.0m 配線工 電力ケーブル、600V(屋内、屋外配線) L=60.0m 管理施設工 除塵機改造 レーキ・レーキチェーン(新規製作) 一式 主スクリーン改造 B=2.7m×H=4.2m(フレーム延長) 1ヵ所 補助スクリーン SUS製(新規製作) フロートスクリーン ステンレス製B=5.472m 1基 網 場 固定金具復旧 4ヵ所 ゲート操作台 鉄筋コンクリート造、B=6.5m×L=2.95m 1ヵ所 鋼製手摺り H1.1m L=7.9m 鋼製手摺り(復旧) H1.1m L=5.0m 階段工(川表側) 無筋コンクリート造、B0.7m@13段 1ヵ所 階段工(川裏側) 木造階段、角材100×100mm@3段 1ヵ所 計装設備工 水位計 電極式水位計 一式 水位計保護孔 硬質塩ビ管VUφ30mm、φ40mm 2箇所 水位計(復旧) 超音波式水位計 1台 電線管布設工 ポリエチレンライニング鋼管φ22A L=13.0m 配線工 CVVSケーブル、2心、3.5m ² L=13.0m				山武東部支線機場場 内整備その1工事 株式会社鈴木工務店	

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-9	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島及び山武郡横芝光 町篠本地内	栗山川取入樋門工 取入樋門工 基礎工 地盤改良工及び安定処理工 一式 本体工 門柱工 鉄筋コンクリート構造 B6.4m × H5.3m 1ヵ所 函渠工(取入口) 鉄筋コンクリート造二連ボックス型水路 L=5.4m B2.0m × H2.0m 矢板工(遮水矢板) (川表胸壁部) 鋼矢板 2w型 L=6.0m 13枚 鋼矢板 2w型 L=9.5m 36枚 鋼矢板 可とう鋼矢板 w型 L=9.5m 100mm対応 2枚 (川裏胸壁部) 鋼矢板 2w型 L=6.0m 14枚 翼壁工 翼壁(川表部) 鉄筋コンクリート造 L=8.143m B6.97m ~ 5.0m, H0.0m ~ 2.37m 翼壁(川裏部) 鉄筋コンクリート造 L=6.132m B4.6m ~ 6.65m, H2.56m ~ 0.0m 護岸工 大型張りブロック工 1.0m × 1.0m, t=12cm A=296.0m ² かごマット工 A=118.0m ² 既設樋管補強工 樋管補強工(頂版部) ポリマーセメント塗布, t=30mm L=9.65m 樋管補強工(底版部) コンクリート増厚, t=70mm L=9.65m 管理施設工 管理橋受台(門柱部) 鉄筋コンクリート造 B6.4m × L3.0m 1ヵ所 階段工(川表部) 無筋コンクリート造 B1.0m@25段 L=13.6m 階段工(川表部) ステップブロック2.0型 B1.0m@26個 L=9.4m 次ページへ続く	1箇	190,041,600	平成24年5月9日	栗山川取入樋門その他工事 株式会社浅沼組 東京本店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-9	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島及び山武郡横芝光 町篠本地内	前ページから続き 付帯施設工 グラウトホール(既設部) φ200mm, L=600mm 4ヵ所 グラウトホール(新設部) φ200mm 2ヵ所 管理用樋門工 上流側翼壁工 上流側翼壁 鉄筋コンクリート造矩形水路 L=2.4m B2.7m×1.7m×H0.0m～1.2m 床版工 RCスラブ B3.0m×L1.0m 2枚 翼壁取合部 取合部水路 鉄筋コンクリート造矩形水路 B1.7m×H1.2m L=3.38m 取合工(左岸側) 鉄筋コンクリート造 B2.05m×L3.38m 1ヵ所 階段工 無筋コンクリート造 B0.6m@8段 L=2.4m 取合工(右岸側) 鉄筋コンクリート造 B2.05m×L=3.38m 1ヵ所 階段工 無筋コンクリート造 B0.6m@8段 L=2.4m 樋管本体工 門柱工 鉄筋コンクリート造 B2.7m×H3.39m 1ヵ所 樋管 鉄筋コンクリート造ボックス型水路 L=6.85m B1.7m×H1.2m 下流取付工 下流側取付水路 鉄筋コンクリート造矩形水路 L=3.4m B1.7m×H2.89m～1.2m 水抜き工 ウィーブホールφ50mm 2ヵ所 護岸工 大型張りブロック工 0.5m×0.5m, t=12cm A=9.4㎡ 管理施設工 管理用道路舗装工 砂利舗装RC-40, t=10cm A=194.0㎡ 付帯施設工 電線管保護管敷設工 FEPφ30mm L=52.0m 埋設表示工 埋設表示テープ, B150mm L=52.0m 耕地復旧工 水田復旧工 耕起, 水張均平, 畦畔復旧 一式 仮設その他工 仮設工 仮設道路, 仮締切工, 排水処理工等 一式				栗山川取入樋門その他工事 株式会社浅沼組 東京本店	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-10	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	揚水機場工 吸水槽工 基礎杭 PHC杭 φ 600mm , B種L15.0m 9本 基礎杭 PHC杭 φ 600mm , B種L16.0m 3本 基礎杭 PHC杭 φ 600mm , B種L17.0m 6本 吸水槽 鉄筋コンクリート構造 L=11.8m B1.35/2.10 × H4.4 ~ H6.8m 取入水路 鉄筋コンクリート構造矩形水路 L=11.0m B6.05 × H0 ~ H4.4m 側壁1:2.0 付帯施設(吸水槽部) ステップ 樹脂被覆, 径19, B300mm 3本 ステップ (サイドホール付)樹脂被覆, 径19, B30 69本 蓋掛け 鋼製グレーチング, 700 × 700mm 3枚 管体工 吸水管工(吸水槽 ~ ポンプ手前) ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 450mm L=8.15m 鋼製フランジ 短管 φ 450mm L=2.57m ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 450mm L=8.15m 鋼製フランジ 短管 φ 450mm L=0.37m ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 700mm L=8.15m 鋼製フランジ 短管 φ 700mm L=0.8m 吸込弁 手動仕切弁 φ 450mm 2基 吸込弁 手動バタフライ弁 φ 700mm 1基 送水管工(ポンプ後 ~ 施工終点) ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 450mm L=3.75m 鋼製フランジ 短管 φ 450mm L=1.65m ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 450mm L=6.57m 鋼製フランジ 短管 φ 450mm L=3.15m ダクタイル鋳鉄異形管 φ 450 × 800mm L=0.94m ダクタイル鋳鉄異形管 φ 800mm L=50.986m 吐出弁 手動仕切弁 φ 450mm 2基 注水管工(ポンプ後 ~ 吐水槽) ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ 形 φ 700mm L=31.355m 鋼製フランジ 短管 φ 700mm L=3.25m 吐出弁 手動バタフライ弁 φ 700mm 1基 付帯工(合流管部) スラストブロック工 無筋コンクリートスラストブロック 1ヶ所 排水管工(室内排水管) ダクタイル鋳鉄異形管 φ 75mm L=11.73m 次ページへ続く	1箇	162,978,400	平成24年10月23日	栗山川統合機場下部 工その他工事 株式会社フジタ 東京支店 契約金額 444,570,000円 内訳 栗山川統合機場 162,978,400円 第1排水機場 149,911,750円 共有 126,362,650円 用地費 5,317,200円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-10	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 吐水槽工 吐水槽 鉄筋コンクリート構造B2.4×H6.35m L=13.55m 付帯施設 ステップ 樹脂被覆, 径19, B300mm 4本 サイドホ-ル 背もたれ部H3.6m, サイドホ-ル部H5.7m, 1組 ステップ 20本 ネットガ- シングルアーチ型B2.4m, スチ-ル製 L=9.6m グレーチング蓋 編鋼板歩道用1850×3000mm A=6㎡ 樋門・樋管工 門柱部 鉄筋コンクリート構造B3.3×H4.9m L=6.0m 管理橋 鉄筋コンクリート構造B5.4m×L4.85m 1ヶ所 樋管(函渠)工 ボックスカルバ-トB1.7×H1.6m L=18.7m 吐出水路(川表) 鉄筋コンクリート構造B3.37～1.70×H3.27m L=8.485m 遮水矢板(川表部) 鋼矢板2w型 L=20.0m 遮水矢板(川裏部) 鋼矢板2w型 L=23.2m 護岸工 大型張りブロック A=309㎡ 天端コンクリ- B300mm L=23.2m 小口止コンクリ- B300mm L=30.7m 護床工 かごマット A=64㎡ 電線管布設工 FEP管 φ50mm L=43.4m 付帯施設 階段工(川表部) B1.0m@26段 L=13.28m 階段工(川裏部) B1.0m@7段 L=3.5m 管理施設工 管理用道路護岸工 鋼矢板3w型L=9.5m 20枚 管理用道路護岸工 鋼矢板4w型L=12.0m 17枚 管理用道路護岸工 笠コンクリ- L=18.5m 調整池遮水矢板 軽量鋼矢板5型L=4m 145枚 揚水機場建築工 建屋下部工 打放しコンクリ-トB種, B11.3×10.55×H7.2m 1ヶ所 防水工(外部) 浸透製塗布防水 A=458㎡ 左官工(外部) コンクリ-ト打放し補修 A=458㎡ 左官工(内部) コンクリ-ト打放し補修 A=330㎡ 鉄骨工(階段基礎) アンカーボ-ルトM16, L500mm 6組 鉄骨工(階段基礎) アンカーボ-ルトM27, L700mm 32組 鉄骨工(階段基礎) アンカーボ-ルトM16, L600mm 60組 鉄骨工(階段基礎) アンカーボ-ルトM16, L400mm 6組 鉄骨工(階段基礎) アンカーボ-ルトM20, L700mm 16組 一括計上 家屋調査 一式				栗山川統合機場下部 工その他工事 株式会社フジタ 東京支店 吐水槽、樋門・樋管 工は県営排水機場と の共有施設	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-11	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	水門設備工 篠本堰2号ゲート 1ヵ所 ゲート製作据付工 ゲート設備 ステンレス製ローラゲート 1門 前面3方ゴム水密, 純径間12.8m 扉高2.8m 開閉装置 電動ワイヤーロープ式開閉機(1M1D) 1基 予備品・付属品 一式 機側操作盤 SUS製屋外自立型 1面 管理施設 階段工 鋼製, B770mm×H4.36m@19段手摺付 1ヵ所 階段扉 鋼製, B770mm×H900mm 1ヵ所 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m L=15.5m 篠本堰1号・3号ゲート (鋼製ローラゲート, 前面3方ゴム水密, 純径間12.8m, 扉高2.8m, 電動ワイヤーロープ式開閉機付) 2ヵ所 既設ゲート補修工 扉体補修工 主桁補強工 端部腹板補強材SS400 PL6×496×399 8枚 主桁補強工 下部腹板補強材SS400 PL6×200 64枚 主桁補強工 下部追加リブSS400 PL6×111 18枚 主桁補強工 下部追加縦桁SS400 PL6×125 18枚 主桁補強工 下部追加縦桁L65×65×6 18枚 主桁補強工 がセットプレート取替SS400 L12×170 16枚 補助桁取付工 斜材SS400 L65×65×6 78枚 補助桁取付工 端縦桁リブ, ウェブSS400 PL9 12枚 補助桁取付工 主桁補強リブSS400 PL6 12枚 補助桁取付工 タブリングSS400 PL9 12枚 補助桁取付工 がセットプレートSS400 PL6 20枚 ローラ補修工 主ローラ取替 SC450 φ350mm 2門 ローラ補修工 フロントローラ取替 S45C φ210mm 2門 ローラ補修工 サイドローラ取替 S45C φ150mm 2門 水密補修工 水密ゴム押さえ板取替 SUS製 2組 水密補修工 水密ゴム取替 合成ゴム 2組 開閉機補修工 開閉装置補修工 ワイヤロープ端末装置更新 2基 開閉装置補修工 転向シブ更新 2基 予備品・付属品 一式 機側操作盤 SUS製屋外自立型 2面 管理施設 階段工 鋼製, B770mm×H4.36m@19段手摺付 2ヵ所 階段扉 鋼製, B770mm×H900mm 2ヵ所 次ページへ続く	一式	158,844,000	平成25年3月15日	篠本堰ゲート改修その1工事 西田鉄工株式会社 関東支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-11	平成23年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	前ページから続き 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m × L15.5m その他補修工 既設扉体塗装 管理施設 観測施設 量水標	2ヵ所 一式 1組			篠本堰ゲート改修その1工事 西田鉄工株式会社 関東支店	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-12	平成23年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	ゲート設備工 排水・注水樋門 1箇所 ゲート製作据付工 ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローラゲート 1門 後面4方ゴム水密, 純径間1.7m, 扉高1.6m 開閉装置 ラック式手動開閉機, 単動, 20KN用 1基 予備品・付属品 一式 管理施設 管理橋 鋼製, B1.0m × L5.1m, 手摺(H1.1m)・ 1基 扉1基付属 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m L=9.7m 吐水槽ゲート ゲート製作据付工 ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローラゲート 1門 後面4方ゴム水密, 純径間1.7m, 扉高1.6m 開閉装置 ラック式電動開閉機(操作盤搭載型), 単動, 30KN用 1基 予備品・付属品 一式 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m L=12.4m 防護柵 鋼製, H0.5m L=22.6m 余水吐ゲート ゲート製作据付工 ゲート設備 ステンレス製プレートゲータ構造ローラゲート 1門 両面3方ゴム水密, 純径間1.6m, 扉高1.3m 開閉装置 ラック式手動開閉機, 単動, 20KN用 1基 予備品・付属品 一式 管理施設 管理橋 鋼製, B1.04m × L1.01m, 手摺(H1.1m)・ 1基 扉1基付属 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m 一式	一式	19,362,000	平成24年10月18日	栗山川統合機場排水・注水樋門その他 ゲート製作据付工事 開成工業株式会社 静岡営業所 契約金額 19,362,000円 内訳 農林水産省 10,649,100円 千葉県 8,712,900円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-19	平成24年度 平成25年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	ポンプ設備等制作据付工 (栗山川統合機場) ポンプ設備 揚水ポンプ 横軸両吸込渦巻ポンプ φ450mm 揚程42m 2台 注水ポンプ 横軸軸流ポンプ φ700mm , 揚程3.40m 1台 主配管 両フランジ直管 SGP φ450mm , L700mm 1本 両フランジ片落管 SGP φ450(350)mm , L900mm 2本 両フランジ直管 SGP φ450mm , L430mm 1本 両フランジ直管 SGP φ450mm , L1400mm 1本 両フランジ短管 SGP φ700mm , L500mm 1本 両フランジ曲管 SGP φ700mm , L1900mm+888mm 1本 弁類設置 吐出逆止弁 急閉式逆止弁 φ450mm 2基 吐出弁 外ねじ式電動バタフライ弁 φ450mm 2基 原動機 電動機 かご形三相誘導電動機6000V , 251kw 2台 電動機 かご形三相誘導電動機200V , 45kw 1台 予備品・付属品 予備品・付属品 ポンプ用 一式 付帯設備 天井クレーン 手動式トリ-型 3.2t 1基 受変電・配電設備 高圧引込盤 屋内閉鎖自立型 1面 高圧受電盤 屋内閉鎖自立型 1面 高圧電動機盤 屋内閉鎖自立型 2面 変圧機盤 屋内閉鎖自立型 1面 注水ポンプ補機盤 屋内閉鎖自立型 1面 補助継電器盤 屋内閉鎖自立型 1面 計装制御盤 屋内閉鎖自立型 1面 低圧受電盤 屋内閉鎖自立型 1面 接地端子箱 屋内閉鎖壁掛型 1面 取引計器箱 屋内ボ-ル取付型 1面 電気設備 低圧電力ケーブル CVケーブル , 600V L=187.0m 低圧電力ケーブル IVケーブル , 600V L=177.8m 制御ケーブル CVVケーブル L=658.1m 制御ケーブル CVV-Sケーブル L=854.6m 電線管 厚鋼電線管 , 36 L=13.0m 電線管 厚鋼電線管 , 54 L=3.0m 電線管 厚鋼電線管 , 50 L=575.2m 次ページへ続く	一式 191,441,250	平成 年 月 日	栗山川統合機場ポン プ製作据付建設工事 株式会社荏原製作所 首都圏支店 契約金額 348,075,000円 内訳 栗山川統合機場 191,441,250円 第1排水機場 156,633,750円		

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-19	平成24年度 平成25年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 電気設備 電線管 厚鋼電線管, 22 L=20.3m 電線管 厚鋼電線管, 28 L=2.5m 電線管 FEP30 L=168.5m ハンドホール 900×900×1300mm 1基 ハンドホール 900×900×900mm 1基 ハンドホール 600×600×600mm 2基 プルボックス SUS製300×300×200mm 2基 プルボックス SUS製300×300×150mm 1基 プルボックス SUS製250×250×200mm 1基 引込設備(吐水槽計装設備用) 引込柱 コンクリート柱H8.0m 1基 支線 鋼より線 1本 接地 D種接地 1極 引込開閉器盤 1個 低圧電力ケーブル CVケーブル, 600V L=16.2m 引込設備(機場設備用) 引込柱, 支線 一式 接地設置工 A種接地 2極 接地設置工 B種接地 1極 接地設置工 C種接地 1極 接地設置工 D種接地 3極 電気通信設備 光ファイバーケーブル 屋外用多芯SM-2C L=1979.0m 操作設備 機側操作盤 屋内スタンド形(揚水ポンプ用) 2面 機側操作盤 屋内スタンド形(注水ポンプ用) 1面 中央監視操作卓 屋内縮小デスク形 1面 入出力中継盤 屋内閉鎖自立型 1面 運転支援装置 屋内デスク形 1面 小型UPS電源装置 屋内据置型 1台 プリンター 1台 計装設備 吸水槽水位計 電極式, 3P用, 5.5m 3台 吐水槽水位計 電極式, 3P用, 4.5m 1台 調整池・吐水槽流入 電波式, 2線式 3台 水路水位計 流入水路流量計 超音波式, 開渠用 1台 伝送装置 屋内自立閉鎖型 1面 水位計架台 鋼製 一式 次ページへ続く				栗山川統合機場ポン プ製作据付建設工事 株式会社荏原製作所 首都圏支店	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-19	平成24年度 平成25年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	前ページから続き 室内排水設備 排水ポンプ 水中ポンプ φ 50mm , 揚程11.0m 2台 排水管 SGP φ 50mm L=6.8m 排水管 SGP φ 80mm L=3.3m 逆止弁 スイング式逆止弁 φ 50mm 2基 仕切弁 内ネジ式仕切弁 φ 50mm 2基 機側操作盤 屋内スタンド形 1面 (県営篠本新井第一排水機場) ポンプ設備 吸込/吐出ポンプ 横軸斜流ポンプ2型 1台 吸込 φ 900mm・吐出 φ 800mm , 揚程2.8m 吸込/吐出ポンプ 横軸斜流ポンプ2型 1台 吸込 φ 700mm・吐出 φ 600mm , 揚程3.1m 吸込/吐出ポンプ 横軸斜流ポンプ2型 1台 吸込 φ 500mm・吐出 φ 450mm , 揚程3.1m 動力伝達装置 減速機 平行軸歯車減速機 , 減速比1:4.93 , 57kw 1基 減速機 平行軸歯車減速機 , 減速比1:3.56 , 34kw 1基 減速機 平行軸歯車減速機 , 減速比1:2.56 , 37kw 1基 吸吐出配管 両フランジ直管 DCIP φ 900mm , L2165mm 1本 両フランジ直管 DCIP φ 900mm , L2170mm 1本 片フランジ吸込管 DCIP φ 900mm , L415mm 1本 両フランジ直管 DCIP φ 700mm , L2305mm 2本 片フランジ吸込管 DCIP φ 700mm , L340mm 1本 両フランジ直管 DCIP φ 500mm , L2445mm 2本 片フランジ吸込管 DCIP φ 500mm , L260mm 1本 短管遊動フランジ SS400 φ 800mm , L500mm 1本 短管遊動フランジ SS400 φ 600mm , L400mm 1本 短管遊動フランジ SS400 φ 450mm , L400mm 1本 弁類設置 吐出弁 横軸電動バタフライ弁 φ 800mm 1基 吐出弁 横軸電動バタフライ弁 φ 600mm 1基 吐出弁 横軸電動バタフライ弁 φ 450mm 1基 原動機 電動機 かご形三相誘導電動機200V , 75kw 1台 電動機 かご形三相誘導電動機200V , 45kw 1台 電動機 かご形三相誘導電動機200V , 30kw 1台 次ページへ続く		156,633,750		栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事 株式会社荏原製作所 首都圏支店 契約金額 348,075,000円 内訳 栗山川統合機場 第1排水機場 191,441,250円 156,633,750円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-19	平成24年度 平成25年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 予備品・付属品 予備品・付属品 ホンブ用 一式 付帯設備 天井クレーン 手動式チェーンロック型 5.0t 1基 受変電・配電設備 高压引込盤 屋内閉鎖自立型 1面 高压受電盤 屋内閉鎖自立型 1面 動力変圧器盤 屋内閉鎖自立型 1面 補機盤 屋内閉鎖自立型 1面 補助継電器盤 屋内閉鎖自立型 1面 接地端子箱 屋内閉鎖壁掛型 1面 取引計器箱 屋内ホル取付型 1面 電気設備 引込設備(機場設備用) 引込柱、支線 一式 接地設置工 A種接地 2極 接地設置工 B種接地 1極 接地設置工 C種接地 1極 接地設置工 D種接地 3極 操作設備 排水ホンブ盤 屋内閉鎖自立型 1号・2号・3号ホンブ用 3面 計装設備 吸水槽水位計 投込圧力式、2線式 1個 吐水槽水位計 投込圧力式、2線式 1個 流入水路水位計 投込圧力式、2線式 1個 吸水槽水位計 電極式、3P用、4.3m 3個 吐水槽水位計 電極式、3P用、8.0m 1個 栗山川水位計 電波式、2線式 1個 水位計架台 鋼製 一式 補助機械設備 真空ホンブ 水封式真空ホンブ φ50mm 2台 受水槽 1000ℓ、FRP製 1基 補水槽 45ℓ 2基				栗山川統合機場ポン プ製作据付建設工事 株式会社荏原製作所 首都圏支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-20	平成24年度 平成25年度	千葉県香取郡多古町 島地内ほか	水門設備工 篠本堰4号ゲート ゲート製作据付工 ゲート設備 ステンレス製ローラゲート 前面3方ゴム水密, 純径間12.8m 扉高2.8m 開閉装置 電動ワイヤーロープ式開閉機(1M1D) 予備品・付属品 機側操作盤 SUS製屋外自立型 管理施設 階段工 鋼製, B770mm×H4.36m@19段手摺付 階段扉 鋼製, B770mm×H900mm 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m L=15.5m 篠本堰5号ゲート (鋼製ローラゲート, 前面3方ゴム水密, 純径間12.8m, 扉高2.8m, 電動ワイヤーロープ式開閉機付) 既設ゲート補修工 扉体補修工 主桁補強工 端部腹板補強材SS400 PL6×496×399 4枚 主桁補強工 下部腹板補強材SS400 PL6×200 22枚 主桁補強工 下部追加リブSS400 PL6×111 9枚 主桁補強工 下部追加縦桁SS400 PL6×125 9枚 主桁補強工 下部追加縦桁SS400 L65×65×6 9枚 主桁補強工 ガセットプレート取替SS400 L12×170 8枚 補助桁取付工 斜材SS400 L65×65×6 39枚 補助桁取付工 端縦桁リブ, ウェブSS400 PL9 6枚 補助桁取付工 主桁補強リブSS400 PL6 6枚 補助桁取付工 ダブリングSS400 PL9 6枚 補助桁取付工 ガセットプレートSS400 PL6 10枚 ローラ補修工 主ローラ取替 SC450 φ350mm 1門 ローラ補修工 フロントローラ取替 S45C φ210mm 1門 ローラ補修工 サイドローラ取替 S45C φ150mm 1門 水密補修工 水密ゴム押さえ板取替 SUS製 1組 水密補修工 水密ゴム取替 合成ゴム 1組 開閉機補修工 開閉装置補修工 ワイヤーロープ端末装置更新 1門 開閉装置補修工 扉体側シーブ更新 1門 予備品・付属品 一式 機側操作盤 SUS製屋外自立型 1面 管理施設 階段工 鋼製, B770mm×H4.36m@19段手摺付 1ヵ所 階段扉 鋼製, B770mm×H900mm 1ヵ所 安全施設 操作台手摺り 鋼製, H1.1m L=15.5m その他補修工 既設扉体塗装 一式	一式	127,758,750	平成 年 月 日	篠本堰ゲート改修その2工事 株式会社丸島アクアシステム 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	栗山川統合機場建築工 建築工 機场上屋 鉄骨造平屋建,延床面積 A=346.74㎡ 1棟 屋根工 フッ樹脂ガルバリウム鋼板t=0.4mm A=504㎡ 外壁工 押し出し成形セメント板面 A=295㎡ 防水工 シーリング(ポリサルファイド系及び変形シリコン系) 一式 タイル工 磁器質タイル(床・巾木・壁) 一式 金属工 メンテナンス通路手摺 スチール製H1.1m L=28m メンテナンス通路手摺 スチール製H0.9m L=35.5m 固定式手摺 スチール製H1.1m L=0.5m 脱着式手摺 スチール製W1.2m×H1.1m 1ヵ所 脱着式手摺 スチール製W1.8m×H1.1m 4ヵ所 点検用タラップ ステンレス製W0.4m×H5.25m,安全ガード付, (踊り場部分チェーン含む) 1ヵ所 天井点検口 アルミ製 □450mm 1ヵ所 アンテナ架台 避雷針及びTVアンテナ 2基 建具工 親子開き戸 アルミ製W1.2m×H2.44m,H1.9m 各1ヵ所 親子開き戸 アルミ製W1.4m×H1.9m 1ヵ所 片開き戸 アルミ製W0.7m,0.9m×H1.9m 各1ヵ所 片開き戸 アルミ製W0.8m×H1.9m 2ヵ所 2連引違い窓 アルミ製W3.27m×H2.26m 6ヵ所 2連引違い窓 アルミ製W4.64m×H1.06m 1ヵ所 引違い窓 アルミ製W1.8m×H1.06m 2ヵ所 引違い窓 アルミ製W0.99m×H1.06m 1ヵ所 片開き窓 アルミ製W0.6m×H1.06m 1ヵ所 ガラリ アルミ製W2.1m×H1.06m,防虫網付き 3ヵ所 両開き戸 スチール製,W2.0m×H2.7m 1ヵ所 電動鋼製シャッター 亜鉛メッキ鋼板,W3.0m×H3.5m,t=1.2mm 1ヵ所 内外装工 機場外部銘板 アルミ合板 11枚 1ヵ所 上屋内外装 外壁、内部天井・壁・床 一式 仕上げユニット工 脱衣所隔て板・アコーデイオンカーテン設置 1ヵ所 電気設備工 幹線動力設備 電線 EM-EEF2.0-2C,1.6-3C コロガシ L=120m 電線 EM-IE1.6,5.5 管内 L=628m 電線管 E19,E25,E31,E51,VE22 露出 L=177m 電線管 PF16 隠ぺい L=2m 動力電灯盤 LP-1 1面 次ページへ続く	一式	81,847,500	平成25年3月28日	栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店 契約金額 142,327,500円 内訳 栗山川統合機場 81,847,500円 第1排水機場 60,480,000円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 電気設備工 露出スイッチボックス 1個用 1方出 1個 フルボックス 400×400×400mm 亜鉛メッキ 1個 露出ボックス 丸形 1方出 3個 露出ボックス 丸形 2方出 4個 露出ボックス 丸形 3方出 7個 アウトレットボックス 中四角 D44 7個 サーモスタット 2位置形 2個 スwitchボックス 1個用 7個 電灯設備 電線 EM-IE2.0, 1.6, 5.5 管内 L=995m 電線 EM-EEF2.0-2C, 1.6-3C, 1.6-2C コロガシ L=221m 電線 CPEV-0.9sq-3P 管内 L=10m 電線管 E19 露出 L=192m 電線管 E25 露出 L=121m 電線管 PF16 隠ぺい L=83m 照明器具 46台 埋込スイッチ 1P15A×1L 8個 埋込スイッチ 3路35W1×A 2個 セレクタースイッチ 4L 1個 埋込コンセント 2P15A×2 17個 埋込コンセント 2P15A×1 3個 アウトレットボックス 102×102×44 C付き 29個 スwitchボックス 埋込1個用, 2個用 11個 スwitchボックス 露出1個用(19) 4個 露出ボックス 丸型露出 2方出(19) 2個 露出ボックス 丸型露出 3方出(19) 8個 フルボックス 300×300×200mm 亜鉛メッキ 4個 オートリフター制御盤 3回路用 1面 弱電設備(電話, テレビ設備) 電線 S-5C-FB 管内 L=18m 電線管 PF16 隠ぺい L=37m 電線管 E19 露出 L=18m 保安器箱 露出型 木板 10P 1面 アウトレットボックス 102×102×44 C付き 6個 アンテナ UHF20EL, VHF12EL 1組 混合機 1組				栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店	
					次ページへ続く					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 避雷設備 避雷導線 40sq L=193m 電線管 VE22 露出 L=6m 突針 LR-1 1組 接続端子 6組 接続端子ボックス 埋込型 SUS製 4組 設置埋設表示板 金属製・接地抵抗測定 2ヵ所 機械設備工 空調設備 空冷エアコン 冷房/暖房, 14/16Kw, 室内機×2 1組 冷媒用銅管 保温付被覆銅管 L=32m ドレン管 VP25A, VP32A L=12m 屋外スリムダクト L=3m 制御ケーブル EM-CEE-2□-3C L=16m 給気ファン 有圧換気扇450φ, 軸流ファン 4台 排気ファン 有圧換気扇450φ, 400φ, 600φ 7台 換気扇 100φ, レンジフードファン 4台 電気シャッター 450φ用 1個 風圧シャッター 450φ用, 400φ用, 600φ用 7個 給気/排気グリル 150φ用 各1台 空調換気扇 天井埋込型 280φ×320cmh 1台 矩形風道 ガルバリウム鋼板 A=39m ² スパイラルダクト 亜鉛鉄板100φ, 150φ, 500φ～700φ L=60m 吹出口 グリル500φ 6個 風量ダンパー VD700φ 2個 衛生(給水)設備 屋内給水管 ホリ粉体ライニング鋼管 便所 20A L=23m 屋内給水管 ホリ粉体ライニング鋼管 屋内一般 20A L=2m 給水仕切弁 GV 20A×10K 3個 衛生(給湯)設備 ガス給湯器 FF式屋内壁掛 24号 1個 給湯用銅管 屋内一般 20A L=5m 給湯仕切弁 GV 20A×10K 1個 衛生(屋内排水)設備 排水ポンプ 水中ポンプ 50φ×50L/min 1台 排水管 塩ビ管 便所 40A, 50A, 75A, 100A L=26m 床上掃除口 COA 50A, 75A, 100A 各1個 通気口 壁取付 50A 1個 次ページへ続く				栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 衛生(ガス)設備 ガス集合装置 1組 炭素鋼鋼管 20A L=9m ガスヒューズコック 15A 2個 衛生機器設備 流し台 吊り戸棚, コンロ台 1組 洋風便器 洗浄乾燥暖房便座 2組 洗面器 1組 洗濯機ハン 800×640mm 1台 壁埋込洗面器 800×640mm 1組 水栓 洗濯機用, 自在水栓 各1個 県営排水機場建築工 建築工 機场上屋 鉄骨造平屋建, 延床面積 A=163.27㎡ 1棟 屋根工 フッ樹脂ガルバリウム鋼板t=0.4mm A=248㎡ 防水工 変成シリコン系 一式 タイル貼り工 磁器質タイル 一式 木工 敷居・鴨居, 柱, 壁 一式 金属工 点検用タラップ ステンレス製 一式 庇 アルミ製 L-1000 3カ所 アンテナ架台 TVアンテナ 1基 木製建具工 家具 片開きフラッシュドア W0.9m×H2.0m 1カ所 引違い戸及び窓付 引違い戸W1.7m×H1.8m 1カ所 引違い戸及び窓付 引違い襖W1.7m×H1.8m 1カ所 金属建具工 電動鋼製シャッター W3.0m×H3.6m 1カ所 アルミ製ドア W0.8m×H2.0m 4カ所 アルミ製サッシ W1.8m×H2.3m 3カ所 アルミ製サッシ W1.8m×H1.55m 1カ所 アルミ製サッシ W0.6m×H0.6m 1カ所 内外装工 機場外部銘板 アルミ合板 6枚 1カ所 上屋内外装 外壁、内部天井・壁・床・畳敷き 一式 仕上げユニット工 カーテンボックス, 床下換気口, 点検歩廊, 歩廊手摺, 消音ボックス 一式 次ページへ続く	一式	60,480,000		栗山川統合機场上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店 契約金額 142,327,500円 内訳 栗山川統合機場 81,847,500円 第1排水機場 60,480,000円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 電気設備工 低圧幹線設備 ねじ無し電線管 E31 隠ぺい・埋込 L=7m ねじ無し電線管 E31 露出 L=2m ねじ無し電線管 EP39 隠ぺい・埋込 L=7m ねじ無し電線管 EP39 露出 L=2m 導入線 L=16m 動力電灯盤 1面 動力設備 ねじ無し電線管 31mm 露出 L=22m 電線 EM-CE 3.5mm2-4C・5.5mm2-4c 管内 L=22m 露出スイッチボックス 1個用1方出塗装 31(28) 1個 露出スイッチボックス 1個用2方出塗装 31(28) 1個 ノイズプレート 金属1個用 2個 電灯設備 ねじ無し電線管 25mm 露出 L=151m ねじ無し電線管 31mm 露出 L=22m 可とう電線管 合成樹脂製22mm 隠ぺい・埋込 L=28m 可とう電線管 合成樹脂製28mm 隠ぺい・埋込 L=7m 電線 EM-EEF 1.6mm-2C, -3C, 2.0mm-3C 管内 L=211m 電線 EM-EEF 1.6mm-3C ころがし ビット・天井 L=18m 電線 EM-EEF 1.6mm-3C FEP内(PE・CD) L=10m 電線 EM-EEF 2.0mm-2C, -3C ビット・天井・コガシ L=19m 電線 EM-EEF 2.0mm-2C, -3C (PE・CD)PF管内 L=32m 露出丸形ボックス 金属製3方向 25(22) 12個 露出丸形ボックス 金属製3方向 31(28) 6個 露出スイッチボックス 1個用1方出 25(22) 1個 露出アウトレットボックス 金属製 中四角 浅型D44 29個 露出アウトレットボックス 金属製 中四角 深型D54 6個 露出アウトレットボックス 金属製 大四角 深型D55 3個 露出アウトレットボックス 1P 15A×1 ネーム無 3個 タンブラスイッチ 1P 15A×2 ネーム無 3個 タンブラスイッチ 1P 15A×1 ネーム無 ON表示付ネーム無 1個 タンブラスイッチ 1P 15A×1 ネーム無 遅延OFF 1個 コンセント 25P15A×2(接続端子付) 125V 9個 コンセント 2P20A×1(プラグ付) 250V 1個 防雨コンセント 抜け止め(接地端子付) 2P 15A 125 2個 コンセント特殊型 2P 15A 20A兼用形 1個 照明器具 16台 電動昇降制御器 1個 次ページへ続く				栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き テレビ共聴設備 可とう電線管 合成樹脂製16mm 隠ぺい・埋込 L=2m 電線 EM-5C-FB ビット・天井・コガシ L=6m 電線 EM-5C-FB (PE・CD)PF管内 L=2m アウトレットボックス 金属製 中四角 浅型D44 2個 アンテナ AU-2 20素子 1組 直列ユニット CS-7F-R 1個 避雷設備 硬質ビニル電線管 VE 16mm 地中 L=86m 硬質ビニル電線管 VE 28mm 露出 L=36m 電線 EM-IE電線 5.5mm2 管内 L=86m 鬼より線 40mm2 露出 L=115m 試験用接続端子箱 TB-ST 1A 4面 接地極 銅版式900×900×1.5t 4カ所 接地極 銅覆鋼棒打込式14φ×1.5m 8カ所 接地極埋設標 金属製 12カ所 機械設備工 衛生(給水)設備 屋内給水管 ポリ粉体ライニング鋼管 20A 地中 L=1m 屋内給水管 ポリ粉体ライニング鋼管 20A 屋内一般 L=8m 屋内給水管 ポリ粉体ライニング鋼管 20A 機械室・便所 L=1m 仕切弁 GV 20A 10K L=1m 衛生(排水)設備 排水管 硬質塩ビ管 VP100A屋内一般 L=3m 排水管 硬質塩ビ管 VP100A機械室・便所 L=1m 排水管 硬質塩ビ管 VP75A機械室・便所 L=1m 排水管 硬質塩ビ管 VP40A, 50A屋内一般 L=11m 排水管 硬質塩ビ管 VP50A機械室・便所 L=1m 床上清掃口 COA 100A 1個 排水通気金物 アルミ製埋込型 50A 1個 空調設備 空冷エアコン 壁掛型, 冷房2.2Kw, 暖房2.5Kw 1組 給気ファン 有圧換気扇600φ 2組 レンジフードファン 150φ 1台 天井換気扇 100φ 1台 天井換気扇 150φ(24時間スイッチ付) 1台 被覆鋼管 電線共巻6.35mm, 9.52mm L=6m 排水硬質塩ビ管 VP25A 屋内一般 L=3m 制御ケーブル EM-CEE-2□-3C L=3m スパイラルダクト 低圧ダクト 200mm, 150mm, 100mm L=8m ハンドキャップ SUS製VC100φ, 150φ, 200φ 4個 給気口 200φ(フィルター付) 1個 次ページへ続く				栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-13	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 衛生機器設備 流し台 IHヒータ用, 吊戸棚, コンロ台 洋風便器 洗浄乾燥暖房便座 洗面器 化粧鏡 水栓 自在水栓	1組 1組 1組 1枚 1個			栗山川統合機場上屋 建築その他工事 株式会社フジタ 東京支店	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-14	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	吐水槽周辺整備工 管理施設 舗装工(構内) アスファルト舗装t=3cm A=363m ² 舗装工(駐車場) アスファルト舗装t=3cm A=72m ² 防草対策工(構内) 張りコンクリートt=7cm A=89m ² 安全施設(構内) 進入防止柵 メッシュフェンスH1.8m L=98m 進入防止柵門扉 メッシュフェンス両開きH1.8×W6.0m 1組 安全施設(斜面工下部) 進入防止柵 メッシュフェンスH1.8m L=16m 進入防止柵門扉 メッシュフェンス片開きH1.8×W1.0m 1組 スクリーン 505×360mm 1ヶ所 スクリーン (580～300)×670mm 1ヶ所 車止め(駐車場) スチール着脱式 2基 排水施設(構内) 側溝 U-300B L=85.8m 側溝 落ち蓋式U-300 L=4.1m 側溝蓋 グレーチング 蓋B300mm 4枚 集水樹 □450×H600mm 2ヶ所 蓋掛け グレーチング 蓋□450mm 2枚 集水樹 □600×H700mm 1ヶ所 蓋掛け グレーチング 蓋□600mm 1枚 スクリーン(側溝用) φ10mm 2ヶ所 スクリーン(集水樹) φ10mm 1ヶ所 排水管工 硬質塩ビ管 VP φ300mm L=15.4m ダクタイル鋳鉄管 3FT字管 φ300×300mm 1本 ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=1.483m 防鳥ネット工(吐水槽) 防鳥ネット 亜鉛メッキ製Aタイプ 3870×295mm 4枚 防鳥ネット 亜鉛メッキ製Bタイプ 3740×295mm 4枚 雨樋(吐水槽) 雨樋 ステンレス製長管 φ100mm L=1.1m 雨樋 ステンレス製90°エルボ φ100mm 3個 付帯施設 用地境界杭 コンクリート杭13×13×90cm 15本 用地境界杭 境界点鋲 2ヶ所 電気通信施設 電線保護管 FEP φ80mm L=37.4m 電線保護管 FEP φ65mm L=37.4m ハンドホール Aタイプ □600×H900mm, 逆止弁付 1ヶ所 ハンドホール Bタイプ □600×H600mm, 逆止弁付 2ヶ所 埋設物表示工 埋設表示テープB150mm L=37.4m	一式	9,376,550	平成24年8月9日	栗山川統合機場吐水 槽構内整備工事 株式会社ハイワ 契約金額 9,660,000円 内訳 栗山川統合機場 9,376,550円 第3揚水機場 97,600円 用地費 185,850円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-15	平成24年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内	水門設備工 監視設備 操作設備 現場監視操作卓 SPCC屋内デスク型W1.8m×H1.5m×L1.0m 1面 機側操作盤 SPCC屋外自立型W0.7m×H2.0m 2面 予備品・付属品 一式 原動機 低圧三相かご形電動機 全閉外扇形, 200V, 6極, 3.7kw 5台 発動電動機 非常用 200V, 32KVA, 50Hz 1台 電気通信設備 分電盤 SPCC自立型W0.6m×H1.6m 1面 電線配線工 CVケーブル 600V 3心 5.5mm2 L=35.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 3心 8mm2 L=120.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 3心 14mm2 L=180.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 2心 14mm2 L=30.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 3心 38mm2 L=20.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 3心 60mm2 L=8.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 2心 3.5mm2 L=250.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 2心 5.5mm2 L=140.0m 電線配線工 CVケーブル 600V 4心 5.5mm2 L=25.0m 電線配線工 IVケーブル 600V 3.5mm2 L=300.0m 電線配線工 IVケーブル 600V 5.5mm2 L=30.0m 電線配線工 IVケーブル 600V 22mm2 L=100.0m 電線配線工 CVVケーブル 30心 2mm2 L=350.0m 電線配線工 CVVケーブル 5心 2mm2 L=110.0m 電線配線工 CVVケーブル 2心 2mm2 L=450.0m 電線配線工 CVV-Sケーブル 4心 2mm2 L=350.0m 電線配線工 CVV-Sケーブル 2心 2mm2 L=210.0m 電線管布設工 波付合成樹脂管 径80mm L=8.0m 電線管布設工 波付合成樹脂管 径50mm L=24.0m 電線管布設工 波付合成樹脂管 径65mm L=8.0m 電線管布設工 厚鋼電線管 G54 L=40.2m 電線管布設工 厚鋼電線管 G28 L=120.8m 電線管布設工 厚鋼電線管 G22 L=21.9m 電線管布設工 金属可とう管 2種 径30mm L=50.0m 電線管布設工 金属可とう管 2種 径24mm L=25.0m ケーブルダクト 亜鉛メッキ W300×H200mm L=9.0m ケーブルダクト SUS製 W125×H45×L1300mm 5本 メッセンジャーワイヤー 亜鉛メッキ鋼より線 L=240.0m ケーブル支持金物 SS400亜鉛メッキ 6本 ブルボックス SUS製 400×400×150mm(防水型) 5個 次ページへ続く	一式	43,890,000	平成25年3月13日	篠本堰ゲート操作卓 製作据付工事 株式会社荏原電産	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-15	平成24年度 平成24年度	千葉県香取郡多古町 島地内	前ページから続き 電気通信設備 ブルボックス SUS製 300×300×150mm(防水型) 5個 ブルボックス SUS製 400×400×150mm(防水型端子台付) 4個 ハンドホール 900×900×1200mm 2基 接地工 C種接地 1極 機械設備 換気扇 風量4800m3/h以上 1基 排ガス管 SGP φ 80mm L=6.3m 付帯設備 消火器 10型 1個 計装設備 水位計 電波式 2台 管理施設 舗装工 アスファルト舗装 t=5cm A=1.6m ² 進入防止柵 ネットフェンスH1.5m L=20.0m その他工 既設構造物撤去 操作設備, 原動機, 電気通信設備 一式				篠本堰ゲート操作卓 製作据付工事 株式会社荏原電産	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号	
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-16	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	調整池工 土工 調整池掘削工 池敷，沈砂池，堤体周り 堤体整形工 法面整形 堤体法面保護工 法面保護(東堤) ブロックマット 法面保護(機場周辺) ブロックマット 法面保護(西堤) ブロックマット 張芝工(東堤) 市松張 張芝工(機場周辺) 市松張 張芝工(西堤) 市松張 遮水工 遮水矢板工(西堤) 軽量鋼矢板 5型 L=4.0m 遮水矢板工(東堤) 軽量鋼矢板 5型 L=2.5m 地盤改良工 流入工部 (オーガ掘削)改良深さ2.5m 沈砂池工 法面保護・護床工 ブロックマット ふとん籠工 1200×500mm 管理施設 管理用道路(東堤) 砂利舗装(RC-40)t=10cm 管理用道路(西堤) 砂利舗装(RC-40)t=10cm 池敷進入路 コンクリート舗装t=15cm 勾配12%以下	V=21100.0m³ A=1882.0m² A=690.0m² A=642.0m² A=958.0m² A=32.0m² A=205.0m² A=47.0m² 233枚 156枚 14本 A=205.0m² L=6m L=79.1m L=117.4m L=40.5m	一式	93,324,000	平成25年3月28日	栗山川第1調整池その2工事 株式会社大松建設	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-17	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	管水路工 管体工(送水管) ダクタイル鋳鉄管 φ800mm SL=75.380m スラストブロック 1ヵ所 護岸工(第1調整池) 矢板護岸工 3w型 H9.5m 44枚 護岸工(県営機場遊水池) 矢板護岸工 2w型 H6.5m 46枚 取付柵渠工(県営機場排水路) 柵渠 B4.0m×H1.2m L=6.0m 護床(管理橋上流側) 栗石 t=15cm A=5.3㎡ 護床(管理橋下流側) ふとん簀 B1.2m×H0.5m L=8.0m 防砂シート ヲシ系繊維 t=10mm A=11.7㎡ 管理施設(栗山川統合機場) 管理橋工 地盤改良工 セメント系固化材 t=1.7m A=74㎡ 管理橋 鉄筋コンクリート構造ボックスカルバート 1ヵ所 B4.0m×H1.7m×L10.4m 付帯工 電線管布設工 FEP φ80mm L=14.2m 電線管布設工 FEP φ65mm L=14.2m 電線管布設工 FEP φ30mm L=14.2m 埋設物表示工 埋設表示テープ B150mm L=14.2m 埋設物表示工(本管) 埋設表示テープ B150mm L=75.3m ハンドホール 600×600×600mm 2基 復旧工 畑地復旧工 耕起 A=834㎡ 非農用地復旧工 法面整形A=246㎡,張り芝A=151㎡ 一式 板柵復旧工 H1.2m,吸出防止マット敷設 L=88.0m	L=75.322m	34,663,750	平成25年3月26日	栗山川統合機場送水路 其他工事 東邦建設株式会社 契約金額 62,370,000円 内訳 栗山川統合機場 34,663,750円 千葉県 27,604,400円 用地費 101,850円	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	栗山川統合機場	2-7-18	平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	第1調整池周辺整備工 整備工 草刈工,集積工 A=0.89ha	一式	945,000	平成24年11月7日	栗山川第1調整池周 辺整備工事 東急建設株式会社	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
揚水機場	第1排水機場	2-8-12	平成24年度 平成24年度	千葉県香取市佐原地内	電気通信設備工 電気通信設備工 通信設備工 機器設備 配線工 障害調査 クロージャ- A/U-300 光ケーブル接続 光ケーブル断線調査 1個 一式 一式	一式	840,000	平成24年10月1日	第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事 株式会社泰明商会	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	大須賀川排水路	3-1-23	平成24年度 平成25年度	千葉県香取市大戸地 内ほか	施工延長 (No52+23.700 ~ No56+10.000) (左岸 No52+23.700 ~) (右岸 No52+31.000 ~) 排水路工 護岸工 植生ブロック2000×1000×300mm (左岸)L=182.400m 河床幅B15.0m, 法勾配1:2.0 (右岸)L=179.000m 根固め工 ふとんかご, 割栗石(15~20cm) (左岸)L=182.400m (右岸)L=179.000m 法面工 植生工(川裏側) 筋芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=311.0㎡ 植生工(川表側) 張芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=468.0㎡ 管理施設 管理用道路 砂利舗装t=10cm, B2.5m (左岸)L=182.400m 管理用道路 砂利舗装t=10cm, B2.5m (右岸)L=179.000m 復旧工 耕地復旧工 水田復旧 畦畔復旧 L=55.0m 水路復旧工 土水路復旧 L=3.0m	L=182.400m (左岸=182.400m) (右岸=179.000m)	152,903,100	平成 年 月 日	大須賀川排水路その 17工事 阿部建設株式会社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模			数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	大須賀川排水路	3-1-24	平成24年度 平成25年度	千葉県香取市大戸地内	施工延長	(№59+40.000 ~ №63+23.979)		L=178.979m (左岸=178.975m) (右岸=178.979m)	157,185,000	平成 年 月 日	大須賀川排水路その19工事 三幸建設工業株式会社 東京支店	
					排水路工(標準区間)							
					護岸工	植生ブロック2000×1000×300mm	(左岸)L=112.250m					
						河床幅B15.0m,法勾配1:2.0	(右岸)L=112.250m					
					根固め工	ふとんかご,割栗石(15～20cm)	(左岸)L=92.250m (右岸)L=92.250m					
					暫定取付護床工	箆マットB1.0m×H0.5m	L=20.0m					
					排水路工(擦付区間)							
					護岸工	植生ブロック2000×1000×300mm	(左岸)L=67.459m					
						河床幅B15.0m～6.5m,法勾配1:2.0	(右岸)L=66.752m					
					暫定取付護床工	護床ブロック 0.5t型	SL=67.955m					
					暫定取付護床工	箆マットB1.0m×H0.5m	L=5.0m					
					法面工							
植生工(川裏側)	筋芝(野芝・高麗芝)	(左右岸)A=745.0㎡										
植生工(川表側)	張芝(野芝・高麗芝)	(左右岸)A=618.0㎡										
管理施設												
管理用道路	アスファルト舗装t=4cm,B3.0m	(左岸)L=179.847m										
管理用道路	砂利舗装t=10cm,B2.5m	(右岸)L=178.984m										

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模		数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	大須賀川排水路	3-1-25	平成24年度 平成25年度	千葉県香取市森戸地内	施工延長	(No45+34.750 ~ No50+30.000) (左岸 No45+34.750 ~) (右岸 No45+40.000 ~)	L=245.250m (左岸=245.250m) (右岸=240.000m)	244,413,750	平成 年 月 日	大須賀川排水路その15工事 株式会社森組 横浜営業所	
					排水路工						
					護岸工	植生ブロック2000×1000×300mm (左岸)L=245.250m 河床幅B15.0m, 法勾配1:2.0 (右岸)L=240.000m					
					根固め工	ふとんかご, 割栗石(15~20cm) (左岸)L=245.250m (右岸)L=240.000m					
					法面工						
					植生工(川裏側)	筋芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=819.0㎡					
					植生工(川表側)	張芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=1100.0㎡					
					管理施設						
					管理用道路	砂利舗装t=10cm, B2.5m (左岸)L=252.120m					
					管理用道路	アスファルト舗装t=4cm, B3.0m (右岸)L=233.550m					
					復旧工						
					耕地復旧工						
					水田復旧	畦畔復旧 L=142.0m					
					水路復旧工	土水路復旧 L=64.0m					

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	大須賀川排水路	3-1-26	平成24年度 平成25年度	千葉県香取市大戸地内	施工延長 (No56+10.000 ~ No59+40.000) 排水路工 護岸工 植生ブロック2000×1000×300mm (左岸)L=180.000m 河床幅B15.0m, 法勾配1:2.0 (右岸)L=180.000m 根固め工 ふとんかご, 割栗石(15~20cm) (左岸)L=180.000m (右岸)L=180.000m 法面工 植生工(川裏側) 筋芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=607.0㎡ 植生工(川表側) 張芝(野芝・高麗芝) (左右岸)A=708.0㎡ 管理施設 管理用道路 砂利舗装t=10cm, B2.5m (左岸)L=125.122m 管理用道路 アスファルト舗装t=4cm, B3.0m (左岸)L=48.628m 管理用道路 砂利舗装t=10cm, B2.5m (右岸)L=180.000m 復旧工 耕地復旧工 水田復旧 畦畔復旧 L=51.0m 水路復旧工 土水路復旧 L=3.0m	L=180.000m (左岸=180.000m) (右岸=180.000m)	194,464,200	平成 年 月 日	大須賀川排水路その18工事 株木建設株式会社 茨城本店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	管水路工 (3№62+30.10 ~ 3№93+30.37) トンネル内布設工(第48号隧道)(3№62+30.10 ~ 3№83+5.36) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=1.100m FRPM管2種 φ 1100mm SL=1025.378m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 1100mm用 一式 湧水処理工 硬質塩ビ管 φ 500mm SL=1026.478m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 500mm用 一式 隧道内排水処理工 ポリエチレン管 有孔管 φ 150mm × 2連 SL=1026.478m 充填工 隧道内充填工 発生土モルタル充填 SL=989.955m 隧道内充填工 コンクリート充填 SL=34.684m 隧道底版充填工 コンクリート充填 SL=1026.478m 開水路内布設工(第54-1号開渠)(3№83+5.36 ~ 3№87+1.40) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=17.351m FRPM管2種 φ 1100mm SL=178.699m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 1100mm用 一式 開渠内排水処理工 硬質塩ビ管 φ 500mm SL=196.044m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 500mm用 一式 充填工 開渠内充填工 エアモルタル充填 SL=196.044m 付帯工(既設開水路部分) 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm L=184.00m 天端排水処理工 ヘンチリュームBF-300 L=184.00m 湧水排水柵工(3№83+5.860) 管理柵 □1.0m × H2.18m 1ヵ所 蓋掛工 グレーチング □1.0m 1枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 8本 接続管 硬質塩ビ管 φ 150mm × 2 L=1.9m 腰当・東部田東・東部田西分水工(3№83+20.750) サイホンブレーカー工 鉄筋コンクリート構造B0.8m × H7.21m × L2.2m 1ヵ所 分水管 鋼管 φ 200mm L=14.3m 空気弁 急排空気弁 φ 25mm、0.75MPa 1基 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 100mm、0.74MPa 1基 圧力計 φ 75mm 1個 次ページへ続く	L=1550.270m	501,738,300	平成25年3月26日	南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	前ページから続き 腰当・東部田東・東部田西分水工(3№83+20.750) 水抜き弁 空気弁用ボ－ル弁 φ 75mm、レハ－式 1基 防護柵 ステンレス鋼製H1.10m L=5.2m ステップ 樹脂被覆、B300mm 9本 腰当・東部田東・東部田西分水工(3№83+20.750) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B2.2m × H2.4m × L6.5m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm × H1800mm 1枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 9本 ネットフェンス 亜鉛メッキ H2.0m L=16.5m ネットフェンス 亜鉛メッキ H1.5m L=19.5m ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m × H1.5m 1ヵ所 (腰当分水工) 分水管 鋼管 φ 150mm L=10.6m 分水管 硬質塩ビ管 φ 150mm L=45.7m バタフライ弁 φ 150mm、手動 1基 定流量弁 φ 150mm、低差圧型 1基 電磁流量計 φ 150mm 1個 空気弁 急排空気弁 φ 25mm、0.75MPa 1基 空気弁補修弁 φ 25mm、レハ－式 1基 水抜き弁 空気弁用ボ－ル弁 φ 75mm、レハ－式 1基 分水弁室工 鉄筋コンクリート構造B0.6m × H0.75m × L1.5m 1ヵ所 空気弁 φ 25mm、ネジ込み式 1基 弁保護工 縞鋼板蓋、取っ手付 2組 (東部田東・東部田西分水工) 分水管 鋼管 φ 150mm L=3.25m バタフライ弁 φ 150mm、手動 1基 定流量弁 φ 150mm、標準型 1基 電磁流量計 φ 150mm 1個 73号空気弁工(3№83+8.199) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B2.3m × H2.4m × L2.7m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm × H1800mm 1枚 空気弁 急排空気弁 φ 150mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 レハ－式バタフライ弁 φ 150mm、FCD製 1基 37ランジT字管 150A × 150A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 150mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 ランジ蓋 600A 1枚 次ページへ続く				南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	前ページから続き 74号空気弁 (3№86+49.600) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B2.3m×H2.4m×L2.7m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm×H1800mm 1枚 空気弁 急排空気弁φ150mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 レバース式バタフライ弁φ150mm、FCD製 1基 3フランジT字管 150A×150A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁φ150mm、樹脂製 1基 圧力計 φ75mm 1個 フランジ蓋 600A 1枚 サイホン内布設工(第16号サイホン(3№87+1.400～3№88+36.150)) (φ1800mm断面部) 管体工 鋼管 STW400φ1100mm SL=7.537m FRPM管2種 φ1100mm SL=15.750m 浮上防止工 浮上防止バントφ1100mm用 一式 湧水処理工 硬質塩ビ管 φ300mm×2連 SL=23.287m 充填工 サイホン内充填工 コンクリート充填 SL=23.287m 湧水排水樹工(3№87+5.450) 管理樹 B2.3m×H3.0m×L1.0m 1ヵ所 蓋掛工 グレーチングB0.75m×L2.0m 1枚 蓋掛工 グレーチングB0.8m×L1.0m 2枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 11本 (B2.2m×H2.2m断面部) 管体工 FRPM管2種 φ1100mm SL=55.530m 鋼管 STW400φ1100mm SL=7.861m 浮上防止工 浮上防止バントφ1100mm用 一式 湧水処理工 硬質塩ビ管 φ300mm×2連 SL=63.391m 充填工 サイホン内充填工 エポキシ樹脂充填 SL=57.930m サイホン内充填工 コンクリート充填 SL=5.461m 湧水排水樹工(3№88+32.380) 管理樹 B2.3m×H3.0m×L1.0m 1ヵ所 蓋掛工 グレーチングB0.75m×L2.0m 1枚 蓋掛工 グレーチングB0.8m×L1.0m 2枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 11本 浮上防止工 浮上防止バントφ1100mm用 一式 次ページへ続く				南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産・工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	前ページから続き 開水路内布設工(第54-2号開渠)(3Ne88+36.150 ~ 3Ne93+5.610) 管体工(第54-2(1)区間) 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=33.850m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 1100mm用 一式 開渠内排水処理工 硬質塩ビ管 φ 500mm SL=33.850m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 500mm用 一式 充填工 開渠内充填工 エアモルタル充填 SL=33.850m 保護工 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm SL=33.850m 開水路内布設工(第54-2号開渠)(3Ne88+36.150 ~ 3Ne93+5.610) 管体工(第54-2(2)区間) 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=33.744m FRPM管2種 φ 1100mm SL=150.000m 排水処理工 硬質塩ビ管 φ 500mm SL=183.744m 既設開渠撤去工 基礎杭撤去含む SL=183.744m 保護工(管埋設区間) 表層工 アスファルト舗装t=4cm A=190㎡ 防草対策工 防草シート A=789㎡ 矢島分土工(3Ne88+44.780) サイホンブレーカー 鉄筋コンクリート構造B0.8m×H7.13m×L1.5m 1ヵ所 分水管 鋼管 φ 100mm L=13.6m 空気弁 急速空気弁 φ 25mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 レバー式バタフライ弁 φ 75mm、FCD製 1基 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 防護柵 ステンレス鋼製H1.10m L=3.4m ステップ 樹脂被覆、B300mm 9本 弁室工 鉄筋コンクリート構造B1.6m×H2.4m×L3.3m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm×H1800mm 1枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 8本 排水管 硬質塩ビ管 φ 200mm L=12.0m 分水管 鋼管 φ 100mm L=1.9m バタフライ弁 φ 100mm、手動 1基 定流量弁 φ 100mm 1基 電磁流量計 φ 100mm 1個 ネットフェンス 亜鉛メッキ H1.5m L=37.5m ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m×H1.5m 1ヵ所 次ページへ続く				南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	前ページから続き 15号排泥工(3№93) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B1.2m×H2.4m×L2.45m 1ヵ所 排泥管 鋼製異形管 φ 300mm L=1.9m 仕切弁 手動バタフライ弁 φ 300mm 1基 蓋掛工 縞鋼板蓋(取手付) 1枚 ステップ 樹脂被覆、B300mm 9本 排泥槽 鉄筋コンクリート構造 □1.2m×H2.6m 1ヵ所 蓋掛工 グレーチング 蓋 1枚 ステップ 樹脂被覆、B300mm 9本 フラップゲート φ 500mm(湧水排水管用) 1個 排泥管 ホックスカルバートB0.8m×H0.8m L=14.5m 付帯工 コンクリート舗装t=10cm A=12.2㎡ 12号制水弁工(3№93+2.910) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B3.4m×H4.95m×L3.9m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm×H1800mm 1枚 昇降階段 コンクリート構造B0.8m@5段 1ヵ所 操作台 グレーチング B1.0m×L1.7m 1枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 6本 制水弁 手動バタフライ弁 φ 1100mm(副弁内蔵型) 1基 ネットフェンス 亜鉛メッキ H1.5m L=5.2m ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m×H1.5m 1ヵ所 76号空気弁工(3№93+4.310(12号制水弁室内)) 空気弁 急排空気弁 φ 150mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 レバ-式バタフライ弁 φ 150mm、FCD製 1基 3フランジT字管 150A×150A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 150mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 フランジ 蓋 600A 1枚 サイホン内布設工(第17号サイホン(3№93+5.610～3№93+30.370)) (φ 1800mm断面) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=26.218m 浮上防止工 浮上防止バンド φ 1100mm用 一式 充填工 サイホン内充填工 コンクリート充填 SL=5.418m サイホン内充填工 エアモルタル充填 SL=18.910m 次ページへ続く				南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-121	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市腰当地 内ほか	前ページから続き 付帯工 茂原西部分水工・渋谷分水工管理用トンネル(3№62+25.000) 坑口門扉(大扉) 両開き、鋼材B3.5m×H3.85m 1ヵ所 坑口門扉(小扉) 片開き、鋼材B0.8m×H1.8m 1ヵ所 坑口換気口 B610mm×H310mm(角穴) 2ヵ所 換気設備 鋼管ダクト φ300mm用 L=49.0m 送風機 70m3/min 1基 電力ケーブル 低圧、600V、3心・4心 L=99.0m 配線遮断機 1台 開閉器盤 1面 11号制水弁・72号空気弁工(3№62+24.690・3№+26.300) 集水樹工 排水管 硬質塩ビ管VUφ150mm L=10.0m 仕切弁 φ75mm 1個 11号制水弁・72号空気弁工(3№62+24.690・3№+26.300) 管理施設工 操作台 グレーチングB995mm×L1995mm A=8.0m ² 階段工 コンクリート造B900mm@13段 1ヵ所 防護柵 H1.10m×L3.6m 2ヵ所 付帯工 第48号隧道補修工(3№76+14.000～3№82+18.000) 背面空洞充填工 セメント系可塑性注入 V=114m ³ 目地補修工 ポリマーセメントモルタル充填 L=130m 用地境界杭 コンクリート杭 13×13cm 14本				南部幹線用水路その 52工事 西松建設株式会社 関東土木支社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-122	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市七渡地 内ほか	管水路工 (3№93+30.370 ~ 3№115+11.300) サイホン内布設工(第17号サイホン)(3№93+30.370 ~ 3№93+33.570)) (φ 1800mm断面) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=5.113m 浮上防止工 浮上防止バ'ンド' φ 1100mm用 一式 充填工 サイホン内充填工 コンクリート充填 SL=5.113m 管水路布設工(第54-1号開渠)(3№93+33.570 ~ 3№95+6.682) 管体工 FRPM管2種 φ 1100mm SL=72.609m 既設開渠撤去工 基礎杭撤去含む SL=72.609m 開水路内布設工(第54-2号開渠)(3№95+6.682 ~ 3№96+33.065) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=9.381m FRPM管2種 φ 1100mm SL=63.680m 浮上防止工 浮上防止バ'ンド' φ 1100mm用 一式 付帯工(既設開水路天端) 開渠天端保護 保護コンクリート=10cm L=68.224m 排水側溝 U字側溝U-300 L=68.224m 排水柵 コンクリート分水槽 □600mm×H550mm 3ヵ所 硬質塩ビ管 VP φ 300mm L=13.1m 硬質ポリエチレン管 φ 300mm L=0.9m 阿久川分水工(3№95+14.600) サイホンブ'レーカー工 鉄筋コンクリート構造B0.8m×H5.4m×L1.5m 1ヵ所 分水管 鋼管 φ 100mm L=13.9m 空気弁 急排空気弁 φ 25mm、FRP製 1基 空気弁副弁 レバ'ー式バ'タフライ弁 φ 75mm、FC製 1基 3フ'ランジ' T字管 75A×75A 1本 制水弁 仕切弁 φ 75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 防護柵 ステンレス鋼製H1.10m L=3.4m ステップ 樹脂被覆、B300mm 10本 弁室工 鉄筋コンクリート構造B1.5m×H2.1m×L2.9m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュド'アB800mm×H1800mm 1枚 ステップ 樹脂被覆B300mm 9本 階段 B1.46m@4段 1ヵ所 分水管 鋼管 φ 100mm L=2.0m バ'タフライ弁 手動 φ 100mm 1基 次ページへ続く	L=1075.770m	311,491,950	平成25年3月26日	南部幹線用水路その 53工事 株式会社森組 横浜営業所	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-122	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市七渡地 内ほか	前ページから続き 定流量弁 φ 100mm 1基 電磁流量計 φ 100mm 1基 阿久川分水工(3№95+14.600) ネットフェンス 亜鉛メッキ H1.1m L=2.8m ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m×H1.1m 1ヵ所 開水路内布設工(第55号-1開渠)(3№96+33.065～3№101+27.000) 管体工 FRPM管2種 φ 1100mm SL=221.025m 浮上防止工 浮上防止バント φ 1100mm用 一式 付帯工(既設開水路天端) 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm L=222.025m 排水側溝 U字側溝U-300 L=222.025m 排水桝 コンクリート分水槽 □600mm×H550mm 1ヵ所 硬質塩ビ管 VP φ 300mm L=2.5m 3号サイホンブレーカー工(3№97+26.529～3№97+48.439) 管体工 鋼管 STW400 φ 1100mm SL=28.257m 浮上防止工 浮上防止バント φ 1100mm用 一式 77号空気弁工(3№97+37.480) 空気弁 急排空気弁 φ 150mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジバタフライ弁 φ 150mm、FCD製 1基 3フランジT字管 100A×100A 1本 制水弁 仕切弁 φ 100mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 フランジ蓋 600A 1枚 バypass管工 管体工 鋼管 φ 300mm L=23.81m 仕切弁 バタフライ弁 φ 300mm 1基 仕切弁筐 H1.2m 1ヵ所 管理施設工 階段工 コンクリート造 B700mm@13段 2ヵ所 手摺り ステンレス鋼製 H1.1m(右岸側) L=19.4m 手摺り ステンレス鋼製 H1.1m(左岸側) L=10.6m 階段工 手摺り付鋼製階段 B800mm@11段 1ヵ所 空気弁手摺り ステンレス鋼製 H1.1m L=11.4m 次ページへ続く				南部幹線用水路その 53工事 株式会社森組 横浜営業所	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-122	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市七渡地 内ほか	前ページから続き 開水路内布設工(第55号-2開渠)(3N _e 101+27.000～3N _e 103+20.740) 管体工 FRPM管2種 φ1100mm SL=79.169m 鋼管 STW400 φ1100mm SL=14.571m 浮上防止工 浮上防止バント φ1100mm用 一式 スラストブロック工 3N _e 103+6.669～3N _e 103+20.740 L=14.071m 付帯工(既設開水路天端) 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm L=91.04m 排水側溝 U字側溝U-300 L=91.04m 78号空気弁工(3N _e 103+18.840) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B2.3m×H2.3m×L2.7m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm×H1800mm 1枚 空気弁 急排空気弁 φ150mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 レバー式バタフライ弁 φ150mm、FCD製 1基 3フランジT字管 100A×100A 1本 制水弁 仕切弁 φ150mm、樹脂製 1基 圧力計 φ75mm 1個 フランジ蓋 600A 1枚 開水路内布設工(第55号-3開渠)(3N _e 103+20.740～3N _e 108) 管体工 鋼管 STW400 φ1100mm SL=0.500m FRPM管2種 φ1100mm SL=227.999m 浮上防止工 浮上防止バント φ1100mm用 一式 付帯工(既設開水路天端) 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm L=228.499m 排水側溝 U字側溝U-300 L=228.499m 開水路内布設工(第55号-4開渠)(3N _e 108～3N _e 115+11.300) 管体工 FRPM管2種 φ1100mm SL=324.036m 鋼管 STW400 φ1100mm SL=37.163m 浮上防止工 浮上防止バント φ1100mm用 一式 付帯工(既設開水路天端) 開渠天端保護 保護コンクリートt=10cm L=334.250m 排水側溝 U字側溝U-300 L=334.250m 排水樹 コンクリート分水槽 □600mm×H550mm 1ヵ所 バイパスバルブ φ300mm L=8.2m 次ページへ続く				南部幹線用水路その 53工事 株式会社森組 横浜営業所	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-122	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市七渡地 内ほか	前ページから続き 七渡・新小轡分水工(3№113+7.200) サイホンブレーカー工 鉄筋コンクリート構造B0.8m×H5.43m×L2.8m 1ヵ所 分水管 鋼管φ350mm L=14.7m 空気弁 急排空気弁φ25mm、FRP製 1基 空気弁副弁 レバー式バタフライ弁φ75mm、FC製 1基 3フランジT字管 75A×75A 1本 制水弁 仕切弁φ75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ75mm 1個 防護柵 ステンレス鋼製H1.10m L=6.0m ステップ 樹脂被覆、B300mm 8本 弁室工 鉄筋コンクリート構造B2.6m×H3.1m×L9.1m 1ヵ所 片開き扉 フラッシュドアB800mm×H1800mm 1枚 ステップ(外壁) 樹脂被覆B300mm 11本 ステップ(室内) 樹脂被覆B300mm 4本 (七渡分水工) 分水管 鋼管φ350mm L=5.3m バタフライ弁 手動φ350mm 1基 定流量弁 φ350mm 1基 電磁流量計 φ350mm 1基 (新小轡分水工) 分水管 鋼管φ125mm L=2.9m バタフライ弁 手動φ100mm 1基 定流量弁 φ100mm 1基 電磁流量計 φ100mm 1基 空気弁 急排空気弁φ25mm、FRP製 1基 流量計室工(3№114+27.894) 流量計室工 鉄筋コンクリート構造□2.9m×H2.75m 1ヵ所 マンホール蓋 φ600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆、B300mm 8本 通気孔 SGPφ100mm 2本 超音波流量計 φ1100mm用 2台 13号制水弁工(3№113+7.200) 弁室工 鉄筋コンクリート構造B3.4m×H4.55m×L4.3m 1ヵ所 蓋掛け 鉄筋コンクリート蓋B600mm×3400mm 2枚 マンホール蓋 φ600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆、B300mm 19本 操作台 グレーチング B1000mm×2300mm 1枚 制水弁 電動バタフライ弁φ1100mm(副弁内蔵型) 1基 次ページへ続く				南部幹線用水路その 53工事 株式会社森組 横浜営業所	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-122	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市七渡地 内ほか	前ページから続き 電気設備工 TM/TC盤 移設 一式 操作盤 移設 一式 制御盤 電動機 1面 配線工 ケーブル配線 一式 引込柱 コンクリートポール(通信線用)L8.0m 1本 79号空気弁工 空気弁 急排空気弁φ150mm、FRP製 1基 空気弁副弁 レバー式バタフライ弁φ150mm、FC製 1基 37ランジ T字管 150A×150A 1本 制水弁 仕切弁φ150mm、樹脂製 1基 圧力計 φ75mm 1個 ランジ蓋 600A 1枚 ネットフェンス 亜鉛メッキ H1.8m L=11m ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m×H1.8m 1ヵ所 暫定放流工 土留め工 鋼矢板 型 L=6.8m 防音工 防音パネル ガルバニウム板 2000mm×500mm 13枚 遮水シート 合成ゴムシート 2.6㎡ クレスト コンクリート造 H1279mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 5本 管理施設工 ネットフェンス 亜鉛メッキ、H1.2m L=165.4m ネットフェンス 亜鉛メッキ、H1.0m L=45.2m ネットフェンス門扉 両開き、B4.0m×H1.2m 2ヵ所 ネットフェンス門扉 片開き、B1.0m×H1.2m 2ヵ所 付帯施設工 用地境界杭 コンクリート杭13×13cm 30本				南部幹線用水路その 53工事 株式会社森組 横浜営業所	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-123	平成24年度 平成24年度	千葉県茂原市本納	観測施設工(3SP.3) 観測施設設置工 観測用樹 無筋コンクリート造、□1100mm×H450mm 1ヵ所 蓋掛工 縞鋼板蓋取っ手付 1枚 電極棒 SUS製、L1.0m（水位計導通用） 1本 拳動観測井 測定管 アルミケーシング管φ50mm L3.0m@6本 L=18.0m 地下水観測井 硬質塩ビ管 VPφ50mm L=1.0m 硬質ポリ塩ビ管 VPφ50mm(有孔管) L=11.0m 管理施設工 進入路 コンクリート舗装、t=12cm L=12.0m 進入防止柵 メッシュフェンスH1.5m L=2.3m 門扉 メッシュフェンス両開き、B2.6m×H1.8m 1ヵ所 進入防止柵 縦格子柵H1.1m L=28.0m 防草対策工 張りコンクリート t=7cm A=8.0m ² 付帯工 ブロック積擁壁 コンクリートブロック 法勾配1:0.5 A=34m ² ブロック積擁壁 コンクリートブロック 法勾配1:0.6 A=43.9m ²	一式	6,163,500	平成25年3月21日	南部幹線用水路周辺 整備その2工事 田中道路株式会社	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-124	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市田中地内	耕地復旧工 水田復旧工 耕起、水張均平 一式	一式	126,000	平成24年4月27日	田中地区耕地復旧工事 庄司工業株式会社	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-125	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市松之郷 地内他	周辺整備工 東金南分水工 管理施設工 スクリーン設置工 鋼製スクリーン、1180mm×395mm 1基 角落とし工 堰板 松矢板 1800mm×150mm 5枚 竹之下分水工 管理施設工 排水溝 溝切り、B50mm×H50～100mm L=3.9m ネットフェンス 移設 1ヵ所 北之谷分水工 サイホンブレーカー工 空気弁交換 急速空気弁 φ25mm、FRP製 1基 松之郷分水工 管体交換工 鋼製異形管 φ150mm、90°エルボ 1個 鋼製異形管 片落管、150-125 1個 鋼製短管 1個	一式	945,000	平成25年3月26日	松之郷分水他整備工事 浅岡建設株式会社	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南部幹線用水路	3-3-126	平成24年度 平成24年度	千葉県大網白里市金 谷郷地内	耕地復旧工 畦畔ブロック復旧 脚部目地補修 L=22.0m 進入路(馬入)復旧 コンクリート舗装t=10cm、B2.0m A=10.8㎡	一式	976,500	平成25年3月27日	金谷郷地区復旧工事 庄司工業株式会社	

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

5 - 1 - 1 土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）（表 - 11）

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	東部幹線用水路	3-4-108	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市台方地 内ほか	耕地復旧工 (菱沼地区) 水田復旧 黒土補充, 整地 A=0.05ha (粟生野地区) 水路復旧 目地補修(5ヵ所) L=6.3m	一式	235,000	平成25年3月25日	福岡南支線用水路他 周辺整備工事 浅岡建設株式会社 契約金額 1,365,000円 福岡南支線 1,130,000円 東部幹線用水路 235,000円	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	東部幹線用水路	3-4-109	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市家之子 地内ほか	施設整備工 東部幹線空気弁工 4号空気弁工・1号排泥工 フランジ蓋交換 人孔フランジバックンφ900mm 2ヵ所 フランジ蓋交換 人孔フランジバックンφ600mm 1ヵ所 一括計上 基準点設置 4級基準点 2ヵ所 管内測量 φ1800mm中心線測量 L=867.0m	一式	2,446,500	平成25年3月29日	東部幹線用水路排水 その他工事 庄司工業株式会社	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	東部幹線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県東金市西中地 内	電気通信設備製作据付工 福岡東分木工 照明設備工 既設照明撤去 撤去 6基 照明設置 18形コンバ外形蛍光灯 6基 ブレーカー交換 1台	一式	217,077	平成24年6月11日	福岡東分木工照明設 備改修工事 有限会社 藤生電気	

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	東部幹線用水路	3-4-110	平成24年度 平成24年度	千葉県東金市菱沼地 内	施設整備工 東金東分木工 正気派線仕切弁工 フランジ蓋交換 フランジバックンφ700mm 1ヵ所 東部幹線本線空気弁工 フランジ蓋交換 フランジバックンφ150mm 2ヵ所 フランジ蓋交換 人孔フランジバックンφ600mm 1ヵ所	一式	241,500	平成24年6月25日	東金東分木工場内整 備その1工事 浅岡建設株式会社	

(記載要領)

- 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	管水路工 (№0-114.394 ~ №14+47.00) 管体工 (南条支線用水路) FRPM管3種 φ800mm SL=747.62m FRPM管2種 φ800mm SL=91.800m ダクタイル鋳鉄管 φ800mm, DD種 SL=12.000m 鋼製異形管 STW φ800 SL=10.620m スラストブロック工 無筋コンクリート 3ヵ所 (栗山川統合機場送水管) ダクタイル鋳鉄管 φ800mm, DD種 SL=127.524m スラストブロック工 無筋コンクリート 2ヵ所 (栗山川統合機場吐水槽排泥管) 硬質塩ビ管 VU φ300mm SL=1.000m 硬質塩ビ管 VU φ350mm SL=120.325m 分水工 1号分水工(№5+36.472) 管体工 ダクタイル鋳鉄管 φ300mm L=11.35m フランジ蓋 φ300mm 1枚 スラストブロック 無筋コンクリート 2ヵ所 仕切弁 仕切弁 水道用仕切弁 φ300mm(手動), FCD製 1基 仕切弁保護工 鉄蓋 φ250mm 1個 開栓棒 L0.8m(振止付) 1本 弁室工 鉄筋コンクリート造B1.5m×L3.6m×H2.25m 1ヵ所 マンホール蓋 φ1200×φ600mm 1ヵ所 マンホール蓋 φ600mm 1ヵ所 マンホール蓋 φ300mm 1ヵ所 流量計表示支持台 1基 ステップ 樹脂被覆B300mm 8本 吊上げフック SUS製, D13 1個 通気孔 SGP φ100mm 2ヵ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2ヵ所 開栓棒 L0.9m 1本 空気弁 急排空気弁 φ25mm, FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハタフライ弁 φ75mm, FCD製 1基 3フランジT字管 75A×75A 1本 仕切弁 ソフトシーリング仕切弁 φ75mm, 樹脂製 1基 次ページへ続く	L=862.026m	235,620,000	平成25年3月25日	南条支線用水路その 1工事 東急建設株式会社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	前ページから続き 仕切弁 圧力計 φ 75mm 1個 定流量弁 φ 300mm, 手動 1基 電磁流量計 φ 300mm 1基 流量計室 1号流量計室(№0+15.628) 計器類室工 鉄筋コンクリート造B2.0m × L2.2m × H2.3m 1カ所 マンホール蓋 φ 600mm 1カ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 8本 通気孔 SGP φ 100mm 2カ所 空気弁工 2号空気弁工(№6) 弁室工 鉄筋コンクリート造□1.8m × H1.8m 1カ所 マンホール蓋 φ 900 × φ 600mm 1カ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 7本 吊上げフック SUS製, D13 1個 通気孔 SGP φ 100mm 2カ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2カ所 空気弁 急排空気弁 φ 75mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハタフライ弁 φ 75mm、FCD製 1基 3フランジT字管 75A × 75A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 フランジ蓋 600A 1枚 3号空気弁工(№14) 弁室工 鉄筋コンクリート造□1.8m × H1.8m 1カ所 マンホール蓋 φ 900 × φ 600mm 1カ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 7本 吊上げフック SUS製, D13 1個 通気孔 SGP φ 100mm 2カ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2カ所 空気弁 急排空気弁 φ 75mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハタフライ弁 φ 75mm、FCD製 1基 3フランジT字管 75A × 75A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 フランジ蓋 600A 1枚 次ページへ続く				南条支線用水路その 1工事 東急建設株式会社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 排泥工 栗山川統合機場吐水槽排泥工 放流減勢柵 鉄筋コンクリート造 □1.8m × H1.8m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 6本 接続管 スタイナ-曲管SGP φ 350mm 1本 吐口工 鉄筋コンクリート造B1.0m × H0.6m L=0.6m 排水管 硬質塩ビ管VU φ 150mm 2ヵ所 フラップ弁 φ 150mm 2個 ふとん竈 B1.2m × H0.4m , 割栗石 L=16.0m 1号排泥工 (№3+32.00) 排泥柵工 2号組立マンホール φ 1200mm × H4.05m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 13本 管体工 ダクタイル鋳鉄管 φ 300mm L=2.6m 塩ビ管 VU φ 600mm L=1.7m 仕切弁工 仕切弁 水道用仕切弁 φ 300mm , FCD製 1基 仕切弁保護工 鉄蓋 φ 250mm 1個 仕切弁保護工 レジンコンクリートボックス φ 250mm , H2.875m 1ヵ所 開栓棒 L2.2m (振止付) 1本 2号排泥工 (№14+40.00) 排泥柵工 2号組立マンホール φ 1200mm × H3.75m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 12本 管体工 ダクタイル鋳鉄管 φ 300mm L=2.6m 塩ビ管 VU φ 600mm L=1.2m 仕切弁工 仕切弁 水道用仕切弁 φ 300mm , FCD製 1基 仕切弁保護工 鉄蓋 φ 250mm 1個 仕切弁保護工 レジンコンクリートボックス φ 250mm , H2.575m 1ヵ所 開栓棒 L2.0m (振止付) 1本 付帯工 埋設物表示工 埋設物表示テープ B150mm (本管) L=1113m 電線管保護管工 FEP φ 80mm L=131m 電線管保護管工 FEP φ 65mm L=131m 電線管保護管工 FEP φ 30mm L=30m 埋設物表示工 埋設物表示テープ B150mm L=147m ハンドホール □ 600 × H600mm 1基			南条支線用水路その 1工事 東急建設株式会社		

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	管水路工 (№14+47.00 ~ №23) 管体工 FRPM管2種 φ 800mm SL=6.814m FRPM管2種 φ 700mm SL=280.962m FRPM管2種 φ 600mm SL=105.624m 鋼製異形管 STW φ 600 L=9.600m スラストブロック工 無筋コンクリート 2ヵ所 分水工 多古分水工 (IP.5 (№20+34.776)) 管体工 ダクタイル鋳鉄管 φ 450mm L=16.10m フランジ蓋 φ 450mm 1枚 弁室工(制水弁) 鉄筋コンクリート造 □ 1.5m × H2.95m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 900 × φ 600mm 1ヵ所 ステップ 樹脂被覆B300mm 10本 通気孔 SGP φ 100mm 2ヵ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2ヵ所 制水弁 更新ハタフライ弁 φ 450mm, 手動, 副弁内蔵型 1基 流量計室工 鉄筋コンクリート造 B1.65m × L5.6m × H2.95m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 600mm 1ヵ所 マンホール蓋 φ 300mm 2ヵ所 流量計表示支持台 1基 ステップ 樹脂被覆B300mm 10本 吊上げフック SUS製, D13 1個 通気孔 SGP φ 100mm 2ヵ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2ヵ所 開栓棒 L1.0m 1本 空気弁 急排空気弁 φ 75mm, FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハタフライ弁 φ 75mm, FCD製 1基 3フランジT字管 75A × 75A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm, 樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 定流量弁 φ 450mm, 手動 1基 電磁流量計 φ 450mm 1基 付帯工 埋設物表示工 埋設表示テープ B150mm L=8.0m 空気弁工 4号空気弁工 (№20+48.90)・2号制水弁工(№21) 弁室工 鉄筋コンクリート造 B1.8m × L2.7m × H3.0m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 1200 × φ 600mm 1ヵ所 次ページへ続く	L=403.000m	144,270,000	平成25年3月25日	南条支線用水路その 2工事 三幸建設工業株式会社 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町新井地内	前ページから続き 4号空気弁工(№20+48.90)・2号制水弁工(№21) ステップ 樹脂被覆B300mm 11本 吊上げフック SUS製, D13 1個 通気孔 SGP φ 100mm 2ヵ所 通気口保護工 サホートコンクリート 2ヵ所 空気弁 急排空気弁 φ 75mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハ'タフライ弁 φ 75mm、FCD製 1基 3フランジT字管 75A × 75A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm、樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 (2号制水弁) 制水弁 更新ハ'タフライ弁 φ 600mm, 手動, 副弁内蔵型 1基 付帯工 埋設物表示工 埋設物表示テープB150mm(本管) L=400m 耕地復旧工 水田復旧工 耕起、水張均平 A=3.19ha 地盤改良工 中層混合処理工 V=4800m3				南条支線用水路その 2工事 三幸建設工業株式会社 東京支店	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例: ○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町篠本地内	管水路工 (№23 ~ №32') 管体工 FRPM管3種 φ 600mm SL=300.001m FRPM管2種 φ 600mm SL=147.015m 鋼製異形管 STW φ 600 SL=3.000m スラストブロック 無筋コンクリート 1ヵ所 分水工 3号分水工(№30) 管体工 ダクタイル鋳鉄管 φ 250mm L=11.98m フランジ蓋 φ 250mm 1枚 仕切弁工 仕切弁 水道用仕切弁 φ 250mm , FCD製 1基 仕切弁保護工 鉄蓋 φ 250mm 1個 仕切弁保護工 レジンコンクリートボックス φ 250mm , H1.175m 1ヵ所 開栓棒 L0.8m (振止付) 1本 スラストブロック 無筋コンクリート 1ヵ所 弁室・流量計室工 鉄筋コンクリート造B1.45m × L3.45m × H2.2m 1ヵ所 マンホール蓋 φ 900mm × φ 600mm 1ヵ所 マンホール蓋 φ 600mm 1ヵ所 マンホール蓋 φ 300mm 1ヵ所 流量計表示支持台 1基 ステップ 樹脂被覆B300mm 8本 吊上げフック SUS製 , D13 1個 通気孔 SGP φ 100mm 2ヵ所 通気口保護工 サポートコンクリート 2ヵ所 開栓棒 L0.9m (振止付) 1本 空気弁 急排空気弁 φ 25mm、 FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハタフライ弁 φ 75mm、 FCD製 1基 3フランジT字管 75A × 75A 1本 仕切弁 ソフトシル仕切弁 φ 75mm、 樹脂製 1基 圧力計 φ 75mm 1個 定流量弁 φ 250mm , 手動 1基 電磁流量計 φ 250mm 1基 付帯工 埋設物表示工 埋設表示テープB150mm L=7.0m	L=450.015m	80,062,500	平成25年3月29日	南条支線用水路その 3工事 古谷建設株式会社	
					次ページへ続く					

（記載要領）

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○ - 1、○ - 2又は○ - 1 - 1、○ - 2 - 1等）
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種 類	番号	着工年度 竣工年度	所 在	構 造 及 び 規 模	数 量	価 格 (決算額・円)	竣工検査 年 月 日	備 考	図面 番号
水路	南条支線用水路		平成24年度 平成24年度	千葉県山武郡横芝光 町篠本地内	前ページから続き 空気弁工 5号空気弁工(№30+10.00) 弁室工 1号マンホールφ900mm, H0.9m 1ヵ所 マンホール蓋 φ900mm×φ600mm 1ヵ所 通気孔 SGPφ150mm 2ヵ所 通気口保護工 サホートコンクリート 2ヵ所 空気弁 急排空気弁φ75mm、FRP製 1基 空気弁用副弁 両フランジハ'タライ弁φ75mm、FCD製 1基 フランジ短管 φ75mm, L650mm 1本 付帯工(本管部) 埋設物表示工 埋設表示テープB150mm L=450.0m 液状化対策工 吸出防止材巻立 A=807m ² 耕地復旧工 水田復旧工 耕起、水張均平 A=1.2ha 畑地復旧工 耕起 A=0.2ha				南条支線用水路その 3工事 古谷建設株式会社	

(記載要領)

- 1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式(公共用財産:工作物の部)の記載要領によるほか、次により記載する。
- 2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
- 3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する(以下同じ。例:○-1、○-2又は○-1-1、○-2-1等)
- 4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

3 参 考 资 料

(1) 水路延長調書

水路延長一覧表

(単位:m)

平成24年度									
工事名	全体 事業量	大須賀川 延長	南部幹線 延長	東部幹線 延長	南条支線 延長	南郷支線 延長	福岡南支線 延長	松潟支線 延長	備考
大須賀川排水路その17工事	L=182.400m	L=182.400m							
大須賀川排水路その19工事	L=178.979m	L=178.979m							
大須賀川排水路その15工事	L=245.250m	L=245.250m							
大須賀川排水路その18工事	L=180.000m	L=180.000m							
南部幹線用水路その52工事	L=1,550.270m		L=1,550.270m						
南部幹線用水路その53工事	L=1,075.770m		L=1,075.770m						
南条支線用水路その1工事	L=862.026m				L=862.026m				
南条支線用水路その2工事	L=403.000m				L=403.000m				
南条支線用水路その3工事	L=450.015m				L=450.015m				
南郷支線用水路その3工事	L=527.200m					L=527.200m			
合計	L=5,654.910m	L=786.629m	L=2,626.040m		L=1,715.041m	L=527.200m			

(2) 工事費一覧表

24年度工事費一覧表

区分	番号	工 事 名	工 種	全体金額				平成23年度まで				平成24年度				平成25年度				支払合計
				工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	
局契	1	第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事	第1揚水機場	781,207,539		621,319,461	1,402,527,000	67,397,119		53,602,881	121,000,000	533,902,881		424,630,119	958,533,000	179,907,539		143,086,461	322,994,000	1,402,527,000
	3	栗山川取入樋門その他工事	栗山川統合機場	190,041,600	6,675,900		196,717,500	78,939,000			78,939,000	111,102,600	6,675,900		117,778,500				0	196,717,500
	5	栗山川統合機場下部工その他工事	栗山川統合機場	241,589,250	2,924,250	200,056,500	444,570,000	95,053,600		63,622,400	158,676,000	146,535,650	2,924,250	136,434,100	285,894,000				0	444,570,000
	6	篠本堰ゲート改修その1工事	栗山川統合機場	158,844,000	546,000		159,390,000				0	158,844,000	546,000		159,390,000				0	159,390,000
	1	栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事	栗山川統合機場	191,441,250		156,633,750	348,075,000				0	110,000,000		90,000,000	200,000,000	81,441,250		66,633,750	148,075,000	348,075,000
	2	南部幹線用水路その52工事	南部幹線用水路	501,738,300	5,306,700		507,045,000				0	501,738,300	5,306,700		507,045,000				0	507,045,000
	3	南部幹線用水路その53工事	南部幹線用水路	311,491,950	5,335,050		316,827,000				0	311,491,950	5,335,050		316,827,000				0	316,827,000
	5	南条支線用水路その2工事	南条支線用水路	144,270,000			144,270,000				0	144,270,000			144,270,000				0	144,270,000
	8	南条支線用水路その1工事	南条支線用水路	233,563,050	2,056,950		235,620,000				0	233,563,050	2,056,950		235,620,000				0	235,620,000
	10	大須賀川排水路その17工事	大須賀川排水路	152,903,100	9,111,900		162,015,000				0	76,445,000	4,555,000		81,000,000	76,458,100	4,556,900		81,015,000	162,015,000
	11	大須賀川排水路その19工事	大須賀川排水路	157,185,000	23,100,000		180,285,000				0	78,592,500	11,550,000		90,142,500	78,592,500	11,550,000		90,142,500	180,285,000
	12	大須賀川排水路その15工事	大須賀川排水路	244,413,750	123,086,250		367,500,000				0	122,210,000	61,540,000		183,750,000	122,203,750	61,546,250		183,750,000	367,500,000
	13	大須賀川排水路その18工事	大須賀川排水路	194,464,200	97,435,800		291,900,000				0	97,232,100	48,717,900		145,950,000	97,232,100	48,717,900		145,950,000	291,900,000
	14	栗山川統合機場上屋建築その他工事	栗山川統合機場	81,847,500		60,480,000	142,327,500				0	81,847,500		60,480,000	142,327,500				0	142,327,500
	15	南郷支線用水路その3工事	南郷支線用水路	134,400,000			134,400,000				0	67,200,000			67,200,000	67,200,000			67,200,000	134,400,000
	17	篠本堰ゲート改修その2工事	栗山川統合機場	127,758,750	341,250		128,100,000				0				0	127,758,750	341,250		128,100,000	128,100,000
計				3,847,159,239	275,920,050	1,038,489,711	5,161,569,000	241,389,719	0	117,225,281	358,615,000	2,774,975,531	149,207,750	711,544,219	3,635,727,500	830,793,989	126,712,300	209,720,211	1,167,226,500	5,161,569,000
専決	9	山武東部支線機場場内整備その1工事	山武東部支線機場	76,554,450	95,550		76,650,000	28,500,000			28,500,000	48,054,450	95,550		48,150,000				0	76,650,000
	11	栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事	栗山川統合機場	10,649,100		8,712,900	19,362,000	4,250,400		3,477,600	7,728,000	6,398,700		5,235,300	11,634,000				0	19,362,000
	2	栗山川統合機場吐水槽構内整備工事	栗山川統合機場	9,474,150	185,850		9,660,000				0	9,474,150	185,850		9,660,000				0	9,660,000
	3	篠本堰ゲート操作卓製作据付工事	栗山川統合機場	43,890,000			43,890,000				0	43,890,000			43,890,000				0	43,890,000
	5	南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事	南部幹線用水路	88,935,000			88,935,000				0	88,935,000			88,935,000				0	88,935,000
	6	南郷支線用水路工事用道路設置工事	南郷支線用水路	78,466,500			78,466,500				0	78,466,500			78,466,500				0	78,466,500
	7	栗山川第1調整池その2工事	栗山川統合機場	93,324,000			93,324,000				0	93,324,000			93,324,000				0	93,324,000
	8	栗山川統合機場送水路その他工事	栗山川統合機場	34,663,750	55,650	27,650,600	62,370,000				0	34,663,750	55,650	27,650,600	62,370,000				0	62,370,000
	9	松潟支線用水路撤去工事	松潟支線用水路	29,027,250	6,357,750		35,385,000				0	29,027,250	6,357,750		35,385,000				0	35,385,000
	10	南条支線用水路その3工事	南条支線用水路	80,062,500			80,062,500				0	80,062,500			80,062,500				0	80,062,500
	12	南部幹線用水路周辺整備その2工事	南部幹線用水路	6,163,500			6,163,500				0	6,163,500			6,163,500				0	6,163,500
計				551,210,200	6,694,800	36,363,500	594,268,500	32,750,400	0	3,477,600	36,228,000	518,459,800	6,694,800	32,885,900	558,040,500	0	0	0	0	594,268,500
少額随契		微量PCB廃棄物処理工事	第2揚水機場	1,369,830			1,369,830				0	1,369,830			1,369,830				0	1,369,830
		微量PCB廃棄物収集運搬工事	第2揚水機場	997,500			997,500				0	997,500			997,500				0	997,500
		福岡南支線用水路他周辺整備工事	福岡南支線用水路	1,365,000			1,365,000				0	1,365,000			1,365,000				0	1,365,000
		東部幹線用水路排水その他工事	東部幹線用水路	2,446,500			2,446,500				0	2,446,500			2,446,500				0	2,446,500
		松潟堰付帯設備設置工事	松潟堰	1,449,000			1,449,000				0	1,449,000			1,449,000				0	1,449,000
		福岡東分水工照明設備改修工事	東部幹線用水路	217,077			217,077				0	217,077			217,077				0	217,077
		第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事	第3揚水機場	35,700			35,700				0	35,700			35,700				0	35,700
		東金東分水工場内整備その1工事	東部幹線用水路	241,500			241,500				0	241,500			241,500				0	241,500
		田中地区耕地復旧工事	南部幹線用水路	126,000			126,000				0	126,000			126,000				0	126,000
		第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事	第1排水機場	840,000			840,000				0	840,000			840,000				0	840,000
		第3吐水槽周辺耕地復旧工事	第3揚水機場	992,250			992,250				0	992,250			992,250				0	992,250
		第3揚水機場流入バルブ整備工事	第3揚水機場	297,150			297,150				0	297,150			297,150				0	297,150
		栗山川第1調整池周辺整備工事	栗山川統合機場	945,000			945,000				0	945,000			945,000				0	945,000
		松之郷分水他整備工事	南部幹線用水路	945,000			945,000				0	945,000			945,000				0	945,000
		金谷郷地区復旧工事	南部幹線用水路	976,500			976,500				0	976,500			976,500				0	976,500
計				13,244,007	0	0	13,244,007	0	0	0	0	13,244,007	0	0	13,244,007	0	0	0	0	13,244,007
雑工事		雑工事										34,975			34,975					34,975
計				0	0	0	0	0	0	0	0	34,975	0	0	34,975	0	0	0	0	34,975
合計				4,411,613,446	282,614,850	1,074,853,211	5,769,081,507	274,140,119	0	120,702,881	394,843,000	3,306,714,313	155,902,550	744,430,119	4,207,046,982	830,793,989	126,712,300	209,720,211	1,167,226,500	5,769,116,482

(3) 直接工事振分表

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-01

工事名

両総農業水利事業

第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事

工事内容

共通工事計

41,941,000

直接工事計

165,619,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	特高受変電設備工	ポンプ電気設備					計
		165,619,000			137,940,000	27,679,000					165,619,000
				41,941,000	34,932,000	7,009,000					41,941,000
					103,008,000	20,670,000					123,678,000
特高受変電設備											
運搬工		661,000			661,000						661,000
据付工		62,833,000			62,833,000						62,833,000
共通設備工		39,514,000			39,514,000						39,514,000
仮設工		33,331,000		33,331,000							
撤去工		4,936,000		4,936,000							
復旧工		957,000		957,000							
産業廃棄物処理工		135,000		135,000							
ポンプ電気設備											
用排水機据付工		20,670,000				20,670,000					20,670,000
撤去工		2,582,000		2,582,000							
直接工事費		165,619,000			137,940,000	27,679,000					123,678,000
一括計上											
合計		165,619,000			137,940,000	27,679,000					165,619,000

165,619,000

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-02 工事名 両総農業水利事業
栗山川取入樋門その他工事

工事内容 共通工事計 89,595,000 直接工事計 123,147,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	取入樋門改修	管理用樋門建設						計
		123,147,000	4,700,000		104,333,000	14,114,000						118,447,000
				89,595,000	78,919,000	10,676,000						89,595,000
					25,414,000	3,438,000						28,852,000
土工		9,871,000		9,871,000								
構造物撤去工		917,000		917,000								
地盤改良工 取入樋門		2,812,000			2,812,000							2,812,000
安定処理工 管理用樋門		186,000				186,000						186,000
矢板工		6,416,000			6,416,000							6,416,000
函渠工		7,419,000			7,419,000							7,419,000
翼壁工		2,652,000			2,652,000							2,652,000
樋管補強工		1,983,000			1,983,000							1,983,000
護岸工		8,368,000	4,061,000		3,794,000	513,000						4,307,000
付帯工		384,000			338,000	46,000						384,000
道路工 取入樋門部		639,000	639,000									
道路工 管理樋門部		274,000				274,000						274,000
管理用樋門工		2,419,000				2,419,000						2,419,000
復旧工		123,000		123,000								
仮設工		78,684,000		78,684,000								
直接工事費		123,147,000			104,333,000	14,114,000						28,852,000
一括計上												
合計		123,147,000			104,333,000	14,114,000						118,447,000

123,147,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事					計
		計	計	千葉県	千葉県	横芝光町					
直接工事費		4,700,000	4,281,000	374,000	3,699,000	208,000					4,281,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	411,000	374,000	374,000							374,000
原因者(千葉県)	護岸工	4,061,000	3,699,000		3,699,000						3,699,000
原因者(横芝光町)	舗装復旧工	228,000	208,000			208,000					208,000
間接工事費		1,626,000	1,481,000	129,000	1,280,000	72,000					1,481,000
一般管理費		654,000	596,000	52,000	515,000	29,000					596,000
計		6,980,000	6,358,000	555,000	5,494,000	309,000					6,358,000
消費税		349,000	317,900	27,750	274,700	15,450					317,900
合計		7,329,000	6,675,900	582,750	5,768,700	324,450					6,675,900
工事請負比率		91.0888%	設計金額 請負金額	7,329,000 6,675,900	639,800 6,333,000	356,200					7,329,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度

H24-03

工事名

両総農業水利事業

栗山川統合機場下部工その他工事

工事内容

共通工事計

106,749,000

直接工事計

322,296,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	吸水槽工(国営機場)	管体工(送水管)	管体工(注水路)	県営機場工	管体工(県営排水路)	吐水槽工	樋門・樋管工	管理用施設工	計
		283,886,000	4,051,000		33,825,000	39,366,000	27,250,000	83,776,000	26,907,000	15,196,000	36,034,000	17,481,000	279,835,000
				106,749,000	12,903,000	15,017,000	10,395,000	31,958,000	10,264,000	5,797,000	13,746,000	6,669,000	106,749,000
					20,922,000	24,349,000	16,855,000	51,818,000	16,643,000	9,399,000	22,288,000	10,812,000	173,086,000
土工		21,673,000		21,673,000									
吸水槽工(国営機場)		20,922,000			20,922,000								20,922,000
管体工(送水管)		24,349,000				24,349,000							24,349,000
管体工(注水路)		16,855,000					16,855,000						16,855,000
県営機場工		51,818,000						51,818,000					51,818,000
管体工(県営排水路)		16,643,000							16,643,000				16,643,000
吐水槽工		9,399,000								9,399,000			9,399,000
樋門・樋管工		25,723,000	3,435,000								22,288,000		22,288,000
管理施設工		10,812,000										10,812,000	10,812,000
撤去・復旧工		3,284,000	616,000	2,668,000									
仮設工													
仮設土木		3,560,000		3,560,000									
仮設道路工(機場工事)		6,418,000		6,418,000									
仮設道路工(樋門・樋管工事)		2,103,000		2,103,000									
仮締切工		17,853,000		17,853,000									
仮設山留工		19,359,000		19,359,000									
排水処理工(国営機場)		6,626,000		6,626,000									
排水処理工(県営機場)		4,458,000		4,458,000									
排水処理工(場内外周)		11,537,000		11,537,000									
排水処理工(仮排水路)		1,794,000		1,794,000									
排水処理工(河川内護岸工底部)		1,168,000		1,168,000									
排水処理工(調整池内)		316,000		316,000									
反復用水施設(調整池～県営排水路)		1,586,000		1,586,000									
排水処理工(管路)		1,867,000		1,867,000									
排水処理工(河川内)		454,000		454,000									
仮廻し水路工		1,929,000		1,929,000									
仮設電気設備		1,380,000		1,380,000									
直接工事費		283,886,000			33,825,000	39,366,000	27,250,000	83,776,000	26,907,000	15,196,000	36,034,000	17,481,000	173,086,000
一括計上	土木、建築、施設機械工事	38,410,000			32,630,000	5,780,000							38,410,000
合計		322,296,000			66,455,000	45,146,000	27,250,000	83,776,000	26,907,000	15,196,000	36,034,000	17,481,000	318,245,000

322,296,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事							計
		計	計	千葉県	千葉県							
直接工事費		4,051,000	3,500,000	2,968,000	532,000							3,500,000
原因者(千葉県)	護岸工(籠マット)	3,435,000	2,968,000	2,968,000								2,968,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	616,000	532,000		532,000							532,000
間接工事費		1,307,000	1,130,000	958,000	172,000							1,130,000
一般管理費		502,000	434,000	368,000	66,000							434,000
計		5,860,000	5,064,000	4,294,000	770,000							5,064,000
消費税		293,000	253,200	214,700	38,500							253,200
合計		6,153,000	5,317,200	4,508,700	808,500							5,317,200

工事請負比率

86.4164%

設計金額

6,153,000

5,217,400

935,600

請負金額

5,317,200

6,153,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-04 工事名 両総農業水利事業
篠本堰ゲート改修その1工事

工事内容 共通工事計 13,643,000 直接工事計 96,891,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	水門扉製作工	電気設備工	鋼製付属設備製作工	水門扉据付工	電気盤類据付工(用排水機以外)	鋼製付属設備据付工	量水標	計
		96,891,000	384,000		48,297,000	10,482,000	5,001,000	31,960,000	49,000	623,000	95,000	96,507,000
				13,643,000	6,828,000	1,482,000	707,000	4,518,000	7,000	88,000	13,000	13,643,000
					41,469,000	9,000,000	4,294,000	27,442,000	42,000	535,000	82,000	82,864,000
水門扉製作工		41,469,000			41,469,000							41,469,000
電気設備工		9,000,000				9,000,000						9,000,000
鋼製付属設備製作工		4,294,000					4,294,000					4,294,000
輸送費		187,000		187,000								
水門扉据付工		27,442,000						27,442,000				27,442,000
電気盤類据付工(用排水機以外)		42,000							42,000			42,000
鋼製付属設備据付工		535,000								535,000		535,000
産業廃棄物処理工		498,000		498,000								
土木工事		410,000		410,000								
仮設工(大型土のう締切り)		10,437,000		10,437,000								
仮設工(補修囲い)		203,000		203,000								
撤去工		1,720,000		1,720,000								
復旧工		338,000	338,000									
砂利舗装工		46,000	46,000									
仮置ヤード工		188,000		188,000								
量水標		82,000									82,000	82,000
直接工事費		96,891,000			48,297,000	10,482,000	5,001,000	31,960,000	49,000	623,000	95,000	82,864,000
一括計上												
合計		96,891,000			48,297,000	10,482,000	5,001,000	31,960,000	49,000	623,000	95,000	96,507,000

96,891,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事							計
		計	計	千葉県							
直接工事費		384,000	338,000	338,000							338,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	384,000	338,000	338,000							338,000
間接工事費		139,000	123,000	123,000							123,000
一般管理費		67,000	59,000	59,000							59,000
計		590,000	520,000	520,000							520,000
消費税		29,500	26,000	26,000							26,000
合計		619,500	546,000	546,000							546,000

工事請負比率 88.1356% 設計金額 619,500 619,500 619,500
請負金額 546,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-05 工事名 両総農業水利事業
山武東部支線機場場内整備その1工事

工事内容 共通工事計 24,981,000 直接工事計 54,742,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	遮水鋼矢板工	樋管工	取付水路工	吸水槽工	ゲート配線工	附帯設備工		計
		37,315,000	69,000		6,295,000	18,342,000	10,061,000	2,004,000	468,000	76,000		37,246,000
				24,981,000	4,222,000	12,302,000	6,748,000	1,344,000	314,000	51,000		24,981,000
					2,073,000	6,040,000	3,313,000	660,000	154,000	25,000		12,265,000
構造物撤去・取壊工		3,635,000		3,635,000								
本体工												
作業土工		1,167,000		1,167,000								
基礎工		263,000		263,000								
遮水鋼矢板工		2,073,000			2,073,000							2,073,000
樋管工		6,040,000				6,040,000						6,040,000
取付水路工		3,313,000					3,313,000					3,313,000
吸水槽工		660,000						660,000				660,000
ゲート配線工		154,000							154,000			154,000
附帯設備工		25,000								25,000		25,000
護床・護岸復旧工		598,000		598,000								
復旧工		1,208,000	69,000	1,139,000								
仮設工												
仮締切工・仮設土留工		8,979,000		8,979,000								
排水処理工		7,705,000		7,705,000								
工事用道路工		1,060,000		1,060,000								
電力設備工		435,000		435,000								
直接工事費		37,315,000			6,295,000	18,342,000	10,061,000	2,004,000	468,000	76,000		12,265,000
一括計上	施設機械設備工	17,427,000			17,427,000							17,427,000
合計		54,742,000			23,722,000	18,342,000	10,061,000	2,004,000	468,000	76,000		54,673,000
												54,742,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事							計
		計	計	横芝光町							
直接工事費		69,000	63,000	63,000							63,000
原因者(横芝光町)	歩車道境界ブロック	69,000	63,000	63,000							63,000
間接工事費		27,000	25,000	25,000							25,000
一般管理費		4,000	3,000	3,000							3,000
計		100,000	91,000	91,000							91,000
消費税		5,000	4,550	4,550							4,550
合計		105,000	95,550	95,550							95,550
工事請負比率		91.0000%	設計金額 請負金額	105,000 95,550	105,000						105,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度H24-06

工事名両総農業水利事業
栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事

工事内容

共通工事計185,000

直接工事計13,815,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	小形水門扉製作工 排水・注水樋門ゲート	小形水門扉製作工 吐水槽ゲート	小形水門扉製作工 余水吐ゲート	鋼製付属設備製作工 管理橋・手摺	小形水門扉据付工 排水・注水樋管ゲート	小形水門扉据付工 吐水槽ゲート	小形水門扉据付工 余水吐ゲート	鋼製付属設備据付工	計
		13,815,000		185,000	3,465,000	5,013,000	1,916,000	1,401,000	695,000	540,000	428,000	357,000	13,815,000
					46,000	67,000	26,000	19,000	9,000	7,000	6,000	5,000	185,000
					3,419,000	4,946,000	1,890,000	1,382,000	686,000	533,000	422,000	352,000	13,630,000
小形水門扉製作工 排水・注水樋門ゲート		3,419,000			3,419,000								3,419,000
小形水門扉製作工 吐水槽ゲート		4,946,000				4,946,000							4,946,000
小形水門扉製作工 余水吐ゲート		1,890,000					1,890,000						1,890,000
鋼製付属設備製作工 管理橋・手摺		1,382,000						1,382,000					1,382,000
輸送費		164,000		164,000									
小形水門扉据付工 排水・注水樋管ゲート		686,000							686,000				686,000
小形水門扉据付工 吐水槽ゲート		533,000								533,000			533,000
小形水門扉据付工 余水吐ゲート		422,000									422,000		422,000
鋼製付属設備据付工		352,000										352,000	352,000
土木工事		21,000		21,000									
直接工事費		13,815,000			3,465,000	5,013,000	1,916,000	1,401,000	695,000	540,000	428,000	357,000	13,630,000
一括計上													
合計		13,815,000			3,465,000	5,013,000	1,916,000	1,401,000	695,000	540,000	428,000	357,000	13,815,000

13,815,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事							計
		計	計									
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-07

工事名

両総農業水利事業
栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事

工事内容

共通工事計

20,187,000

直接工事計

294,373,000

項目 工種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	用排水機製作工 統合機場	用排水機製作工 第1排水機場	付帯設備工 統合機場	付帯設備工 第1排水機場	電気設備工 統合機場	電気設備工 第1排水機場	用排水機据付工 統合機場	用排水機据付工 第1排水機場	付帯設備据付工 統合機場	付帯設備据付工 第1排水機場	ポンプ設備対象外工事 統合機場	ポンプ設備対象外工事 第1排水機場	仮設費 第1排水機場	計
		294,373,000			63,656,000	50,416,000	675,000	1,483,000	100,580,000	44,297,000	11,291,000	13,595,000	351,000	455,000	5,494,000	1,905,000	175,000	294,373,000
				20,187,000	4,365,000	3,457,000	46,000	102,000	6,898,000	3,038,000	774,000	932,000	24,000	31,000	377,000	131,000	12,000	20,187,000
					59,291,000	46,959,000	629,000	1,381,000	93,682,000	41,259,000	10,517,000	12,663,000	327,000	424,000	5,117,000	1,774,000	163,000	274,186,000
用排水機製作工 統合機場		59,291,000			59,291,000													59,291,000
用排水機製作工 第1排水機場		46,959,000				46,959,000												46,959,000
付帯設備工		2,010,000					629,000	1,381,000										2,010,000
電気設備工 統合機場		93,682,000							93,682,000									93,682,000
電気設備工 第1排水機場		41,259,000								41,259,000								41,259,000
直接経費		19,023,000		19,023,000														
輸送費		430,000		430,000														
用排水機据付工		23,180,000									10,517,000	12,663,000						23,180,000
付帯設備据付工		822,000		71,000									327,000	424,000				751,000
試運転調整工		484,000		484,000														
ポンプ設備対象外工事		7,067,000		176,000											5,117,000	1,774,000		6,891,000
産業廃棄物処理工		3,000		3,000														
仮設費		163,000															163,000	163,000
直接工事費		294,373,000			63,656,000	50,416,000	675,000	1,483,000	100,580,000	44,297,000	11,291,000	13,595,000	351,000	455,000	5,494,000	1,905,000	175,000	274,186,000
一括計上																		
合計		294,373,000			63,656,000	50,416,000	675,000	1,483,000	100,580,000	44,297,000	11,291,000	13,595,000	351,000	455,000	5,494,000	1,905,000	175,000	294,373,000

294,373,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事												計
直接工事費																	
原因者																	
補償																	
間接工事費																	
一般管理費																	
計																	
消費税																	
合計																	

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-08 工事名 両総農業水利事業
大須賀川排水路その17工事

工事内容 共通工事計 61,028,000 直接工事計 113,439,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	取付道路工 5・6・7号取付道路				計
		113,439,000	6,917,000		89,865,000	12,075,000	4,179,000	403,000				106,522,000
				61,028,000	51,485,000	6,918,000	2,394,000	231,000				61,028,000
					38,380,000	5,157,000	1,785,000	172,000				45,494,000
土工 一次、二次堀削		3,275,000		3,275,000								
土工 盛土		1,658,000		1,658,000								
土工 整形仕上げ工		3,585,000		3,585,000								
土工 残土処理工		20,556,000		20,556,000								
構造物撤去工 構造物取壊し工(左岸)		2,306,000		2,306,000								
構造物撤去工 構造物取壊し工(右岸)		2,888,000		2,888,000								
構造物撤去工 左右岸処分工		1,334,000		1,334,000								
法覆護岸工		38,380,000			38,380,000							38,380,000
根固め工		5,157,000				5,157,000						5,157,000
法面工		1,785,000					1,785,000					1,785,000
耕地復旧工		40,000		40,000								
道路復旧工		511,000		511,000								
水路復旧工		220,000	211,000	9,000								
取付道路工 5号取付道路		110,000						110,000				110,000
取付道路工 6号取付道路		27,000						27,000				27,000
取付道路工 7号取付道路		35,000						35,000				35,000
排水樋管工 3号排水樋管工		3,392,000	3,392,000									
排水樋管工 4号排水樋管工		3,314,000	3,314,000									
仮設工		24,866,000		24,866,000								
直接工事費		113,439,000			89,865,000	12,075,000	4,179,000	403,000				45,494,000
一括計上												
合計		113,439,000			89,865,000	12,075,000	4,179,000	403,000				106,522,000
												113,439,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	補償工事	補償工事						計
		計	計	香取市	両総土地改良区						
直接工事費		6,917,000	5,961,000	5,779,000	182,000						5,961,000
補償(香取市)	排水樋管工	6,706,000	5,779,000	5,779,000							5,779,000
補償(両総土地改良区)	水路復旧工	211,000	182,000		182,000						182,000
間接工事費		2,201,000	1,897,000	1,839,000	58,000						1,897,000
一般管理費		952,000	820,000	795,000	25,000						820,000
計		10,070,000	8,678,000	8,413,000	265,000						8,678,000
消費税		503,500	433,900	420,650	13,250						433,900
合計		10,573,500	9,111,900	8,833,650	278,250						9,111,900
工事請負比率		86.1768%	設計金額 請負金額	10,573,500 9,111,900	10,250,600 322,900						10,573,500

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-09 工事名 両総農業水利事業
大須賀川排水路その19工事

工事内容 共通工事計 55,254,000 直接工事計 124,128,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	護床工	法面工	取付道路工	10号取付道路		計
		124,128,000	17,183,000		78,584,000	7,330,000	17,412,000	3,515,000	104,000			106,945,000
				55,254,000	40,601,000	3,787,000	8,996,000	1,816,000	54,000			55,254,000
					37,983,000	3,543,000	8,416,000	1,699,000	50,000			51,691,000
土工 一次、二次掘削		3,160,000		3,160,000								
土工 盛土		2,140,000		2,140,000								
土工 整形仕上げ工		3,028,000		3,028,000								
土工 残土処理工		15,334,000		15,334,000								
構造物撤去工 構造物取壊し工(左岸)		1,476,000		1,476,000								
構造物撤去工 構造物取壊し工(右岸)		928,000	11,000	917,000								
構造物撤去工 左右岸処分工		1,417,000		1,417,000								
法覆護岸工		37,983,000			37,983,000							37,983,000
根固め工		3,543,000				3,543,000						3,543,000
護床工		8,416,000					8,416,000					8,416,000
法面工		1,699,000						1,699,000				1,699,000
道路復旧工 堤防上管理用道路		1,364,000		1,364,000								
水路復旧工		18,000	18,000									
香取市道復旧		2,117,000	2,039,000	78,000								
取付道路工 10号取付道路		50,000							50,000			50,000
排水樋管工 7号排水樋管工		3,422,000	3,422,000									
用水路工 左岸用水路工		11,693,000	11,693,000									
仮設工		26,340,000		26,340,000								
直接工事費		124,128,000			78,584,000	7,330,000	17,412,000	3,515,000	104,000			51,691,000
一括計上												
合計		124,128,000			78,584,000	7,330,000	17,412,000	3,515,000	104,000			106,945,000
												124,128,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事	補償工事				計
		計	計	香取市	香取市	両総土地改良区	両総土地改良区				
直接工事費		17,183,000	15,145,000	1,797,000	3,016,000	10,306,000	26,000				15,145,000
原因者(香取市)	香取市道復旧	2,039,000	1,797,000	1,797,000							1,797,000
補償(香取市)	排水樋管工	3,422,000	3,016,000		3,016,000						3,016,000
補償(両総土地改良区)	左岸用水路工	11,693,000	10,306,000			10,306,000					10,306,000
補償(両総土地改良区)	水路復旧工	29,000	26,000				26,000				26,000
間接工事費		5,424,000	4,781,000	567,000	952,000	3,254,000	8,000				4,781,000
一般管理費		2,353,000	2,074,000	246,000	413,000	1,411,000	4,000				2,074,000
計		24,960,000	22,000,000	2,610,000	4,381,000	14,971,000	38,000				22,000,000
消費税		1,248,000	1,100,000	130,500	219,050	748,550	1,900				1,100,000
合計		26,208,000	23,100,000	2,740,500	4,600,050	15,719,550	39,900				23,100,000
工事請負比率		88.1410%	設計金額 請負金額	26,208,000 23,100,000	3,109,200	5,219,000	17,834,500	45,300			26,208,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-10 工事名 両総農業水利事業
大須賀川排水路その15工事

工事内容 共通工事計 82,538,000 直接工事計 232,610,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	取付道路工				計
		225,280,000	80,240,000		123,649,000	15,789,000	5,593,000	9,000				145,040,000
				82,538,000	70,365,000	8,985,000	3,183,000	5,000				82,538,000
					53,284,000	6,804,000	2,410,000	4,000				62,502,000
土工 一次、二次掘削		7,563,000		7,563,000								
土工 盛土		2,683,000		2,683,000								
土工 整形仕上げ工		4,873,000		4,873,000								
土工 残土処理工		16,130,000		16,130,000								
構造物撤去工 構造物取壊し工		7,608,000		7,608,000								
構造物撤去工 上宿橋撤去工		797,000		797,000								
構造物撤去工 左右岸処分工		1,933,000		1,933,000								
構造物撤去工 現上宿橋処分工		334,000		334,000								
法覆護岸工		53,284,000			53,284,000							53,284,000
根固め工		6,804,000				6,804,000						6,804,000
柵渠工		2,789,000	2,789,000									
法面工		2,410,000					2,410,000					2,410,000
耕地復旧工		103,000		103,000								
道路復旧工		1,720,000	1,364,000	356,000								
水路復旧工		201,000		201,000								
上宿橋橋梁工		57,158,000	57,158,000									
取付道路工		4,000						4,000				4,000
排水樋管工 1号排水樋管工		6,717,000	6,717,000									
用水樋管工 1号用水樋管工		10,331,000	10,331,000									
森戸ポンプ場工		1,881,000	1,881,000									
仮設工		39,957,000		39,957,000								
直接工事費		225,280,000			123,649,000	15,789,000	5,593,000	9,000				62,502,000
一括計上	特許使用料、森戸ポンプ場建屋工	7,330,000	7,330,000									
合計		232,610,000			123,649,000	15,789,000	5,593,000	9,000				145,040,000

225,280,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事			計
		計	計	香取市	香取市	香取市	両総土地改良区	両総土地改良区			
直接工事費		80,240,000	78,720,000	1,338,000	56,075,000	6,590,000	11,981,000	2,736,000			78,720,000
原因者(香取市)	道路復旧工	1,364,000	1,338,000	1,338,000							1,338,000
補償(香取市)	上宿橋 橋梁一式	57,158,000	56,075,000		56,075,000						56,075,000
補償(香取市)	排水樋管工	6,717,000	6,590,000			6,590,000					6,590,000
補償(両総土地改良区)	用水樋管工等	12,212,000	11,981,000				11,981,000				11,981,000
補償(両総土地改良区)	水路復旧工	2,789,000	2,736,000					2,736,000			2,736,000
間接工事費		21,938,000	21,522,000	366,000	15,330,000	1,802,000	3,276,000	748,000			21,522,000
一般管理費		9,982,000	9,792,000	166,000	6,976,000	820,000	1,490,000	340,000			9,792,000
一括計上		7,330,000	7,191,000	122,000	5,123,000	602,000	1,094,000	250,000			7,191,000
計		119,490,000	117,225,000	1,992,000	83,504,000	9,814,000	17,841,000	4,074,000			117,225,000
消費税		5,974,500	5,861,250	99,600	4,175,200	490,700	892,050	203,700			5,861,250
合計		125,464,500	123,086,250	2,091,600	87,679,200	10,304,700	18,733,050	4,277,700			123,086,250
工事請負比率		98.1044%	設計金額 請負金額	125,464,500 123,086,250	2,132,000	89,373,300	10,503,800	19,095,000	4,360,400		125,464,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-11

工事名

両総農業水利事業
大須賀川排水路その18工事

工事内容

共通工事計

66,150,000

直接工事計 200,044,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	取付道路工 溝下橋左岸取付道路	取付道路工 溝下橋右岸取付道路	取付道路工 8号取付道路				計
		194,444,000	70,837,000		85,288,000	10,537,000	3,545,000	17,867,000	6,290,000	80,000				123,607,000
				66,150,000	45,643,000	5,639,000	1,897,000	9,562,000	3,366,000	43,000				66,150,000
					39,645,000		4,898,000	1,648,000	8,305,000	2,924,000	37,000			57,457,000
土工 一次、二次堀削		3,466,000		3,466,000										
土工 盛土		2,445,000		2,445,000										
土工 整形仕上げ工		3,570,000		3,570,000										
土工 残土処理工		15,976,000		15,976,000										
構造物撤去工 構造物取壊し工(左岸)		778,000	57,000	721,000										
構造物撤去工 構造物取壊し工(右岸)		1,756,000		1,756,000										
構造物撤去工 溝下橋撤去工		492,000		492,000										
構造物撤去工 左右岸処分工		859,000		859,000										
構造物撤去工 現溝下橋処分工		126,000		126,000										
法覆護岸工		39,645,000			39,645,000									39,645,000
根固め工		4,898,000				4,898,000								4,898,000
法面工		1,648,000					1,648,000							1,648,000
耕地復旧工		37,000		37,000										
道路復旧工		569,000		569,000										
水路復旧工		174,000	165,000	9,000										
溝下橋橋梁工		63,432,000	62,797,000	635,000										
取付道路工 溝下橋左岸取付道路		9,452,000	1,147,000					8,305,000						8,305,000
取付道路工 溝下橋右岸取付道路		2,924,000							2,924,000					2,924,000
取付道路工 8号取付道路		37,000								37,000				
排水樋管工 5号排水樋管工		3,390,000	3,240,000	150,000										
排水樋管工 6号排水樋管工		3,583,000	3,431,000	152,000										
仮設工		35,187,000		35,187,000										
直接工事費		194,444,000			85,288,000	10,537,000	3,545,000	17,867,000	6,290,000	80,000				57,457,000
一括計上	特許使用料	5,600,000	5,600,000											
合計		200,044,000			85,288,000	10,537,000	3,545,000	17,867,000	6,290,000	80,000				123,607,000

194,444,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事	補償工事						計
		計	計	香取市	香取市	香取市	両総土地改良区						
直接工事費		70,837,000	62,759,000	1,016,000	55,636,000	5,910,000	197,000						62,759,000
原因者(香取市)	道路復旧工	1,147,000	1,016,000	1,016,000									1,016,000
補償(香取市)	溝下橋 橋梁一式	62,797,000	55,636,000		55,636,000								55,636,000
補償(香取市)	排水樋管工	6,671,000	5,910,000			5,910,000							5,910,000
補償(両総土地改良区)	水路復旧工	222,000	197,000				197,000						197,000
間接工事費		19,369,000	17,160,000	278,000	15,212,000	1,616,000	54,000						17,160,000
一般管理費		8,934,000	7,916,000	128,000	7,018,000	745,000	25,000						7,916,000
一括計上		5,600,000	4,961,000	80,000	4,398,000	467,000	16,000						4,961,000
計		104,740,000	92,796,000	1,502,000	82,264,000	8,738,000	292,000						92,796,000
消費税		5,237,000	4,639,800	75,100	4,113,200	436,900	14,600						4,639,800
合計		109,977,000	97,435,800	1,577,100	86,377,200	9,174,900	306,600						97,435,800

工事請負比率

88.5965%

設計金額
請負金額

109,977,000

1,780,100

97,495,000

10,355,800

346,100

109,977,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-12 工事名 両総農業水利事業
南郷支線用水路その3工事

工事内容 共通工事計 19,994,000 直接工事計 93,270,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	排泥弁室工	空気弁室工	スラストブロック工	付帯工	法面工	管理用道路補強土擁壁	管理用道路舗装工	管理用道路排水工	管理用道路横断工	管理用道路地下排水工	管理用道路暫定取付工	計
		93,270,000			5,405,000	48,568,000	146,000	1,687,000	4,049,000	213,000	778,000	10,712,000	1,143,000	15,720,000	1,249,000	3,083,000	517,000	93,270,000
				19,994,000	1,159,000	10,411,000	31,000	362,000	868,000	46,000	167,000	2,296,000	245,000	3,370,000	268,000	661,000	110,000	19,994,000
					4,246,000	38,157,000	115,000	1,325,000	3,181,000	167,000	611,000	8,416,000	898,000	12,350,000	981,000	2,422,000	407,000	73,276,000
土工		9,120,000		9,120,000														
管体基礎工		4,246,000			4,246,000													4,246,000
管体工 A2路線		38,157,000				38,157,000												38,157,000
排泥弁室工		115,000					115,000											115,000
空気弁室工		1,325,000						1,325,000										1,325,000
スラストブロック工		3,181,000							3,181,000									3,181,000
付帯工		167,000								167,000								167,000
法面工		611,000									611,000							611,000
耕地復旧工		154,000		154,000														
管理用道路補強土擁壁		8,416,000										8,416,000						8,416,000
管理用道路舗装工		898,000											898,000					898,000
管理用道路排水工		12,350,000												12,350,000				12,350,000
管理用道路横断工		981,000													981,000			981,000
管理用道路地下排水工		2,422,000														2,422,000		2,422,000
管理用道路暫定取付工		407,000															407,000	407,000
仮設工		10,720,000		10,720,000														
直接工事費		93,270,000			5,405,000	48,568,000	146,000	1,687,000	4,049,000	213,000	778,000	10,712,000	1,143,000	15,720,000	1,249,000	3,083,000	517,000	73,276,000
一括計上																		
合計		93,270,000			5,405,000	48,568,000	146,000	1,687,000	4,049,000	213,000	778,000	10,712,000	1,143,000	15,720,000	1,249,000	3,083,000	517,000	93,270,000

93,270,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事													計
		計	計															
直接工事費																		
原因者																		
補償																		
間接工事費																		
一般管理費																		
計																		
消費税																		
合計																		

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-13 工事名 両総農業水利事業
篠本堰ゲート改修その2工事

工事内容 共通工事計 20,716,000 直接工事計 79,898,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	水門扉製作工	小形水門扉製作工 岩ヶ崎排水樋管ゲート	鋼製付属設備製作工	水門扉据付工	小形水門扉据付工 岩ヶ崎排水樋管ゲート	鋼製付属設備据付工		計
		79,898,000	247,000		49,475,000	1,918,000	5,568,000	21,201,000	389,000	1,100,000		79,651,000
				20,716,000	12,868,000	499,000	1,448,000	5,514,000	101,000	286,000		20,716,000
					36,607,000	1,419,000	4,120,000	15,687,000	288,000	814,000		58,935,000
水門扉製作工		36,607,000			36,607,000							36,607,000
小形水門扉製作工 岩ヶ崎排水樋管ゲート		1,419,000				1,419,000						1,419,000
鋼製付属設備製作工		4,120,000					4,120,000					4,120,000
輸送費		515,000		515,000								
水門扉据付工		15,687,000						15,687,000				15,687,000
小形水門扉据付工 岩ヶ崎排水樋管ゲート		288,000							288,000			288,000
鋼製付属設備据付工		814,000								814,000		814,000
産業廃棄物処理工		108,000		108,000								
土木工事		497,000		497,000								
仮設工(大型土のう締切り)		15,667,000		15,667,000								
仮設工(補修囲い)		218,000		218,000								
撤去工		1,729,000		1,729,000								
復旧工		2,229,000	247,000	1,982,000								
直接工事費		79,898,000			49,475,000	1,918,000	5,568,000	21,201,000	389,000	1,100,000		58,935,000
一括計上												
合計		79,898,000			49,475,000	1,918,000	5,568,000	21,201,000	389,000	1,100,000		79,651,000

79,898,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事							計
		計	計	千葉県							
直接工事費		247,000	211,000	211,000							211,000
原因者(千葉県)	舗装復旧工	247,000	211,000	211,000							211,000
補償											
間接工事費		82,000	70,000	70,000							70,000
一般管理費		43,000	37,000	37,000							37,000
設計技術費		8,000	7,000	7,000							7,000
計		380,000	325,000	325,000							325,000
消費税		19,000	16,250	16,250							16,250
合計		399,000	341,250	341,250							341,250
工事請負比率		85.5263%	設計金額 請負金額	399,000 341,250	399,000						399,000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-14 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その52工事

工事内容 共通工事計 56,172,000 直接工事計 377,280,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	付帯工					計
		377,220,000	4,111,000		75,610,000	238,185,000	59,314,000					373,109,000
				56,172,000	11,383,000	35,859,000	8,930,000					56,172,000
					64,227,000	202,326,000	50,384,000					316,937,000
土工		4,972,000		4,972,000								
構造物撤去工		13,737,000		13,737,000								
管体基礎工		64,227,000			64,227,000							64,227,000
管体工		204,063,000	1,737,000			202,326,000						202,326,000
耕地復旧工		223,000		223,000								
道路復旧工		2,333,000	1,175,000	1,158,000								
水路復旧工		1,174,000	912,000	262,000								
付帯工		50,671,000	287,000				50,384,000					50,384,000
仮設工		35,820,000		35,820,000								
直接工事費		377,220,000			75,610,000	238,185,000	59,314,000					316,937,000
一括計上	分析調査費	60,000					60,000					60,000
合計		377,280,000			75,610,000	238,185,000	59,374,000					373,169,000
												377,280,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事	補償工事		計
		計	計	茂原市	日本貨物鉄道㈱	腰当農家組合	腰当農家組合	腰当農家組合	渋谷水利組合		
直接工事費		4,111,000	3,645,000	1,042,000	254,000	809,000	1,134,000	307,000	99,000		3,645,000
原因者(茂原市)	道路復旧工	1,175,000	1,042,000	1,042,000							1,042,000
補償(日本貨物鉄道㈱)	フェンス復旧工	287,000	254,000		254,000						254,000
補償(腰当農家組合)	水路復旧工	912,000	809,000			809,000					809,000
補償(腰当農家組合)	腰当・東部田分水管復旧工	1,279,000	1,134,000				1,134,000				1,134,000
補償(腰当農家組合)	矢島分水管復旧工	346,000	307,000					307,000			307,000
補償(渋谷水利組合)	矢島分水管復旧工	112,000	99,000						99,000		99,000
間接工事費		1,112,000	986,000	282,000	69,000	219,000	306,000	83,000	27,000		986,000
一般管理費		477,000	423,000	121,000	29,000	94,000	132,000	36,000	11,000		423,000
計		5,700,000	5,054,000	1,445,000	352,000	1,122,000	1,572,000	426,000	137,000		5,054,000
消費税		285,000	252,700	72,250	17,600	56,100	78,600	21,300	6,850		252,700
合計		5,985,000	5,306,700	1,517,250	369,600	1,178,100	1,650,600	447,300	143,850		5,306,700
工事請負比率		88.6667%	設計金額 請負金額	5,985,000 5,306,700	1,711,200	416,800	1,328,700	1,861,600	504,500	162,200	5,985,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-15 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路その53工事

工事内容 共通工事計 48,658,000 直接工事計 235,920,000

項目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	付帯工					計
		230,750,000	4,095,000		22,247,000	196,243,000	8,165,000					226,655,000
				48,658,000	4,776,000	42,129,000	1,753,000					48,658,000
					17,471,000	154,114,000	6,412,000					177,997,000
土工		4,890,000		4,890,000								
構造物撤去工		19,488,000		19,488,000								
管体基礎工		17,471,000			17,471,000							17,471,000
管体工		157,518,000	3,404,000			154,114,000						154,114,000
耕地復旧工		13,000		13,000								
道路復旧工		1,670,000	626,000	1,044,000								
付帯工		6,477,000	65,000				6,412,000					6,412,000
仮設工		23,223,000		23,223,000								
直接工事費		230,750,000			22,247,000	196,243,000	8,165,000					177,997,000
一括計上	制水弁及びTM/TC盤、操作盤移設工	5,170,000				5,170,000						5,170,000
合計		235,920,000			22,247,000	201,413,000	8,165,000					231,825,000
												235,920,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	補償工事	補償工事				計
		計	計	茂原市	茂原市	新小轡土地改良組合	七渡水利組合				
直接工事費		4,095,000	3,611,000	552,000	57,000	783,000	2,219,000				3,611,000
原因者(茂原市)	舗装復旧工	626,000	552,000	552,000							552,000
原因者(茂原市)	排水路復旧工	65,000	57,000		57,000						57,000
補償(新小轡土地改良組合)	阿久川分水工・新小轡分水工	888,000	783,000			783,000					783,000
補償(七渡水利組合)	七渡分水工	2,516,000	2,219,000				2,219,000				2,219,000
間接工事費		1,156,000	1,020,000	156,000	16,000	221,000	627,000				1,020,000
一般管理費		509,000	450,000	69,000	7,000	98,000	276,000				450,000
計		5,760,000	5,081,000	777,000	80,000	1,102,000	3,122,000				5,081,000
消費税		288,000	254,050	38,850	4,000	55,100	156,100				254,050
合計		6,048,000	5,335,050	815,850	84,000	1,157,100	3,278,100				5,335,050
工事請負比率		88.2118%	設計金額 請負金額	6,048,000 5,335,050	924,900 95,200	1,311,700	3,716,200				6,048,000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-16 工事名 両総農業水利事業
南条支線用水路その1工事

工事内容 共通工事計 70,214,000 直接工事計 151,153,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工 1号分水工	排泥弁室工(1・2号・吐水槽排泥工)	空気弁室工(2・3号空気弁工)	流量計室工 1号流量計室	スラストブロック工	付帯工	計
		151,153,000	1,408,000		16,456,000	106,274,000	14,040,000	6,377,000	3,088,000	921,000	1,467,000	1,122,000	149,745,000
				70,214,000	7,716,000	49,831,000	6,583,000	2,990,000	1,448,000	432,000	688,000	526,000	70,214,000
					8,740,000	56,443,000	7,457,000	3,387,000	1,640,000	489,000	779,000	596,000	79,531,000
土工		10,642,000		10,642,000									
構造物撤去工		229,000		229,000									
管体基礎工		8,740,000			8,740,000								8,740,000
管体工		56,443,000				56,443,000							56,443,000
分水弁室工 1号分水工		7,457,000					7,457,000						7,457,000
排泥弁室工 1号排泥工		1,203,000						1,203,000					1,203,000
排泥弁室工 2号排泥工		1,170,000						1,170,000					1,170,000
排泥弁室工 吐水槽排泥工		1,014,000						1,014,000					1,014,000
空気弁室工 2号空気弁工		746,000							746,000				746,000
空気弁室工 3号空気弁工		894,000							894,000				894,000
流量計室工 1号流量計室		489,000								489,000			489,000
スラストブロック工		779,000									779,000		779,000
付帯工		596,000										596,000	596,000
耕地復旧工		391,000		391,000									
道路復旧工		483,000		483,000									
撤去復旧工		37,000		37,000									
撤去復旧工(柵渠)		2,757,000	1,408,000	1,349,000									
仮設工		57,083,000		57,083,000									
直接工事費		151,153,000			16,456,000	106,274,000	14,040,000	6,377,000	3,088,000	921,000	1,467,000	1,122,000	79,531,000
一括計上													
合計		151,153,000			16,456,000	106,274,000	14,040,000	6,377,000	3,088,000	921,000	1,467,000	1,122,000	149,745,000
													151,153,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	補償工事									計
		計	計	千葉県									
直接工事費		1,408,000	1,379,000	1,379,000									1,379,000
原因者													
補償(千葉県)	柵渠復旧工	1,408,000	1,379,000	1,379,000									1,379,000
間接工事費		412,000	404,000	404,000									404,000
一般管理費		180,000	176,000	176,000									176,000
計		2,000,000	1,959,000	1,959,000									1,959,000
消費税		100,000	97,950	97,950									97,950
合計		2,100,000	2,056,950	2,056,950									2,056,950
工事請負比率		97.9500%	設計金額	2,100,000	2,100,000								2,100,000
			請負金額	2,056,950									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-17 工事名 両総農業水利事業
南条支線用水路その2工事

工事内容 共通工事計 45,949,000 直接工事計 91,288,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工 多古分水工	制水弁室工 2号制水弁工	スラストブロック工	付帯工		計
		91,288,000			9,735,000	37,714,000	30,149,000	12,121,000	1,407,000	162,000		91,288,000
				45,949,000	4,900,000	18,983,000	15,175,000	6,101,000	708,000	82,000		45,949,000
					4,835,000	18,731,000	14,974,000	6,020,000	699,000	80,000		45,339,000
土工		4,385,000		4,385,000								
構造物撤去工		39,000		39,000								
管体基礎工		4,835,000			4,835,000							4,835,000
管体工		18,731,000				18,731,000						18,731,000
分水弁室工 多古分水工		14,974,000					14,974,000					14,974,000
制水弁室工 2号制水弁工		6,020,000						6,020,000				6,020,000
スラストブロック工		699,000							699,000			699,000
付帯工		80,000								80,000		80,000
耕地復旧工		696,000		696,000								
道路復旧工		187,000		187,000								
撤去復旧工		27,000		27,000								
仮設工		40,615,000		40,615,000								
直接工事費		91,288,000			9,735,000	37,714,000	30,149,000	12,121,000	1,407,000	162,000		45,339,000
一括計上												
合計		91,288,000			9,735,000	37,714,000	30,149,000	12,121,000	1,407,000	162,000		91,288,000

91,288,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-18 工事名 両総農業水利事業
栗山川統合機场上屋建築その他工事

工事内容 共通工事計 6,626,000 直接工事計 107,547,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	国営機場建築工事(建築)	国営機場建築工事(電気設備)	国営機場建築工事(機械設備)	県営機場建築工事(建築)	県営機場建築工事(電気設備)	県営機場建築工事(機械設備)			計
		107,547,000			56,472,000	7,206,000	9,929,000	29,136,000	3,241,000	1,563,000			107,547,000
				6,626,000	3,479,000	444,000	612,000	1,795,000	200,000	96,000			6,626,000
					52,993,000	6,762,000	9,317,000	27,341,000	3,041,000	1,467,000			100,921,000
供用仮設工事 進入路、仮設棧橋		6,626,000		6,626,000									
国営機場建築工事(建築)		52,993,000			52,993,000								52,993,000
国営機場建築工事(電気設備)		6,762,000				6,762,000							6,762,000
国営機場建築工事(機械設備)		9,317,000					9,317,000						9,317,000
県営機場建築工事(建築)		27,341,000						27,341,000					27,341,000
県営機場建築工事(電気設備)		3,041,000							3,041,000				3,041,000
県営機場建築工事(機械設備)		1,467,000								1,467,000			1,467,000
直接工事費		107,547,000			56,472,000	7,206,000	9,929,000	29,136,000	3,241,000	1,563,000			100,921,000
一括計上													
合計		107,547,000			56,472,000	7,206,000	9,929,000	29,136,000	3,241,000	1,563,000			107,547,000

107,547,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事								計
		計	計										
直接工事費													
原因者													
補償													
間接工事費													
一般管理費													
計													
消費税													
合計													

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度H24-19

工事名両総農業水利事業
栗山川統合機場吐水槽構内整備工事

工事内容

共通工事計911,000

直接工事計6,022,000

項目 工種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	付帯施設工	防草対策工	車止め設置工	排水施設工	管体工	防鳥ネット工	雨桶設置工	用地境界杭設置	第三揚水機場吐水槽法面復旧工	計
		6,022,000	123,000		851,000	2,789,000	130,000	76,000	811,000	1,048,000	12,000	90,000	31,000	61,000	5,899,000
				911,000	131,000	431,000	20,000	12,000	125,000	162,000	2,000	14,000	5,000	9,000	911,000
					720,000	2,358,000	110,000	64,000	686,000	886,000	10,000	76,000	26,000	52,000	4,988,000
土工		368,000		368,000											
構造物撤去工		23,000		23,000											
舗装工		730,000	10,000		720,000										720,000
付帯施設工		2,377,000	19,000			2,358,000									2,358,000
防草対策工		110,000					110,000								110,000
車止め設置工		64,000						64,000							64,000
排水施設工		780,000	94,000						686,000						686,000
管体工		886,000								886,000					886,000
防鳥ネット工		10,000									10,000				10,000
雨桶設置工		76,000										76,000			76,000
用地境界杭設置		26,000											26,000		26,000
第三揚水機場吐水槽法面復旧工		52,000												52,000	52,000
仮設工		520,000		520,000											
直接工事費		6,022,000			851,000	2,789,000	130,000	76,000	811,000	1,048,000	12,000	90,000	31,000	61,000	4,988,000
一括計上															
合計		6,022,000			851,000	2,789,000	130,000	76,000	811,000	1,048,000	12,000	90,000	31,000	61,000	5,899,000
															6,022,000

用地費及補償費

工種別・金額	内 容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事										計
		計	計	横芝光町	横芝光町										
直接工事費		123,000	115,000	97,000	18,000										115,000
原因者(横芝光町)	道路復旧工(町道)	104,000	97,000	97,000											97,000
原因者(横芝光町)	転落防止柵・看板設置(町道)	19,000	18,000		18,000										18,000
補償															
間接工事費		47,000	44,000	37,000	7,000										44,000
一般管理費		20,000	18,000	15,000	3,000										18,000
計		190,000	177,000	149,000	28,000										177,000
消費税		9,500	8,850	7,450	1,400										8,850
合計		199,500	185,850	156,450	29,400										185,850
工事請負比率		93.1579%	設計金額 請負金額	199,500 185,850	167,900 31,600										199,500

直接工事費

H24-20

工事名

両総農業水利事業

篠本堰ゲート操作卓製作据付工事

工事内容

共通工事計

1,706,000

直接工事計

35,117,000

[illegible]

35,117,000

[illegible]

工事請負比率

[illegible]

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-21 工事名 両総農業水利事業
南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事

工事内容 共通工事計 183,000 直接工事計 77,744,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	親局設備工	子局設備工	予備品・付属品(水管理設備工)	子局据付工				計
		77,744,000			26,061,000	45,630,000	2,988,000	3,065,000				77,744,000
				183,000	61,000	107,000	7,000	8,000				183,000
					26,000,000	45,523,000	2,981,000	3,057,000				77,561,000
親局設備工		26,000,000			26,000,000							26,000,000
子局設備工		45,523,000				45,523,000						45,523,000
予備品・付属品(水管理設備工)		2,981,000					2,981,000					2,981,000
運搬工		76,000		76,000								
子局据付工		3,057,000						3,057,000				3,057,000
総合試運転調整		107,000		107,000								
直接工事費		77,744,000			26,061,000	45,630,000	2,988,000	3,065,000				77,561,000
一括計上												
合計		77,744,000			26,061,000	45,630,000	2,988,000	3,065,000				77,744,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事							計
		計	計									
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率 設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-22 工事名 両総農業水利事業
南郷支線用水路工事用道路設置工事

工事内容 共通工事計 46,612,000 直接工事計 54,686,000

項目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	排水遮断層工	舗装工	付帯施設工	排水対策工				計
		54,686,000			21,376,000	18,518,000	8,304,000	6,488,000				54,686,000
				46,612,000	18,220,000	15,784,000	7,078,000	5,530,000				46,612,000
					3,156,000	2,734,000	1,226,000	958,000				8,074,000
土工 工事用道路(0)		3,350,000		3,350,000								
土工 工事用道路(1)		35,534,000		35,534,000								
土工 工事用道路(2)、(3)-1		87,000		87,000								
土工 工事用道路(3)-2、(4)(5)(6)		1,854,000		1,854,000								
排水遮断層工		3,156,000			3,156,000							3,156,000
舗装工		2,734,000				2,734,000						2,734,000
付帯施設工		1,226,000					1,226,000					1,226,000
排水対策工		958,000						958,000				958,000
産業廃棄物処理工		2,471,000		2,471,000								
仮設工		3,316,000		3,316,000								
直接工事費		54,686,000			21,376,000	18,518,000	8,304,000	6,488,000				8,074,000
一括計上												
合計		54,686,000			21,376,000	18,518,000	8,304,000	6,488,000				54,686,000

54,686,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事	補償工事							計
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-23 工事名 両総農業水利事業
栗山川第1調整池その2工事

工事内容 共通工事計 44,739,000 直接工事計 69,664,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	地盤改良工	矢板工	法面保護工	管理用道路工	池敷進入路工			計
		69,664,000			1,082,000	20,406,000	45,639,000	763,000	1,774,000			69,664,000
				44,739,000	695,000	13,105,000	29,310,000	490,000	1,139,000			44,739,000
					387,000	7,301,000	16,329,000	273,000	635,000			24,925,000
土工		38,522,000		38,522,000								
地盤改良工		387,000			387,000							387,000
構造物撤去工		171,000		171,000								
矢板工		7,301,000				7,301,000						7,301,000
法面保護工		16,329,000					16,329,000					16,329,000
管理用道路工		273,000						273,000				273,000
池敷進入路工		635,000							635,000			635,000
仮設工		6,046,000		6,046,000								
直接工事費		69,664,000			1,082,000	20,406,000	45,639,000	763,000	1,774,000			24,925,000
一括計上												
合計		69,664,000			1,082,000	20,406,000	45,639,000	763,000	1,774,000			69,664,000

69,664,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事	補償工事							計
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-24 工事名 両総農業水利事業
栗山川統合機場送水路その他工事

工事内容 共通工事計 24,112,000 直接工事計 41,225,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	スラストブロック工	付帯工	管理橋工	取付棚渠工	県営遊水池工	国営調整池矢板護岸工	計
		41,225,000	77,000		696,000	11,801,000	208,000	481,000	9,712,000	819,000	6,355,000	11,076,000	41,148,000
				24,112,000	408,000	6,915,000	122,000	282,000	5,691,000	480,000	3,724,000	6,490,000	24,112,000
					288,000	4,886,000	86,000	199,000	4,021,000	339,000	2,631,000	4,586,000	17,036,000
土工		9,015,000		9,015,000									
管体基礎工		288,000			288,000								288,000
管体工		4,886,000				4,886,000							4,886,000
スラストブロック工		86,000					86,000						86,000
付帯工		199,000						199,000					199,000
耕地復旧工		6,000		6,000									
管理橋工		4,021,000							4,021,000				4,021,000
取付棚渠工 県営排水路		339,000								339,000			339,000
撤去復旧工		2,053,000	77,000	1,976,000									
県営遊水池工 矢板護岸取付部		2,631,000									2,631,000		2,631,000
国営調整池矢板護岸工		4,586,000										4,586,000	4,586,000
仮設工		13,115,000		13,115,000									
直接工事費		41,225,000			696,000	11,801,000	208,000	481,000	9,712,000	819,000	6,355,000	11,076,000	17,036,000
一括計上													
合計		41,225,000			696,000	11,801,000	208,000	481,000	9,712,000	819,000	6,355,000	11,076,000	41,148,000

41,225,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	補償工事								計
		計	計	川野 圭一								
直接工事費		77,000	68,000	68,000								68,000
原因者												
補償(川野圭一)	排水管復旧工	77,000	68,000	68,000								68,000
間接工事費		25,000	22,000	22,000								22,000
一般管理費		8,000	7,000	7,000								7,000
計		110,000	97,000	97,000								97,000
消費税		5,500	4,850	4,850								4,850
合計		115,500	101,850	101,850								101,850
工事請負比率		88.1818%	設計金額 請負金額	115,500 101,850	115,500							115,500

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度 H24-25 工事名 両総農業水利事業
松潟支線用水路撤去工事

工事内容 共通工事計 15,026,000 直接工事計 22,046,000

項目 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	付帯施設工(松潟管理所)	道路復旧工(松潟管理所)	道路復旧工(松潟揚水機場)	充填工				計
		21,917,000	4,322,000		55,000	21,000	6,561,000	10,958,000				17,595,000
				15,026,000	47,000	18,000	5,603,000	9,358,000				15,026,000
					8,000	3,000	958,000	1,600,000				2,569,000
土工(本線上流)		1,599,000		1,599,000								
土工(本線下流)		1,017,000		1,017,000								
土工(付帯施設等)		57,000		57,000								
土工(旧松潟揚水機場)		228,000		228,000								
土工(松潟管理所)		1,000		1,000								
構造物撤去工		6,833,000		6,833,000								
構造物撤去工(松潟揚水機場)		2,698,000		2,698,000								
水路付帯工												
付帯施設工(松潟管理所)		8,000			8,000							8,000
付帯施設工(水路上排水路)		1,752,000	1,752,000									
道路復旧工(国道上流)		990,000	990,000									
道路復旧工(国道下流As)		93,000	93,000									
道路復旧工(国道下流Co)		46,000	46,000									
道路復旧工(松潟管理所)		3,000				3,000						3,000
道路復旧工(松潟揚水機場)		958,000					958,000					958,000
道路復旧工(七渡地区)		1,389,000	1,389,000									
道路復旧工(福岡南地区)		52,000	52,000									
充填工		1,600,000						1,600,000				1,600,000
仮設工		1,303,000		1,303,000								
仮設ヤード工		1,233,000		1,233,000								
施工時仮設工		57,000		57,000								
直接工事費		21,917,000			55,000	21,000	6,561,000	10,958,000				2,569,000
一括計上	水質調査	129,000			129,000							129,000
合計		22,046,000			184,000	21,000	6,561,000	10,958,000				17,724,000

22,046,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	原因者工事	原因者工事	原因者工事	原因者工事	補償工事		計
		計	計	茂原市	東金市	一宮町	一宮町	一宮町	一宮町		
直接工事費		4,322,000	3,793,000	1,219,000	46,000	82,000	40,000	869,000	1,537,000		3,793,000
原因者(茂原市)	七渡舗装復旧工	1,389,000	1,219,000	1,219,000							1,219,000
原因者(東金市)	福岡南地区舗装復旧工	52,000	46,000		46,000						46,000
原因者(一宮町)	国道下流道路復旧工 AS	93,000	82,000			82,000					82,000
原因者(一宮町)	国道下流道路復旧工 CO	46,000	40,000				40,000				40,000
原因者(一宮町)	国道上流道路復旧工	990,000	869,000					869,000			869,000
補償(一宮町)	水路上水路復旧工	1,752,000	1,537,000						1,537,000		1,537,000
間接工事費		1,831,000	1,607,000	516,000	19,000	35,000	17,000	368,000	652,000		1,607,000
一般管理費		747,000	655,000	211,000	8,000	14,000	7,000	150,000	265,000		655,000
計		6,900,000	6,055,000	1,946,000	73,000	131,000	64,000	1,387,000	2,454,000		6,055,000
消費税		345,000	302,750	97,300	3,650	6,550	3,200	69,350	122,700		302,750
合計		7,245,000	6,357,750	2,043,300	76,650	137,550	67,200	1,456,350	2,576,700		6,357,750

工事請負比率 87.7536% 設計金額 7,245,000 2,328,500 87,300 156,700 76,600 1,659,600 2,936,300 7,245,000
請負金額 6,357,750

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-26 工事名 両総農業水利事業
南条支線用水路その3工事

工事内容 共通工事計 25,440,000 直接工事計 49,552,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工	空気弁室工	スラストブロック工	付帯工	液状化対策工	計
		49,552,000			3,514,000	31,661,000	12,088,000	873,000	119,000	185,000	1,112,000	49,552,000
				25,440,000	1,804,000	16,255,000	6,206,000	448,000	61,000	95,000	571,000	25,440,000
					1,710,000	15,406,000	5,882,000	425,000	58,000	90,000	541,000	24,112,000
土工		2,994,000		2,994,000								
構造物撤去工		47,000		47,000								
管体基礎工		1,710,000			1,710,000							1,710,000
管体工		15,406,000				15,406,000						15,406,000
分水弁室工 3号分水工		5,882,000					5,882,000					5,882,000
空気弁室工 5号空気弁工		425,000						425,000				425,000
スラストブロック工		58,000							58,000			58,000
付帯工		90,000								90,000		90,000
耕地復旧工		276,000		276,000								
道路復旧工		187,000		187,000								
撤去復旧工		28,000		28,000								
液状化対策工 本管部		541,000									541,000	541,000
仮設工		21,908,000		21,908,000								
直接工事費		49,552,000			3,514,000	31,661,000	12,088,000	873,000	119,000	185,000	1,112,000	24,112,000
一括計上												
合計		49,552,000			3,514,000	31,661,000	12,088,000	873,000	119,000	185,000	1,112,000	49,552,000

49,552,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率

設計金額
請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-27

工事名

両総農業水利事業

南部幹線用水路周辺整備その2工事

工事内容

共通工事計

701,000

直接工事計

4,242,000

項　目 工　種	内　容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	石・ブロック積(張)工	舗装工	付帯施設工					計
		3,282,000			2,459,000	146,000	677,000					3,282,000
				701,000	525,000	31,000	145,000					701,000
					1,934,000	115,000	532,000					2,581,000
土工		592,000		592,000								
石・ブロック積(張)工		1,934,000			1,934,000							1,934,000
舗装工		115,000				115,000						115,000
付帯施設工		532,000					532,000					532,000
コンクリートブロック撤去		23,000		23,000								
仮設工		86,000		86,000								
直接工事費		3,282,000			2,459,000	146,000	677,000					2,581,000
一括計上	観測施設設置工	960,000					960,000					960,000
合計		4,242,000			2,459,000	146,000	1,637,000					4,242,000

4,242,000

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

	設計金額
	請負金額

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-29

工事名

両総農業水利事業
微量PCB廃棄物収集運搬工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

1,090,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額	
請負金額	

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-30 工事名 両総農業水利事業
福岡南支線用水路他周辺整備工事

工事内容 共通工事計 直接工事計 795,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	台方地区農地復旧工	菱沼地区農地復旧工	粟生野地区水路復旧工	剃金地区水路復旧				計
		795,000			642,000	119,000	18,000	16,000				795,000
					642,000	119,000	18,000	16,000				795,000
台方地区農地復旧工		642,000			642,000							642,000
菱沼地区農地復旧工		119,000				119,000						119,000
粟生野地区水路復旧工		18,000					18,000					18,000
剃金地区水路復旧		16,000						16,000				16,000
直接工事費		795,000			642,000	119,000	18,000	16,000				795,000
一括計上												
合計		795,000			642,000	119,000	18,000	16,000				795,000

795,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事							計
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-32 工事名 両総農業水利事業
松潟堰付帯設備設置工事

工事内容 共通工事計 直接工事計 879,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	水路付帯工							計
		879,000			879,000							879,000
水路付帯工		879,000			879,000							879,000
直接工事費		879,000			879,000							879,000
一括計上												
合計		879,000			879,000							879,000

879,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率 設計金額
請負金額

直接工事費

H24-33

工事名

両総農業水利事業
福岡東分水工照明設備改修工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

144,000

用地費及補償費

工事請負比率

設計金額	請負金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-34

工事名

両総農業水利事業

第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

40,000

[illegible]

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額	
請負金額	

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-35

工事名

両総農業水利事業

東金東分水工場内整備その1工事

工事内容

共通工事計

29,000

直接工事計

154,000

[illegible]

154,000

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額	
請負金額	

直接工事費振分け表

直接工事費

H24年度

H24-37

工事名

両総農業水利事業

第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事

工事内容

共通工事計

直接工事計

523,000

[illegible]

523,000

用地費及補償費

[illegible]

工事請負比率

設計金額	請負金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直接工事費

H24年度

H24-38

工事名

両総農業水利事業

第3吐水槽周辺耕地復旧工事

工事内容

共通工事計

198,000

直接工事計

354,000

[illegible][illegible]

工事請負比率

設計金額	請負金額
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-39 工事名 両総農業水利事業
第3揚水機場流入バルブ整備工事

工事内容 共通工事計 直接工事計 276,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	電気設備工							計
		276,000			276,000							276,000
電気設備工		276,000			276,000							276,000
直接工事費		276,000			276,000							276,000
一括計上												
合計		276,000			276,000							276,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率 設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-40 工事名 両総農業水利事業
栗山川第1調整池周辺整備工事

工事内容 共通工事計 直接工事計 600,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	第1調整池周辺草刈工							計
		600,000			600,000							600,000
第1調整池周辺草刈工		600,000			600,000							600,000
直接工事費		600,000			600,000							600,000
一括計上												
合計		600,000			600,000							600,000

600,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額	請負額	原因者工事	補償工事						計
		計	計								
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率

設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費

H24年度 H24-41 工事名 両総農業水利事業
松之郷分水他整備工事

工事内容 共通工事計 67,000 直接工事計 557,000

項 目 工 種	内 容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	東金南分水整備工	竹之下分水周辺整備工	北之谷分水整備工	松之郷分水整備工				計
		557,000			223,000	18,000	69,000	247,000				557,000
				67,000	27,000	2,000	8,000	30,000				67,000
					196,000	16,000	61,000	217,000				490,000
東金南分水整備工		196,000			196,000							196,000
竹之下分水周辺整備工		16,000				16,000						16,000
北之谷分水整備工		61,000					61,000					61,000
松之郷分水整備工		217,000						217,000				217,000
仮設工												
東金南分水整備仮設工		36,000		36,000								
松之郷分水整備仮設工		31,000		31,000								
直接工事費		557,000			223,000	18,000	69,000	247,000				490,000
一括計上												
合計		557,000			223,000	18,000	69,000	247,000				557,000

用地費及補償費

工種別・金額	内容	設計額計	請負額計	原因者工事	補償工事							計
直接工事費												
原因者												
補償												
間接工事費												
一般管理費												
計												
消費税												
合計												

工事請負比率 設計金額
請負金額

直接工事費

H24年度

H24-42

工事名

両総農業水利事業
金谷郷地区復旧工事

工事内容

共通工事計

282,000

直接工事計

543,000

543,000

[illegible]

工事請負比率

設計金額
請負金額

(4) 工事費及び用地費支払い年度別調書

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-1 (整理番号) H24-01
件名 第1揚水機場特別高圧受変電設備建設工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年8月1日	783,699,000	623,301,000			1,407,000,000											1,407,000,000
第1回変更	平成24年9月5日						783,699,000	623,301,000			1,407,000,000						1,407,000,000
第2回変更	平成25年3月6日						781,207,539	621,319,461			1,402,527,000						1,402,527,000
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成23年9月27日	55,555,737	44,185,263	(前払金)		99,741,000											99,741,000
第2回	平成24年4月10日	11,841,382	9,417,618	(部分払)		21,259,000											21,259,000
第3回	平成24年11月1日						32,602,881	25,930,119	(前払金)		58,533,000						58,533,000
第4回	平成24年12月13日						279,500,000	220,500,000	(前払金)		500,000,000						500,000,000
第5回	平成25年4月9日						221,800,000	178,200,000	(前払金)		400,000,000						400,000,000
												179,907,539	143,086,461	(繰越 未払)		322,994,000	322,994,000
計		67,397,119	53,602,881			121,000,000	533,902,881	424,630,119			958,533,000	179,907,539	143,086,461			322,994,000	1,402,527,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-3 (整理番号) H24-02
件名 栗山川取入樋門その他工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年9月20日	190,651,650		6,695,850		197,347,500											197,347,500
第1回変更	平成24年3月14日	190,041,600		6,675,900		196,717,500											196,717,500
第2回変更	平成24年3月30日	190,041,600		6,675,900		196,717,500											196,717,500
第3回変更	平成24年4月2日						190,041,600		6,675,900		196,717,500						196,717,500
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成23年11月4日	78,939,000	(前払金)			78,939,000											78,939,000
第2回	平成24年7月4日						111,102,600		6,675,900		117,778,500						117,778,500
第3回																	
第4回																	
計		78,939,000				78,939,000	111,102,600		6,675,900		117,778,500						196,717,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-5 (整理番号) H24-03
件名 栗山川統合機場下部工その他工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年10月20日	215,284,650	178,510,500	2,894,850		396,690,000											396,690,000
第1回変更	平成24年7月2日						226,414,650	210,010,500	2,894,850		439,320,000						439,320,000
第2回変更	平成24年9月18日						241,589,250	200,056,500	2,924,250		444,570,000						444,570,000
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成23年12月20日	43,635,900	35,702,100	(前払金)		79,338,000											79,338,000
第2回	平成24年3月2日	51,417,700	27,920,300	(前払金)		79,338,000											79,338,000
第3回	平成24年12月6日						146,535,650	136,434,100	2,924,250		285,894,000						285,894,000
第4回																	
計		95,053,600	63,622,400			158,676,000	146,535,650	136,434,100	2,924,250		285,894,000						444,570,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-6 (整理番号) H24-04
件名 篠本堰ゲート改修その1工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年3月1日	160,168,050		481,950		160,650,000											160,650,000
第1回変更	平成25年2月25日	158,844,000		546,000		159,390,000											159,390,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年5月28日						64,260,000	(前払金)			64,260,000						64,260,000
第2回	平成25年4月3日						94,584,000		546,000		95,130,000						95,130,000
第3回																	
第4回																	
計							158,844,000		546,000		159,390,000						159,390,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-9 (整理番号) H24-05
件名 山武東部支線機場場内整備その1工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年11月2日	70,414,050		985,950		71,400,000											71,400,000
第1回変更	平成24年3月12日	71,923,950		95,550		72,019,500											72,019,500
第2回変更	平成24年3月30日	71,923,950		95,550		72,019,500											72,019,500
第3回変更	平成24年4月26日						76,554,450		95,550		76,650,000						76,650,000
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年1月17日	28,500,000	(前払金)			28,500,000											28,500,000
第2回	平成24年7月3日						48,054,450		95,550		48,150,000						48,150,000
第3回																	
第4回																	
計		28,500,000				28,500,000	48,054,450		95,550		48,150,000						76,650,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-11 (整理番号) H24-06
件名 栗山川統合機場排水・注水樋門その他ゲート製作据付工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年12月26日	10,626,000	8,694,000			19,320,000											19,320,000
第1回変更	平成24年6月28日						10,626,000	8,694,000			19,320,000						19,320,000
第2回変更	平成24年9月14日						10,649,100	8,712,900			19,362,000						19,362,000
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年2月17日	4,250,400	3,477,600	(前払金)		7,728,000											7,728,000
第2回	平成24年12月3日						6,398,700	5,235,300			11,634,000						11,634,000
第3回																	
第4回																	
計		4,250,400	3,477,600			7,728,000	6,398,700	5,235,300			11,634,000						19,362,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-1 (整理番号) H24-07
件名 栗山川統合機場ポンプ製作据付建設工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年6月4日						187,745,250	153,609,750			341,355,000						341,355,000
第1回変更	平成25年3月6日						191,441,250	156,633,750			348,075,000						348,075,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年7月12日						48,950,000	40,050,000	(前払金)		89,000,000						89,000,000
第2回	平成25年3月29日						61,050,000	49,950,000			111,000,000						111,000,000
第3回												81,441,250	66,633,750	(繰越 未払)		148,075,000	148,075,000
第4回																	
計							110,000,000	90,000,000			200,000,000	81,441,250	66,633,750			148,075,000	348,075,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-10 (整理番号) H24-08
件名 大須賀川排水路その17工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月20日						152,903,100		9,111,900		162,015,000						162,015,000
第1回変更	平成25年2月26日						152,903,100		9,111,900		162,015,000						162,015,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月6日						48,600,000	(前払金)			48,600,000						48,600,000
第2回	平成25年3月4日						27,845,000	(前払金)	4,555,000		32,400,000						32,400,000
第3回												76,458,100	(繰越 未払)	4,556,900		81,015,000	81,015,000
第4回																	
計							76,445,000		4,555,000		81,000,000	76,458,100		4,556,900		81,015,000	162,015,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-11 (整理番号) H24-09
件名 大須賀川排水路その19工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月18日						157,185,000		23,100,000		180,285,000						180,285,000
第1回変更	平成25年2月26日						157,185,000		23,100,000		180,285,000						180,285,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月18日						54,085,500	(前払金)			54,085,500						54,085,500
第2回	平成25年3月4日						24,507,000	(前払金)	11,550,000		36,057,000						36,057,000
第3回												78,592,500	(繰越 未払)	11,550,000		90,142,500	90,142,500
第4回																	
計							78,592,500		11,550,000		90,142,500	78,592,500		11,550,000		90,142,500	180,285,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-12 (整理番号) H24-10
件名 大須賀川排水路その15工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月20日						244,413,750		123,086,250		367,500,000						367,500,000
第1回変更	平成25年2月27日						244,413,750		123,086,250		367,500,000						367,500,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年11月14日						110,250,000	(前払金)			110,250,000						110,250,000
第2回	平成24年12月13日						73,500,000	(前払金)			73,500,000						73,500,000
第3回	平成25年3月7日						-61,540,000		61,540,000		0	122,203,750	(繰越 未払)	61,546,250		183,750,000	183,750,000
第4回																	
計							122,210,000		61,540,000		183,750,000	122,203,750		61,546,250		183,750,000	367,500,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-13 (整理番号) H24-11
件名 大須賀川排水路その18工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月19日						194,464,200		97,435,800		291,900,000						291,900,000
第1回変更	平成25年2月26日						194,464,200		97,435,800		291,900,000						291,900,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月5日						58,339,000	(前払金)	29,231,000		87,570,000						87,570,000
第2回	平成25年3月4日						38,893,100	(前払金)	19,486,900		58,380,000						58,380,000
第3回												97,232,100	(繰越 未払)	48,717,900		145,950,000	145,950,000
第4回																	
計							97,232,100		48,717,900		145,950,000	97,232,100		48,717,900		145,950,000	291,900,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-15 (整理番号) H24-12
件名 南郷支線用水路その3工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年10月15日						134,400,000				134,400,000						134,400,000
第1回変更	平成25年2月25日						134,400,000				134,400,000						134,400,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月5日						40,320,000	(前払金)			40,320,000						40,320,000
第2回	平成25年3月4日						26,880,000	(前払金)			26,880,000						26,880,000
第3回												67,200,000	(繰越 未払)			67,200,000	67,200,000
第4回																	
計							67,200,000				67,200,000	67,200,000				67,200,000	134,400,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-17 (整理番号) H24-13
件名 篠本堰ゲート改修その2工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年3月26日						127,758,750		341,250		128,100,000						128,100,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回												127,758,750	(繰越 未払)	341,250		128,100,000	128,100,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計												127,758,750		341,250		128,100,000	128,100,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-2 (整理番号) H24-14
件名 南部幹線用水路その52工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年6月19日						498,238,650		5,446,350		503,685,000						503,685,000
第1回変更	平成25年3月8日						501,738,300		5,306,700		507,045,000						507,045,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年9月14日						100,737,000	(前払金)			100,737,000						100,737,000
第2回	平成24年11月9日						100,737,000	(前払金)			100,737,000						100,737,000
第3回	平成25年4月4日						300,264,300		5,306,700		305,571,000						305,571,000
第4回																	
計							501,738,300		5,306,700		507,045,000						507,045,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-3 (整理番号) H24-15
件名 南部幹線用水路その53工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年7月18日						259,203,000		4,872,000		264,075,000						264,075,000
第1回変更	平成25年3月4日						311,491,950		5,335,050		316,827,000						316,827,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年10月3日						105,630,000	(前払金)			105,630,000						105,630,000
第2回	平成25年2月26日						52,815,000	(前払金)			52,815,000						52,815,000
第3回	平成25年4月10日						153,046,950		5,335,050		158,382,000						158,382,000
第4回																	
計							311,491,950		5,335,050		316,827,000						316,827,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-8 (整理番号) H24-16
件名 南条支線用水路その1工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月14日						244,650,000				244,650,000						244,650,000
第1回変更	平成25年3月1日						233,563,050		2,056,950		235,620,000						235,620,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年11月7日						97,860,000	(前払金)			97,860,000						97,860,000
第2回	平成25年4月11日						135,703,050		2,056,950		137,760,000						137,760,000
第3回																	
第4回																	
計							233,563,050		2,056,950		235,620,000						235,620,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-5 (整理番号) H24-17
件名 南条支線用水路その2工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月14日						149,625,000				149,625,000						149,625,000
第1回変更	平成25年3月1日						144,270,000				144,270,000						144,270,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月6日						59,850,000	(前払金)			59,850,000						59,850,000
第2回	平成25年4月4日						84,420,000				84,420,000						84,420,000
第3回																	
第4回																	
計							144,270,000				144,270,000						144,270,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 局契-14 (整理番号) H24-18
件名 栗山川統合機场上屋建築その他工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月24日						73,920,000	60,480,000			134,400,000						134,400,000
第1回変更	平成25年3月1日						81,847,500	60,480,000			142,327,500						142,327,500
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月7日						53,760,000	(前払金)			53,760,000						53,760,000
第2回	平成25年4月11日						28,087,500	60,480,000			88,567,500						88,567,500
第3回																	
第4回																	
計							81,847,500	60,480,000			142,327,500						142,327,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-2 (整理番号) H24-19
件名 栗山川統合機場吐水槽構内整備工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年4月23日						8,551,200		163,800		8,715,000						8,715,000
第1回変更	平成24年7月27日						9,474,150		185,850		9,660,000						9,660,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年6月4日						3,480,000	(前払金)			3,480,000						3,480,000
第2回	平成24年8月28日						5,994,150		185,850		6,180,000						6,180,000
第3回																	
第4回																	
計							9,474,150		185,850		9,660,000						9,660,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-3 (整理番号) H24-20
件名 篠本堰ゲート操作卓製作据付工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年7月6日						45,675,000				45,675,000						45,675,000
第1回変更	平成25年2月26日						43,890,000				43,890,000						43,890,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月9日						43,890,000				43,890,000						43,890,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							43,890,000				43,890,000						43,890,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-5 (整理番号) H24-21
件名 南部幹線用水路他水管理施設製作据付工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月11日						77,700,000				77,700,000						77,700,000
第1回変更	平成25年3月5日						88,935,000				88,935,000						88,935,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月18日						88,935,000				88,935,000						88,935,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							88,935,000				88,935,000						88,935,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-6 (整理番号) H24-22
件名 南郷支線用水路工事用道路設置工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月7日						57,015,000				57,015,000						57,015,000
第1回変更	平成24年12月20日						57,015,000				57,015,000						57,015,000
第2回変更	平成25年3月5日						78,466,500				78,466,500						78,466,500
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年10月17日						28,500,000	(前払金)			28,500,000						28,500,000
第2回	平成25年4月18日						49,966,500				49,966,500						49,966,500
第3回																	
第4回																	
計							78,466,500				78,466,500						78,466,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-7 (整理番号) H24-23
件名 栗山川第1調整池その2工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年10月11日						73,689,000				73,689,000						73,689,000
第1回変更	平成25年3月11日						93,324,000				93,324,000						93,324,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年11月9日						29,400,000	(前払金)			29,400,000						29,400,000
第2回	平成25年4月18日						63,924,000				63,924,000						63,924,000
第3回																	
第4回																	
計							93,324,000				93,324,000						93,324,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-8 (整理番号) H24-24
件名 栗山川統合機場送水路その他工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年10月22日						17,794,450	27,650,600	19,950		45,465,000						45,465,000
第1回変更	平成25年3月11日						34,663,750	27,650,600	55,650		62,370,000						62,370,000
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月11日							18,180,000	(前払金)		18,180,000						18,180,000
第2回	平成25年4月22日						34,663,750	9,470,600	55,650		44,190,000						44,190,000
第3回																	
第4回																	
計							34,663,750	27,650,600	55,650		62,370,000						62,370,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-9 (整理番号) H24-25
件名 松潟支線用水路撤去工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年10月29日						24,570,000				24,570,000						24,570,000
第1回変更	平成25年2月22日						24,570,000				24,570,000						24,570,000
第2回変更	平成25年3月11日						29,027,250		6,357,750		35,385,000						35,385,000
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月22日						29,027,250		6,357,750		35,385,000						35,385,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							29,027,250		6,357,750		35,385,000						35,385,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-10 (整理番号) H24-26
件名 南条支線用水路その3工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年11月9日						83,790,000				83,790,000						83,790,000
第1回変更	平成25年3月11日						80,062,500				80,062,500						80,062,500
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月14日						33,510,000	(前払金)			33,510,000						33,510,000
第2回	平成25年4月18日						46,552,500				46,552,500						46,552,500
第3回																	
第4回																	
計							80,062,500				80,062,500						80,062,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 専決-12 (整理番号) H24-27
件名 南部幹線用水路周辺整備その2工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年11月15日						7,875,000				7,875,000						7,875,000
第1回変更	平成25年2月7日						7,875,000				7,875,000						7,875,000
第2回変更	平成25年3月8日						6,163,500				6,163,500						6,163,500
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年12月14日						3,150,000	(前払金)			3,150,000						3,150,000
第2回	平成25年4月17日						3,013,500				3,013,500						3,013,500
第3回																	
第4回																	
計							6,163,500				6,163,500						6,163,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 9003 (整理番号) H24-28
件名 微量PCB廃棄物処理工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年12月19日						1,369,830				1,369,830						1,369,830
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月16日						1,369,830				1,369,830						1,369,830
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							1,369,830				1,369,830						1,369,830

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 9004 (整理番号) H24-29
件名 微量PCB廃棄物収集運搬工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年12月25日						997,500				997,500						997,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月26日						997,500				997,500						997,500
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							997,500				997,500						997,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 9005 (整理番号) H24-30
件名 福岡南支線用水路他周辺整備工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年2月12日						1,365,000				1,365,000						1,365,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年3月28日						1,365,000				1,365,000						1,365,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							1,365,000				1,365,000						1,365,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 9006 (整理番号) H24-31
件名 東部幹線用水路排水その他工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年2月20日						2,446,500				2,446,500						2,446,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月8日						2,446,500				2,446,500						2,446,500
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							2,446,500				2,446,500						2,446,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 9007 (整理番号) H24-32
件名 松潟堰付帯設備設置工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年2月20日						1,449,000				1,449,000						1,449,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月8日						1,449,000				1,449,000						1,449,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							1,449,000				1,449,000						1,449,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-1 (整理番号) H24-33
件名 福岡東分水工照明設備改修工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年5月14日						217,077				217,077						217,077
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年6月28日						217,077				217,077						217,077
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							217,077				217,077						217,077

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-2 (整理番号) H24-34
件名 第3揚水機場吐水槽周辺草刈集草工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年8月3日						35,700				35,700						35,700
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年10月5日						35,700				35,700						35,700
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							35,700				35,700						35,700

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-3 (整理番号) H24-35
件名 東金東分水工場内整備その1工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年6月14日						241,500				241,500						241,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年7月27日						241,500				241,500						241,500
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							241,500				241,500						241,500

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-4 (整理番号) H24-36
件名 田中地区耕地復旧工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年4月13日						126,000				126,000						126,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年10月29日						126,000				126,000						126,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							126,000				126,000						126,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-5 (整理番号) H24-37
件名 第1排水機場情報伝送ケーブル補修工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年9月10日						840,000				840,000						840,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成24年10月16日						840,000				840,000						840,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							840,000				840,000						840,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-6 (整理番号) H24-38
件名 第3吐水槽周辺耕地復旧工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年1月30日						992,250				992,250						992,250
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年3月28日						992,250				992,250						992,250
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							992,250				992,250						992,250

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-7 (整理番号) H24-39
件名 第3揚水機場流入バルブ整備工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年12月25日						297,150				297,150						297,150
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年1月28日						297,150				297,150						297,150
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							297,150				297,150						297,150

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-8 (整理番号) H24-40
件名 栗山川第1調整池周辺整備工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成24年10月15日						945,000				945,000						945,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年1月28日						945,000				945,000						945,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							945,000				945,000						945,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-9 (整理番号) H24-41
件名 松之郷分水他整備工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年2月28日						945,000				945,000						945,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月26日						945,000				945,000						945,000
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							945,000				945,000						945,000

平成24年度 両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号 少-10 (整理番号) H24-42
件名 金谷郷地区復旧工事

		平成23年度					平成24年度					平成25年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契 約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成25年2月28日						976,500				976,500						976,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
第4回変更																	
支 払																	支払金額
第1回	平成25年4月16日						976,500				976,500						976,500
第2回																	
第3回																	
第4回																	
計							976,500				976,500						976,500

4 現 地 踏 査

(1) 現地踏査(機場・頭首工)



H24-01
第1揚水機場
特別高圧受変電
設備建設工事



H24-03
栗山川統合機場
下部工その他工事



H24-02
栗山川取入樋門
その他工事



H24-04
篠本堰ゲート
改修その1工事



H24-06
栗山川統合機場
排水・注水樋門その他
ゲート製作据付工事



H24-13
篠本堰ゲート
改修その2工事



H24-07
栗山川統合機場
ポンプ政策据付
建設工事



H24-18
栗山川統合機場
上屋建築その他工事



H24-19
 栗山川統合機場
 吐水槽構内整備工事



H24-23
 栗山川第1調整池
 その2工事



H24-20
 篠本堰ゲート
 操作卓作成据付工事



H24-24
 栗山川統合機場
 送水路その他工事



H24-40
栗山川第1調整池
周辺整備工事



H24-25
松潟支線用水路
撤去工事



H24-05
山武東部支線機場
場内整備その1工事



H24-32
松潟堰
付帯設備設置工事



H24-34
第3揚水機場
吐水槽周辺
草刈集草工事



H24-28
微量PCB廃棄物
処理工事



H24-39
第3揚水機場
流入バルブ整備工事



H24-29
微量PCB廃棄物
収集運搬工事



H24-37

第1排水機場

情報伝送ケーブル

補修工事



H24-38

第3吐水槽

周辺耕地復旧工事

(2) 現地踏査(水路・道路等)



H23-08

大須賀川排水路

その17工事



H23-10

大須賀川排水路

その15工事



H23-09

大須賀川排水路

その19工事



H23-11

大須賀川排水路

その18工事



H24-12

南郷支線用水路

その3工事



H24-14

南部幹線用水路

その52工事



H24-22

南郷支線用水路

工事用道路設置工事



H24-15

南部幹線用水路

その53工事



H24-21
南部幹線用水路
他水管理施設製作
据付工事



H24-36
田中地区
耕作復旧工事



H24-27
南部幹線用水路
周辺整備その2工事



H24-41
松之郷
分水他整備工事



H24-42
金谷郷地区復旧工事



H24-17
南条支線用水路
その2工事



H24-16
南条支線用水路
その1工事



H24-26
南条支線用水路
その3工事



H24-30
福岡南支線用水路
他周辺整備工事



H24-33
福岡東分水工
照明整備改修工事



H24-31
東部幹線用水路
排水その他工事



H24-35
東金東分水工
場内整備その1工事
