

## FRPM管 集計表

&lt; 南部幹線用水路「FRPM管」 &gt;

施工年度	管種詳細		口径	メーカー	延長	工事名	備考
H9	内圧4種	D形	2,600	ミサワホーパス(株)	112	N9	
H10	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	155.1	N12	
H10	内圧4種	D形	2,600	ミサワホーパス(株)	263	N13	
H10	内圧4種	D形	2,600	ミサワホーパス(株)	386.945	N14	
H10	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	661.916	N16	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	598.969	N17	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	375.335	N18	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	258	N19	
H11	内圧4種	B形	2,600	積水化学工業(株)	369.28	N20	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	703.088	N21	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	408	N22	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	343	N23	
H12	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	446	N24	
H12	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	392	N26	
H12	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	498.716	N27	
H12	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	329.863	N28	
H12	内圧4種	B形	2,600	積水化学工業(株)	628.567	N29	
H12	内圧4種	B形	2,600	積水化学工業(株)	486.85	N30	
H13	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	427	N31	
H13	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	477	N32	
H13	内圧4種	B形	2,600	積水化学工業(株)	358.124	N33	
H13	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	869.29	N34	
H18	内圧4種	B形	2,600	栗本化成工業(株)	314	N35	
H18	内圧5種	C形	1,000	(株)クボタ	473	N37	放流工
H19	内圧3種	C形	1,650	積水化学工業(株)	360	N39	放流工
	内圧5種		1,100		470		
H19	内圧3種	B形	1,650	栗本化成工業(株)	528	N40	放流工
	内圧2種	T形			422		
	内圧5種	C形			1,100		
H19	内圧2種	T形	1,650	栗本化成工業(株)	20	N42	
H20	内圧2種	C形	1,650	積水化学工業(株)	1040	N43	
H21	内圧2種	T形	1,650	栗本化成工業(株)	489	N44	
	内圧3種	C形			697		
H21	内圧2種	T形	1,650	栗本化成工業(株)	360	N45	
	内圧3種	T形			251		
	内圧2種	T形			1,500		
H21	内圧2種	T形	1,500	栗本化成工業(株)	684	N46	
H21	内圧2種	T形	1,500	栗本化成工業(株)	52	N47	
H21	内圧2種	C形	1,500	積水化学工業(株)	619	N48	
H21	内圧2種	T形	1,500	栗本化成工業(株)	36	N49	
			1,350		248		
H22	内圧2種	T形	1,350	栗本化成工業(株)	295	N50	
H24	内圧2種	T形	1,100	栗本化成工業(株)	1422	N52	
H24	内圧2種	C形	1,100	積水化学工業(株)	994	N53	

19450.64

年度・口径・メーカー別集計(南部幹線)

年度	管種詳細		口径	メーカー	延長	備考
H9	内圧4種	D形	2600	ミサワホーパス(株)	112	
H10	内圧4種	B形	2,600	(株)栗本鐵工所	155.1	
				(株)クボタ	661.916	
		D形		ミサワホーパス(株)	649.945	
H11	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	1349.969	
				(株)栗本鐵工所	1336.423	
				積水化学工業(株)	369.28	
H12	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	1336.716	
				(株)栗本鐵工所	329.863	
				積水化学工業(株)	1115.417	
H13	内圧4種	B形	2,600	(株)クボタ	904	
				(株)栗本鐵工所	869.29	
				積水化学工業(株)	358.124	
H18	内圧4種	B形	2600	栗本化成工業(株)	314	
	内圧5種	C形	1000	(株)クボタ	473	放流工
H19	内圧2種	T形	1,650	栗本化成工業(株)	442	
		C形		積水化学工業(株)	360	
	内圧3種	B形	栗本化成工業(株)	528		
		C形	1100	積水化学工業(株)	470	放流工
				栗本化成工業(株)	15.6	放流工
H20	内圧2種	C形	1,650	積水化学工業(株)	1040	
H21	内圧2種	T形	1,650	栗本化成工業(株)	849	
		C形	1,500	栗本化成工業(株)	885	
				積水化学工業(株)	619	
	T形	1,350	栗本化成工業(株)	248		
	内圧3種	C形	1,650	栗本化成工業(株)	697	
T形		251				
H22	内圧2種	T形	1,350	栗本化成工業(株)	295	
H24	内圧2種	T形	1,100	栗本化成工業(株)	1422	
		C形		積水化学工業(株)	994	

19450.64 チェック OK



南部幹線用水路<空気弁>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
5号空気弁工	φ200mm	2台	FCD	(株)クボタ	空気弁上屋内
6号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
7号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
8号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
9号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	1号制水弁室上屋内
10号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
11号空気弁工	松尾ゴルフ場内につき不明				
12号空気弁工	松尾ゴルフ場内につき不明				
13号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	前澤工業(株)	1号サイホンブローカー上部
14号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	2号制水弁室上屋内
15号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
16号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
17号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
18号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
19号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
20号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
21号空気弁工	φ200mm	1台	FCD	前澤工業(株)	木戸川水管橋中央
22号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
23号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
24号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	2号サイホンブローカー上部(南郷)
25号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
26号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	前澤工業(株)	空気弁上屋内
27号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	前澤工業(株)	空気弁上屋内
28号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	(株)栗本鐵工所	4号制水弁室上屋内
29号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
8号排泥空気弁	φ200mm	1台	FCD	(株)栗本鐵工所	8号排泥弁上屋内
30号空気弁工	φ150mm	1台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
31号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
32号空気弁工	φ150mm	2台	FCD	(株)栗本鐵工所	空気弁上屋内
33号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
34号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
35号空気弁工					
36号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
37号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
38号空気弁工	φ150mm	2台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
39号空気弁工	φ200mm	1台	FCD	(株)クボタ	1号減圧弁室内(地下)
40号空気弁工	φ200mm	1台	FCD	前澤工業(株)	2号減圧弁室内(地下)
41号空気弁工	φ150mm	1台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
42号空気弁工	φ150mm	1台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
43号空気弁工	φ150mm	1台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内

44号空気弁工	φ 150mm	1 台	FCD	前澤工業(株)	十文字川サイホンブレーカー上部
45号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
46号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
47号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	6号制水弁室内(地下)
48号空気弁工	φ 200mm	2 台	塩ビ	アサヒAV	空気弁上屋内
49号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	7号制水弁室上屋内
50号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
51号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
52号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
53号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
54号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
55号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	8号制水弁室上屋内
56号空気弁工					
57号空気弁工					
58号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
59号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
60号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
61号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
62号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
63号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
64号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
65号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
66号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
67号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
68号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
69号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	10号制水弁室内
70号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
71号空気弁工	φ 100mm	2 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
72号空気弁工	φ 100mm	1 台	FRP	(株)クボタ	渋谷分水工内(11号制水弁)
73号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
74号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
75号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	空気弁上屋内
76号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	12号制水弁室内
77号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	3号サイホンブレーカー上部
78号空気弁工					
79号空気弁工	φ 150mm	1 台	FRP	(株)クボタ	13号制水弁室内

南部幹線用水路<排泥工>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
3号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁室(地下) 二層式
4号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁室(地下) 二層式
5号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室(地下) 二層式
6号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室(地下) 二層式
7号排泥工	—	—	—	—	水没(不明)
8号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁上屋内 直接水路へ排水
9号排泥工	φ100mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	1号減圧工内
10号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	十文字川グレーチング内
11号排泥工	φ200mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室1層式(トンネル配水管放流)
12号排泥工	—	—	—	—	水没(不明) 2層式
13号排泥工	φ300mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	弁きょう式排水路へ排水
14号排泥工	—	—	—	—	弁きょう式排水路へ排水
15号排泥工	—	—	—	—	水没確認不可

南部幹線用水路<制水弁>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
1号制水弁	φ2,600mm	1台	電動バラフライ	(株)クボタ	1号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	バイパス管
2号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	2号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)清水鐵工所	バイパス管
3号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	3号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)栗本鐵工所	バイパス管
4号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	4号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)栗本鐵工所	バイパス管
5号制水弁					
6号制水弁	φ1,650mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	6号制水弁室(地下)
7号制水弁	φ1,650mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	7号制水弁室上屋内
8号制水弁	φ1,650mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	8号制水弁室上屋内
9号制水弁	φ1,500mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	9号制水弁室上屋内
10号制水弁	φ1,350mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	10号制水弁室上屋内
11号制水弁	φ1,100mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	渋谷分水工内
12号制水弁					
13号制水弁	φ1,100mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	13号制水弁室内(地下)

南部幹線用水路<減圧弁>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
1号減圧弁	φ2,600mm	1台	電動バラフライ	(株)クボタ	1号減圧弁室内(地下)
2号減圧弁	φ1,650mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	2号減圧弁室内(地下)

南部幹線用水路<排泥工>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
3号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁室(地下) 二層式
4号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁室(地下) 二層式
5号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室(地下) 二層式
6号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室(地下) 二層式
7号排泥工	—	—	—	—	水没(不明)
8号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	排泥弁上屋内 直接水路へ排水
9号排泥工	φ100mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	1号減圧工内
10号排泥工	φ400mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	十文字川グレーチング内
11号排泥工	φ200mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	排泥弁室1層式(トンネル配水管放流)
12号排泥工	—	—	—	—	水没(不明) 2層式
13号排泥工	φ300mm	1台	仕切弁	前澤工業(株)	弁きょう式排水路へ排水
14号排泥工	—	—	—	—	弁きょう式排水路へ排水
15号排泥工	—	—	—	—	水没確認不可

南部幹線用水路<制水弁>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
1号制水弁	φ2,600mm	1台	電動バラフライ	(株)クボタ	1号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)クボタ	バイパス管
2号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	2号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)清水鐵工所	バイパス管
3号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	3号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)栗本鐵工所	バイパス管
4号制水弁	φ2,600mm	1台	手動バラフライ	(株)栗本鐵工所	4号制水弁室上屋内
	φ500mm	1台	仕切弁	(株)栗本鐵工所	バイパス管
5号制水弁					
6号制水弁	φ1,650mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	6号制水弁室(地下)
7号制水弁	φ1,650mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	7号制水弁室上屋内
8号制水弁	φ1,650mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	8号制水弁室上屋内
9号制水弁	φ1,500mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	9号制水弁室上屋内
10号制水弁	φ1,350mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	10号制水弁室上屋内
11号制水弁	φ1,100mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	渋谷分水工内
12号制水弁	φ1,100mm	1台	手動バラフライ	前澤工業(株)	12号制水弁室上屋内
13号制水弁	φ1,100mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	13号制水弁室内(地下)

南部幹線用水路<減圧弁>

施設名	口径	台数	種類	メーカー	備考
1号減圧弁	φ2,600mm	1台	電動バラフライ	(株)クボタ	1号減圧弁室内(地下)
2号減圧弁	φ1,650mm	1台	電動バラフライ	前澤工業(株)	2号減圧弁室内(地下)