平成19年度

両総農業水利事業事業成績書資料作成その５業務

報　　告　　書

平成20年3月

社団法人 農業農村整備情報総合センター

目　　次

Ⅰ　平成14，15年度事業費決算調書 ―― 3
①　事業別決算表 ―― 4
②　事業費決算表 ―― 6

Ⅱ　平成14，15年度事業別出来高調書 ―― 8
①　事業年度別決算表 ―― 9
②　工事費集計表 ―― 13
③　出来形内訳書
ア　工事費内訳書 ―― 22
ア－1 工事基本台帳 ―― 57

ア－2 100万円以下工事費調書 ―― 123

Ⅲ　平成14，15，16年度水資源公団委託事業 ―― 126
①　共同事業精算書 ―― 127
②　共用施設施行調書 ―― 131
③　工事基本台帳 ―― 136

Ⅳ　参　考　資　料 ―― 154
①　水路延長調書 ―― 155
②　年度別工事別一覧表 ―― 157
③　年度別工種別一覧表 ―― 160
④　直接工事振分表 ―― 167
⑤　工事費及び用地費支払い年度別調書 ―― 235
⑥　その他参考資料 ―― 304

台 帳 目 次

工事名	ページ	工事名	ページ
大須賀川排水路その5工事	58	第1排水機場ポンプ製作据付建設工事	87
大須賀川排水路その6工事	59	第1排水機場除塵機製作据付工事	88
東部幹線用水路その２建設工事	60	八間川排水路その3-1工事	89
大須賀川排水路その7工事	62	八間川排水路その4-1工事	90
南部幹線用水路蕪木排水路工事	63	八間川排水路その6工事	91
東部幹線用水路その4工事	64	東部幹線用水路その12-1工事	92
東部幹線用水路その5工事	65	東部幹線用水路その12-2工事	93
東部幹線用水路その6工事	66	東部幹線用水路その13工事	94
東部幹線用水路その7工事	67	東部幹線用水路その14工事	95
東部幹線用水路その8工事	68	八間川排水路その3-2工事	96
大須賀川排水路その10工事	69	八間川排水路その4-2工事	98
大須賀川排水路八幡橋工事	70	八間川排水路その5工事	101
八間川排水路その2工事	71	大須賀川排水路新宿橋工事	102
東部幹線用水路その10工事	72	大須賀川排水路上仲橋工事	103
東部幹線用水路その11工事	73	東部幹線用水路その15-1工事	106
第１排水機場建設工事	74	東部幹線用水路その15-2工事	107
南部幹線用水路進入路その6復旧工事	75	東部幹線用水路その17-1工事	108
東部幹線用水路その9工事	76	東部幹線用水路その17-2工事	109
八間川排水路その1工事	77	蕪木地区復旧工事	110
第2導水路揚水施設工事	78	東部幹線用水路進入路復旧工事	111
取付水路進入路設置工事	79	大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事	112
大須賀川排水路その8工事	80	大須賀川排水路黄金橋上部工事	113
大須賀川排水路その9工事	81	東部幹線用水路その16工事	114
大須賀川排水路その11工事	82	南部幹線用水路施設整備その他工事	115
南部幹線用水路進入路その4復旧工事	83	旧第2揚水機場変電設備撤去その他工事	116
旧第2揚水機場撤去工事	84	第3揚水機場用地整備工事	117
利根川両総水門建設工事	85	大須賀川排水路工事用道路撤去復旧工事	118
取付水路建設工事（年度別）	61	東部幹線用水路耕地復旧その1工事	119
		東部幹線用水路耕地復旧その2工事	120
		平成15年度庁舎整備工事	121
		平成15年度事務室整備その他工事	122
		北部幹線機能復旧工事関係台帳	136

Ⅰ　平成 14、15 年度　事業費決算調書

平 成 14 ・ 15 年 度 事 業 別 決 算 表

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

区　　分	総　　額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項)土地改良事業費	47,785,059,766	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目)国営かんがい排水事業	47,785,059,766	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項)受託工事費	73,850,191						
(項)土地改良工事諸費	3,200,515,257	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
合　　計	51,059,425,214	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成10年度資料による

区　　分	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,837,050,945	7,285,163,617
(目)国営かんがい排水事業	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,837,050,945	7,285,163,617
(項)受託工事費							73,850,191
(項)土地改良工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
合　　計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,167,992,532	7,760,555,641

区　　分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項)土地改良事業費	8,888,823,589						
(目)国営かんがい排水事業	8,888,823,589						
(項)受託工事費	113,804,750						
(項)土地改良工事諸費	467,379,811						
合　　計	9,470,008,150						

平 成 14 ・ 15 年 度 事 業 費 決 算 表

Ⅱ-2　事業費決算表（両総地区）

（単位:円）

年　度	総事業費	予算額	前年度からの繰越額	予算現額	翌年度への繰越額	不用額	決算額	決算額累計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	工事諸費を計上した
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,743,096,587	2,285,290,000	11,028,386,587	4,847,480,000	12,914,055	6,167,992,532	33,942,666,173	13年度決算は別途調書による
平成14年	108,000,000,000	9,073,850,191	4,847,480,000	13,921,330,191	6,097,771,000	63,003,550	7,760,555,641	41,703,221,814	（受託 内数）
平成15年	108,000,000,000	6,333,304,434	6,097,771,000	12,431,075,434	2,910,352,800	50,714,484	9,470,008,150	51,173,229,964	（受託 内数）
平成16年									
平成17年									
平成18年									
平成19年									
平成20年									
平成21年									

Ⅱ　平成 14、15 年度　事業別出来高調書

平 成 14 ・ 15 年 事 業 年 度 別 決 算 表

Ⅲ-1 事業出来形調書

事業年度別決算表 1　　（表－6）　　（単位：円）

	総　　量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	
国 営 土 地 改 良 事 業 費			350,058,320		362,928,067		1,351,801,887		2,876,648,774		
(項)土地改良事業費	47,785,059,766	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工延長は原則完了年度に計上
	179,243,391										
(目)国営かんがい排水事業費	47,785,059,766	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
	160,286,200										
1. 工事費	40,904,417,513	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1)揚水機場	7,450,593,376	1箇所					255,363,970		1,154,517,490		上段＜＞は受託費
	＜ 151,000,000＞					－					
2)用水路	29,615,283,863	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3)頭首工											
4)樋門	750,658,000										
5)調整池											
6)排水機場	861,750,000										
	＜ 9,286,200＞										
7)排水路	2,218,874,010										
8)水管理施設											
9)雑工事	7,312,937				203,234		371,986		384,783		
	＜ 4,321,400＞										
2. 測量及び試験費	4,548,919,100	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	14,635,791										
3. 用地費及び補償費	1,828,657,456	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及び機械器具費	53,479,420	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	223,869,397	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舎費	225,716,880	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 全体設計費											
(項)受託工事費	＜ 179,243,391＞										
(項)土地改良事業工事諸費	3,200,515,257	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他	530,266,728				62,096,540				199,558,476		
工事雑費	26,884,617				4,599,617				8,868,000		
(項)受託土地改良事業工事諸費	＜ 8,411,550＞										
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	51,173,229,964	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
（不 用 額）	143,835,429	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表 ２　　（表ー6）

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度	
	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量
	5,091,041,639		3,578,599,535		4,159,113,934		4,908,905,997		5,095,575,488	
(項)土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338	
(目)国営かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338	
1. 工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349	
1)揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500	
2)用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m
3)頭首工										
4)樋門										
5)調整池										
6)排水機場										
7)排水路									200,800,950	L=272.20m
8)水管理施設										
9)雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899	
2. 測量及び試験費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048	
3. 用地費及び補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016	
4. 船舶及び機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858	
5. 営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161	
6. 宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906	
7. 全体設計費										
(目)受託工事費										
(項)土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150	
人件費その他	268,611,712									
工事雑費	13,417,000									
(項)受託土地改良事業工事諸費										
人件費その他										
工事雑費										
合　　計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488	
(不　用　額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295	

事業年度別決算表 2　　（表―6）

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度	
	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量	事　業　費	事業量
	6,167,992,532		7,760,555,641		9,470,008,150					
(項)土地改良事業費	5,837,050,945		7,285,163,617		8,888,823,589					
			<　70,476,191>		<　108,767,200>					
(目)国営かんがい排水事業費	5,837,050,945		7,285,163,617		8,888,823,589					
			<　56,000,000>		<　104,286,200>					
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054					
1)揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850					
			<　56,000,000>	延長は水公団を含まず	<　95,000,000>	延長は水公団を含まず				
2)用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m				
3)頭首工										
4)樋門			151,000,000		599,658,000					
5)調整池										
6)排水機場			68,000,000		793,750,000					
					<　9,286,200>					
7)排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m				
8)水管理施設										
9)雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454					
					<　4,321,400>					
2. 測量及び試験費	549,817,750		660,224,000		712,656,000					
			<　14,476,191>		<　159,600>					
3. 用地費及び補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548					
4. 船舶及び機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571					
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000					
6. 宿舎費	26,183,236		31,170,000		37,499,416					
7. 全体設計費										
(項)受託工事費			<　70,476,191>		<　108,767,200>					
(項)土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811					
人件費その他										
工事雑費										
(項)受託土地改良事業工事諸費			<　3,374,000>		<　5,037,550>					
人件費その他					2,142,000					
工事雑費					2,895,550					
合　　計	6,167,992,532		7,760,555,641		9,470,008,150					
(不　用　額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484					

平 成 14 ・ 15 年 工 事 費 集 計 表

両総用水工事費集計表　　（受託費は共用施設分のみ計上）

名称	平成14年度計	揚水機場			
		揚水機場計	第2揚水機場	第2導水路揚水施設	第1揚水場（共用施設）
1･直接工事費	5,056,904,940 5,040,267,940	1,347,787,000 1,347,787,000	33,524,000 33,524,000	36,563,000 36,563,000	1, 277, 700, 000 1, 277, 700, 000
一括計上	16,637,000				
2･間接工事費	780,731,000	22,602,000	13,048,000	9,554,000	
3･一般管理費等	291,165,000	9,962,000	5,558,000	4,404,000	
4･消費税相当額	156,718,500	5,132,550	2,606,500	2,526,050	
決　算　額	6,285,519,440	1,385,483,550	54,736,500	53,047,050	1, 277, 700, 000
（国　費）	6,229,519,440	1,385,483,550	54,736,500	53,047,050	1, 277, 700, 000
（受託費）	56,000,000	—	—	—	—
設計額	6,304,114,640	1,385,483,550	54,736,500	53,047,050	1, 277, 700, 000
請負契約額	6,285,519,440	1,385,483,550	54,736,500	53,047,050	1, 277, 700, 000

名称	用水路									
	用水路計		南部幹線用水路		東部幹線用水路		取付水路(共用施設)		北部幹線用水路(共用施設)	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
1･直接工事費	3,064,340,000 3,049,032,000	L＝4,533.30m	46,358,000 46,358,000	一式	1,451,229,000 1,435,921,000	L＝4,533.30m	103,453,000 103,453,000	導水路工一式	1,463,300,000 1,463,300,000	一式
一括計上	15,308,000				15,308,000					
2･間接工事費	553,715,000		20,620,000		531,407,000		1,688,000			
3･一般管理費等	204,929,000		8,039,000		196,231,000		659,000			
4･消費税相当額	112,934,850		3,701,500		108,943,350		290,000			
決　算　額	3,935,918,850		78,718,500		2,287,810,350		106,090,000		1,463,300,000	
（国　費）	3,879,918,850		78,718,500		2,287,810,350		50,090,000		1,463,300,000	
（受託費）	56,000,000		—		—		56,000,000		—	
設計額	3,936,837,850		78,718,500		2,287,810,350		107,009,000		1,463,300,000	
請負契約額	3,935,918,850		78,718,500		2,287,810,350		106,090,000		1,463,300,000	

名称	樋門				排水機場計			
	樋門計		利根川樋門(共用施設)		排水機場計		第1排水機場	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
1･直接工事費	151,000,000 151,000,000	1ヵ所	151,000,000 151,000,000	1ヵ所	41,035,000 39,706,000	1ヵ所	41,035,000 39,706,000	1ヵ所
一括計上					1,329,000		1,329,000	
2･間接工事費					18,084,000		18,084,000	
3･一般管理費等					5,643,000		5,643,000	
4･消費税相当額					3,238,000		3,238,000	
決　算　額	151,000,000		151,000,000		68,000,000		68,000,000	
（国　費）	151,000,000		151,000,000		68,000,000		68,000,000	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	151,000,000		151,000,000		68,000,000		68,000,000	
請負契約額	151,000,000		151,000,000		68,000,000		68,000,000	

名称	排水路								雑工事
	排水路計		大須賀川(河川工事)		大須賀川排水路		八間川排水路(河川工事)		
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
1・直接工事費	451,730,000 451,730,000	L＝1,261.26m	339,010,000 339,010,000	L＝858.80m			112,720,000 112,720,000	L＝402.46m	1,012,940 1,012,940
一括計上									
2・間接工事費	186,330,000		142,596,000						
3・一般管理費等	70,631,000		53,269,000						
4・消費税相当額	35,413,100		26,722,300						
決　算　額	744,104,100		561,597,300				182,506,800		1,012,940
（国　費）	744,104,100		561,597,300				182,506,800		1,012,940
（受託費）	―		―				―		―
設計額	761,780,300		561,597,300				200,183,000		1,012,940
請負契約額	744,104,100		561,597,300				182,506,800		1,012,940

両総用水工事費集計表

（受託費は共用施設分のみ計上）

名称	平成15年度計	揚水機場			
		揚水機場計	第2揚水機場	第3揚水機場	第1揚水場（共用施設）
1・直接工事費	5,832,193,704 5,806,795,704	743,186,000 743,186,000	8,111,000 8,111,000	1,875,000 1,875,000	733, 200, 000 733, 200, 000
一括計上	19,996,000				
2・間接工事費	1,058,256,000	2,807,000	2,302,000	505,000	
3･一般管理費等	398,384,000	944,000	944,000		
4･消費税相当額	229,942,350	686,850	567,850	119,000	
決　算　額	7,518,776,054	747,623,850	11,924,850	2,499,000	733, 200, 000
（国　費）	7,423,776,054	747,623,850	11,924,850	2,499,000	733, 200, 000
（受託費）	95,000,000	—	—	—	—
設計額	7,523,603,404	747,623,850	11,924,850	2,499,000	733, 200, 000
請負契約額	7,518,776,054	747,623,850	11,924,850	2,499,000	733, 200, 000

名称	用水路									
	用水路計		南部幹線用水路		東部幹線用水路		取付水路(共用施設)		北部幹線用水路(共用施設)	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
1･直接工事費	3,322,557,000 3,302,561,000	L＝7,232.43m	23,283,000 23,283,000	一式	1,934,605,000 1,914,609,000	L＝7,232.43m	234,169,000 234,169,000	導水路工一式	1,130,500,000 1,130,500,000	一式
一括計上	19,996,000				19,996,000					
2･間接工事費	695,523,000		10,135,000		680,906,000		4,482,000			
3･一般管理費等	260,910,000		4,193,000		254,968,000		1,749,000			
4･消費税相当額	146,174,500		1,880,550		143,523,950		770,000			
決　算　額	4,425,164,500		39,491,550		3,014,002,950		241,170,000		1,130,500,000	
（国　費）	4,330,164,500		39,491,550		3,014,002,950		146,170,000		1,130,500,000	
（受託費）	95,000,000		—		—		95,000,000		—	
設計額	4,427,370,500		39,491,550		3,014,002,950		243,376,000		1,130,500,000	
請負契約額	4,425,164,500		39,491,550		3,014,002,950		241,170,000		1,130,500,000	

名称	樋門				排水機場計			
	樋門計		利根川樋門(共用施設)		排水機場計		第1排水機場	
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量
1･直接工事費	599,658,000 599,658,000 599,658,000	1ヵ所	599,658,000 599,658,000	1ヵ所	569,029,000 569,029,000	1ヵ所	569,029,000 569,029,000	1ヵ所
一括計上								
2･間接工事費					134,893,000		134,893,000	
3･一般管理費等					52,030,000		52,030,000	
4･消費税相当額					37,798,000		37,798,000	
決　算　額	599,658,000		599,658,000		793,750,000		793,750,000	
（国　費）	599,658,000		599,658,000		793,750,000		793,750,000	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	599,658,000		599,658,000		793,750,000		793,750,000	
請負契約額	599,658,000		599,658,000		793,750,000		793,750,000	

名称	排水路								雑工事
	排水路計		大須賀川(河川工事)		大須賀川排水路		八間川排水路(河川工事)		
	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	
1・直接工事費	596,323,250 590,921,250	L=779.51m	168,734,250 168,391,250	L=340.91m			427,589,000 422,530,000	L=438.60m	1,440,454 1,440,454
一括計上									
2・間接工事費	225,033,000		71,790,000						
3・一般管理費等	84,500,000		26,145,000						
4・消費税相当額	45,283,000		13,323,750						
決　算　額	951,139,250		279,993,000				671,146,250		1,440,454
(国　費)	951,139,250		279,993,000				671,146,250		1,440,454
(受託費)	—		—				—		—
設計額	953,760,600		282,614,350				671,146,250		1,440,454
請負契約額	951,139,250		279,993,000				671,146,250		1,440,454

平 成 14 ・ 15 年 度 工 事 費 内 訳 書

平成14年度　　H14-33—①　　H14-34—①　　H14-35—①

工事名 / 種別	第1揚水機場 計		北部幹線機能回復その11工事		北部幹線機能回復その12工事		北部幹線機能回復その13工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,277,700,000 1,277,700,000 1,277,700,000	第1揚水機場	456,723,000 456,723,000 456,723,000	第1揚水機場	600,000,000 600,000,000 600,000,000	第1揚水機場	220,977,000 220,977,000 220,977,000	第1揚水機場
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	1,277,700,000		456,723,000		600,000,000		220,977,000	
（国　費）	1,277,700,000		456,723,000		600,000,000		220,977,000	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	1,277,700,000		456,723,000		600,000,000		220,977,000	
請負契約額	1,277,700,000		456,723,000		600,000,000		220,977,000	

平成14年度　　H14-27

工事名 / 種別	第二揚水機場 計		旧第二揚水機場撤去工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	33,524,000		33,524,000	機場撤去工ほか一式				
	33,524,000		33,524,000					
	33,524,000		33,524,000					
	24,029,000	機場撤去工　　一式	24,029,000	機場撤去工　　一式				
	2,991,000	第2機場ポンプ設備展示工　一式	2,991,000	第２機場ポンプ設備展示工　一式				
	681,000	分水工改造　　3ヵ所	681,000	分水工改造　　3ヵ所				
	5,823,000	余水吐工　　FRPM管Φ＝1200mm　L＝32	5,823,000	余水吐工　　FRPM管Φ＝1200mm　L＝32m				
一括計上								
2･間接工事費	13,048,000		13,048,000					
3･一般管理費等	5,558,000		5,558,000					
4･消費税相当額	2,606,500		2,606,500					
決　算　額	54,736,500		54,736,500					
（国　費）	54,736,500		54,736,500					
（受託費）	―		―					
設計額	55,282,500		55,282,500					
請負契約額	54,736,500		54,736,500					

平成14年度　　H14-21

工事名 / 種別	第二導水路揚水施設 計		第二導水路揚水施設工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	36,563,000	揚水機場1ヵ所	36,563,000	揚水機場1ヵ所				
	36,563,000		36,563,000					
	36,563,000		36,563,000					
	28,535,000	ポンプエ　横軸両吸込渦巻ポンプ 1台	28,535,000	ポンプエ　横軸両吸込渦巻ポンプ 1台				
		Φ＝300mmQ=0.2m3/sH=11.5		Φ＝300mmQ=0.2m3/ｓH=11.5m				
		三相誘導電動機 37Kw1台		三相誘導電動機 37Ｋｗ1台				
		屋内自立型操作制御盤 1台		屋内自立型操作制御盤 1台				
		逆止弁等一式		逆止弁等一式				
	6,019,000	建築工事　RC造り 21.67㎡	6,019,000	建築工事　ＲＣ造り 21.67㎡				
	162,000	電気工事　一式	162,000	電気工事　一式				
	1,847,000	吸水槽工　一式	1,847,000	吸水槽工　一式				
一括計上								
2･間接工事費	9,554,000		9,554,000					
3･一般管理費等	4,404,000		4,404,000					
4･消費税相当額	2,526,050		2,526,050					
決　算　額	53,047,050		53,047,050					
（国　費）	53,047,050		53,047,050					
（受託費）	―		―					
設計額	54,128,000		54,128,000					
請負契約額	53,047,050		53,047,050					

平成14年度　　H14-17　　H14-22

工事名 / 種別	取付水路 計		取付水路建設工事		取付水路進入路設置工事			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	103,453,000	導水路工一式	100,000,000		3,453,000	仮設道路工　L＝278.13m		
	103,453,000		100,000,000		3,453,000			
	103,453,000		100,000,000		3,453,000			
	103,453,000	導水路工一式	100,000,000	導水路工一式	3,453,000	道路工　全幅員8.4m有効幅員6.0mL＝278.13m		
一括計上								
2･間接工事費	1,688,000				1,688,000			
3･一般管理費等	659,000				659,000			
4･消費税相当額	290,000				290,000			
決　算　額	106,090,000		100,000,000		6,090,000			
（国　費）	50,090,000		44,000,000		6,090,000			
（受託費）	56,000,000		56,000,000		—			
設計額	107,009,000		100,577,000		6,432,000			
請負契約額	106,090,000		100,000,000		6,090,000			

平成14年度　　H13-10　　H14-6　　H14-7

工事名 / 種別	東部幹線用水路 計		東部幹線用水路その2建設工事		東部幹線用水路その4工事		東部幹線用水路その5工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	1,451,229,000		61,527,000		293,892,000		161,296,000	
	1,435,921,000		61,527,000		293,892,000		161,296,000	
	1,435,921,000	管水路工　L＝4,533.30m	61,527,000	管水路工　L=909.46m	293,892,000	管水路工　L=735.83m	161,296,000	管水路工　L=749.55m
管体工	1,199,587,000	FRPM管　Φ＝1,800～1,350mm　L＝4,469.38m	61,527,000	管体工（FRPM管）　Φ＝1350mm	276,372,000	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm　L=735.83m	128,432,000	管体工　FRPM管　Φ＝1500mm　L=721.10m
	157,112,000	SP管(異型管工)　63.92m他		出来高は15年度計上	7,776,000	空気弁工　2ヵ所	21,510,000	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L=28.45m
空気弁工	28,994,000	7ヵ所			9,373,000	排泥弁工　1ヵ所	3,875,000	空気弁工　1ヵ所
制水弁工	9,555,000	2ヵ所			371,000	付帯工　埋設物表示工等	2,233,000	排泥弁工　1ヵ所
排泥弁工	16,995,000	5ヵ所					4,986,000	スラストブロック工　4ヵ所
スラストブロック工	21,782,000	14カ所					260,000	付帯工　埋設物表示工等
付帯工	1,896,000	埋設物表示工等						
一括計上	15,308,000							
2･間接工事費	531,407,000		20,545,000		109,187,000		58,421,000	
3･一般管理費等	196,231,000		8,328,000		38,199,000		22,305,000	
4･消費税相当額	108,943,350		4,520,000		22,063,900		12,101,100	
決 算 額	2,287,810,350		94,920,000		463,341,900		254,123,100	
（国 費）	2,287,810,350		94,920,000		463,341,900		254,123,100	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	2,328,395,000		95,848,000		469,928,000		254,195,000	
請負契約額	2,287,810,350		94,920,000		463,341,900		254,123,100	

工事名 / 種別	H14-8 東部幹線用水路その6工事		H14-9 東部幹線用水路その7工事		H14-10 東部幹線用水路その8工事		H14-14 東部幹線用水路その10工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	105,489,000		240,427,000		149,272,000		149,755,000	
	98,360,000		240,427,000		149,272,000		149,755,000	
	98,360,000	管水路工 L=447.97m	240,427,000	管水路工 L=669.89m	149,272,000	管水路工 L=355.04m	149,755,000	管水路工 L=609.31m
	56,859,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,500～1,350mm L=412.5m	216,345,000	管体工 FRPM管 Φ＝1800mm L=412.5m	122,587,000	管体工 FRPM管 Φ＝1800mm L=355.004m	115,491,000	管体工 FRPM管 Φ＝1500mm L=609.31m
	30,206,000	管体工 SP管管 Φ＝1,500～1,350mm L=35.47m	20,548,000	管体工 SP管（異型管工）一式	21,632,000	管体工 SP管（異型管工）一式	22,897,000	管体工 SP管（異型管工）一式
	3,373,000	空気弁工 1ヵ所	2,746,000	空気弁工 1ヵ所	4,882,000	スラストブロック工1ヵ所	7,032,000	空気弁工 1ヵ所
	3,160,000	排泥弁工 2ヵ所	483,000	スラストブロック工 1ヵ所	171,000	付帯工 埋設物表示工等	4,104,000	スラストブロック工 7ヶ所
	3,860,000	制水弁工（分水工）1ヵ所	305,000	付帯工 埋設物表示工等			231,000	付帯工 埋設物表示工等
	761,000	スラストブロック工3ヵ所						
	141,000	付帯工 埋設物表示工等						
一括計上	7,129,000							
2･間接工事費	35,423,000		87,396,000		55,059,000		54,110,000	
3･一般管理費等	14,317,000		31,822,000		20,853,000		20,848,000	
4･消費税相当額	7,761,450		17,982,250		11,259,200		11,235,650	
決算額	162,990,450		377,627,250		236,443,200		235,948,650	
（国 費）	162,990,450		377,627,250		236,443,200		235,948,650	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	166,447,000		384,090,000		245,092,000		238,330,000	
請負契約額	162,990,450		377,627,250		236,443,200		235,948,650	

工事名 / 種別	H14-15 東部幹線用水路その11工事 金額	H14-15 東部幹線用水路その11工事 数量	H14-19 東部幹線用水路その9工事 金額	H14-19 東部幹線用水路その9工事 数量				
1･直接工事費	225,107,000		64,464,000					
	216,928,000		64,464,000					
	216,928,000	管水路工　L=779.98m	64,464,000	管水路工　L=185.73m				
	160,226,000	管体工　FRPM管　Φ＝1500mm　L=779.98m	61,748,000	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm L=185.73m				
	37,690,000	管体工　SP管（異型管工）一式	2,629,000	管体工　SP管（異型管工）一式				
	5,695,000	制水弁工　1ヵ所	87,000	付帯工　埋設物表示工等				
	4,192,000	空気弁工　1ヵ所						
	2,229,000	排泥弁工　1ヵ所						
	6,566,000	スラストブロックエ5ヵ所						
	330,000	付帯工　埋設物表示工等						
一括計上	8,179,000							
2･間接工事費	87,721,000		23,545,000					
3･一般管理費等	29,731,000		9,828,000					
4･消費税相当額	17,127,950		4,891,850					
決算額	359,686,950		102,728,850					
（国　費）	359,686,950		102,728,850					
（受託費）	―		―					
設計額	369,412,000		105,053,000					
請負契約額	359,686,950		102,728,850					

平成14年度　　H14-33－②　　H14-34－②　　H14-35－②

工事名 / 種別	北部幹線 計		北部幹線機能回復その11工事		北部幹線機能回復その12工事		北部幹線機能回復その13工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
	1,463,300,000	共用水路工	463,277,000	共用水路工	1,000,000,000	共用水路工	23,000	共用水路工
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
（国　費）	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	
請負契約額	1,463,300,000		463,277,000		1,000,000,000		23,000	

平成14年度　　H14-5　　H14-18　　H14-26

工事名 / 種別	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路蕪木排水路工事		南部幹線用水路進入路その6復旧工事		南部幹線用水路進入路その4復旧工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	46,358,000		34,569,000		1,927,000		8,875,000	
	46,358,000		34,569,000		1,927,000		8,875,000	
	46,358,000		34,569,000	樋管工　1ヵ所	1,927,000	道路整備　L=191.5m	8,875,000	進入路復旧工　Ｌ＝296m
樋管工	14,875,000	RC造り　Φ＝1000mm、L=7.55m	14,875,000	樋管工　RC造り　Φ＝1000mm、L=7.55m	1,927,000	進入路復旧工　土砂撤去L=191.5m	8,617,000	進入路復旧工　L=296m
ゲート工	2,603,000	Φ＝1000ｍｍフラップゲート等2ヵ所	2,603,000	ゲート工　2ヵ所　Φ＝1000ｍｍフラップゲート　及び1000×10			28,000	舗装工　30㎡
護岸工	16,866,000	216㎡	16,866,000	護岸工　ブロック護岸　216㎡			230,000	付帯工　管理施設名札設置その他
進入路復旧工	10,544,000	一式	225,000	付帯工　道路標識等				
排泥ポンプ	987,000	一式						
付帯工	483,000	道路標識等						
一括計上								
2･間接工事費	20,620,000		14,897,000		1,344,000		4,379,000	
3･一般管理費等	8,039,000		5,834,000		459,000		1,746,000	
4･消費税相当額	3,701,500		2,765,000		186,500		750,000	
決　算　額	78,718,500		58,065,000		3,916,500		15,750,000	
（国　費）	78,718,500		58,065,000		3,916,500		15,750,000	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	83,034,500		60,543,000		4,442,000		17,062,500	
請負契約額	78,718,500		58,065,000		3,916,500		15,750,000	

H14-29

工事名 / 種別	南部幹線用水路・排泥ポンプ交換工事							
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	987,000 987,000 987,000	排泥ポンプ一式						
一括計上								
2・間接工事費								
3・一般管理費等								
4・消費税相当額								
決算額	987,000							
（国　費）	987,000							
（受託費）	—							
設計額	987,000							
請負契約額	987,000							

工事名 / 種別	利根川排水樋門 計		利根川排水樋門					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	151,000,000		151,000,000					
	151,000,000		151,000,000					
	151,000,000		151,000,000	樋門工一式				
樋門工一式	151,000,000	出来形は平成15年度計上	151,000,000	ＲＣ造りＢ＝37.0m　Ｌ＝100.5m　水門3門 取付水路及び護岸一式を含む				
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	151,000,000		151,000,000					
（国　費）	151,000,000		151,000,000					
（受託費）	―		―					
設計額	151,000,000		151,000,000					
請負契約額	151,000,000		151,000,000					

平成14年度　　H14-16

工事名 / 種別	第一排水機場 計		第一排水機場建設工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	41,035,000		41,035,000					
	39,706,000		39,706,000					
	39,706,000		39,706,000	排水機場　　1ヵ所				
基礎工	39,706,000	PHC杭Φ＝500～800mm　N=128	39,706,000	基礎工　　PHC杭Φ＝500～800mm　N=128				
一括計上	1,329,000		1,329,000					
2･間接工事費	18,084,000		18,084,000					
3･一般管理費等	5,643,000		5,643,000					
4･消費税相当額	3,238,000		3,238,000					
決　算　額	68,000,000		68,000,000					
（国　費）	68,000,000		68,000,000					
（受託費）	―		―					
設計額	69,056,000		69,056,000					
請負契約額	68,000,000		68,000,000					

平成14年度　　H14-1　　H14-2　　H14-4

工事名 / 種別	大須賀川排水路 計		大須賀川排水路その5工事		大須賀川排水路その6工事		大須賀川排水路その7工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	339,010,000		52,422,000		36,630,000		26,026,000	
	339,010,000		52,422,000		36,630,000		26,026,000	
排水路工	339,010,000	L＝858.80m	52,422,000	排水路工　L=171.80m	36,630,000	排水路工　L=126.20m	26,026,000	排水路工　L=86.0m
護岸工	337,344,000	植生ブロック2000×1000×300	52,422,000	護岸工　　植生ブロック（2割勾配）	36,630,000	護岸工　　植生ブロック（2割勾配）	26,026,000	護岸工　　植生ブロック（2割勾配）
		河床幅B=15.0m　2割勾配		B=15.0m　　L=171.80m		B=15.0m　L=126.20m		B=15.0m　L=86.0m
取付工	421,000	一式						
管理道路工	1,245,000	砕石敷き983㎡						
一括計上								
2･間接工事費	142,596,000		19,380,000		13,787,000		9,852,000	
3･一般管理費等	53,269,000		7,726,000		5,607,000		4,139,000	
4･消費税相当額	26,722,300		3,976,400		2,801,200		2,000,400	
決　算　額	561,597,300		83,504,400		58,825,200		42,017,400	
（国　費）	561,597,300		83,504,400		58,825,200		42,017,400	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	576,192,000		86,605,000		60,659,000		42,484,000	
請負契約額	561,597,300		83,504,400		58,825,200		42,017,400	

	H14-11		H14-23		H14-24		H14-25	
工事名 / 種別	大須賀川排水路その10工事		大須賀川排水路その8工事		大須賀川排水路その9工事		大須賀川排水路その11工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	107,545,000		36,145,000		33,262,000		46,560,000	
	107,545,000		36,145,000		33,262,000		46,560,000	
	107,545,000	排水路工　L=222.0m	36,145,000	排水路工　L=75.80m	33,262,000	排水路工　L=80.8m	46,560,000	排水路工　L=96.2m
	107,372,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	35,337,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	33,157,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	45,980,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配
	173,000	管理道路工　砕石敷き56m3	808,000	管理道路工　砕石敷き　189㎡	105,000	管理道路工　砕石敷き　189㎡	159,000	管理道路工　砕石敷き　42㎡
							421,000	取付工　1カ所
一括計上								
2･間接工事費	43,887,000		17,365,000		14,915,000		23,410,000	
3･一般管理費等	15,924,000		6,239,000		5,633,000		8,001,000	
4･消費税相当額	8,367,800		2,987,450		2,690,500		3,898,550	
決算額	175,723,800		62,736,450		56,500,500		81,869,550	
（国　費）	175,723,800		62,736,450		56,500,500		81,869,550	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	178,511,000		63,883,000		59,756,000		83,874,000	
請負契約額	175,723,800		62,736,450		56,500,500		81,869,550	

H14-28

工事名 / 種別	大須賀川排水路護岸整備工事							
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	420,000 420,000 420,000	護岸整備工一式						
一括計上								
2・間接工事費								
3・一般管理費等								
4・消費税相当額								
決算額	420,000							
（国　費）	420,000							
（受託費）	—							
設計額	420,000							
請負契約額	420,000							

平成14年度　　H14-13　　H14-20

工事名 / 種別	八間川排水路 計		八間川排水路その2工事		八間川排水路その1工事			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	112,720,000		61,809,000		50,911,000			
	112,720,000		61,809,000		50,911,000			
排水路工	112,720,000	L=402.46m	61,809,000	排水路工　L=261.06m	50,911,000	排水路工　L=141.40m		
護岸工	111,587,000	植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	61,107,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	50,480,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配		
管理道路工	1,133,000	砕石舗装　1,005.5㎡	702,000	管理道路工　砕石舗装　652㎡	431,000	管理道路工　砕石舗装 353.5m3		
一括計上								
2･間接工事費	43,734,000		24,083,000		19,651,000			
3･一般管理費等	17,362,000		9,421,000		7,941,000			
4･消費税相当額	8,690,800		4,765,650		3,925,150			
決　算　額	182,506,800		100,078,650		82,428,150			
（国　費）	182,506,800		100,078,650		82,428,150			
（受託費）	—		—		—			
設計額	200,183,000		114,513,000		85,670,000			
請負契約額	182,506,800		100,078,650		82,428,150			

平成14年度　　H14-31

工事名 / 種別	雑工事 計		雑工事・ガソリン代等					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,012,940		1,012,940					
	1,012,940		1,012,940					
	1,012,940		1,012,940					
	1,012,940	ガソリン代等	1,012,940	ガソリン代等				
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	1,012,940		1,012,940					
（国　費）	1,012,940		1,012,940					
（受託費）	―		―					
設計額	1,012,940		1,012,940					
請負契約額	1,012,940		1,012,940					

平成15年度　　H15-30

工事名 / 種別	第2揚水機場 計		旧第二揚水機場変電設備撤去その他工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	8,111,000		8,111,000					
	8,111,000		8,111,000					
	8,111,000		8,111,000	第2揚水機場雑工事				
第2揚水機場雑工事	8,111,000	吸水槽埋め戻し	8,111,000	吸水槽埋め戻し　　756m3				
一括計上								
2･間接工事費	2,302,000		2,302,000					
3･一般管理費等	944,000		944,000					
4･消費税相当額	567,850		567,850					
決　算　額	11,924,850		11,924,850					
（国　費）	11,924,850		11,924,850					
（受託費）	―		―					
設計額	12,055,000		12,055,000					
請負契約額	11,924,850		11,924,850					

平成15年度　　H15-40－①

工事名 / 種別	第1揚水機場・計		第1揚水機場・北部幹線機能回復その13工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1・直接工事費	733,200,000		733,200,000					
	733,200,000		733,200,000					
第1揚水機場	733,200,000	一式	733,200,000	第1揚水機場				
			733,200,000	第1揚水機場				
一括計上								
2・間接工事費								
3・一般管理費等								
4・消費税相当額								
決　算　額	733,200,000		733,200,000					
（国　費）	733,200,000		733,200,000					
（受託費）	—		—					
設計額	733,200,000		733,200,000					
請負契約額	733,200,000		733,200,000					

平成15年度　　H15-31

工事名 / 種別	第三揚水機場用 計		第三揚水機場用地整備工事					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,875,000		1,875,000					
	1,875,000		1,875,000					
	1,875,000		1,875,000	用地整備工　一式				
用地整備工	1,875,000	一式	294,000	仮払い　840㎡				
			531,000	伐採　531本				
			630,000	集積・搬出　70m3				
			420,000	処分工　21,000kg				
一括計上								
2･間接工事費	505,000		505,000					
3･一般管理費等			公的機関への発注につき計上しない					
4･消費税相当額	119,000		119,000					
決　算　額	2,499,000		2,499,000					
（国　費）	2,499,000		2,499,000					
（受託費）	―		―					
設計額	2,499,000		2,499,000					
請負契約額	2,449,000		2,449,000					

平成15年度　　H14-17　　H14-22

工事名 / 種別	取付水路建設工 計		取付水路建設工事		取付水路進入路設置工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	234,169,000		225,000,000		9,169,000			
	234,169,000		225,000,000		9,169,000			
	234,169,000		225,000,000		9,169,000	仮設道路工　L＝278.13m		
導水路工	130,000,000	一式	225,000,000	導水路工一式	9,169,000	数量は14年度計上		
仮設道路工	9,169,000	一式						
一括計上								
2･間接工事費	4,482,000				4,482,000			
3･一般管理費等	1,749,000				1,749,000			
4･消費税相当額	770,000				770,000			
決 算 額	241,170,000		225,000,000		16,170,000			
（国 費）	146,170,000		130,000,000		16,170,000			
（受託費）	95,000,000		95,000,000		—			
設計額	243,376,000		226,298,000		17,078,000			
請負契約額	241,170,000		225,000,000		16,170,000			

平成15年度　　H15-1　　H15-10　　H15-11

工事名 / 種別	東部幹線用水路 計		東部幹線用水路その2建設工事		東部幹線用水路その12-1工事		東部幹線用水路その12-2工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	1,934,605,000		104,079,000		235,417,000		213,978,000	
	1,914,609,000		104,079,000		235,417,000		205,594,000	
	1,914,609,000	管水路工 L＝7,232.43m	104,079,000	管水路工 L= 909.46m	235,417,000	管水路工 L=833.01m	205,594,000	管水路工 L=892.57m
管体工	982,642,000	FRPM管 Φ＝1,350～1,50 L=6451.82m	72,313,000	管体工（FRPM管） Φ＝1350mm 837.46m	190,034,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,500mm L=789.31mm	150,705,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,500mm L=852.44mm
	272,135,000	SP管 Φ＝1,350～1,50 L=377.44m	26,566,000	管体工（SP管） Φ＝1350mm L=72m	37,715,000	管体工 SP管 Φ＝1500mm L＝43.70m	37,323,000	管体工 SP管 Φ＝1500mm L＝40.13m
推進工	516,639,000	DCIP管 Φ＝1350mm L=403.00m	3,331,000	空気弁工 2ヵ所	2,806,000	空気弁工 1ヵ所	5,792,000	空気弁工 2ヵ所
空気弁工	54,178,000	18ヵ所	1,869,000	スラストブロック工 一式	3,218,000	排泥弁工 1ヵ所	2,530,000	排泥弁工 1ヵ所
制水弁工	11,679,000	2ヵ所			1,144,000	スラストブロック工 3ヵ所	5,762,000	制水弁工 1ヵ所
排泥弁工	40,378,000	8ヵ所			500,000	付帯工 埋設物表示工ほか	3,184,000	スラストブロック工 7ヵ所
分水工	8,949,000	2ヵ所					298,000	付帯工 埋設物表示工ほか
付帯工	1,947,000	埋設物表示工ほか						
スラストブロック工	20,705,000	28k カ所						
耕地復旧工	5,357,000	水田整地工 3.55ha						
一括計上	19,996,000						8,384,000	
2・間接工事費	680,906,000		34,754,000		91,945,000		70,619,000	
3・一般管理費等	254,968,000		14,088,000		31,655,000		27,201,000	
4・消費税相当額	143,523,950		7,646,050		17,950,850		15,589,900	
決 算 額	3,014,002,950		160,567,050		376,967,850		327,387,900	
（国 費）	3,014,002,950		160,567,050		376,967,850		327,387,900	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	3,091,498,000		162,137,000		391,504,000		339,739,000	
請負契約額	3,014,002,950		160,567,050		376,967,850		327,387,900	

工事名 / 種別	H15-12 東部幹線用水路その13工事		H15-13 東部幹線用水路その14工事		H15-19 東部幹線用水路その15-1工事		H15-20 東部幹線用水路その15-2工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	248,637,000		302,758,000		213,255,000		194,107,000	
	248,637,000		302,758,000		211,400,000		194,107,000	
	248,637,000	管水路工 L=857.89m	302,758,000	管水路工 L=990.66m	211,400,000	管水路工 L=663m	194,107,000	管水路工 L=527.94m
	119,395,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,500mm L=735.86mm	135,005,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,500mm L=864.67mm	58,442,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,350mm L=507.0mm	60,416,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,350mm L=463.85mm
	24,745,000	管体工 SP管 Φ＝1500mm Ｌ＝32.88m	29,922,000	管体工 SP管 Φ＝1500mm Ｌ＝33.05m	16,261,000	管体工 SP管 Φ＝1500ｍｍ Ｌ＝17.0m	31,908,000	管体工 SP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝42.26m
	88,836,000	推進工 DCIP管Φ=1500mm Ｌ＝74.0m	122,597,000	推進工 DCIP管Φ=1500mm Ｌ＝94.0m	118,894,000	推進工 DCIP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝137.0m	90,501,000	推進工 DCIP管Φ=1,350mm Ｌ＝28.0m
	5,228,000	空気弁工 2ヵ所	10,273,000	空気弁工 4ヵ所	2,821,000	空気弁工 1ヵ所	2,601,000	排泥弁工 1ヵ所
	7,584,000	排泥弁工 1ヵ所	4,458,000	排泥弁工 2ヵ所	12,622,000	排泥弁工(空気弁含み) 1ヵ所	6,427,000	空気弁工 3ヵ所
	2,598,000	スラストブロック工 4ヵ所	246,000	スラストブロック工 1ヵ所	2,186,000	スラストブロック工 2ヵ所	2,116,000	スラストブロック工 4ヵ所
	251,000	付帯工 埋設物表示工ほか	257,000	付帯工 埋設物表示工ほか	174,000	付帯工 埋設物表示工等	138,000	付帯工 埋設物表示工ほか
一括計上					1,855,000			
2･間接工事費	85,720,000		106,820,000		71,708,000		71,778,000	
3･一般管理費等	32,293,000		38,742,000		27,996,000		26,368,000	
4･消費税相当額	18,332,500		22,416,000		15,647,950		14,612,650	
決 算 額	384,982,500		470,736,000		328,606,950		306,865,650	
（国 費）	384,982,500		470,736,000		328,606,950		306,865,650	
（受託費）	―		―		―		―	
設計額	399,232,000		471,818,000		331,276,000		313,751,000	
請負契約額	384,982,500		470,736,000		328,606,950		306,865,650	

工事名 / 種別	H15-21 東部幹線用水路その17-1工事 金額	数量	H15-22 東部幹線用水路その17-2工事 金額	数量	H15-28 東部幹線用水路その16工事 金額	数量	H15-33 東部幹線用水路耕地復旧その1工事 金額	数量
1・直接工事費	81,255,000		279,398,000		56,364,000		3,426,000	
	81,255,000		271,011,000		54,994,000		3,426,000	
	81,255,000	管水路工 L=332.94m	271,011,000	管水路工 L=983.17m	54,994,000	管水路工 L=241.79m	3,426,000	耕地復旧工
	51,748,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,350mm L=304.74mm	107,141,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,350mm L=865.68m	37,443,000	管体工 FRPM管 Φ＝1,350mm L=230.81m	3,426,000	耕地復旧工 水田整地工Ａ＝2.35ha
	18,603,000	管体工 SP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝28.59m	39,264,000	管体工 SP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝56.60m	9,828,000	管体工 SP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝11.23m		
	7,365,000	排泥弁工 1ヵ所	95,811,000	推進工 DCIP管 Φ＝1,350mm Ｌ＝70.0m	5,762,000	分水工 1ヵ所 大網東1分水工		
	2,007,000	空気弁工 1ヵ所	3,187,000	分水弁室工 1ヵ所 大網東２分水工	1,840,000	スラストブロック1ヵ所		
	1,324,000	スラストブロッ 3ヵ所	11,975,000	排泥弁室工 1ヵ所	121,000	付帯工 埋設物表示工ほか		
	208,000	付帯工 埋設物表示工ほか	3,518,000	空気弁室工 1ヵ所				
			5,917,000	制水弁工 1ヵ所				
			4,198,000	スラストブロック工 2ヵ所 埋設物表示含む				
一括計上			8,387,000		1,370,000			
2・間接工事費	32,380,000		91,439,000		21,001,000		1,664,000	
3・一般管理費等	12,294,000		34,577,000		8,616,000		710,000	
4・消費税相当額	6,296,450		20,270,700		4,299,050		290,000	
決 算 額	132,225,450		425,684,700		90,280,050		6,090,000	
（国 費）	132,225,450		425,684,700		90,280,050		6,090,000	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	139,399,000		439,026,000		91,571,000		8,263,500	
請負契約額	132,225,450		425,684,700		90,280,050		6,090,000	

H15-34

工事名 / 種別	東部幹線用水路耕地復旧その2工事							
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	1,931,000 1,931,000 1,931,000 1,931,000	 耕地復旧工 耕地復旧工　水田整地工Ａ＝1.2ha						
一括計上								
2・間接工事費	1,078,000							
3・一般管理費等	428,000							
4・消費税相当額	171,850							
決 算 額	3,608,850							
（国 費）	3,608,850							
（受託費）	―							
設計額	3,781,500							
請負契約額	3,608,850							

平成15年度　　H15-23　　H15-29

工事名 / 種別	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路・蕪木地区復旧工事		南部幹線用水路施設整備その他工事			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	23,283,000		2,366,000		20,917,000			
	23,283,000		2,366,000		20,917,000			
	23,283,000		2,366,000	埋立工　一式	20,917,000			
7号サイホン撤去工事	8,929,000	一式	2,366,000	埋立工　　2,100m3	8,929,000	7号サイホン撤去工事　　一式		
排水路工	11,257,000	H900×B800L＝370mほか			731,000	南部幹線22号空気弁付近法面保護工		
その他雑工事	3,097,000	一式			11,257,000	排水路工　　H900×B800L＝370mほか		
一括計上								
2･間接工事費	10,135,000		1,132,000		9,003,000			
3･一般管理費等	4,193,000		502,000		3,691,000			
4･消費税相当額	1,880,550		200,000		1,680,550			
決　算　額	39,491,550		4,200,000		35,291,550			
（国　費）	39,491,550		4,200,000		35,291,550			
（受託費）	―		―					
設計額	40,856,000		4,788,000		36,068,000			
請負契約額	39,491,550		4,200,000		35,291,550			

工事名 / 種別	北部幹線機能回 計		北部幹線機能回復その13工事		北部幹線機能回復その14工事			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,130,500,000 1,130,500,000 1,130,500,000 1,130,500,000	 共用水路工	996,800,000 996,800,000 996,800,000 996,800,000	 共用水路工	133,700,000 133,700,000 133,700,000 133,700,000	 共用水路工		
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	1,130,500,000		996,800,000		133,700,000			
（国　費）	1,130,500,000		996,800,000		133,700,000			
（受託費）	－		－		－			
設計額	1,130,500,000		996,800,000		133,700,000			
請負契約額	1,130,500,000		996,800,000		133,700,000			

平成15年度　　H14-32

工事名 / 種別	利根川排水樋門 計		利根川排水樋門					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	599,658,000		599,658,000					
	599,658,000		599,658,000					
樋門工一式	599,658,000		599,658,000	樋門工一式				
		RC造りB＝37.0m　L＝100.5m　水門3門		ＲＣ造りＢ＝37.0m　Ｌ＝100.5m　水門3門				
		取付水路及び護岸一式を含む		取付水路及び護岸一式を含む				
		場所打ち杭Φ＝1,300mm　L＝14.5m		場所打ち杭Φ＝1,300mm　Ｌ＝14.5m				
		ローラゲートW＝10.0m　H＝4.60m　1門		ローラゲートW＝10.0m　H＝4.60m　1門				
		ローラーゲートW＝15.0m　H＝4.50m　1門		ローラーゲートW＝15.0m　H＝4.50m　1門				
		ローラーゲートW＝2.5.0m　H＝4.00m　1門		ローラーゲートW＝2.5.0m　H＝4.00m　1門				
		旧樋門撤去工事（Ｂ＝20.6mＬ＝40.1m　水門2門含）		旧樋門撤去工事（Ｂ＝20.6mＬ＝40.1m　水門2門含）				
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	599,658,000		599,658,000					
（国　費）	599,658,000		599,658,000					
（受託費）	―		―					
設計額	599,658,000		599,658,000					
請負契約額	599,658,000		599,658,000					

平成15年度　　H14-16　　H15-5　　H15-6

工事名 / 種別	第一排水機場建 計		第一排水機場建設工事		第一排水機場ポンプ製作据付建設工事		第一排水機場除塵機製作据付工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	569,029,000		51,293,000		427,666,000		90,070,000	
	569,029,000		51,293,000		427,666,000		90,070,000	
	569,029,000		51,293,000	排水機場　1ヵ所	427,666,000	第1排水機場ポンプ施設一式	90,070,000	第1排水機場除塵機一式
吐水槽工	32,222,000	1ヵ所			280,923,000	排水機工　横軸斜流ポンプΦ＝1,650mm3台	54,123,000	レーキ形定置回動式除塵機　3基
基礎工	19,071,000	PHC杭Φ＝500～800mm　N=128	32,222,000	吐水槽工　1ヵ所		325～400m3／分　50.00m	7,863,000	スクリーン　3基
排水機工	280,923,000	横軸斜流ポンプΦ＝1,650mm3台	19,071,000	基礎工　PHC杭Φ＝500～800mm　N=128	45,237,000	原動機　三相誘導電動機321ＫW3台	9,155,000	搬送設備　一式
		325～400m3／分　50.00m			19,747,000	付帯設備工　10ｔ天井クレーンほか	7,658,000	除塵機機側操作盤　1面
原動機	45,237,000	三相誘導電動機321ＫW3台			81,759,000	電気設備工　受変電設 電気盤を含む	11,271,000	付属施設　一式
付帯設備工	19,747,000	10ｔ天井クレーンほか						
電気設備工	81,759,000	受変電設備　電気盤を含む						
第1排水機場除塵機一式	54,123,000	レーキ形定置回動式除塵機　3基						
	7,863,000	スクリーン　3基						
	9,155,000	搬送設備　一式						
	7,658,000	除塵機機側操作盤　1面						
	11,271,000	付属施設　一式						
一括計上								
2･間接工事費	134,893,000		22,605,000		63,786,000		48,502,000	
3･一般管理費等	52,030,000		7,054,000		28,548,000		16,428,000	
4･消費税相当額	37,798,000		4,048,000		26,000,000		7,750,000	
決　算　額	793,750,000		85,000,000		546,000,000		162,750,000	
（国　費）	793,750,000		85,000,000		546,000,000		162,750,000	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	835,020,000		86,320,000		571,028,500		177,671,500	
請負契約額	793,750,000		85,000,000		546,000,000		162,750,000	

平成15年度　　H15-26　　H15-4　　H15-17

工事名 / 種別	大須賀川排水路 計		大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事		大須賀川排水路八幡橋工事		大須賀川排水路新宿橋工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	168,734,250		51,585,000		30,837,000		41,053,000	
	168,391,250		51,467,000		30,837,000		40,944,000	
排水路工	168,391,250	L=340.91m	51,467,000	排水路工　L=83.7m	30,837,000	排水路工　L=60.60m	40,944,000	排水路工　L=88.2m
護岸工	154,792,000	植生ブロック2000×1000×300	42,155,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300	30,152,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300	39,629,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300
		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配
側水路敷設工	6,184,000	柵渠600×1200等Ｌ＝38.7m	3,128,000	管理道路工　AS舗装377㎡ほか	685,000	管理道路工　AS舗装　400㎡	1,315,000	管理道路工　ＡＳ舗装 1,096.5㎡
管理道路工	5,128,000	舗装Ａ＝1873.5㎡	6,184,000	側水路敷設工　柵渠600×1200等Ｌ＝38.7m				
道路復旧工	2,093,000	一式						
水田復旧工	194,250	一式						
一括計上	343,000		118,000				109,000	
2･間接工事費	71,790,000		18,418,000		14,980,000		19,672,000	
3･一般管理費等	26,145,000		7,793,000		4,977,000		6,527,000	
4･消費税相当額	13,323,750		3,889,800		2,539,700		3,362,600	
決　算　額	279,993,000		81,685,800		53,333,700		70,614,600	
（国　費）	282,614,350		81,685,800		53,333,700		70,614,600	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	301,137,250		83,077,000		63,263,000		77,817,000	
請負契約額	279,993,000		81,685,800		53,333,700		70,614,600	

	H15-18		H15-32		H15-38			
工事名 / 種別	大須賀川排水路上仲橋工事		大須賀川排水路工事用道路撤去工事		大須賀川排水路水田整地工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	42,972,000 42,856,000 42,856,000 42,856,000 42,856,000	排水路工 L=108.41m 護岸工 植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m 2割勾配	2,093,000 2,093,000 2,093,000 2,093,000	工事用道路撤去復旧工事一式 道路復旧工 植生工298㎡	194,250 194,250 194,250 194,250	一式		
一括計上	116,000							
2・間接工事費	17,805,000		915,000					
3・一般管理費等	6,423,000		425,000					
4・消費税相当額	3,360,000		171,650					
決 算 額	70,560,000		3,604,650		194,250			
（国 費）	70,560,000		3,604,650		194,250			
（受託費）	—		—		—			
設計額	73,094,000		3,692,000		194,250			
請負契約額	70,560,000		3,604,650		194,250			

平成15年度　　H15-7　　H15-8　　H15-9

工事名 / 種別	八間川排水路 計		八間川排水路その3-1工事		八間川排水路その4-1工事		八間川排水路その6工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	427,589,000		71,984,000		93,063,000		49,361,000	
	422,530,000		71,984,000		92,610,000		48,011,000	
	422,530,000	排水路工　L=438.6m	71,984,000	排水路工　L=461.6m 延長は平成16年度計上	92,610,000	排水路工　L=515 延長は平成16年度計上	48,011,000	排水路工　L=350.0m　延長は平成16年度計上
護岸工	421,396,000	植生ブロック2000×1000×300	71,984,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300	92,064,000	護岸工　植生ブロック2000×1000×300	48,011,000	護岸工　覆土型ブロック2000×1000×300
		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配		河床幅B=15.0m　2割勾配
管理道路工	1,134,000	砕石舗装　A＝2374.5㎡			546,000	管理道路工　砕石舗装 1,278㎡		
一括計上	5,059,000				453,000		1,350,000	
2･間接工事費	153,243,000		25,146,000		34,627,000		17,378,000	
3･一般管理費等	58,355,000		9,632,000		12,310,000		6,861,000	
4･消費税相当額	31,959,250		5,338,000		7,000,000		3,680,000	
決 算 額	671,146,250		112,100,000		147,000,000		77,280,000	
（国 費）	671,146,250		112,100,000		147,000,000		77,280,000	
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	712,518,000		112,818,000		149,277,000		79,000,000	
請負契約額	671,146,250		112,100,000		147,000,000		77,280,000	

	H15-14		H15-15		H15-16			
工事名 / 種別	八間川排水路その3-2工事		八間川排水路その4-2工事		八間川排水路その5工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	37,138,000 37,022,000 37,022,000 37,022,000 37,022,000	 排水路工 L=421.30m 延長は平成16年 護岸工 植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m 2割勾配	56,853,000 56,734,000 56,734,000 56,734,000 56,734,000	 排水路工 L=356.4m 延長は平成16年度計上 護岸工 植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m 2割勾配	119,190,000 116,169,000 116,169,000 115,581,000 588,000	 排水路工 L=438.6m 護岸工 植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m 2割勾配 管理道路工 砕石舗装 1,096.5㎡		
一括計上	116,000		119,000		3,021,000			
2･間接工事費	13,473,000		23,380,000		39,239,000			
3･一般管理費等	5,389,000		8,167,000		15,996,000			
4･消費税相当額	2,800,000		4,420,000		8,721,250			
決 算 額	58,800,000		92,820,000		183,146,250			
（国 費）	58,800,000		92,820,000		183,146,250			
（受託費）	—		—		—		—	
設計額	60,658,000		93,751,000		217,014,000			
請負契約額	58,800,000		92,820,000		183,146,250			

平成15年度　　H15-37

工事名 / 種別	雑工事 計		雑工事・ガソリン代等					
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,440,454		1,440,454					
	1,440,454		1,440,454					
雑工事	1,440,454	ガソリン代等	1,440,454	ガソリン代等				
一括計上								
2･間接工事費								
3･一般管理費等								
4･消費税相当額								
決　算　額	1,440,454		1,440,454					
（国　費）	1,440,454		1,440,454					
（受託費）	—		—					
設計額	1,440,454		1,440,454					
請負契約額	1,440,454		1,440,454					

平 成 14 年 度 工 事 費 基 本 台 帳

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	13-8	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その5工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	151,914,000	0	151,914,000
直接事業費	95,516,000	0	95,516,000
間接工事費	35,110,000	0	35,110,000
一般管理費	14,054,000	0	14,054,000
消費税相当額	7,234,000	0	7,234,000
決　算　額	146,475,000	0	146,475,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	146,475,000	0	146,475,000
一括計上	0		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	小松建設工業株式会社東京土木支店
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		執行役員支店長　越智　明彦
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.24+45.00～NO.28+16.80			
施工期間	平成13年9月18日　～　平成14年4月30日			
完成検査	平成14年4月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（96.420%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H13) 大須賀川排水路 金額	河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 側水路復旧 金額	金額	金額
設計金額		151,914,000		146,475,000		58,800,000	83,504,400	4,170,600		
直接工事費		95,516,000	100.0%	92,096,000		36,914,000	52,422,000	2,760,000		
本体工事		95,516,000	100.0%	92,096,000		36,914,000	52,422,000	2,760,000		
河川法第20条工事	護岸工　L=171.80m	92,653,000	97.0%	89,336,000		36,914,000	52,422,000	0		
	護岸工　植生ブロック（2割勾配） B=15.0m　L=171.80m	92,653,000	97.0%	89,336,000		36,914,000	52,422,000			
補償工事等		2,863,000	3.0%	2,760,000				2,760,000		
	側水路復旧工　柵渠　B=800,H=600　L=171.8m	2,863,000	3.0%	2,760,000				2,760,000		
仮設その他工										
一括計上				0		0				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		35,110,000		33,853,000		13,646,000	19,380,000	827,000		
一般管理費		14,054,000		13,551,000		5,440,000	7,726,000	385,000		
消費税相当額		7,234,000		6,975,000		2,800,000	3,976,400	198,600		
財産台帳に登載する金額	決算額			146,475,000		58,800,000	83,504,400	4,170,600		
	官給額			0						
	請負契約額			146,475,000		58,800,000	83,504,400	4,170,600		
					設計額	60,983,000	86,605,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	13-9	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その6工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	110,439,000	0	110,439,000
直接事業費	68,911,000	0	68,911,000
間接工事費	25,749,000	0	25,749,000
一般管理費	10,520,000	0	10,520,000
消費税相当額	5,259,000	0	5,259,000
決　算　額	107,100,000	0	107,100,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	107,100,000	0	107,100,000
一括計上	0		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	石井工業株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　石井　良典
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.30+5.00～NO.32+36.20			
施工期間	平成13年9月18日　～　平成14年4月30日			
完成検査	平成14年4月25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (96.977%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H13) 大須賀川排水路 金額	河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設 (H14) 側水路復旧 金額	金額	金額
設計金額		110,439,000		107,100,000		44,100,000	58,825,200	4,174,800		
直接工事費		68,911,000	100.0%	66,827,000		27,461,000	36,630,000	2,736,000		
本体工事		68,911,000	100.0%	66,827,000		27,461,000	36,630,000	2,736,000		
河川法第20条工事	護岸工　L=126.20m	66,089,000	95.9%	64,091,000		27,461,000	36,630,000	0		
	護岸工　植生ブロック（2割勾配） B=15.0m L=126.20m	66,089,000	95.9%	64,091,000		27,461,000	36,630,000			
補償工事等		2,822,000	4.1%	2,736,000				2,736,000		
	側水路復旧工　柵渠　B=800,H=600 L=126.20m	2,822,000	4.1%	2,736,000				2,736,000		
仮設その他工										
一括計上				0		0				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		25,749,000		24,971,000		10,336,000	13,787,000	848,000		
一般管理費		10,520,000		10,202,000		4,203,000	5,607,000	392,000		
消費税相当額		5,259,000		5,100,000		2,100,000	2,801,200	198,800		
財産台帳に登載する金額	決算額			107,100,000		44,100,000	58,825,200	4,174,800		
	官給額			0						
	請負契約額			107,100,000		44,100,000	58,825,200	4,174,800		
					設計額	45,475,000	60,659,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	13-10	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その２建設工事

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率			
設計金額	262,416,000	0	262,416,000
直接事業費	170,201,000	0	170,201,000
間接工事費	56,704,000	0	56,704,000
一般管理費	23,015,000	0	23,015,000
消費税相当額	12,496,000	0	12,496,000
決　算　額	259,875,000	0	259,875,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	259,875,000	0	259,875,000
一括計上	0		

１．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請 負 業 者	みらい建設工業株式会社　千葉支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		支店長　東　眞吾
施工場所	千葉県東金市下谷地内ほか			
施工位置	NO.19.00～NO.37+10.997			
施工期間	平成14年3月26日　～　平成15年4月21日			
完成検査	平成15年4月24日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率（99.032%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 市道道復旧 金額	補償施設（H15） 暗渠排水 金額	金額
設計金額		262,416,000		259,875,000		94,920,000	160,567,050	1,075,200	3,312,750	
直接工事費		170,201,000	100.0%	168,553,000		61,527,000	104,079,000	722,000	2,225,000	
本体工事		170,201,000	100.0%	168,553,000		61,527,000	104,079,000	722,000	2,225,000	
土地改良財産	管水路工　L= 909.46m	167,225,000	98.3%	165,606,000		61,527,000	104,079,000	0	0	
	管体工（FRPM管）　Φ＝1350mm　837.46m	135,148,000	79.4%	133,840,000		61,527,000	72,313,000			
	管体工（SP管）　Φ＝1350mm　L=72m	26,826,000	15.8%	26,566,000			26,566,000			
	空気弁工　２ヵ所	3,364,000	2.0%	3,331,000			3,331,000			
	スラストブロック工　一式	1,887,000	1.1%	1,869,000			1,869,000			
補償工事等		2,976,000	1.7%	2,947,000			0	722,000	2,225,000	
	用水管復旧VU　Φ＝250～75　764m	2,247,000	1.3%	2,225,000					2,225,000	
	市道道路復旧　アスファルト舗装　249㎡	729,000	0.4%	722,000				722,000		
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		56,704,000		56,155,000		20,545,000	34,754,000	210,000	646,000	
一般管理費		23,015,000		22,792,000		8,328,000	14,088,000	92,000	284,000	
消費税相当額		12,496,000		12,375,000		4,520,000	7,646,050	51,200	157,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			259,875,000		94,920,000	160,567,050	1,075,200	3,312,750	
	官給額			0						
	請負契約額			259,875,000		94,920,000	160,567,050	1,075,200	3,312,750	
					設計額	95,848,000	162,137,000			

※記入上の注意事項

１．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
２．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
３．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
４．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
５．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H14-17	工事名	両総農業水利事業 取付水路建設工事(年度別)

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	888,732,000	180,000,000	1,068,732,000
直接事業費			
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額			
官　給　額			
請負契約額	882,600,000	180,000,000	1,062,600,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.	排水機場・用水路・河川	請負業者	五洋建設株式会社
種　類	（施設名称）	第1排水機場・導水路・大須賀川・八間川		東京支社
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年2月20日　～　平成17年8月10日			
完成検査			支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (99.426%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 決算額(H14) 計 金額	決算額(H15) 計 金額	決算額(H16) 計 金額	決算額(H17) 計 金額	金額
設計金額		1,068,732,000								
直接工事費										
本体工事										
土地改良財産										
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額	決算額									
	内訳 国費			882,600,000		44,000,000	130,000,000	467,462,000	241,138,000	
	内訳 受託費			180,000,000		56,000,000	95,000,000	29,000,000		
	内訳 官給額									
	内訳 請負契約額			1,062,600,000		100,000,000	225,000,000	496,462,000	241,138,000	
					設計額	100,577,000	226,298,000	499,327,000	242,530,000	

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	13-17	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その7工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	76,440,000	0	76,440,000
直接事業費	47,445,000	0	47,445,000
間接工事費	17,829,000	0	17,829,000
一般管理費	7,526,000	0	7,526,000
消費税相当額	3,640,000	0	3,640,000
決　算　額	75,600,000	0	75,600,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	75,600,000	0	75,600,000
一括計上	0		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	大真建設株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　林　まつの
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.32+31.20～NO.34+12.20			
施工期間	平成13年10月12日　～　平成14年4月30日			
完成検査	平成14年5月1日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.901%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H13) 大須賀川排水路 金額	河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 側水路復旧 金額		
設計金額		76,440,000		75,600,000		30,000,000	42,017,400			
直接工事費		47,445,000	100.0%	46,924,000		18,582,000	26,026,000			
本体工事		47,445,000	100.0%	46,924,000		18,582,000	26,026,000			
河川法第20条工事	護岸工　L=86.0m	45,103,000	95.1%	44,608,000		18,582,000	26,026,000			
	護岸工　植生ブロック（2割勾配） B=15.0m L=86.0m	45,103,000	95.1%	44,608,000		18,582,000	26,026,000			
補償工事等		2,342,000	4.9%	2,316,000				2,316,000		
	排水樋管工　一式	947,000	2.0%	937,000				937,000		
	柵渠工　H600*B80 L=73.3m	1,395,000	2.9%	1,379,000				1,379,000		
仮設その他工										
一括計上				0						
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		17,829,000		17,633,000		7,034,000	9,852,000	747,000		
一般管理費		7,526,000		7,443,000		2,955,000	4,139,000	349,000		
消費税相当額		3,640,000		3,600,000		1,429,000	2,000,400	170,600		
財産台帳に登載する金額	決算額			75,600,000		30,000,000	42,017,400	3,582,600		
	官給額			0						
	請負契約額			75,600,000		30,000,000	42,017,400	3,582,600		
				設計額		30,333,000	42,484,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-5	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路蕪木排水路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	60,543,000		60,543,000
直接事業費	36,044,000		36,044,000
間接工事費	15,533,000		15,533,000
一般管理費	6,083,000		6,083,000
消費税相当額	2,883,000		2,883,000
決　算　額	58,065,000		58,065,000
官　給　額			
請負契約額	58,065,000		58,065,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	佐久間土木株式会社
種　類	（施設名称）	南部幹線用水路		代表取締役　菅原　正博
施工場所	千葉県山武郡松尾町蕪木地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年1月18日　～　平成15年3月20日			
完成検査	平成15年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (95.907%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		60,543,000		58,065,000		58,065,000				
直接工事費		36,044,000	100.0%	34,569,000		34,569,000				
本体工事		36,044,000	100.0%	34,569,000		34,569,000				
土地改良財産	樋管工　一ヵ所	36,044,000	100.0%	34,569,000		34,569,000				
	樋管工　RC造り　Φ＝1000mm、L=7.55m	15,509,000	43.0%	14,875,000		14,875,000				
	ゲート工　2ヵ所Φ＝1000mmフラップゲート及び1000×1000スライドゲ	2,714,000	7.5%	2,603,000		2,603,000				
	護岸工　ブロック護岸　216㎡	17,586,000	48.8%	16,866,000		16,866,000				
	付帯工　道路標識等	235,000	0.7%	225,000		225,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		15,533,000		14,897,000		14,897,000				
一般管理費		6,083,000		5,834,000		5,834,000				
消費税相当額		2,883,000		2,765,000		2,765,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			58,065,000		58,065,000				
	官給額									
	請負契約額			58,065,000		58,065,000				
				設計額		60,543,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-6	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その4工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	474,957,000		474,957,000
直接事業費	301,489,000		301,489,000
間接工事費	111,698,000		111,698,000
一般管理費	39,153,000		39,153,000
消費税相当額	22,617,000		22,617,000
決　算　額	468,300,000		468,300,000
官　給　額			
請負契約額	468,300,000		468,300,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社　鴻池組　東京本店
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		専務取締役本店長　大岩　祥一
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	NO.64+44.168～NO.79+30.0			
施工期間	平成14年11月15日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月28日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (98.598%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 県道復旧 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	引継施設（H14） 河川復旧（千葉県） 金額	金額
設計金額		474,957,000		468,300,000		463,341,900	169,050	2,659,650	2,129,400	
直接工事費		301,489,000	100.0%	297,264,000		293,892,000	115,000	1,809,000	1,448,000	
本体工事		301,489,000	100.0%	297,264,000		293,892,000	115,000	1,809,000	1,448,000	
土地改良財産	管水路工　L=735.83m	298,069,000	98.9%	293,892,000		293,892,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm　L=735.83m	280,300,000	93.0%	276,372,000		276,372,000				
	空気弁工　２ヵ所	7,887,000	2.6%	7,776,000		7,776,000				
	排泥弁工　１ヵ所	9,506,000	3.2%	9,373,000		9,373,000				
	付帯工　埋設物表示工等	376,000	0.1%	371,000		371,000				
補償工事等		3,420,000		3,372,000		3,372,000	115,000	1,809,000	1,448,000	
	県道復旧　縁石工　15m他	117,000		115,000		115,000	115,000			
	市道復旧　AS舗装　627㎡	1,835,000		1,809,000		1,809,000		1,809,000		
	ヒューム管工　Φ＝700　4.9m	95,000		94,000		94,000			94,000	
	河川復旧工　法面整形　222㎡	1,373,000		1,354,000		1,354,000			1,354,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		111,698,000		110,132,000		109,187,000	32,000	507,000	406,000	
一般管理費		39,153,000		38,604,000		38,199,000	14,000	217,000	174,000	
消費税相当額		22,617,000		22,300,000		22,063,900	8,050	126,650	101,400	
財産台帳に登載する金額	決算額			468,300,000		463,341,900	169,050	2,659,650	2,129,400	
	官給額									
	請負契約額			468,300,000		463,341,900				
				設計額		469,928,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-7	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その5工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	260,683,500		260,683,500
直接事業費	165,692,000		165,692,000
間接工事費	59,703,000		59,703,000
一般管理費	22,875,000		22,875,000
消費税相当額	12,413,500		12,413,500
決　算　額	260,610,000		260,610,000
官　給　額			
請負契約額	260,610,000		260,610,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　地崎工業　東京支店
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		常務執行役員支店長　柳川　晃一
施工場所	千葉県東金市殿廻地内			
施工位置	NO.112+15.706～NO.127+15.254			
施工期間	平成14年11月15日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (99.972%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	引渡施設（H14） 用排水路復旧 金額	引渡施設（H14） 宅地排水路復旧 金額	金額
設計金額		260,683,500		260,610,000		254,123,100	3,174,150	1,568,700	1,744,050	
直接工事費		165,692,000	100.0%	165,645,000		161,296,000	2,128,000	1,052,000	1,169,000	
本体工事		165,692,000	100.0%	165,645,000		161,296,000	2,128,000	1,052,000	1,169,000	
土地改良財産	管水路工　L=749.55m	161,341,000	97.4%	161,296,000		161,296,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1500mm　L=721.10m	128,468,000	77.5%	128,432,000		128,432,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L=28.45m	21,516,000	13.0%	21,510,000		21,510,000				
	空気弁工　１ヵ所	3,876,000	2.3%	3,875,000		3,875,000				
	排泥弁工　１ヵ所	2,234,000	1.3%	2,233,000		2,233,000				
	スラストブロック工　4ヵ所	4,987,000	3.0%	4,986,000		4,986,000				
	付帯工　埋設物表示工等	260,000	0.2%	260,000		260,000				
補償工事等		4,351,000		4,349,000			2,128,000	1,052,000	1,169,000	
	市道復旧　AS舗装復旧　736㎡ほか	2,130,000		2,128,000			2,128,000			
	用排水路復旧工　180U字溝50.5mほか	1,052,000		1,052,000				1,052,000		
	宅地排水路復旧工　VU管Φ＝250　L=101.7mほか	1,169,000		1,169,000					1,169,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		59,703,000		59,686,000		58,421,000	619,000	306,000	340,000	
一般管理費		22,875,000		22,869,000		22,305,000	276,000	136,000	152,000	
消費税相当額		12,413,500		12,410,000		12,101,100	151,150	74,700	83,050	
財産台帳に登載する金額	決算額			260,610,000		254,123,100	3,174,150	1,568,700	1,744,050	
	官給額									
	請負契約額			260,610,000		254,123,100				
				設計額		254,195,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-8	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その6工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	168,882,000		168,882,000
直接事業費	109,345,000		109,345,000
間接工事費	36,659,000		36,659,000
一般管理費	14,836,000		14,836,000
消費税相当額	8,042,000		8,042,000
決　算　額	165,375,000		165,375,000
官　給　額			
請負契約額	165,375,000		165,375,000
一括計上	7,280,000		

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社　さとうベネック　東京支社
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		常務執行役員東京支社長　藤原　義晏
施工場所	千葉県東金市西中地内			
施工位置	NO.19+0.000～NO.10+2.060			
施工期間	平成14年10月25日　～　平成15年3月24日			
完成検査	平成15年3月24日～25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.923%) %	財産区分又は年度別区分 種類	土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	引渡施設（H14） 水路復旧工 金額	金額	金額
設計金額		168,882,000		165,375,000		162,990,450	54,600	2,329,950		
直接工事費		109,345,000	100.0%	107,074,000		105,489,000	36,000	1,549,000		
本体工事		102,065,000	93.3%	99,945,000		98,360,000	36,000	1,549,000		
土地改良財産	管水路工　L=447.97m	100,446,000	91.9%	98,360,000		98,360,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,500～1,350mm　L=412.5m	58,064,000	53.1%	56,859,000		56,859,000				
	管体工　SP管管　Φ＝1,500～1,350mm　L=35.47m	30,847,000	28.2%	30,206,000		30,206,000				
	空気弁工　1ヵ所	3,445,000	3.2%	3,373,000		3,373,000				
	排泥弁工　2ヵ所	3,227,000	3.0%	3,160,000		3,160,000				
	制水弁工（分ﾌ１ヵ所	3,942,000	3.6%	3,860,000		3,860,000				
	スラストブロック工　3ヵ所	777,000	0.7%	761,000		761,000				
	付帯工　埋設物表示工等	144,000	0.1%	141,000		141,000				
補償工事等		1,619,000		1,585,000			36,000	1,549,000		
	道路復旧　道路復旧一式	37,000		36,000			36,000			
	水路復旧工　VU管Φ＝250～75mm　L=446.4mほか	1,582,000		1,549,000				1,549,000		
仮設その他工										
一括計上	バタフライ弁Φ＝1,350×250mm	7,280,000		7,129,000						
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		36,659,000		35,898,000		35,423,000	11,000	464,000		
一般管理費		14,836,000		14,528,000		14,317,000	5,000	206,000		
消費税相当額		8,042,000		7,875,000		7,761,450	2,600	110,950		
財産台帳に登載する金額	決算額			165,375,000		162,990,450	54,600	2,329,950		
	官給額									
	請負契約額			165,375,000		162,990,450				
					設計額	166,447,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-9	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その7工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	385,003,500		385,003,500
直接事業費	245,164,000		245,164,000
間接工事費	89,069,000		89,069,000
一般管理費	32,437,000		32,437,000
消費税相当額	18,333,500		18,333,500
決　算　額	378,525,000		378,525,000
官　給　額			
請負契約額	378,525,000		378,525,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	三井建設株式会社　東京土木支店
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		東京土木支店長　澤　誠之助
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	NO.79+30～NO.93			
施工期間	平成14年11月16日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (98.317%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	金額	金額	金額
設計金額		385,003,500		378,525,000		377,627,250	897,750			
直接工事費		245,164,000	100.0%	241,039,000		240,427,000	612,000			
本体工事		245,164,000	100.0%	241,039,000		240,427,000	612,000			
土地改良財産	管水路工　L=669.89m	244,541,000	99.7%	240,427,000		240,427,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm　L=669.89m	220,047,000	89.8%	216,345,000		216,345,000				
	管体工　SP管（異型管工）一式	20,900,000	8.5%	20,548,000		20,548,000				
	空気弁工　1ヵ所	2,793,000	1.1%	2,746,000		2,746,000				
	スラストブロック工　1ヵ所	491,000	0.2%	483,000		483,000				
	付帯工　埋設物表示工等	310,000	0.1%	305,000		305,000				
補償工事等		623,000		612,000			612,000			
	道路復旧　道路復旧一式	623,000		612,000			612,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		89,069,000		87,570,000		87,396,000	174,000			
一般管理費		32,437,000		31,891,000		31,822,000	69,000			
消費税相当額		18,333,500		18,025,000		17,982,250	42,750			
財産台帳に登載する金額	決算額			378,525,000		377,627,250	897,750			
	官給額									
	請負契約額			378,525,000		377,627,250				
					設計額	384,090,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-10	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その8工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	248,157,000		248,157,000
直接事業費	156,784,000		156,784,000
間接工事費	57,672,000		57,672,000
一般管理費	21,884,000		21,884,000
消費税相当額	11,817,000		11,817,000
決　算　額	239,400,000		239,400,000
官　給　額			
請負契約額	239,400,000		239,400,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社ピーエス三菱　東京土木支店
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		取締役支店長　巻田　昭彦
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	NO58+26.527～NO.64+44.168			
施工期間	平成14年11月15日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.471%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 県道復旧 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	引継施設（H14） 水路復旧（千葉県） 金額	金額
設計金額		248,157,000		239,400,000		236,443,200	948,200	289,800	1,718,800	
直接工事費		156,784,000	100.0%	151,251,000		149,272,000	635,000	194,000	1,150,000	
本体工事		156,784,000	100.0%	151,251,000		149,272,000	635,000	194,000	1,150,000	
土地改良財産	管水路工　L=355.04m	154,732,000	98.7%	149,272,000		149,272,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm　L=355.004m	127,071,000	81.0%	122,587,000		122,587,000				
	管体工　SP管（異型管工）一式	22,423,000	14.3%	21,632,000		21,632,000				
	スラストブロ､1ヵ所	5,061,000	3.2%	4,882,000		4,882,000				
	付帯工　埋設物表示工等	177,000	0.1%	171,000		171,000				
補償工事等		2,052,000		1,979,000			635,000	194,000	1,150,000	
	舗装復旧　AS舗装　122㎡ほか	658,000		635,000			635,000			
	市道復旧　AS舗装　87㎡	201,000		194,000				194,000		
	ボックスカルバート工　1200×2400mmL=10m	1,193,000		1,150,000					1,150,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		57,672,000		55,637,000		55,059,000	185,000	57,000	336,000	
一般管理費		21,884,000		21,112,000		20,853,000	83,000	25,000	151,000	
消費税相当額		11,817,000		11,400,000		11,259,200	45,200	13,800	81,800	
財産台帳に登載する金額	決算額			239,400,000		236,443,200	948,200	289,800	1,718,800	
	官給額									
	請負契約額			239,400,000		236,443,200				
						設計額	245,092,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-11	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その10工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	188,265,000		188,265,000
直接事業費	115,753,000		115,753,000
間接工事費	46,488,000		46,488,000
一般管理費	17,059,000		17,059,000
消費税相当額	8,965,000		8,965,000
決　算　額	185,325,000		185,325,000
官　給　額			
請負契約額	185,325,000		185,325,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　7	排水路	請負業者	株式会社青木建設　東京本店
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		常務執行役員本店長　伊藤　清
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO. 38+34.4～NO.43+6.6			
施工期間	平成14年10月24日　～　平成15年3月28日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.438%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 左岸側水路工（両総土改） 金額	補償施設（H14） 排水樋管工 金額		金額
設計金額		188,265,000		185,325,000		175,723,800	5,595,450	4,005,750		
直接工事費		115,753,000	100.0%	113,945,000		107,545,000	3,730,000	2,670,000		
本体工事		115,753,000	100.0%	113,945,000		107,545,000	3,730,000	2,670,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=222.0m	109,251,000	94.4%	107,545,000		107,545,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	109,075,000	94.2%	107,372,000		107,372,000				
	管理道路工　砕石敷き56m3	176,000	0.2%	173,000		173,000				
補償工事等		6,502,000		6,400,000			3,730,000	2,670,000		
	排水樋管工　BOXカルバート1000×1000　L=7.75m	2,713,000		2,670,000				2,670,000		
	道路横断工①　HP管Φ＝400mm等	540,000		532,000			532,000			
	道路横断工①　HP管Φ＝300mm等	611,000		601,000			601,000			
	左岸側水路工　H600×B800　L=206m	2,638,000		2,597,000			2,597,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		46,488,000		45,762,000		43,887,000	1,093,000	782,000		
一般管理費		17,059,000		16,793,000		15,924,000	506,000	363,000		
消費税相当額		8,965,000		8,825,000		8,367,800	266,450	190,750		
財産台帳に登載する金額	決算額			185,325,000		175,723,800	5,595,450	4,005,750		
	官給額									
	請負契約額			185,325,000		175,723,800	5,595,450	4,005,750		
					設計額	178,511,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H14-12	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路八幡橋工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	136,878,000		136,878,000
直接事業費	77,665,000		77,665,000
間接工事費	39,912,000		39,912,000
一般管理費	12,783,000		12,783,000
消費税相当額	6,518,000		6,518,000
決　算　額	115,395,000		115,395,000
官　給　額			
請負契約額	115,395,000		115,395,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	阿部建設株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　阿部　典義
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.35+43.0～NO.36+3.60			
施工期間	平成14年10月29日　～　平成15年5月30日			
完成検査	平成15年6月6日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（84.305%） %	財産区分 種類	河川工事（H15） 大須賀川排水路 金額	用地及び補償費 計 金額	引継施設（H14） 橋梁工（佐原市） 金額	引継施設（H15） 橋梁工（佐原市）	補償施設（H15） 側水路（両総土改） 金額
設計金額		136,878,000		115,395,000		53,333,700	62,061,300	45,360,000	6,070,300	10,631,000
直接工事費		77,665,000	100.0%	65,475,000		30,837,000	34,638,000	25,317,000	3,394,000	5,927,000
本体工事		77,665,000	100.0%	65,475,000		30,837,000	34,638,000	25,317,000	3,394,000	5,927,000
河川法第20条工事	排水路工　L=60.60m	36,579,000	47.1%	30,837,000		30,837,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	35,767,000	46.1%	30,152,000		30,152,000				
	管理道路工　AS舗装　400㎡	812,000	1.0%	685,000		685,000				
補償工事等		41,086,000		34,638,000			34,638,000	25,317,000	3,394,000	5,927,000
	橋梁下部工　逆T式2基　橋脚1　PHC杭Φ＝500	16,308,000		13,748,000			13,748,000	13,748,000		
	橋梁上部工　T-14　PC桁　B=4.7m　L=18.15m　2桁	17,747,000		14,963,000			14,963,000	11,569,000	3,394,000	
	側水路復旧工　H600×B800　L=31.1m	7,031,000		5,927,000			5,927,000			5,927,000
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		39,912,000		33,648,000		14,980,000	18,668,000	13,644,000	1,822,000	3,202,000
一般管理費		12,783,000		10,777,000		4,977,000	5,800,000	4,239,000	566,000	995,000
消費税相当額		6,518,000		5,495,000		2,539,700	2,955,300	2,160,000	288,300	507,000
財産台帳に登載する金額	決算額			115,395,000		53,333,700	62,061,300	45,360,000	6,070,300	10,631,000
	官給額									
	請負契約額			115,395,000		53,333,700	62,061,300	45,360,000	6,056,300	10,645,000
					設計額	63,263,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-13	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	127,113,000		127,113,000
直接事業費	79,013,000		79,013,000
間接工事費	30,086,000		30,086,000
一般管理費	11,961,000		11,961,000
消費税相当額	6,053,000		6,053,000
決　算　額	111,090,000		111,090,000
官　給　額			
請負契約額	111,090,000		111,090,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社中山組　東京支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		取締役支店長　野澤　穣二
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内			
施工位置	NO.6+45.2～NO.12+6.21			
施工期間	平成14年10月22日　～　平成15年3月21日			
完成検査	平成15年3月24日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（87.395%） %	財産区分 種類	河川工事（H14） 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 柵渠工（岩ヶ崎水組） 金額	補償施設（H14） 柵渠工（両総土改） 金額	補償施設（H14） 床版工	補償施設（H14） シートエ（佐原市） 金額
設計金額		127,113,000		111,090,000		100,078,650	5,625,900	5,133,450	136,500	115,500
直接工事費		79,013,000	100.0%	69,053,000		61,809,000	3,701,000	3,377,000	90,000	76,000
本体工事		79,013,000	100.0%	69,053,000		61,809,000	3,701,000	3,377,000	90,000	76,000
河川法第20条工事	排水路工　L=261.06m	70,724,000	89.5%	61,809,000		61,809,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	69,921,000	88.5%	61,107,000		61,107,000				
	管理道路工　砕石舗装652㎡	803,000	1.0%	702,000		702,000				
補償工事等		8,289,000		7,244,000			3,701,000	3,377,000	90,000	76,000
	柵渠工　1000×600　L=12.5m樋管2ヵ所	4,235,000		3,701,000			3,701,000			
	柵渠工　600×600　L=161.3m樋管1ヵ所	3,864,000		3,377,000				3,377,000		
	床版工　コンクリート床版　1ヵ所	103,000		90,000					90,000	
	シートエ　162㎡	87,000		76,000						76,000
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		30,086,000		26,294,000		24,083,000	1,130,000	1,031,000	27,000	23,000
一般管理費		11,961,000		10,453,000		9,421,000	527,000	481,000	13,000	11,000
消費税相当額		6,053,000		5,290,000		4,765,650	267,900	244,450	6,500	5,500
財産台帳に登載する金額	決算額			111,090,000		100,078,650	5,625,900	5,133,450	136,500	115,500
	官給額									
	請負契約額			111,090,000		100,078,650	5,625,900	5,133,450	136,500	115,500
						設計額	114,513,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-14	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その10工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	242,770,500		242,770,500
直接事業費	154,238,000		154,238,000
間接工事費	55,525,000		55,525,000
一般管理費	21,447,000		21,447,000
消費税相当額	11,560,500		11,560,500
決　算　額	240,345,000		240,345,000
官　給　額			
請負契約額	240,345,000		240,345,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	梅林建設株式会社東京支店
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		執行役員支店長　宮近　政治
施工場所	千葉県東金市家徳地内			
施工位置	NO127+15.254～NO.139+25.326			
施工期間	平成14年11月15日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (99.001%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 市道復旧（東金市） 金額	補償施設（H14） 水路復旧 金額	補償施設（H14） 宅地復旧 金額	金額
設計金額		242,770,500		240,345,000		235,948,650	3,817,800	574,350	4,200	
直接工事費		154,238,000	100.0%	152,697,000		149,755,000	2,555,000	384,000	3,000	
本体工事		154,238,000	100.0%	152,697,000		149,755,000	2,555,000	384,000	3,000	
土地改良財産	管水路工　L=609.31m	151,266,000	98.1%	149,755,000		149,755,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1500mm　L=609.31m	116,657,000	75.6%	115,491,000		115,491,000				
	管体工　SP管（異型管工）一式	23,128,000	15.0%	22,897,000		22,897,000				
	空気弁工　1ヵ所	7,103,000	4.6%	7,032,000		7,032,000				
	スラストブロック工　7ヶ所	4,145,000	2.7%	4,104,000		4,104,000				
	付帯工　埋設物表示工等	233,000	0.2%	231,000		231,000				
補償工事等		2,972,000		2,942,000			2,555,000	384,000	3,000	
	市道復旧工　AS舗装　987㎡ほか	2,581,000		2,555,000			2,555,000			
	水路復旧工　ヒューム管Φ＝3505ヵ所等	388,000		384,000				384,000		
	宅地復旧工　積ブロック0.2㎥	3,000		3,000					3,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		55,525,000		54,970,000		54,110,000	747,000	112,000	1,000	
一般管理費		21,447,000		21,233,000		20,848,000	334,000	51,000		
消費税相当額		11,560,500		11,445,000		11,235,650	181,800	27,350	200	
財産台帳に登載する金額	決算額			240,345,000		235,948,650	3,817,800	574,350	4,200	
	官給額									
	請負契約額			240,345,000		235,948,650	3,817,800	574,350	4,200	
				設計額		238,330,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-15	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その11工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	378,514,500		378,514,500
直接事業費	237,344,000		237,344,000
間接工事費	91,847,000		91,847,000
一般管理費	31,299,000		31,299,000
消費税相当額	18,024,500		18,024,500
決　算　額	368,550,000		368,550,000
官　給　額			
請負契約額	368,550,000		368,550,000
一括計上	8,400,000		

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	勝村・幾久経常建設共同企業体
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		代表構成員　勝村建設株式会社
施工場所	千葉県東金市殿廻地内ほか			代表取締役者社長　勝村　衛
施工位置	NO96+35.728～NO.112+15.706			
施工期間	平成14年11月15日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月28日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.367%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	補償施設（H14） 道路復旧 金額	補償施設（H14） 水路復旧（両総土改） 金額	補償施設（H14） 水路復旧 金額	金額
設計金額		378,514,500		368,550,000		359,686,950	2,787,750	3,082,800	2,992,500	
直接工事費		237,344,000	100.0%	231,096,000		225,107,000	1,884,000	2,083,000	2,022,000	
本体工事		228,944,000	96.5%	222,917,000		216,928,000	1,884,000	2,083,000	2,022,000	
土地改良財産	管水路工　L=779.98m	222,792,000	93.9%	216,928,000		216,928,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1500mm　L=779.98m	164,557,000	69.3%	160,226,000		160,226,000				
	管体工　SP管（異型管工）一式	38,709,000	16.3%	37,690,000		37,690,000				
	制水弁工　1ヵ所	5,849,000	2.5%	5,695,000		5,695,000				
	空気弁工　1ヵ所	4,305,000	1.8%	4,192,000		4,192,000				
	排泥弁工　1ヵ所	2,289,000	1.0%	2,229,000		2,229,000				
	スラストブロック工　5ヵ所	6,744,000	2.8%	6,566,000		6,566,000				
	付帯工　埋設物表示工等	339,000	0.1%							
補償工事等		6,152,000	2.6%	5,989,000			1,884,000	2,083,000	2,022,000	
	道路復旧工　AS舗装　677㎡ほか	1,935,000	0.8%	1,884,000			1,884,000			
	水路復旧工　東金支線復旧30m	2,140,000	0.9%	2,083,000				2,083,000		
	水路復旧工　ベンチフリューム等復旧	2,077,000	0.9%	2,022,000					2,022,000	
仮設その他工										
一括計上	バタフライ弁Φ＝1,500mm　1基	8,400,000	3.5%	8,179,000						
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		91,847,000		89,429,000		87,721,000	537,000	594,000	577,000	
一般管理費		31,299,000		30,475,000		29,731,000	234,000	259,000	251,000	
消費税相当額		18,024,500		17,550,000		17,127,950	132,750	146,800	142,500	
財産台帳に登載する金額	決算額			368,550,000		359,686,950	2,787,750	3,082,800	2,992,500	
	官給額									
	請負契約額			368,550,000		359,686,950	2,787,750	3,082,800	2,992,500	
				設計額		369,412,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H14-16	工事名	両総農業水利事業 第1排水機場建設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	431,959,500		431,959,500
直接事業費	260,668,000		260,668,000
間接工事費	114,875,000		114,875,000
一般管理費	35,847,000		35,847,000
消費税相当額	20,569,500		20,569,500
決　算　額	425,355,000		425,355,000
官　給　額			
請負契約額	425,355,000		425,355,000
一括計上	1,350,000		

1．工事概要

種　目	No.　6	排水機場	請負業者	前田建設株式会社　東関東支店
種　類	（施設名称）	第1排水機場		支店長　新井　崇男
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月5日　～　平成16年6月30日			
完成検査	平成16年7月9日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.471%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 第1排水機場 金額	土地改良財産(H15) 第1排水機場 金額	土地改良財産(H16) 第1排水機場 金額	金額	金額
設計金額		431,959,500		425,355,000		68,000,000	85,000,000	272,355,000		
直接工事費		260,668,000	100.0%	256,682,000		41,035,000	51,293,000	164,354,000		
本体工事		259,318,000	99.5%	255,353,000		39,706,000	51,293,000	164,354,000		
土地改良財産	排水機場　1ヵ所	259,318,000	99.5%	255,353,000		39,706,000	51,293,000	164,354,000		
	吸水槽工　1ヵ所	120,167,000	46.1%	118,330,000				118,330,000		
	吐水槽工　1ヵ所	39,060,000	15.0%	38,463,000			32,222,000	6,241,000		
	基礎工　PHC杭Φ＝500～800mm　N=128	59,690,000	22.9%	58,777,000		39,706,000	19,071,000			
	付帯工　貯留箱等	3,828,000	1.5%	3,769,000				3,769,000		
	護岸工　覆土型斜面保護ブロック1,352㎡	36,573,000	14.0%	36,014,000				36,014,000		
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	調査業務一式	1,350,000	0.5%	1,329,000		1,329,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		114,875,000		113,119,000		18,084,000	22,605,000	72,430,000		
一般管理費		35,847,000		35,299,000		5,643,000	7,054,000	22,602,000		
消費税相当額		20,569,500		20,255,000		3,238,000	4,048,000	12,969,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			425,355,000		68,000,000	85,000,000	272,355,000		
	官給額									
	請負契約額			425,355,000		68,000,000	85,000,000	272,355,000		
				設計額		69,056,000	86,320,000	276,584,000		

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成14年度	（整理番号）	H14-18		南部幹線用水路進入路その6復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	4,441,500		4,441,500
直接事業費	2,185,000		2,185,000
間接工事費	1,524,000		1,524,000
一般管理費	521,000		521,000
消費税相当額	211,500		211,500
決　算　額	3,916,500		3,916,500
官　給　額			
請負契約額	3,916,500		3,916,500

一括計上

1．工事概要

種　目	No.	用水路	請負業者	佐久間土木株式会社
種　類	（施設名称）	南部幹線用水路		代表取締役　菅原　正博
施工場所	千葉県山武郡成東町津辺地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年5月13日　～　平成14年6月14日			
完成検査	平成14年6月17日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (88.180%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		4,441,500		3,916,500		3,916,500				
直接工事費		2,185,000	100.0%	1,927,000		1,927,000				
本体工事		2,185,000	100.0%	1,927,000		1,927,000				
土地改良財産	道路整備　L=191.5m	2,185,000	100.0%	1,927,000		1,927,000				
	進入路復旧工　土砂撤去L=191.5m	2,185,000		1,927,000		1,927,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		1,524,000		1,344,000		1,344,000				
一般管理費		521,000		459,000		459,000				
消費税相当額		211,500		186,500		186,500				
財産台帳に登載する金額	決算額			3,916,500		3,916,500				
	官給額									
	請負契約額			3,916,500		3,916,500				
				設計額		4,442,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-19	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その9工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	106,302,000		106,302,000
直接事業費	66,745,000		66,745,000
間接工事費	24,330,000		24,330,000
一般管理費	10,165,000		10,165,000
消費税相当額	5,062,000		5,062,000
決　算　額	103,950,000		103,950,000
官　給　額			
請負契約額	103,950,000		103,950,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	北栄・鈴木・三総建設共同企業体
種　類	（施設名称）	東部部幹線用水路		代表者　笠原　繁
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	NO93～NO.96+35.728			
施工期間	平成14年10月30日　～　平成15年3月24日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（97.787%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H14） 道路復旧（東金市） 金額	金額	金額	金額
設計金額		106,302,000		103,950,000		102,728,850	1,221,150			
直接工事費		66,745,000	100.0%	65,268,000		64,464,000	804,000			
本体工事		66,745,000	100.0%	65,268,000		64,464,000	804,000			
土地改良財産	管水路工　L=185.73m	65,923,000	98.8%	64,464,000		64,464,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1800mm　L=185.73m	63,146,000	94.6%	61,748,000		61,748,000				
	管体工　SP管（異型管工）一式	2,688,000	4.0%	2,629,000		2,629,000				
	付帯工　埋設物表示工等	89,000	0.1%	87,000		87,000				
補償工事等		822,000	1.2%	804,000			804,000			
	道路復旧工　AS舗装332㎡ほか	822,000	1.2%	804,000			804,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		24,330,000		23,792,000		23,545,000	247,000			
一般管理費		10,165,000		9,940,000		9,828,000	112,000			
消費税相当額		5,062,000		4,950,000		4,891,850	58,150			
財産台帳に登載する金額	決算額			103,950,000		102,728,850	1,221,150			
	官給額									
	請負契約額			103,950,000		102,728,850	1,221,150			
				設計額		105,053,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-20	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	98,217,000		98,217,000
直接事業費	60,843,000		60,843,000
間接工事費	23,149,000		23,149,000
一般管理費	9,548,000		9,548,000
消費税相当額	4,677,000		4,677,000
決　算　額	94,500,000		94,500,000
官　給　額			
請負契約額	94,500,000		94,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　7	排水路	請負業者	石井工業　株式会社
種　類	（施設名称）	八間川排水路		代表取締役　石井　良典
施工場所	千葉県佐原市佐原口地内			
施工位置	NO.3+48.8～NO.6+45.2			
施工期間	平成14年10月30日　～　平成15年3月26日			
完成検査	平成15年3月31日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（96.216%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H14） 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 柵渠工（両総土改） 金額	補償施設（H14） 揚水機場等（岩ヶ崎水組） 金額	補償施設（H14） 水路復旧 金額	
設計金額		98,217,000		94,500,000		82,428,150	4,885,650	7,062,300	123,900	
直接工事費		60,843,000	100.0%	58,540,000		50,911,000	3,088,000	4,463,000	78,000	
本体工事		60,843,000	100.0%	58,540,000		50,911,000	3,088,000	4,463,000	78,000	
河川法第20条工事	排水路工　L=141.40m	52,913,000	87.0%	50,911,000		50,911,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	52,465,000	86.2%	50,480,000		50,480,000				
	管理道路工　砕石舗装 353.5m3	448,000	0.7%	431,000		431,000				
補償工事等		7,930,000		7,629,000			3,088,000	4,463,000	78,000	
	排水樋管工　BOX1,000×1,000　L=6.81m	1,952,000		1,878,000			1,878,000			
	分水工　BOX1,000×1,000　LL=6.6m	1,662,000		1,599,000				1,599,000		
	ポンプ室工　Φ＝300mm　Q=0.2m3/ｓ	2,977,000		2,864,000				2,864,000		
	左岸柵渠工　1,000×600　L=124.4	1,258,000		1,210,000			1,210,000			
	横断管　1ヵ所	81,000		78,000					78,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		23,149,000		22,273,000		19,651,000	1,061,000	1,534,000	27,000	
一般管理費		9,548,000		9,187,000		7,941,000	504,000	729,000	13,000	
消費税相当額		4,677,000		4,500,000		3,925,150	232,650	336,300	5,900	
財産台帳に登載する金額	決算額			94,500,000		82,428,150	4,885,650	7,062,300	123,900	
	官給額									
	請負契約額			94,500,000		82,428,150	4,885,650	7,062,300	123,900	
					設計額	85,670,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-21	工事名	両総農業水利事業 第2導水路揚水施設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	56,248,500		56,248,500
直接事業費	38,598,000		38,598,000
間接工事費	10,230,000		10,230,000
一般管理費	4,742,000		4,742,000
消費税相当額	2,678,500		2,678,500
決　算　額	55,125,000		55,125,000
官　給　額			
請負契約額	55,125,000		55,125,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社　日立製作所
種　類	（施設名称）	第２導水路揚水施設		取締役社長　庄山　悦彦
施工場所	千葉県山武郡横芝町寺方地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年11月1日　～　平成15年3月25日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (98.003%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 第２導水路揚水施設 金額	補償施設（H14） 送水路工（両総土改） 金額	金額	金額	金額
設計金額		56,248,500		55,125,000		53,047,050	2,077,950			
直接工事費		38,598,000	100.0%	37,827,000		36,563,000	1,264,000			
本体工事		38,598,000	100.0%	37,827,000		36,563,000	1,264,000			
土地改良財産	揚水機場1ヵ所	37,308,000	96.7%	36,563,000		36,563,000				
	ポンプエ　横軸両吸込渦巻ポンプ　1台	29,116,000	75.4%	28,535,000		28,535,000				
	Φ＝300mmQ=0.2m3/ｓH=11.5m									
	三相誘導電動機　37Ｋｗ1台									
	屋内自立型操作制御盤　1台									
	逆止弁等一式									
	建築工事　ＲＣ造り　21.67㎡	6,142,000	15.9%	6,019,000		6,019,000				
	電気工事　一式	165,000	0.4%	162,000		162,000				
	吸水槽工　一式	1,885,000	4.9%	1,847,000		1,847,000				
補償工事等		1,290,000	3.3%	1,264,000			1,264,000			
	送水管　ＶＵ管Φ＝300mm　Ｌ＝4.5m	1,290,000	3.3%	1,264,000			1,264,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		10,230,000		10,026,000		9,554,000	472,000			
一般管理費		4,742,000		4,647,000		4,404,000	243,000			
消費税相当額		2,678,500		2,625,000		2,526,050	98,950			
財産台帳に登載する金額	決算額			55,125,000		53,047,050	2,077,950			
	官給額									
	請負契約額			55,125,000		53,047,050	2,077,950			
						設計額	54,128,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H14-22	工事名	両総農業水利事業 取付水路進入路設置工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	23,509,500		23,509,500
直接事業費	13,331,000		13,331,000
間接工事費	6,516,000		6,516,000
一般管理費	2,543,000		2,543,000
消費税相当額	1,119,500		1,119,500
決　算　額	22,260,000		22,260,000
官　給　額			
請負契約額	22,260,000		22,260,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社　鈴木組
種　類	（施設名称）	第１機場用水路		代表取締役　鈴木　孝次
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内			
施工位置	NO93～NO.96+35.728			
施工期間	平成14年11月22日　～　平成15年7月31日			
完成検査	平成15年8月7日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (94.685%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H14) 第１機場用水路 金額	土地改良財産(H15) 第１機場用水路 金額			
設計金額		23,509,500		22,260,000		6,090,000	16,170,000			
直接工事費		13,331,000	100.0%	12,622,000		3,453,000	9,169,000			
本体工事		13,331,000	100.0%	12,622,000		3,453,000	9,169,000			
土地改良財産	仮設道路工　L＝278.13m	13,331,000	100.0%	12,622,000		3,453,000	9,169,000			
	道路工　全幅員8.4m有効幅員6.0mL＝278.13m	13,331,000	100.0%	12,622,000		3,453,000	9,169,000			
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		6,516,000		6,170,000		1,688,000	4,482,000			
一般管理費		2,543,000		2,408,000		659,000	1,749,000			
消費税相当額		1,119,500		1,060,000		290,000	770,000			
財産台帳に登載する金額	決算額			22,260,000		6,090,000	16,170,000			
	官給額									
	請負契約額			22,260,000		6,090,000	16,170,000			
				設計額		6,432,000	17,078,000			

※記入上の注意事項

１．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。

２．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。

３．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

４．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。

５．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-23	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その8工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	67,893,000		67,893,000
直接事業費	39,384,000		39,384,000
間接工事費	18,526,000		18,526,000
一般管理費	6,750,000		6,750,000
消費税相当額	3,233,000		3,233,000
決　算　額	66,675,000		66,675,000
官　給　額			
請負契約額	66,675,000		66,675,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	大真建設　株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　林　まつの
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO. 34+17.2～NO.35+43.0			
施工期間	平成14年11月13日　～　平成15年3月24日			
完成検査	平成15年3月28日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.206%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 左岸側水路工（両総土改） 金額	補償施設（H14） 排水樋管工 金額		金額
設計金額		67,893,000		66,675,000		62,736,450	1,098,300	2,840,250		
直接工事費		39,384,000	100.0%	38,677,000		36,145,000	706,000	1,826,000		
本体工事		39,384,000	100.0%	38,677,000		36,145,000	706,000	1,826,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=75.80m	36,805,000	93.5%	36,145,000		36,145,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	35,982,000	91.4%	35,337,000		35,337,000				
	管理道路工　砕石敷き　189㎡	823,000	2.1%	808,000		808,000				
補償工事等		2,579,000	6.5%	2,532,000			706,000	1,826,000		
	左岸側水路工　H600×B800　75.53m	719,000	1.8%	706,000			706,000			
	道路横断工　BOX600×800　18.3m	1,860,000	4.7%	1,826,000				1,826,000		
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		18,526,000		18,194,000		17,365,000	231,000	598,000		
一般管理費		6,750,000		6,629,000		6,239,000	109,000	281,000		
消費税相当額		3,233,000		3,175,000		2,987,450	52,300	135,250		
財産台帳に登載する金額	決算額			66,675,000		62,736,450	1,098,300	2,840,250		
	官給額									
	請負契約額			66,675,000		62,736,450	1,098,300	2,840,250		
					設計額	63,883,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-24	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その9工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	65,520,000		65,520,000
直接事業費	38,880,000		38,880,000
間接工事費	16,989,000		16,989,000
一般管理費	6,531,000		6,531,000
消費税相当額	3,120,000		3,120,000
決　算　額	61,950,000		61,950,000
官　給　額			
請負契約額	61,950,000		61,950,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	永井建設　株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　永井　宏治
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO. 37+3.6～NO.38+34.4			
施工期間	平成14年11月20日　～　平成15年3月24日			
完成検査	平成15年3月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (94.551%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 左岸側水路工（両総土改） 金額	補償施設（H14） 道路横断工（佐原市） 金額		
設計金額		65,520,000		61,950,000		56,500,500	1,419,600	4,029,900		
直接工事費		38,880,000	100.0%	36,762,000		33,262,000	912,000	2,588,000		
本体工事		38,880,000	100.0%	36,762,000		33,262,000	912,000	2,588,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=80.8m	35,177,000	90.5%	33,262,000		33,262,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	35,066,000	90.2%	33,157,000		33,157,000				
	管理道路工　砕石敷き　189㎡	111,000	0.3%	105,000		105,000				
補償工事等		3,703,000	9.5%	3,500,000			912,000	2,588,000		
	左岸側水路工　H600×B800　80.8m	965,000	2.5%	912,000			912,000			
	道路横断工　BOX600×800　1ヵ所	2,738,000	7.0%	2,588,000				2,588,000		
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		16,989,000		16,063,000		14,915,000	299,000	849,000		
一般管理費		6,531,000		6,175,000		5,633,000	141,000	401,000		
消費税相当額		3,120,000		2,950,000		2,690,500	67,600	191,900		
財産台帳に登載する金額	決算額			61,950,000		56,500,500	1,419,600	4,029,900		
	官給額									
	請負契約額			61,950,000		56,500,500	1,419,600	4,029,900		
					設計額	59,756,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-25	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その11工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	83,905,500		83,905,500
直接事業費	47,724,000		47,724,000
間接工事費	23,988,000		23,988,000
一般管理費	8,198,000		8,198,000
消費税相当額	3,995,500		3,995,500
決　算　額	81,900,000		81,900,000
官　給　額			
請負契約額	81,900,000		81,900,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	永井建設　株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　永井　宏治
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内			
施工位置	NO. 37+3.6～NO.38+34.4			
施工期間	平成14年11月6日　～　平成15年3月27日			
完成検査	平成15年3月25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.610%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事(H14) 大須賀川排水路 金額	補償施設（H14） 側水路復旧（岩ケ崎水組） 金額	金額		金額
設計金額		83,905,500		81,900,000		81,869,550	30,450			
直接工事費		47,724,000	100.0%	46,583,000		46,560,000	23,000			
本体工事		47,724,000	100.0%	46,583,000		46,560,000	23,000			
河川法第20条工事	排水路工　L=96.2m	47,700,000	99.9%	46,560,000		46,560,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	47,106,000	98.7%	45,980,000		45,980,000				
	管理道路工　砕石敷き　42㎡	163,000	0.3%	159,000		159,000				
	取付工　1ヵ所	431,000	0.9%	421,000		421,000				
補償工事等		24,000	0.1%	23,000			23,000			
	ＶＵΦ＝200　Ｌ＝9m	24,000	0.1%	23,000			23,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		23,988,000		23,415,000		23,410,000	5,000			
一般管理費		8,198,000		8,002,000		8,001,000	1,000			
消費税相当額		3,995,500		3,900,000		3,898,550	1,450			
財産台帳に登載する金額	決算額			81,900,000		81,869,550	30,450			
	官給額									
	請負契約額			81,900,000		81,869,550	30,450			
						設計額	83,874,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成14年度	（整理番号）	H14-26		南部幹線用水路進入路その4復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	17,062,500		17,062,500
直接事業費	9,614,000		9,614,000
間接工事費	4,744,000		4,744,000
一般管理費	1,892,000		1,892,000
消費税相当額	812,500		812,500
決　算　額	15,750,000		15,750,000
官　給　額			
請負契約額	15,750,000		15,750,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.	用水路	請負業者	吉岡建設　株式会社
種　類	（施設名称）	南部幹線用水路		代表取締役　吉岡　昭
施工場所	千葉県山武郡松尾町下大蔵地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年11月5日　～　平成15年1月24日			
完成検査	平成15年1月31日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (92.308%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 南部幹線用水路				
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		17,062,500		15,750,000		15,750,000				
直接工事費		9,614,000	100.0%	8,875,000		8,875,000				
本体工事		9,614,000	100.0%	8,875,000		8,875,000				
土地改良財産	進入路復旧工　L＝296m	9,614,000	100.0%	8,875,000		8,875,000				
	進入路復旧工 L=296m	9,335,000		8,617,000		8,617,000				
	舗装工　30㎡	30,000		28,000		28,000				
	付帯工　管理施設名札設置その他	249,000		230,000		230,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		4,744,000		4,379,000		4,379,000				
一般管理費		1,892,000		1,746,000		1,746,000				
消費税相当額		812,500		750,000		750,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			15,750,000		15,750,000				
	官給額									
	請負契約額			15,750,000		15,750,000				

設計額

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	H14-27	工事名	両総農業水利事業 旧第2揚水機場撤去工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	55,282,500		55,282,500
直接事業費	33,859,000		33,859,000
間接工事費	13,178,000		13,178,000
一般管理費	5,613,000		5,613,000
消費税相当額	2,632,500		2,632,500
決　算　額	54,736,500		54,736,500
官　給　額			
請負契約額	54,736,500		54,736,500

一括計上

1．工事概要

種　目	No.	用水路	請負業者	株式会社　冨田工務店
種　類	（施設名称）	南部幹線用水路		代表取締役　冨田　みつ子
施工場所	千葉県山武郡横芝町小堤地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月3日　～　平成15年3月28日			
完成検査	平成15年3月27日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（99.012%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 第2揚水機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		55,282,500		54,736,500		54,736,500				
直接工事費		33,859,000	100.0%	33,524,000		33,524,000				
本体工事		33,859,000	100.0%	33,524,000		33,524,000				
土地改良財産	機場撤去工ほか一式	33,859,000	100.0%	33,524,000		33,524,000				
	機場撤去工　一式	24,269,000		24,029,000		24,029,000				
	第２機場ポンプ設備展示工　一式	3,021,000		2,991,000		2,991,000				
	分水工改造　３ヵ所	688,000		681,000		681,000				
	余水吐工　FRPM管Φ＝1200mm　L＝32m	5,881,000		5,823,000		5,823,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		13,178,000		13,048,000		13,048,000				
一般管理費		5,613,000		5,558,000		5,558,000				
消費税相当額		2,632,500		2,606,500		2,606,500				
財産台帳に登載する金額	決算額			54,736,500		54,736,500				
	官給額									
	請負契約額			54,736,500		54,736,500				
				設計額		55,282,500				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成17年度	工事番号 （整理番号）	H14-32	工事名	両総農業水利事業 利根川両総水門建設工事 利根川両総水門ゲート製作据付建設工事 旧樋門撤去工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額			
直接事業費			
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額			
官　給　額			
請負契約額			

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 3	樋門	請負業者	国土交通省
種　類	（施設名称）	利根川両総水門		東洋建設株式会社 西田鉄鋼株式会社
施工場所	佐原市粉名口地先			
施工位置	1級河川利根川右岸40.4Ｋｍ地点			
施工期間	平成15年2月28日　～　平成17年5月31日			
完成検査			支出項目	工事費（支出委任）

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (#DIV/0!) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 利根川両総樋門 金額	土地改良財産（H15） 利根川両総樋門 金額	土地改良財産（H16） 金額	土地改良財産（H17） 金額	金額
設計金額						151,000,000	599,658,000			
直接工事費										
本体工事										
土地改良財産	樋門工一式									
	ＲＣ造りＢ＝37.0m　Ｌ＝100.5m　水門3門									
	取付水路及び護岸一式を含む									
	場所打ち杭Φ＝1,300mm　Ｌ＝14.5m									
	ローラゲートW＝10.0m　Ｈ＝4.60m　1門									
	ローラーゲートW＝15.0m　Ｈ＝4.50m　1門									
	ローラーゲートW＝2.5.0m　Ｈ＝4.00m　1門									
	旧樋門撤去工事（Ｂ＝20.6mＬ＝40.1m　水門2門含）									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合									
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額				151,000,000	599,658,000			
		官給額								
		請負契約額								

設計額

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

平 成 15 年 度 工 事 費 基 本 台 帳

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成17年度	工事番号 （整理番号）	H15-5	工事名	両総農業水利事業 第1排水機場ポンプ製作据付建設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	889,486,500		889,486,500
直接事業費	696,707,000		696,707,000
間接工事費	103,915,000		103,915,000
一般管理費	46,508,000		46,508,000
消費税相当額	42,356,500		42,356,500
決　算　額	850,500,000		850,500,000
官　給　額			
請負契約額	850,500,000		850,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 6	排水機場	請負業者	株式会社　荏原製作所品川事務所
種　類	（施設名称）	第１排水機場		営業本部営業業務室長　西村　徹
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年7月18日　～　平成17年度まで			
完成検査	部分検査　平成16年3月29日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.617%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 第1排水機場 金額	土地改良財産(H16) 第1排水機場 金額	土地改良財産(H17) 第1排水機場 金額	金額	金額
設計金額		889,486,500		850,500,000		546,000,000	194,500,000	110,000,000		
直接工事費		696,707,000	100.0%	666,170,000		427,666,000	152,345,000	86,159,000		
本体工事		696,707,000	100.0%	666,170,000		427,666,000	152,345,000	86,159,000		
土地改良財産	第1排水機場ポンプ施設一式	696,707,000	100.0%	666,170,000		427,666,000	152,345,000	86,159,000		
	排水機工　横軸斜流ポンプΦ＝1,650mm3台	293,801,000	42.2%	280,923,000		280,923,000				
	325～400m3／分　50.00m									
	原動機　三相誘導電動機321ＫW3台	47,311,000	6.8%	45,237,000		45,237,000				
	付帯設備工　10ｔ天井クレーンほか	20,652,000	3.0%	19,747,000		19,747,000				
	電気設備工　受変電設 電気盤を含む	198,788,000	28.5%	190,075,000		81,759,000	108,316,000			
	制御盤工 回転数制御用ほか									
	監視操作設備　第1排水機場	59,713,000	8.6%	57,096,000			44,029,000	13,067,000		
	第1揚水機場	76,442,000	11.0%	73,092,000				73,092,000		
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		103,915,000		99,360,000		63,786,000	22,723,000	12,851,000		
一般管理費		46,508,000		44,470,000		28,548,000	10,170,000	5,752,000		
消費税相当額		42,356,500		40,500,000		26,000,000	9,262,000	5,238,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			850,500,000		546,000,000	194,500,000	110,000,000		
	官給額									
	請負契約額			850,500,000		546,000,000	194,500,000	110,000,000		
					設計額	571,028,500	203,416,000	115,042,000		

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-6	工事名	両総農業水利事業 第1排水機場除塵機製作据付工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	177,670,500		177,670,500
直接事業費	98,328,000		98,328,000
間接工事費	52,948,000		52,948,000
一般管理費	17,934,000		17,934,000
消費税相当額	8,460,500		8,460,500
決　算　額	162,750,000		162,750,000
官　給　額			
請負契約額	162,750,000		162,750,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 6	排水機場	請負業者	西田鉄鋼株式会社東京支社
種　類	（施設名称）	第１排水機場		支社長　西村　晃
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内			
施工位置	第1排水機場内			
施工期間	平成15年7月30日　～　平成16年3月24日			
完成検査	平成16年3月31日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (91.602%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 第1排水機場 金額				
設計金額		177,670,500		162,750,000		162,750,000				
直接工事費		98,328,000	100.0%	90,070,000		90,070,000				
本体工事		98,328,000	100.0%	90,070,000		90,070,000				
土地改良財産	第1排水機場除塵機一式	98,328,000	100.0%	90,070,000		90,070,000				
	レーキ形定置回動式除塵機　3基	59,086,000	60.1%	54,123,000		54,123,000				
	スクリーン　3基	8,584,000	8.7%	7,863,000		7,863,000				
	搬送設備　一式	9,994,000	10.2%	9,155,000		9,155,000				
	除塵機機側操作盤　1面	8,360,000	8.5%	7,658,000		7,658,000				
	付属施設　一式	12,304,000	12.5%	11,271,000		11,271,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		52,948,000		48,502,000		48,502,000				
一般管理費		17,934,000		16,428,000		16,428,000				
消費税相当額		8,460,500		7,750,000		7,750,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			162,750,000		162,750,000				
	官給額									
	請負契約額			162,750,000		162,750,000				
				設計額		177,671,500				

※記入上の注意事項

１．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
２．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
３．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
４．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
５．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-7	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その3-1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	310,044,000		310,044,000
直接事業費	200,741,000		200,741,000
間接工事費	68,046,000		68,046,000
一般管理費	26,493,000		26,493,000
消費税相当額	14,764,000		14,764,000
決　算　額	308,070,000		308,070,000
官　給　額			
請負契約額	308,070,000		308,070,000
一括計上	1,120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社地崎工業東京支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		執行役員支店長　椎名　芳満
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内			
施工位置	NO.16+5.0～NO.25+16.6			
施工期間	平成15年8月23日　～　平成16年5月31日			
完成検査	平成16年6月1日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (99.363%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H15） 八間川排水路 金額	河川工事（H16） 八間川排水路 金額	用地費及び補償費 計 金額		金額
設計金額		310,044,000		308,070,000		112,100,000	164,076,250	31,893,750		115,500
直接工事費		200,741,000	100.0%	199,463,000		71,984,000	105,360,000	22,119,000		76,000
本体工事		199,621,000	99.4%	198,350,000		71,984,000	104,247,000	22,119,000		76,000
河川法第20条工事	排水路工　L=461.6m	177,338,000	88.3%	176,231,000		71,984,000	104,247,000			
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	176,404,000	87.9%	175,303,000		71,984,000	103,319,000			
	管理道路工　砕石舗装652㎡	934,000	0.5%	928,000			928,000			
補償工事等		22,283,000		22,119,000				22,119,000		76,000
	側水路復旧　柵渠Ｌ＝193.2m	6,239,000		6,193,000				6,193,000		
	排水管復旧　一式	7,298,000		7,244,000				7,244,000		
	排水管復旧　一式	5,896,000		5,853,000				5,853,000		
	市道復旧　ＡＳ舗装1,561㎡	2,549,000		2,530,000				2,530,000		76,000
	耕作進入路　床板橋2ヵ所他	301,000		299,000				299,000		
仮設その他工										
一括計上	土質・水質調査一式	1,120,000		1,113,000			1,113,000			
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		68,046,000		67,613,000		25,146,000	36,806,000	5,661,000		23,000
一般管理費		26,493,000		26,324,000		9,632,000	14,097,000	2,595,000		11,000
消費税相当額		14,764,000		14,670,000		5,338,000	7,813,250	1,518,750		5,500
財産台帳に登載する金額	決算額			308,070,000		112,100,000	164,076,250	31,893,750		115,500
	官給額									
	請負契約額			308,070,000		112,100,000	164,076,250	31,893,750		115,500
				設計額		112,818,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-8	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その4-1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	403,368,000		403,368,000
直接事業費	259,253,000		259,253,000
間接工事費	91,122,000		91,122,000
一般管理費	33,785,000		33,785,000
消費税相当額	19,208,000		19,208,000
決　算　額	397,215,000		397,215,000
官　給　額			
請負契約額	397,215,000		397,215,000
一括計上	460,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社　ピーエス三菱東京土木支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		常務取締役支店長　巻田　昭彦
施工場所	千葉県佐原市昭和町い及び森戸地内			
施工位置	NO.35+15.0～NO.45+30			
施工期間	平成15年8月26日　～　平成16年6月30日			
完成検査	平成16年7月8日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.475%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H15） 八間川排水路 金額	河川工事（H16） 八間川排水路 金額	引継施設（H16） 橋梁復旧(佐原市) 金額	補償施設（H16） 水路復旧（両総土改）	補償施設（H16） 水路復旧（両総土改） 金額
設計金額		403,368,000		397,215,000		147,000,000	174,463,950	53,458,650	11,383,050	10,969,350
直接工事費		259,253,000	100.0%	255,298,000		93,063,000	110,473,000	36,543,000	7,781,000	7,498,000
本体工事		258,793,000	99.8%	254,845,000		92,610,000	110,473,000	36,543,000	7,781,000	7,498,000
河川法第20条工事	排水路工　L=515.0m	206,168,000	79.5%	203,023,000		92,610,000	110,473,000			
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	205,614,000	79.3%	202,477,000		92,064,000	110,473,000			
	管理道路工　砕石舗装1,278㎡	554,000	0.2%	546,000		546,000				
補償工事等		52,625,000	20.3%	51,822,000				36,543,000	7,781,000	7,498,000
	昭和橋工　ＰＣ２径間連続桁橋Ｂ＝4.7.　Ｌ＝33.1m 逆Ｔ橋台２　橋脚１　ＰＨＣΦ＝500杭	37,109,000	14.3%	36,543,000				36,543,000		
	左岸補償工　排水樋管4ヵ所	7,901,600	3.0%	7,781,000					7,781,000	
	右岸補償工　柵渠工　Ｌ＝383.0m　排水樋管1ヵ所	7,614,400	2.9%	7,498,000						7,498,000
仮設その他工										
一括計上	水質検査	460,000	0.2%	453,000		453,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		91,122,000		89,732,000		34,627,000	41,082,000	9,888,000	2,106,000	2,029,000
一般管理費		33,785,000		33,270,000		12,310,000	14,604,000	4,482,000	954,000	920,000
消費税相当額		19,208,000		18,915,000		7,000,000	8,304,950	2,545,650	542,050	522,350
財産台帳に登載する金額	決算額			397,215,000		147,000,000	174,463,950	53,458,650	11,383,050	10,969,350
	官給額									
	請負契約額			397,215,000		147,000,000	174,403,950	53,458,650	11,383,050	10,969,350
					設計額	149,277,000	177,166,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-9	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その6工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	216,069,000		216,069,000
直接事業費	138,521,000		138,521,000
間接工事費	48,066,000		48,066,000
一般管理費	19,193,000		19,193,000
消費税相当額	10,289,000		10,289,000
決　算　額	211,365,000		211,365,000
官　給　額			
請負契約額	211,365,000		211,365,000
一括計上	1,380,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	大末建設株式会社　東京本店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		専務取締役支店長　藤田　敏郎
施工場所	千葉県佐原市昭和町ろ及昭和町は地内			
施工位置	NO.65+0～NO.72+0			
施工期間	平成15年8月23日　～　平成16年4月19日			
完成検査	平成16年4月22日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.823%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H15） 八間川排水路 金額	河川工事（H16） 八間川排水路 金額	引継施設（H16） 水路復旧（千葉県） 金額	補償施設（H16） 水路復旧（両総土改） 金額	
設計金額		216,069,000		211,365,000		77,280,000	117,928,650	10,676,450	5,479,900	
直接工事費		138,521,000	100.0%	135,505,000		49,361,000	75,324,000	7,150,000	3,670,000	
本体工事		137,141,000	99.0%	134,155,000		48,011,000	75,324,000	7,150,000	3,670,000	
河川法第20条工事	排水路工　L=350.0m	126,080,000	91.0%	123,335,000		48,011,000	75,324,000			
	護岸工　覆土型ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	125,170,000	90.4%	122,445,000		48,011,000	74,434,000			
	管理道路工　砕石舗装 726.1㎡	910,000	0.7%	890,000			890,000			
補償工事等		11,061,000	8.0%	10,820,000				7,150,000	3,670,000	
	水路工　Φ＝300mmＶＵ，鋼管Ｌ＝14.6m樋管1ヵ所	7,309,000	5.3%	7,150,000				7,150,000		
	樋管工　ＢＯＸ排水樋管2ヵ所	3,752,000	2.7%	3,670,000					3,670,000	
仮設その他工										
一括計上	水質検査	1,380,000	1.0%	1,350,000		1,350,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		48,066,000		47,020,000		17,378,000	26,519,000	2,064,000	1,059,000	
一般管理費		19,193,000		18,775,000		6,861,000	10,470,000	954,000	490,000	
消費税相当額		10,289,000		10,065,000		3,680,000	5,615,650	508,450	260,900	
財産台帳に登載する金額	決算額			211,365,000		77,280,000	117,928,650	10,676,450	5,479,900	
	官給額									
	請負契約額			211,365,000		77,280,000	117,928,650	10,676,450	5,479,900	
					設計額	79,000,000	120,553,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-10	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その12-1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	401,299,500		401,299,500
直接事業費	251,129,000		251,129,000
間接工事費	97,371,000		97,371,000
一般管理費	33,690,000		33,690,000
消費税相当額	19,109,500		19,109,500
決　算　額	386,400,000		386,400,000
官　給　額			
請負契約額	386,400,000		386,400,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	三井住友建設株式会社東京土木支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		東京土木支店長　澤　誠之助
施工場所	千葉県東金市家徳地内			
施工位置	NO.139+25.326～NO.156+17.84			
施工期間	平成15年9月20日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (96.287%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(千葉県) 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(東金市) 金額	補償施設 (H15) 水路復旧(東金市) 金額	補償施設 (H15) 水路復旧(両総土) 金額
設計金額		401,299,500		386,400,000		376,967,850	2,259,600	5,469,450	1,079,400	623,700
直接工事費		251,129,000	100.0%	241,805,000		235,417,000	1,530,000	3,705,000	731,000	422,000
本体工事		251,129,000	100.0%	241,805,000		235,417,000	1,530,000	3,705,000	731,000	422,000
土地改良財産	管水路工　L=833.01m	244,494,000	97.4%	235,417,000		235,417,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,500mm　L=789.31m	197,362,000	78.6%	190,034,000		190,034,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L＝43.70m	39,169,000	15.6%	37,715,000		37,715,000				
	空気弁工　1ヵ所	2,914,000	1.2%	2,806,000		2,806,000				
	排泥弁工　1ヵ所	3,342,000	1.3%	3,218,000		3,218,000				
	スラストブロック工　3ヵ所	1,188,000	0.5%	1,144,000		1,144,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	519,000	0.2%	500,000		500,000				
補償工事等		6,635,000	2.6%	6,388,000			1,530,000	3,705,000	731,000	422,000
	県道復旧工　ＡＳ舗装368㎡ほか	1,589,000	0.6%	1,530,000			1,530,000			
	市道復旧工　ＡＳ舗装1,670㎡ほか	3,849,000	1.5%	3,705,000				3,705,000		
	水路復旧工　ＶＰΦ＝75mmＬ＝101mほか	759,000	0.3%	731,000					731,000	
	水路復旧工（ニ現場打ち水路Ｌ＝45m接続枡4ヵ所ほか	438,000	0.2%	422,000						422,000
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		97,371,000		93,756,000		91,945,000	434,000	1,050,000	207,000	120,000
一般管理費		33,690,000		32,439,000		31,655,000	188,000	454,000	90,000	52,000
消費税相当額		19,109,500		18,400,000		17,950,850	107,600	260,450	51,400	29,700
財産台帳に登載する金額	決算額			386,400,000		376,967,850	2,259,600	5,469,450	1,079,400	623,700
	官給額									
	請負契約額			386,400,000		376,967,850	2,259,600	5,469,450	1,079,400	623,700
				設計額		391,504,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-11	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その12-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	349,765,500		349,765,500
直接事業費	228,816,000		228,816,000
間接工事費	75,217,000		75,217,000
一般管理費	29,077,000		29,077,000
消費税相当額	16,655,500		16,655,500
決　算　額	337,050,000		337,050,000
官　給　額			
請負契約額	337,050,000		337,050,000
一括計上	8,700,000		

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社鴻池組東京土木支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		常務執行役員本店長　佐藤一
施工場所	千葉県東金市広瀬地内			
施工位置	NO.156+17.84～NO.174+10.550			
施工期間	平成15年9月25日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.365%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(東金市) 金額	補償施設 (H15) 水路復旧(1) 金額	補償施設 (H15) 水路復旧(2) 金額	金額
設計金額		349,765,500		337,050,000		327,387,900	8,558,550	988,050	115,500	
直接工事費		228,816,000	100.0%	220,497,000		213,978,000	5,774,000	667,000	78,000	
本体工事		220,116,000	96.2%	212,113,000		205,594,000	5,774,000	667,000	78,000	
土地改良財産	管水路工　L=892.57m	213,351,000	93.2%	205,594,000		205,594,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,500mm　L=852.44m	156,392,000	68.3%	150,705,000		150,705,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L＝40.13m	38,731,000	16.9%	37,323,000		37,323,000				
	空気弁工　2ヵ所	6,011,000	2.6%	5,792,000		5,792,000				
	排泥弁工　1ヵ所	2,625,000	1.1%	2,530,000		2,530,000				
	制水弁工　1ヵ所	5,979,000	2.6%	5,762,000		5,762,000				
	スラストブロック工　7ヵ所	3,304,000	1.4%	3,184,000		3,184,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	309,000	0.1%	298,000		298,000				
補償工事等		6,765,000	3.0%	6,519,000			5,774,000	667,000	78,000	
	道路復旧工　ＡＳ舗装2,689㎡	5,992,000	2.6%	5,774,000			5,774,000			
	水路復旧工　ヒューム管Φ＝350　L＝11mほか	421,000	0.2%	406,000				406,000		
	コンクリート枡復旧　6ヵ所	271,000	0.1%	261,000				261,000		
	マンホール復旧　ＶＵ管Φ＝100等	46,000	0.0%	44,000					44,000	
	暗渠復旧　素焼き土管　L＝42mほか	35,000	0.0%	34,000					34,000	
仮設その他工										
一括計上	制水弁据付工Φ＝1,500mmバタフライ弁１基	8,700,000	3.8%	8,384,000		8,384,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		75,217,000		72,483,000		70,619,000	1,651,000	191,000	22,000	
一般管理費		29,077,000		28,020,000		27,201,000	726,000	83,000	10,000	
消費税相当額		16,655,500		16,050,000		15,589,900	407,550	47,050	5,500	
財産台帳に登載する金額	決算額			337,050,000		327,387,900	8,558,550	988,050	115,500	
	官給額									
	請負契約額			337,050,000		327,387,900	8,558,550	988,050	115,500	
				設計額		339,739,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-12	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その13工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	404,512,500		404,512,500
直接事業費	261,416,000		261,416,000
間接工事費	89,906,000		89,906,000
一般管理費	33,928,000		33,928,000
消費税相当額	19,262,500		19,262,500
決　算　額	390,075,000		390,075,000
官　給　額			
請負契約額	390,075,000		390,075,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	東洋建設株式会社　東関東支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		支店長　高安　薫
施工場所	千葉県東金市幸田地内ほか			
施工位置	NO.174+10.550～NO.191+18.650			
施工期間	平成15年9月20日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（96.431%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 道路復旧(千葉県) 金額	引継施設（H15） 道路復旧(東金市) 金額	補償施設（H15） 水路復旧(山武土木) 金額	金額
設計金額		404,512,500		390,075,000		384,982,500	445,200	3,649,800	997,500	
直接工事費		261,416,000	100.0%	252,086,000		248,637,000	301,000	2,472,000	676,000	
本体工事		261,416,000	100.0%	252,086,000		248,637,000	301,000	2,472,000	676,000	
土地改良財産	管水路工　L=857.89m	257,839,000	98.6%	248,637,000		248,637,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,500mm　L=735.86m	123,813,000	47.4%	119,395,000		119,395,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L＝32.88m	25,661,000	9.8%	24,745,000		24,745,000				
	推進工　DCIP管Φ=1500mm　L＝74.0m	92,124,000	35.2%	88,836,000		88,836,000				
	空気弁工　2ヵ所	5,422,000	2.1%	5,228,000		5,228,000				
	排泥弁工　1ヵ所	7,865,000	3.0%	7,584,000		7,584,000				
	スラストブロック工　4ヵ所	2,694,000	1.0%	2,598,000		2,598,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	260,000	0.1%	251,000		251,000				
補償工事等		3,577,000	1.4%	3,449,000			301,000	2,472,000	676,000	
	県道復旧工　ＡＳ舗装　58㎡	312,000	0.1%	301,000			301,000			
	市道復旧工　ＡＳ舗装　1,143㎡	2,564,000	1.0%	2,472,000				2,472,000		
	砂利舗装工　824㎡	289,000	0.1%	279,000					279,000	
	水路復旧工　可変側溝250×300　L＝5m他	412,000	0.2%	397,000					397,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		89,906,000		86,697,000		85,720,000	85,000	701,000	191,000	
一般管理費		33,928,000		32,717,000		32,293,000	38,000	303,000	83,000	
消費税相当額		19,262,500		18,575,000		18,332,500	21,200	173,800	47,500	
財産台帳に登載する金額	決算額			390,075,000		384,982,500	445,200	3,649,800	997,500	
	官給額									
	請負契約額			390,075,000		384,982,500	445,200	3,649,800	997,500	
				設計額		399,232,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-13	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	480,952,500		480,952,500
直接事業費	309,666,000		309,666,000
間接工事費	108,806,000		108,806,000
一般管理費	39,578,000		39,578,000
消費税相当額	22,902,500		22,902,500
決　算　額	479,850,000		479,850,000
官　給　額			
請負契約額	479,850,000		479,850,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社クボタ建設　東京支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		常務取締役支店長　村上　幸生
施工場所	千葉県東金市北幸谷地内ほか			
施工位置	NO.191+18.650～NO.211+9.575			
施工期間	平成15年9月20日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月26日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（99.771%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 道路復旧(東金市) 金額	補償施設（H15） 水路復旧(両総土) 金額	補償施設（H15） 畦畔復旧 金額	金額
設計金額		480,952,500		479,850,000		470,736,000	8,328,600	370,650	414,750	
直接工事費		309,666,000	100.0%	308,956,000		302,758,000	5,664,000	252,000	282,000	
本体工事		309,666,000	100.0%	308,956,000		302,758,000	5,664,000	252,000	282,000	
土地改良財産	管水路工　L=990.66m	303,454,000	98.0%	302,758,000		302,758,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,500mm　L=864.67m	135,314,000	43.7%	135,005,000		135,005,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L＝33.05m	29,991,000	9.7%	29,922,000		29,922,000				
	推進工　DCIP管Φ=1500mm　L＝94.0m	122,879,000	39.7%	122,597,000		122,597,000				
	空気弁工　4ヵ所	10,297,000	3.3%	10,273,000		10,273,000				
	排泥弁工　2ヵ所	4,468,000	1.4%	4,458,000		4,458,000				
	スラストブロック工　1ヵ所	247,000	0.1%	246,000		246,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	258,000	0.1%	257,000		257,000				
補償工事等		6,212,000	2.0%	6,198,000			5,664,000	252,000	282,000	
	市道復旧工　ＡＳ舗装1,391㎡ほか	5,676,000	1.8%	5,664,000			5,664,000			
	水路復旧工　ヒューム管Φ＝250mm　L＝27mほか	253,000	0.1%	252,000				252,000		
	耕地復旧工　畦畔ブロック60m	283,000	0.1%	282,000					282,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		108,806,000		108,557,000		106,820,000	1,586,000	72,000	79,000	
一般管理費		39,578,000		39,487,000		38,742,000	682,000	29,000	34,000	
消費税相当額		22,902,500		22,850,000		22,416,000	396,600	17,650	19,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			479,850,000		470,736,000	8,328,600	370,650	414,750	
	官給額									
	請負契約額			479,850,000		470,736,000	8,328,600	370,650	414,750	
				設計額		471,818,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-14	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その3-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	166,267,500		166,267,500
直接事業費	105,614,000		105,614,000
間接工事費	37,502,000		37,502,000
一般管理費	15,234,000		15,234,000
消費税相当額	7,917,500		7,917,500
決　算　額	161,175,000		161,175,000
官　給　額			
請負契約額	161,175,000		161,175,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	若築建設株式会社千葉支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		支店長　渡邉　啓
施工場所	千葉県佐原市昭和町い及び森戸地内			
施工位置	NO.25+16.60～NO33+37.895			
施工期間	平成15年9月20日　～　平成16年4月30日			
完成検査	平成16年5月10日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.937%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 八間川排水路 金額	補償施設（H16） 水路工（両総土改） 金額	補償施設（H16） 水路工（両総土改） 金額	補償施設（H16） 水路復旧 金額	引継施設（H16） 道路工（佐原市） 金額
設計金額		166,267,500		161,175,000		143,210,550	6,209,700	8,027,250	141,750	3,585,750
直接工事費		105,614,000	100.0%	102,380,000		90,452,000	4,123,000	5,330,000	94,000	2,381,000
本体工事		105,494,000	99.9%	102,264,000		90,336,000	4,123,000	5,330,000	94,000	2,381,000
河川法第20条工事	排水路工　L=421.30m	93,189,000	88.2%	90,336,000		90,336,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	92,559,000	87.6%	89,725,000		89,725,000				
	管理道路工　砕石舗装1,145㎡	630,000	0.6%	611,000		611,000				
補償工事等		12,305,000		11,928,000			4,123,000	5,330,000	94,000	2,381,000
	排水樋管工2ヵ所	4,253,000		4,123,000			4,123,000			
	排水樋管工3ヵ所	5,499,000		5,330,000				5,330,000		
	ＨＰ管Φ＝350mm　Ｌ＝4.3m他	97,000		94,000					94,000	
	道路復旧工　ＡＳ舗装1,504㎡	2,456,000		2,381,000						2,381,000
仮設その他工										
一括計上	水質検査一式	120,000		116,000		116,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		37,502,000		36,353,000		32,814,000	1,224,000	1,581,000	28,000	706,000
一般管理費		15,234,000		14,767,000		13,125,000	567,000	734,000	13,000	328,000
消費税相当額		7,917,500		7,675,000		6,819,550	295,700	382,250	6,750	170,750
財産台帳に登載する金額	決算額			161,175,000		143,210,550	6,209,700	8,027,250	141,750	3,585,750
	官給額									
	請負契約額			161,175,000		143,210,550	6,209,700	8,027,250	141,750	3,585,750
				設計額		147,735,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-14	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その3-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	166,267,500		166,267,500
直接事業費	105,614,000		105,614,000
間接工事費	37,502,000		37,502,000
一般管理費	15,234,000		15,234,000
消費税相当額	7,917,500		7,917,500
決　算　額	161,175,000		161,175,000
官　給　額			
請負契約額	161,175,000		161,175,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	若築建設株式会社千葉支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		支店長　渡邉　啓
施工場所	千葉県佐原市昭和町い及び森戸地内			
施工位置	NO.25+16.60～NO33+37.895			
施工期間	平成15年9月20日　～　平成16年4月30日			
完成検査	平成16年5月10日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（96.937%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 八間川排水路 金額	河川工事（H15） 八間川排水路 金額	河川工事（H16） 八間川排水路 金額	金額	金額
設計金額		166,267,500		161,175,000		143,210,550	58,800,000	84,410,550		
直接工事費		105,614,000	100.0%	102,380,000		90,452,000	37,138,000	53,314,000		
本体工事		105,494,000	99.9%	102,264,000		90,336,000	37,022,000	53,314,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=421.30m	93,189,000	88.2%	90,336,000		90,336,000	37,022,000	53,314,000		
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	92,559,000	87.6%	89,725,000		89,725,000	37,022,000	52,703,000		
	管理道路工　砕石舗装1,145㎡	630,000	0.6%	611,000		611,000		611,000		
補償工事等		12,305,000		11,928,000						
	排水樋管工2ヵ所	4,253,000		4,123,000						
	排水樋管工3ヵ所	5,499,000		5,330,000						
	ＨＰ管Φ＝350mm　Ｌ＝4.3m他	97,000		94,000						
	道路復旧工　ＡＳ舗装1,504㎡	2,456,000		2,381,000						
仮設その他工	水質検査一式									
一括計上		120,000		116,000			116,000			
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		37,502,000		36,353,000		32,814,000	13,473,000	19,341,000		
一般管理費		15,234,000		14,767,000		13,125,000	5,389,000	7,736,000		
消費税相当額		7,917,500		7,675,000		6,819,550	2,800,000	4,019,550		
財産台帳に登載する金額	決算額			161,175,000		143,210,550	58,800,000	84,410,550		
	官給額									
	請負契約額			161,175,000		143,210,550	58,800,000	84,410,550		
				設計額		147,735,000	60,658,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-15	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その4-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	96.29%	3.71%	100.00%
設計金額	243,240,000	9,379,000	252,619,500
直接事業費	152,248,000	5,871,000	158,119,000
間接工事費	58,007,000	2,237,000	60,244,000
一般管理費	21,402,000	825,000	22,227,000
消費税相当額	11,583,000	447,000	12,029,500
決　算　額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
官　給　額			
請負契約額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	東亜建設工業株式会社　千葉支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		支店長　秋山　優樹
施工場所	千葉県佐原市昭和町ろ及び昭和町は地内			
施工位置	NO.46+25.8～NO53+34.0			
施工期間	平成15年9月25日　～　平成16年4月30日			
完成検査	平成16年5月11日		支出項目	工事費・用地費及補償費・受託費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (99.007%) 金額	財産区分 種類	河川工事 八間川排水路 金額	引継施設 森戸橋（佐原市） 金額	補償施設（H16） 樋管工（両総土改） 金額		
設計金額		252,619,500		250,110,000		194,752,950	52,978,800	2,378,250		
直接工事費		158,119,000	100.0%	156,548,000		119,288,000	35,659,000	1,601,000		
本体工事		157,999,000	99.9%	156,429,000		119,169,000	35,659,000	1,601,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=356.4m	120,365,000	76.1%	119,169,000		119,169,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	120,004,000	75.9%	118,812,000		118,812,000				
	管理道路工　砕石舗装878㎡	361,000	0.2%	357,000		357,000				
補償工事等		37,634,000		37,260,000			35,659,000	1,601,000		
	森戸橋工　Ｔ－25ＰＣ2径間連続床板橋 全幅員5.2m　橋長31.2m 逆Ｔ橋台2橋脚1　ＰＨＣ杭Φ＝500	36,017,000		35,659,000			35,659,000			
	樋管工　ＢＯＸ工　1000×1000Ｌ＝6.4m	1,617,000		1,601,000				1,601,000		
仮設その他工										
一括計上	水質検査	120,000		119,000		119,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		60,244,000		59,646,000		49,055,000	10,136,000	455,000		
一般管理費		22,227,000		22,006,000		17,136,000	4,661,000	209,000		
消費税相当額		12,029,500		11,910,000		9,273,950	2,522,800	113,250		
財産台帳に登載する金額	決算額			250,110,000		194,752,950	52,978,800	2,378,250		
	官給額									
	請負契約額			250,110,000		194,752,950	52,978,800	2,378,250		
					設計額	196,707,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-15	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その4-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	96.29%	3.71%	100.00%
設計金額	243,240,000	9,379,000	252,619,500
直接事業費	152,248,000	5,871,000	158,119,000
間接工事費	58,007,000	2,237,000	60,244,000
一般管理費	21,402,000	825,000	22,227,000
消費税相当額	11,583,000	447,000	12,029,500
決　算　額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
官　給　額			
請負契約額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	東亜建設工業株式会社　千葉支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		支店長　秋山　優樹
施工場所	千葉県佐原市昭和町ろ及び昭和町は地内			
施工位置	NO.46+25.8～NO53+34.0			
施工期間	平成15年9月25日　～　平成16年4月30日			
完成検査	平成16年5月11日		支出項目	工事費・用地費及補償費・受託費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（99.007%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 八間川排水路 金額	河川工事（H15） 八間川排水路 金額	河川工事（H16） 八間川排水路 金額	金額	金額
設計金額		252,619,500		250,110,000		194,752,950	92,820,000	101,932,850		
直接工事費		158,119,000	100.0%	156,548,000		119,288,000	56,853,000	62,435,000		
本体工事		157,999,000	99.9%	156,429,000		119,169,000	56,734,000	62,435,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=356.4m	120,365,000	76.1%	119,169,000		119,169,000	56,734,000	62,435,000		
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	120,004,000	75.9%	118,812,000		118,812,000	56,734,000	62,078,000		
	管理道路工　砕石舗装878㎡	361,000	0.2%	357,000		357,000		357,000		
補償工事等		37,634,000		37,260,000						
	森戸橋工　Ｔ－25ＰＣ2径間連続床板橋 全幅員5.2m　橋長31.2m 逆Ｔ橋台2橋脚1　ＰＨＣ杭Φ＝500	36,017,000		35,659,000						
	樋管工　ＢＯＸ工　1000×1000Ｌ＝6.4m	1,617,000		1,601,000						
仮設その他工										
一括計上	水質検査	120,000		119,000		119,000	119,000			
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		60,244,000		59,646,000		49,055,000	23,380,000	25,675,000		
一般管理費		22,227,000		22,006,000		17,136,000	8,167,000	8,969,000		
消費税相当額		12,029,500		11,910,000		9,273,950	4,420,000	4,853,850		
財産台帳に登載する金額	決算額			250,110,000		194,752,950	92,820,000	101,932,850		
	官給額									
	請負契約額			250,110,000		194,752,950	92,820,000	101,932,950		
					設計額	196,707,000	93,751,000	102,956,000		

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-15	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その4-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	96.29%	3.71%	100.00%
設計金額	243,240,000	9,379,000	252,619,500
直接事業費	152,248,000	5,871,000	158,119,000
間接工事費	58,007,000	2,237,000	60,244,000
一般管理費	21,402,000	825,000	22,227,000
消費税相当額	11,583,000	447,000	12,029,500
決　算　額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
官　給　額			
請負契約額	240,823,800	9,286,200	250,110,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	東亜建設工業株式会社　千葉支店
種　類	（施設名称）	八間川排水路		支店長　秋山　優樹
施工場所	千葉県佐原市昭和町ろ及び昭和町は地内			
施工位置	NO.46+25.8～NO53+34.0			
施工期間	平成15年9月25日　～　平成16年4月30日			
完成検査	平成16年5月11日		支出項目	工事費・用地費及補償費・受託費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (99.007%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 八間川排水路 金額	引継施設 森戸橋(佐原市) 金額	引継施設（H15） 森戸橋(佐原市) 金額	引継施設（H16） 森戸橋(佐原市) 金額	補償施設（H16） 樋管工(両総土改) 金額
設計金額		252,619,500		250,110,000		177,433,150	52,978,800	9,286,200	43,692,600	2,378,250
直接工事費		158,119,000	100.0%	156,548,000		119,288,000	35,659,000	6,250,000	29,409,000	1,601,000
本体工事		157,999,000	99.9%	156,429,000		119,169,000	35,659,000	6,250,000	29,409,000	1,601,000
河川法第20条工事	排水路工　L=356.4m	120,365,000	76.1%	119,169,000		119,169,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	120,004,000	75.9%	118,812,000		118,812,000				
	管理道路工　砕石舗装878㎡	361,000	0.2%	357,000		357,000				
補償工事等		37,634,000		37,260,000			35,659,000	6,250,000	29,409,000	1,601,000
	森戸橋工　Ｔ－25ＰＣ2径間連続床板橋 全幅員5.2m　橋長31.2m 逆Ｔ橋台2橋脚1　ＰＨＣ杭Φ＝500	36,017,000		35,659,000			35,659,000	6,250,000	29,409,000	
	樋管工　ＢＯＸ工　1000×1000Ｌ＝6.4m	1,617,000		1,601,000						1,601,000
仮設その他工										
一括計上	水質検査	120,000		119,000		119,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		60,244,000		59,646,000		38,919,000	10,136,000	1,777,000	8,359,000	455,000
一般管理費		22,227,000		22,006,000		12,475,000	4,661,000	817,000	3,844,000	209,000
消費税相当額		12,029,500		11,910,000		6,751,150	2,522,800	442,200	2,080,600	113,250
財産台帳に登載する金額	決算額			250,110,000		141,774,150	52,978,800	9,286,200	43,692,600	2,378,250
	官給額									
	請負契約額			250,110,000		194,752,950	52,978,800	9,286,200	43,692,600	2,378,250
						設計額	143,197,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-16	工事名	両総農業水利事業 八間川排水路その5工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	233,530,500		233,530,500
直接事業費	152,319,000		152,319,000
間接工事費	49,672,000		49,672,000
一般管理費	20,419,000		20,419,000
消費税相当額	11,120,500		11,120,500
決　算　額	197,085,000		197,085,000
官　給　額			
請負契約額	197,085,000		197,085,000
一括計上	3,580,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	石井工業・岡田土建経常建設共同企業体
種　類	（施設名称）	八間川排水路		代表者　石井工業株式会社
施工場所	千葉県佐原市昭和町ろ及び昭和町は地内			代表取締役　石井　良典
施工位置	NO.53+34.00～NO62+22.600			
施工期間	平成15年9月25日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（84.394%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H15） 八間川排水路 金額	引継施設（H15） 管水路工等（千葉県） 金額	補償施設（H15） 樋管工（両総土改） 金額		
設計金額		233,530,500		197,085,000		183,146,250	7,127,400	6,811,350		
直接工事費		152,319,000	100.0%	128,548,000		119,190,000	4,785,000	4,573,000		
本体工事		148,739,000	97.6%	125,527,000		116,169,000	4,785,000	4,573,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=438.6m	137,650,000	90.4%	116,169,000		116,169,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	136,953,000	89.9%	115,581,000		115,581,000				
	管理道路工　砕石舗装1,096.5㎡	697,000	0.5%	588,000		588,000				
補償工事等		11,089,000	7.3%	9,358,000			4,785,000	4,573,000		
	管水路復旧工　管水路及び排水樋管1ヵ所	5,670,000	3.7%	4,785,000			4,785,000			
	樋管工　排水樋管3ヵ所	5,419,000	3.6%	4,573,000				4,573,000		
仮設その他工										
一括計上	地質及び水質調査一式	3,580,000	2.4%	3,021,000		3,021,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		49,672,000		41,920,000		39,239,000	1,371,000	1,310,000		
一般管理費		20,419,000		17,232,000		15,996,000	632,000	604,000		
消費税相当額		11,120,500		9,385,000		8,721,250	339,400	324,350		
財産台帳に登載する金額	決算額			197,085,000		183,146,250	7,127,400	6,811,350		
	官給額									
	請負契約額			197,085,000		183,146,250	7,127,400	6,811,350		
					設計額	217,014,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-17	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路新宿橋工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	151,231,500		151,231,500
直接事業費	88,511,000		88,511,000
間接工事費	41,531,000		41,531,000
一般管理費	13,988,000		13,988,000
消費税相当額	7,201,500		7,201,500
決　算　額	137,235,000		137,235,000
官　給　額			
請負契約額	137,235,000		137,235,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	阿部建設株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　阿部　典義
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.28+16.8～NO. 30+5.0			
施工期間	平成15年10月2日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（90.745%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事（H15） 大須賀川排水路 金額	引継施設（H15） 橋梁工（佐原市） 金額	引継施設（H15） 樋管工（佐原市） 金額	引継施設（H15） 取付道路工（佐原市） 金額	引継施設（H15） 国道復旧（千葉県） 金額
設計金額		151,231,500		137,235,000		70,614,600	60,612,300	3,457,650	1,800,750	749,700
直接工事費		88,511,000	100.0%	80,320,000		41,053,000	35,726,000	2,038,000	1,061,000	442,000
本体工事		88,391,000	99.9%	80,211,000		40,944,000	35,726,000	2,038,000	1,061,000	442,000
河川法第20条工事	排水路工　L=88.2m	45,119,000	51.0%	40,944,000		40,944,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	43,670,000	49.3%	39,629,000		39,629,000				
	管理道路工　ＡＳ舗装1,096.5㎡	1,449,000	1.6%	1,315,000		1,315,000				
補償工事等		43,272,000	48.9%	39,267,000			35,726,000	2,038,000	1,061,000	442,000
	橋梁工　ＰＣ床板 全幅員5.2m　橋長31.2m 逆Ｔ橋台2橋脚1　ＰＨＣ杭Φ＝500	39,370,000	44.5%	35,726,000			35,726,000			
	樋管工　ＢＯＸカルバート　7m	2,246,000	2.5%	2,038,000				2,038,000		
	取付道路工　一式	1,169,000	1.3%	1,061,000					1,061,000	
	国道復旧　一式	487,000	0.6%	442,000						442,000
仮設その他工										
一括計上	水質検査	120,000	0.1%	109,000		109,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		41,531,000		37,687,000		19,672,000	16,390,000	935,000	487,000	203,000
一般管理費		13,988,000		12,693,000		6,527,000	5,610,000	320,000	167,000	69,000
消費税相当額		7,201,500		6,535,000		3,362,600	2,886,300	164,650	85,750	35,700
財産台帳に登載する金額	決算額			137,235,000		70,614,600	60,612,300	3,457,650	1,800,750	749,700
	官給額									
	請負契約額			137,235,000		70,614,600	60,612,300	3,457,650	1,800,750	749,700
					設計額	77,817,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-18	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路上仲橋工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	178,710,000		178,710,000
直接事業費	107,868,000		107,868,000
間接工事費	46,065,000		46,065,000
一般管理費	16,267,000		16,267,000
消費税相当額	8,510,000		8,510,000
決　算　額	172,515,000		172,515,000
官　給　額			
請負契約額	172,515,000		172,515,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社　神埼組　東京支店
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		取締役支店長　秋成　克
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.42+39.008～NO.44+45.645			
施工期間	平成15年10月2日　～　平成16年4月20日			
完成検査	平成16年4月21日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（96.533%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 大須賀川排水路 金額	用地及び補償費 計 金額	金額		金額
設計金額		178,710,000		172,515,000		93,403,800	79,111,200			
直接工事費		107,868,000	100.0%	104,129,000		56,884,000	47,245,000			
本体工事		107,748,000	99.9%	104,013,000		56,768,000	47,245,000			
河川法第20条工事	排水路工　L=108.41m	58,807,000	54.5%	56,768,000		56,768,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	55,811,000	51.7%	53,876,000		53,876,000				
	管理道路工　AS舗装1,498㎡	2,996,000	2.8%	2,892,000		2,892,000				
補償工事等		48,941,000	45.4%	47,245,000			47,245,000			
	橋梁下部工　逆T式2基　橋脚1　PHC杭Φ＝500	14,264,000	13.2%	13,770,000			13,770,000			
	橋梁上部工　T-14　PC桁　B=4.7m　L=37.4m　2桁	17,992,000	16.7%	17,369,000			17,369,000			
	側水路復旧工　H600×B800　L=121.8m　ほか	7,543,000	7.0%	7,281,000			7,281,000			
	管理用道路工　一式	479,000	0.4%	462,000			462,000			
	復旧工　水田等復旧一式	8,663,000	8.0%	8,363,000			8,363,000			
仮設その他工										
一括計上	水質試験費	120,000	0.1%	116,000		116,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		46,065,000		44,468,000		23,570,000	20,898,000			
一般管理費		16,267,000		15,703,000		8,502,000	7,201,000			
消費税相当額		8,510,000		8,215,000		4,447,800	3,767,200			
財産台帳に登載する金額	決算額			172,515,000		93,403,800	79,111,200			
	官給額									
	請負契約額			172,515,000		93,403,800	79,111,200			
					設計額	96,758,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-18	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路上仲橋工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	178,710,000		178,710,000
直接事業費	107,868,000		107,868,000
間接工事費	46,065,000		46,065,000
一般管理費	16,267,000		16,267,000
消費税相当額	8,510,000		8,510,000
決　算　額	172,515,000		172,515,000
官　給　額			
請負契約額	172,515,000		172,515,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社　神埼組　東京支店
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		取締役支店長　秋成　克
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.42+39.008～NO.44+45.645			
施工期間	平成15年10月2日　～　平成16年4月20日			
完成検査	平成16年4月21日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.533%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 大須賀川排水路 金額	河川工事（H15） 大須賀川排水路 金額	河川工事（H16） 大須賀川排水路 金額		金額
設計金額		178,710,000		172,515,000		93,403,800	70,560,000	22,843,800		
直接工事費		107,868,000	100.0%	104,129,000		56,884,000	42,972,000	13,912,000		
本体工事		107,748,000	99.9%	104,013,000		56,768,000	42,856,000	13,912,000		
河川法第20条工事	排水路工　L=108.41m	58,807,000	54.5%	56,768,000		56,768,000	42,856,000	13,912,000		
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	55,811,000	51.7%	53,876,000		53,876,000	42,856,000	11,020,000		
	管理道路工　AS舗装1,498㎡	2,996,000	2.8%	2,892,000		2,892,000		2,892,000		
補償工事等		48,941,000	45.4%	47,245,000						
	橋梁下部工　逆T式2基　橋脚1　PHC杭Φ＝500	14,264,000	13.2%	13,770,000						
	橋梁上部工　T-14　PC桁　B=4.7m　L=37.4m　2桁	17,992,000	16.7%	17,369,000						
	側水路復旧工　H600×B800　L=121.8m　ほか	7,543,000	7.0%	7,281,000						
	管理用道路工　一式	479,000	0.4%	462,000						
	復旧工　水田等復旧一式	8,663,000	8.0%	8,363,000						
仮設その他工										
一括計上	水質試験費	120,000	0.1%	116,000		116,000	116,000			
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		46,065,000		44,468,000		23,570,000	17,805,000	5,765,000		
一般管理費		16,267,000		15,703,000		8,502,000	6,423,000	2,079,000		
消費税相当額		8,510,000		8,215,000		4,447,800	3,360,000	1,087,800		
財産台帳に登載する金額	決算額			172,515,000		93,403,800	70,560,000	22,843,800		
	官給額									
	請負契約額			172,515,000		93,403,800	70,560,000	22,843,800		
					設計額	96,758,000	73,094,000	23,664,000		

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H15-18	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路上仲橋工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	178,710,000		178,710,000
直接事業費	107,868,000		107,868,000
間接工事費	46,065,000		46,065,000
一般管理費	16,267,000		16,267,000
消費税相当額	8,510,000		8,510,000
決　算　額	172,515,000		172,515,000
官　給　額			
請負契約額	172,515,000		172,515,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社　神埼組　東京支店
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		取締役支店長　秋成　克
施工場所	千葉県佐原市森戸地内			
施工位置	NO.42+39.008～NO.44+45.645			
施工期間	平成15年10月2日　～　平成16年4月20日			
完成検査	平成16年4月21日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.533%) 金額	財産区分又は年度別区分 河川工事（H16） 大須賀川排水路 金額	引継施設（H16） 橋梁工（佐原市） 金額	補償施設（H16） 側水路工等（両総土改） 金額	引継施設（H17） 管理用道路工（佐原市）	引継施設（H18） 復旧工（佐原市） 金額
設計金額		178,710,000		172,515,000	22,843,800	52,141,950	12,192,600	772,800	14,003,850
直接工事費		107,868,000	100.0%	104,129,000	13,912,000	31,139,000	7,281,000	462,000	8,363,000
本体工事		107,748,000	99.9%	104,013,000	13,912,000	31,139,000	7,281,000	462,000	8,363,000
河川法第20条工事	排水路工　L=108.41m	58,807,000	54.5%	56,768,000	13,912,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	55,811,000	51.7%	53,876,000	11,020,000				
	管理道路工　AS舗装1,498㎡	2,996,000	2.8%	2,892,000	2,892,000				
補償工事等		48,941,000	45.4%	47,245,000		31,139,000	7,281,000	462,000	8,363,000
	橋梁下部工　逆T式2基　橋脚1　PHC杭Φ＝500	14,264,000	13.2%	13,770,000		13,770,000			
	橋梁上部工　T-14　PC桁　B=4.7m　L=37.4m　2桁	17,992,000	16.7%	17,369,000		17,369,000			
	側水路復旧工　H600×B800　L=121.8m　ほか	7,543,000	7.0%	7,281,000			7,281,000		
	管理用道路工　一式	479,000	0.4%	462,000				462,000	
	復旧工　水田等復旧一式	8,663,000	8.0%	8,363,000					8,363,000
仮設その他工									
一括計上	水質試験費	120,000	0.1%	116,000					
	仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費		46,065,000		44,468,000	5,765,000	13,774,000	3,221,000	204,000	3,699,000
一般管理費		16,267,000		15,703,000	2,079,000	4,746,000	1,110,000	70,000	1,275,000
消費税相当額		8,510,000		8,215,000	1,087,800	2,482,950	580,600	36,800	666,850
財産台帳に登載する金額	決算額			172,515,000	22,843,800	52,141,950	12,192,600	772,800	14,003,850
	官給額								
	請負契約額			172,515,000	22,843,800	70,560,000	22,843,800		
				設計額	23,664,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-19	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その15-1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	332,377,500		332,377,500
直接事業費	215,734,000		215,734,000
間接工事費	72,504,000		72,504,000
一般管理費	28,312,000		28,312,000
消費税相当額	15,827,500		15,827,500
決　算　額	329,700,000		329,700,000
官　給　額			
請負契約額	329,700,000		329,700,000
一括計上	1,870,000		

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	不動建設株式会社　東京本店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		取締役常務執行役員本店長　原田　邦雄
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山ほか			
施工位置	NO.37+10.997～NO.50+24.500			
施工期間	平成15年10月30日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月29日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (99.194%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 道路復旧(大網白里町) 金額	引継施設（H15） 水路復旧（大網白里町） 金額	金額	金額
設計金額		332,377,500		329,700,000		328,606,950	63,000	1,030,050		
直接工事費		215,734,000	100.0%	213,996,000		213,255,000	43,000	698,000		
本体工事		213,864,000	99.1%	212,141,000		211,400,000	43,000	698,000		
土地改良財産	管水路工　L=663m	213,117,000	98.8%	211,400,000		211,400,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,350mm　L=507.0mm	58,917,000	27.3%	58,442,000		58,442,000				
	管体工　SP管　Φ＝1500mm　L＝17.0m	16,393,000	7.6%	16,261,000		16,261,000				
	推進工　DCIP管　Φ＝1,350 L＝137.0m	119,860,000	55.6%	118,894,000		118,894,000				
	空気弁工　1ヵ所	2,844,000	1.3%	2,821,000		2,821,000				
	排泥弁工(空気弁含み)　1ヵ所	12,724,000	5.9%	12,622,000		12,622,000				
	スラストブロック工　2ヵ所	2,204,000	1.0%	2,186,000		2,186,000				
	付帯工　埋設物表示工等	175,000	0.1%	174,000		174,000				
補償工事等		747,000	0.3%	741,000			43,000	698,000		
	道路復旧工　AS舗装　25㎡ほか	43,000	0.0%	43,000			43,000			
	水路復旧工　道路横断工3ヵ所	704,000	0.3%	698,000				698,000		
仮設その他工										
一括計上	ボーリング工（到達確認工）	1,870,000	0.9%	1,855,000		1,855,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		72,504,000		71,920,000		71,708,000	12,000	200,000		
一般管理費		28,312,000		28,084,000		27,996,000	5,000	83,000		
消費税相当額		15,827,500		15,700,000		15,647,950	3,000	49,050		
財産台帳に登載する金額	決算額			329,700,000		328,606,950	63,000	1,030,050		
	官給額									
	請負契約額			329,700,000		328,606,950	63,000	1,030,050		
					設計額	331,276,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-20	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その15-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	321,531,000		321,531,000
直接事業費	203,700,000		203,700,000
間接工事費	74,893,000		74,893,000
一般管理費	27,627,000		27,627,000
消費税相当額	15,311,000		15,311,000
決　算　額	314,475,000		314,475,000
官　給　額			
請負契約額	314,475,000		314,475,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　竹中土木　東京本店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		常務取締役本店長　駒井　秀治
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内			
施工位置	NO.55+16.288～NO.65+41.584			
施工期間	平成15年10月30日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.805%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(大網白里町) 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(千葉県) 金額	補償施設 (H15) 水路等復旧工 金額	金額
設計金額		321,531,000		314,475,000		306,865,650	6,694,800	396,900	517,650	
直接工事費		203,700,000	100.0%	199,230,000		194,107,000	4,507,000	267,000	349,000	
本体工事		203,700,000	100.0%	199,230,000		194,107,000	4,507,000	267,000	349,000	
土地改良財産	管水路工　L=527.94m	198,462,000	97.4%	194,107,000		194,107,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,350mm　L=463.85m	61,772,000	30.3%	60,416,000		60,416,000				
	管体工　SP管　Φ＝1,350mm　L＝42.26m	32,624,000	16.0%	31,908,000		31,908,000				
	推進工　DCIP管Φ=1,350mm　L＝28.0m	92,532,000	45.4%	90,501,000		90,501,000				
	排泥弁工　1ヵ所	2,659,000	1.3%	2,601,000		2,601,000				
	空気弁工　3ヵ所	6,571,000	3.2%	6,427,000		6,427,000				
	スラストブロック工　4ヵ所	2,163,000	1.1%	2,116,000		2,116,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	141,000	0.1%	138,000		138,000				
補償工事等		5,238,000	2.6%	5,123,000			4,507,000	267,000	349,000	
	市道復旧　ＡＳ舗装1,158㎡ほか	4,608,000	2.3%	4,507,000			4,507,000			
	県道復旧　ＡＳ舗装53㎡ほか	273,000	0.1%	267,000				267,000		
	水路復旧等　鏡壁工ほか	357,000	0.2%	349,000					349,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		74,893,000		73,249,000		71,778,000	1,293,000	78,000	100,000	
一般管理費		27,627,000		27,021,000		26,368,000	576,000	33,000	44,000	
消費税相当額		15,311,000		14,975,000		14,612,650	318,800	18,900	24,650	
財産台帳に登載する金額	決算額			314,475,000		306,865,650	6,694,800	396,900	517,650	
	官給額									
	請負契約額			314,475,000		306,865,650	6,694,800	396,900	517,650	
				設計額		313,751,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-21	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その17-1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	144,459,000		144,459,000
直接事業費	89,007,000		89,007,000
間接工事費	35,147,000		35,147,000
一般管理費	13,426,000		13,426,000
消費税相当額	6,879,000		6,879,000
決　算　額	137,025,000		137,025,000
官　給　額			
請負契約額	137,025,000		137,025,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　2	用水路	請負業者	株式会社さとうベネック東京支社
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		常務執行役員支社長　藤原　義晏
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内			
施工位置	NO.65+41.584～NO.72+24.522			
施工期間	平成15年10月30日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月29日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (94.854%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 道路復旧(大網白里町) 金額	引継施設（H15） 道路復旧(千葉県) 金額	引継施設（H15） 水路等復旧工(町９ 金額	金額
設計金額		144,459,000		137,025,000		132,225,450	2,884,350	171,150	1,744,050	
直接工事費		89,007,000	100.0%	84,427,000		81,255,000	1,906,000	113,000	1,153,000	
本体工事		89,007,000	100.0%	84,427,000		81,255,000	1,906,000	113,000	1,153,000	
土地改良財産	管水路工　L=332.94m	85,662,000	96.2%	81,255,000		81,255,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,350mm　L=304.74m	54,554,000	61.3%	51,748,000		51,748,000				
	管体工　SP管　Φ＝1,350mm　L＝28.59m	19,612,000	22.0%	18,603,000		18,603,000				
	排泥弁工　1ヵ所	7,765,000	8.7%	7,365,000		7,365,000				
	空気弁工　1ヵ所	2,116,000	2.4%	2,007,000		2,007,000				
	スラストブロ:3ヵ所	1,396,000	1.6%	1,324,000		1,324,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	219,000	0.2%	208,000		208,000				
補償工事等		3,345,000	3.8%	3,172,000			1,906,000	113,000	1,153,000	
	町道復旧　ＡＳ舗装880㎡ほか	2,010,000	2.3%	1,906,000			1,906,000			
	県道復旧　縁石工　Ｌ＝14m	119,000	0.1%	113,000				113,000		
	水路復旧等　鏡壁工ほか	1,216,000	1.4%	1,153,000					1,153,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		35,147,000		33,338,000		32,380,000	575,000	35,000	348,000	
一般管理費		13,426,000		12,735,000		12,294,000	266,000	15,000	160,000	
消費税相当額		6,879,000		6,525,000		6,296,450	137,350	8,150	83,050	
財産台帳に登載する金額	決算額			137,025,000		132,225,450	2,884,350	171,150	1,744,050	
	官給額									
	請負契約額			137,025,000		132,225,450	2,884,350	171,150	1,744,050	
				設計額		139,399,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-22	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その17-2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	456,771,000		456,771,000
直接事業費	300,197,000		300,197,000
間接工事費	97,692,000		97,692,000
一般管理費	37,131,000		37,131,000
消費税相当額	21,751,000		21,751,000
決　算　額	442,890,000		442,890,000
官　給　額			
請負契約額	442,890,000		442,890,000
一括計上	8,650,000		

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	飛島建設株式会社　関東土木支店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		取締役・執行役員常務支店長　小磯　征二
施工場所	千葉県山武郡大網白里町長国地内及び茂原市粟生野地内			
施工位置	NO.72+24.522～NO.92+7.152			
施工期間	平成15年10月30日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (96.961%) %	財産区分 種類	土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(大網白里町) 金額	引継施設 (H15) 水路復旧(大網白里町) 金額	補償施設 (H15) 床版橋工 金額	金額
設計金額		456,771,000		442,890,000		425,684,700	4,695,600	12,409,950	99,750	
直接工事費		300,197,000	100.0%	291,074,000		279,398,000	3,186,000	8,422,000	68,000	
本体工事		291,547,000	97.1%	282,687,000		271,011,000	3,186,000	8,422,000	68,000	
土地改良財産	管水路工　L=983.17m	279,498,000	93.1%	271,011,000		271,011,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,350mm　L=865.68m	110,495,000	36.8%	107,141,000		107,141,000				
	管体工　SP管　Φ＝1,350mm　L＝56.60m	40,495,000	13.5%	39,264,000		39,264,000				
	推進工　DCIP管　Φ＝1,350mm　L＝70.0m	98,811,000	32.9%	95,811,000		95,811,000				
	分水弁室工　1ヵ所　大網東２分水工	3,287,000	1.1%	3,187,000		3,187,000				
	排泥弁室工　1ヵ所	12,350,000	4.1%	11,975,000		11,975,000				
	空気弁室工　1ヵ所	3,628,000	1.2%	3,518,000		3,518,000				
	制水弁工　1ヵ所	6,102,000	2.0%	5,917,000		5,917,000				
	スラストブロック工他　2ヵ所　埋設物表示含む	4,330,000		4,198,000		4,198,000				
補償工事等		12,049,000	4.0%	11,676,000			3,186,000	8,422,000	68,000	
	ＡＳ舗装工　1,421㎡	3,288,000	1.1%	3,186,000			3,186,000			
	民家出入用橋　床板橋１	70,000	0.0%	68,000					68,000	
	水路復旧工　Ｂ型柵渠0.9×1.5　Ｌ＝332m他	8,691,000	2.9%	8,422,000				8,422,000		
仮設その他工										
一括計上	Φ＝1,350mmバタフライ弁１基等	8,650,000	2.9%	8,387,000		8,387,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		97,692,000		94,723,000		91,439,000	896,000	2,369,000	19,000	
一般管理費		37,131,000		36,003,000		34,577,000	390,000	1,028,000	8,000	
消費税相当額		21,751,000		21,090,000		20,270,700	223,600	590,950	4,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			442,890,000		425,684,700	4,695,600	12,409,950	99,750	
	官給額									
	請負契約額			442,890,000		425,684,700	4,695,600	12,409,950	99,750	
					設計額	439,026,000				

※記入上の注意事項

１．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。

２．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。

３．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。

４．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。

５．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-23	工事名	両総農業水利事業 蕪木地区復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	4,788,000		4,788,000
直接事業費	2,698,000		2,698,000
間接工事費	1,290,000		1,290,000
一般管理費	572,000		572,000
消費税相当額	228,000		228,000
決　算　額	4,200,000		4,200,000
官　給　額			
請負契約額	4,200,000		4,200,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	吉岡建設　株式会社
種　類	（施設名称）	南部部幹線用水路		代表取締役　吉岡　昭
施工場所	千葉県山武郡松尾町蕪木地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年5月2日　～　平成16年5月31日			
完成検査	平成16年6月10日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (87.719%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		4,788,000		4,200,000		4,200,000				
直接工事費		2,698,000	100.0%	2,366,000		2,366,000				
本体工事		2,698,000	100.0%	2,366,000		2,366,000				
土地改良財産	埋立工　一式	2,698,000	100.0%	2,366,000		2,366,000				
	埋立工　2,100m3	2,698,000	100.0%	2,366,000		2,366,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		1,290,000		1,132,000		1,132,000				
一般管理費		572,000		502,000		502,000				
消費税相当額		228,000		200,000		200,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			4,200,000		4,200,000				
	官給額									
	請負契約額			4,200,000		4,200,000				
				設計額		4,788,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-24	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路進入路復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,919,000		2,919,000
直接事業費	1,649,000		1,649,000
間接工事費	790,000		790,000
一般管理費	341,000		341,000
消費税相当額	139,000		139,000
決　算　額	2,835,000		2,835,000
官　給　額			
請負契約額	2,835,000		2,835,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	三総建設株式会社
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		代表取締役　真行寺　清子
施工場所	千葉県東金市菱沼地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年7月10日　～　平成15年8月21日			
完成検査	平成15年8月27日		支出項目	用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.122%) %	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 引継施設(H15) 市道復旧(東金市) 金額	引継施設(H15) 市道復旧(東金市) 金額	金額	金額	金額
設計金額		2,919,000		2,835,000		67,200	2,767,800			
直接工事費		1,649,000	100.0%	1,602,000		38,000	1,564,000			
本体工事		1,649,000	100.0%	1,602,000		38,000	1,564,000			
土地改良財産										
補償工事等		1,649,000	100.0%	1,602,000		38,000	1,564,000			
	市道復旧工　0124号線ＡＳ舗装　20㎡	39,000	2.4%	38,000		38,000				
	市道復旧工　0122号線ＡＳ舗装　1,703㎡	1,610,000	97.6%	1,564,000			1,564,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		790,000		767,000		18,000	749,000			
一般管理費		341,000		331,000		8,000	323,000			
消費税相当額		139,000		135,000		3,200	131,800			
財産台帳に登載する金額	決算額			2,835,000		67,200	2,767,800			
	官給額									
	請負契約額			2,835,000		67,200	2,767,800			
						設計額	69,000	2,850,000		

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-26	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	107,215,500		107,215,500
直接事業費	66,750,000		66,750,000
間接工事費	25,131,000		25,131,000
一般管理費	10,229,000		10,229,000
消費税相当額	5,105,500		5,105,500
決　算　額	105,420,000		105,420,000
官　給　額			
請負契約額	105,420,000		105,420,000
一括計上	120,000		

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	大真建設株式会社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　林　まつの
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内			
施工位置	NO.7+31.456～NO.9+15.156			
施工期間	平成15年11月7日　～　平成16年3月30日			
完成検査	平成16年3月29日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.325%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 河川工事 大須賀川排水路 金額	引継施設（H15） 橋梁下部工（佐原市） 金額	引継施設（H15） 取付道路工 金額	引継施設（H15） 管理用道路工 金額	金額
設計金額		107,215,500		105,420,000		81,685,800	19,228,650	1,036,350	3,469,200	
直接工事費		66,750,000	100.0%	65,632,000		51,585,000	11,381,000	613,000	2,053,000	
本体工事		66,630,000	99.8%	65,514,000		51,467,000	11,381,000	613,000	2,053,000	
河川法第20条工事	排水路工　L=83.7m	52,343,000	78.4%	51,467,000		51,467,000				
	護岸工　植生ブロック2000×1000×300 河床幅B=15.0m　2割勾配	42,873,000	64.2%	42,155,000		42,155,000				
	管理道路工　AS舗装377㎡ほか	3,181,000	4.8%	3,128,000		3,128,000				
	側水路敷設工　柵渠600×1200等Ｌ＝38.7m	6,289,000	9.4%	6,184,000		6,184,000				
補償工事等		14,287,000	21.4%	14,047,000		11,381,000	613,000	2,053,000		
	橋梁下部工　逆T式2基　鋼管杭Φ＝600	11,576,000	17.3%	11,381,000		11,381,000				
	取付道路工　一式	623,000	0.9%	613,000			613,000			
	管理用道路工　一式	2,088,000	3.1%	2,053,000				2,053,000		
仮設その他工										
一括計上	水質試験	120,000	0.2%	118,000		118,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		25,131,000		24,710,000		18,418,000	5,097,000	275,000	920,000	
一般管理費		10,229,000		10,058,000		7,793,000	1,835,000	99,000	331,000	
消費税相当額		5,105,500		5,020,000		3,889,800	915,650	49,350	165,200	
財産台帳に登載する金額	決算額			105,420,000		81,685,800	19,228,650	1,036,350	3,469,200	
	官給額									
	請負契約額			105,420,000		81,685,800	19,228,650	1,036,350	3,469,200	
					設計額	83,077,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-27	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路黄金橋上部工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	40,897,500		40,897,500
直接事業費	22,980,000		22,980,000
間接工事費	11,724,000		11,724,000
一般管理費	4,246,000		4,246,000
消費税相当額	1,947,500		1,947,500
決　算　額	26,554,500		26,554,500
官　給　額			
請負契約額	26,554,500		26,554,500

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社　栗本鐵鋼所　東京支社
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役東京支社長　越田　稔
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年11月1日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (64.929%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 引継施設（H15） 橋梁上部工（佐原市） 金額	金額	金額		金額
設計金額		40,897,500		26,554,500		26,554,500				
直接工事費		22,980,000	100.0%	14,920,000		14,920,000				
本体工事		22,980,000	100.0%	14,920,000		14,920,000				
河川法第20条工事										
補償工事等		22,980,000	100.0%	14,920,000		14,920,000				
	橋梁上部工　単純合成桁橋(1径間) ＴＬ－14ｔ 橋長　35.4m 総幅員　4.7m 有効幅員 3.5m	22,980,000	100.0%	14,920,000		14,920,000				
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		11,724,000		7,612,000		7,612,000				
一般管理費		4,246,000		2,757,000		2,757,000				
消費税相当額		1,947,500		1,265,500		1,265,500				
財産台帳に登載する金額	決算額			26,554,500		26,554,500				
	官給額									
	請負契約額			26,554,500		26,554,500				
						設計額	40,897,500			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-28	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路その16工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	91,591,500		91,591,500
直接事業費	57,185,000		57,185,000
間接工事費	21,305,000		21,305,000
一般管理費	8,740,000		8,740,000
消費税相当額	4,361,500		4,361,500
決　算　額	90,300,000		90,300,000
官　給　額			
請負契約額	90,300,000		90,300,000
一括計上	1,390,000		

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　鈴木工務店
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		代表取締役　鈴木　利幸
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内			
施工位置	NO.50+24.500～NO.55+16.288			
施工期間	平成15年11月11日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月25日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.590%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	引継施設（H15） 道路復旧(大網白里町) 金額			
設計金額		91,591,500		90,300,000		90,280,050	19,950			
直接工事費		57,185,000	100.0%	56,378,000		56,364,000	14,000			
本体工事		55,795,000	97.6%	55,008,000		54,994,000	14,000			
土地改良財産	管水路工　L=241.79m	55,780,000	97.5%	54,994,000		54,994,000				
	管体工　FRPM管　Φ＝1,350mm　L=230.81m	37,978,000	66.4%	37,443,000		37,443,000				
	管体工　SP管　Φ＝1,350mm　L＝11.23m	9,969,000	17.4%	9,828,000		9,828,000				
	分水工　1ヵ所　大網東1分水工	5,844,000	10.2%	5,762,000		5,762,000				
	スラストブロック1ヵ所	1,866,000	3.3%	1,840,000		1,840,000				
	付帯工　埋設物表示工ほか	123,000	0.2%	121,000		121,000				
補償工事等		15,000	0.0%	14,000			14,000			
	砂利舗装工　43㎡	15,000	0.0%	14,000			14,000			
仮設その他工										
一括計上	分水工母屋1棟	1,390,000	2.4%	1,370,000		1,370,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		21,305,000		21,005,000		21,001,000	4,000			
一般管理費		8,740,000		8,617,000		8,616,000	1,000			
消費税相当額		4,361,500		4,300,000		4,299,050	950			
財産台帳に登載する金額	決算額			90,300,000		90,280,050	19,950			
	官給額									
	請負契約額			90,300,000		90,280,050	19,950			
						設計額	91,571,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-29	工事名	両総農業水利事業 南部幹線用水路施設整備その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	37,558,500		37,558,500
直接事業費	22,289,000		22,289,000
間接工事費	9,555,000		9,555,000
一般管理費	3,926,000		3,926,000
消費税相当額	1,788,500		1,788,500
決　算　額	36,750,000		36,750,000
官　給　額			
請負契約額	36,750,000		36,750,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	庄司工業株式会社
種　類	（施設名称）	南部幹線用水路		代表取締役　細谷　英三郎
施工場所	千葉県山武郡松尾町蕪木地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年2月25日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月31日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.847%) %	財産区分又は年度別区分 財産区分種類	土地改良財産(H15) 南部幹線用水路 金額	補償施設（H15） 暗渠排水工 金額	補償施設（H15） 水路復旧工(成東町) 金額	引継施設（H15） 水路復旧工(成東町) 金額	金額
設計金額		37,558,500		36,750,000		35,291,550	109,200	1,268,400	80,850	
直接工事費		22,289,000	100.0%	21,810,000		20,917,000	67,000	776,000	50,000	
本体工事		22,289,000	100.0%	21,810,000		20,917,000	67,000	776,000	50,000	
土地改良財産		21,376,000	95.9%	20,917,000		20,917,000				
	7号サイホン撤去工事　一式	9,124,000	40.9%	8,929,000		8,929,000				
	南部幹線22号空気弁付近法面保護ﾆ一式	747,000	3.4%	731,000		731,000				
	排水路工　H900×B800L＝370mほか	11,505,000	51.6%	11,257,000		11,257,000				
補償工事等		913,000	4.1%	893,000			67,000	776,000	50,000	
	暗渠排水工　ＶＵΦ＝75　L＝110m	69,000	0.3%	67,000			67,000			
	ヒューム管横ﾚヒューム管Φ＝600L＝19.44ほか	319,000	1.4%	312,000				312,000		
	接続枡設置工 1ヵ所	426,000	1.9%	417,000				417,000		
	U字溝敷設工　一式	48,000	0.2%	47,000				47,000		
	U字溝敷設工　一式	51,000	0.2%	50,000					50,000	
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		9,555,000		9,349,000		9,003,000	26,000	301,000	19,000	
一般管理費		3,926,000		3,841,000		3,691,000	11,000	131,000	8,000	
消費税相当額		1,788,500		1,750,000		1,680,550	5,200	60,400	3,850	
財産台帳に登載する金額	決算額			36,750,000		35,291,550	109,200	1,268,400	80,850	
	官給額									
	請負契約額			36,750,000		35,291,550	109,200	1,268,400	80,850	
					設計額	36,068,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成15年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成15年度	（整理番号）	H15-30		旧第2揚水機場変電設備撤去その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	12,684,000		12,684,000
直接事業費	8,580,000		8,580,000
間接工事費	2,477,000		2,477,000
一般管理費	1,023,000		1,023,000
消費税相当額	604,000		604,000
決　算　額	12,547,500		12,547,500
官　給　額			
請負契約額	12,547,500		12,547,500

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社　舛ノ内組
種　類	（施設名称）	第2揚水機場		代表取締役　石井　省三郎
施工場所	千葉県山武郡横芝町小堤地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年12月26日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月31日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.924%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 第2揚水機場 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(大網白里町) 金額	金額	金額	金額
設計金額		12,684,000		12,547,500		11,924,850	622,650			
直接工事費		8,580,000	100.0%	8,488,000		8,111,000	377,000			
本体工事		8,580,000	100.0%	8,488,000		8,111,000	377,000			
土地改良財産	第2揚水機場雑工事	8,199,000	95.6%	8,111,000		8,111,000				
	吸水槽埋め戻し　756m3	8,199,000	95.6%	8,111,000		8,111,000				
補償工事等		381,000	4.4%	377,000			377,000			
	水路復旧工　BOXカルバート600×1,100　L＝6.0m	313,000	3.6%	310,000			310,000			
	道路復旧工　道路隅切り工　一式	68,000	0.8%	67,000			67,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		2,477,000		2,450,000		2,302,000	148,000			
一般管理費		1,023,000		1,012,000		944,000	68,000			
消費税相当額		604,000		597,500		567,850	29,650			
財産台帳に登載する金額	決算額			12,547,500		11,924,850	622,650			
	官給額									
	請負契約額			12,547,500		11,924,850	652,300			
						設計額	12,055,000			

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-31	工事名	両総農業水利事業 第3揚水機場用地整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,499,000		2,499,000
直接事業費	1,875,000		1,875,000
間接工事費	505,000		505,000
一般管理費			
消費税相当額	119,000		119,000
決　算　額	2,499,000		2,499,000
官　給　額			
請負契約額	2,499,000		2,499,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	山武郡森林組合
種　類	（施設名称）	第3湯水機場		代表理事組合長　吉岡　實
施工場所	千葉県山武郡成東町成東地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年1月16日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (100.000%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 第3揚水機場 金額				
設計金額		2,499,000		2,499,000		2,499,000				
直接工事費		1,875,000	100.0%	1,875,000		1,875,000				
本体工事		1,875,000	100.0%	1,875,000		1,875,000				
土地改良財産	用地整備工　一式	1,875,000	100.0%	1,875,000		1,875,000				
	仮払い　840㎡	294,000	15.7%	294,000		294,000				
	伐採　531本	531,000	28.3%	531,000		531,000				
	集積・搬出　70m3	630,000	33.6%	630,000		630,000				
	処分工　21,000kg	420,000	22.4%	420,000		420,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		505,000		505,000		505,000				
一般管理費										
消費税相当額		119,000		119,000		119,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			2,499,000		2,499,000				
	官給額									
	請負契約額			2,499,000		2,449,000				
						設計額 2,499,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-32	工事名	両総農業水利事業 大須賀川排水路工事用道路撤去復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	7,098,000		7,098,000
直接事業費	4,122,000		4,122,000
間接工事費	1,802,000		1,802,000
一般管理費	836,000		836,000
消費税相当額	338,000		338,000
決　算　額	6,930,000		6,930,000
官　給　額			
請負契約額	6,930,000		6,930,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 7	排水路	請負業者	株式会社笹本土建
種　類	（施設名称）	大須賀川排水路		代表取締役　笹本　勝豊
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年2月10日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月29日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (97.633%) 金額	財産区分又は年度別区分 種類	土地改良財産(H15) 大須賀川排水路 金額	引継施設 (H15) 道路復旧(佐原市) 金額			
設計金額		7,098,000		6,930,000		3,604,650	3,325,350			
直接工事費		4,122,000	100.0%	4,025,000		2,093,000	1,932,000			
本体工事		4,122,000	100.0%	4,025,000		2,093,000	1,932,000			
土地改良財産	工事用道路撤去復旧工事一式	2,139,000	51.9%	2,093,000		2,093,000				
	道路復旧工　植生工298㎡	2,139,000	51.9%	2,093,000		2,093,000				
補償工事等		1,983,000	48.1%	1,932,000			1,932,000			
	舗装工　ＡＳ舗装1,514㎡	1,983,000	48.1%	1,932,000			1,932,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		1,802,000		1,759,000		915,000	844,000			
一般管理費		836,000		816,000		425,000	391,000			
消費税相当額		338,000		330,000		171,650	158,350			
財産台帳に登載する金額	決算額			6,930,000		3,604,650	3,325,350			
	官給額									
	請負契約額			6,930,000		3,604,650	3,325,350			
					設計額	3,692,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-33	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路耕地復旧その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	8,263,500		8,263,500
直接事業費	4,648,000		4,648,000
間接工事費	2,258,000		2,258,000
一般管理費	964,000		964,000
消費税相当額	393,500		393,500
決　算　額	6,090,000		6,090,000
官　給　額			
請負契約額	6,090,000		6,090,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	庄司工業株式会社
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		代表取締役　細谷　英三郎
施工場所	千葉県東金市家徳及び殿廻地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年2月12日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（73.698%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		8,263,500		6,090,000		6,090,000				
直接工事費		4,648,000	100.0%	3,426,000		3,426,000				
本体工事		4,648,000	100.0%	3,426,000		3,426,000				
土地改良財産		4,648,000	100.0%	3,426,000		3,426,000				
	耕地復旧工　水田整地工Ａ＝2.35ha	4,648,000	100.0%	3,426,000		3,426,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		2,258,000		1,664,000		1,664,000				
一般管理費		964,000		710,000		710,000				
消費税相当額		393,500		290,000		290,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			6,090,000		6,090,000				
	官給額									
	請負契約額			6,090,000		6,090,000				
				設計額		8,263,500				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-34	工事名	両総農業水利事業 東部幹線用水路耕地復旧その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	4,840,500		4,840,500
直接事業費	2,623,000		2,623,000
間接工事費	1,415,000		1,415,000
一般管理費	572,000		572,000
消費税相当額	230,500		230,500
決　算　額	4,620,000		4,620,000
官　給　額			
請負契約額	4,620,000		4,620,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	三総建設株式会社
種　類	（施設名称）	東部幹線用水路		代表取締役　真行寺　清子
施工場所	千葉県東金市菱沼地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年2月12日　～　平成16年3月26日			
完成検査	平成16年3月30日		支出項目	工事費・用地費及補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率 (95.445%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 東部幹線用水路 金額	補償施設（H15） 水路復旧 金額			
設計金額		4,840,500		4,620,000		3,608,850	1,011,150			
直接工事費		2,623,000	100.0%	2,503,000		1,931,000	572,000			
本体工事		2,623,000	100.0%	2,503,000		1,931,000	572,000			
土地改良財産		2,023,000	77.1%	1,931,000		1,931,000				
	耕地復旧工　水田整地工Ａ＝1.2ha	2,023,000	77.1%	1,931,000		1,931,000				
補償工事等		600,000	22.9%	572,000			572,000			
	ボックスカルバート復旧工	600,000	22.9%	572,000			572,000			
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		1,415,000		1,351,000		1,078,000	273000			
一般管理費		572,000		546,000		428,000	118,000			
消費税相当額		230,500		220,000		171,850	48,150			
財産台帳に登載する金額	決算額			4,620,000		3,608,850	1,011,150			
	官給額									
	請負契約額			4,620,000		3,608,850	1,011,150			
				設計額		3,781,500				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-35	工事名	両総農業水利事業 平成15年度庁舎整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	1,491,000		1,491,000
直接事業費	846,000		846,000
間接工事費	404,000		404,000
一般管理費	170,000		170,000
消費税相当額	71,000		71,000
決　算　額	1,470,000		1,470,000
官　給　額			
請負契約額	1,470,000		1,470,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　—	営繕工事	請負業者	鈴木建設株式会社
種　類	（施設名称）	庁舎		代表取締役　鈴木　尚
施工場所	千葉県東金市松之郷地内			
施工位置	両総農業水利事業所			
施工期間	平成16年2月18日　～　平成16年3月30日			
完成検査	平成16年3月31日		支出項目	営繕費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.592%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 庁舎 金額				
設計金額		1,491,000		1,470,000		1,470,000				
直接工事費		846,000	100.0%	834,000		834,000				
本体工事		846,000	100.0%	834,000		834,000				
土地改良財産		846,000	100.0%	834,000		834,000				
	駐輪場設置　1ヵ所	229,000	27.1%	226,000		226,000				
	ネットフェンス設置・補修　一式	88,000	10.4%	87,000		87,000				
	浄化槽埋め戻し　一式	32,000	3.8%	32,000		32,000				
	舗装工　A＝90㎡	441,000	52.1%	434,000		434,000				
	資材移動　一式	56,000	6.6%	55,000		55,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		404,000		398,000		398,000				
一般管理費		170,000		168,000		168,000				
消費税相当額		71,000		70,000		70,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			1,470,000		1,470,000				
	官給額									
	請負契約額			1,470,000		1,470,000				
				設計額		1,491,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	H15-36	工事名	両総農業水利事業 平成15年度事務室整備その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	1,490,000		1,490,000
直接事業費	1,046,000		1,046,000
間接工事費	237,000		237,000
一般管理費	136,000		136,000
消費税相当額	71,000		71,000
決　算　額	1,469,000		1,469,000
官　給　額			
請負契約額	1,469,000		1,469,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No.　——	営繕工事	請負業者	鈴木建設株式会社
種　類	（施設名称）	庁舎		代表取締役　鈴木　尚
施工場所	千葉県東金市松之郷地内			
施工位置	両総農業水利事業所			
施工期間	平成16年3月9日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月31日		支出項目	営繕費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.658%) %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H15) 庁舎 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,490,000		1,469,000		1,469,000				
直接工事費		1,046,000	100.0%	1,031,000		1,031,000				
本体工事		1,046,000	100.0%	1,031,000		1,031,000				
土地改良財産		1,046,000	100.0%	1,031,000		1,031,000				
	畳替え	98,000	9.4%	97,000		97,000				
	流し台補修	561,000	53.6%	553,000		553,000				
	産廃処理	40,000	3.8%	39,000		39,000				
	靴洗い場	167,000	16.0%	164,000		164,000				
	フェンス工	49,000	4.7%	48,000		48,000				
	車止め工	33,000	3.2%	33,000		33,000				
	階段工	63,000	6.0%							
	ドア付け替え	35,000	3.3%	35,000						
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		237,000		234,000		234,000				
一般管理費		136,000		134,000		134,000				
消費税相当額		71,000		70,000		70,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			1,469,000		1,469,000				
	官給額									
	請負契約額			1,470,000		1,470,000				
				設計額		1,490,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

平 成 14 ・ 15 年 度 100 万 円 以 下 工 事 費 調 書

平成14年度100万円以下等の表

整理番号	契約年月	工事名	前年の繰越額	契約額			施設別内訳					
				請負額	工事費	用地費	用水路	揚水機場	排水路	管理施設	雑工事	計
H14-28		大須賀川排水路護岸整備工事			420,000				420,000			420,000
H14-29		排泥ポンプ交換工事			987,000		987000					987,000
H14-31		ガソリン代等			1,012,940						1,012,940	1,012,940

平成15年度100万円以下等の表

整理番号	契約年月	工事名	前年の繰越額	契約額			施設別内訳					
				請負額	工事費	用地費	用水路	揚水機場	排水路	管理施設	雑工事	計
H14-28		大須賀川排水路水田整地工事			194,250				194,250			194,250
H14-29		ガソリン代等			14,401,454						14,401,454	14,401,454

Ⅲ　平成 14、15、16 年度　水資源公団委託事業

平 成 14 ・ 15 ・ 16 年 度 共 同 事 業 精 算 書

房総導水路事業との共同事業清算書(支出項目一覧)

年度	13～14年度(機能回復その11工事)		13年度(機能回復その12工事)		14～15年度(機能回復その13工事)	
種目	内容	精算額	内容	精算額	内容	精算額
工事費	上流バイパス第1工区工事	681,519,000	上流バイパス第1工区工事	140,031,000	両総第一揚水機場土木建築工事	160,800,000
	両総第一揚水機場土木建築工事	481,230,000	両総第一揚水機場土木建築工事	87,800,000	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	849,832,600
	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	786,601,000	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	207,156,400	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	621,829,000
	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	327,337,500	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	120,333,500	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事	304,930,000
	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事	194,200,000	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事	169,300,000	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	350,100,000
	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	232,000,000	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	297,800,000	北部幹線上流既設水路改修第2工区工事	69,196,400
	北部幹線上流工事用道路進入路その1工事	92,925,000	北部幹線上流既設水路改修第2工区工事	53,979,100	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	116,700,000
	北部幹線上流工事用道路進入路その2工事	64,837,500	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	85,600,000	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	185,000,000
	両総第一揚水機場吐出制水扉整備工事	25,200,000	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	131,200,000	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	253,500,000
	上流バイパス第2工区工事用進入路復旧工事	17,115,000	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	122,800,000	両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事	15,750,000
	長山地区法止工事	9,187,500			両総第一揚水機場CCTV設備工事	16,800,000
	北部幹線本矢作地区法面復旧工事	7,350,000			大崎地区進入路撤去復旧等工事	23,700,000
	現場技術業務等	74,523,889			両総第一揚水機場会議室新築工事	23,415,000
	役務業務等	9,214,800			大崎地区工事用進入路排水路整備工事	2,289,000
	土地賃借料等	13,327,323			高野地区農業用水管接続工事	2,294,250
	その他雑工事	25,613,488			両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事	2,415,000
					分水工付帯施設改修工事	9,135,000
					北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査	6,400,000
					現場技術業務等	128,866,500
					役務業務等	28,330,493
					土地賃借料等	75,555,376
					その他雑工事	40,361,381
小計		3,042,182,000		1,416,000,000		3,287,200,000
測量試験費		68,180,000				139,900,000
用地買収補償費		17,300,000				66,800,000
船舶及機械器具費		20,980,000				29,500,000
営繕費		21,200,000				26,600,000
事務費等		450,543,000		184,000,000		396,800,000
計		3,620,385,000		1,600,000,000		3,946,800,000

年度	15～16年度(機能回復その14工事)		16年度(機能回復その15工事)	
種目	内容	精算額	内容	精算額
工事費	両総第一揚水機場土木建築工事	114,705,500	房総導水路両総第一揚水機場土木建築工事	84,894,500
	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	323,460,000	両総第一揚水機場除塵設備工事	163,800,000
	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	243,000,000	両総第一揚水機場データ送信設備工事	25,935,000
	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	63,140,000	佐原市道香西13号線道路復旧工事	41,265,000
	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	119,119,500	両総第一揚水機場構内整備工事	40,005,000
	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	134,210,000	土地賃借料等	10,261,257
	大崎地区進入路撤去復旧等工事	40,665,000	両総第一揚水機場地震観測設備工事	3,255,000
			両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事	1,182,300
			利根川水門等操作機能追加工事	2,467,500
			10号開水路植樹工事	701,400
			両総第一揚水機場天井クレーン点検業務	966,000
			ポンプ点検業務	47,250
			会議室棟防塵設備設置	84,000
			市道13号線土留工外7件工事	979,650
			牧野地区等除草工事	924,000
			両総用水会議室電話機設置工事	95,550
			大崎地区安全施設設置等工事	594,300
			12号開水路梅木移植等工事	827,400
			両総第一揚水機場分電盤設置工事	997,500
			両総第一揚水機場設置工事	840,000
			高野分水工ゲート巻上機整備工事	843,150
			牧野支線ゲート巻上機整備工事	864,150
			大根支線ゲート巻上機整備工事	848,400
			高野支線ゲート巻上機整備工事	848,400
			北部幹線水路付帯施設設備工事	987,000
			大須賀分水工ゲート開閉補助機設置工事	997,500
			北部幹線水路表示設置工事	178,500
			佐原市橋替地先清掃外工事	945,000
			長山地区整備工事	120,750
			両総第一揚水機場インバーター室換気扇設置外工事	816,900
			大崎地区法面補修工事	840,000
			本矢作地区整備工事	356,790
			本矢作地区整備工事その2工事	112,875
			大崎地区法止め工事	630,000
			北部幹線水路改修工事に伴う原形復旧作業	440,430
小計		1,038,300,000		389,952,452
測量試験費		73,300,000		34,501,364
用地買収補償費		76,900,000		80,042,172
船舶及機械器具費		10,500,000		9,390,417
営繕費		18,300,000		18,480,102
事務費等		268,700,000		69,133,100
計		1,486,000,000		601,499,607

平 成 14 ・ 15 ・ 16 年 度 共 用 施 設 施 行 調 書

両総用水　共用施設　施工調書

事業名	水公団 全体事業費	農林支払		水公団全体事業 費の内工事費	工事内容				備考
		年度別・種目別	金額		工事番号	工事名(水公団)	工事別金額	業者名	
北部幹線機能復旧工事その11工事	3,620,385,000	13年度工事費	1,116,600,000	3,042,182,000		上流バイパス第１工区工事	681,519,000	前田・三井	
		14年度工事費	920,000,000			両総第一揚水機場土木建築工事	481,230,000	フジタ	
						両総第一揚水機場ポンプ設備工事	786,601,000	日立	
						北部幹線上流既設水路改修第５工区工事	327,337,500	竹中・伊藤	
						北部幹線上流既設水路改修第７工区工事	194,200,000	白石	
						北部幹線上流既設水路改修第８工区工事	232,000,000	間組	
						北部幹線上流工事用道路進入路その１工事	92,925,000	石井工業	
						北部幹線上流工事用道路進入路その２工事	64,837,500	常総開発	
						両総第一揚水機場吐出制水扉整備工事	25,200,000	栗本鐵工	
						上流バイパス第2工区工事用進入路復旧工事	17,115,000	鈴木組	
						長山地区法止工事	9,187,500	鈴徳	
						北部幹線本矢作地区法面復旧工事	7,350,000	片野建設	
						現場技術業務等	74,523,889		
						役務業務等	9,214,800		
						土地賃借料等	13,327,323		
						その他雑工事	25,613,488		
				合計			3,042,182,000		
北部幹線機能復旧工事その12工事	1,600,000,000	14年度工事費	1,600,000,000	1,416,000,000		上流バイパス第１工区工事	140,031,000	前田・三井	
						両総第一揚水機場土木建築工事	87,800,000	フジタ	
						両総第一揚水機場ポンプ設備工事	207,156,400	日立	
						北部幹線上流既設水路改修第５工区工事	120,333,500	竹中・伊藤	
						北部幹線上流既設水路改修第７工区工事	169,300,000	白石	
						北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	297,800,000	間組	
						北部幹線上流既設水路改修第2工区工事	53,979,100	冨士工	
						北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	85,600,000	古谷建設	
						北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	131,200,000	三ツ和総合	
						北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	122,800,000	太平工業	
				合計			1,416,000,000		
北部幹線機能復旧工事その13工事	3,946,800,000	14年度工事費	221,000,000	3,287,200,000		両総第一揚水機場土木建築工事	160,800,000	フジタ	
		15年度工事費	1,730,000,000			両総第一揚水機場ポンプ設備工事	849,832,600	日立	
						北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	621,829,000	竹中・伊藤	
						北部幹線上流既設水路改修第7工区工事	304,930,000	白石	
						北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	350,100,000	間組	
						北部幹線上流既設水路改修第2工区工事	69,196,400	冨士工	
						北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	116,700,000	古谷建設	
						北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	185,000,000	三ツ和総合	
						北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	253,500,000	太平工業	
						両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事	15,750,000	日本自動機工	
						両総第一揚水機場CCTV設備工事	16,800,000	三菱電機	
						大崎地区進入路撤去復旧等工事	23,700,000	常総開発	
						両総第一揚水機場会議室新築工事	23,415,000	岩澤建設	
						大崎地区工事用進入路排水路整備工事	2,289,000	片野建設	
						高野地区農業用水管接続工事	2,294,250	片野建設	
						両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事	2,415,000	日立	
						分水工付帯施設改修工事	9,135,000	安藤建設	
						北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査	6,400,000	(財)香取郡市文化財センター	
						現場技術業務等	128,866,500		
						役務業務等	28,330,493		
						土地賃借料等	75,555,376		
						その他雑工事	40,361,381		
				合計			3,287,200,000		

両総用水　共用施設　施工調書

事業名	水公団 全体事業費	農林支払		水公団全体事業 費の内工事費	工事内容				備考
		年度別・種目別	金額		工事番号	工事名(水公団)	工事別金額	業者名	
北部幹線機能復旧工事その14工事	1,486,000,000	15年度工事費	133,700,000	1,038,300,000		両総第一揚水機場土木建築工事	114,705,500	フジタ	
		16年度工事費	156,300,000			両総第一揚水機場ポンプ設備工事	323,460,000	日立	
						北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	243,000,000	竹中・伊藤	
						北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	63,140,000	古谷建設	
						北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	119,119,500	三ツ和総合	
						北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	134,210,000	太平工業	
						大崎地区進入路撤去復旧等工事	40,665,000	常総開発	
				合計			1,038,300,000		
北部幹線機能復旧工事その15工事	601,499,607	16年度工事費	441,900,000	389,952,452		房総導水路両総第一揚水機場土木建築工事	84,894,500	フジタ	
						両総第一揚水機場除塵設備工事	163,800,000	西田鉄工	
						両総第一揚水機場データ送信設備工事	25,935,000	日本無線	
						佐原市道香西13号線道路復旧工事	41,265,000	植田建設	
						両総第一揚水機場構内整備工事	40,005,000	石井工業	
						両総第一揚水機場地震観測設備工事	3,255,000	ジオッテク	
						両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事	1,182,300	小糸工業	
						利根川水門等操作機能追加工事	2,467,500	日立製作所	
						雑工事(26件)	16,886,895		
						土地賃借料等	10261257		
				合計			389,952,452		

水資源公団工事発注工事支払い年度別表

工事番号	施工年度	工事名	工期		検査年月日	設計額	請負額	支払い合計	過不足
1	単年度	20号トンネル呑み口部改修工事	平成06年12月16日 ～	平成07年03月20日	平成07年03月24日	23,411,900	22,866,000	22,866,000	0
2	4年度	バイパス第2工区	平成07年12月27日 ～	平成10年05月14日	平成10年05月25日	2,227,734,000	2,147,540,000	2,147,540,000	0
3	単年度	北部幹線工事用進入路その1工事	平成08年01月09日 ～	平成08年03月28日	平成08年03月29日	4,738,000	4,532,000	4,532,000	0
4	2年度	バイパス第1工区	平成08年07月31日 ～	平成10年02月20日	平成10年03月03日	1,462,923,000	1,415,529,000	1,415,529,000	0
5	単年度	北部幹線工事用進入路その2工事	平成08年08月20日 ～	平成08年10月08日	平成08年10月21日	22,969,000	22,351,000	22,351,000	0
6	単年度	北部幹線工事用進入路その3工事	平成08年10月18日 ～	平成08年12月26日	平成09年01月07日	32,712,800	31,621,000	31,621,000	0
7	単年度	北部幹線合流工	平成08年12月10日 ～	平成09年03月19日	平成09年03月25日	40,935,200	40,067,000	39,140,000	927,000
8	単年度	北部幹線バイパス取付工事	平成09年10月08日 ～	平成10年03月06日	平成10年03月11日	38,083,500	37,800,000	37,800,000	0
9	2年度	既設水路改修第1工区	平成10年03月10日 ～	平成11年03月14日	平成11年03月23日	647,755,000	641,550,000	641,550,000	0
10	2年度	既設水路改修第2工区	平成10年03月10日 ～	平成11年03月14日	平成11年03月24日	809,403,000	805,350,000	805,350,000	0
11	単年度	シールド掘進機整備・補修工事	平成10年05月27日 ～	平成11年03月22日	平成11年03月19日	96,841,500	93,975,000	93,975,000	0
12	単年度	下流部周辺整備工事	平成10年12月03日 ～	平成11年01月01日	平成11年02月03日	4,767,000	4,515,000	4,515,000	0
13	単年度	本矢作地区整備工事	平成10年12月17日 ～	平成11年03月16日	平成11年03月26日	9,870,000	9,450,000	9,450,000	0
14	4年度	上流バイパス第2工区	平成11年03月19日 ～	平成13年07月15日	平成13年07月12日	2,166,769,500	2,115,330,000	2,115,330,000	0
15	単年度	福田地区管理用道路等整備工事	平成11年07月31日 ～	平成12年01月26日	平成12年02月08日	59,955,000	58,800,000	58,800,000	0
16	単年度	本矢作地区管理用道路等整備工事	平成11年07月31日 ～	平成12年01月26日	平成12年02月08日	61,561,500	59,640,000	59,640,000	
17	4年度	上流バイパス第1工区	平成12年03月14日 ～	平成14年12月23日	平成14年12月13日	2,789,146,500	2,721,600,000	2,721,600,000	
18	2年度	両総第一揚水機場上屋撤去等工事	平成12年03月17日 ～	平成13年03月11日	平成13年03月05日	305,413,500	297,150,000	297,150,000	0
19	単年度	両総用水改修工事のためのバイパス水路設置に伴う埋蔵文化財工事	平成12年04月01日 ～	平成13年03月23日	平成13年03月23日	32,593,837	32,593,837	10,300,000	22,293,837
20	単年度	両総第一揚水機場ケーブル布設用架台設置外工事	平成12年06月14日 ～	平成12年09月11日	平成12年09月18日	10,846,500	10,290,000	10,290,000	0
21	単年度	両総第一揚水機場受変電設備移設工事	平成12年06月17日 ～	平成13年03月20日	平成13年03月05日	59,944,500	57,750,000	57,750,000	0
22	単年度	長山地区法止工事	平成13年04月26日 ～	平成13年07月14日	平成13年07月18日	9,628,500	9,187,500	9,187,500	0
23	4年度	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	平成13年06月29日 ～	平成17年03月20日	平成17年03月03日	2,323,996,500	2,257,500,000	2,257,500,000	0
24	単年度	両総第一揚水機場吐出制水扉整備工事	平成13年08月21日 ～	平成13年12月18日	平成13年12月26日	26,281,500	25,200,000	25,200,000	0
25	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その1工事	平成13年11月17日 ～	平成14年05月25日	平成14年05月31日	101,755,500	92,925,000	92,925,000	0
26	単年度	北部幹線本矢作地区法面復旧工事	平成13年12月05日 ～	平成14年02月27日	平成14年03月25日	7,686,000	7,350,000	7,350,000	0
27	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その2工事	平成13年12月15日 ～	平成14年06月22日	平成14年07月03日	67,578,000	64,837,500	64,837,500	0
28	単年度	北部幹線上流バイパス2工区工事用道路進入路復旧工事	平成13年12月29日 ～	平成14年03月28日	平成14年03月25日	18,091,500	17,115,000	17,115,000	0
29	4年度	両総第一揚水機場土木建築工事	平成14年03月16日 ～	平成17年03月15日	平成17年03月03日	1,195,215,000	1,169,700,000	1,169,700,000	0
30	4年度	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事	平成14年03月19日 ～	平成16年12月02日	平成16年12月09日	1,337,237,500	1,312,500,000	1,312,500,000	0
31	3年度	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事	平成14年03月19日 ～	平成15年12月08日	平成15年12月19日	707,333,000	668,430,000	668,430,000	0
32	3年度	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事	平成14年03月19日 ～	平成15年12月08日	平成15年12月19日	917,584,000	879,900,000	879,900,000	0
33	2年度	北部幹線上流既設水路改修第2工区工事	平成14年06月29日 ～	平成15年06月13日	平成15年06月20日	181,164,000	137,865,000	123,175,500	14,689,500
34	3年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事	平成15年03月14日 ～	平成16年07月05日	平成16年06月24日	271,456,500	265,440,000	265,440,000	0
35	3年度	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事	平成15年03月15日 ～	平成16年07月06日	平成16年07月16日	454,965,000	435,319,500	435,319,500	0
36	3年度	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事	平成15年03月15日 ～	平成16年09月16日	平成16年09月09日	465,318,000	510,510,000	510,510,000	0
37	単年度	両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事	平成14年04月18日 ～	平成14年08月30日	平成14年09月03日	16,506,000	15,750,000	15,750,000	0
38	単年度	両総第一揚水機場CCTV設備工事	平成14年11月19日 ～	平成15年03月18日	平成15年03月19日	17,535,000	16,800,000	16,800,000	0
39	2年度	大崎地区進入路撤去復旧等工事	平成15年10月01日 ～	平成16年07月26日	平成16年07月29日	68,197,500	64,365,000	64,365,000	0
40	単年度	両総第一揚水機場会議室新築工事	平成15年12月03日 ～	平成16年03月31日	平成16年03月25日	37,956,000	23,415,000	23,415,000	0
41	単年度	大崎地区工事用進入路排水路整備工事	平成14年08月07日 ～	平成14年10月05日	平成14年10月09日	2,310,000	2,289,000	2,289,000	0
42	単年度	高野地区農業用水管接続工事	平成14年12月09日 ～	平成15年03月08日	平成15年03月18日	2,404,500	2,294,250	2,294,250	0
43	単年度	両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事	平成15年01月30日 ～	平成15年03月20日	平成15年03月24日	2,488,500	2,415,000	2,415,000	0
44	単年度	分水工付帯施設改修工事	平成15年09月26日 ～	平成16年03月23日	平成16年03月19日	9,313,500	9,135,000	9,135,000	0
45	単年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査	平成15年07月01日 ～	平成16年03月31日	平成16年03月31日		6,400,000	6,400,000	0
46	単年度	両総第一揚水機場除塵設備工事	平成16年06月16日 ～	平成17年03月20日	平成17年03月17日	175,581,000	163,800,000	163,800,000	0
47	単年度	両総第一揚水機場データ送信設備工事	平成16年10月05日 ～	平成17年03月10日	平成17年03月23日	28,371,000	25,935,000	25,935,000	0
48	単年度	佐原市道香西13号線道路復旧工事	平成16年10月15日 ～	平成17年03月03日	平成17年03月11日	44,005,500	41,265,000	41,265,000	0
49	単年度	両総第一揚水機場構内整備工事	平成16年11月23日 ～	平成17年03月22日	平成17年03月22日	40,834,500	40,005,000	40,005,000	0
50	単年度	両総第一揚水機場地震観測設備工事	平成16年10月07日 ～	平成17年03月10日	平成17年03月23日		3,255,000	3,255,000	0
51	単年度	両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事	平成16年12月04日 ～	平成17年02月01日	平成17年02月08日		1,182,300	1,182,300	0
52	単年度	利根川水門等操作機能追加工事	平成17年02月24日 ～	平成17年03月25日	平成17年03月23日		2,467,500	2,467,500	0

別途調査

測量試験費へ

工事番号	施工年度	工事名	支払い 機能復旧	8年度 その2	8、9年度 その3	9、10年度 その4	10年度 その5	10年度 その6	10、11年度 その7	12年度 その8	12年度 その9
1	単年度	20号トンネル呑み口部改修工事	22,866,000								
2	4年度	バイパス第2工区	836,051,000	549,402,000	526,170,000	235,917,000					
3	単年度	北部幹線工事用進入路その1工事	4,532,000								
4	2年度	バイパス第1工区		193,298,000	1,057,179,000	165,052,000					
5	単年度	北部幹線工事用進入路その2工事	別途調査		22,351,000						
6	単年度	北部幹線工事用進入路その3工事			31,621,000						
7	単年度	北部幹線合流工			39,140,000						
8	単年度	北部幹線バイパス取付工事				37,800,000					
9	2年度	既設水路改修第1工区				220,900,000	133,000,000	287,650,000			
10	2年度	既設水路改修第2工区				277,200,000	167,000,000	361,150,000			
11	単年度	シールド掘進機整備・補修工事							93,975,000		
12	単年度	下流部周辺整備工事						4,515,000			
13	単年度	本矢作地区整備工事						9,450,000			
14	4年度	上流バイパス第2工区							889,000,000	550,300,000	390,200,000
15	単年度	福田地区管理用道路等整備工事							58,800,000		
16	単年度	本矢作地区管理用道路等整備工事	試験費へ						59,640,000		
17	4年度	上流バイパス第1工区							540,000,000	267,100,000	6,800,000
18	2年度	両総第一揚水機場上屋撤去等工事									297,150,000
19	単年度	両総用水改修工事のためのバイパス水路設置に伴う埋蔵文化財工事									10,300,000
20	単年度	両総第一揚水機場ケーブル布設用架台設置外工事									10,290,000
21	単年度	両総第一揚水機場受変電設備移設工事									57,750,000
22	単年度	長山地区法止工事									
23	4年度	両総第一揚水機場ポンプ設備工事									
24	単年度	両総第一揚水機場吐出制水扉整備工事									
25	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その1工事									
26	単年度	北部幹線本矢作地区法面復旧工事									
27	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その2工事									
28	単年度	北部幹線上流バイパス2工区工事用道路進入路復旧工事									
29	4年度	両総第一揚水機場土木建築工事									
30	4年度	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事									
31	3年度	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事									
32	3年度	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事									
33	2年度	北部幹線上流既設水路改修第2工区工事									
34	3年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事									
35	3年度	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事									
36	3年度	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事									
37	単年度	両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事									
38	単年度	両総第一揚水機場CCTV設備工事									
39	2年度	大崎地区進入路撤去復旧等工事									
40	単年度	両総第一揚水機場会議室新築工事									
41	単年度	大崎地区工事用進入路排水路整備工事									
42	単年度	高野地区農業用水管接続工事									
43	単年度	両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事									
44	単年度	分水工付帯施設改修工事									
45	単年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査									
46	単年度	両総第一揚水機場除塵設備工事									
47	単年度	両総第一揚水機場データ送信設備工事									
48	単年度	佐原市道香西13号線道路復旧工事									
49	単年度	両総第一揚水機場構内整備工事									
50	単年度	両総第一揚水機場地震観測設備工事									
51	単年度	両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事									
52	単年度	利根川水門等操作機能追加工事									

工事番号	施工年度	工事名	13年度 その10	13、14年度 その11	14年度 その12	14、15年度 その13	15,16年度 その14	16年度 その15	業者名	備考
1	単年度	20号トンネル呑み口部改修工事							常総開発工業	
2	4年度	バイパス第2工区							鹿島・五洋	
3	単年度	北部幹線工事用進入路その1工事							本郷建設	(支払台帳注意)
4	2年度	バイパス第1工区							佐藤・飛島	
5	単年度	北部幹線工事用進入路その2工事							本郷建設	
6	単年度	北部幹線工事用進入路その3工事							日之出建設	
7	単年度	北部幹線合流工							鹿島・五洋	
8	単年度	北部幹線バイパス取付工事							鹿島・五洋	
9	2年度	既設水路改修第1工区							徳倉建設	
10	2年度	既設水路改修第2工区							竹中土木	
11	単年度	シールド掘進機整備・補修工事							日本鋼管	
12	単年度	下流部周辺整備工事							竹中土木	
13	単年度	本矢作地区整備工事							徳倉建設	
14	4年度	上流バイパス第2工区	285,830,000						大成・大豊	
15	単年度	福田地区管理用道路等整備工事							竹中土木	
16	単年度	本矢作地区管理用道路等整備工事							徳倉建設	
17	4年度	上流バイパス第1工区	1,086,150,000	681,519,000	140,031,000				前田・三井	
18	2年度	両総第一揚水機場上屋撤去等工事							石井工業㈱	
19	単年度	両総用水改修工事のためのバイパス水路設置に伴う埋蔵文化財工事							(財)香取郡文化財センター	
20	単年度	両総第一揚水機場ケーブル布設用架台設置外工事							昱㈱	
21	単年度	両総第一揚水機場受変電設備移設工事							㈱日立製作所	
22	単年度	長山地区法止工事		9,187,500					㈱鈴徳	
23	4年度	両総第一揚水機場ポンプ設備工事	90,450,000	786,601,000	207,156,400	849,832,600	323,460,000		㈱日立製作所	
24	単年度	両総第一揚水機場吐出制水扉整備工事		25,200,000					㈱栗本鐵工所	
25	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その1工事		92,925,000					石井工業	
26	単年度	北部幹線本矢作地区法面復旧工事		7,350,000					片野建設	
27	2年度	北部幹線上流工事用道路進入路その2工事		64,837,500					常総開発工業	
28	単年度	北部幹線上流バイパス2工区工事用道路進入路復旧工事		17,115,000					鈴木組	
29	4年度	両総第一揚水機場土木建築工事	240,270,000	481,230,000	87,800,000	160,800,000	114,705,500	84,894,500	株式会社フジタ	
30	4年度	北部幹線上流既設水路改修第5工区工事		327,337,500	120,333,500	621,829,000	243,000,000		竹中土木・伊藤	
31	3年度	北部幹線上流既設水路改修第7工区工事		194,200,000	169,300,000	304,930,000			㈱白石	
32	3年度	北部幹線上流既設水路改修第8工区工事		232,000,000	297,800,000	350,100,000			株式会社　間組	
33	2年度	北部幹線上流既設水路改修第2工区工事			53,979,100	69,196,400			冨士工	
34	3年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事			85,600,000	116,700,000	63,140,000		古谷建設	
35	3年度	北部幹線上流既設水路改修第1工区工事			131,200,000	185,000,000	119,119,500		三ツ和総合建設業共同組合	
36	3年度	北部幹線上流既設水路改修第3工区工事			122,800,000	253,500,000	134,210,000		太平工業	
37	単年度	両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事				15,750,000			日本自動機工	
38	単年度	両総第一揚水機場CCTV設備工事				16,800,000			三菱電機	
39	2年度	大崎地区進入路撤去復旧等工事				23,700,000	40,665,000		常総開発	
40	単年度	両総第一揚水機場会議室新築工事				23,415,000			岩澤建設	
41	単年度	大崎地区工事用進入路排水路整備工事				2,289,000			片野建設	
42	単年度	高野地区農業用水管接続工事				2,294,250			片野建設	
43	単年度	両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事				2,415,000			日立	
44	単年度	分水工付帯施設改修工事				9135000			安藤建設	
45	単年度	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査						6,400,000	(財)香取郡市文化財センター	
46	単年度	両総第一揚水機場除塵設備工事						163,800,000	西田鉄工	
47	単年度	両総第一揚水機場データ送信設備工事						25,935,000	日本無線	
48	単年度	佐原市道香西13号線道路復旧工事						41,265,000	植田建設	
49	単年度	両総第一揚水機場構内整備工事						40,005,000	石井工業	
50	単年度	両総第一揚水機場地震観測設備工事						3,255,000	ジオッテク	
51	単年度	両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事						1,182,300	小糸工業	
52	単年度	利根川水門等操作機能追加工事						2,467,500	日立製作所	

平成 14･15･16 年度及び修正工事基本台帳（水公団）

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成16年度	（整理番号）	水-35		房総道水路北部幹線上流既設水路改修第1工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	454,965,000		454,965,000
直接事業費	299,098,000		299,098,000
間接工事費	97,633,000		97,633,000
一般管理費	37,759,000		37,759,000
消費税相当額	21,724,500		21,724,500
決　算　額	435,319,500		435,319,500
官　給　額			0
請負契約額	435,319,500		435,319,500

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	三ツ和総合建設業共同組合
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表理事　山本　亜細雄
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年3月15日　～　平成16年7月6日			
完成検査	平成16年7月16日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.682%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		454,965,000		435,319,500						
直接工事費		297,848,500		284,987,000						
本体工事		299,098,000	100.0%	286,183,000						
土地改良財産	水路工　L=915m	299,098,000	100.0%	286,183,000						
	トンネル改修工　437m	299,098,000	100.0%	286,183,000						
	抗門工　7ヶ所									
	開水路改修工　473m									
	付帯工　一式									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	-1,249,500	-0.4%	-1,196,000						
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		97,633,000		93,417,000						
一般管理費		37,759,000		36,129,000						
消費税相当額		21,724,500		20,786,500						
財産台帳に登載する金額		決算額		435,319,500						
		官給額		0						
		請負契約額		435,319,500						

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成16年度	（整理番号）	水-33		房総道水路北部幹線上流既設水路改修第2工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	181,164,000		181,164,000
直接事業費	111,172,000		111,172,000
間接工事費	39,123,000		39,123,000
一般管理費	15,935,000		15,935,000
消費税相当額	8,311,500		8,311,500
決　算　額	137,865,000		137,865,000
官　給　額			
請負契約額	137,865,000		137,865,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　冨士工
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　佐々木　充
施工場所	千葉県佐原市玉造り地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年6月26日　～　平成15年6月13日			
完成検査	平成15年6月20日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（76.100%） %	財産区分種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		181,164,000		137,865,000						
直接工事費		117,794,500		89,642,000						
本体工事		111,172,000	100.0%	84,602,000						
土地改良財産		111,172,000	100.0%	84,602,000						
	4・5開水路改修工	15,349,000	13.8%	11,681,000						
	道路暗渠工	89,417,000	80.4%	68,046,000						
	付帯工	6,406,000	5.8%	4,875,000						
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	6,622,500	6.0%	5,040,000						
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		39,123,000		29,772,000						
一般管理費		15,935,000		12,126,000						
消費税相当額		8,311,500		6,325,000						
財産台帳に登載する金額		決算額		137,865,000						
		官給額								
		請負契約額		137,865,000		137,865,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成16年度	（整理番号）	水-36		房総道水路北部幹線上流既設水路改修第3工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	541,230,000		541,230,000
直接事業費	348,227,000		348,227,000
間接工事費	102,227,000		102,227,000
一般管理費	42,226,000		42,226,000
消費税相当額	24,634,000		24,634,000
決　算　額	510,510,000		510,510,000
官　給　額			
請負契約額	510,510,000		510,510,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	太平工業株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		野村　昌夫
施工場所	千葉県佐原市玉造り地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年3月15日　～　平成16年9月16日			
完成検査	平成16年9月9日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（94.324%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		541,230,000		510,510,000		510,510,000				
直接工事費		372,143,000		351,020,000		351,020,000				
本体工事		348,227,000	100.0%	328,461,000		328,461,000				
土地改良財産		348,227,000	100.0%	328,461,000		328,461,000				
	トンネル改修工（5号・6号トンネル） L=699m 開水路改修工（6・7・8号開水路）L=547m （暗渠工含む） 付帯工一式	348,227,000	100.0%	328,461,000		328,461,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	23,916,000	6.9%	22,559,000		22,559,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		102,227,000		96,425,000		96,425,000				
一般管理費		42,226,000		39,829,000		39,829,000				
消費税相当額		24,634,000		23,236,000		23,236,000				
財産台帳に登載する金額		決算額		510,510,000		510,510,000				
		官給額								
		請負契約額		510,510,000		510,510,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成13年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成16年度	（整理番号）	水-30		房総道水路北部幹線上流既設水路改修第5工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	1,337,237,500		1,337,237,500
直接事業費	851,247,000		851,247,000
間接工事費	225,600,000		225,600,000
一般管理費	90,433,000		90,433,000
消費税相当額	58,364,000		58,364,000
決　算　額	1,312,500,000		1,312,500,000
官　給　額			
請負契約額	1,312,500,000		1,312,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	竹中土木・伊藤組土建特定建設工業共同企業体
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		株式会社竹中土木常務取締役東京本店長船橋和夫
施工場所	千葉県佐原市大崎地内ほか			伊藤組土建株式会社東京支店
施工位置	同上			常務取締役支店長佐藤東平
施工期間	平成14年3月19日　～　平成16年12月2日			
完成検査	平成16年12月9日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.150%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		1,337,237,500		1,312,500,000		1,312,500,000				
直接工事費		962,840,500		945,029,000		945,029,000				
本体工事		851,247,000	100.0%	835,500,000		835,500,000				
土地改良財産		851,247,000	100.0%	835,500,000		835,500,000				
	開水路工	86,936,000	10.2%	85,328,000		85,328,000				
	トンネル工	55,789,000	6.6%	54,757,000		54,757,000				
	サイフォン工	687,859,000	80.8%	675,134,000						
	管理用道路工	20,663,000	2.4%	20,281,000						
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降変更あり	111,593,500	13.1%	109,529,000		109,529,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		225,600,000		221,427,000		221,427,000				
一般管理費		90,433,000		88,760,000		88,760,000				
消費税相当額		58,364,000		57,284,000		57,284,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			1,312,500,000		1,312,500,000				
	官給額									
	請負契約額			1,312,500,000		1,312,500,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成17年度	工事番号 （整理番号）	水-34	工事名	両総農業水利事業 北部幹線上流既設水路改修第6工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	271,456,500		271,456,500
直接事業費	174,657,000		174,657,000
間接工事費	60,138,774		60,138,774
一般管理費	23,734,226		23,734,226
消費税相当額	12,926,500		12,926,500
決　算　額	265,440,000		265,440,000
官　給　額			
請負契約額	265,440,000		265,440,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　古谷　務
施工場所	千葉県佐原市大崎地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年3月14日　～　平成16年7月5日			
完成検査	平成16年6月24日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（97.784%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		271,456,500		265,440,000		265,440,000				
直接工事費		174,657,000		170,786,000		170,786,000				
本体工事		174,657,000	100.0%	170,786,000		170,786,000				
土地改良財産		174,657,000	100.0%	170,786,000		170,786,000				
	開水路工	76,567,000	43.8%	74,870,000		74,870,000				
	トンネル工	79,493,000	45.5%	77,731,000		77,731,000				
	管理用道路工	3,960,000	2.3%	3,872,000		3,872,000				
	道路暗渠工	14,637,000	8.4%	14,313,000		14,313,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		60,138,774		58,806,000		58,806,000				
一般管理費		23,734,226		23,208,000		23,208,000				
消費税相当額		12,926,500		12,640,000		12,640,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			265,440,000		265,440,000				
	官給額									
	請負契約額			265,440,000		265,440,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	水-31	工事名	両総農業水利事業 北部幹線上流既設水路改修第7工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	707,333,000		707,333,000
直接事業費	442,374,000		442,374,000
間接工事費	150,446,000		150,446,000
一般管理費	53,740,000		53,740,000
消費税相当額	32,328,000		32,328,000
決　算　額	668,430,000		668,430,000
官　給　額			
請負契約額	668,430,000		668,430,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　白石
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役社長　白石　孝誼
施工場所	千葉県佐原市大崎地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年3月19日　～　平成15年12月8日			
完成検査	平成15年12月19日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（94.500%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		707,333,000		668,430,000		668,430,000				
直接工事費		470,819,000		444,924,000		444,924,000				
本体工事		442,374,000	100.0%	418,043,000		418,043,000				
土地改良財産		442,374,000	100.0%	418,043,000		418,043,000				
	トンネル工	105,508,000	23.9%	99,705,000		99,705,000				
	サイフォン工	319,392,000	72.2%	301,825,000		301,825,000				
	管理用道路工	17,474,000	4.0%	16,513,000		16,513,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	28,445,000	6.4%	26,881,000		26,881,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		150,446,000		142,172,000		142,172,000				
一般管理費		53,740,000		50,784,000		50,784,000				
消費税相当額		32,328,000		30,550,000		30,550,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			668,430,000		668,430,000				
	官給額									
	請負契約額			668,430,000		668,430,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成13年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	水-32	工事名	両総農業水利事業 北部幹線上流既設水路改修第8工区工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	917,584,000		917,584,000
直接事業費	601,039,000		601,039,000
間接工事費	172,236,000		172,236,000
一般管理費	67,765,000		67,765,000
消費税相当額	42,052,000		42,052,000
決　算　額	879,900,000		879,900,000
官　給　額			
請負契約額	879,900,000		879,900,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　間組関東支店
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		執行役員支店長　尾之内　鎮夫
施工場所	千葉県佐原市大崎地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年3月19日　～　平成15年12月8日			
完成検査	平成15年12月19日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.893%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		917,584,000		879,900,000		879,900,000				
直接工事費		635,531,000		609,431,000		609,431,000				
本体工事		601,039,000	100.0%	576,356,000		576,356,000				
土地改良財産		601,039,000	100.0%	576,356,000		576,356,000				
	開水路工	18,658,000	3.1%	17,892,000		17,892,000				
	トンネル工	77,103,000	12.8%	73,936,000		73,936,000				
	サイフォン工	473,849,000	78.8%	454,390,000		454,390,000				
	管理用道路工	31,429,000	5.2%	30,138,000		30,138,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	34,492,000	5.7%	33,075,000		33,075,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		172,236,000		165,162,000		165,162,000				
一般管理費		67,765,000		64,982,000		64,982,000				
消費税相当額		42,052,000		40,325,000		40,325,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			879,900,000		879,900,000				
	官給額									
	請負契約額			879,900,000		879,900,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	水-43	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場発電機制御盤改造工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,488,500		2,488,500
直接事業費	2,488,500		2,488,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,145,000		2,145,000
官　給　額			
請負契約額	2,145,000		2,145,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	株式会社日立製作所
種　類	（施設名称）	両総第一揚水機場		公共営業部公共第二部長　平林　龍二
施工場所	千葉県佐原市岩ヶ崎地内			
施工位置	両総第一揚水機場内			
施工期間	平成15年1月30日　～　平成15年3月20日			
完成検査	平成15年3月24日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（86.197%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 種類	土地改良財産（H14） 両総第一機場 金額				
設計金額		2,488,500								
直接工事費		2,488,500								
本体工事	発電機制御盤改造工事	2,488,500	100.0%							
土地改良財産		2,488,500								
	発電機制御盤改造工事	2,488,500								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額	決算額									
	官給額									
	請負契約額			2,145,000		2,145,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	水-38	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場ＣＣＴＶ設備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	17,535,000		17,535,000
直接事業費	17,535,000		17,535,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	16,800,000		16,800,000
官　給　額			
請負契約額	16,800,000		16,800,000

一括計上

１．工事概要

種　目	No.　1	揚水機場	請負業者	三菱電機株式会社東関東支店
種　類	（施設名称）	両総第一揚水機場		支店長　本田　敏一
施工場所	千葉県佐原市岩ヶ崎地内			
施工位置	両総第一揚水機場内			
施工期間	平成14年11月19日　～　平成15年3月18日			
完成検査	平成15年3月19日		支出項目	水資源開発公団

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.808%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 種類	土地改良財産（H14） 両総第一機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		17,535,000								
直接工事費		17,535,000								
本体工事	両総第一揚水機場ＣＣＴＶ設備工事	17,535,000	100.0%							
土地改良財産		17,535,000								
	両総第一揚水機場ＣＣＴＶ設備工事	17,535,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		16,800,000		16,800,000				

※記入上の注意事項

１．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
２．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
３．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
４．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
５．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成14年度	工事番号		工事名	両総農業水利事業
	竣　工	平成14年度	（整理番号）	水-37		両総第一揚水機場吐出槽連絡ゲート設備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	16,506,000		16,506,000
直接事業費	16,506,000		16,506,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	15,750,000		15,750,000
官　給　額			
請負契約額	15,750,000		15,750,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	日本自動機工株式会社
種　類	（施設名称）	両総第一揚水機場		代表取締役　古屋　久和
施工場所	千葉県佐原市佐原地内			
施工位置	両総第一揚水機場内			
施工期間	平成14年4月18日　～　平成14年8月30日			
完成検査	平成14年9月3日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.420%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 種類	土地改良財産（H14） 両総第一機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		16,506,000								
直接工事費		16,506,000								
本体工事	吐出槽連絡ゲート設備工事	16,506,000	100.0%							
土地改良財産		16,506,000								
	吐出槽連絡ゲート設備工事	16,506,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		15,750,000		15,750,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-39	工事名	両総農業水利事業 大崎地区進入路撤去復旧等工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	68,197,500		68,197,500
直接事業費	35,384,000		35,384,000
間接工事費	21,538,000		21,538,000
一般管理費	6,588,000		6,588,000
消費税相当額	3,175,500		3,175,500
決　算　額	64,366,000		64,366,000
官　給　額			
請負契約額	64,365,000		64,365,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	常総開発工業株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　石津　健光
施工場所	千葉県佐原市大崎地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年10月1日　～　平成16年7月26日			
完成検査	平成16年7月29日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（94.380%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 北部幹線 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		68,197,500		64,366,000		64,366,000				
直接工事費		36,896,000		34,823,000		34,823,000				
本体工事	大崎地区進入路撤去復旧等工事	35,384,000	100.0%	33,396,000		33,396,000				
土地改良財産		35,384,000	100.0%	33,396,000		33,396,000				
	道路撤去工	15,310,000	43.3%	14,450,000		14,450,000				
	橋梁撤去工	620,000	1.8%	585,000		585,000				
	付帯施設撤去工	2,760,000	7.8%	2,605,000		2,605,000				
	水田復旧工	14,559,000	41.1%	13,741,000		13,741,000				
	畑等復旧工	1,756,000	5.0%	1,657,000		1,657,000				
	市道復旧工	379,000	1.1%	358,000		358,000				
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上	翌年度以降必要調整額	1,512,000	4.3%	1,427,000		1,427,000				
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		21,538,000		20,328,000		20,328,000				
一般管理費		6,588,000		6,218,000		6,218,000				
消費税相当額		3,175,500		2,997,000		2,997,000				
財産台帳に登載する金額		決算額		64,366,000		64,366,000				
		官給額								
		請負契約額		64,365,000		64,365,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工	平成15年度	工事番号		工 事 名	両総農業水利事業
	竣　工	平成15年度	（整理番号）	水-45		北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化財調査

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	6,400,000		6,400,000
直接事業費			
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額			
官　給　額			
請負契約額	6,400,000		6,400,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請 負 業 者	（財）香取郡市文化財センター
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		理事長　岩瀬　良三
施工場所	千葉県佐原市大崎字城内981-3ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年10月1日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月31日		支 出 項 目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率(100.000%) %	財産区分又は年度別区分 財産区分	土地改良財産（H14）				
					種類	北部幹線				
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		6,400,000								
直接工事費										
本体工事	北部幹線上流既設水路改修第6工区工事に伴う埋蔵文化		100.0%							
土地改良財産										
	発掘　2,338㎡ 整理　4,616㎡									
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		6,400,000		6,400,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	水-40	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場会議室新築工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	37,956,000		37,956,000
直接事業費	37,956,000		37,956,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	23,415,000		23,415,000
官　給　額			
請負契約額	23,415,000		23,415,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 1	揚水機場	請負業者	岩澤建設株式会社
種　類	（施設名称）	第一揚水機場		取締役社長　岩澤　隆幸
施工場所	千葉県佐原市佐原ホ688			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年12月3日　～　平成16年3月31日			
完成検査	平成16年3月25日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（61.690%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分	土地改良財産（H15）			
					種類	第一用水機場			
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		37,956,000								
直接工事費		37,956,000								
本体工事	両総第一揚水機場会議室新築工事	37,956,000	100.0%							
土地改良財産		37,956,000								
	両総第一揚水機場会議室新築工事	37,956,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		23,415,000		23,415,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	水-41	工事名	両総農業水利事業 大崎地区工事用進入路排水路整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,310,000		2,310,000
直接事業費	2,310,000		2,310,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,289,000		2,289,000
官　給　額			
請負契約額	2,289,000		2,289,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市大崎地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年8月7日　～　平成14年10月5日			
完成検査	平成14年10月9日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（99.091%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 / 種類	土地改良財産（H15） / 北部幹線用水路				
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,310,000								
直接工事費		2,310,000								
本体工事	大崎地区工事用進入路排水路整備工事	2,310,000	100.0%							
土地改良財産		2,310,000								
	大崎地区工事用進入路排水路整備工事	2,310,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		2,289,000		2,289,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成14年度	工事番号 （整理番号）	水-42	工事名	両総農業水利事業 高野地区農業用水管接続工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 土地改良財産（H14） 種類 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500							
直接工事費		2,404,500							
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%						
土地改良財産		2,404,500							
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500							
補償工事等									
仮設その他工									
一括計上									
	仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費									
一般管理費									
消費税相当額									
財産台帳に登載する金額		決算額							
		官給額							
		請負契約額		2,294,250	2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成15年度 平成15年度	工事番号 （整理番号）	水-44	工事名	両総農業水利事業 分水工付帯施設改修工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	9,313,500		9,313,500
直接事業費	9,313,500		9,313,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	9,135,000		9,135,000
官　給　額			
請負契約額	9,135,000		9,135,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	株式会社　安藤建設
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　安藤　正彦
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年9月26日　～　平成16年3月23日			
完成検査	平成16年3月19日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（98.083%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分	土地改良財産（H14）			
					種類	北部幹線用水路			
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		9,313,500								
直接工事費		9,313,500								
本体工事	分水工付帯施設改修工事	9,313,500	100.0%							
土地改良財産		9,313,500								
	分水工付帯施設改修工事	9,313,500								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		9,135,000		9,135,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-46	工 事 名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場除塵設備工事

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率			
設計金額	175,581,000		175,581,000
直接事業費	175,581,000		175,581,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	163,800,000		163,800,000
官　給　額			
請負契約額	163,800,000		163,800,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請 負 業 者	西田鉄工株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		支店長　西村　晃
施工場所	千葉県佐原市佐原市ホ地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年6月16日　～　平成17年3月20日			
完成検査	平成17年3月17日		支 出 項 目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（93.290%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分	土地改良財産（H14）				
					種類	北部幹線用水路				
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		175,581,000								
直接工事費		175,581,000								
本体工事	両総第一揚水機場除塵設備工事	175,581,000	100.0%							
土地改良財産		175,581,000								
	ﾚｰｷ形除塵機（移動式ﾚｰｷｱｰﾑ往復ﾗｯｸ式）1基 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ（水平・傾斜）各1基 ﾎｯﾊﾟ1基 大型ｺﾞﾐ引き上げ装置1基 付属施設一式	175,581,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額	決算額 官給額									
	請負契約額			163,800,000		163,800,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-47	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場データ送信設備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	28,371,000		28,371,000
直接事業費	28,371,000		28,371,000
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	25,935,000		25,935,000
官　給　額			
請負契約額	25,935,000		25,935,000

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	日本無線株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		
施工場所	千葉県佐原市佐原市ホ688両総第一揚水機場外3ヵ所			
施工位置	同上			
施工期間	平成16年10月5日　～　平成17年3月10日			
完成検査	平成17年3月23日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（91.414%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		28,371,000								
直接工事費		28,371,000								
本体工事	両総第一揚水機場データ送信設備工事	28,371,000	100.0%							
土地改良財産		28,371,000								
	両総第一揚水機場データ送信設備工事 北部幹線・栗山川水位を伝送	28,371,000								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		25,935,000		25,935,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-48	工事名	両総農業水利事業 佐原市道香西13号線道路復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 土地改良財産（H14） 種類 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500							
直接工事費		2,404,500							
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%						
土地改良財産		2,404,500							
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500							
補償工事等									
仮設その他工									
一括計上									
	仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費									
一般管理費									
消費税相当額									
財産台帳に登載する金額		決算額							
		官給額							
		請負契約額		2,294,250	2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-49	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場構内整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 / 種類	土地改良財産（H14） / 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500								
直接工事費		2,404,500								
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%							
土地改良財産		2,404,500								
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額	決算額									
	官給額									
	請負契約額			2,294,250		2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-50	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場地震観測設備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 土地改良財産（H14） 種類 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500							
直接工事費		2,404,500							
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%						
土地改良財産		2,404,500							
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500							
補償工事等									
仮設その他工									
一括計上									
	仮設その他工事の配分割合			100%					
間接工事費									
一般管理費									
消費税相当額									
財産台帳に登載する金額		決算額							
		官給額							
		請負契約額		2,294,250	2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-51	工事名	両総農業水利事業 両総第一揚水機場出入口部信号機移設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分又は年度別区分 財産区分 / 種類	土地改良財産（H14） / 北部幹線用水路				
						金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500								
直接工事費		2,404,500								
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%							
土地改良財産		2,404,500								
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		2,294,250		2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成16年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	水-52	工事名	両総農業水利事業 利根川水門等操作機能追加工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	2,404,500		2,404,500
直接事業費	2,404,500		2,404,500
間接工事費			
一般管理費			
消費税相当額			
決　算　額	2,294,000		2,294,000
官　給　額			
請負契約額	2,294,250		2,294,250

一括計上

1．工事概要

種　目	No. 2	用水路	請負業者	片野建設株式会社
種　類	（施設名称）	北部幹線用水路		代表取締役　片野　茂
施工場所	千葉県佐原市牧野地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成14年12月19日　～　平成15年3月8日			
完成検査	平成15年3月18日		支出項目	水資源開発公団

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率（95.415%） %	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産（H14） 北部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		2,404,500								
直接工事費		2,404,500								
本体工事	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500	100.0%							
土地改良財産		2,404,500								
	高野地区農業用水管接続工事	2,404,500								
補償工事等										
仮設その他工										
一括計上										
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費										
一般管理費										
消費税相当額										
財産台帳に登載する金額		決算額								
		官給額								
		請負契約額		2,294,250		2,294,250				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

Ⅳ　参　考　資　料

水　路　延　長　調　書

両総用水延長調書(平成17年度用)

年度	執行年度	工事名	延長	SL長	事業成績書	台帳	路線別内訳(台帳)										備考
							南部幹線	東部幹線	西部幹線	北部バイパス	北部既設改修	取入水路	用水路計	大須賀川	八間川	排水路計	
14	14	大須賀川排水路その10工事				222.00m								222.00m			
	14	大須賀川排水路その11工事				96.20m								96.20m			
	13～14	大須賀川排水路その5工事				171.80m								171.80m			
	13～14	大須賀川排水路その6工事				126.20m								126.20m			
	13～14	大須賀川排水路その7工事				86.00m								86.00m			
	14	大須賀川排水路その8工事				75.80m								75.80m			
	14	大須賀川排水路その9工事				80.80m								80.80m			
	14～15	大須賀川排水路八幡橋工事				60.60m								15年度計上			
	14	東部幹線用水路その10工事				609.31m		609.31m									
	14	東部幹線用水路その11工事				779.98m		779.98m									
	14～15	東部幹線用水路その2建設工事				909.46m		平成15年度計上									
	14	東部幹線用水路その4工事				735.83m		735.83m									
	14	東部幹線用水路その5工事				749.55m		749.55m									
	14	東部幹線用水路その6工事				447.97m		447.97m									
	14	東部幹線用水路その7工事				669.89m		669.89m									
	14	東部幹線用水路その8工事				355.04m		355.04m									
	14	東部幹線用水路その9工事				185.73m		185.73m									
	14～17	利根川排水樋門															
	14～17	取付水路建設工事				取入水路及び排水路											
	14	八間川排水路その1工事				141.40m									141.40m		
	14	八間川排水路その2工事				261.06m									261.06m		
		北部幹線機能回復その11工事															
		北部幹線機能回復その12工事															
		北部幹線機能回復その13工事															
14年度計								4533.30m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	4533.30m	858.80m	402.46m	1261.26m	
15	15～16	大須賀川排水路上仲橋工事				108.41m								108.41m			
	15	大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事				83.70m								83.70m			
		大須賀川排水路黄金橋上部工事				—								—			
	15	大須賀川排水路新宿橋工事				88.20m								88.20m			
	14～15	大須賀川排水路八幡橋工事				60.60m								60.60m			
	15	東部幹線用水路その12-1工事				833.01m		833.01m									
	15	東部幹線用水路その12-2工事				892.57m		892.57m									
	15	東部幹線用水路その13工事				857.89m		857.89m									
	15	東部幹線用水路その14工事				990.66m		990.66m									
	15	東部幹線用水路その15-1工事				663.00m		663.00m									
	15	東部幹線用水路その15-2工事				527.94m		527.94m									
	15	東部幹線用水路その16工事				241.79m		241.79m									
	15	東部幹線用水路その17-1工事				332.94m		332.94m									
	15	東部幹線用水路その17-2工事				983.17m		983.17m									
	14～15	東部幹線用水路その2建設工事				909.46m		909.46m									
	14～17	取付水路建設工事				取入水路及び排水路											
	15～16	八間川排水路その3-1工事				461.60m									平成16年度計上		
	15～16	八間川排水路その3-2工事				421.30m									平成16年度計上		
	15～16	八間川排水路その4-1工事				515.00m									平成16年度計上		
	15～16	八間川排水路その4-2工事				356.40m									平成16年度計上		
	15	八間川排水路その5工事				438.60m									438.60m		
	15～16	八間川排水路その6工事				350.00m									平成16年度計上		
		北部幹線機能回復その13工事															
		北部幹線機能回復その14工事															
		利根川排水樋門															
15年度計								7232.43m	0	0	0	0	7232.43m	340.91m	438.60m	779.51m	

平 成 14 ・ 15 年 度 工 事 別 一 覧 表

14年度工事費一覧表

NO.	工事名	全体金額					平成13年度まで					平成14年度					平成15年度以降				
		工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計
H14-1	大須賀川排水路その5工事	142,304,400	4,170,600			146,475,000	58800000				58,800,000	83,504,400	4,170,600			87,675,000					
H14-2	大須賀川排水路その6工事	102,925,200	4,174,800			107,100,000	44100000				44,100,000	58,825,200	4,174,800			63,000,000					
H13-10	東部幹線用水路その2建設工事	255,487,050	4,387,950			259,875,000						94,920,000				94,920,000	160,567,050	4,387,950			164,955,000
H14-4	大須賀川排水路その7工事	72,017,400	3,582,600			75,600,000	30000000				30,000,000	42,017,400	3,582,600			45,600,000					
H14-5	南部幹線用水路蕪木排水路工事	58,065,000				58,065,000						58,065,000				58,065,000					
H14-6	東部幹線用水路その4工事	463,341,900	4,958,100			468,300,000						463,341,900	4,958,100			468,300,000					
H14-7	東部幹線用水路その5工事	254,123,100	6,486,900			260,610,000						254,123,100	6,486,900			260,610,000					
H14-8	東部幹線用水路その6工事	162,990,450	2,384,550			165,375,000						162,990,450	2,384,550			165,375,000					
H14-9	東部幹線用水路その7工事	377,627,250	897,750			378,525,000						377,627,250	897,750			378,525,000					
H14-10	東部幹線用水路その8工事	236,443,200	2,956,800			239,400,000						236,443,200	2,956,800			239,400,000					
H14-11	大須賀川排水路その10工事	175,723,800	9,601,200			185,325,000						175,723,800	9,601,200			185,325,000					
H14-12	大須賀川排水路八幡橋工事	45,222,450	68,177,550			113,400,000							45,360,000			45,360,000	45,222,450	22,817,550			68,040,000
H14-13	八間川排水路その2工事	100,078,650	11,011,350			111,090,000						100,078,650	11,011,350			111,090,000					
H14-14	東部幹線用水路その10工事	235,948,650	4,396,350			240,345,000						235,948,650	4,396,350			240,345,000					
H14-15	東部幹線用水路その11工事	359,686,950	8,863,050			368,550,000						359,686,950	8,863,050			368,550,000					
H14-16	第一排水機場建設工事	331,800,000				331,800,000						68,000,000				68,000,000	263,800,000				263,800,000
H14-17	取付水路建設工事	654,965,000		199,000,000		853,965,000						44,000,000		56,000,000		100,000,000	610,965,000		143,000,000		610,965,000
H14-18	南部幹線用水路進入路その6復旧工事	3,916,500				3,916,500						3,916,500				3,916,500					
H14-19	東部幹線用水路その9工事	102,728,850	1,221,150			103,950,000						102,728,850	1,221,150			103,950,000					
H14-20	八間川排水路その1工事	82,428,150	12,071,850			94,500,000						82,428,150	12,071,850			94,500,000					
H14-21	第二導水路揚水施設工事	53,047,050	2,077,950			55,125,000						53,047,050	2,077,950			55,125,000					
H14-22	取付水路進入路設置工事	21,525,000				21,525,000						6,090,000				6,090,000	15,435,000				15,435,000
H14-23	大須賀川排水路その8工事	62,736,450	3,938,550			66,675,000						62,736,450	3,938,550			66,675,000					
H14-24	大須賀川排水路その9工事	56,500,500	5,449,500			61,950,000						56,500,500	5,449,500			61,950,000					
H14-25	大須賀川排水路その11工事	81,869,550	30,450			81,900,000						81,869,550	30,450			81,900,000					
H14-26	南部幹線用水路進入路その4復旧工事	15,750,000				15,750,000						15,750,000				15,750,000					
H14-27	旧第二揚水機場撤去工事	54,736,500				54,736,500						54,736,500				54,736,500					
H14-28	大須賀川排水路護岸整備工事	420,000				420,000						420,000				420,000					
H14-29	排泥ポンプ交換工事	987,000				987,000						987,000				987,000					
H14-30	駐車場整備工事		営繕費												5,617,500	5,617,500					
H14-31	ガソリン代等											1,012,940				1,012,940					
H14-32	利根川排水樋門	151,000,000				151,000,000						151,000,000				151,000,000					
H14-33	北部幹線機能回復その11工事	2,036,600,000				2,036,600,000	1116600000				1,116,600,000	920,000,000				920,000,000					
H14-34	北部幹線機能回復その12工事	1,600,000,000				1,600,000,000						1,600,000,000				1,600,000,000					
H14-35	北部幹線機能回復その13工事	1,951,000,000				1,951,000,000						221,000,000				221,000,000	1,730,000,000				1,730,000,000
	合計	10,303,996,000	160,839,000			10,464,835,000						6,229,519,440	133,633,500	56,000,000	5,617,500	6,424,770,440	2,825,989,500	27,205,500			2,853,195,000
											年度成績書	6,229,519,440									
											過不足	なし									

15年度工事費一覧表

NO.	工事名	全体金額					平成14年度まで					平成15年度					平成16年度以降				
		工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計	工事費	用地費	受託工事費	その他	計
H13-10	東部幹線用水路その2建設工事	255,487,050	4,387,950			259,875,000	94,920,000				94,920,000	160,567,050	4,387,950			164,955,000					
H14-16	第一排水機場建設工事	392,595,000				392,595,000	68,000,000				68,000,000	85,000,000				85,000,000	239595000				239,595,000
H14-17	取付水路建設工事	654,965,000		199,000,000		853,965,000	44,000,000		56,000,000		44,000,000	130,000,000		95,000,000		225,000,000	480,965,000				480,965,000
H15-4	大須賀川排水路八幡橋工事	53,333,700	62,061,300			115,395,000		45,360,000			45,360,000	53,333,700	16,701,300			70,035,000					
H15-5	第一排水機場ポンプ製作据付建設工事	850,500,000				850,500,000						546,000,000				546,000,000	304,500,000				304,500,000
H15-6	第一排水機場除塵機製作据付工事	162,750,000				162,750,000						162,750,000				162,750,000					
H15-7	八間川排水路その3-1工事	268,368,450	31,931,550			300,300,000						112,100,000				112,100,000	156,268,450	31,931,550			188,200,000
H15-8	八間川排水路その4-1工事	296,076,900	75,203,100			371,280,000						147,000,000				147,000,000	149,076,900	75,203,100			224,280,000
H15-9	八間川排水路その6工事	195,208,650	16,156,350			211,365,000						77,280,000				77,280,000	117,928,650	16,156,350			134,085,000
H15-10	東部幹線用水路その12-1工事	376,967,850	9,432,150			386,400,000						376,967,850	9,432,150			386,400,000					
H15-11	東部幹線用水路その12-2工事	327,387,900	9,662,100			337,050,000						327,387,900	9,662,100			337,050,000					
H15-12	東部幹線用水路その13工事	384,982,500	5,092,500			390,075,000						384,982,500	5,092,500			390,075,000					
H15-13	東部幹線用水路その14工事	470,736,000	9,114,000			479,850,000						470,736,000	9,114,000			479,850,000					
H15-14	八間川排水路その3-2工事	143,210,550	17,964,450			161,175,000						58,800,000				58,800,000	84,410,550	17,964,450			102,375,000
H15-15	八間川排水路その4-2工事	194,752,950	46,070,850	9,286,200		250,110,000						92,820,000		9,286,200		102,106,200	101,932,950	46,070,850			148,003,800
H15-16	八間川排水路その5工事	183,146,250	13,938,750			197,085,000						183,146,250	13,938,750			197,085,000					
H15-17	大須賀川排水路新宿橋工事	70,614,600	66,620,400			137,235,000						70,614,600	66,620,400			137,235,000					
H15-18	大須賀川排水路上仲橋工事	93,403,800	79,111,200			172,515,000						70,560,000				70,560,000	22,843,800	79,111,200			101,955,000
H15-19	東部幹線用水路その15-1工事	328,606,950	1,093,050			329,700,000						328,606,950	1,093,050			329,700,000					
H15-20	東部幹線用水路その15-2工事	306,865,650	7,609,350			314,475,000						306,865,650	7,609,350			314,475,000					
H15-21	東部幹線用水路その17-1工事	132,225,450	4,799,550			137,025,000						132,225,450	4,799,550			137,025,000					
H15-22	東部幹線用水路その17-2工事	425,684,700	17,205,300			442,890,000						425,684,700	17,205,300			442,890,000					
H15-23	蕪木地区復旧工事	4,200,000				4,200,000						4,200,000				4,200,000					
H15-24	東部幹線用水路進入路復旧工事		2,835,000			2,835,000							2,835,000			2,835,000					
H15-25	取付水路進入路設置工事	22,260,000				22,260,000	6090000					16,170,000				16,170,000					
H15-26	大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事	81,685,800	23,734,200			105,420,000						81,685,800	23,734,200			105,420,000					
H15-27	大須賀川排水路黄金橋上部工事		26,554,500			26,554,500							26,554,500			26,554,500					
H15-28	東部幹線用水路その16工事	90,280,050	19,950			90,300,000						90,280,050	19,950			90,300,000					
H15-29	南部幹線用水路施設整備その他工事	35,291,550	1,458,450			36,750,000						35,291,550	1,458,450			36,750,000					
H15-30	旧第二揚水機場変電設備撤去その他工事	11,924,850	622,650			12,547,500						11,924,850	622,650			12,547,500					
H15-31	第三揚水機場用地整備工事	2,499,000				2,499,000						2,499,000				2,499,000					
H15-32	大須賀川排水路工事用道路撤去工事	3,604,650	3,325,350			6,930,000						3,604,650	3,325,350			6,930,000					
H15-33	東部幹線用水路耕地復旧その1工事	6,090,000				6,090,000						6,090,000				6,090,000					
H15-34	東部幹線用水路耕地復旧その2工事	3,608,850	1,011,150			4,620,000						3,608,850	1,011,150			4,620,000					
H15-35	庁舎整備工事 営繕費				1,470,000	1,470,000									1,470,000	1,470,000					
H15-36	事務室整備その他工事 工事雑費				1,470,000	1,470,000									1,470,000	1,470,000					
H15-37	ガソリン代等	1,440,454				1,440,454						1,440,454				1,440,454					
H15-38	大須賀川排水路水田整地工事	194,250				194,250						194,250				194,250					
H14-32	利根川排水樋門	599,658,000				599,658,000						599,658,000				599,658,000					
H15-40	北部幹線機能回復その13工事	1,951,000,000				1,951,000,000	221000000				221000000	1,730,000,000				1,730,000,000					
H15-41	北部幹線機能回復その14工事	290,000,000				290,000,000						133,700,000				133,700,000	156,300,000				156,300,000
		9,671,607,354	537,015,150		2,940,000	10,419,848,704	434,010,000	45,360,000			473,280,000	7,423,776,054	225,217,650	104,286,200	2,940,000	7,756,219,904	1,813,821,300	266,437,500			2,080,258,800
											年度事業成績書	7,423,776,054									
											過不足	なし									

平 成 14 ・ 15 年 度 工 事 費 一 覧 表

14年度工種別調書

番号	工事名	金額	揚水機場	用水路	樋門	排水機場	排水路	雑工事
H14-1	大須賀川排水路その5工事	83,504,400					83,504,400	
H14-2	大須賀川排水路その6工事	58,825,200					58,825,200	
H14-3	東部幹線用水路その2建設工事	94,920,000		94,920,000				
H14-4	大須賀川排水路その7工事	42,017,400					42,017,400	
H14-5	南部幹線用水路蕪木排水路工事	58,065,000		58,065,000				
H14-6	東部幹線用水路その4工事	463,341,900		463,341,900				
H14-7	東部幹線用水路その5工事	254,123,100		254,123,100				
H14-8	東部幹線用水路その6工事	162,990,450		162,990,450				
H14-9	東部幹線用水路その7工事	377,627,250		377,627,250				
H14-10	東部幹線用水路その8工事	236,443,200		236,443,200				
H14-11	大須賀川排水路その10工事	175,723,800					175,723,800	
H14-12	大須賀川排水路八幡橋工事							
H14-13	八間川排水路その2工事	100,078,650					100,078,650	
H14-14	東部幹線用水路その10工事	235,948,650		235,948,650				
H14-15	東部幹線用水路その11工事	359,686,950		359,686,950				
H14-16	第一排水機場建設工事	68,000,000				68,000,000		
H14-17	取付水路建設工事	44,000,000		44,000,000				
H14-18	南部幹線用水路進入路その6復旧工事	3,916,500		3,916,500				
H14-19	東部幹線用水路その9工事	102,728,850		102,728,850				
H14-20	八間川排水路その1工事	82,428,150					82,428,150	
H14-21	第二導水路揚水施設工事	53,047,050	53,047,050					
H14-22	取付水路進入路設置工事	6,090,000		6,090,000				
H14-23	大須賀川排水路その8工事	62,736,450					62,736,450	
H14-24	大須賀川排水路その9工事	56,500,500					56,500,500	
H14-25	大須賀川排水路その11工事	81,869,550					81,869,550	
H14-26	南部幹線用水路進入路その4復旧工事	15,750,000		15,750,000				
H14-27	旧第二揚水機場撤去工事	54,736,500	54,736,500					
H14-28	大須賀川排水路護岸整備工事	420,000					420,000	
H14-29	排泥ポンプ交換工事	987,000		987,000				
H14-30	駐車場整備工事							
H14-31	ガソリン代等	1,012,940						1,012,940
H14-32	利根川排水樋門	151,000,000			151,000,000			
H14-33	北部幹線機能回復その11工事	920,000,000	456,723,000	463,277,000				
H14-34	北部幹線機能回復その12工事	1,600,000,000	600,000,000	1,000,000,000				
H14-35	北部幹線機能回復その13工事	221,000,000	220,977,000	23,000				
	合計	6,229,519,440	1,385,483,550	3,879,918,850	151,000,000	68,000,000	744,104,100	1,012,940

15年度工種別調書

番号	工事名	金額	揚水機場	用水路	樋門	排水機場	排水路	雑工事
H15-1	東部幹線用水路その2建設工事	160,567,050		160,567,050				
H15-2	第一排水機場建設工事	85,000,000				85,000,000		
H15-3	取付水路建設工事	130,000,000		130,000,000				
H15-4	大須賀川排水路八幡橋工事	53,333,700					53,333,700	
H15-5	第一排水機場ポンプ製作据付建設工事	546,000,000				546,000,000		
H15-6	第一排水機場除塵機製作据付工事	162,750,000				162,750,000		
H15-7	八間川排水路その3-1工事	112,100,000					112,100,000	
H15-8	八間川排水路その4-1工事	147,000,000					147,000,000	
H15-9	八間川排水路その6工事	77,280,000					77,280,000	
H15-10	東部幹線用水路その12-1工事	376,967,850		376,967,850				
H15-11	東部幹線用水路その12-2工事	327,387,900		327,387,900				
H15-12	東部幹線用水路その13工事	384,982,500		384,982,500				
H15-13	東部幹線用水路その14工事	470,736,000		470,736,000				
H15-14	八間川排水路その3-2工事	58,800,000					58,800,000	
H15-15	八間川排水路その4-2工事	92,820,000					92,820,000	
H15-16	八間川排水路その5工事	183,146,250					183,146,250	
H15-17	大須賀川排水路新宿橋工事	70,614,600					70,614,600	
H15-18	大須賀川排水路上仲橋工事	70,560,000					70,560,000	
H15-19	東部幹線用水路その15-1工事	328,606,950		328,606,950				
H15-20	東部幹線用水路その15-2工事	306,865,650		306,865,650				
H15-21	東部幹線用水路その17-1工事	132,225,450		132,225,450				
H15-22	東部幹線用水路その17-2工事	425,684,700		425,684,700				
H15-23	蕪木地区復旧工事	4,200,000		4,200,000				
H15-24	東部幹線用水路進入路復旧工事							
H15-25	取付水路進入路設置工事	16,170,000		16,170,000				
H15-26	大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事	81,685,800					81,685,800	
H15-27	大須賀川排水路黄金橋上部工事							
H15-28	東部幹線用水路その16工事	90,280,050		90,280,050				
H15-29	南部幹線用水路施設整備その他工事	35,291,550		35,291,550				
H15-30	旧第二揚水機場変電設備撤去その他工事	11,924,850	11,924,850					
H15-31	第三揚水機場用地整備工事	2,499,000	2,499,000					
H15-32	大須賀川排水路工事用道路撤去工事	3,604,650					3,604,650	
H15-33	東部幹線用水路耕地復旧その1工事	6,090,000		6,090,000				
H15-34	東部幹線用水路耕地復旧その2工事	3,608,850		3,608,850				
H15-37	ガソリン代等	1,440,454						1,440,454
H15-38	大須賀川排水路水田整地工事	194,250					194,250	
H15-39	利根川排水樋門	599,658,000			599,658,000			
H15-40	北部幹線機能回復その13工事	1,730,000,000	733,200,000	996,800,000				
H15-41	北部幹線機能回復その14工事	133,700,000		133,700,000				
	合計	7,423,776,054	747,623,850	4,330,164,500	599,658,000	793,750,000	951,139,250	1,440,454

平成14･15年度水公団事業工種区分表

年度及び委託事業名 / 内訳	全体共同事業費（協定書）	平成13年度繰（14年度分）		平成14年度～15年度
		その11	その12	その13
両総全体事業費				
事業費に占める共同事業費（農林分）の割合				
				（予算）
共同事業費	28,367,500,000	1,820,000,000	1,600,000,000	3,489,700,000
農林負担分	15,800,697,500	920,000,000	1,600,000,000	1,951,000,000
（支出費目内訳）				
工事費	15,481,845,703	920,000,000	1,600,000,000	1,951,000,000
測量試験費	318,851,797			
公団負担分	12,566,802,500	900,000,000	0	1,538,700,000
建設費	25,383,800,000	1,714,200,000	1,416,000,000	3,081,900,000
農林負担分	14,138,776,600	814,200,000	1,416,000,000	1,726,600,000
公団負担分	11,245,023,400	900,000,000	0	1,355,300,000
工事費	22,651,500,000	1,714,200,000	1,416,000,000	2,796,800,000
農林負担分	12,616,885,500	814,200,000	1,416,000,000	1,567,800,000
利根川樋門	342,555,000			0
第１導水路	344,226,000			0
第１揚水機場	2,954,885,000	404,200,000	531,000,000	769,300,000
北部幹線用水路	8,975,219,500	410,000,000	885,000,000	798,500,000
上流ﾊﾞｲﾊﾟｽ	2,929,820,000			
上流既設	2,899,185,000			
下流ﾊﾞｲﾊﾟｽ	2,005,701,300			
下流既設	1,140,513,200			
公団負担分	10,034,614,500	900,000,000	0	1,229,000,000
利根川樋門	272,445,000			0
第１導水路	273,774,000			0
第１揚水機場	2,350,115,000	423,100,000		443,930,000
北部幹線用水路	7,138,280,500	476,900,000		785,070,000
上流ﾊﾞｲﾊﾟｽ	2,330,180,000			
上流既設	2,305,815,000			
下流ﾊﾞｲﾊﾟｽ	1,595,198,700			
下流既設	907,086,800			
測量試験費	1,375,300,000	0	0	142,900,000
農林負担分	766,042,100	0	0	79,600,000
公団負担分	609,257,900	0	0	63,300,000
用地補償費	840,600,000	0	0	79,700,000
農林負担分	468,214,200	0	0	44,400,000
公団負担分	372,385,800	0	0	35,300,000
船舶機械器具費	248,500,000	0	0	35,900,000
農林負担分	138,414,500	0	0	20,000,000
公団負担分	110,085,500	0	0	15,900,000
営繕費	267,900,000	0	0	26,600,000
農林負担分	149,220,300	0	0	14,800,000
公団負担分	118,679,700	0	0	11,800,000
事務費	2,983,700,000	105,800,000	184,000,000	407,800,000
農林負担分	1,661,920,900	105,800,000	184,000,000	224,400,000
公団負担分	1,321,779,100	0	0	183,400,000

平成14年度分

	その11	その12	その13
全体事業費	920,000,000	1,600,000,000	221,000,000
内･第1揚水機場	404,200,000	531,000,000	
内･北部幹線用水路	410,000,000	885,000,000	
工事費計	814,200,000	1,416,000,000	
内･事務費	105,800,000	184,000,000	
事務費配分後の			
第1揚水機場	456,723,000	600,000,000	220,977,000
北部幹線用水路	463,277,000	1,000,000,000	23,000

その11
920,000,000/814,200,000＝1.1299
1.1299×404,200,000≒456,723,000
1.1299×410,000,000≒463,277,000

その12
1,600,000,000/1,416,000,000＝1.1299
1.1299×531,000,000≒600,000,000
1.1299×885,200,000≒1,000,000,000

その13
年度事業成績書にあわせた

平成15年度分
その14工事133,700,000は全額用水路である

その13工事の15年分は以下のとおりである
全体欄の揚水機場、用水路は事業成績書及び事務費を勘案して割り振っ

	全体	14年度	15年度
全体事業費	1,951,000,000		
内･第1揚水機場	769,300,000		
内･北部幹線用水路	798,500,000		
工事費計	1,567,800,000		
内･事務費等	383,200,000		
事務費配分後の			
第1揚水機場	954,177,000	220,977,000	733,200,000
北部幹線用水路	996,823,000	23,000	996,800,000

平 成 14 ・ 15 年 度 施 設 別 一 覧 表

14年度施設別調書

番号	名前	工事名	金額	揚水機場	用水路	樋門	排水機場	排水路	雑工事
H14-33－①	第1揚水機場	北部幹線機能回復その11工事	456,723,000	456,723,000					
H14-34－①	第1揚水機場	北部幹線機能回復その12工事	600,000,000	600,000,000					
H14-35－①	第1揚水機場	北部幹線機能回復その13工事	220,977,000	220,977,000					
	第1揚水機場 集計		1,277,700,000						0
H14-27	旧第二揚水機場	旧第二揚水機場撤去工事	54,736,500	54,736,500					
	旧第二揚水機場 集計		54,736,500						0
H14-21	第二導水路揚水施設	第二導水路揚水施設工事	53,047,050	53,047,050					
	第二導水路揚水施設 集計		53,047,050						0
			1,385,483,550						0
H14-17	取付水路	取付水路建設工事	44,000,000		44,000,000				
H14-22	取付水路	取付水路進入路設置工事	6,090,000		6,090,000				
	取付水路 集計		50,090,000						0
H13-10	東部幹線用水路	東部幹線用水路その2建設工事	94,920,000		94,920,000				
H14-6	東部幹線用水路	東部幹線用水路その4工事	463,341,900		463,341,900				
H14-7	東部幹線用水路	東部幹線用水路その5工事	254,123,100		254,123,100				
H14-8	東部幹線用水路	東部幹線用水路その6工事	162,990,450		162,990,450				
H14-9	東部幹線用水路	東部幹線用水路その7工事	377,627,250		377,627,250				
H14-10	東部幹線用水路	東部幹線用水路その8工事	236,443,200		236,443,200				
H14-14	東部幹線用水路	東部幹線用水路その10工事	235,948,650		235,948,650				
H14-15	東部幹線用水路	東部幹線用水路その11工事	359,686,950		359,686,950				
H14-19	東部幹線用水路	東部幹線用水路その9工事	102,728,850		102,728,850				
	東部幹線用水路 集計		2,287,810,350						0
H14-5	南部幹線用水路	南部幹線用水路蕪木排水路工事	58,065,000		58,065,000				
H14-18	南部幹線用水路	南部幹線用水路進入路その6復旧工事	3,916,500		3,916,500				
H14-26	南部幹線用水路	南部幹線用水路進入路その4復旧工事	15,750,000		15,750,000				
H14-29	南部幹線用水路	南部幹線用水路・排泥ポンプ交換工事	987,000		987,000				
	南部幹線用水路 集計		78,718,500						0
H14-33－②	北部幹線	北部幹線機能回復その11工事	463,277,000		463,277,000				
H14-34－②	北部幹線	北部幹線機能回復その12工事	1,000,000,000		1,000,000,000				
H14-35－②	北部幹線	北部幹線機能回復その13工事	23,000		23,000				
	北部幹線 集計		1,463,300,000						0
			3,879,918,850						0
H14-32	利根川排水樋門	利根川排水樋門	151,000,000			151,000,000			
			151,000,000						0
	利根川排水樋門 集計		151,000,000						0
H14-16	第一排水機場	第一排水機場建設工事	68,000,000				68,000,000		
			68,000,000						0
	第一排水機場 集計		68,000,000						0
H14-1	大須賀川排水路	大須賀川排水路その5工事	83,504,400					83,504,400	
H14-2	大須賀川排水路	大須賀川排水路その6工事	58,825,200					58,825,200	
H14-4	大須賀川排水路	大須賀川排水路その7工事	42,017,400					42,017,400	
H14-11	大須賀川排水路	大須賀川排水路その10工事	175,723,800					175,723,800	
H14-12	大須賀川排水路	大須賀川排水路八幡橋工事							
H14-23	大須賀川排水路	大須賀川排水路その8工事	62,736,450					62,736,450	
H14-24	大須賀川排水路	大須賀川排水路その9工事	56,500,500					56,500,500	
H14-25	大須賀川排水路	大須賀川排水路その11工事	81,869,550					81,869,550	
H14-28	大須賀川排水路	大須賀川排水路護岸整備工事	420,000					420,000	
	大須賀川排水路 集計		561,597,300						0
H14-13	八間川排水路	八間川排水路その2工事	100,078,650					100,078,650	
H14-20	八間川排水路	八間川排水路その1工事	82,428,150					82,428,150	
			744,104,100						0
	八間川排水路 集計		182,506,800						0
H14-31	雑工事	雑工事・ガソリン代等	1,012,940						1,012,940
			1,012,940						1,012,940
	雑工事 集計		1,012,940						1,012,940
			6,229,519,440						1,012,940

15年度施設別調書

番号	名前	工事名	金額	揚水機場	用水路	樋門	排水機場	排水路	雑工事
H15-30	旧第二揚水機場	旧第二揚水機場変電設備撤去その他工事	11,924,850	11,924,850					
旧第二揚水機場 集計			11,924,850						
H15-40－①	第1揚水機場	第1揚水機場・北部幹線機能回復その13工事	733,200,000	733,200,000					
第1揚水機場 集計			733,200,000						
H15-31	第三揚水機場用	第三揚水機場用地整備工事	2,499,000	2,499,000					
第三揚水機場用 集計			2,499,000						
			747,623,850						
H14-17	取付水路	取付水路建設工事	130,000,000		130,000,000				
H14-22	取付水路	取付水路進入路設置工事	16,170,000		16,170,000				
取付水路 集計			146,170,000						
H15-1	東部幹線用水路	東部幹線用水路その2建設工事	160,567,050		160,567,050				
H15-10	東部幹線用水路	東部幹線用水路その12-1工事	376,967,850		376,967,850				
H15-11	東部幹線用水路	東部幹線用水路その12-2工事	327,387,900		327,387,900				
H15-12	東部幹線用水路	東部幹線用水路その13工事	384,982,500		384,982,500				
H15-13	東部幹線用水路	東部幹線用水路その14工事	470,736,000		470,736,000				
H15-19	東部幹線用水路	東部幹線用水路その15-1工事	328,606,950		328,606,950				
H15-20	東部幹線用水路	東部幹線用水路その15-2工事	306,865,650		306,865,650				
H15-21	東部幹線用水路	東部幹線用水路その17-1工事	132,225,450		132,225,450				
H15-22	東部幹線用水路	東部幹線用水路その17-2工事	425,684,700		425,684,700				
H15-24	東部幹線用水路	東部幹線用水路進入路復旧工事							
H15-28	東部幹線用水路	東部幹線用水路その16工事	90,280,050		90,280,050				
H15-33	東部幹線用水路	東部幹線用水路耕地復旧その1工事	6,090,000		6,090,000				
H15-34	東部幹線用水路	東部幹線用水路耕地復旧その2工事	3,608,850		3,608,850				
東部幹線用水路 集計			3,014,002,950						
H15-23	南部幹線用水路	南部幹線用水路・蕪木地区復旧工事	4,200,000		4,200,000				
H15-29	南部幹線用水路	南部幹線用水路施設整備その他工事	35,291,550		35,291,550				
南部幹線用水路 集計			39,491,550						
H15-40－②	北部幹線	北部幹線機能回復その13工事	996,800,000		996,800,000				
H15-41	北部幹線	北部幹線機能回復その14工事	133,700,000		133,700,000				
北部幹線 集計			1,130,500,000						
			4,330,164,500						
H14-32	利根川排水樋門	利根川排水樋門	599,658,000			599,658,000			
			599,658,000						
利根川排水樋門 集計			599,658,000						
H14-16	第一排水機場	第一排水機場建設工事	85,000,000				85,000,000		
H15-5	第一排水機場	第一排水機場ポンプ製作据付建設工事	546,000,000				546,000,000		
H15-6	第一排水機場	第一排水機場除塵機製作据付工事	162,750,000				162,750,000		
			793,750,000						
第一排水機場 集計			793,750,000						
H15-26	大須賀川排水路	大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事	81,685,800					81,685,800	
H15-27	大須賀川排水路	大須賀川排水路黄金橋上部工事							
H15-4	大須賀川排水路	大須賀川排水路八幡橋工事	53,333,700					53,333,700	
H15-17	大須賀川排水路	大須賀川排水路新宿橋工事	70,614,600					70,614,600	
H15-18	大須賀川排水路	大須賀川排水路上仲橋工事	70,560,000					70,560,000	
H15-32	大須賀川排水路	大須賀川排水路工事用道路撤去工事	3,604,650					3,604,650	
H15-38	大須賀川排水路	大須賀川排水路水田整地工事	194,250					194,250	
大須賀川排水路 集計			279,993,000						
H15-7	八間川排水路	八間川排水路その3-1工事	112,100,000					112,100,000	
H15-8	八間川排水路	八間川排水路その4-1工事	147,000,000					147,000,000	
H15-9	八間川排水路	八間川排水路その6工事	77,280,000					77,280,000	
H15-14	八間川排水路	八間川排水路その3-2工事	58,800,000					58,800,000	
H15-15	八間川排水路	八間川排水路その4-2工事	92,820,000					92,820,000	
H15-16	八間川排水路	八間川排水路その5工事	183,146,250					183,146,250	
			951,139,250						
八間川排水路 集計			671,146,250						
H15-37	雑工事	雑工事・ガソリン代等	1,440,454						1,440,454
			1,440,454						
雑工事 集計			1,440,454						
			7,423,776,054						

平 成 14 ・ 15 年 度 直 接 工 事 振 分 表

一部水公団分あり）

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　南部幹線用水路蕪木排水路工事
工事内容　　樋管工L=7.55m

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	樋管工	ゲート工	護岸工	付帯工				直接工事計
		直接工事総計		——	15,509,000	2,714,000	17,586,000	235,000				36,044,000
		共通工事配分		——	7,725,000	1,352,000	8,760,000	117,000				17,954,000
		金額		17,954,000	7,784,000	1,362,000	8,826,000	118,000				18,090,000
土工		1,907,000		1,907,000								
既設構造物撤去工		325,000		325,000								
樋管工		8,165,000			3,188,000	1,362,000	3,615,000					
〃		9,807,000			4,596,000		5,211,000					
水路補修工		566,000		566,000								
土捨て場整備工		3,443,000		3,443,000								
付帯工		118,000						118,000				
復旧工		504,000		504,000								
指定仮設工		11,103,000		11,103,000								
産廃処理工		106,000		106,000								
計		36,044,000										

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負								
直接工事費												
間接工事費												
一般管理費												
合計												
消費税												

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その4工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	空気弁工	排泥弁工	付帯工				直接工事計
		直接工事総計	3,420,000	――	280,300,000	7,887,000	9,506,000	376,000				301,489,000
		共通工事配分		――	143,831,000	4,047,000	4,878,000	193,000				152,949,000
		金額		152,949,000	136,469,000	3,840,000	4,628,000	183,000				145,120,000
土工		16,529,000		16,529,000								
既設構造物撤去工		752,000		752,000								
基礎工		7,505,000			7,505,000							
管体工		128,964,000			128,964,000							
排泥弁室工		4,628,000					4,628,000					
空気弁室工		3,840,000				3,840,000						
付帯工		183,000						183,000				
法面工		260,000		260,000								
耕地復旧工		4,237,000		4,237,000								
道路復旧工		2,134,000	1,952,000	182,000								
水路復旧工		2,015,000	1,468,000	547,000								
土捨て場整備工		942,000		942,000								
仮設工		129,500,000		129,500,000								
計		301,489,000										

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	県道復旧	市道復旧	河川復旧工					
直接工事費			3,420,000	3,372,000	115,000	1,809,000	1,448,000					
県道復旧	縁石工	15m他	117,000	115,000	115,000							
市道復旧	AS舗装	627㎡	1,835,000	1,809,000		1,809,000						
ヒューム管工	Φ＝700	4.9m	95,000	94,000			94,000					
河川復旧工	法面整形	222㎡	1,373,000	1,354,000			1,354,000					
間接工事費			959,000	945,000	32,000	507,000	406,000					
一般管理費			411,000	405,000	14,000	217,000	174,000					
合計			4,790,000	4,722,000	161,000	2,533,000	2,028,000					
消費税			239,500	236,100	8,050	126,650	101,400					
			5,029,500	4,958,100	169,050	2,659,650	2,129,400					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その5工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工			直接工事計
		直接工事総計	4,351,000	――	128,468,000	21,516,000	3,876,000	2,234,000	4,987,000	260,000			165,692,000
		共通工事配分		――	47,896,000	8,022,000	1,445,000	833,000	1,859,000	97,000			60,152,000
		金額		60,152,000	80,572,000	13,494,000	2,431,000	1,401,000	3,128,000	163,000			101,189,000
土工		7,891,000		7,891,000									
既設構造物撤去工		388,000		388,000									
基礎工		5,457,000			5,457,000								
管体工		89,687,000			75,115,000	13,494,000	1,078,000						
排泥弁室工		1,401,000						1,401,000					
空気弁室工		1,353,000					1,353,000						
スラストブロック工		3,128,000							3,128,000				
付帯工		163,000								163,000			
法面工		588,000		588,000									
耕地復旧工		1,056,000		1,056,000									
道路復旧工		2,734,000	2,130,000	604,000									
水路復旧工		2,270,000	2,221,000	49,000									
仮設工		49,576,000		49,576,000									
計		165,692,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧	用排水路復旧工		地排水路復旧工					
直接工事費			4,351,000	4,349,000	2,128,000		1,052,000	1,169,000					
市道復旧			2,130,000	2,128,000	2,128,000								
用排水路復旧工			1,052,000	1,052,000			1,052,000						
宅地排水路復旧工			1,169,000	1,169,000				1,169,000					
間接工事費			1,265,000	1,265,000	619,000		306,000	340,000					
一般管理費			564,000	564,000	276,000		136,000	152,000					
合計			6,180,000	6,178,000	3,023,000		1,494,000	1,661,000					
消費税			309,000	308,900	151,150		74,700	83,050					
			6,489,000	6,486,900	3,174,150		1,568,700	1,744,050					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その6工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	排泥弁工	制水弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	1,619,000	――	58,064,000	30,847,000	3,445,000	3,227,000	3,942,000	777,000	144,000		102,065,000
		共通工事配分		――	18,460,000	9,807,000	1,095,000	1,026,000	1,253,000	247,000	46,000		31,934,000
		金額		31,934,000	39,604,000	21,040,000	2,350,000	2,201,000	2,689,000	530,000	98,000		68,512,000
土工		4,976,000		4,976,000									
既設構造物撤去工		223,000		223,000									
基礎工		2,972,000			2,972,000								
管体工		58,889,000			36,632,000	21,040,000	1,217,000						
排泥弁室工		2,201,000						2,201,000					
空気弁室工		1,133,000					1,133,000						
制水弁工		2,689,000							2,689,000				
スラストブロック工		530,000								530,000			
用地グイ復旧工		20,000		20,000									
法面工		955,000		955,000									
耕地復旧工		281,000		281,000									
道路復旧工		587,000	37,000	550,000									
水路復旧工		1,624,000	1,582,000	42,000									
仮設工		24,887,000		24,887,000									
産廃処理工													
付帯工		98,000									98,000		
計		102,065,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	道路復旧	水路復旧工							
直接工事費			1,619,000	1,585,000	36,000	1,549,000							
道路復旧			37,000	36,000	36,000								
水路復旧工			1,582,000	1,549,000		1,549,000							
間接工事費			485,000	475,000	11,000	464,000							
一般管理費			216,000	211,000	5,000	206,000							
合計			2,320,000	2,271,000	52,000	2,219,000							
消費税			116,000	113,550	2,600	110,950							
			2,436,000	2,384,550	54,600	2,329,950							

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その7工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	スラストブロックエ	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	623,000	——	220,047,000	20,900,000	2,793,000	491,000	310,000		245,164,000
		共通工事配分		——	115,668,000	10,986,000	1,468,000	258,000	163,000		128,543,000
		金額		128,543,000	104,379,000	9,914,000	1,325,000	233,000	147,000		115,998,000
土工		17,238,000		17,238,000							
既設構造物撤去工		141,000		141,000							
基礎工		7,001,000			7,001,000						
管体工		107,831,000			97,378,000	9,914,000	539,000				
空気弁室工		786,000					786,000				
								233,000			
スラストブロックエ		233,000									
法面工		87,000		87,000							
耕地復旧工		3,001,000		3,001,000							
道路復旧工		1,078,000	623,000	455,000							
水路復旧工		299,000		299,000							
仮設工		107,322,000		107,322,000							
産廃処理工									147,000		
付帯工		147,000									
計		245,164,000									

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	道路復旧						
直接工事費			623,000	612,000	612,000						
道路復旧			623,000	612,000	612,000						
間接工事費			177,000	174,000	174,000						
一般管理費			70,000	69,000	69,000						
合計			870,000	855,000	855,000						
消費税			43,500	42,750	42,750						
			913,500	897,750	897,750						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その8工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	スラストブロック工	付帯工			直接工事計
		直接工事総計	2,052,000	――	127,071,000	22,423,000	5,061,000	177,000			156,784,000
		共通工事配分		――	71,686,000	12,650,000	2,855,000	100,000			87,291,000
		金額		87,291,000	55,385,000	9,773,000	2,206,000	77,000			67,441,000
土工		8,657,000		8,657,000							
既設構造物撤去工		1,023,000		1,023,000							
基礎工		3,481,000			3,481,000						
管体工		61,677,000			51,904,000	9,773,000					
スラストブロック工		2,206,000					2,206,000				
付帯工		77,000						77,000			
法面工		136,000		136,000							
耕地復旧工		2,162,000		2,162,000							
道路復旧工		683,000	658,000	25,000							
道路復旧工		496,000	201,000	295,000							
水路復旧工		1,392,000	1,193,000	199,000							
仮設工		74,794,000		74,794,000							
計		156,784,000									

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	県道復旧	市道復旧	水路復旧				
直接工事費			2,052,000	1,979,000	635,000	194,000	1,150,000				
舗装復旧			658,000	635,000	635,000						
市道復旧			201,000	194,000		194,000					
ボックスカルバート工			1,193,000	1,150,000			1,150,000				
間接工事費			599,000	578,000	185,000	57,000	336,000				
一般管理費			269,000	259,000	83,000	25,000	151,000				
合計			2,920,000	2,816,000	904,000	276,000	1,636,000				
消費税			146,000	140,800	45,200	13,800	81,800				
			3,066,000	2,956,800	949,200	289,800	1,717,800				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路その10工事
工事内容　　護岸工L=222.0m

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理道路工				直接工事計
		直接工事総計	6,502,000	———	109,075,000	176,000				115,753,000
		共通工事配分		———	1,707,000	3,000				1,710,000
		金額		1,710,000	107,368,000	173,000				107,541,000
土工		16,054,000			16,054,000					
構造物撤去工		3,534,000			3,534,000					
法面保護工		42,919,000			42,919,000					
根固め工		5,194,000			5,194,000					
法面工		2,687,000			2,687,000					
管理道路工		173,000				173,000				
復旧工		8,212,000	6,502,000	1,710,000						
仮設工		36,980,000			36,980,000					
計		115,753,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	排水樋管工	左岸側水路工				
直接工事費			6,502,000	6,400,000	2,670,000	3,730,000				
排水樋管工			2,713,000	2,670,000	2,670,000					
道路横断工①			540,000	532,000		532,000				
道路横断工①			611,000	601,000		601,000				
左岸側水路工	H600×B800		2,638,000	2,597,000		2,597,000				
間接工事費			1,905,000	1,875,000	782,000	1,093,000				
一般管理費			883,000	869,000	363,000	506,000				
合計			9,290,000	9,144,000	3,815,000	5,329,000				
消費税			464,500	457,200	190,750	266,450				
			9,754,500	9,601,200	4,005,750	5,595,450				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路八幡橋工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	橋梁下部工	橋梁上部工	側水路復旧工			直接工事計
		直接工事総計		——	16,308,000	17,747,000	7,031,000			41,086,000
		共通工事配分		——						
		金額			16,308,000	17,747,000	7,031,000			41,086,000
復旧工		7,031,000					7,031,000			
橋梁土工		1,054,000			1,054,000					
橋台工		2,896,000			2,896,000					
橋台工		2,856,000			2,856,000					
橋脚工		7,024,000			7,024,000					
コンクリート橋仮設工		11,103,000				11,103,000				
橋梁付帯構造物		6,174,000				6,174,000				
舗装工		470,000				470,000				
仮設工		2,478,000			2,478,000					
計		41,086,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別·金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	左岸側水路工				
直接工事費			41,086,000	34,638,000	28,711,000	5,927,000				
橋梁下部工			16,308,000	13,748,000	13,748,000					
橋梁上部工			17,747,000	14,963,000	14,963,000					
側水路復旧工	H600×B800		7,031,000	5,927,000		5,927,000				
間接工事費			22,144,000	18,668,000	15,474,000	3,194,000				
一般管理費			6,880,000	5,800,000	4,808,000	992,000				
合計			70,110,000	59,106,000	48,993,000	10,113,000				
消費税			3,505,500	2,955,300	2,449,650	505,650				
			73,615,500	62,061,300	51,442,650	10,618,650				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路八幡橋工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理道路工				直接工事計
		直接工事総計	41,086,000	――	35,767,000	812,000				77,665,000
		共通工事配分		――	11,401,000	259,000				11,660,000
		金額		11,660,000	24,366,000	553,000				24,919,000
土工		6,995,000			6,995,000					
法覆護岸		13,567,000			13,567,000					
法面工		469,000			469,000					
管理用道路工		553,000				553,000				
階段工		3,335,000			3,335,000					
復旧工		7,297,000	7,031,000	266,000						
橋梁土工		1,054,000	1,054,000							
構造物取り壊し		1,463,000		1,463,000						
橋台工		2,896,000	2,896,000							
橋台工		2,856,000	2,856,000							
橋脚工		7,024,000	7,024,000							
コンクリート橋仮設工		11,103,000	11,103,000							
橋梁付帯構造物		6,174,000	6,174,000							
舗装工		470,000	470,000							
仮設工		12,409,000	2,478,000	9,931,000						
計		77,665,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	左岸側水路工				
直接工事費			41,086,000	34,638,000	28,711,000	5,927,000				
橋梁下部工			16,308,000	13,748,000	13,748,000					
橋梁上部工			17,747,000	14,963,000	14,963,000					
側水路復旧工	H600×B800		7,031,000	5,927,000		5,927,000				
間接工事費			22,144,000	18,668,000	15,474,000	3,194,000				
一般管理費			6,880,000	5,800,000	4,808,000	992,000				
合計			70,110,000	59,106,000	48,993,000	10,113,000				
消費税			3,505,500	2,955,300	2,449,650	505,650				
			73,615,500	62,061,300	51,442,650	10,618,650				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	8,289,000	――	69,921,000	803,000				79,013,000
		共通工事配分		――	37,163,000	427,000				37,590,000
		金額		37,590,000	32,758,000	376,000				33,134,000
土工		8,988,000		8,988,000						
構造物撤去工		739,000		739,000						
法覆護岸		27,278,000			27,278,000					
根固め工		3,896,000			3,896,000					
法面工		1,584,000			1,584,000					
管理用道路工		376,000				376,000				
排水樋管工		5,690,000	5,690,000							
復旧工		3,907,000	2,599,000	1,308,000						
仮設工		26,555,000		26,555,000						
計		79,013,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	柵渠工	柵渠工	床版工	シート工		
直接工事費			8,289,000	7,244,000	3,701,000	3,377,000	90,000	76,000		
柵渠工			4,235,000	3,701,000	3,701,000					
柵渠工			3,864,000	3,377,000		3,377,000				
床版工			103,000	90,000			90,000			
シート工			87,000	76,000				76,000		
間接工事費			2,531,000	2,212,000	1,130,000	1,031,000	27,000	23,000		
一般管理費			1,180,000	1,031,000	527,000	481,000	13,000	11,000		
合計			12,000,000	10,487,000	5,358,000	4,889,000	130,000	110,000		
消費税			600,000	524,350	267,900	244,450	6,500	5,500		
			12,600,000	11,011,350	5,625,900	5,133,450	136,500	115,500		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その10工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	2,972,000	――	116,657,000	23,128,000	7,103,000	4,145,000	233,000		154,238,000
		共通工事配分		――	50,514,000	10,015,000	3,076,000	1,795,000	101,000		65,501,000
		金額		65,501,000	66,143,000	13,113,000	4,027,000	2,350,000	132,000		85,765,000
土工		7,510,000		7,510,000							
既設構造物撤去工		588,000		588,000							
基礎工		4,648,000			4,648,000						
管体工		77,815,000			61,495,000	13,113,000	3,207,000				
空気弁室工		820,000					820,000				
スラストブロック工		2,350,000						2,350,000			
付帯工		132,000							132,000		
法面工		205,000		205,000							
耕地復旧工		2,151,000		2,151,000							
道路復旧工		2,818,000	2,581,000	237,000							
水路復旧工		719,000	388,000	331,000							
家屋復旧工		3,000	3,000								
用地杭復旧		41,000		41,000							
仮設工		54,438,000		54,438,000							
計		154,238,000									

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧工	水路復旧工	宅地復旧工				
直接工事費			2,972,000	2,942,000	2,555,000	384,000	3,000				
市道復旧工			2,581,000	2,555,000	2,555,000						
水路復旧工			388,000	384,000		384,000					
宅地復旧工			3,000	3,000			3,000				
間接工事費			869,000	860,000	747,000	112,000	1,000				
一般管理費			389,000	385,000	334,000	51,000					
合計			4,230,000	4,187,000	3,636,000	547,000	4,000				
消費税			211,500	209,350	181,800	27,350	200				
			4,441,500	4,396,350	3,817,800	574,350	4,200				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その11工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	制水弁工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工	直接工事計
		直接工事総計	6,152,000	——	164,557,000	38,709,000	5,849,000	4,305,000	2,289,000	6,744,000	339,000	228,944,000
		共通工事配分		——	81,004,000	19,055,000	2,879,000	2,119,000	1,127,000	3,320,000	167,000	109,671,000
		金額		109,671,000	83,553,000	19,654,000	2,970,000	2,186,000	1,162,000	3,424,000	172,000	113,121,000
土工		11,722,000		11,722,000								
既設構造物撤去工		917,000		917,000								
基礎工		5,807,000			5,807,000							
管体工		98,831,000			77,746,000	19,654,000		1,431,000				
排泥弁室工		1,162,000							1,162,000			
空気弁室工		755,000						755,000				
制水弁工		2,970,000					2,970,000					
スラストブロック工		3,424,000								3,424,000		
付帯工		172,000									172,000	
法面工		360,000		360,000								
耕地復旧工		2,795,000		2,795,000								
道路復旧工		2,255,000	1,935,000	320,000								
水路復旧工		4,217,000	4,217,000									
土捨て場整備工		2,590,000		2,590,000								
仮設工		90,967,000		90,967,000								
計		228,944,000										

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧工	水路復旧工(両総)	水路復旧工					
直接工事費			6,152,000	5,989,000	1,884,000	2,083,000	2,022,000					
道路復旧工			1,935,000	1,884,000	1,884,000							
水路復旧工			2,140,000	2,083,000		2,083,000						
水路復旧工			2,077,000	2,022,000			2,022,000					
間接工事費			1,754,000	1,708,000	537,000	594,000	577,000					
一般管理費			764,000	744,000	234,000	259,000	251,000					
合計			8,670,000	8,441,000	2,655,000	2,936,000	2,850,000					
消費税			433,500	422,050	132,750	146,800	142,500					
			9,103,500	8,863,050	2,787,750	3,082,800	2,992,500					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　第1排水機場建設工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	吸水槽工	吐水槽工	基礎工	付帯工	護岸工	直接工事計
		直接工事総計		――	120,167,000	39,060,000	59,690,000	3,828,000	36,573,000	259,318,000
		共通工事配分		――	65,602,000	21,324,000	32,586,000	2,090,000	19,966,000	141,568,000
		金額		141,568,000	54,565,000	17,736,000	27,104,000	1,738,000	16,607,000	117,750,000
土工		22,191,000		22,191,000						
機場本体工		101,143,000			54,565,000	17,736,000	27,104,000	1,738,000		
護岸工		16,607,000							16,607,000	
撤去工		1,208,000		1,208,000						
仮設工		118,169,000		118,169,000						
計		259,318,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　南部幹線用水路進入路その6復旧工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	進入路復旧工					直接工事計
		直接工事総計		――	2,185,000					2,185,000
		共通工事配分		――	715,000					715,000
		金額		715,000	1,470,000					1,470,000
進入路復旧工		1,470,000			1,470,000					
耕地復旧工		531,000		531,000						
付帯工		2,000		2,000						
仮設工		182,000		182,000						
計		2,185,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その9工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	付帯工					直接工事計
		直接工事総計	822,000	——	63,146,000	2,688,000	89,000					66,745,000
		共通工事配分		——	33,896,000	1,443,000	48,000					35,387,000
		金額		35,387,000	29,250,000	1,245,000	41,000					30,536,000
土工		811,000		811,000								
土工		1,102,000		1,102,000								
土工		1,075,000		1,075,000								
土工		47,000		47,000								
既設構造物撤去工		109,000		109,000								
基礎工		1,906,000			1,906,000							
管体工		28,589,000			27,344,000	1,245,000						
付帯工		41,000					41,000					
法面工		31,000		31,000								
耕地復旧工		452,000		452,000								
道路復旧工		863,000	822,000	41,000								
水路復旧工		31,000		31,000								
ガス管防護工		32,000		32,000								
仮設工		31,656,000		31,656,000								
計		66,745,000										

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧工							
直接工事費			822,000	804,000	804,000							
道路復旧工			822,000	804,000	804,000							
間接工事費			253,000	247,000	247,000							
一般管理費			115,000	112,000	112,000							
合計			1,190,000	1,163,000	1,163,000							
消費税			59,500	58,150	58,150							
			1,249,500	1,221,150	1,221,150							

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その1工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	7,930,000	――	52,465,000	448,000				60,843,000
		共通工事配分		――	24,232,000	207,000				24,439,000
		金額		24,439,000	28,233,000	241,000				28,474,000
土工		6,723,000		6,723,000						
構造物撤去工		1,173,000			1,173,000					
法覆護岸		23,031,000			23,031,000					
根固め工		3,243,000			3,243,000					
法面工		786,000			786,000					
管理用道路工		241,000				241,000				
排水樋管工		1,952,000	1,952,000							
分水工		1,662,000	1,662,000							
ポンプ室給水層工		1,158,000	1,158,000							
施設機械		1,189,000	1,189,000							
建築		582,000	582,000							
送水管敷設工		48,000	48,000							
復旧工		2,058,000	1,339,000	719,000						
仮設工		16,997,000		16,997,000						
計		60,843,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	柵渠工	揚水機場工	柵渠工			
直接工事費			7,930,000	7,629,000	3,088,000	4,463,000	78,000			
排水樋管工			1,952,000	1,878,000	1,878,000					
分水工			1,662,000	1,599,000		1,599,000				
ポンプ室工（送水管含む）			2,977,000	2,864,000		2,864,000				
左岸柵渠工			1,258,000	1,210,000	1,210,000					
右岸柵渠			81,000	78,000			78,000			
間接工事費			2,725,000	2,622,000	1,061,000	1,534,000	27,000			
一般管理費			1,295,000	1,246,000	504,000	729,000	13,000			
合計			11,950,000	11,497,000	4,653,000	6,726,000	118,000			
消費税			597,500	574,850	232,650	336,300	5,900			
			12,547,500	12,071,850	4,885,650	7,062,300	123,900			

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　第2導水路揚水施設工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事						直接工事計
		直接工事総計		——						
		共通工事配分		——						
		金額								
計										

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	用水路					
直接工事費			1,290,000	1,264,000	1,264,000					
用水路			1,290,000	1,264,000	1,264,000					
間接工事費			482,000	472,000	472,000					
一般管理費			248,000	243,000	243,000					
合計			2,020,000	1,979,000	1,979,000					
消費税			101,000	98,950	98,950					
			2,121,000	2,077,950	2,077,950					

		ポンプ製作	合計
直接工事費	12,910,000	25,688,000	38,598,000
間接工事費	6,482,000		
間接労務費		1,418,000	
工場管理費		1,050,000	
設計技術費	1,280,000		
小計	7,762,000	2,468,000	10,230,000
一般管理費	4,753,000		4,742,000
小計	33,187,000		
消費税	2,678,500		2,678,500
合計			56,248,500

ポンプ工事	25,688,000	3,428,000	29,116,000
建築工事	6,142,000		6,142,000
電気工事	165,000		165,000
土木工事	1,885,000		1,885,000
			0
用地及び補償費	1,290,000		1,290,000

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　取付水路進入路設置工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	道路工							直接工事計
		直接工事総計		——	13,331,000							13,331,000
		共通工事配分		——								
		金額			13,331,000							13,331,000
土工		5,762,000			5,762,000							
既設構造物撤去工		1,276,000			1,276,000							
耕地復旧工		52,000			52,000							
整備工		818,000			818,000							
仮設工		5,423,000			5,423,000							
計		13,331,000										

工事概要　　用地費及補償費

工種別·金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負								
直接工事費												
間接工事費												
一般管理費												
合計												
消費税												

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路その8工事
工事内容　　護岸工L=75.8m

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理道路工				直接工事計
		直接工事総計	2,579,000	――	35,982,000	823,000				39,384,000
		共通工事配分		――	18,359,000	420,000				18,779,000
		金額		18,779,000	17,623,000	403,000				18,026,000
土工		5,072,000		5,072,000						
構造物撤去工		1,350,000		1,350,000						
法面保護工		15,143,000			15,143,000					
根固め工		1,495,000			1,495,000					
法面工		985,000			985,000					
管理道路工		403,000				403,000				
復旧工		5,776,000	2,579,000	3,197,000						
仮設工		9,160,000		9,160,000						
計		39,384,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	左岸側水路工	道路横断工				
直接工事費			2,579,000	2,532,000	706,000	1,826,000				
左岸側水路工	H600×B800	75.53m	719,000	706,000	706,000					
道路横断工	BOX600×800	18.3m	1,860,000	1,826,000		1,826,000				
間接工事費			844,000	829,000	231,000	598,000				
一般管理費			397,000	390,000	109,000	281,000				
合計			3,820,000	3,751,000	1,046,000	2,705,000				
消費税			191,000	187,550	52,300	135,250				
			4,011,000	3,938,550	1,098,300	2,840,250				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路その9工事
工事内容　　護岸工L=80.8m

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理道路工				直接工事計
		直接工事総計	3,703,000	――	35,066,000	111,000				38,880,000
		共通工事配分		――	16,149,000	51,000				16,200,000
		金額		16,200,000	18,917,000	60,000				18,977,000
土工		6,742,000		6,742,000						
構造物撤去工		1,354,000		1,354,000						
法面保護工		15,993,000			15,993,000					
根固め工		1,908,000			1,908,000					
法面工		1,016,000			1,016,000					
管理道路工		60,000				60,000				
復旧工		3,831,000	3,703,000	128,000						
仮設工		7,976,000		7,976,000						
計		38,880,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	左岸側水路工	道路横断工				
直接工事費			3,703,000	3,500,000	912,000	2,588,000				
左岸側水路工			965,000	912,000	912,000					
道路横断工			2,738,000	2,588,000		2,588,000				
間接工事費			1,214,000	1,148,000	299,000	849,000				
一般管理費			573,000	542,000	141,000	401,000				
合計			5,490,000	5,190,000	1,352,000	3,838,000				
消費税			274,500	259,500	67,600	191,900				
			5,764,500	5,449,500	1,419,600	4,029,900				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路その11工事
工事内容　　護岸工L=96.0m

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理道路工	取付工			直接工事計
		直接工事総計	24,000	――	47,106,000	163,000	431,000			47,724,000
		共通工事配分		――	969,000	3,000	9,000			981,000
		金額		981,000	46,137,000	160,000	422,000			46,719,000
土工		6,963,000			6,963,000					
構造物撤去工		211,000			211,000					
法面保護工		19,017,000			19,017,000					
根固め工		2,203,000			2,203,000					
法面工		1,753,000			1,753,000					
管理道路工		147,000				147,000				
土工(取付)		384,000					384,000			
構造物撤去工(取付)		20,000					20,000			
産廃処理工		36,000		36,000						
復旧工		596,000	24,000	572,000						
残土処理工		373,000		373,000						
仮設工		16,021,000			15,990,000	13,000	18,000			
計		47,724,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	側水路復旧					
直接工事費			24,000	23,000	23,000					
VUΦ＝200　L＝9m			24,000	23,000	23,000					
間接工事費			5,000	5,000	5,000					
一般管理費			1,000	1,000	1,000					
合計			30,000	29,000	29,000					
消費税			1,500	1,450	1,450					
			31,500	30,450	30,450					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　南部幹線用水路進入路その4復旧工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	進入路復旧工	舗装工	付帯工			直接工事計
		直接工事総計		――	9,335,000	30,000	249,000			9,614,000
		共通工事配分		――	101,000		3,000			104,000
		金額		104,000	9,234,000	30,000	246,000			9,510,000
構造物撤去工		73,000		73,000						
構造物撤去工		31,000		31,000						
舗装工		30,000				30,000				
進入路復旧工		7,602,000			7,602,000					
原形復旧工		1,632,000			1,632,000					
付帯工		246,000					246,000			
計		9,614,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　旧第2揚水機場撤去工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	機場撤去工	機場ポンプ設備展	分水工改造	余水吐工		直接工事計
		直接工事総計		———	24,269,000	3,021,000	688,000	5,881,000		33,859,000
		共通工事配分		———	4,093,000	763,000	174,000	1,485,000		6,515,000
		金額		6,515,000	12,124,000	2,258,000	514,000	4,396,000		19,292,000
作業土工		1,751,000		1,751,000	7,844,000					
構造物撤去工		7,844,000			882,000					
鋼矢板設置工		882,000			1,011,000					
コンクリート充填工		1,011,000			41,000					
安全施設工		41,000			2,346,000					
構造物解体工		2,346,000								
余水吐工		4,396,000						4,396,000		
暗渠排水工		141,000		141,000						
石版移動工		1,000		1,000						
クレーン整備工		335,000				335,000				
第2機場搬入口補修		91,000				91,000				
第2機場ポンプ設備展示工		1,598,000				1,598,000				
井戸周り舗装工		36,000				36,000				
分水工改造		514,000					514,000			
案内看板設置工		198,000				198,000				
仮設工		4,622,000		4,622,000						
建築工事		8,052,000								
計		33,859,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路上仲橋工事
工事内容　　(用地費及び補償費分)

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	橋梁下部工	橋梁上部工	用水樋管工	管理用道路工	復旧工	直接工事計
		直接工事総計		――	14,264,000	17,992,000	7,543,000	479,000	8,663,000	48,941,000
		共通工事配分		――						
		金額			14,264,000	17,992,000	7,543,000	479,000	8,663,000	48,941,000
橋台工		2,429,000			2,429,000					
橋台工		2,274,000			2,274,000					
橋脚工		3,533,000			3,533,000					
コンクリート橋梁工		11,307,000				11,307,000				
橋梁付帯物工		6,054,000				6,054,000				
舗装工		631,000				631,000				
用水樋管工		4,777,000					4,777,000			
排水樋管工		2,510,000							2,510,000	
側水路敷設工		2,766,000					2,766,000			
管理用道路工		849,000						479,000	370,000	
取付道路工		1,502,000							1,502,000	
復旧工		4,281,000							4,281,000	
仮設工		6,028,000			6,028,000					
計		48,941,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	側水路工等	管理用道路工	復旧工		
直接工事費			48,941,000	47,245,000	31,139,000	7,281,000	462,000	8,363,000		
橋梁下部工			14,264,000	13,770,000	13,770,000					
橋梁上部工			17,992,000	17,369,000	17,369,000					
用水樋管工			7,543,000	7,281,000		7,281,000				
管理用道路工			479,000	462,000			462,000			
復旧工			8,663,000	8,363,000				8,363,000		
間接工事費			21,649,000	20,898,000	13,774,000	3,221,000	204,000	3,699,000		
一般管理費			7,460,000	7,201,000	4,746,000	1,110,000	70,000	1,275,000		
合計			78,050,000	75,344,000	49,659,000	11,612,000	736,000	13,337,000		
消費税			3,902,500	3,767,200	2,482,950	580,600	36,800	666,850		
			81,952,500	79,111,200	52,141,950	12,192,600	772,800	14,003,850		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路上仲橋工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	48,941,000	――	55,811,000	2,996,000				107,748,000
		共通工事配分		――	6,666,000	358,000				7,024,000
		金額		7,024,000	49,145,000	2,638,000				51,783,000
土工		4,860,000		4,860,000						
橋台工		2,429,000	2,429,000							
橋台工		2,274,000	2,274,000							
橋脚工		3,533,000	3,533,000							
コンクリート橋梁工		11,307,000	11,307,000							
橋梁付帯物工		6,054,000	6,054,000							
舗装工		631,000	631,000							
既設構造物取り壊し工		3,183,000			3,183,000					
法覆護岸工		20,185,000			20,185,000					
根固め工		1,436,000			1,436,000					
法面工		2,294,000			2,294,000					
用水樋管工		4,797,000	4,777,000	20,000						
排水樋管工		2,510,000	2,510,000							
側水路敷設工		2,793,000	2,766,000	27,000						
管理用道路工		3,487,000	849,000			2,638,000				
取付道路工		1,502,000	1,502,000							
復旧工		6,398,000	4,281,000	2,117,000						
仮設工		28,075,000	6,028,000		22,047,000					
計		107,748,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	側水路工等	管理用道路工	復旧工		
直接工事費			48,941,000	47,245,000	31,139,000	7,281,000	462,000	8,363,000		
橋梁下部工			14,264,000	13,770,000	13,770,000					
橋梁上部工			17,992,000	17,369,000	17,369,000					
用水樋管工			7,543,000	7,281,000		7,281,000				
管理用道路工			479,000	462,000			462,000			
復旧工			8,663,000	8,363,000				8,363,000		
間接工事費			21,649,000	20,898,000	13,774,000	3,221,000	204,000	3,699,000		
一般管理費			7,460,000	7,201,000	4,746,000	1,110,000	70,000	1,275,000		
合計			78,050,000	75,344,000	49,659,000	11,612,000	736,000	13,337,000		
消費税			3,902,500	3,767,200	2,482,950	580,600	36,800	666,850		
			81,952,500	79,111,200	52,141,950	12,192,600	772,800	14,003,850		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その15-1工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	推進工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	747,000	――	58,917,000	16,393,000	119,860,000	2,844,000	12,724,000	2,204,000	175,000		213,864,000
		共通工事配分		――	16,841,000	4,686,000	34,262,000	813,000	3,637,000	630,000	50,000		60,919,000
		金額		60,919,000	42,076,000	11,707,000	85,598,000	2,031,000	9,087,000	1,574,000	125,000		152,198,000
土工		7,932,000		7,932,000									
既設構造物撤去工		2,380,000		2,380,000									
基礎工		3,494,000		3,494,000									
管体工		53,783,000			42,076,000	11,707,000							
排泥弁室工		9,087,000							9,087,000				
空気弁室工		2,031,000						2,031,000					
スラストブロックエ		1,574,000								1,574,000			
付帯工		125,000									125,000		
法面工		13,000		13,000									
耕地復旧工		1,877,000		1,877,000									
道路復旧工		43,000	43,000										
水路復旧工		4,456,000	704,000	3,752,000									
推進工		43,363,000					43,363,000						
仮設工		41,471,000		41,471,000									
仮設工（推進用）		42,235,000					42,235,000						
計		213,864,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	道路復旧工	水路復旧工							
直接工事費			747,000	741,000	43,000	698,000							
道路復旧工			43,000	43,000	43,000								
水路復旧工			704,000	698,000		698,000							
間接工事費			214,000	212,000	12,000	200,000							
一般管理費			89,000	88,000	5,000	83,000							
合計			1,050,000	1,041,000	60,000	981,000							
消費税			52,500	52,050	3,000	49,050							
			1,102,500	1,093,050	63,000	1,030,050							

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　蕪木地区復旧工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	埋立工								直接工事計
		直接工事総計		——	2,698,000								2,698,000
		共通工事配分		——									
		金額			2,698,000								2,698,000
土工		2,583,000			2,583,000								
仮設工		115,000			115,000								
計		2,698,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費													
間接工事費													
一般管理費													
合計													
消費税													

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路進入路復旧工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	市道復旧工	市道復旧工							直接工事計
		直接工事総計		——	39,000	1,610,000							1,649,000
		共通工事配分		——									
		金額			39,000	1,610,000							1,649,000
既設構造物撤去工		8,000			8,000								
舗装工		31,000			31,000								
舗装工		1,601,000				1,601,000							
付帯工		9,000				9,000							
計		1,649,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧工	市道復旧工							
直接工事費			1,649,000	1,602,000	38,000	1,564,000							
市道復旧工			39,000	38,000	38,000								
市道復旧工			1,610,000	1,564,000		1,564,000							
間接工事費			790,000	767,000	18,000	749,000							
一般管理費			341,000	331,000	8,000	323,000							
合計			2,780,000	2,700,000	64,000	2,636,000							
消費税			139,000	135,000	3,200	131,800							
			2,919,000	2,835,000	67,200	2,767,800							

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事
工事内容　　(用地費及び補償費分)

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	橋梁下部工	取付道路工	管理用道路工			直接工事計
		直接工事総計		――	11,576,000	623,000	2,088,000			14,287,000
		共通工事配分		――	2,197,000	118,000	396,000			2,711,000
		金額		2,711,000	9,379,000	505,000	1,692,000			11,576,000
橋台工		4,564,000			4,564,000					
橋台工		4,508,000			4,508,000					
既設構造物取り壊し工		857,000		857,000						
取付道路工		505,000				505,000				
管理用道路工		1,692,000					1,692,000			
仮設工		2,161,000		1,854,000	307,000					
計		14,287,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁下部工	取付道路工	管理用道路工			
直接工事費			14,287,000	14,047,000	11,381,000	613,000	2,053,000			
橋梁下部工			11,576,000	11,381,000	11,381,000					
取付道路工			623,000	613,000		613,000				
管理用道路工			2,088,000	2,053,000			2,053,000			
間接工事費			6,399,000	6,292,000	5,097,000	275,000	920,000			
一般管理費			2,304,000	2,265,000	1,835,000	99,000	331,000			
合計			22,990,000	22,604,000	18,313,000	987,000	3,304,000			
消費税			1,149,500	1,130,200	915,650	49,350	165,200			
			24,139,500	23,734,200	19,228,650	1,036,350	3,469,200			

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事（2）
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工	側水路敷設工			直接工事計
		直接工事総計	14,287,000	――	42,873,000	3,181,000	6,289,000			66,630,000
		共通工事配分		――	24,513,000	1,819,000	3,596,000			29,928,000
		金額		29,928,000	18,360,000	1,362,000	2,693,000			22,415,000
土工		2,588,000		2,588,000						
橋台工		4,564,000	4,564,000							
橋台工		4,508,000	4,508,000							
既設構造物取り壊し工		2,856,000	857,000	1,999,000						
法覆護岸工		9,194,000			9,194,000					
根固め工		748,000			748,000					
護岸すり付け工		3,728,000			3,728,000					
既設護岸根固め工		3,632,000			3,632,000					
法面工		389,000			389,000					
取付道路工		1,174,000	505,000		669,000					
管理用道路工		3,054,000	1,692,000			1,362,000				
側水路敷設工		2,693,000					2,693,000			
復旧工		629,000		629,000						
仮設工		26,873,000	2,161,000	24,712,000						
計		66,630,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

黄金橋上部工

	製作	仮設	計
直接費	11,696,000	11,284,000	22,980,000
間接	2,860,000	8,864,000	11,724,000
一般管理費			4,250,000
計			38,954,000
改め			38,950,000
消費税			1,947,500
合計			40,897,500

単純合成桁橋(1径間)　TL－14t
橋長　35.4m
総幅員　4.7m
有効幅員　3.5m

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　南部幹線用水路施設整備その他工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	7号サイホン撤去工事	22号空気弁付近法面	排水路工						直接工事計
		直接工事総計	913,000	——	9,124,000	747,000	11,505,000						22,289,000
		共通工事配分		——	1,134,000	93,000	1,429,000						2,656,000
		金額		2,656,000	7,990,000	654,000	10,076,000						18,720,000
排水路工		10,989,000	913,000				10,076,000						
7号サイホン土工		243,000			243,000								
7号サイホン部構造物撤去工		4,300,000			4,300,000								
7号サイホン周辺整備工		1,173,000			1,173,000								
南部幹線22号空気弁付近法面保護工		654,000				654,000							
6号サイホン部整備工		71,000		71,000									
仮設排水路工		2,585,000		2,585,000									
仮設7号サイフォン撤去工		2,274,000			2,274,000								
計		22,289,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	暗渠排水工 VUΦ＝75　L＝110	水路復旧工 ヒューム管Φ＝600L＝19.44ほか	水路復旧工						
直接工事費			913,000	893,000	67,000	776,000	50,000						
暗渠排水工			69,000	67,000	67,000								
ヒューム管横断工			319,000	312,000		312,000							
接続枡設置工			426,000	417,000		417,000							
U字溝敷設工			48,000	47,000		47,000							
U字溝敷設工			51,000	50,000			50,000						
間接工事費			354,000	346,000	26,000	301,000	19,000						
一般管理費			153,000	150,000	11,000	131,000	8,000						
合計			1,420,000	1,389,000	104,000	1,208,000	77,000						
消費税			71,000	69,450	5,200	60,400	3,850						
			1,491,000	1,458,450	109,200	1,268,400	80,850						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路耕地復旧その1工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	耕地復旧工								直接工事計
		直接工事総計		——	4,648,000								4,648,000
		共通工事配分		——									
		金額			4,648,000								4,648,000
購入土		2,490,000			2,490,000								
耕地復旧工		2,120,000			2,120,000								
仮設ヤード設置工		38,000			38,000								
計		4,648,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費													
間接工事費													
一般管理費													
合計													
消費税													

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路耕地復旧その2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	耕地復旧工								直接工事計
		直接工事総計	600,000	――	2,023,000								2,623,000
		共通工事配分		――									
		金額			2,023,000								2,023,000
購入土		555,000			555,000								
耕地復旧工		1,205,000			1,205,000								
ボックスカルバート復旧工		770,000	600,000		170,000								
仮設工		92,000			92,000								
産廃処理工		1,000			1,000								
計		2,623,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費			600,000	572,000									
ボックスカルバート復旧工			600,000	572,000									
間接工事費			286,000	273,000									
一般管理費			124,000	118,000									
合計			1,010,000	963,000									
消費税			50,500	48,150									
			1,060,500	1,011,150									

第1排水機場ポンプ製作据付工事

直接制作費				制作費＋据付費	制作費	据付費	輸送費	土木工事	その他設備工事	その他設備工事
	用排水機工	排水機製作工	横軸斜流ポンプΦ＝1650mm3台		51,540,000					
			無給水軸封装置		11,100,000					
			労務費（木型費を含む）		37,996,000					
		小計			100,636,000					
		フラップ弁工	丸型Φ＝2000mm3台		6,537,000					
		小計			6,537,000					
		動力伝達装置	歯車減速機		38,340,000					
		小計			38,340,000					
		揚排水用鋳鉄管	Φ＝1650mm		82,850,000					
		小計			82,850,000					
		主弁工	蝶型電動弁　Φ＝1650mm　3台		32,550,000					
		小計			32,550,000					
		付属品	工具等		163,000					
		小計			163,000					
	中計			293,801,000	261,076,000	29,472,000	542,000	2,711,000		
	原動機	原動機	三相誘導電動機321KW		45,800,000					
		小計		47,311,000	45,800,000	1,511,000				
	補助機械設備	補助機械設備	真空ポンプ等		2,928,000					
		小計		2,928,000	2,928,000					
	付帯設備工	付帯設備工	10t天井クレーン		16,918,000					
		小計		17,724,000	16,918,000	806,000				
	電気設備工	引込み線	引込み線・断路機等	3,705,000	3,370,000	335,000				
		小計		3,705,000	3,370,000					
		受変電設備	高圧電気盤工・主変圧器		24,468,000					
			低圧電気盤・変圧器		20,350,000					
		小計		44,818,000	44,818,000					
		制御盤工	回転数制御用	139,623,000	139,097,000	526,000				
		小計		139,623,000	139,097,000					
		計装設備工	吸水槽	677,000	677,000					
			吐水槽	494,000	494,000					
		小計		1,171,000	1,171,000					
		予備発電装置	37.5KVA	7,951,000	7,951,000					
		小計		7,951,000	7,951,000					
		付属品	付属品	1,210,000	1,210,000					
			予備品	310,000	310,000					
		小計		1,520,000	1,520,000					
		電気設備工計		266,751,000	197,927,000					
	監視操作設備	第1排水機場		59,713,000	45,658,000	1,180,000			6,000,000	6,875,000
		第1揚水機場		76,442,000	72,891,000	3,349,000			202000	
		小計		136,155,000	118,549,000					
直接工事費計				696,707,000	643,198,000					
間接工事費		間接工事費			49,565,000					
		設計技術費			16,928,000					
		据付間接費			37,422,000					
		間接費計			103,915,000					

第1排水機場除塵機製作据付工事

直接制作費			制作費＋据付費	直接制作費	輸送費	据付費	据付直接費	土木工事
	除塵機本体							
		スクリーン	8,584,000	7,812,000	455,000			317000
		除塵機本体	59,086,000	51,270,000		6,892,000	924000	
			0					
	搬送設備		4,689,000	3,950,000		739,000		
	搬送設備		5,305,000	4,616,000		689,000		
			0					
	付属設備	点検台	1,719,000	1,470,000		249,000		
		管理橋1	684,000	413,000		271,000		
		管理橋2	413,000	413,000				
		管理橋3	413,000	413,000				
		貯留設備	9,075,000	8,715,000		360,000		
			0					
	操作設備		8,360,000	8,360,000				
			0					
			0					
直接制作費計			98,328,000	87,432,000				
間接工事費			12,026,000					
間接制作費			38,496,000					
設計技術費			2,426,000					
間接計			52,948,000					
一般管理費			17,934,000					
合計			169,210,000					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その3-1工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	20,453,000	――	176,404,000	934,000				197,791,000
		共通工事配分		――	91,622,000	485,000				92,107,000
		金額		92,107,000	84,782,000	449,000				85,231,000
土工		22,681,000		22,681,000						
構造物撤去工		1,805,000		1,805,000						
法覆護岸		74,351,000			74,351,000					
根固め工		8,077,000			8,077,000					
法面工		2,354,000			2,354,000					
耕地復旧工		557,000		557,000						
管理用道路工		2,998,000	2,549,000			449,000				
付帯構造物工		17,922,000	17,900,000	22,000						
仮設工		67,046,000	4,000	67,042,000						
計		197,791,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	排水樋管	水路等	耕作道	市道復旧		
直接工事費			22,283,000	22,119,000	5,853,000	13,437,000	299,000	2,530,000		
側水路復旧			6,239,000	6,193,000		6,193,000				
排水管復旧			7,298,000	7,244,000		7,244,000				
排水管復旧			5,896,000	5,853,000	5,853,000					
市道復旧			2,549,000	2,530,000				2,530,000		
耕作進入路			301,000	299,000			299,000			
間接工事費			5,703,000	5,661,000	1,498,000	3,438,000	77,000	648,000		
一般管理費			2,614,000	2,595,000	687,000	1,576,000	35,000	297,000		
合計			30,600,000	30,375,000	8,038,000	18,451,000	411,000	3,475,000		
消費税			1,530,000	1,518,750	401,900	922,550	20,550	173,750		
			32,130,000	31,893,750	8,439,900	19,373,550	431,550	3,648,750		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その4-1工事
工事内容　　(用地費及び補償費分9

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	昭和橋工	左岸補償工	右岸補償工			直接工事計
		直接工事総計		――	37,109,000	7,901,600	7,614,400			52,625,000
		共通工事配分		――						
		金額			37,109,000	7,901,600	7,614,400			52,625,000
道路復旧		560,000			560,000					
管理用道路工		1,464,000			1,464,000					
排水樋管土工		672,000				537,600	134,400			
21号排水樋管工		2,236,000				2,236,000				
22号排水樋管工		2,078,000				2,078,000				
23号排水樋管工		1,532,000				1,532,000				
24号排水樋管工		1,833,000					1,833,000			
25号排水樋管工		1,518,000				1,518,000				
側水路工		5,647,000					5,647,000			
カルバート工		2,163,000			2,163,000					
コンクリート橋仮設工		10,312,000			10,312,000					
橋梁付帯物		5,665,000			5,665,000					
昭和橋橋台A1		3,964,000			3,964,000					
昭和橋橋台A2		4,227,000			4,227,000					
昭和橋橋脚工		8,234,000			8,234,000					
仮設工		520,000			520,000					
計		52,625,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	昭和橋工	左岸補償工	右岸補償工			
直接工事費			52,625,000	51,822,000	36,543,000	7,781,000	7,498,000			
昭和橋工			37,109,000	36,543,000	36,543,000					
左岸補償工			7,901,600	7,781,000		7,781,000				
右岸補償工			7,614,400	7,498,000			7,498,000			
間接工事費			14,240,000	14,023,000	9,888,000	2,106,000	2,029,000			
一般管理費			6,455,000	6,356,000	4,482,000	954,000	920,000			
合計			73,320,000	72,201,000	50,913,000	10,841,000	10,447,000			
消費税			3,666,000	3,610,050	2,545,650	542,050	522,350			
			76,986,000	75,811,050	53,458,650	11,383,050	10,969,350			

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その4-1工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	排水路工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	52,625,000	――	205,614,000	554,000				258,793,000
		共通工事配分		――	38,940,000	105,000				39,045,000
		金額		39,045,000	166,674,000	449,000				167,123,000
土工		34,756,000		34,756,000						
構造物撤去工		4,265,000		4,265,000						
法面保護工		77,822,000			77,822,000					
根固め工		10,253,000			10,253,000					
法面工		2,545,000			2,545,000					
耕地復旧工		24,000		24,000						
道路復旧工		560,000	560,000							
管理用道路工		1,913,000	1,464,000			449,000				
付帯構造物工		18,453,000	17,679,000		774,000					
コンクリート橋仮設工		10,312,000	10,312,000							
橋梁付帯物		5,665,000	5,665,000							
昭和橋橋台A1		4,213,000	3,964,000		249,000					
昭和橋橋台A2		4,474,000	4,227,000		247,000					
昭和橋橋脚工		8,234,000	8,234,000							
仮設工		75,304,000	520,000		74,784,000					
計		258,793,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	昭和橋工	左岸補償工	右岸補償工			
直接工事費			52,625,000	51,822,000	36,543,000	7,781,000	7,498,000			
昭和橋工			37,109,000	36,543,000	36,543,000					
左岸補償工			7,901,600	7,781,000		7,781,000				
右岸補償工			7,614,400	7,498,000			7,498,000			
間接工事費			14,240,000	14,023,000	9,888,000	2,106,000	2,029,000			
一般管理費			6,455,000	6,356,000	4,482,000	954,000	920,000			
合計			73,320,000	72,201,000	50,913,000	10,841,000	10,447,000			
消費税			3,666,000	3,610,050	2,545,650	542,050	522,350			
			76,986,000	75,811,050	53,458,650	11,383,050	10,969,350			

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その6工事
工事内容　　(用地費及び補償費分)

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	水路工	樋管工				直接工事計
		直接工事総計		――	7,309,000	3,752,000				11,061,000
		共通工事配分		――						
		金額			7,309,000	3,752,000				11,061,000
水路復旧工		1,264,000			1,264,000					
作業土工		277,000			97,000	180,000				
第32号樋管工		1,522,000				1,522,000				
第33号樋管工		5,948,000			5,948,000					
第34号樋管工		2,050,000				2,050,000				
計		11,061,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	水路工	樋管工				
直接工事費			11,061,000	10,820,000	7,150,000	3,670,000				
水路工			7,309,000	7,150,000	7,150,000					
樋管工			3,752,000	3,670,000		3,670,000				
間接工事費			3,193,000	3,123,000	2,064,000	1,059,000				
一般管理費			1,476,000	1,444,000	954,000	490,000				
合計			15,730,000	15,387,000	10,168,000	5,219,000				
消費税			786,500	769,350	508,450	260,900				
			16,516,500	16,156,350	10,676,450	5,479,900				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その6工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	排水路工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	11,061,000	――	125,170,000	910,000				137,141,000
		共通工事配分		――	30,405,000	221,000				30,626,000
		金額		30,626,000	94,765,000	689,000				95,454,000
土工		27,596,000		27,596,000						
構造物撤去工		617,000		617,000						
法覆護岸工		45,673,000			45,673,000					
根固め工		6,960,000			6,960,000					
法面工		2,438,000			2,438,000					
耕地復旧工		817,000		817,000						
道路復旧工		1,596,000		1,596,000						
水路復旧工		1,396,000	1,264,000		132,000					
管理用道路工		689,000				689,000				
付帯構造物工		9,833,000	9,797,000		36,000					
仮設工		39,526,000			39,526,000					
計		137,141,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負						
直接工事費										
間接工事費										
一般管理費										
合計										
消費税										

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その12-1工事
工事内容　　(用地費及び補償費分)

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	県道復旧工	市道復旧工	水路復旧工	水路復旧工(土)					直接工事計
		直接工事総計		――	1,589,000	3,849,000	759,000	438,000					6,635,000
		共通工事配分		――									
		金額			1,589,000	3,849,000	759,000	438,000					6,635,000
市道舗装工		3,756,000				3,756,000							
県道舗装工		1,534,000			1,534,000								
砂利舗装工		93,000				93,000							
県道区画線工		55,000			55,000								
プレキャスト水路工		759,000					759,000						
現場打ち水路工		438,000						438,000					
計		6,635,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	県道復旧工	市道復旧工	水路復旧工	水路復旧工(土)					
直接工事費			6,635,000	6,388,000	1,530,000	3,705,000	731,000	422,000					
県道復旧工			1,589,000	1,530,000	1,530,000								
市道復旧工			3,849,000	3,705,000		3,705,000							
水路復旧工			759,000	731,000			731,000						
水路復旧工(土)			438,000	422,000				422,000					
間接工事費			1,881,000	1,811,000	434,000	1,050,000	207,000	120,000					
一般管理費			814,000	784,000	188,000	454,000	90,000	52,000					
合計			9,330,000	8,983,000	2,152,000	5,209,000	1,028,000	594,000					
消費税			466,500	449,150	107,600	260,450	51,400	29,700					
			9,796,500	9,432,150	2,259,600	5,469,450	1,079,400	623,700					

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その12-1工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工			直接工事計
		直接工事総計	6,635,000	――	197,362,000	39,169,000	2,914,000	3,342,000	1,188,000	519,000			251,129,000
		共通工事配分		――	99,973,000	19,841,000	1,476,000	1,693,000	602,000	263,000			123,848,000
		金額		123,848,000	97,389,000	19,328,000	1,438,000	1,649,000	586,000	256,000			120,646,000
土工		11,254,000		11,254,000									
既設構造物撤去工		2,454,000		2,454,000									
基礎工		13,031,000			13,031,000								
管体工		103,686,000			84,358,000	19,328,000							
排泥弁室工		1,649,000						1,649,000					
空気弁室工		1,438,000					1,438,000						
スラストブロックエ		586,000							586,000				
付帯工		256,000								256,000			
法面工		490,000		490,000									
耕地復旧工		1,014,000		1,014,000									
道路復旧工		6,153,000	5,438,000	715,000									
水路復旧工		3,235,000	1,197,000	2,038,000									
仮設工		105,883,000		105,883,000									
計		251,129,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費													
道路復旧工													
水路復旧工													
間接工事費													
一般管理費													
合計													
消費税													

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その12-2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	空気弁工	排泥弁工	制水弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	6,765,000	——	156,392,000	38,731,000	6,011,000	2,625,000	5,979,000	3,304,000	309,000		220,116,000
		共通工事配分		——	62,208,000	15,406,000	2,391,000	1,044,000	2,378,000	1,314,000	123,000		84,864,000
		金額		84,864,000	94,184,000	23,325,000	3,620,000	1,581,000	3,601,000	1,990,000	186,000		128,487,000
土工		12,109,000		12,109,000									
既設構造物撤去工		2,530,000		2,530,000									
基礎工		6,113,000			6,113,000								
管体工		111,396,000			88,071,000	23,325,000							
排泥弁室工		1,581,000						1,581,000					
空気弁室工		1,416,000					1,416,000						
空気弁室工		2,204,000					2,204,000						
制水弁工		3,601,000							3,601,000				
スラストブロック工		1,990,000								1,990,000			
付帯工		186,000									186,000		
法面工		1,008,000		1,008,000									
耕地復旧工		5,896,000		5,896,000									
道路復旧工		5,999,000	5,992,000	7,000									
水路復旧工		2,367,000	773,000	1,594,000									
仮設工		61,720,000		61,720,000									
計		220,116,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	道路復旧	水路復旧	水路復旧						
直接工事費			6,765,000	6,519,000	5,774,000	667,000	78,000						
道路復旧工			5,992,000	5,774,000	5,774,000								
水路復旧工			421,000	406,000		406,000							
コンクリート枡復旧			271,000	261,000		261,000							
マンホール復旧			46,000	44,000			44,000						
暗渠復旧			35,000	34,000			34,000						
間接工事費			1,935,000	1,864,000	1,651,000	191,000	22,000						
一般管理費			850,000	819,000	726,000	83,000	10,000						
合計			9,550,000	9,202,000	8,151,000	941,000	110,000						
消費税			477,500	460,100	407,550	47,050	5,500						
			10,027,500	9,662,100	8,558,550	988,050	115,500						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その13工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	推進工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	3,577,000	――	123,813,000	25,661,000	92,124,000	5,422,000	7,865,000	2,694,000	260,000		261,416,000
		共通工事配分		――	41,007,000	8,499,000	30,512,000	1,796,000	2,605,000	892,000	86,000		85,397,000
		金額		85,397,000	82,806,000	17,162,000	61,612,000	3,626,000	5,260,000	1,802,000	174,000		172,442,000
土工		13,214,000		13,214,000									
既設構造物撤去工		1,395,000		1,395,000									
基礎工		5,579,000			5,579,000								
管体工		94,389,000			77,227,000	17,162,000							
排泥弁室工		5,260,000							5,260,000				
空気弁室工		1,954,000						1,954,000					
空気弁室工		1,672,000						1,672,000					
										1,802,000			
スラストブロック工		1,802,000									174,000		
付帯工		174,000											
法面工		637,000		637,000									
耕地復旧工		3,538,000		3,538,000									
道路復旧工		3,346,000	3,165,000	181,000									
水路復旧工		672,000	412,000	260,000									
推進工		43,465,000					43,465,000						
仮設工		66,172,000		66,172,000									
仮設工		18,147,000					18,147,000						
計		261,416,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	県道復旧工	市道復旧工	道路復旧						
直接工事費			3,577,000	3,449,000	301,000	2,472,000	676,000						
県道復旧工			312,000	301,000	301,000								
市道復旧工			2,564,000	2,472,000		2,472,000							
砂利舗装工			289,000	279,000			279,000						
水路復旧工			412,000	397,000			397,000						
間接工事費			1,013,000	977,000	85,000	701,000	191,000						
一般管理費			440,000	424,000	38,000	303,000	83,000						
合計			5,030,000	4,850,000	424,000	3,476,000	950,000						
消費税			251,500	242,500	21,200	173,800	47,500						
			5,281,500	5,092,500	445,200	3,649,800	997,500						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その14工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	推進工	空気弁工	排泥弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	6,212,000	——	135,314,000	29,991,000	122,879,000	10,297,000	4,468,000	247,000	258,000		309,666,000
		共通工事配分		——	39,919,000	8,848,000	36,251,000	3,038,000	1,318,000	73,000	76,000		89,523,000
		金額		89,523,000	95,395,000	21,143,000	86,628,000	7,259,000	3,150,000	174,000	182,000		213,931,000
土工		13,584,000		13,584,000									
既設構造物撤去工		1,147,000		1,147,000									
既設構造物撤去工		128,000		128,000									
基礎工		6,712,000			6,712,000								
管体工		109,826,000			88,683,000	21,143,000							
排泥弁室工		1,681,000							1,681,000				
排泥弁室工		1,469,000							1,469,000				
空気弁室工		2,316,000						2,316,000					
空気弁室工		1,806,000						1,806,000					
空気弁室工		1,562,000						1,562,000					
空気弁室工		1,575,000						1,575,000		174,000			
スラストブロック工		174,000									182,000		
付帯工		182,000											
法面工		539,000		539,000									
耕地復旧工		2,129,000	283,000	1,846,000									
道路復旧工		5,696,000	5,676,000	20,000									
水路復旧工		1,347,000	253,000	1,094,000									
推進工		31,488,000					31,488,000						
推進工		19,593,000					19,593,000						
仮設工		71,165,000		71,165,000									
仮設工（北幸谷川）		17,934,000					17,934,000						
仮設工(推進工)		17,613,000					17,613,000						
計		309,666,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧工	水路復旧工	耕地復旧工						
直接工事費			6,212,000	6,198,000	5,664,000	252,000	282,000						
市道復旧工			5,676,000	5,664,000	5,664,000								
水路復旧工			253,000	252,000		252,000							
耕地復旧工			283,000	282,000			282,000						
間接工事費			1,741,000	1,737,000	1,586,000	72,000	79,000						
一般管理費			747,000	745,000	682,000	29,000	34,000						
合計			8,700,000	8,680,000	7,932,000	353,000	395,000						
消費税			435,000	434,000	396,600	17,650	19,750						
			9,135,000	9,114,000	8,328,600	370,650	414,750						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その3-2工事
工事内容　　(用地費及び補償費分)　　1/2

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	右岸	左岸	斎藤	市		直接工事計
		直接工事総計		――	4,253,000	5,499,000	97,000	2,456,000		12,305,000
		共通工事配分		――						
		金額			4,253,000	5,499,000	97,000	2,456,000		12,305,000
管理用道路工		2,456,000						2,456,000		
作業土工		849,000			367,000	474,000	8,000			
15号排水樋管工		1,833,000				1,833,000				
16号排水樋管工		1,446,000			1,446,000					
17号排水樋管工		1,621,000				1,621,000				
18号排水樋管工		1,571,000				1,571,000				
19号排水樋管工		2,440,000			2,440,000					
5号道路横断工		89,000					89,000			
計		12,305,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	右岸	左岸	斎藤	市		
直接工事費			12,305,000	11,928,000	4,123,000	5,330,000	94,000	2,381,000		
右岸			4,253,000	4,123,000	4,123,000					
左岸			5,499,000	5,330,000		5,330,000				
斎藤			97,000	94,000			94,000			
市			2,456,000	2,381,000				2,381,000		
間接工事費			3,651,000	3,539,000	1,224,000	1,581,000	28,000	706,000		
一般管理費			1,694,000	1,642,000	567,000	734,000	13,000	328,000		
合計			17,650,000	17,109,000	5,914,000	7,645,000	135,000	3,415,000		
消費税			882,500	855,450	295,700	382,250	6,750	170,750		
			18,532,500	17,964,450	6,209,700	8,027,250	141,750	3,585,750		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その3-2工事
工事内容　　(全体分)

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	12,305,000	———	92,559,000	630,000				105,494,000
		共通工事配分		———	33,543,000	228,000				33,771,000
		金額		33,771,000	59,016,000	402,000				59,418,000
土工		16,444,000			16,444,000					
構造物撤去工		1,379,000			1,379,000					
法覆護岸		35,071,000			35,071,000					
根固め工		3,845,000			3,845,000					
法面工		900,000			900,000					
耕地復旧工		329,000		329,000						
管理用道路工		2,858,000	2,456,000			402,000				
付帯構造物工		11,226,000	9,849,000		1,377,000					
仮設工		33,442,000		33,442,000						
計		105,494,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	右岸	左岸	斎藤	市		
直接工事費			12,305,000	11,928,000	4,123,000	5,330,000	94,000	2,381,000		
右岸			4,253,000	4,123,000	4,123,000					
左岸			5,499,000	5,330,000		5,330,000				
斎藤			97,000	94,000			94,000			
市			2,456,000	2,381,000				2,381,000		
間接工事費			3,651,000	3,539,000	1,224,000	1,581,000	28,000	706,000		
一般管理費			1,694,000	1,642,000	567,000	734,000	13,000	328,000		
合計			17,650,000	17,109,000	5,914,000	7,645,000	135,000	3,415,000		
消費税			882,500	855,450	295,700	382,250	6,750	170,750		
			18,532,500	17,964,450	6,209,700	8,027,250	141,750	3,585,750		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その4-2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	37,634,000	———	120,004,000	361,000				157,999,000
		共通工事配分		———	17,742,000	53,000				17,795,000
		金額		17,795,000	102,262,000	308,000				102,570,000
土工		17,500,000		17,500,000						
構造物撤去工		295,000		295,000						
法覆護岸		55,064,000			55,064,000					
根固め工		7,082,000			7,082,000					
法面工		1,809,000			1,809,000					
耕地復旧工		266,000			266,000					
道路復旧工		635,000			635,000					
管理用道路工		308,000				308,000				
26号樋管工		1,617,000	1,617,000							
森戸橋右岸護岸工		389,000	389,000							
森戸橋左岸付帯工		148,000	148,000							
コンクリート橋仮設		13,463,000	13,463,000							
橋梁付帯工		5,239,000	5,239,000							
森戸橋舗装工		801,000	801,000							
橋台工A1		3,747,000	3,747,000							
橋台工A2		3,353,000	3,353,000							
橋脚工		8,725,000	8,725,000							
仮設工		37,558,000	152,000		37,406,000					
計		157,999,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	森戸橋工	樋管工				
直接工事費			37,634,000	37,260,000	35,659,000	1,601,000				
森戸橋工			36,017,000	35,659,000	35,659,000					
樋管工			1,617,000	1,601,000		1,601,000				
間接工事費			10,697,000	10,591,000	10,136,000	455,000				
一般管理費			4,919,000	4,870,000	4,661,000	209,000				
合計			53,250,000	52,721,000	50,456,000	2,265,000				
消費税			2,662,500	2,636,050	2,522,800	113,250				
			55,912,500	55,357,050	52,978,800	2,378,250				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　八間川排水路その5工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管水路復旧工	樋管工				直接工事計
		直接工事総計		———	5,670,000	5,419,000				11,089,000
		共通工事配分		———	264,000	234,000				498,000
		金額		498,000	5,406,000	5,185,000				10,591,000
管水路復旧工		796,000			796,000					
作業土工		342,000		342,000						
27号排水樋管工		1,561,000				1,561,000				
28号排水樋管工		4,610,000			4,610,000					
29号排水樋管工		1,674,000				1,674,000				
30号排水樋管工		1,609,000				1,609,000				
作業残土処理工		156,000		156,000						
仮設費		341,000				341,000				
計		11,089,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	管水路復旧工	樋管工				
直接工事費			11,089,000	9,358,000	4,785,000	4,573,000				
管水路復旧工			5,670,000	4,785,000	4,785,000					
樋管工			5,419,000	4,573,000		4,573,000				
間接工事費			3,177,000	2,681,000	1,371,000	1,310,000				
一般管理費			1,464,000	1,236,000	632,000	604,000				
合計			15,730,000	13,275,000	6,788,000	6,487,000				
消費税			786,500	663,750	339,400	324,350				
			16,516,500	13,938,750	7,127,400	6,811,350				

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路新宿橋工事
工事内容　　（用地費及び補償費分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	橋梁工	樋管工	取付道路工	国道復旧		直接工事計
		直接工事総計		———	39,370,000	2,246,000	1,169,000	487,000		43,272,000
		共通工事配分		———	983,000	56,000	29,000	12,000		1,080,000
		金額		1,080,000	38,387,000	2,190,000	1,140,000	475,000		42,192,000
橋台工A1		3,156,000			3,156,000					
橋台工A2		2,301,000			2,301,000					
橋脚工		5,407,000			5,407,000					
コンクリート橋架設工		11,234,000			11,234,000					
橋梁付属物工		6,076,000			6,076,000					
舗装工		634,000			634,000					
排水樋管工		2,190,000				2,190,000				
取付道路工		1,140,000					1,140,000			
復旧工		1,555,000		1,080,000				475,000		
仮設工		9,579,000			9,579,000					
計		43,272,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	樋管工	取付道路工	国道復旧		
直接工事費			43,272,000	39,267,000	35,726,000	2,038,000	1,061,000	442,000		
橋梁工			39,370,000	35,726,000	35,726,000					
樋管工			2,246,000	2,038,000		2,038,000				
取付道路工			1,169,000	1,061,000			1,061,000			
国道復旧			487,000	442,000				442,000		
間接工事費			19,853,000	18,015,000	16,390,000	935,000	487,000	203,000		
一般管理費			6,795,000	6,166,000	5,610,000	320,000	167,000	69,000		
合計			69,920,000	63,448,000	57,726,000	3,293,000	1,715,000	714,000		
消費税			3,496,000	3,172,400	2,886,300	164,650	85,750	35,700		
			73,416,000	66,620,400	60,612,300	3,457,650	1,800,750	749,700		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路新宿橋工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	護岸工	管理用道路工				直接工事計
		直接工事総計	43,272,000	——	43,670,000	1,449,000				88,391,000
		共通工事配分		——	17,207,000	571,000				17,778,000
		金額		17,778,000	26,463,000	878,000				27,341,000
土工		3,507,000			3,507,000					
橋台工A1		3,156,000	3,156,000							
橋台工A2		2,301,000	2,301,000							
橋脚工		5,407,000	5,407,000							
コンクリート橋架設工		11,234,000	11,234,000							
橋梁付属物工		6,076,000	6,076,000							
舗装工		634,000	634,000							
構造物撤去工		2,570,000			2,570,000					
法覆護岸		17,995,000			17,995,000					
根固め工		1,174,000			1,174,000					
法面工		1,217,000			1,217,000					
排水樋管工		2,190,000	2,190,000							
取付道路工		1,140,000	1,140,000							
復旧工		2,754,000	1,555,000	1,199,000						
仮設工		26,158,000	9,579,000	16,579,000						
管理用道路工		878,000				878,000				
計		88,391,000								

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	橋梁工	樋管工	取付道路工	国道復旧		
直接工事費			43,272,000	39,267,000	35,726,000	2,038,000	1,061,000	442,000		
橋梁工			39,370,000	35,726,000	35,726,000					
樋管工			2,246,000	2,038,000		2,038,000				
取付道路工			1,169,000	1,061,000			1,061,000			
国道復旧			487,000	442,000				442,000		
間接工事費			19,853,000	18,015,000	16,390,000	935,000	487,000	203,000		
一般管理費			6,795,000	6,166,000	5,610,000	320,000	167,000	69,000		
合計			69,920,000	63,448,000	57,726,000	3,293,000	1,715,000	714,000		
消費税			3,496,000	3,172,400	2,886,300	164,650	85,750	35,700		
			73,416,000	66,620,400	60,612,300	3,457,650	1,800,750	749,700		

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その15-2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	推進工	排泥弁工	空気弁工	スラストブロック工	付帯工		直接工事計
		直接工事総計	5,238,000	——	61,772,000	32,624,000	92,532,000	2,659,000	6,571,000	2,163,000	141,000		203,700,000
		共通工事配分		——	19,785,000	10,450,000	29,639,000	852,000	2,105,000	693,000	45,000		63,569,000
		金額		63,569,000	41,987,000	22,174,000	62,893,000	1,807,000	4,466,000	1,470,000	96,000		134,893,000
土工		6,434,000		6,434,000									
既設構造物撤去工		1,171,000		1,171,000									
基礎工		3,069,000			3,069,000								
管体工		61,092,000			38,918,000	22,174,000							
排泥弁室工		1,807,000						1,807,000					
空気弁室工		1,302,000							1,302,000				
空気弁室工		1,437,000							1,437,000				
空気弁室工		1,727,000							1,727,000				
スラストブロック工		972,000								972,000			
スラストブロック工		136,000								136,000			
スラストブロック工		97,000								97,000			
スラストブロック工		265,000								265,000			
付帯工		96,000									96,000		
法面工		134,000		134,000									
耕地復旧工		422,000		422,000									
道路復旧工		5,248,000	5,162,000	86,000									
水路復旧工		214,000	76,000	138,000									
推進工		22,776,000					22,776,000						
仮設工		95,301,000		55,184,000			40,117,000						
計		203,700,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧	県道復旧	水路復旧等						
直接工事費			5,238,000	5,123,000	4,507,000	267,000	349,000						
市道復旧			4,608,000	4,507,000	4,507,000								
県道復旧			273,000	267,000		267,000							
水路復旧等			357,000	349,000			349,000						
間接工事費			1,504,000	1,471,000	1,293,000	78,000	100,000						
一般管理費			668,000	653,000	576,000	33,000	44,000						
合計			7,410,000	7,247,000	6,376,000	378,000	493,000						
消費税			370,500	362,350	318,800	18,900	24,650						
			7,780,500	7,609,350	6,694,800	396,900	517,650						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その17-1工事
工事内容　（用地費及補償費分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	町道復旧	県道復旧	水路等復旧						直接工事計
		直接工事総計		——	2,010,000	119,000	1,216,000			1,470,000	96,000		4,911,000
		共通工事配分		——									
		金額			2,010,000	119,000	1,216,000			1,470,000	96,000		4,911,000
アスファルト舗装工		1,968,000			1,968,000								
砂利舗装工		39,000			39,000								
区画線工		3,000			3,000								
鉄筋コンクリート土留柵		1,099,000					1,099,000						
県道縁石工		119,000				119,000							
現場打ち水路工		117,000					117,000						
										972,000			
										136,000			
										97,000			
										265,000			
											96,000		
計		3,345,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧	県道復旧	水路復旧等						
直接工事費			3,345,000	3,172,000	1,906,000	113,000	1,153,000						
市道復旧			2,010,000	1,906,000	1,906,000								
県道復旧			119,000	113,000		113,000							
水路復旧等			1,216,000	1,153,000			1,153,000						
間接工事費			1,010,000	958,000	575,000	35,000	348,000						
一般管理費			465,000	441,000	266,000	15,000	160,000						
合計			4,820,000	4,571,000	2,747,000	163,000	1,661,000						
消費税			241,000	228,550	137,350	8,150	83,050						
			5,061,000	4,799,550	2,884,350	171,150	1,744,050						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その17-1工事
工事内容　　（全体分）

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	排泥弁工	空気弁工	スラストブロックエ	付帯工			直接工事計
		直接工事総計	3,345,000	——	54,554,000	19,612,000	7,765,000	2,116,000	1,396,000	219,000			89,007,000
		共通工事配分		——	26,893,000	9,668,000	3,828,000	1,043,000	688,000	108,000			42,228,000
		金額		42,228,000	27,661,000	9,944,000	3,937,000	1,073,000	708,000	111,000			43,434,000
土工		5,935,000		5,935,000									
既設構造物撤去工		869,000		869,000									
基礎工		2,051,000			2,051,000								
管体工		35,554,000			25,610,000	9,944,000							
排泥弁室工		3,937,000					3,937,000						
空気弁室工		1,073,000						1,073,000					
スラストブロック工		708,000							708,000				
付帯工		68,000								68,000			
法面工		362,000		362,000									
耕地復旧工		994,000		994,000									
道路復旧工		3,117,000	3,109,000	8,000									
道路復旧工		119,000	119,000										
水路復旧工		714,000	117,000	597,000									
境界杭復旧工		6,000								6,000			
既設看板移設復旧		37,000								37,000			
仮設工		33,463,000		33,463,000									
計		89,007,000											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧	県道復旧	水路復旧等						
直接工事費			3,345,000	3,172,000	1,906,000	113,000	1,153,000						
市道復旧			2,010,000	1,906,000	1,906,000								
県道復旧			119,000	113,000		113,000							
水路復旧等			1,216,000	1,153,000			1,153,000						
間接工事費			1,010,000	958,000	575,000	35,000	348,000						
一般管理費			465,000	441,000	266,000	15,000	160,000						
合計			4,820,000	4,571,000	2,747,000	163,000	1,661,000						
消費税			241,000	228,550	137,350	8,150	83,050						
			5,061,000	4,799,550	2,884,350	171,150	1,744,050						

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その17-2工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	推進工	分水弁室工	排泥弁室工	空気弁室工	制水弁工	スラストブロックエ		直接工事計
		直接工事総計	12,049,000	——	110,495,000	40,495,000	98,811,000	3,287,000	12,350,000	3,628,000	6,102,000	4,330,000		291,547,000
		共通工事配分		——	31,405,000	11,509,000	28,084,000	934,000	3,510,000	1,031,000	1,734,000	1,231,000		79,438,000
		金額		79,438,000	79,090,000	28,986,000	70,727,000	2,353,000	8,840,000	2,597,000	4,368,000	3,099,000		200,060,000
土工		11,705,000		11,705,000										
既設構造物撤去工		3,561,000		3,561,000										
基礎工		6,032,000			6,032,000									
管体工		102,044,000			73,058,000	28,986,000								
分水弁室工		2,353,000						2,353,000						
排泥弁室工		8,840,000							8,840,000					
空気弁室工		2,597,000								2,597,000				
制水弁工		4,368,000									4,368,000			
スラストブロックエ		2,893,000										2,893,000		
付帯工		206,000										206,000		
法面工		275,000		275,000										
耕地復旧工		2,713,000		2,713,000										
道路復旧工		3,358,000	3,358,000											
水路復旧工		10,951,000	8,691,000	2,260,000										
推進工		30,259,000					30,259,000							
仮設工		58,924,000		58,924,000										
仮設工（推進）		40,468,000					40,468,000							
計		291,547,000												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	町道復旧	水路復旧	民家出入口							
直接工事費			12,049,000	11,676,000	3,186,000	8,422,000	68,000							
AS舗装工			3,288,000	3,186,000	3,186,000									
民家出入用橋			70,000	68,000			68,000							
水路復旧工			8,691,000	8,422,000		8,422,000								
間接工事費			3,389,000	3,284,000	896,000	2,369,000	19,000							
一般管理費			1,471,000	1,426,000	390,000	1,028,000	8,000							
合計			16,909,000	16,386,000	4,472,000	11,819,000	95,000							
消費税			845,450	819,300	223,600	590,950	4,750							
			17,754,450	17,205,300	4,695,600	12,409,950	99,750							

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　東部幹線用水路その16工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	管体工	管体工	分水工	スラストブロック工	付帯工					直接工事計
		直接工事総計	15,000	――	37,978,000	9,969,000	5,844,000	1,866,000	123,000					55,795,000
		共通工事配分		――	17,051,000	4,476,000	2,624,000	838,000	55,000					25,044,000
		金額		25,044,000	20,927,000	5,493,000	3,220,000	1,028,000	68,000					30,736,000
土工		3,038,000		3,038,000										
既設構造物撤去工		615,000		615,000										
基礎工		1,588,000			1,588,000									
管体工		24,832,000			19,339,000	5,493,000								
分水弁室工		3,220,000					3,220,000							
スラストブロック工		1,028,000						1,028,000						
付帯工		61,000							61,000					
法面工		314,000		314,000										
耕地復旧工		571,000		571,000										
道路復旧工		15,000	15,000											
水路復旧工		1,288,000		1,288,000										
用地杭復旧		7,000							7,000					
仮設工		19,218,000		19,218,000										
計		55,795,000												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	町道復旧									
直接工事費			15,000	14,000	14,000									
砂利舗装工			15,000	14,000	14,000									
間接工事費			4,000	4,000	4,000									
一般管理費			1,000	1,000	1,000									
合計			20,000	19,000	19,000									
消費税			1,000	950	950									
			21,000	19,950	19,950									

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　旧第2揚水機場変電設備撤去その他工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費											直接工事計
		直接工事総計		——										
		共通工事配分		——										
		金額		8,199,000	8,199,000									8,199,000
	8,199,000			8,199,000	8,199,000									
計														

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	町道復旧
直接工事費			381,000	377,000	377,000
水路復旧工			313,000	310,000	310,000
道路復旧工			68,000	67,000	67,000
間接工事費			150,000	148,000	148,000
一般管理費			69,000	68,000	68,000
合計			600,000	593,000	593,000
消費税			30,000	29,650	29,650
			630,000	622,650	622,650

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大須賀川排水路工事用道路撤去復旧工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	道路復旧工									直接工事計
		直接工事総計	1,983,000	——	2,139,000									4,122,000
		共通工事配分		——										
		金額			2,139,000									2,139,000
土工		877,000			877,000									
法面工		207,000			207,000									
舗装工		1,983,000	1,983,000											
排水処理工		110,000			110,000									
産廃処理工		117,000			117,000									
水田復旧工		491,000			491,000									
仮設工		337,000			337,000									
計		4,122,000												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負	市道復旧									
直接工事費			1,983,000	1,932,000	1,932,000									
舗装工			1,983,000	1,932,000	1,932,000									
間接工事費			866,000	844,000	844,000									
一般管理費			401,000	391,000	391,000									
合計			3,250,000	3,167,000	3,167,000									
消費税			162,500	158,350	158,350									
			3,412,500	3,325,350	3,325,350									

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　房総道水路北部幹線上流既設水路改修第1工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	道路撤去工	橋梁撤去工	付帯施設撤去工	水田復旧工	畑等復旧工	市道復旧工				直接工事計
		直接工事総計		――	15,310,000	620,000	2,760,000	14,559,000	1,756,000	379,000				35,384,000
		共通工事配分		――	124,000	5,000	22,000	118,000	14,000	3,000				286,000
		金額		285,610	15,186,000	615,000	2,738,000	14,441,000	1,742,000	376,000				35,098,000
1号トンネル工		20,673,304			15,186,425									
2号トンネル工		16,522,974				615,100								
3号トンネル工		12,082,968					2,738,082							
4号トンネル工		27,993,591						14,440,693						
5号トンネル工		1,124,759							1,742,171					
1号開水路		19,715,977								376,249				
2号開水路		15,550,558		285,610										
3号開水路		14,719,216												
トンネル仮設		29,230,635												
開水路仮設		14,481,080												
計		172,095,062												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負										
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　房総道水路北部幹線上流既設水路改修第2工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	5開水路改修	道路暗渠工	付帯工							直接工事計
		直接工事総計		———	15,349,000	89,417,000	6,406,000							111,172,000
		共通工事配分		———	5,657,000	32,958,000	2,361,000							40,976,000
		金額		40,975,409	9,692,000	56,459,000	4,045,000							70,196,000
4･5開水路改修工		9,691,538			9,691,538									
道路暗渠工		56,459,362				56,459,362								
撤去工		11,359,864		11,359,864										
付帯工		4,045,247					4,045,247							
指定仮設		18,691,507		18,691,507										
仮設		10,924,038		10,924,038										
計		111,171,556												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負										
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　房総道水路北部幹線上流既設水路改修第5工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	開水路工	トンネル工	サイフォン工	管理用道路工					直接工事計
		直接工事総計		———	86,936,000	55,789,000	687,859,000	20,663,000					851,247,000
		共通工事配分		———	8,790,000	5,641,000	69,549,000	2,089,000					86,069,000
		金額		86,068,951	78,146,000	50,148,000	618,310,000	18,574,000					765,178,000
7号トンネル工		39,562,004				39,562,004							
8号トンネル工		10,585,524				10,585,524							
9号開水路工		78,145,728			78,145,728		407,307,707						
1号サイフォン工		407,307,707											
撤去工		29,888,153		29,888,153									
市道復旧工		5,269,071		5,269,071									
管理用道路工		18,574,453						18,574,453					
復旧工		4,876,987		4,876,987									
指定仮設		211,002,492					211,002,492						
仮設工		46,034,740		46,034,740									
計		851,246,859											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費													
間接工事費													
一般管理費													
合計													
消費税													

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　北部幹線上流既設水路改修第6工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	開水路工	トンネル工	管理用道路工	道路暗渠工						直接工事計
		直接工事総計		———	76,567,000	79,493,000	3,960,000	14,637,000						174,657,000
		共通工事配分		———	4,737,000	4,919,000	245,000	906,000						10,807,000
		金額		10,806,607	71,830,000	74,574,000	3,715,000	13,731,000						163,850,000
9号トンネル工		17,523,220				17,523,220								
10号トンネル工		15,062,458				15,062,458								
11号トンネル工		1,121,060				1,121,060								
10号開水路工		22,152,711			22,152,711									
11号開水路工		6,754,704			6,754,704									
12号開水路工		29,948,651			29,948,651									
道路暗渠工		13,731,154						13,731,154						
付帯工		22,346,797		10,806,607	7,825,574		3,714,616							
トンネル仮設		40,867,496				40,867,496								
開水路仮設工		5,148,629			5,148,629									
計		174,656,880												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負										
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　北部幹線上流既設水路改修第7工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	トンネル工	サイフォン工	管理用道路工							直接工事計
		直接工事総計		――	105,508,000	319,392,000	17,474,000							442,374,000
		共通工事配分		――	14,675,000	44,424,000	2,430,000							61,529,000
		金額		61,527,669	90,833,000	274,968,000	15,044,000							380,845,000
トンネル工		53,243,973			53,243,973									
2号サイフォン工		193,051,696				193,051,696								
撤去工		20,120,149		20,120,149										
市道復旧工		2,253,434		2,253,434										
管理用道路工		15,044,397					15,044,397							
復旧工		5,534,724		5,534,724										
指定仮設		119,505,469			37,589,031	81,916,438								
仮設工		33,619,362		33,619,362										
計		442,373,204												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負										
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　北部幹線上流既設水路改修第8工区工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	開水路工	トンネル工	サイフォン工	管理用道路工					直接工事計
		直接工事総計		――	18,658,000	77,103,000	473,849,000	31,429,000					601,039,000
		共通工事配分		――	3,334,000	13,778,000	84,672,000	5,616,000					107,400,000
		金額		107,399,576	15,324,000	63,325,000	389,177,000	25,813,000					493,639,000
トンネル工		61,642,630				61,642,630							
13号開渠暗渠工		15,324,165			15,324,165								
14号トンネル取付工		1,682,047				1,682,047							
3号サイホン工		247,794,754					247,794,754						
撤去工		19,474,087		19,474,087									
市道復旧工		313,552		313,552									
管理用道路工		25,813,085						25,813,085					
復旧工		10,006,244		10,006,244									
指定仮設工		176,572,073		35,189,459			141,382,614						
仮設工		42,416,234		42,416,234									
計		601,038,871											

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負									
直接工事費													
間接工事費													
一般管理費													
合計													
消費税													

直 接 工 事 振 分 け 表

工事名　　大崎地区進入路撤去復旧等工事2
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	道路撤去工	橋梁撤去工	付帯施設撤去工	水田復旧工	畑等復旧工	市道復旧工				直接工事計
		直接工事総計		――	15,310,000	620,000	2,760,000	14,559,000	1,756,000	379,000				35,384,000
		共通工事配分		――	124,000	5,000	22,000	118,000	14,000	3,000				286,000
		金額		285,610	15,186,000	615,000	2,738,000	14,441,000	1,742,000	376,000				35,098,000
道路撤去工		15,186,425			15,186,425									
橋梁撤去工		615,100				615,100								
付帯施設撤去工		2,738,082					2,738,082							
水田復旧工		14,440,693						14,440,693						
畑等復旧工		1,742,171							1,742,171					
市道復旧工		376,249								376,249				
仮設工		285,610		285,610										
計		35,384,330												

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負										
直接工事費														
間接工事費														
一般管理費														
合計														
消費税														

平 成 14 ・ 15 年 度 支 払 い 年 度 別 調 書

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その5工事

		平成13年度					平成14年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成13年 09月17日	142,955,400	142,955,400		4,044,600	147,000,000						
第1回変更	平成14年 03月25日	142,304,400	142,304,400		4,170,600	146,475,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成13年 10月11日	58,800,000	58,800,000			58,800,000						
第2回	平成14年 07月11日						83,504,400	83,504,400		4,170,600	87,675,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		58,800,000	58,800,000			58,800,000	83,504,400	83,504,400		4,170,600	87,675,000	146,475,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その6工事

		平成13年度					平成14年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成13年 09月17日	105,476,700	105,476,700		4,773,300	110,250,000						
第1回変更	平成14年 03月22日	102,925,200	102,925,200		4,174,800	107,100,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成13年 10月12日	44,100,000	44,100,000			44,100,000						
第2回	平成14年 07月12日						58,825,200	58,825,200		4,174,800	63,000,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		44,100,000	44,100,000			44,100,000	58,825,200	58,825,200		4,174,800	63,000,000	107,100,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その2建設工事

		平成13年度					平成14年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 03月26日	234,124,800	234,124,800		3,175,200	237,300,000						
第1回変更	平成15年 03月20日						255,487,050	255,487,050		4,387,950	259,875,000	
第2回変更	平成15年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 05月15日						94,920,000	94,920,000			94,920,000	
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計							94,920,000	94,920,000			94,920,000	94,920,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その7工事

		平成13年度					平成14年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成13年 10月12日	72,717,750	72,717,750		3,932,250	76,650,000						
第1回変更	平成14年 03月20日	72,017,400	72,017,400		3,582,600	75,600,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成13年 11月19日	30,000,000	30,000,000			30,000,000						
第2回	平成14年 06月25日						42,017,400	42,017,400		3,582,600	45,600,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		30,000,000	30,000,000			30,000,000	42,017,400	42,017,400		3,582,600	45,600,000	75,600,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　南部幹線用水路蕪木排水路工事

		平成13年度					平成14年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 01月18日	61,950,000	61,950,000			61,950,000						
第1回変更	平成14年 03月20日	変更なし										
第2回変更	平成15年 01月31日	変更なし										
第3回変更	平成15年 03月19日	58,065,000	58,065,000			58,065,000						
支払												
第1回	平成14年 11月19日						24,780,000	24,780,000			24,780,000	
第2回	平成15年 04月24日						33,285,000	33,285,000			33,285,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計							58,065,000	58,065,000			58,065,000	58,065,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その4工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月14日	426,533,100	426,533,100		3,966,900	430,500,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	463,341,900	463,341,900		4,958,100	468,300,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	172,200,000	172,200,000			172,200,000						
第2回	平成15年 04月21日	291,141,900	291,141,900		4,958,100	296,100,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		463,341,900	463,341,900		4,958,100	468,300,000						468,300,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その5工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月14日	251,266,050	251,266,050		3,883,950	255,150,000						
第1回変更	平成15年 03月24日	254,123,100	254,123,100		6,486,900	260,610,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月13日	102,000,000	102,000,000			102,000,000						
第2回	平成15年 04月21日	152,123,100	152,123,100		6,486,900	158,610,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		254,123,100	254,123,100		6,486,900	260,610,000						260,610,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その6工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月24日	159,843,600	159,843,600		2,906,400	162,750,000						
第1回変更	平成15年 03月20日	162,990,450	162,990,450		2,384,550	165,375,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	65,100,000	65,100,000			65,100,000						
第2回	平成15年 04月23日	97,890,450	97,890,450		2,384,550	100,275,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		162,990,450	162,990,450		2,384,550	165,375,000						165,375,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その7工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月15日	335,204,100	335,204,100		795,900	336,000,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	377,627,250	377,627,250		897,750	378,525,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	134,400,000	134,400,000			134,400,000						
第2回	平成15年 04月18日	243,227,250	243,227,250		897,750	244,125,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		377,627,250	377,627,250		897,750	378,525,000						378,525,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その8工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月14日	217,196,700	217,196,700		3,303,300	220,500,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	236,443,200	236,443,200		2,956,800	239,400,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	88,200,000	88,200,000			88,200,000						
第2回	平成15年 04月21日	148,243,200	148,243,200		2,956,800	151,200,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		236,443,200	236,443,200		2,956,800	239,400,000						239,400,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その10工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月23日	165,414,900	165,414,900		7,835,100	173,250,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	175,723,800	175,723,800		9,601,200	185,325,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	69,300,000	69,300,000			69,300,000						
第2回	平成15年 04月24日	106,423,800	106,423,800		9,601,200	116,025,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		175,723,800	175,723,800		9,601,200	185,325,000						185,325,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路八幡橋工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月28日	45,222,450	45,222,450		68,177,550	113,400,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	変更なし										
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月16日				45,360,000	45,360,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計					45,360,000	45,360,000						45,360,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その2工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月21日	97,409,550	97,409,550		8,430,450	105,840,000						
第1回変更	平成15年 03月19日	100,078,650	100,078,650		11,011,350	111,090,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月11日	42,300,000	42,300,000			42,300,000						
第2回	平成15年 04月21日	57,778,650	57,778,650		11,011,350	68,790,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		100,078,650	100,078,650		11,011,350	111,090,000						111,090,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その10工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月14日	221,647,650	221,647,650		4,102,350	225,750,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	235,948,650	235,948,650		4,396,350	240,345,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月11日	90,300,000	90,300,000			90,300,000						
第2回	平成15年 04月21日	145,648,650	145,648,650		4,396,350	150,045,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		235,948,650	235,948,650		4,396,350	240,345,000						240,345,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その11工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月14日	342,318,900	342,318,900		7,331,100	349,650,000						
第1回変更	平成15年 03月25日	359,686,950	359,686,950		8,863,050	368,550,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月18日	139,860,000	139,860,000			139,860,000						
第2回	平成15年 04月21日	219,826,950	219,826,950		8,863,050	228,690,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		359,686,950	359,686,950		8,863,050	368,550,000						368,550,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第一排水機場建設工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 12月04日	325,500,000	325,500,000			325,500,000						
第1回変更	平成15年 03月28日	331,800,000	331,800,000			331,800,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 02月05日	68,000,000	68,000,000			68,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		68,000,000	68,000,000			68,000,000						68,000,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　取付水路建設工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 02月19日	854,700,000	655,700,000	199,000,000		854,700,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 03月25日	100,000,000	44,000,000	56,000,000		100,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		100,000,000	44,000,000	56,000,000		100,000,000						100,000,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　南部幹線用水路進入路その6復旧工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 05月13日	3,675,000	3,675,000			3,675,000						
第1回変更	平成14年 06月13日	3,916,500	3,916,500			3,916,500						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 07月10日	3,916,500	3,916,500			3,916,500						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		3,916,500	3,916,500			3,916,500						3,916,500

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その9工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月30日	86,955,750	86,955,750		1,244,250	88,200,000						
第1回変更	平成15年 03月20日	102,728,850	102,728,850		1,221,150	103,950,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月17日	35,200,000	35,200,000			35,200,000						
第2回	平成15年 04月24日	67,528,850	67,528,850		1,221,150	68,750,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		102,728,850	102,728,850		1,221,150	103,950,000						103,950,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その1工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月30日	85,050,000	76,499,850	8,550,150		85,050,000						
第1回変更	平成15年 03月24日	82,428,150	82,428,150		12,071,850	94,500,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月13日	34,020,000	34,020,000			34,020,000						
第2回	平成15年 04月21日	48,408,150	48,408,150		12,071,850	60,480,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		82,428,150	82,428,150		12,071,850	94,500,000						94,500,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第二導水路揚水施設工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月01日	51,284,100	51,284,100		2,265,900	53,550,000						
第1回変更	平成15年 03月17日	53,047,050	53,047,050		2,077,950	55,125,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月17日	21,420,000	21,420,000			21,420,000						
第2回	平成15年 04月24日	31,627,050	31,627,050		2,077,950	33,705,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		53,047,050	53,047,050		2,077,950	55,125,000						55,125,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　取付水路進入路設置工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月21日	15,225,000	15,225,000			15,225,000						
第1回変更	平成15年 02月18日	変更なし										
第2回変更	平成15年 03月20日	21,525,000	21,525,000			21,525,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月16日	6,090,000	6,090,000			6,090,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		6,090,000	6,090,000			6,090,000						6,090,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その8工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月13日	58,144,800	58,144,800		1,705,200	59,850,000						
第1回変更	平成15年 03月20日	62,736,450	62,736,450		3,938,550	66,675,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月13日	23,940,000	23,940,000			23,940,000						
第2回	平成15年 04月24日	38,796,450	38,796,450		3,938,550	42,735,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		62,736,450	62,736,450		3,938,550	66,675,000						66,675,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その9工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月20日	54,218,850	54,218,850		4,581,150	58,800,000						
第1回変更	平成15年 03月07日	56,500,500	56,500,500		5,449,500	61,950,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月16日	23,520,000	23,520,000			23,520,000						
第2回	平成15年 04月24日	32,980,500	32,980,500		5,449,500	38,430,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		56,500,500	56,500,500		5,449,500	61,950,000						61,950,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路その11工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月06日	81,285,750	81,285,750		614,250	81,900,000						
第1回変更	平成15年 03月20日	81,869,550	81,869,550		30,450	81,900,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月16日	32,760,000	32,760,000			32,760,000						
第2回	平成15年 04月24日	49,109,550	49,109,550		30,450	49,140,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		81,869,550	81,869,550		30,450	81,900,000						81,900,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　南部幹線用水路進入路その4復旧工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月05日	16,275,000	16,275,000			16,275,000						
第1回変更	平成14年 12月19日	変更なし										
第2回変更	平成15年 01月23日	15,750,000	15,750,000			15,750,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月13日	6,510,000	6,510,000			6,510,000						
第2回	平成15年 04月22日	9,240,000	9,240,000			9,240,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		15,750,000	15,750,000			15,750,000						15,750,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　旧第二揚水機場撤去工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 12月03日	53,550,000	53,550,000			53,550,000						
第1回変更	平成15年 03月24日	54,736,500	54,736,500			54,736,500						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月17日	21,420,000	21,420,000			21,420,000						
第2回	平成15年 04月16日	33,316,500	33,316,500			33,316,500						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		54,736,500	54,736,500			54,736,500						54,736,500

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　利根川排水樋門

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		151,000,000	151,000,000			151,000,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		151,000,000	151,000,000			151,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		151,000,000	151,000,000			151,000,000						151,000,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　北部幹線機能回復その１１工事

		平成13～14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		2,036,600,000	2,036,600,000			2,036,600,000						
第１回変更												
第２回変更												
第３回変更												
支払												
第１回		2,036,600,000	2,036,600,000			2,036,600,000						
第２回												
第３回												
第４回												
第５回												
第６回												
計		2,036,600,000	2,036,600,000			2,036,600,000						2,036,600,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　北部幹線機能回復その12工事

		平成13～14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000						1,600,000,000

平成14年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　北部幹線機能回復その13工事

		平成13～14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		1,951,000,000	1,951,000,000			1,951,000,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		221,000,000				221,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		221,000,000				221,000,000						221,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その2建設工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 03月26日	234,124,800	234,124,800		3,175,200	237,300,000						
第1回変更	平成15年 03月20日	255,487,050	255,487,050		4,387,950	259,875,000						
第2回変更	平成15年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 05月15日	94,920,000	94,920,000			94,920,000						
第2回	平成15年 06月13日						160,567,050	160,567,050		4,387,950	164,955,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		94,920,000	94,920,000			94,920,000	160,567,050	160,567,050		4,387,950	164,955,000	259,875,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第一排水機場建設工事

		平成14～15年度年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 12月04日	325,500,000	325,500,000			325,500,000						
第1回変更	平成15年 03月28日	331,800,000	331,800,000			331,800,000						
第2回変更	平成16年 02月23日	331,695,000	331,695,000			331,695,000						
第3回変更	平成16年 03月23日	392,595,000	392,595,000			392,595,000						
第4回変更	平成16年 03月31日											
支払												
第1回	平成15年 02月05日	68,000,000	68,000,000			68,000,000						
第2回	平成16年 03月18日						85,000,000	85,000,000			85,000,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		68,000,000	68,000,000			68,000,000	85,000,000	85,000,000			85,000,000	153,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　取付水路建設工事

		平成14～15年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 02月19日	854,700,000	655,700,000	199,000,000		854,700,000						
第1回変更	平成15年 12月08日	854,490,000	655,490,000	199,000,000		854,490,000						
第2回変更	平成16年 03月24日	853,965,000	654,965,000	199,000,000		853,965,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 03月25日	100,000,000	44,000,000	56,000,000		100,000,000						
第2回	平成16年 02月19日						125,000,000	125,000,000			125,000,000	
第3回	平成16年 03月25日						100,000,000	5,000,000	95,000,000		100,000,000	
第4回												
第5回												
第6回												
計		100,000,000	44,000,000	56,000,000		100,000,000	225,000,000	130,000,000	95,000,000		225,000,000	325,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路八幡橋工事

		平成14～15年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 10月28日	45,222,450	45,222,450		68,177,550	113,400,000						
第1回変更	平成15年 03月25日											
第2回変更	平成15年 05月29日	53,333,700	53,333,700		62,061,300	115,395,000						
第3回変更												
支払												
第1回	平成14年 12月16日				45,360,000	45,360,000						
第2回	平成15年 08月07日						53,333,700	53,333,700		16,701,300	70,035,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計					45,360,000	45,360,000	53,333,700	53,333,700		16,701,300	70,035,000	115,395,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第一排水機場ポンプ製作据付建設工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 07月17日	850,500,000	850,500,000			850,500,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 09月09日	242,000,000	242,000,000			242,000,000						
第2回	平成16年 04月26日	304,000,000	304,000,000			304,000,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		546,000,000	546,000,000			546,000,000						546,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第一排水機場除塵機製作据付工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 07月29日	162,750,000	162,750,000			162,750,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 09月26日	65,100,000	65,100,000			65,100,000						
第2回	平成16年 04月16日	97,650,000	97,650,000			97,650,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		162,750,000	162,750,000			162,750,000						162,750,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その3-1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 08月22日	249,215,400	249,215,400		31,134,600	280,350,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	268,368,450	268,368,450		31,931,550	300,300,000						
第2回変更	平成16年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 10月23日	112,100,000	112,100,000			112,100,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		112,100,000	112,100,000			112,100,000						112,100,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その4-1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 08月25日	289,181,550	289,181,550		78,318,450	367,500,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	296,076,900	296,076,900		75,203,100	371,280,000						
第2回変更	平成16年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月05日	147,000,000	147,000,000			147,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		147,000,000	147,000,000			147,000,000						147,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その6工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 08月22日	176,721,300	176,721,300		16,478,700	193,200,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	195,208,650	195,208,650		16,156,350	211,365,000						
第2回変更	平成16年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 10月23日	77,280,000	77,280,000			77,280,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		77,280,000	77,280,000			77,280,000						77,280,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その12-1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月19日	358,536,150	358,536,150		8,963,850	367,500,000						
第1回変更	平成16年 03月23日	376,967,850	376,967,850		9,432,150	386,400,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月10日	147,000,000	147,000,000			147,000,000						
第2回	平成16年 04月26日	229,967,850	229,967,850		9,432,150	239,400,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		376,967,850	376,967,850		9,432,150	386,400,000						386,400,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その12-2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月24日	317,304,750	317,304,750		8,195,250	325,500,000						
第1回変更	平成16年 03月19日	327,387,900	327,387,900		9,662,100	337,050,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月07日	130,200,000	130,200,000			130,200,000						
第2回	平成16年 02月18日	65,100,000	65,100,000			65,100,000						
第3回	平成16年 04月23日	132,087,900	132,087,900		9,662,100	141,750,000						
第4回												
第5回												
第6回												
計		327,387,900	327,387,900		9,662,100	337,050,000						337,050,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その13工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月19日	378,038,850	378,038,850		5,211,150	383,250,000						
第1回変更	平成16年 03月19日	384,982,500	384,982,500		5,092,500	390,075,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月14日	153,300,000	153,300,000			153,300,000						
第2回	平成16年 04月26日	231,682,500	231,682,500		5,092,500	236,775,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		384,982,500	384,982,500		5,092,500	390,075,000						390,075,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その14工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月19日	467,164,950	467,164,950		5,335,050	472,500,000						
第1回変更	平成16年 03月19日	470,736,000	470,736,000		9,114,000	479,850,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成16年 04月23日	470,736,000	470,736,000		9,114,000	479,850,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		470,736,000	470,736,000		9,114,000	479,850,000						479,850,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その3-2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月19日	128,898,000	128,898,000		18,102,000	147,000,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	143,210,550	143,210,550		17,964,450	161,175,000						
第2回変更	平成16年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月28日	58,800,000	58,800,000			58,800,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		58,800,000	58,800,000			58,800,000						58,800,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その4-2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月24日	182,464,800	182,464,800		49,585,200	232,050,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	204,039,150	194,752,950	9,286,200	46,070,850	250,110,000						
第2回変更	平成16年 03月31日											
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月20日	102,106,200	92,820,000	9,286,200		102,106,200						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		102,106,200	92,820,000	9,286,200		102,106,200						102,106,200

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　八間川排水路その5工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 09月24日	161,895,300	161,895,300		11,039,700	172,935,000						
第1回変更	平成16年 03月18日	183,146,250	183,146,250		13,938,750	197,085,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 11月28日	69,174,000	69,174,000			69,174,000						
第2回	平成16年 04月27日	113,972,250	113,972,250		13,938,750	127,911,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		183,146,250	183,146,250		13,938,750	197,085,000						197,085,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　南部幹線用水路施設整備その他工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 12月25日	32,206,650	32,206,650		1,393,350	33,600,000						
第1回変更	平成16年 03月12日	35,291,550	35,291,550		1,458,450	36,750,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成16年 04月22日	35,291,550	35,291,550		1,458,450	36,750,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		35,291,550	35,291,550		1,458,450	36,750,000						36,750,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　旧第二揚水機場変電設備撤去その他工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 12月26日	9,244,200	9,244,200		625,800	9,870,000						
第1回変更	平成16年 03月17日	11,924,850	11,924,850		622,650	12,547,500						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成16年 02月12日	3,948,000	3,948,000			3,948,000						
第2回	平成16年 04月22日	7,976,850	7,976,850		622,650	8,599,500						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		11,924,850	11,924,850		622,650	12,547,500						12,547,500

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　第三揚水機場用地整備工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成16年 01月16日	2,499,000	2,499,000			2,499,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		2,499,000	2,499,000			2,499,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		2,499,000	2,499,000			2,499,000						2,499,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路工事用道路撤去工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成16年 02月10日	3,344,250	3,344,250		3,270,750	6,615,000						
第1回変更	平成16年 03月19日	3,604,650	3,604,650		3,325,350	6,930,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成16年 03月17日	2,600,000	2,600,000			2,600,000						
第2回	平成16年 04月24日	1,004,650	1,004,650		3,325,350	4,330,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		3,604,650	3,604,650		3,325,350	6,930,000						6,930,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路耕地復旧その1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成16年 02月12日	6,090,000	6,090,000			6,090,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成16年 03月17日	2,430,000	2,430,000			2,430,000						
第2回	平成16年 04月21日	3,660,000	3,660,000			3,660,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		6,090,000	6,090,000			6,090,000						6,090,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路耕地復旧その2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		3,608,850	3,608,850		1,011,150	4,620,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		3,608,850	3,608,850		1,011,150	4,620,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		3,608,850	3,608,850		1,011,150	4,620,000						4,620,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　利根川排水樋門

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		599,658,000	599,658,000			599,658,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		599,658,000	599,658,000			599,658,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		599,658,000	599,658,000			599,658,000						599,658,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　北部幹線機能回復その13工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		1,951,000,000	1,951,000,000			1,951,000,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		1,951,000,000	1,951,000,000			1,951,000,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		1,951,000,000	1,951,000,000			1,951,000,000						1,951,000,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　北部幹線機能回復その14工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初		290,000,000	290,000,000		133,700,000	423,700,000						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回		290,000,000	290,000,000		133,700,000	423,700,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		290,000,000	290,000,000		133,700,000	423,700,000						423,700,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路新宿橋工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月01日	67,386,900	67,386,900		67,013,100	134,400,000						
第1回変更	平成16年 03月23日	70,614,600	70,614,600		66,620,400	137,235,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月05日	53,760,000	53,760,000			53,760,000						
第2回	平成16年 04月23日	16,854,600	16,854,600		66,620,400	83,475,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		70,614,600	70,614,600		66,620,400	137,235,000						137,235,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路上仲橋工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月01日	99,939,000	99,939,000		76,461,000	176,400,000						
第1回変更	平成16年 03月28日	93,403,800	93,403,800		79,111,200	172,515,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月11日	70,560,000	70,560,000			70,560,000						
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		70,560,000	70,560,000			70,560,000						70,560,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その15-1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月29日	313,662,300	313,662,300		1,337,700	315,000,000						
第1回変更	平成16年 03月22日	328,606,950	328,606,950		1,093,050	329,700,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月19日	126,000,000	126,000,000			126,000,000						
第2回	平成16年 04月26日	202,606,950	202,606,950		1,093,050	203,700,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		328,606,950	328,606,950		1,093,050	329,700,000						329,700,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その15-2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月29日	287,749,350	287,749,350		6,250,650	294,000,000						
第1回変更	平成16年 03月22日	306,865,650	306,865,650		7,609,350	314,475,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月22日	117,600,000	117,600,000			117,600,000						
第2回	平成16年 04月28日	189,265,650	189,265,650		7,609,350	196,875,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		306,865,650	306,865,650		7,609,350	314,475,000						314,475,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その17-1工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月29日	134,614,200	134,614,200		3,985,800	138,600,000						
第1回変更	平成16年 03月19日	132,225,450	132,225,450		4,799,550	137,025,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月18日	55,440,000	55,440,000			55,440,000						
第2回	平成16年 04月23日	76,785,450	76,785,450		4,799,550	81,585,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		132,225,450	132,225,450		4,799,550	137,025,000						137,025,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その17-2工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月29日	430,712,100	430,712,100		15,537,900	446,250,000						
第1回変更	平成16年 03月22日	425,684,700	425,684,700		17,205,300	442,890,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月18日	178,500,000	178,500,000			178,500,000						
第2回	平成16年 04月23日	247,184,700	247,184,700		17,205,300	264,390,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		425,684,700	425,684,700		17,205,300	442,890,000						442,890,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　蕪木地区復旧工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 05月06日											
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 05月06日											
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計												

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路進入路復旧工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 05月06日											
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 05月06日											
第2回												
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計												

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　取付水路進入路設置工事

		平成14年度					平成15年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成14年 11月21日	15,708,000	15,708,000			15,708,000						
第1回変更	平成15年 02月18日											
第2回変更	平成15年 03月20日	21,525,000	21,525,000			21,525,000						
第3回変更	平成15年 05月29日						22,260,000	22,260,000			22,260,000	
支払												
第1回	平成14年 12月16日	6,090,000	6,090,000			6,090,000						
第2回	平成15年 09月22日						16,170,000	16,170,000			16,170,000	
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		6,090,000	6,090,000			6,090,000	16,170,000	16,170,000			16,170,000	22,260,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路黄金橋下部工その他工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 11月07日	68,239,500	68,239,500		18,910,500	87,150,000						
第1回変更	平成16年 02月27日	81,685,800	81,685,800		23,734,200	105,420,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月18日	34,860,000	34,860,000			34,860,000						
第2回	平成16年 04月23日	46,825,800	46,825,800		23,734,200	70,560,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		81,685,800	81,685,800		23,734,200	105,420,000						105,420,000

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　大須賀川排水路黄金橋上部工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 10月31日				26,554,500	26,554,500						
第1回変更												
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月22日				5,310,900	5,310,900						
第2回	平成16年				21,243,600	21,243,600						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計					26,554,500	26,554,500						26,554,500

平成15年両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

件名　　東部幹線用水路その16工事

		平成15年度					平成16年度					
		工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	工事費	（工事費）	（受託費）	用地費	計	合計
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
当初	平成15年 11月10日	87,130,050	87,130,050		19,950	87,150,000						
第1回変更	平成16年 03月16日	90,280,050	90,280,050		19,950	90,300,000						
第2回変更												
第3回変更												
支払												
第1回	平成15年 12月15日	34,860,000	34,860,000			34,860,000						
第2回	平成16年 04月22日	55,420,050	55,420,050		19,950	55,440,000						
第3回												
第4回												
第5回												
第6回												
計		90,280,050	90,280,050		19,950	90,300,000						90,300,000

そ　の　他　参　考　資　料

①　取付水路工事台帳

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成14年度 平成16年度	工事番号 （整理番号）	H14-17	工 事 名	両総農業水利事業 取付水路建設工事(施設別)

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率			
設計金額	888,732,000	180,000,000	1,068,732,000
直接事業費	585,791,000	118,644,000	704,435,000
間接工事費	194,341,000	39,361,000	233,702,000
一般管理費	66,279,000	13,424,000	79,703,000
消費税相当額	42,321,000	8,571,000	50,892,000
決　算　額	882,600,000	180,000,000	1,062,600,000
官　給　額			
請負契約額	882,600,000	180,000,000	1,062,600,000
一括計上	7,220,000		

1．工事概要

種　目	No.	排水機場・用水路・河川	請 負 業 者	五洋建設株式会社 東京支店
種　類	（施設名称）	第1排水機場・導水路・大須賀川・八間川		執行役員支店長　佐藤　邦夫
施工場所	千葉県佐原市佐原ロ地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成15年2月20日　～　平成17年8月10日			
完成検査	平成17年8月10日		支 出 項 目	工事費・用地費及補償費・受託費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額比率 %	決算額 請負比率(99.426%) %	財産区分 種類	用水路（導水路） 計 金額	排水機場 計 金額	河川（大須賀川） 計 金額	河川（八間川） 計 金額	用地費及び補償費 計 金額
設計金額		1,068,732,000		1,062,600,000		406,330,000	97,074,050	191,008,000	366,279,000	1,908,950
直接工事費		704,435,000	100.0%	700,393,000		267,790,000	63,976,000	125,882,000	241,395,000	1,350,000
本体工事		697,215,000	99.0%	693,214,000		265,040,000	63,319,000	124,589,000	238,916,000	1,350,000
土地改良財産及び河川	導水路工一式	695,856,000	98.8%	691,864,000		265,040,000	63,319,000	124,589,000	238,916,000	
	用水路　覆土型斜面保護ブロック2割勾配　L＝292.69m	217,974,000	30.9%	216,723,000		216,723,000				
	隔壁　L＝296.81m	48,596,000	6.9%	48,317,000		48,317,000				
	サイホン　RC造りL＝107.6m	183,796,000	26.1%	182,742,000					182,742,000	
	八間川　覆土型斜面保護ブロック2割勾配	37,894,000	5.4%	37,677,000				37,677,000		
	連絡水路　一式	16,776,000	2.4%	16,680,000					16,680,000	
	閘門工　RC造り1ヵ所	39,722,000	5.6%	39,494,000					39,494,000	
	排水路　覆土型斜面保護ブロック2割勾配　L＝217.61m	87,414,000	12.4%	86,912,000				86,912,000		
	吐出管　BOX3.4×3.0m等L＝90.03m	63,684,000	9.0%	63,319,000			63,319,000			
補償工事等		1,359,000	0.2%	1,350,000						1,350,000
	道路横断工　横断管L＝8m他	423,000	0.1%	420,000						420,000
	用排水管復旧ベンチフリュームL＝118m他	936,000	0.1%	930,000						930,000
仮設その他工										
一括計上	水質・地質調査一式	7,220,000	1.0%	7,179,000		2,750,000	657,000	1,293,000	2,479,000	
	仮設その他工事の配分割合			100%						
間接工事費		233,702,000		232,361,000		88,887,000	21,235,000	41,784,000	80,125,000	330,000
一般管理費		79,703,000		79,246,000		30,304,000	7,240,000	14,246,000	27,318,000	138,000
消費税相当額		50,892,000		50,600,000		19,349,000	4,623,050	9,096,000	17,441,000	90,950
財産台帳に登載する金額	決算額			1,062,600,000		406,330,000	97,074,050	191,008,000	366,279,000	1,908,950
	内訳 国費			882,600,000		226,330,000	97,074,050	191,008,000	366,279,000	1,908,950
	内訳 受託費			180,000,000		180,000,000	—	—	—	—
	内訳 官給額									
	内訳 請負契約額			1,062,600,000		406,330,000	97,074,050	191,008,000	366,279,000	1,908,950
					設計額	408,675,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を１工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

取付水路直接工事費集計表

但し、本表は工事設計書からの積み上げであり、予算との整合は工事基本台帳で調整して計上している。

項目	用水路	用排水路	隔壁	サイホン	大須賀川	八間川	吐出管	連絡水路	排水機場	閘門工	計
直接工事費	81,414,000	106,564,000	3,215,000	84,390,000	77,889,000	5,979,000	57,588,000	14,897,000	4,803,000	34,989,000	471,728,000
仮設費	13,830,000	4,549,000	45,381,000	99,406,000	21,142,000	31,915,000	1,293,000	1,879,000		4,733,000	224,128,000
計	95,244,000	111,113,000	48,596,000	183,796,000	99,031,000	37,894,000	58,881,000	16,776,000	4,803,000	39,722,000	695,856,000

工種別振分

用水路	用水路	95,244,000	
	隔壁	48,596,000	
	用排水路(用水分)	63,730,000	（水路延長で配分）
計		207,570,000	
八間川	サイホン	183,796,000	
	八間川	37,894,000	
	連絡水路	16,776,000	
	閘門工	39,722,000	
計		278,188,000	
大須賀川	大須賀川	99,031,000	
	用排水路(排水分)	47,383,000	（水路延長で配分）
計		146,414,000	
排水機場	排水機場	4,803,000	
	吐出管	58,881,000	
計		63,684,000	
合計		695,856,000	

用排水路の延長区分

	延長	比率
用水路延長	292.69	0.5735646
排水路延長	217.61	0.4264354

直 接 工 事 振 分 け 表 (直 接 工 事 分)

工事名　　取付水路建設工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	用水路	用排水路	隔壁	サイホン	大須賀川	八間川	吐出管	連絡水路	排水機場	閘門工	直接工事計
		直接工事総計	1,359,000	——	81,414,000	106,564,000	3,215,000	84,390,000	77,889,000	5,979,000	57,588,000	14,897,000	4,803,000	34,989,000	473,087,000
		共通工事配分		——	13,817,000	18,086,000	546,000	14,322,000	13,219,000	1,015,000	9,774,000	2,528,000	815,000	5,938,000	80,060,000
		金額		80,060,000	67,597,000	88,478,000	2,669,000	70,068,000	64,670,000	4,964,000	47,814,000	12,369,000	3,988,000	29,051,000	391,668,000
土工	79,300,000	79,300,000		35,048,000		25,377,000	603,000	6,779,000			7,046,000	1,913,000		2,534,000	
構造物撤去工	31,072,000	31,072,000		23,662,000				2,631,000	791,000				3,988,000		
水路取付工	1,549,000	1,549,000			512,000				266,000					771,000	
擁壁工	90,883,000	90,883,000			19,752,000	48,700,000		1,203,000	21,228,000						
法面工	5,452,000	5,452,000			58,000				5,195,000	35,000		164,000			
水田復旧工	10,904,000	10,904,000		10,904,000											
水田復旧工	518,000	518,000		518,000											
用水管復旧工		936,000	936,000												
道路横断工		423,000	423,000												
基礎工	65,076,000	65,076,000			20,810,000			14,814,000	14,277,000		8,440,000			6,735,000	
暗渠工	94,499,000	94,499,000						43,777,000			32,328,000			18,394,000	
法面護岸工	61,754,000	61,754,000			26,465,000		134,000		20,891,000	4,779,000		9,485,000			
護床工	20,793,000	20,793,000				14,401,000	1,932,000	864,000	2,022,000	150,000		807,000		617,000	
道路工	1,983,000	1,983,000		1,983,000											
原形復旧工	7,896,000	7,896,000		7,896,000											
付帯工	49,000	49,000		49,000											
計	471,728,000	473,087,000													

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負											
直接工事費			1,359,000	1,350,000											
道路横断工			423,000	420,000											
用排水管復旧工			936,000	930,000											
間接工事費			332,000	330,000											
一般管理費			139,000	138,000											
合計			1,830,000	1,818,000											
消費税			91,500	90,900											
			1,921,500	1,909,950											

取付水路建設工事（直工）・・・工事設計書より

直接工事費計	697,215,000
直接工事費	473,087,000
仮設工(直工分)	224,128,000

直接工事費工種別内訳

土工	79,300,000
構造物撤去工	31,072,000
水路取付工	1,549,000
擁壁工	90,883,000
法面工	5,452,000
耕地復旧工	12,781,000
基礎工	65,076,000
暗渠工	94,499,000
法面護岸工	61,754,000
ご床工	20,793,000
道路工	1,983,000
原形復旧	7,896,000
付帯工	49,000

青計	473,087,000

工種別明細	金額
土工	
土砂掘削	7,077,000
土砂掘削	7,273,000
土砂掘削	275,000
吐出樋管	1,630,000
閘門工	810,000
連絡水路	1,342,000
サイフォン	1,514,000
土砂掘削	2,716,000
八間サイフォン撤去	790,000
隔壁取付	96,000
小計	23,523,000
流用土盛り	3,004,000
サイフォン呑み口	85,000
流用土盛り	479,000
流用土盛り	2,274,000
連絡水路	67,000
流用土盛り	8,507,000
隔壁取付	132,000
排水機場部	1,003,000
管理用道路	199,000
流用土盛り	6,746,000
流用土盛り	229,000
吐出樋管	4,146,000
閘門工	1,568,000
連絡水路	185,000
サイフォン	2,648,000
流用土盛り	415,000
八間サイフォン撤去	1,680,000
隔壁取付	63,000
小計	33,430,000
法面整形	60,000
法面整形	242,000
法面整形	121,000
隔壁取付	105,000
法面整形	387,000
法面整形	340,000
連絡水路	37,000
法面整形	709,000
隔壁取付	175,000
法面整形	83,000
法面整形	46,000
吐出樋管	164,000
閘門工	76,000
連絡水路	38,000
サイフォン	10,000
法面整形	73,000
隔壁取付	11,000
法面整形	450,000
法面整形	993,000
吐出樋管	103,000
閘門工	80,000
連絡水路	244,000
サイフォン	52,000
法面整形	219,000
隔壁取付	21,000
小計	4,839,000
土質改良	17,508,000
小計	17,508,000
合計	79,300,000

工種別明細	金額
構造物撤去工	
八間サイフォン	2,631,000
大須賀川	791,000
排水機場	3,988,000
その他	23,662,000
小計	31,072,000
水路取付工(安全施設工)	
排水路	266,000
導水路	512,000
閘門工	771,000
小計	1,549,000
擁壁工	
導水路(右岸)	9,636,000
排水路(左岸)	11,126,000
サイフォン	1,203,000
鋼矢板	9,783,000
排水	2,211,000
用水	2,225,000
鋼矢板	1,876,000
用水	390,000
鋼矢板	30,337,000
用水	6,644,000
排水	5,070,000
鋼矢板	3,911,000
用水	857,000
排水	2,821,000
鋼矢板(止水工)	2,793,000
小計	90,883,000
法面工	
連絡水路	164,000
導水路	58,000
大須賀川	61,000
八間川	35,000
排水路	5,134,000
小計	5,452,000
耕地復旧工	
水田復旧工	10,904,000
水田復旧工	518,000
用水管復旧工	936,000
道路横断工	423,000
小計	12,781,000
基礎工	
サイフォン	831,000
サイフォン	5,342,000
サイフォン	819,000
サイフォン	1,436,000
サイフォン	831,000
サイフォン	3,771,000
サイフォン	1,436,000
閘門工	1,133,000
閘門工	2,266,000
閘門工	3,108,000
吐出管	8,229,000
左岸擁壁	2,435,000
右岸擁壁	4,871,000
左岸擁壁	10,650,000
右岸擁壁	15,802,000
サイフォン	28,000
サイフォン	11,000
サイフォン	122,000
サイフォン	45,000
サイフォン	11,000
サイフォン	86,000
サイフォン	45,000
吐出管	211,000
閘門工	168,000
閘門工	20,000
閘門工	40,000
左岸擁壁	504,000
左岸擁壁	59,000
左岸擁壁	629,000
右岸擁壁	137,000
小計	65,076,000

工種別明細	金額
法面護岸工	
法覆護岸	
八間川	134,000
用水路	1,404,000
用水路	167,000
連絡水路	370,000
連絡水路	359,000
排水路	1,465,000
用水路	150,000
排水路	113,000
小段コンクリート	
左岸擁壁	128,000
右岸擁壁	277,000
小口コンクリート	
左岸擁壁	68,000
右岸擁壁	19,000
右岸擁壁	66,000
八間川	139,000
用水路	366,000
用水路	70,000
用水路	46,000
連絡水路	37,000
連絡水路	110,000
大須賀川	412,000
用水路	78,000
八間川	5,000
護岸ブロック	
左岸擁壁	373,000
左岸擁壁	423,000
右岸擁壁	872,000
右岸擁壁	567,000
右岸擁壁	177,000
八間川	1,430,000
用水路	4,192,000
用水路	4,484,000
用水路	6,543,000
用水路	663,000
用水路	656,000
用水路	392,000
用水路	508,000
用水路	540,000
用水路	785,000
連絡水路	3,477,000
連絡水路	5,132,000
大須賀川	4,497,000
大須賀川	10,959,000
大須賀川	828,000
大須賀川	322,000
左岸擁壁	981,000
左岸擁壁	322,000
八間川	117,000
八間川	653,000
用水路矢板護岸	
用水路矢板護岸	3,443,000
導水路隔壁工	
導水路隔壁工	134,000
八間川取付工	
八間川取付工	2,301,000
計	61,754,000

工種別明細	金額
護床工	
サイフォン	864,000
閘門	386,000
閘門	231,000
隔壁	586,000
八間川	150,000
左岸擁壁	296,000
隔壁	1,346,000
用水路	300,000
連絡水路	409,000
連絡水路	398,000
大須賀川	1,436,000
排水路	125,000
導水路	165,000
導水路	434,000
右岸擁壁	2,496,000
用水路	9,070,000
用水路	1,021,000
用水路	1,080,000
小計	20,793,000
道路工	
管理用道路工	752,000
管理用道路工	390,000
管理用道路排水工	758,000
階段工	83,000
小計	1,983,000
原形復旧工	7,896,000
小計	7,896,000
付帯工	49,000
小計	49,000

取付水路建設工事（直工）・・・工事設計書より
施設別分離明細・・・・共用を含む

取付水路建設工事（直工）

直接工事費	697,215,000
直接工事費	473,087,000
仮設工	224,128,000
土工	79,300,000
構造物撤去工	31,072,000
水路取付工	1,549,000
擁壁工	90,883,000
法面工	5,452,000
耕地復旧工	12,781,000
基礎工	65,076,000
暗渠工	94,499,000
法面護岸工	61,754,000
ご床工	20,793,000
道路工	1,983,000
原形復旧	7,896,000
付帯工	49,000

土工

		土工	
隔壁	隔壁取付	96,000	
隔壁	隔壁取付	132,000	
隔壁	隔壁取付	63,000	
隔壁	隔壁取付	105,000	
隔壁	隔壁取付	175,000	
隔壁	隔壁取付	11,000	
隔壁	隔壁取付	21,000	
			603,000
共用	管理用道路	199,000	
共用	土質改良	17,508,000	
共用	土砂掘削	7,077,000	
共用	土砂掘削	7,273,000	
共用	土砂掘削	275,000	
共用	土砂掘削	2,716,000	
			35,048,000
閘門	閘門工	810,000	
閘門	閘門工	1,568,000	
閘門	閘門工	76,000	
閘門	閘門工	80,000	
			2,534,000
サイホン	サイフォン	1,514,000	
サイホン	サイフォン	2,648,000	
サイホン	サイフォン	10,000	
サイホン	サイフォン	52,000	
サイホン	サイフォン呑み口	85,000	
サイホン	八間サイフォン撤去	790,000	
サイホン	八間サイフォン撤去	1,680,000	
			6,779,000
吐出管	排水機場部	1,003,000	
吐出管	吐出樋管	1,630,000	
吐出管	吐出樋管	4,146,000	
吐出管	吐出樋管	164,000	
吐出管	吐出樋管	103,000	
			7,046,000
用排水路	法面整形	60,000	
用排水路	法面整形	242,000	
用排水路	法面整形	121,000	
用排水路	法面整形	387,000	
用排水路	法面整形	340,000	
用排水路	法面整形	709,000	
用排水路	法面整形	83,000	
用排水路	法面整形	46,000	
用排水路	法面整形	73,000	
用排水路	法面整形	450,000	
用排水路	法面整形	993,000	
用排水路	法面整形	219,000	
用排水路	流用土盛り	3,004,000	
用排水路	流用土盛り	479,000	
用排水路	流用土盛り	2,274,000	
用排水路	流用土盛り	8,507,000	
用排水路	流用土盛り	6,746,000	
用排水路	流用土盛り	229,000	
用排水路	流用土盛り	415,000	
			25,377,000
連絡水路	連絡水路	1,342,000	
連絡水路	連絡水路	67,000	
連絡水路	連絡水路	185,000	
連絡水路	連絡水路	37,000	
連絡水路	連絡水路	38,000	
連絡水路	連絡水路	244,000	
			1,913,000
計			79,300,000

施設名	工種名	金額
	構造物撤去工	
サイホン	八間サイフォン	2,631,000
大須賀川	大須賀川	791,000
排水機場	排水機場	3,988,000
共用	その他	23,662,000
	小計	31,072,000
	水路取付工(安全施設工)	
大須賀川	排水路	266,000
用水路	導水路	512,000
閘門	閘門工	771,000
	小計	1,549,000
	擁壁工	
大須賀川	排水路(左岸)	11,126,000
大須賀川	排水	2,211,000
大須賀川	排水	5,070,000
大須賀川	排水	2,821,000
		21,228,000
サイホン	サイフォン	1,203,000
用水路	導水路(右岸)	9,636,000
用水路	用水	2,225,000
用水路	用水	390,000
用水路	用水	6,644,000
用水路	用水	857,000
		19,752,000
用排水路	鋼矢板	9,783,000
用排水路	鋼矢板	1,876,000
用排水路	鋼矢板	30,337,000
用排水路	鋼矢板	3,911,000
用排水路	鋼矢板(止水工)	2,793,000
		48,700,000
	法面工	
大須賀川	大須賀川	61,000
大須賀川	排水路	5,134,000
		5,195,000
八間川	八間川	35,000
用水路	導水路	58,000
連絡水路	連絡水路	164,000
	小計	10,647,000
	耕地復旧工	
	水田復旧工	10,904,000
	水田復旧工	518,000
	用水管復旧工	936,000
	道路横断工	423,000
	小計	12,781,000
	基礎工	
大須賀川	左岸擁壁	2,435,000
大須賀川	左岸擁壁	10,650,000
大須賀川	左岸擁壁	504,000
大須賀川	左岸擁壁	59,000
大須賀川	左岸擁壁	629,000
		14,277,000
閘門	閘門工	1,133,000
閘門	閘門工	2,266,000
閘門	閘門工	3,108,000
閘門	閘門工	168,000
閘門	閘門工	20,000
閘門	閘門工	40,000
		6,735,000
サイホン	サイフォン	831,000
サイホン	サイフォン	5,342,000
サイホン	サイフォン	819,000
サイホン	サイフォン	1,436,000
サイホン	サイフォン	831,000
サイホン	サイフォン	3,771,000
サイホン	サイフォン	1,436,000
サイホン	サイフォン	28,000
サイホン	サイフォン	11,000
サイホン	サイフォン	122,000
サイホン	サイフォン	45,000
サイホン	サイフォン	11,000
サイホン	サイフォン	86,000
サイホン	サイフォン	45,000
		14,814,000
吐出管	吐出管	8,229,000
吐出管	吐出管	211,000
		8,440,000
用水路	右岸擁壁	4,871,000
用水路	右岸擁壁	15,802,000
用水路	右岸擁壁	137,000
		20,810,000

施設名	工種名	金額
	暗渠工	
閘門工		18,382,000
閘門工		12,000
		18,394,000
吐出管工		7,380,000
吐出管工		24,758,000
吐出管工		114,000
吐出管工		76,000
		32,328,000
八間川サイフォン		25,681,000
八間川サイフォン		366,000
八間川サイフォン		17,722,000
八間川サイフォン		8,000
		43,777,000

施設名	工種名	金額
	法面護岸工	
	法覆護岸	
大須賀川	大須賀川	412,000
大須賀川	大須賀川	4,497,000
大須賀川	大須賀川	10,959,000
大須賀川	大須賀川	828,000
大須賀川	大須賀川	322,000
大須賀川	左岸擁壁	128,000
大須賀川	左岸擁壁	68,000
大須賀川	左岸擁壁	373,000
大須賀川	左岸擁壁	423,000
大須賀川	左岸擁壁	981,000
大須賀川	左岸擁壁	322,000
大須賀川	排水路	1,465,000
大須賀川	排水路	113,000
		20,891,000
隔壁	導水路隔壁工	134,000
		134,000
八間川	八間川	134,000
八間川	八間川	139,000
八間川	八間川	5,000
八間川	八間川	1,430,000
八間川	八間川	117,000
八間川	八間川	653,000
八間川	八間川取付工	2,301,000
		4,779,000
用水路	右岸擁壁	277,000
用水路	右岸擁壁	19,000
用水路	右岸擁壁	66,000
用水路	右岸擁壁	872,000
用水路	右岸擁壁	567,000
用水路	右岸擁壁	177,000
用水路	用水路	1,404,000
用水路	用水路	167,000
用水路	用水路	150,000
用水路	用水路	366,000
用水路	用水路	70,000
用水路	用水路	46,000
用水路	用水路	78,000
用水路	用水路	4,192,000
用水路	用水路	4,484,000
用水路	用水路	6,543,000
用水路	用水路	663,000
用水路	用水路	656,000
用水路	用水路	392,000
用水路	用水路	508,000
用水路	用水路	540,000
用水路	用水路	785,000
用水路	用水路矢板護岸	3,443,000
		26,465,000
連絡水路	連絡水路	370,000
連絡水路	連絡水路	359,000
連絡水路	連絡水路	37,000
連絡水路	連絡水路	110,000
連絡水路	連絡水路	3,477,000
連絡水路	連絡水路	5,132,000
		9,485,000

施設名	工種名	金額
	護床工	
サイフォン	サイフォン	864,000
大須賀川	左岸擁壁	296,000
大須賀川	大須賀川	1,436,000
大須賀川	排水路	125,000
大須賀川	導水路	165,000
		2,022,000
隔壁	隔壁	586,000
隔壁	隔壁	1,346,000
		1,932,000
閘門	閘門	386,000
閘門	閘門	231,000
		617,000
八間川	八間川	150,000
		150,000
用水路	用水路	300,000
用水路	導水路	434,000
用水路	右岸擁壁	2,496,000
用水路	用水路	9,070,000
用水路	用水路	1,021,000
用水路	用水路	1,080,000
		14,401,000
連絡水路	連絡水路	409,000
連絡水路	連絡水路	398,000
		807,000
	道路工	
	管理用道路工	752,000
	管理用道路工	390,000
	管理用道路排水工	758,000
	階段工	83,000
	小計	1,983,000
	原形復旧工	7,896,000
	小計	7,896,000
	付帯工	49,000
	小計	49,000

直 接 工 事 振 分 け 表 (仮 設 分)

工事名　　取付水路建設工事
工事内容

項目 / 工種	内容	種別	用地費及補償費	共通工事	用水路	用排水路	隔壁	サイホン	護岸工	大須賀川	八間川	吐出管	連絡水路	閘門工	直接工事計
		直接工事総計		———	13,830,000	4,549,000	45,381,000	99,406,000		21,142,000	31,915,000	1,293,000	1,879,000	4,733,000	224,128,000
		共通工事配分		———	3,636,000	1,196,000	11,930,000	26,132,000		5,558,000	8,390,000	340,000	494,000	1,244,000	58,920,000
		金額		58,920,000	10,194,000	3,353,000	33,451,000	73,274,000		15,584,000	23,525,000	953,000	1,385,000	3,489,000	165,208,000
仮設道路工		8,206,000		4,182,000	2,853,000	493,000				678,000					
仮廻し水路工(八間川)		11,759,000									11,759,000				
締め切り工		25,606,000		4,984,000	2,883,000	2,860,000		2,420,000		3,741,000	8,718,000				
土留め工		52,036,000		119,000				47,123,000		352,000		953,000		3,489,000	
電力設備工		5,781,000		5,781,000											
仮橋工		1,433,000		1,433,000											
桟橋工		4,189,000					4,189,000								
土木シート		3,931,000		3,859,000			31,000				41,000				
杭打ち機工		798,000		798,000											
排水処理工		33,463,000		13,302,000	3,501,000		1,500,000	6,747,000		4,021,000	3,007,000		1,385,000		
柱列式連続壁		27,130,000					27,130,000								
アンカー工		16,725,000		16,725,000											
薬液注入工		957,000			957,000										
地盤改良工		16,583,000		901,000			601,000	15,081,000							
地盤改良工		13,628,000		6,836,000						6,792,000					
サイホン工		1,065,000						1,065,000							
サイホン工		838,000						838,000							
計		224,128,000													

工事概要　　用地費及補償費

工種別･金額	内容	名称 数量	設計額 計	請負											
直接工事費			1,359,000	1,350,000											
道路横断工			423,000	420,000											
用排水管復旧工			936,000	930,000											
間接工事費			332,000	330,000											
一般管理費			139,000	138,000											
合計			1,830,000	1,818,000											
消費税			91,500	90,950											
			1,921,500	1,909,950											

取付水路建設工事（仮設）・・・工事設計書より

工種	金額
仮設道路工	8,206,000
仮廻し水路工	11,759,000
締め切り工	25,606,000
土留め工	52,036,000
電力設備工	3,137,000
電力設備工	411,000
電力設備工	2,029,000
電力設備工	204,000
仮橋工	1,433,000
桟橋工	4,189,000
土木シート	3,931,000
杭打ち機工	798,000
排水処理工	33,463,000
柱列式連続壁	27,130,000
アンカー工	16,725,000
薬液注入工	957,000
地盤改良工	16,583,000
地盤改良工	13,628,000
サイホン工	1,065,000
サイホン工	838,000
計	224,128,000

工種別明細	金額
仮設道路工	
右岸進入路	2,316,000
右岸進入路	537,000
大須賀川	130,000
大須賀川	548,000
仮設進入路	202,000
仮設道路工	909,000
仮置き場	41,000
仮置き場	41,000
仮置き場	329,000
場内仮設	1,627,000
場内仮設	60,000
場内仮設	40,000
進入路拡幅	73,000
進入路拡幅	342,000
取付工事	110,000
取付工事	218,000
取付工事	190,000
連続壁用	225,000
連続壁用	169,000
連続壁用	99,000
	8,206,000
仮廻し水路	
仮廻し水路工(八間川	11,759,000

工種別明細	金額
締め切り工	
十間川	984,000
十間川	737,000
十間川	47,000
サイホンエ	371,000
八間川	249,000
八間川	200,000
八間川	861,000
八間川	869,000
大須賀川	690,000
十間川	2,523,000
十間川	828,000
十間川	185,000
十間川	442,000
根止め	1,407,000
根止め	1,152,000
根止め	1,451,000
左岸根止め	150,000
サイホンエ	2,049,000
用水	2,208,000
用水	462,000
十間川	504,000
十間川	62,000
十間川	150,000
取付	974,000
用水	156,000
用水	13,000
用水	25,000
用水	19,000
大須賀川	435,000
大須賀川	453,000
連続壁用	571,000
連続壁用	1,558,000
連続壁用	575,000
大須賀川	2,013,000
連続壁用	120,000
連続壁用	36,000
十間川	77,000
	25,606,000

工種別明細	金額
土留め工	
土のう土留め	62,000
土のう土留め	62,000
サイホンエ	385,000
サイホンエ	144,000
吐出管	397,000
サイホンエ	14,384,000
サイホンエ	4,579,000
矢板	12,000
サイホンエ	2,112,000
サイホンエ	342,000
サイホンエ	711,000
サイホンエ	398,000
サイホンエ	248,000
サイホンエ	187,000
サイホンエ	1,516,000
サイホンエ	5,821,000
サイホンエ	1,464,000
閘門工	3,489,000
土のう土留め	278,000
吐出管	556,000
サイホンエ	1,725,000
サイホンエ	3,796,000
サイホンエ	2,620,000
サイホンエ	532,000
サイホンエ	902,000
サイホンエ	349,000
サイホンエ	965,000
サイホンエ	3,943,000
仮設橋	42,000
仮設橋	15,000
	52,036,000

工種別明細	金額
電力設備工	
電力設備工	3,137,000
電力設備工	411,000
電力設備工	2,029,000
電力設備工	204,000
仮橋工	
仮橋工	1,433,000
桟橋工	4,189,000
土木シート	
十間川	29,000
十間川	12,000
共用	620,000
共用	271,000
共用	2,968,000
仮設橋	31,000
杭打ち機工	
共用	798,000

工種別明細	金額
排水処理工	
ウエルポイント	6,786,000
ウエルポイント	1,238,000
ウエルポイント	1,885,000
右岸	1,615,000
右岸	1,255,000
サイホンエ	2,962,000
サイホンエ	576,000
サイホンエ	613,000
左岸	1,231,000
十間川	1,080,000
十間川	997,000
ウエルポイント	3,083,000
用水	244,000
左岸	1,241,000
サイホンエ	2,368,000
左岸	1,453,000
連絡水路	1,385,000
隔壁	757,000
隔壁	743,000
十間川	930,000
サイホンエ	228,000
右岸	122,000
右岸	265,000
左岸	96,000
排水ポンプ	301,000
道路横断工	9,000
	33,463,000

工種別明細	金額
柱列式連続壁	
柱列式連続壁	27,130,000
アンカー工	
アンカーエ	16,725,000
薬液注入工	
用水	957,000
地盤改良工	
連続壁	601,000
取付	901,000
サイホンエ	15,081,000
地盤改良工	
大須賀川	6,792,000
共用	6,836,000
サイホンエ	1,065,000
サイホンエ	838,000

取付水路建設工事（仮設）・・・工事設計書
施設別分離明細・・・・共用を含む

仮設道路工	8,206,000
仮廻し水路工	11,759,000
締め切り工	25,606,000
土留め工	52,036,000
電力設備工	3,137,000
電力設備工	411,000
電力設備工	2,029,000
電力設備工	204,000
仮橋工	1,433,000
桟橋工	4,189,000
土木シート	3,931,000
杭打ち機工	798,000
排水処理工	33,463,000
柱列式連続壁	27,130,000
アンカー工	16,725,000
薬液注入工	957,000
地盤改良工	16,583,000
地盤改良工	13,628,000
サイホンエ	1,065,000
サイホンエ	838,000
	224,128,000

施設名	工種名	金額
	仮設道路工	
用水路	右岸進入路	2,316,000
用水路	右岸進入路	537,000
		2,853,000
大須賀川	大須賀川	130,000
大須賀川	大須賀川	548,000
		678,000
共用	仮設進入路	202,000
共用	仮設道路工	909,000
共用	仮置き場	41,000
共用	仮置き場	41,000
共用	仮置き場	329,000
共用	場内仮設	1,627,000
共用	場内仮設	60,000
共用	場内仮設	40,000
共用	進入路拡幅	73,000
共用	進入路拡幅	342,000
共用	取付工事	110,000
共用	取付工事	218,000
共用	取付工事	190,000
		4,182,000
用排水路	連続壁用	225,000
用排水路	連続壁用	169,000
用排水路	連続壁用	99,000
		493,000
	仮廻し水路	
八間川	仮廻し水路工(八間川	11,759,000

施設名	工種名	金額
	締め切りエ	
大須賀川	大須賀川	690,000
	大須賀川	435,000
	大須賀川	453,000
	大須賀川	2,013,000
		3,591,000
サイホン	サイホンエ	371,000
	サイホンエ	2,049,000
		2,420,000
大須賀川	左岸根止め	150,000
		150,000
八間川	十間川	984,000
	十間川	737,000
	十間川	47,000
	十間川	2,523,000
	十間川	828,000
	十間川	185,000
	十間川	442,000
	十間川	504,000
	十間川	62,000
	十間川	150,000
	十間川	77,000
		6,539,000
共用	取付	974,000
	根止め	1,407,000
	根止め	1,152,000
	根止め	1,451,000
		4,984,000
八間川	八間川	249,000
	八間川	200,000
	八間川	861,000
	八間川	869,000
		2,179,000
用水路	用水	2,208,000
	用水	462,000
	用水	156,000
	用水	13,000
	用水	25,000
	用水	19,000
		2,883,000
用排水路	連続壁用	571,000
	連続壁用	1,558,000
	連続壁用	575,000
	連続壁用	120,000
	連続壁用	36,000
		2,860,000

施設名	工種名	金額
	土留め工	
大須賀川	土のう土留め	62,000
大須賀川	土のう土留め	278,000
大須賀川	矢板	12,000
		352,000
共用	仮設橋	42,000
共用	仮設橋	15,000
共用	土のう土留め	62,000
		119,000
閘門	閘門工	3,489,000
		3,489,000
サイホン	サイホンエ	385,000
サイホン	サイホンエ	144,000
サイホン	サイホンエ	14,384,000
サイホン	サイホンエ	4,579,000
サイホン	サイホンエ	2,112,000
サイホン	サイホンエ	342,000
サイホン	サイホンエ	711,000
サイホン	サイホンエ	398,000
サイホン	サイホンエ	248,000
サイホン	サイホンエ	187,000
サイホン	サイホンエ	1,516,000
サイホン	サイホンエ	5,821,000
サイホン	サイホンエ	1,464,000
サイホン	サイホンエ	1,725,000
サイホン	サイホンエ	3,796,000
サイホン	サイホンエ	2,620,000
サイホン	サイホンエ	532,000
サイホン	サイホンエ	902,000
サイホン	サイホンエ	349,000
サイホン	サイホンエ	965,000
サイホン	サイホンエ	3,943,000
		47,123,000
吐出管	吐出管	397,000
吐出管	吐出管	556,000
		953,000

施設名	工種名	金額
	電力設備工	
共用	電力設備工	3,137,000
	電力設備工	411,000
	電力設備工	2,029,000
	電力設備工	204,000
		5,781,000
	仮橋工	
共用	仮橋工	1,433,000
隔壁	桟橋工	4,189,000
	土木シート	
八間川	十間川	29,000
	十間川	12,000
		41,000
共用	共用	620,000
	共用	271,000
	共用	2,968,000
		3,859,000
共用	仮設橋	31,000
共用	杭打ち機工	
	共用	798,000

施設名	工種名	金額
	排水処理工	
大須賀川	左岸	1,231,000
大須賀川	左岸	1,241,000
大須賀川	左岸	1,453,000
大須賀川	左岸	96,000
		4,021,000
隔壁	隔壁	757,000
隔壁	隔壁	743,000
		1,500,000
共用	ウエルポイント	6,786,000
共用	ウエルポイント	1,238,000
共用	ウエルポイント	1,885,000
共用	ウエルポイント	3,083,000
共用	道路横断工	9,000
共用	排水ポンプ	301,000
		13,302,000
サイホン	サイホンエ	2,962,000
サイホン	サイホンエ	576,000
サイホン	サイホンエ	613,000
サイホン	サイホンエ	2,368,000
サイホン	サイホンエ	228,000
		6,747,000
八間川	十間川	1,080,000
八間川	十間川	997,000
八間川	十間川	930,000
		3,007,000
用水路	右岸	1,615,000
用水路	右岸	1,255,000
用水路	右岸	122,000
用水路	右岸	265,000
用水路	用水	244,000
		3,501,000
連絡水路	連絡水路	1,385,000
		1,385,000

施設名	工種名	金額
	柱列式連続壁	
隔壁	柱列式連続壁	27,130,000
	アンカー工	
共用	アンカーエ	16,725,000
	薬液注入工	
用水路	用水	957,000
	地盤改良工	
隔壁	連続壁	601,000
共用	取付	901,000
サイホン	サイホンエ	15,081,000
	地盤改良工	
大須賀川	大須賀川	6,792,000
共用	共用	6,836,000
サイホン	サイホンエ	1,065,000
サイホン	サイホンエ	838,000