目　　次

Ⅰ　平成22年度事業費決算調書 ---------- 1
　　①　事業別決算表 ---------- 2
　　②　事業費決算表 ---------- 5

Ⅱ　平成22年度事業別出来高調書 ---------- 7
　　①　事業年度別決算表 ---------- 8
　　②　工事費集計表 ---------- 13
　　③　出来形内訳書 ---------- 21
　　ア　工事費内訳書 ---------- 22
　　イ　工事基本台帳 ---------- 45
　　ウ　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表） ---------- 85

Ⅲ　参　考　資　料 ---------- 99
　　①　水路延長調書 ---------- 100
　　②　工事費一覧表 ---------- 102
　　③　直接工事振分表 ---------- 104
　　④　工事費及び用地費支払い年度別調書 ---------- 136

Ⅳ　現　地　踏　査 ---------- 168
　　①　現地踏査（機場･頭首工） ---------- 169
　　②　現地踏査（水路･道路等） ---------- 172

Ⅰ　平成22年度　事業費決算調書

①　事業別決算表

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－1)

区　　分	総　　額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項) 受託工事費	225,232,391						
(項) 土地改良事業工事諸費	6,633,394,753	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項) 受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合　　計	94,812,756,020	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成１０年度資料による

区　　分	平成8年	平成9年	平成１０年	平成１１年	平成１２年	平成１３年	平成１４年
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項) 受託工事費							70,476,191
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項) 受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合　　計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区　　分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項) 土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(目) かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(項) 受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項) 土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	529,349,621
(項) 受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合　　計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,042

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－2)

区　　分	平成22年度						
(項) 土地改良事業費	1,737,338,704						
(目) かんがい排水事業費	1,737,338,704						
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費	381,798,060						
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計	2,119,136,764						

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

②　事業費決算表

Ⅱ-2　事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年　度	総事業費	予算額	前年度からの繰越額	予算現額	翌年度への繰越額	不用額	決算額	決算額累計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,773,296,587	2,285,290,000	11,058,586,587	4,847,480,000	12,914,055	6,198,192,532	33,972,866,173	
平成14年	108,000,000,000	(73,850,191) 9,000,000,000	4,847,480,000	13,847,480,000	6,097,771,000	63,003,550	(73,850,191) 7,686,705,450	41,659,571,623	(受託 外数)
平成15年	108,000,000,000	(116,514,000) 6,216,790,434	6,097,771,000	12,314,561,434	2,911,633,800	(3,990,250) 46,724,234	(112,523,750) 9,356,203,400	51,015,775,023	(受託 外数)
平成16年	108,000,000,000	(50,085,000) 7,541,392,281	2,911,633,800	10,453,026,081	2,748,508,668	130,080,981	(50,085,000) 7,574,436,432	58,590,211,455	(受託 外数)
平成17年	108,000,000,000	7,761,584,139	2,748,508,668	10,510,092,807	3,607,200,000	80,821,864	6,822,070,943	65,412,282,398	
平成18年	108,000,000,000	7,244,705,559	3,607,200,000	10,851,905,559	1,980,620,000	199,897,780	8,671,387,779	74,083,670,177	
平成19年	108,000,000,000	6,684,686,300	1,980,620,000	8,665,306,300	1,218,759,500	42,080,000	7,404,466,800	81,488,136,977	
平成20年	108,000,000,000	5,471,218,462	1,218,759,500	6,689,977,962	948,750,000	1,833,666	5,739,394,296	87,227,531,273	
平成21年	108,000,000,000	5,449,349,615	948,750,000	6,398,099,615	1,168,309,000	161,573	5,229,629,042	92,457,160,315	
平成22年	108,000,000,000	(355,060,000) 2,233,192,000	1,168,309,000	3,401,501,000	(237,645,135) 11,663,426,365	(117,414,865) 735,931	(0) 1,737,338,704	94,194,499,019	(受託 外数)

II　平成22年度　事業別出来高調書

①　事業年度別決算表

III-1 事業出来形調書

事業年度別決算表　　(表－6)　　(単位:円)

	総　量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
	< 225,232,391>										
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工　延長は原則完了年度に計上
	< 207,556,200>										
1. 工事費	73,774,362,973	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1) 揚水機場	11,850,322,313	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		上段＜＞は受託費
	< 198,270,000>					-					
2) 用水路	48,670,077,527	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3) 頭首工	3,950,847,526										
4) 樋門	2,029,795,832										
5) 調整池	385,350										
6) 排水機場	1,552,316,150										
	< 9,286,200>										
7) 排水路	5,408,377,500										
8) 水管理施設											
9) 雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
	< 3,040,400>										
2. 測量設計費	8,554,678,771	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	< 14,635,791>										
3. 用地費及補償費	4,612,065,744	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	79,291,968	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	293,972,053	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舎費	448,634,038	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 事業車両費	2,872,774										
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費	225,232,391										
(項) 土地改良事業工事諸費	6,251,596,693	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合　計	92,693,619,256	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1．工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1) 揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2) 用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3) 頭首工											
4) 樋門											
5) 調整池											
6) 排水機場											
7) 排水路									200,800,950	L=272.20m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2．測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3．用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4．船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5．営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6．宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7．事業車両費											
8．全体設計費											
(目) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712										
工事雑費	13,417,000										
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工　延長は原則完了年度に計上
			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(目) かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>				
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1) 揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500		
			< 56,000,000>	延長は水公団を含まず	< 95,000,000>	延長は水公団を含まず	< 47,270,000>				
2) 用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=8,906.50m	
3) 頭首工									183,787,500		
4) 樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5) 調整池											
6) 排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000		
					< 9,286,200>						
7) 排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
					< 3,040,400>						
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
			< 14,476,191>		< 159,600>						
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6. 宿舎費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項) 土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他							464,232,081		482,886,143		
工事雑費							25,767,000		23,249,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他					2,142,000		1,196,000				
工事雑費					2,895,550		1,619,000				
合　　計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		
1. 工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269		1,502,712,869		
1) 揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900		378,637,865		220,194,490		
2) 用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m	3,487,063,648	L=8,488.48m	942,795,400	L=8,529.99m	
3) 頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850		272,506,756		81,530,950		
4) 樋門											
5) 調整池			385,350						171,150,000		
6) 排水機場	35,157,150								58,779		
7) 排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350		31,410,000		86,983,250		
8) 水管理施設											
9) 雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262						
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085		139,135,500		
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155		57,601,830		
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195		799,857		
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176		8,622,648		
6. 宿舎費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767		25,775,219		
7. 事業車両費							2,872,774		2,690,781		
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,621		381,798,060		
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		478,559,269				
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		50,790,352				
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,042		2,119,136,764		
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		1,833,666		161,573		735,931		

②　工事費集計表

平成22年度工事費集計表

年度	種目番号	工　　種	施 設 名	金　　額	備　　考
22	2	頭首工	松潟堰	81,530,950	
		頭首工 計		81,530,950	
	3	揚水機	第2揚水機場	4,200	
	3	揚水機	栗山川統合機場	388,376,100	
	3	揚水機	山武東部支線機場	2,964,190	
		揚水機 計		391,344,490	
	4	用水路	第 1導水路	0	
	4	用水路	南部幹線用水路	896,949,250	
	4	用水路	東部支線用水路	20,507,550	
	4	用水路	福岡東支線用水路	25,338,600	
		用水路 計		942,795,400	
	6	排水機	第1排水機場	58,779	
		排水機 計		58,779	
	7	排水路	大須賀川排水路	86,983,250	
		排水路 計		86,983,250	
		合計		1,502,712,869	

両総用水平成22年度工事費集計表

名称	平成22年度計	頭首工	揚水機	用水路	排水機	排水路		
		工事費	工事費	工事費	工事費	工事費		
1. 直接工事費	923,919,599	一式 43,388,000	一式 244,632,820	8,529.987m 582,679,000	一式 58,779	一式 53,161,000		
仮設その他工								
一括計上	18,685,000		8,465,000	10,220,000				
2. 間接工事費	360,652,100	27,061,000	85,397,000	225,710,750		22,483,350		
3.一般管理費等	127,905,176	7,199,000	34,218,400	79,290,650		7,197,126		
4.消費税相当額	71,550,444	3,882,400	18,631,270	44,895,000		4,141,774		
決算額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		
設計額	1,722,278,899	82,405,000	459,998,620	1,080,155,500	58,779	99,661,000		
請負契約額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		

頭首工

平成22年度

	頭首工計		松潟堰							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	43,388,000 43,388,000	一式	43,388,000 43,388,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	27,061,000		27,061,000							
3.一般管理費等	7,199,000		7,199,000							
4.消費税相当額	3,882,400		3,882,400							
決算額	81,530,950		81,530,950							
設計額	82,405,000		82,405,000							
請負契約額	81,530,950		81,530,950							

揚水機

平成22年度

名称	揚水機計		第 2揚水機場		栗山川統合機場		山武東部支線機場			
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	244,632,820 244,632,820	 一式	4,200 4,200	 一式	242,892,000 242,892,000	 一式	1,736,620 1,736,620	 一式		
仮設その他工										
一括計上	8,465,000				8,465,000					
2. 間接工事費	85,397,000				84,731,000		666,000			
3.一般管理費等	34,218,400				33,794,000		424,400			
4.消費税相当額	18,631,270				18,494,100		137,170			
決算額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			
設計額	459,998,620		4,200		456,970,500		3,023,920			
請負契約額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			

用水路

平成22年度

名称	用水路 計		第 1導水路		南部幹線用水路		東部幹線用水路		福岡東支線用水路	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	582,679,000	L=8,529.987m	0		555,545,000	L=8,529.987m	12,548,000		14,586,000	
仮設その他工					555,545,000	一式	12,548,000	一式	14,586,000	一式
一括計上	10,220,000		0		10,220,000					
2. 間接工事費	225,710,750		0		213,795,350		4,936,400		6,979,000	
3.一般管理費等	79,290,650		0		74,677,050		2,046,600		2,567,000	
4.消費税相当額	44,895,000		0		42,711,850		976,550		1,206,600	
決算額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	
設計額	1,080,155,500		0		1,030,300,000		21,058,500		28,797,000	
請負契約額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	

排水機

平成22年度

名称	排水機 計		第1排水機場							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	58,779 58,779		58,779 58,779	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費										
3.一般管理費等										
4.消費税相当額										
決算額	58,779		58,779							
設計額	58,779		58,779							
請負契約額	58,779		58,779							

排水路

平成22年度

名称	排水路 計		大須賀川排水路							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	53,161,000 53,161,000		53,161,000 53,161,000	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	22,483,350		22,483,350							
3.一般管理費等	7,197,126		7,197,126							
4.消費税相当額	4,141,774		4,141,774							
決算額	86,983,250		86,983,250							
設計額	99,661,000		99,661,000							
請負契約額	86,983,250		86,983,250							

③　出来形内訳書

ア　工事費内訳書

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 01

工事名 / 種別	頭首工 計		旧松潟堰撤去工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	43,388,000		43,388,000			
			4,551,000	右岸護岸保護工 一式		
			158,000	その他復旧工 一式		
			38,679,000	復旧工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	27,061,000		27,061,000			
3･一般管理費等	7,199,000		7,199,000			
小計	77,648,000		77,648,000			
4･消費税相当額	3,882,400		3,882,400			
決 算 額	81,530,950		81,530,950			
設 計 額	82,405,000		82,405,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	81,530,950		81,530,950			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第2揚水機場 計		第2揚水機場			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	4,200		4,200			
			4,200	南部幹線暫定放流工のNTT回線切替		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3.一般管理費等						
小計	4,200		4,200			
4.消費税相当額						
決 算 額	4,200		4,200			
設 計 額						
官 給 額	0		0			
請負契約額						

工事費内訳書

平成22年度　　H22-04　　H22-05

工事名 / 種別	栗山川統合機場　計		栗山川統合機場吐水槽工事		栗山川第1調整池工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	242,892,000		133,642,000		109,250,000	
			1,241,000	管体基礎工　一式	56,720,000	法面保護工　A=5,380㎡
			46,589,000	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	35,821,000	遮水工　N=1,377枚
			9,343,000	制水弁室工　一式	14,064,000	地盤改良工　一式
			438,000	スラストブロック工	1,529,000	流入工　一式
			19,896,000	斜面工	1,116,000	復旧工　一式
			32,968,000	法面工		
			133,000	付帯工　一式		
			23,034,000	吐水槽工　一式		
仮設その他工						
一括計上	8,465,000		8,465,000			
2 間接工事費	84,731,000		46,393,000		38,338,000	
3･一般管理費等	33,794,000		18,382,000		15,412,000	
小計	369,882,000		206,882,000		163,000,000	
4･消費税相当額	18,494,100		10,344,100		8,150,000	
決　算　額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	
設　計　額	456,970,500		254,646,000		202,324,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	

工事費内訳書

H22-12

工事名 / 種別	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
	栗山川統合機場導水路建設工事（H23へ繰越）					
1･直接工事費	123,967,000					
	2,459,000	基礎工 一式 安定処理工 砂基礎工				
	97,058,000	開渠工 一式				
	13,204,000	暗渠工 一式				
	11,063,000	水路付帯工 一式				
	183,000	擁壁工 一式				
仮設その他工						
一括計上	135,000	地質調査費				
2 間接工事費	41,602,000					
3･一般管理費等	17,146,000					
小計	182,850,000					
4･消費税相当額	9,142,500					
決 算 額	191,992,500					
設 計 額	218,211,000					
官 給 額	0					
請負契約額	191,992,500					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-21　　H22-26

工事名 / 種別	山武東部支線機場　計		山武東部支線機場網場設置工事		山武東部支線機場仮設足場工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,736,620		1,291,000		54,000	
			831,000	流木止設備製作工　一式	54,000	開渠工　一式
			460,000	ダム管理設備据付工　一式		
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	666,000		518,000		21,000	
3･一般管理費等	424,400		356,400		5,000	
小計	2,827,020		2,165,400		80,000	
4･消費税相当額	137,170		108,270		4,000	
決　算　額	2,964,190		2,273,670		84,000	
設　計　額	3,023,920		2,310,000		84,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	2,964,190		2,273,670		84,000	

工事費内訳書

H22-31

工事名 / 種別	東部幹線排水作業その他工事		電気代		電話回線使用料	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	308,000		78,160		5,460	
		東部幹線用水路排水作業 一式	578	山武東部調圧水槽 電気代	5,460	山武東部支線機場 電話回線使用料
	114,000	山武東部支線水路排水作業 一式	77,582	山武東部支線機場 電気代		
	194,000	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式				
		家之子水路整備工 一式				
		東金南分水整備工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2 ･間接工事費	127,000					
3･一般管理費等	63,000					
小計	498,000		78,160		5,460	
4･消費税相当額	24,900					
決 算 額	522,900		78,160		5,460	
設 計 額	546,300		78,160		5,460	
官 給 額	0					
請負契約額	522,900		78,160		5,460	

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 08　　H22 - 09

工事名 / 種別	第 1導水路　計		第一導水路その1工事（H23へ繰越）		第一導水路その2工事（H23へ繰越）	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	0		61,356,000		76,374,000	
			61,356,000	施工延長　L = 224.850m	76,374,000	施工延長　L = 304.260m
			59,942,000	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	71,783,000	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工
			117,000	水路付帯工　一式	425,000	水路付帯工　一式
			106,000	法面工　一式	180,000	法面工　一式
			236,000	道路復旧工　一式	14,000	道路復旧工　一式
			955,000	既設護岸修復工　一式	3,383,000	下水道管横断部護岸補強工　一式
					589,000	北部幹線水路排水工　一式
仮設その他工						
一括計上	0				845,000	
2 間接工事費	0		30,118,500		34,047,250	
3 一般管理費等	0		9,676,700		10,995,250	
小計	0		101,151,200		122,261,500	
4 消費税相当額	0		5,057,560		6,113,075	
決　算　額	0		106,208,760		128,374,575	
設　計　額	0		117,163,000		179,730,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	0		106,208,760		128,374,575	

工事費内訳書

H22 - 10

工事名 / 種別	第一導水路その3工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	37,637,000					
	37,637,000	施工延長 L = 145.740m				
	37,197,000	矢板付帯工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工				
	23,000	水路付帯工 一式				
	86,000	法面工 一式				
	331,000	震災復旧 一式				
仮設その他工						
一括計上	398,000					
2 ･間接工事費	17,139,300					
3･一般管理費等	5,984,300					
小計	61,158,600					
4･消費税相当額	3,057,930					
決 算 額	64,216,530					
設 計 額	71,861,000					
官 給 額	0					
請負契約額	64,216,530					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-02　　H22-06

工事名 / 種別	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路進入路工事		南部幹線用水路その51工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	555,545,000		138,686,000		131,985,000	
			138,686,000	施工延長 L=314.863m	131,985,000	施工延長 L=1,656.234m 管水路工 L=1,656.234m
			12,096,000	取付道路工 L=87.810m	16,761,000	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工
			111,380,000	ﾄﾝﾈﾙ工 管理用ﾄﾝﾈﾙ L=49.500m 水路ﾄﾝﾈﾙL=177.553m	94,864,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、鋼管φ1,350-1,100mm、1,100mm
			2,204,000	附帯工 一式 既設水路保護工		FRPM管φ1,100mm
			13,006,000	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工 一式	8,326,000	付帯工 一式
					12,034,000	ﾄﾝﾈﾙ補修工 一式
仮設その他工						
一括計上	10,220,000		2,945,000	VE管理費	5,330,000	電動バタフライ弁設置
2･間接工事費	213,795,350		62,881,000		38,030,000	
3･一般管理費等	74,677,050		20,188,000		15,775,000	
小計	854,237,400		224,700,000		191,120,000	
4･消費税相当額	42,711,850		11,235,000		9,556,000	
決 算 額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	
設 計 額	1,030,300,000		264,671,000		233,297,000	
官 給 額			0		0	
請負契約額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-11 南部幹線第三導水路工事 金額	数量	H22-16 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 金額	数量	H22-17 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1） 金額	数量
1･直接工事費	49,392,000		2,928,000		11,064,000	
	49,392,000	施工延長 L＝1211.090m	2,928,000	施工延長 A=2546㎡	11,064,000	施工延長 L=1,033.171m
	92,000	管体基礎工 一式 砂基礎	281,000	擁壁工 一式 小型擁壁工	3,168,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	39,971,000	管体工 一式 FRPM管･鋼管 φ700mm	2,647,000	付帯工 一式 分水弁保護工･雨水排水処理･暫定取水施設	3,121,000	排水施設工 一式 L=677.58m
	587,000	新茂原西分水工			4,112,000	附帯工 一式
	7,011,000	長尾分水工			663,000	施設整備工 一式
	1,361,000	旧第3機場部制水弁工				
	370,000	大楽寺分水工				
仮設その他工						
一括計上	1,585,000					
2･間接工事費	16,250,000		1,468,000		4,233,000	
3･一般管理費等	6,793,000		587,000		1,903,000	
小計	74,020,000		4,983,000		17,200,000	
4･消費税相当額	3,701,000		249,150		860,000	
決 算 額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	
設 計 額	89,263,000		5,670,000		21,087,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）			H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事			H22-20 南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	10,726,000			14,054,000			15,337,000		
	10,726,000	施工延長	L=604.471m	14,054,000	施工延長	L=849.9m	15,337,000	電気防食工	9施設13箇所
	2,423,000	舗装工	一式 A=3,080㎡	8,992,000	排水施設工	一式 L=849.9m	6,600,000	流電陽極法	
	2,436,000	排水施設工	一式 L=417.2m	5,062,000	附帯工	一式	1,175,000		第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側）
	3,891,000	附帯工	一式				2,041,000		1号制水弁工（上流側）
	1,976,000	施設整備工	一式				1,376,000		3号制水弁工（下流側）
							592,000		5号排泥工
							558,000		2号サイホンブレーカー（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流）
							858,000		7号排泥工
							8,737,000	外部電源法	
							2,585,000		松尾分水工
							3,915,000		南郷分水工
							2,237,000		4号制水弁工（上流側）
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	4,157,000			6,341,350			7,205,000		
3・一般管理費等	1,717,000			2,357,050			2,858,000		
小計	16,600,000			22,752,400			25,400,000		
4・消費税相当額	830,000			1,137,600			1,270,000		
決 算 額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		
設 計 額	17,836,000			27,892,000			27,111,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-25 南部幹線用水路等施設整備その他工事 金額	数量	H22-27 南部幹線用水路付帯施設整備工事 金額	数量	H22-30 駒込地区耕地復旧工事 金額	数量
1･直接工事費	317,000		294,000		111,000	
	317,000	施工延長	294,000	施工延長	111,000	整地工 一式 耕地復旧工
	317,000	施設整備工 一式 水路整備工	76,000	23号空気弁施設整備工 一式		
		一式 分水桝整備工	93,000	26号空気弁施設整備工 一式		
		一式 車止整備	35,000	44号空気弁施設整備工 一式		
		一式 量水標設置	34,000	51号空気弁施設整備工 一式		
			34,000	52号空気弁施設整備工 一式		
			11,000	田中分水工施設整備工 一式		
			11,000	山口分水工施設整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上			360,000	26号空気弁階段手摺り		
2･間接工事費	159,000		200,000		50,000	
3･一般管理費等	64,000		66,000		19,000	
小計	540,000		920,000		180,000	
4･消費税相当額	27,000		46,000		9,000	
決算額	567,000		966,000		189,000	
設計額	588,000		987,000		210,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	567,000		966,000		189,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-31 東部幹線排水作業その他工事 金額	数量	H22-03 南部幹線用水路その47工事（H21からの繰越） 金額	数量	H22-03 南部幹線用水路その50工事（H23へ繰越） 金額	数量
1・直接工事費	56,000		180,595,000		205,919,000	
		東部幹線用水路排水作業 一式	180,595,000	一式	205,919,000	施工延長 L=1,837.087m
		山武東部支線水路排水作業 一式			38,670,000	管体基礎工 一式 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工
		山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式			159,174,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、FRPM管φ1,350mm、鋼管φ1,350mm
		家之子水路整備工 一式			1,527,000	分水弁室工 N=1箇所
	56,000	東金南分水整備工 一式			320,000	70号空気弁室工
					829,000	71号空気弁室工
					3,882,000	付帯工 一式
					1,360,000	トンネル補修工
					157,000	排水路工
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	23,000		72,798,000		66,049,000	
3・一般管理費等	11,000		22,339,000		25,466,000	
小計	90,000		275,732,000		297,434,000	
4・消費税相当額	4,500		13,786,600		14,871,100	
決算額	94,500		289,518,600		312,305,100	
設計額	987,000		340,701,000		365,316,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	94,500		289,518,600		312,305,100	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-06 南部幹線用水路その51工事（H23へ繰越） 金額	数量	H22-11 南部幹線第三導水路工事（H23へ繰越） 金額	数量	H22-17 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）（H23へ繰越） 金額	数量
1・直接工事費	197,976,000		74,089,000		20,550,000	
	197,976,000	施工延長 L=1,656.234m 管水路工 L=1,656.234m	74,089,000	施工延長 L＝1211.090m	20,550,000	施工延長 L=1,033.171m
	25,141,000	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工	139,000	管体基礎工 一式 砂基礎	5,884,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	142,297,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、鋼管φ1,350-1,100mm、1,100mm FRPM管φ1,100mm	59,956,000	管体工 一式 FRPM管・鋼管 φ700mm	5,797,000	排水施設工 一式 L=677.58m
			881,000	新茂原西分水工	7,638,000	附帯工 一式
	12,488,000	付帯工 一式	10,516,000	長尾分水工	1,231,000	施設整備工 一式
	18,050,000	トンネル補修工 一式	2,041,000	旧第3機場部制水弁工		
			556,000	大楽寺分水工		
仮設その他工						
一括計上	7,994,000		2,377,000			
2・間接工事費	57,044,000		24,374,000		7,767,050	
3・一般管理費等	23,666,000		10,190,000		3,250,000	
小計	286,680,000		111,030,000		31,567,050	
4・消費税相当額	14,334,000		5,551,500		1,578,300	
決算額	301,014,000		116,581,500		33,145,350	
設計額	349,946,000		133,895,000		38,701,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	301,014,000		116,581,500		33,144,300	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）（H23へ繰越）		H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事（H23へ繰越）			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	19,066,000		22,929,000			
	19,066,000	施工延長 L=604.471m	22,929,000	施工延長 L=849.9m		
	4,306,000	舗装工 一式 A=3,080㎡	14,672,000	排水施設工 一式 L=849.9m		
	4,330,000	排水施設工 一式 L=417.2m	8,257,000	附帯工 一式		
	6,917,000	附帯工 一式				
	3,513,000	施設整備工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	7,666,000		10,396,650			
3・一般管理費等	3,254,000		3,845,000			
小計	29,986,000		37,170,650			
4・消費税相当額	1,499,300		1,858,500			
決 算 額	31,485,300		39,029,150			
設 計 額	32,219,000		45,566,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	31,485,300		39,029,150			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-15　　H22-22

工事名 / 種別	東部幹線用水路　計		東部幹線幸田地区施設整備工事		緊急応急その1工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	12,548,000		5,072,000		1,935,000	
			5,072,000	施工延長　　L=6.0m	1,935,000	施工延長
			3,922,000	スラストブロックエ　1箇所	1,429,000	管体工　　一式　　FRPM　φ1,800
			1,150,000	管体工　　1箇所　　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	323,000	道路工　東部②　一式
					183,000	道路工　東部③　一式
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	4,936,400		2,737,400		849,000	
3･一般管理費等	2,046,600		1,081,600		399,000	
小計	19,531,000		8,891,000		3,183,000	
4･消費税相当額	976,550		444,550		159,150	
決　算　額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	
設　計　額	21,058,500		9,576,000		3,433,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-23 緊急応急その2工事 金額	H22-23 緊急応急その2工事 数量	H22-24 緊急応急その3工事 金額	H22-24 緊急応急その3工事 数量	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 金額	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 数量
1 直接工事費	2,896,000		1,991,000		32,000	
	2,896,000	施工延長 A= .000㎡	1,991,000	施工延長 L=867m	32,000	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換 1箇所
	2,896,000	補修工 一式	1,987,000	整地工 畦畔築立 L=867m	32,000	管体工 一式 弁設置工
			4,000	道路工 法面復旧 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	168,000		898,000		13,000	
3･一般管理費等	36,000		411,000			
小計	3,100,000		3,300,000		45,000	
4･消費税相当額	155,000		165,000		2,250	
決 算 額	3,255,000		3,465,000		47,250	
設 計 額	3,339,000		3,559,500		52,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	3,255,000		3,465,000		47,250	

工事費内訳書

H22-29　　H22-31

工事名 / 種別	家之子耕地復旧工事		東部幹線排水作業その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1 直接工事費	428,000		194,000			
	428,000	整地工 一式 耕地復旧工	104,000	東部幹線用水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式		
			90,000	家之子水路整備工 一式		
				東金南分水整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	192,000		79,000			
3･一般管理費等	80,000		39,000			
小計	700,000		312,000			
4･消費税相当額	35,000		15,600			
決 算 額	735,000		327,600			
設 計 額	756,000		342,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	735,000		327,600			

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 13

工事名 / 種別	福岡東支線用水路 計		福岡支線旧施設撤去等その2工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	14,586,000		14,586,000			
			14,586,000	施工延長 L=559．18m		
			12,450,000	サイホン充填工 一式 エアミルク充填工		
			2,136,000	水路復旧工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2.間接工事費	6,979,000		6,979,000			
3.一般管理費等	2,567,000		2,567,000			
小計	24,132,000		24,132,000			
4.消費税相当額	1,206,600		1,206,600			
決 算 額	25,338,600		25,338,600			
設 計 額	28,797,000		28,797,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	25,338,600		25,338,600			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第 1排水機場　計		電気代			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	58,779		58,779			
			58,779	西江間水門ゲート 電気代		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3･一般管理費等						
小計	58,779		58,779			
4･消費税相当額						
決　算　額	58,779		58,779			
設　計　額	58,779		58,779			
官　給　額	0		0			
請負契約額	58,779		58,779			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-07　　H22-14

工事名 / 種別	大須賀川排水路　計		大須賀川排水路その16工事		大須賀川排水路その14工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	53,161,000		26,441,000		26,720,000	
			26,441,000	施工延長　(右岸) L=101.000m　(左岸) L=97.600m	26,720,000	施工延長　右岸L=72.352m　左岸L=67.102m
			20,199,000	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	19,180,000	護岸工　一式　右岸L=72.300m　左岸L=66.750m
			2,809,000	根固め工　一式	3,224,000	根固め工　一式
			1,112,000	法面工　一式	2,083,000	法面工　一式
			198,000	道路復旧工　一式	760,000	右岸側水路工　一式
			169,000	水路復旧工　一式	540,000	道路横断工　一式
			1,954,000	暫定取付工　一式	933,000	管理用道路工　一式
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	22,483,350		11,000,350		11,483,000	
3･一般管理費等	7,197,126		2,829,126		4,368,000	
小計	82,841,476		40,270,476		42,571,000	
4･消費税相当額	4,141,774		2,013,524		2,128,250	
決　算　額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	
設　計　額	99,661,000		49,322,000		50,339,000	
官　給　額			0		0	
請負契約額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	

工事費内訳書

H22-07

工事名 / 種別	大須賀川排水路その16工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	38,173,000					
	38,173,000	施工延長 （右岸）L=101.000m （左岸）L=97.600m				
	29,092,000	法覆護岸工 一式 覆土型斜面保護ブロック工				
	4,066,000	根固め工 一式				
	1,625,000	法面工 一式				
	286,000	道路復旧工 一式				
	243,000	水路復旧工 一式				
	2,861,000	暫定取付工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	15,830,000					
3・一般管理費等	6,400,524					
小計	60,403,524					
4・消費税相当額	3,020,176					
決 算 額	63,423,700					
設 計 額	73,980,000					
官 給 額	0					
請負契約額	63,423,700					

イ　工事基本台帳

工事基本台帳整理表

整理番号	工 事 名
H22-01	旧松潟堰撤去工事
H22-02	南部幹線用水路進入路工事
H22-03	南部幹線用水路その50工事
H22-04	栗山川統合機場吐水槽工事
H22-05	栗山川第1調整池工事
H22-06	南部幹線用水路その51工事
H22-07	大須賀川排水路その16工事
H22-08	第一導水路その1工事
H22-09	第一導水路その2工事
H22-10	第一導水路その3工事
H22-11	南部幹線第三導水路工事
H22-12	栗山川統合機場導水路建設工事
H22-13	福岡支線旧施設撤去等その2工事
H22-14	大須賀川排水路その14工事
H22-15	東部幹線幸田地区施設整備工事
H22-16	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事
H22-17	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)
H22-18	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)
H22-19	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事
H22-20	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事
H22-21	山武東部支線機場網場設置工事
H22-22	緊急応急その1工事
H22-23	緊急応急その2工事
H22-24	緊急応急その3工事
H22-25	南部幹線用水路等施設整備その他工事

整理番号	工 事 名
H22-26	山武東部支線機場仮設足場工事
H22-27	南部幹線用水路付帯施設整備工事
H22-28	排泥工フランジ部パッキン交換工事
H22-29	家之子耕地復旧工事
H22-30	駒込地区耕地復旧工事
H22-31	東部幹線排水作業その他工事

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－6 H22-01	工 事 名	両総農業水利事業 旧松潟堰撤去工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	350,217,000	0	350,217,000
直接工事費	191,761,000	0	191,761,000
間接工事費	111,954,000	0	111,954,000
一般管理費	29,825,000	0	29,825,000
消費税相当額	16,677,000	0	16,677,000
決 算 額	346,500,000	0	346,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	346,500,000	0	346,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　2	頭首工	請負業者	りんかい日産建設株式会社 東京支店
種　類	(施設名称)	松潟堰		
施工場所	千葉県長生郡一宮町一宮及び宮原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年7月13日　～　平成22年5月31日			
完成検査	平成22年6月4日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.9386%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 松潟堰 金額	土地改良財産(H22) 松潟堰 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 一宮町 金額
設計金額		350,217,000		346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950	0	3,739,050	2,451,750	1,287,300
直接工事費		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
本体工事		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
土地改良財産	施工延長　L=54.4m	189,299,000	98.7%	187,290,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000				
本体工	右岸護岸保護工　一式	25,259,000	13.2%	24,991,000		24,991,000	20,440,000	4,551,000				
	その他復旧工　一式	667,000	0.3%	660,000		660,000	502,000	158,000				
	復旧工　一式	163,373,000	85.2%	161,639,000		161,639,000	122,960,000	38,679,000				
補償工事等		2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
原因者工事補償工事	左岸護岸工、暫定護岸工、舗装復旧工	2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		111,954,000		110,766,000		110,766,000	82,897,000	27,869,000		808,000	530,000	278,000
一般管理費		29,825,000		29,508,000		29,508,000	21,992,000	7,516,000		317,000	208,000	109,000
消費税相当額		16,677,000		16,500,000		16,321,950	12,439,000	3,882,950		178,050	116,750	61,300
財産台帳に登載する金額	決算額			346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			346,500,000		342,760,950	261,230,000	81,530,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	設計金額			350,217,000		346,437,000	264,032,000	83,543,000		3,780,000	2,478,600	1,301,400

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－8 H22-02	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	410,728,500	0	410,728,500
直接工事費	243,182,000	0	243,182,000
間接工事費	108,523,000	0	108,523,000
一般管理費	33,960,000	0	33,960,000
消費税相当額	19,558,500	0	19,558,500
決 算 額	366,135,000	0	366,135,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	366,135,000	0	366,135,000
一括計上	5,505,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路	請 負 業 者	
施工場所	千葉県茂原市渋谷地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年8月6日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月29日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (89.1428%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		410,728,500		366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
直接工事費		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工事		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
土地改良財産	施工延長　L=314.863m	243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工	取付道路工　L=87.810m	22,614,000	9.3%	20,159,000		20,159,000	8,063,000	12,096,000		
	ﾄﾝﾈﾙ工　管理用ﾄﾝﾈﾙ L=49.500m　水路ﾄﾝﾈﾙL=177.553m	192,275,000	79.1%	171,399,000		171,399,000	60,019,000	111,380,000		
	附帯工　一式　既設水路保護工	4,120,000	1.7%	3,673,000		3,673,000	1,469,000	2,204,000		
	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工　一式	24,173,000	9.9%	21,548,000		21,548,000	8,542,000	13,006,000		
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
	VE管理費	5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
間接工事費		108,523,000		96,740,000		96,740,000	33,859,000	62,881,000		
一般管理費		33,960,000		30,274,000		30,274,000	10,086,000	20,188,000		
消費税相当額		19,558,500		17,435,000		17,435,000	6,200,000	11,235,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	設計金額			410,728,500		410,728,500	146,058,000	264,671,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内			
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		645,802,500		552,090,000		519,605,100	207,300,000	0	312,305,100		
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
土地改良財産	施工延長 L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工	管体基礎工 一式 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000		69,317,000	30,647,000		38,670,000		
	管体工 DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000		257,419,000	98,245,000		159,174,000		
	分水弁室工 N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000		3,376,000	1,849,000		1,527,000		
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000		666,000	346,000		320,000		
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000		1,474,000	645,000		829,000		
	付帯工 一式	10,178,000	2.4%	8,701,000		8,701,000	4,819,000		3,882,000		
	トンネル補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000		3,746,000	2,386,000		1,360,000		
	排水路工	272,000	0.1%	233,000		233,000	76,000		157,000		
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000							
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工 排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		108,549,000	42,500,000		66,049,000		
一般管理費		51,417,000		43,956,000		41,381,000	15,915,000		25,466,000		
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		24,743,100	9,872,000		14,871,100		
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	設計金額			645,802,500		607,803,000	242,487,000		365,316,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内		請負業者	
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 両総土地改良区 金額	補償施設(H23) 茂原市 金額
設計金額		645,802,500		552,090,000		32,484,900	0	0	32,484,900	11,206,650	21,278,250
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
土地改良財産	施工延長　L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000							
本体工	管体基礎工　一式　ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000							
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000							
	分水弁室工　N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000							
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000							
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000							
	付帯工　一式	10,178,000	2.4%	8,701,000							
	ﾄﾝﾈﾙ補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000							
	排水路工	272,000	0.1%	233,000							
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工　排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		5,866,000			5,866,000	2,024,000	3,842,000
一般管理費		51,417,000		43,956,000		2,575,000			2,575,000	888,000	1,687,000
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		1,546,900			1,546,900	533,650	1,013,250
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	設計金額			645,802,500		37,999,500			37,999,500	13,109,100	24,890,400

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－1 H22-04	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場吐水槽工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	257,869,500	0	257,869,500
直接工事費	158,837,000	0	158,837,000
間接工事費	55,003,000	0	55,003,000
一般管理費	21,827,000	0	21,827,000
消費税相当額	12,279,500	0	12,279,500
決 算 額	219,975,000	0	219,975,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	219,975,000	0	219,975,000
一括計上	9,923,000		

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年8月13日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月30日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.3047%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	補償施設(H22) 横芝光町 金額
設計金額		257,869,500		219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
直接工事費		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
本体工事		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
土地改良財産	施工延長　L=284.359m	156,663,000	98.6%	133,642,000		133,642,000				
本体工	管体基礎工　一式	1,455,000	0.9%	1,241,000		1,241,000				
	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	54,615,000	34.4%	46,589,000		46,589,000				
	制水弁室工　一式	10,952,000	6.9%	9,343,000		9,343,000				
	スラストブロック工	513,000	0.3%	438,000		438,000				
	斜面工	23,323,000	14.7%	19,896,000		19,896,000				
	法面工	38,647,000	24.3%	32,968,000		32,968,000				
	付帯工　一式	156,000	0.1%	133,000		133,000				
	吐水槽工　一式	27,002,000	17.0%	23,034,000		23,034,000				
補償工事等		2,174,000	1.4%	1,854,000				1,854,000	1,611,000	243,000
原因者工事	県道復旧工	1,889,000	1.2%	1,611,000				1,854,000	1,611,000	243,000
補償工事	安全施設　転落防止フェンス	285,000	0.2%	243,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		9,923,000	6.2%	8,465,000		8,465,000				
	金属工事　屋根、階段、付帯工一式									
間接工事費		55,003,000		46,920,000		46,393,000		527,000	458,000	69,000
一般管理費		21,827,000		18,619,000		18,382,000		237,000	206,000	31,000
消費税相当額		12,279,500		10,475,000		10,344,100		130,900	113,750	17,150
財産台帳に登載する金額	決算額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	設計金額			257,869,500		254,646,000		3,223,500	2,801,200	422,300

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 （整理番号）	局契－2 H22-05	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川第1調整池工事

1．工事概要

種　目	No.　3	揚水機		株式会社森本組　東京支店
種　類	（施設名称）	栗山川第1調整池		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年9月14日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	202,324,500	0	202,324,500
直接工事費	129,150,000	0	129,150,000
間接工事費	45,321,000	0	45,321,000
一般管理費	18,219,000	0	18,219,000
消費税相当額	9,634,500	0	9,634,500
決　算　額	171,150,000	0	171,150,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	171,150,000	0	171,150,000

一括計上

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.5918%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川第1調整池 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		202,324,500		171,150,000		171,150,000				
直接工事費		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工事		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
土地改良財産	調整池掘削・運搬　V=60,500㎥	129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工	法面保護工　A=5,380㎡	67,051,000	51.9%	56,720,000		56,720,000				
	遮水工　N=1,377枚	42,346,000	32.8%	35,821,000		35,821,000				
	地盤改良工　一式	16,626,000	12.9%	14,064,000		14,064,000				
	流入工　一式	1,808,000	1.4%	1,529,000		1,529,000				
	復旧工　一式	1,319,000	1.0%	1,116,000		1,116,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		45,321,000		38,338,000		38,338,000				
一般管理費		18,219,000		15,412,000		15,412,000				
消費税相当額		9,634,500		8,150,000		8,150,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			171,150,000		171,150,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			171,150,000		171,150,000				
	設計金額			202,324,500		202,324,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契－3 H22-06	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その51工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	583,243,500	0	583,243,500
直接工事費	383,597,000	0	383,597,000
間接工事費	110,529,000	0	110,529,000
一般管理費	45,854,000	0	45,854,000
消費税相当額	27,773,500	0	27,773,500
決 算 額	501,690,000	0	501,690,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	501,690,000	0	501,690,000
一括計上	15,490,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内他		請 負 業 者	
施工位置	№29+47.00 ～ №63+3.90			
施工期間	平成23年3月11日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (86.0172%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		583,243,500		501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
直接工事費		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工事		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
土地改良財産	施工延長　L=1,656.234m　管水路工　L=1,656.234m	383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工	管体基礎工　一式　コンクリート基礎工	48,713,000	12.7%	41,902,000		41,902,000	16,761,000	25,141,000		
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、鋼管φ1,350-1,100㎜、1,100㎜ FRPM管φ1,100㎜	275,713,000	71.9%	237,161,000		237,161,000	94,864,000	142,297,000		
	付帯工　一式	24,197,000	6.3%	20,814,000		20,814,000	8,326,000	12,488,000		
	トンネル補修工　一式	34,974,000	9.1%	30,084,000		30,084,000	12,034,000	18,050,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7,994,000		
	電動バタフライ弁設置	15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7994000		
間接工事費		110,529,000		95,074,000		95,074,000	38,030,000	57,044,000		
一般管理費		45,854,000		39,441,000		39,441,000	15,775,000	23,666,000		
消費税相当額		27,773,500		23,890,000		23,890,000	9,556,000	14,334,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	設計金額			583,243,500		583,243,500	233,297,000	349,946,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H22-07	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その16工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	144,154,500	0	144,154,500
直接工事費	88,953,000	0	88,953,000
間接工事費	34,933,000	0	34,933,000
一般管理費	13,404,000	0	13,404,000
消費税相当額	6,864,500	0	6,864,500
決 算 額	123,585,000	0	123,585,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	123,585,000	0	123,585,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　7	排水路	請負業者	徳倉建設株式会社　東京支店
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№50+30.000 ～ №52+31.000			
施工期間	平成23年3月4日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.7309%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H23) 大須賀川排水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設 両総土地改良区 金額	補償施設 香取市 金額
設計金額		144,154,500		123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
直接工事費		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
本体工事		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
土地改良財産	施工延長　(右岸) L=101.000m　(左岸) L=97.600m	75,368,000	84.7%	64,614,000		64,614,000	26,441,000	38,173,000					
本体工	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	57,494,000	64.6%	49,291,000		49,291,000	20,199,000	29,092,000					
	根固め工　一式	8,019,000	9.0%	6,875,000		6,875,000	2,809,000	4,066,000					
	法面工　一式	3,193,000	3.6%	2,737,000		2,737,000	1,112,000	1,625,000					
	道路復旧工　一式	565,000	0.6%	484,000		484,000	198,000	286,000					
	水路復旧工　一式	481,000	0.5%	412,000		412,000	169,000	243,000					
	暫定取付工　一式	5,616,000	6.3%	4,815,000		4,815,000	1,954,000	2,861,000					
補償工事等		13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
原因者工事 補償工事	左岸側水路工、道路横断工、排水樋管工、用水樋管工	13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
仮設その他工													
	仮設その他工等の配分割合			100%									
一括計上													
間接工事費		34,933,000		26,830,350		26,830,350	11,000,350	15,830,000				2,742,000	980,000
一般管理費		13,404,000		8,378,350		9,229,650	2,829,126	6,400,524				1,222,000	436,000
消費税相当額		6,864,500		5,885,000		5,033,700	2,013,524	3,020,176	851,298	340,474	510,824	627,150	224,150
財産台帳に登載する金額	決算額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	設計金額			144,154,500		123,301,500	49,322,000	73,980,000	20,853,000	20,853,000	20,853,000	15,362,000	5,491,000

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	179,094,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額		
設計金額		210,346,500		178,794,000		178,045,350	0	178,045,350		
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
土地改良財産	施工延長 L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000		103,295,000		103,295,000		
本体工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000		100,908,000		100,908,000		
	水路付帯工 一式	233,000	0.2%	198,000		198,000		198,000		
	法面工 一式	212,000	0.2%	180,000		180,000		180,000		
	道路復旧工 一式	469,000	0.4%	399,000		399,000		399,000		
	既設護岸修復工 一式	1,894,000	1.6%	1,610,000		1,610,000		1,610,000		
補償工事等		569,000	0.5%	483,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		50,295,000		50,295,000		
一般管理費		18,867,000		16,038,000		15,977,000		15,977,000		
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		8,478,350		8,478,350		
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	設計金額			210,346,500		209,464,500		209,464,500		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	178,794,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請 負 業 者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		210,346,500		178,794,000		748,650	331,800	416,850	0	416,850
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
土地改良財産	施工延長　L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000						
	水路付帯工　一式	233,000	0.2%	198,000						
	法面工　一式	212,000	0.2%	180,000						
	道路復旧工　一式	469,000	0.4%	399,000						
	既設護岸修復工　一式	1,894,000	1.6%	1,610,000						
補償工事等		569,000	0.5%	483,000		483,000				
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000		483,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		169,000				
一般管理費		18,867,000		16,038,000		61,000				
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		35,650				
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	設計金額			210,346,500		882,000				

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35　～　№11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		274,462,650	0	272,499,570	0	1,963,080
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		274,462,650		272,499,570		1,963,080
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		274,462,650		274,462,650		1,963,080
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35 ～ №11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H23) 千葉県 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		7,350	3,150	4,200	0	4,200
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-7 H22-10	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決　算　額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№11+25.15　～　№14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等			構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額				139,786,500		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
直接工事費				82,059,000	100.0%	67,683,000						
本体工事				82,059,000	100.0%	67,683,000						
	土地改良財産		施工延長　L=145.740m	81,754,000	99.6%	67,427,000						
		本体工	矢板付帯工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%	66,780,000						
			水路付帯工　一式	50,000	0.1%	41,000						
			法面工　一式	188,000	0.2%	155,000						
			震災復旧　一式	547,000	0.7%	451,000						
		補償工事等		305,000	0.4%	256,000						
		原因者工事補償工事		305,000	0.4%	256,000						
	仮設その他工											
			仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上				866,000	1.1%	714,000						
			水質調査									
間接工事費				37,241,000		30,715,000						
一般管理費				12,964,000		10,688,000						
消費税相当額				6,656,500		5,490,000						
財産台帳に登載する金額				決算額		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
				内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
				内訳 請負契約額		115,290,000		116,994,150		115,829,385		1,164,765
				設計金額		139,786,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H22-10	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請 負 業 者	
施工位置	№11+25.15 ～ №14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決 算 額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		139,786,500		115,290,000		395,850	175,350	220,500	0	220,500
直接工事費		82,059,000	100.0%	67,683,000		256,000				
本体工事		82,059,000	100.0%	67,683,000		256,000				
土地改良財産	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.6%	67,427,000						
本体工	矢板付帯工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%	66,780,000						
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%	41,000						
	法面工 一式	188,000	0.2%	155,000						
	震災復旧 一式	547,000	0.7%	451,000						
補償工事等		305,000	0.4%	256,000		256,000				
原因者工事補償工事		305,000	0.4%	256,000		256,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上	866,000	1.1%	714,000							
	水質調査									
間接工事費		37,241,000		30,715,000		92,000				
一般管理費		12,964,000		10,688,000		29,000				
消費税相当額		6,656,500		5,490,000		18,850				
財産台帳に登載する金額	決算額			115,290,000		395,850	175,350	220,500		220,500
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			115,290,000		395,850	175,350	220,500		220,500
	設計金額			139,786,500		472,500				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－8 H22-11	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線第三導水路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	223,156,500	0	223,156,500
直接工事費	141,817,000	0	141,817,000
間接工事費	46,657,000	0	46,657,000
一般管理費	19,506,000	0	19,506,000
消費税相当額	10,626,500	0	10,626,500
決　算　額	194,302,500	0	194,302,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	194,302,500	0	194,302,500
一括計上	4,550,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社浅沼組　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市渋谷地先他		請負業者	
施工位置	BP*5.468m　～　EP.1+27.00			
施工期間	平成23年3月11日　～　平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.0700%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H23) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		223,156,500		194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
直接工事費		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工事		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
土地改良財産	施工延長　L=1211.090m	141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工	管体基礎工　一式　砂基礎	265,000	0.2%	231,000		231,000	92,000	139,000		
	管体工　一式　FRPM管 鋼管　φ700㎜	114,766,000	80.9%	99,927,000		99,927,000	39,971,000	59,956,000		
	新茂原西分水工	1,686,000	1.2%	1,468,000		1,468,000	587,000	881,000		
	長尾分水工	20,130,000	14.2%	17,527,000		17,527,000	7,011,000	10,516,000		
	旧第３機場部制水弁工	3,907,000	2.8%	3,402,000		3,402,000	1,361,000	2,041,000		
	大楽寺分水工	1,063,000	0.7%	926,000		926,000	370,000	556,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		4,550,000	3.2%	3,962,000		3,962,000	1,585,000	2,377,000		
	電動バタフライ弁設置									
間接工事費		46,657,000		40,624,000		40,624,000	16,250,000	24,374,000		
一般管理費		19,506,000		16,983,000		16,983,000	6,793,000	10,190,000		
消費税相当額		10,626,500		9,252,500		9,252,500	3,701,000	5,551,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	設計金額			223,156,500		223,156,500	89,263,000	133,895,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契－9 H22-12	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場導水路建設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	218,211,000	0	218,211,000
直接工事費	140,896,000	0	140,896,000
間接工事費	47,283,000	0	47,283,000
一般管理費	19,487,000	0	19,487,000
消費税相当額	10,391,000	0	10,391,000
決 算 額	191,992,500	0	191,992,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	191,992,500	0	191,992,500
一括計上	154,000		

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		株式会社奥村組　東京支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月29日　～　平成23年12月15日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9847%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場 金額	金額	金額
設計金額		218,211,000		191,992,500		191,992,500	0	191,992,500		
直接工事費		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工事		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
土地改良財産	施工延長　水路敷設工　L=1,599m	140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工	基礎工　一式　安定処理工　砂基礎工	2,795,000	2.0%	2,459,000		2,459,000		2,459,000		
	開渠工　一式	110,312,000	78.3%	97,058,000		97,058,000		97,058,000		
	暗渠工　一式	15,007,000	10.7%	13,204,000		13,204,000		13,204,000		
	水路付帯工　一式	12,574,000	8.9%	11,063,000		11,063,000		11,063,000		
	擁壁工　一式	208,000	0.1%	183,000		183,000		183,000		
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上	地質調査費	154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
		154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
間接工事費		47,283,000		41,602,000		41,602,000		41,602,000		
一般管理費		19,487,000		17,146,000		17,146,000		17,146,000		
消費税相当額		10,391,000		9,142,500		9,142,500		9,142,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	設計金額			218,211,000		218,211,000		218,211,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－13 H22-13	工　事　名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決　算　額	46,305,000	0	46,305,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか		請負業者	
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 福岡東支線 金額	土地改良財産(H22) 福岡東支線 金額	金額	金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
土地改良財産	施工延長　L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工	サイホン充填工　一式　エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000		20,410,000	7,960,000	12,450,000		
	水路復旧工　一式	3,979,000	13.2%	3,501,000		3,501,000	1,365,000	2,136,000		
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工 県道、市道)、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,699,000		12,933,000		11,933,000	4,954,000	6,979,000		
一般管理費		5,351,000		4,709,000		4,288,000	1,721,000	2,567,000		
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		2,006,600	800,000	1,206,600		
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	設計金額			52,626,000		47,890,500	19,093,000	28,797,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－13 H22-13	工 事 名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決 算 額	46,305,000	0	46,305,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路	請負業者	株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか			
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	引継施設(H22) 山武郡市広域水道企業 金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		4,166,400	0	4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
土地改良財産	施工延長 L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000							
本体工	サイホン充填工 一式 エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000							
	水路復旧工 一式	3,979,000	13.2%	3,501,000							
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
原因者工事補償工事	道路復旧工（県道、市道）、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
仮設その他工											
仮設その他工等の配分割合				100%							
一括計上											
間接工事費		14,699,000		12,933,000		1,000,000		1,000,000	77,000	770,000	152,000
一般管理費		5,351,000		4,709,000		421,000		421,000	33,000	325,000	64,000
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		198,400		198,400	15,350	152,900	30,150
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	設計金額			52,626,000		4,735,500		4,735,500	366,400	3,649,500	719,600

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 7	排水路		石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内		請負業者	
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額				
設計金額		88,567,500		78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
土地改良財産	施工延長 右岸L=72.352m 左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工	護岸工 一式 右岸L=72.300m 左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000		32,508,000	13,328,000	19,180,000				
	根固め工 一式	6,153,000	11.6%	5,464,000		5,464,000	2,240,000	3,224,000				
	法面工 一式	3,975,000	7.5%	3,530,000		3,530,000	1,447,000	2,083,000				
	右岸側水路工 一式	1,449,000	2.7%	1,287,000		1,287,000	527,000	760,000				
	道路横断工 一式	1,030,000	1.9%	915,000		915,000	375,000	540,000				
	管理用道路工 一式	1,780,000	3.4%	1,581,000		1,581,000	648,000	933,000				
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000								
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000								
補償工事	排水路 用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000								
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		19,802,000	8,319,000	11,483,000				
一般管理費		8,604,000		7,639,000		7,398,000	3,033,000	4,368,000				
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		3,624,250	1,493,000	2,128,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	設計金額			88,567,500		85,712,000	35,373,000	50,339,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 7	排水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 両総土地改良区 金額	金額
設計金額		88,567,500		78,645,000		2,535,750	0	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
土地改良財産	施工延長 右岸L=72.352m 左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000								
本体工	護岸工 一式 右岸L=72.300m 左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000								
	根固め工 一式	6,153,000	11.6%	5,464,000								
	法面工 一式	3,975,000	7.5%	3,530,000								
	右岸側水路工 一式	1,449,000	2.7%	1,287,000								
	道路横断工 一式	1,030,000	1.9%	915,000								
	管理用道路工 一式	1,780,000	3.4%	1,581,000								
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000		457,000		457,000	457,000			
補償工事	排水路 用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000		1,172,000		1,172,000		258,000	914,000	
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		545,000		545,000	153,000	86,000	306,000	
一般管理費		8,604,000		7,639,000		241,000		241,000	68,000	38,000	135,000	
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		120,750		120,750	33,900	19,100	67,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	設計金額			88,567,500		2,856,000		2,856,000	801,800	451,800	1,602,400	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産 ･補償施設 ･引継施設の別又は年度に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－1 H22-15	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線幸田地区施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	9,586,500	0	9,586,500
直接工事費	5,207,000	0	5,207,000
間接工事費	2,812,000	0	2,812,000
一般管理費	1,111,000	0	1,111,000
消費税相当額	456,500	0	456,500
決 算 額	9,335,550	0	9,335,550
官 給 額	0	0	0
請負契約額	9,335,550	0	9,335,550

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市幸田地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年10月5日　～　平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月9日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3822%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		9,586,500		9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
直接工事費		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
本体工事		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
土地改良財産	施工延長　L=6.0m	5,203,000	99.9%	5,067,000		5,067,000				
本体工	スラストブロック工　1箇所	4,023,000	77.3%	3,918,000		3,918,000				
	管体工　1箇所　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	1,180,000	22.7%	1,149,000		1,149,000				
補償工事等		4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		2,812,000		2,738,000		2,738,000		3,600	3,600	
一般管理費		1,111,000		1,082,400		1,082,400		1,800	1,800	
消費税相当額		456,500		444,550		444,550		450	450	
財産台帳に登載する金額	決算額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	設計金額			9,586,500		9,576,000		10,500	10,500	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－2 H22-16	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	13,429,500	0	13,429,500
直接工事費	7,920,000	0	7,920,000
間接工事費	3,357,000	0	3,357,000
一般管理費	1,513,000	0	1,513,000
消費税相当額	639,500	0	639,500
決 算 額	12,390,000	0	12,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	12,390,000	0	12,390,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		總武建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年11月15日　～　平成23年3月15日			
完成検査	平成23年3月17日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (92.2595%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 大網白里町 金額	金額
設計金額		13,429,500		12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
直接工事費		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
本体工事		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
土地改良財産	施工延長　A=2546㎡	3,174,000	40.1%	2,928,000		2,928,000				
本体工	擁壁工　一式　小型擁壁工	305,000	3.9%	281,000		281,000				
	付帯工　一式　分水弁保護工･雨水排水処理･暫定取水施設	2,869,000	36.2%	2,647,000		2,647,000				
補償工事等		4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		3,357,000		3,097,000		1,468,000		1,629,000	1,629,000	
一般管理費		1,513,000		1,397,000		587,000		810,000	810,000	
消費税相当額		639,500		590,000		249,150		340,850	340,850	
財産台帳に登載する金額	決算額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	設計金額			13,429,500		5,670,000		7,759,500	7,759,500	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－3 H22-17	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	59,829,000	0	59,829,000
直接工事費	36,943,000	0	36,943,000
間接工事費	14,021,000	0	14,021,000
一般管理費	6,016,000	0	6,016,000
消費税相当額	2,849,000	0	2,849,000
決 算 額	51,240,000	0	51,240,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	51,240,000	0	51,240,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 4	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	№129+17.900 ～ №150+1.430			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6440%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 太田 潔 金額
設計金額		59,829,000		51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	0	35,700	35,700
直接工事費		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
本体工事		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
土地改良財産	施工延長 L=1,033.171m	36,913,000	99.9%	31,614,000		31,614,000	11,064,000	20,550,000				
本体工	舗装工 一式 A=5,032㎡	10,569,000	28.6%	9,052,000		9,052,000	3,168,000	5,884,000				
	排水施設工 一式 L=677.58m	10,413,000	28.2%	8,918,000		8,918,000	3,121,000	5,797,000				
	附帯工 一式	13,720,000	37.1%	11,750,000		11,750,000	4,112,000	7,638,000				
	施設整備工 一式	2,211,000	6.0%	1,894,000		1,894,000	663,000	1,231,000				
補償工事等		30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
原因者工事 補償工事	取立地区木柵設置工	30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		14,021,000		12,008,500		12,000,000	4,233,000	7,767,000	8,500		8,500	8,500
一般管理費		6,016,000		5,152,000		5,152,000	1,903,000	3,249,000				
消費税相当額		2,849,000		2,440,000		2,438,300	860,000	1,578,300	1,700		1,700	1,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	設計金額			59,829,000		59,787,000	21,087,000	38,700,000	42,000		42,000	42,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,870,000	0	51,870,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額
設計金額		53,077,500		51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700	0	2,954,700
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
本体工事		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000			
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000		6,729,000	2,423,000	4,306,000			
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000		6,766,000	2,436,000	4,330,000			
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000		10,808,000	3,891,000	6,917,000			
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000		5,489,000	1,976,000	3,513,000			
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,869,000					1,868,500		1,868,500
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000					1,868,500		1,868,500
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	741,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		11,823,000	4,157,000	7,666,000	650,000		650,000
一般管理費		5,389,000		5,266,000		4,971,000	1,717,000	3,254,000	295,500		295,500
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		2,329,300	830,000	1,499,300	140,700		140,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	設計金額			53,077,500		50,053,500	17,836,000	32,219,000	3,024,000		3,024,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,869,500	0	51,869,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	引継施設(H23) 東金市 金額	補償施設(H23) 有田 忠雄 金額	補償施設(H23) 中村 清一 金額	補償施設(H23) 金谷土地改良区 金額	補償施設(H23) 中村 仁人 金額	金額
設計金額		53,077,500		51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
本体工事		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000							
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000							
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000							
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000							
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000							
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,868,500		1,128,000					
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000		1,128,000					
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	740,500			271,000	299,700	161,000	8,800	
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		393,000	94,000	104,000	56,000	3,000	
一般管理費		5,389,000		5,266,000		179,500	43,000	47,000	25,000	1,000	
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		85,025	20,400	22,535	12,100	640	
財産台帳に登載する金額	決算額			51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	設計金額			53,077,500		1,827,400	438,400	484,300	260,100	13,800	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決－6 H22-19	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	73,552,500	0	73,552,500
直接工事費	43,244,000	0	43,244,000
間接工事費	19,564,000	0	19,564,000
一般管理費	7,242,000	0	7,242,000
消費税相当額	3,502,500	0	3,502,500
決 算 額	63,000,000	0	63,000,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	遠藤建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか			
施工位置	№46+26.000 ～ №63+46.000			
施工期間	平成22年11月26日 ～ 平成23年4月15日			
完成検査	平成23年4月22日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6531%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 大網白里町 金額
設計金額		73,552,500		63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850	0	80,850	80,850
直接工事費		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
本体工事		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
土地改良財産	施工延長 L=849.9m	43,178,000	99.8%	36,983,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000				
本体工	排水施設工 一式 L=849.9m	27,628,000	63.9%	23,664,000		23,664,000	8,992,000	14,672,000				
	附帯工 一式	15,550,000	36.0%	13,319,000		13,319,000	5,062,000	8,257,000				
補償工事等		66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
原因者工事補償工事	道路復旧工	66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		19,564,000		16,757,000		16,738,000	6,341,350	10,396,650	19,000		19,000	19,000
一般管理費		7,242,000		6,204,000		6,202,050	2,357,050	3,845,000	2,000		2,000	2,000
消費税相当額		3,502,500		3,000,000		2,996,100	1,137,600	1,858,500	3,850		3,850	3,850
財産台帳に登載する金額	決算額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	設計金額			73,552,500		73,458,000	27,892,000	45,566,000	94,500		94,500	94,500

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－7 H22-20	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	27,111,000	0	27,111,000
直接工事費	15,591,000	0	15,591,000
間接工事費	7,324,000	0	7,324,000
一般管理費	2,905,000	0	2,905,000
消費税相当額	1,291,000	0	1,291,000
決 算 額	26,670,000	0	26,670,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	26,670,000	0	26,670,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社ナカボーテック東関東支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月3日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月30日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.3733%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		27,111,000		26,670,000		26,670,000				
直接工事費		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工事		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
土地改良財産	電気防食工　9施設13箇所	15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工	流電陽極法									
	第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側）	1,194,000	7.7%	1,175,000		1,175,000				
	1号制水弁工（上流側）	2,075,000	13.3%	2,041,000		2,041,000				
	3号制水弁工（下流側）	1,399,000	9.0%	1,376,000		1,376,000				
	5号排泥工	602,000	3.9%	592,000		592,000				
	2号サイホンブレーカー（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流）	567,000	3.6%	558,000		558,000				
	7号排泥工	872,000	5.6%	858,000		858,000				
	外部電源法									
	松尾分水工	2,628,000	16.9%	2,585,000		2,585,000				
	南郷分水工	3,980,000	25.5%	3,915,000		3,915,000				
	4号制水弁工（上流側）	2,274,000	14.6%	2,237,000		2,237,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		7,324,000		7,205,000		7,205,000				
一般管理費		2,905,000		2,858,000		2,858,000				
消費税相当額		1,291,000		1,270,000		1,270,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			26,670,000		26,670,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			26,670,000		26,670,000				
	設計金額			27,111,000		27,111,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－8 H22-21	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線機場網場設置工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,310,000	0	2,310,000
直接工事費	1,311,000	0	1,311,000
間接工事費	526,000	0	526,000
一般管理費	363,000	0	363,000
消費税相当額	110,000	0	110,000
決 算 額	2,273,670	0	2,273,670
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,273,670	0	2,273,670

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		ゼニヤ海洋サービス株式会社東京営業所
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月26日　～　平成23年3月22日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.4272%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		2,310,000		2,273,670		2,273,670				
直接工事費		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工事		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
土地改良財産	施工延長　網場設置工　L=27.5m	1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工	流木止設備製作工　一式	844,000	64.4%	831,000		831,000				
	ダム管理設備据付工　一式	467,000	35.6%	460,000		460,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		526,000		518,000		518,000				
一般管理費		363,000		356,400		356,400				
消費税相当額		110,000		108,270		108,270				
財産台帳に登載する金額	決算額			2,273,670		2,273,670				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			2,273,670		2,273,670				
	設計金額			2,310,000		2,310,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H22-22	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,937,500	0	3,937,500
直接工事費	2,289,000	0	2,289,000
間接工事費	997,000	0	997,000
一般管理費	464,000	0	464,000
消費税相当額	187,500	0	187,500
決 算 額	3,832,500	0	3,832,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,832,500	0	3,832,500

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市求名及び菱沼地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日 ～ 平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3333%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		3,937,500		3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
直接工事費		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
本体工事		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
土地改良財産	施工延長	1,988,000	86.9%	1,935,000		1,935,000				
本体工	管体工 一式 FRPM φ1,800	1,468,000	64.1%	1,429,000		1,429,000				
	道路工 東部② 一式	332,000	14.5%	323,000		323,000				
	道路工 東部③ 一式	188,000	8.2%	183,000		183,000				
補償工事等		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
原因者工事補償工事		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		997,000		970,000		849,000		121,000	121,000	
一般管理費		464,000		452,000		399,000		53,000	53,000	
消費税相当額		187,500		182,500		159,150		23,350	23,350	
財産台帳に登載する金額	決算額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	設計金額			3,937,500		3,433,500		504,000	504,000	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－10 H22-23	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,339,000	0	3,339,000
直接工事費	2,971,000	0	2,971,000
間接工事費	172,000	0	172,000
一般管理費	37,000	0	37,000
消費税相当額	159,000	0	159,000
決 算 額	3,255,000	0	3,255,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,255,000	0	3,255,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		西松建設株式会社　関東土木支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.4842%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,339,000		3,255,000		3,255,000				
直接工事費		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工事		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
土地改良財産	施工延長　A=　.000㎡	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工	補修工　一式	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		172,000		168,000		168,000				
一般管理費		37,000		36,000		36,000				
消費税相当額		159,000		155,000		155,000				
財産台帳に登載する金額		決算額		3,255,000		3,255,000				
		内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
		内訳 請負契約額		3,255,000		3,255,000				
		設計金額		3,339,000		3,339,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H22-24	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,559,500	0	3,559,500
直接工事費	2,045,000	0	2,045,000
間接工事費	923,000	0	923,000
一般管理費	422,000	0	422,000
消費税相当額	169,500	0	169,500
決 算 額	3,465,000	0	3,465,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,465,000	0	3,465,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3451%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,559,500		3,465,000		3,465,000				
直接工事費		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工事		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
土地改良財産	施工延長　L＝867m	2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工	整地工　畦畔築立　L＝867m	2,041,000	99.8%	1,987,000		1,987,000				
	道路工　法面復旧　一式	4,000	0.2%	4,000		4,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		923,000		898,000		898,000				
一般管理費		422,000		411,000		411,000				
消費税相当額		169,500		165,000		165,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			3,465,000		3,465,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,465,000		3,465,000				
	設計金額			3,559,500		3,559,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－001号 H22-25	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路等施設整備その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	588,000	0	588,000
直接工事費	329,000	0	329,000
間接工事費	165,000	0	165,000
一般管理費	66,000	0	66,000
消費税相当額	28,000	0	28,000
決 算 額	567,000	0	567,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	567,000	0	567,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月19日　～　平成22年6月25日			
完成検査	平成22年6月25日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (96.4285%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額				
設計金額		588,000		567,000		567,000				
直接工事費		329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工事		329,000	100.0%	317,000		317,000				
土地改良財産	施工延長	329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工	施設整備工　一式　水路整備工 一式　分水桝整備工 一式　車止整備 一式　量水標設置	329,000	100.0%	317,000		317,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		165,000		159,000		159,000				
一般管理費		66,000		64,000		64,000				
消費税相当額		28,000		27,000		27,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			567,000		567,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			567,000		567,000				
	設計金額			588,000		588,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－002号 H22-26	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線揚水機場仮設足場工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	84,000	0	84,000
直接工事費	54,000	0	54,000
間接工事費	21,000	0	21,000
一般管理費	5,000	0	5,000
消費税相当額	4,000	0	4,000
決 算 額	84,000	0	84,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	84,000	0	84,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		大同機工株式会社
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月12日　～　平成22年9月10日			
完成検査	平成22年9月10日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (100.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		84,000		84,000		84,000				
直接工事費		54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工事		54,000	100.0%	54,000		54,000				
土地改良財産	施工延長	54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工	開渠工　一式	54,000	100.0%	54,000		54,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		21,000		21,000		21,000				
一般管理費		5,000		5,000		5,000				
消費税相当額		4,000		4,000		4,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			84,000		84,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			84,000		84,000				
	設計金額			84,000		84,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－003号 H22-27	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路付帯施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	301,000	0	301,000
間接工事費	204,000	0	204,000
一般管理費	67,000	0	67,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	966,000	0	966,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	966,000	0	966,000
一括計上	368,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武市真行寺地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月27日　～　平成23年2月18日			
完成検査	平成23年2月18日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.8723%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		987,000		966,000		966,000				
直接工事費		301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工事		301,000	100.0%	294,000		294,000				
土地改良財産	施工延長	301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工	23号空気弁施設整備工　一式	78,000	25.9%	76,000		76,000				
	26号空気弁施設整備工　一式	95,000	31.6%	93,000		93,000				
	44号空気弁施設整備工　一式	36,000	12.0%	35,000		35,000				
	51号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	52号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	田中分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
	山口分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		368,000	122.3%	360,000		360,000				
	26号空気弁階段手摺り	368,000	122.3%	360,000		360,000				
間接工事費		204,000		200,000		200,000				
一般管理費		67,000		66,000		66,000				
消費税相当額		47,000		46,000		46,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			966,000		966,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			966,000		966,000				
	設計金額			987,000		987,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－004号 H22-28	工 事 名	両総農業水利事業 排泥工フランジ部パッキン交換工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,500	0	52,500
直接工事費	36,000	0	36,000
間接工事費	14,000	0	14,000
一般管理費		0	
消費税相当額	2,500	0	2,500
決 算 額	47,250	0	47,250
官 給 額	0	0	0
請負契約額	47,250	0	47,250

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		コスモ工機株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月7日　～　平成23年1月13日			
完成検査	平成23年1月13日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		52,500		47,250		47,250				
直接工事費		36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工事		36,000	100.0%	32,000		32,000				
土地改良財産	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換　1箇所	36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工	管体工　一式　弁設置工	36,000	100.0%	32,000		32,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,000		13,000		13,000				
一般管理費										
消費税相当額		2,500		2,250		2,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			47,250		47,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			47,250		47,250				
	設計金額			52,500		52,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－005号 H22-29	工 事 名	両総農業水利事業 家之子耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	756,000	0	756,000
直接工事費	440,000	0	440,000
間接工事費	198,000	0	198,000
一般管理費	82,000	0	82,000
消費税相当額	36,000	0	36,000
決 算 額	735,000	0	735,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	735,000	0	735,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間土木株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市家之子地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年2月21日　～　平成23年3月2日			
完成検査	平成23年3月2日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.2222%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		756,000		735,000		735,000				
直接工事費		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工事		440,000	100.0%	428,000		428,000				
土地改良財産		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	440,000	100.0%	428,000		428,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		198,000		192,000		192,000				
一般管理費		82,000		80,000		80,000				
消費税相当額		36,000		35,000		35,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			735,000		735,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			735,000		735,000				
	設計金額			756,000		756,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－006号 H22-30	工 事 名	両総農業水利事業 駒込地区耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	210,000	0	210,000
直接工事費	123,000	0	123,000
間接工事費	55,000	0	55,000
一般管理費	22,000	0	22,000
消費税相当額	10,000	0	10,000
決 算 額	189,000	0	189,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	189,000	0	189,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社鈴木工務店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月4日　～　平成23年3月9日			
完成検査	平成23年3月9日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		210,000		189,000		189,000				
直接工事費		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工事		123,000	100.0%	111,000		111,000				
土地改良財産		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	123,000	100.0%	111,000		111,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		55,000		50,000		50,000				
一般管理費		22,000		19,000		19,000				
消費税相当額		10,000		9,000		9,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			189,000		189,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			189,000		189,000				
	設計金額			210,000		210,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－007号 H22-31	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線排水作業その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	583,000	0	583,000
間接工事費	239,000	0	239,000
一般管理費	118,000	0	118,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路、東部幹線用水路、山武東部支線機場		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月15日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率(95.7446%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額
設計金額		987,000		945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
直接工事費		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工事		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
土地改良財産		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工	東部幹線用水路排水作業　一式	109,000	18.7%	104,000		104,000		104,000		
	山武東部支線水路排水作業　一式	119,000	20.4%	114,000		114,000			114,000	
	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工　一式	203,000	34.8%	194,000		194,000			194,000	
	家之子水路整備工　一式	94,000	16.1%	90,000		90,000		90,000		
	東金南分水整備工　一式	58,000	9.9%	56,000		56,000	56,000			
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		239,000		229,000		229,000	23,000	79,000	127,000	
一般管理費		118,000		113,000		113,000	11,000	39,000	63,000	
消費税相当額		47,000		45,000		45,000	4,500	15,600	24,900	
財産台帳に登載する金額	決算額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	設計金額			987,000		987,000	98,700	342,000	546,300	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

ウ　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）

施設番号一覧表

番　号	種　　目	施　　設　　名	施設番号	備　　考
1	取水工	利根川樋門	1－1	(共用施設)
2	頭首工	松潟堰	2－1	
3	揚水機	第1揚水機場	3－1	(共用施設)
		第2揚水機場	3－2	
		第3揚水機場	3－3	第2調整池を含む
		栗山川統合機場	3－4	第1調整池を含む
		山武東部支線機場	3－5	
4	用水路	第1導水路	4－1	(共用施設)
		北部幹線用水路	4－2	(共用施設)
		南部幹線用水路	4－3	
		東部幹線用水路	4－4	
		大須賀支線用水路	4－5	
		南条支線用水路	4－6	
		山武東部支線用水路	4－7	
		南郷支線用水路	4－8	
		東金東支線用水路	4－9	
		福岡南支線用水路	4－10	
		福岡東支線用水路	4－11	
		松潟支線用水路	4－12	
5	排水水門	利根川樋門	5－1	
6	排水機	第1排水機場	6－1	
7	排水路	大須賀川排水路	7－1	
		八間川排水路	7－2	
8	水管理施設		8－1	

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
頭首工	松潟堰	2-1	平成21年度 平成22年度	千葉県長生郡一宮町 一宮及び宮原地内	右岸護岸保護工　一式 袋型根固め工　1t型　1.61㎥ その他復旧工　一式 境界杭設置　90×90　1000㎜未満　10本 復旧工　一式 かごマットエ　スロープ式　t=50cm 吸出防止材　t=10㎜ 根固め玉石工　1t型　1.61㎥ 芝付工　全面芝　人工芝 ガードレール設置 アスファルト舗装	54.4m	342,760,950	平成22年6月4日	旧松潟堰撤去工事 りんかい日産建設株式会社　東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	管体基礎工　一式 砂基礎工　277.000㎡ 管体工　284.359m 送水管　φ800㎜　L=91.520m 配水管　φ800㎜　L=91.955m 排泥管　φ300㎜　L=92.184m 余水吐管　φ300㎜　L=8.700m 制水弁室工　一式 弁室工　14.600㎡ スラストブロック工　一式 IP4　13.800㎡、IP5　11.300㎡、　IP6　4.600㎡ IP7　4.600㎡ 斜面工　一式 下段巻立コンクリート工、上段巻立コンクリート工 斜面本体工、管体固定工 法面工　一式 法面保護工、法面排水工 付帯工　一式 埋設物表示工、電線管設置工 吐水槽工　一式 吐水槽本体工、付帯工、場内整備工	284.359m	217,226,100	平成23年3月30日	栗山川統合機場吐水槽工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
揚水機	栗山川第1調整池	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	法面保護工　一式 ブロックマット　5,382㎡ 遮水工　一式 遮水工矢板工　1,377枚 地盤改良工　一式 地盤改良工、汚染土壌対策 流入工　一式 翼壁工、張コンクリート工、道路横断工 復旧工　一式 仮囲い復旧	60,500㎥	171,150,000	平成23年3月31日	栗山川第1調整池工事 株式会社森本組 東京支店	
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内	基礎工　一式 安定処理工、砂基礎工 開渠工　一式 プレキャスト開渠工 暗渠工　一式 現場打ち暗渠工、プレキャスト暗渠工 水路付帯工　一式 水抜き工、付帯施設工、安全施設工、電線管保護管敷設 擁壁工　一式 プレキャスト擁壁工	1,599m	191,992,500		栗山川統合機場導水路建設工事 株式会社奥村組 東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	流木止施設製作工　一式 網場工　山武東部支線機場網場設置工 ダム管理施設据付工　一式 ダム管理施設据付工	27.5m	2,273,670	平成23年3月25日	山武東部支線機場網場設置工事 ゼニア海洋サービス株式会社　東京営業所	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	開渠工　一式 作業足場設置工		84,000	平成22年9月10日	山武東部支線揚水機場仮設足場工事 大同機工株式会社	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	山武東部支線水路排水作業　一式 水替え工（1号排泥工、4号空気弁工） ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管撤去･設置工 パッキン交換工、空気弁撤去･設置工 バルブ撤去･設置工 山武東部支線水路スクリーン設置工　一式 スクリーン設置工		522,900	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 アスファルト舗装工 既設護岸修復工　一式 既設護岸修復工	224.85m	178,045,350		第一導水路その1工事 若築建設株式会社 千葉支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内ほか	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、護岸端部処理工 砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 下水道管横断部護岸補強工　一式 護岸補強工、薬液注入工 北部幹線水路排水工　一式 北部幹線水路排水工	304.260m	274,462,650		第一導水路その2工事 株式会社間組 関東土木支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 震災復旧　一式 1号バイパス水田復旧①、1号バイパス水田復旧② 14号バイパス水田復旧工 3号バイパス道路補修工	145.740m	116,994,150		第一導水路その3工事 株式会社本間組 東京支店	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模		数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市渋谷地内ほか	取付道路工	一式 土工、道路工、進入防止柵、法肩水路、階段工 擁壁工	314.863m	366,135,000	平成23年3月29日	南部幹線用水路進入路工事 株式会社フジタ 東京支店	
					トンネル工	一式 道路トンネル工　標準部　ＤⅠ、DⅢタイプ 道路トンネル工　拡幅部　駐機ｽﾍﾟｰｽＤⅠタイプ 道路トンネル工　拡幅部　地中仮設ﾔｰﾄﾞＤⅠタイプ 道路トンネル隔壁工、道路トンネル坑門工 道路トンネル排水工、道路トンネル舗装工 接続水路トンネル工、センﾄﾙ組立・解体工					
					附帯工	一式 既設水路保護工、門型クレーン基礎工、トンネル仮閉塞工 止水壁工、渋谷分水工分水管、仮進入防止柵工					
					仮置ヤード造成工	一式 仮置ヤード					
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市本納地内	管体基礎工	一式 砂基礎工、コンクリート基礎工、エアモルタル基礎工	1,837.087m	519,605,100	平成23年4月21日	南部幹線用水路その50工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
					管体工	1,837.087m DCIP管　φ1,350㎜　L=295.530m FRPM管　φ1,350㎜　L=1,495.890m 鋼管　φ1,350㎜　L=30.917m 榎・滝之谷分水　管体工、70号空気弁設置工 71号空気弁設置工					
					分水弁室工	一式 サイホンブレーカー、弁保護工　地元補償）					
					70号空気弁室工	一式 弁室工					
					71号空気弁室工	一式 弁室工（下部工）					
					付帯工	一式 保護コンクリート工、トンネル湧水処理工 旧榎分水工跡地整備工					
					トンネル補修工	一式 トンネル補修工					
					排水路工	一式 排水路工					

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地内他	管体基礎工　一式 コンクリート基礎工 管体工　1,656.234m DCIP管　φ1,350㎜　L=1623.262m FRPM管　φ1,100㎜　L=24.0m 鋼管　φ1,350㎜・φ1,100㎜　L=3.71m 浮上防止工、72号空気弁設置工、付帯施設工 新茂原分水工、川戸分水工、川戸分水工弁室工 渋谷分水工、渋谷分水工弁室工 付帯工　一式 門型クレーン設置工、茂原西部分水工閉塞工 湧水処理工、トンネル照明配線支持材取付工 トンネル坑口門扉設置工、進入路舗装工 排水処理工 トンネル補修工　一式 トンネル覆工背面充填工、トンネル補修工	1,656.234m	501,690,000		南部幹線用水路その51工事 株式会社フジタ 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市渋谷地先他	管体基礎工　一式 砂基礎工 管体工　1211.090m FRPM管　φ700㎜　L=1,200m 鋼管　φ700㎜　L=14.700m 流量計設置、空気弁設置、制水弁設置 新茂原西分水工　一式 保護コンクリート工、スラストブロック工、弁室工 長尾分水工　一式 弁室工、コンクリート防護工、放流施設工 ポンプ施設工、ポンプ室工、電気設備工 旧第3機場部制水弁工　一式 吐水槽工、給水管布設工 大楽寺分水工　一式 弁室工、ゲート設置	1,211.090m	194,302,500		南部幹線第三導水路工事 株式会社浅沼組 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成22年度	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか	擁壁工　一式 小型擁壁工 付帯工　一式 分水弁保護工、雨水排水処理、暫定取水施設	2,546㎡	5,232,150	平成23年3月17日	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 總武建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市田中地内ほか	舗装工　一式　A＝5,032㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=677.58m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 田中分水工施設整備工、御堂法橋整備工 防草シート工	1,033.171m	51,204,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1） 古谷建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市山口地内ほか	舗装工　一式　A＝3,080㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=417.2m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 21号空気弁施設整備工、山口分水工施設整備工 金谷郷分水工施設整備工、59号空気弁施設整備工 車止め整備工、防草シート工	604.471m	48,915,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2） 庄司工業株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか	排水施設工　一式　L=849.9m 側溝工、集水桝工、集水桝蓋上げ工、 塩ビ管敷設工、排水路整備工 附帯工　一式 トンネル閉塞工（止流、下流側）、木柵工 底盤削孔工、防草シート設置工、境界杭引上げ工 木柵土留工	849.9m	62,919,150	平成23年4月22日	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事 遠藤建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか	流電陽極法　一式 第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側） 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 1号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 3号制水弁工（下流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 5号排泥工 既設構造物撤去工、電気防食工 2号サイホンブレーカー 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 7号排泥工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 外部電源法　一式 松尾分水工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 南郷分水工 既設構造物撤去工、電気防食工 4号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工、引込受電設備工	9施設　13箇所	26,670,000	平成23年3月30日	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事 株式会社ナカボーテック 東関東支店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか	施設整備工　一式 水路整備工（東金東分水、道塚池周辺）、 分水桝整備工（前島分水工）、車止施設 量水標設置	2.270㎥	567,000	平成22年6月25日	南部幹線用水路等施設整備その他工事 三総建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武市真行寺地内ほか	23号空気弁施設整備工　一式 23号空気弁階段復旧工 26号空気弁施設整備工　一式 26号空気弁階段復旧工 44号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600 51号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600、7.5k上水 52号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工、φ600、7.5k上水 田中分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工 山口分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工	8.118㎡	966,000	平成23年2月18日	南部幹線用水路付帯施設整備工事 三総建設株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－1、〇－2又は〇－1－1、〇－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内	整地工　一式 仮畦畔撤去・小運搬、補充土小運搬・敷き均し 水田整地工	1,000㎡	189,000	平成23年3月9日	駒込地区耕地復旧工事 株式会社鈴木工務店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東金南分水整備工　一式 水替え工　1箇所、スクリーン設置工	1箇所	94,500	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市幸田地内	スラストブロックエ　1箇所 スラストブロックエ 管体工　一式 FRPM管　φ1,500　内面バンド	6.6m	9,335,550	平成23年3月9日	東部幹線幸田地区施設整備工事 佐久間建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市求名及び菱沼地内	管体工　一式 FRPM管　φ1,800　内面バンド補強工　1箇所 道路工　東部②　一式 耕作道整形工、砂利舗装工 道路工　東部③　一式 砕石工、舗装準備工、アスファルト舗装工	725㎡	3,342,150	平成23年3月31日	緊急応急その1工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	補修工　一式 管体補修材料		3,255,000	平成23年3月31日	緊急応急その2工事 西松建設株式会社 関東土木支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町桂山地内	整地工　一式　278㎡ 畦畔復旧工 道路工　一式 法面復旧工	867m	3,465,000	平成23年3月31日	緊急応急その3工事 三総建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	管体工　一式 弁設置工　フランジ蓋撤去・設置・パッキン交換	1箇所	47,250	平成23年1月13日	排泥工フランジ部パッキン交換工事 コスモエ機株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市家之子地内	整地工　一式 補充土工、水田整地工、波板設置工、 柵渠吸い出し復旧工	35㎥	735,000	平成23年3月2日	家之子耕地復旧工事 佐久間土木株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東部幹線用水路排水作業　一式 水替え工　1箇所 家之子水路整備工　一式 水替え工　1箇所、水路整備工	8.8㎥	327,600	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	福岡東支線用水路	4-11	平成21年度 平成22年度	千葉県東金市依古島地内ほか	サイホン充填工　一式 エアミルク充填工　φ1200　L=176.940m 水路復旧工　一式 管水路撤去　φ1200　L=380.24m	559.18m	42,138,600	平成23年3月1日	福岡支線旧施設撤去等その2工事 株式会社市原組	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市森戸地内	法覆護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、捨石工、かご工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 水路復旧工　一式 土水路工、プレキャスト水路工 暫定取付工　一式 暫定取付工	（右岸）L=101.000m （左岸）L=97.600m	105,707,700		大須賀川排水路その16工事 徳倉建設株式会社 東京支店	
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成21年度 平成22年度	千葉県香取市森戸地内	護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、かご工 法面工　一式 植生工 右岸側水路工　一式 接合枡工、取付管工、柵渠据付工 道路横断工　一式 ボックスカルバート工、接続枡工、取付管工 管理用道路工　一式 砂利舗装工、安全施設工	（右岸）L=72.352m （左岸）L=67.102m	76,109,250	平成23年3月8日	大須賀川排水路その14工事 石井工業株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

III　参　　考　　資　　料

①　水路延長調書

水路延長一覧表

（単位：m）

平成22年度									
工事名	全体 事業量	導水路 延長	南部幹線 延長	東部幹線 延長	山武東部支線 延長	福岡支線 延長			備考
南部幹線用水路その50工事	L=1,837.087m		L=1,837.087m						
南部幹線用水路その51工事	L=1,656.234m		L=1,656.234m						
合計	L=3,493.321m		L=3,493.321m						

②　工事費一覧表

22年度工事費一覧表

区分	番号	工　事　名	工　種	全体金額				平成21年度まで				平成22年度				平成23年度				支払合計
				工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	
局契	6	旧松潟堰撤去工事	松潟堰	342,760,950	3,739,050		346,500,000	261,230,000			261,230,000	81,530,950	3,739,050		85,270,000				0	346,500,000
	8	南部幹線用水路進入路工事	南部幹線	366,135,000			366,135,000	130,200,000			130,200,000	235,935,000			235,935,000				0	366,135,000
	10	南部幹線用水路その50工事	〃	519,605,100	32,484,900		552,090,000	207,300,000			207,300,000					312,305,100	32,484,900		344,790,000	552,090,000
	1	栗山川統合機場吐水槽工事	栗山川統合機場	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	219,975,000
	2	栗山川第1調整池工事	〃	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000
	3	南部幹線用水路その51工事	南部幹線	501,690,000			501,690,000				0	200,676,000			200,676,000	301,014,000			301,014,000	501,690,000
	4	大須賀川排水路その16工事	大須賀川排水路	105,707,700	17,877,300		123,585,000				0	42,284,000	7,150,000		49,434,000	63,423,700	10,727,300		74,151,000	123,585,000
	5	第一導水路その1工事	第1導水路	106,208,760		84,471,240	190,680,000				0				0	106,208,760		84,471,240	190,680,000	190,680,000
	6	第一導水路その2工事	〃	128,374,575		102,100,425	230,475,000				0				0	128,374,575		102,100,425	230,475,000	230,475,000
	7	第一導水路その3工事	〃	64,216,530		51,073,470	115,290,000				0				0	64,216,530		51,073,470	115,290,000	115,290,000
	8	南部幹線第三導水路工事	南部幹線	194,302,500			194,302,500				0	77,721,000			77,721,000	116,581,500			116,581,500	194,302,500
	9	栗山川統合機場導水路建設工事	栗山川統合機場	191,992,500			191,992,500				0				0	191,992,500			191,992,500	191,992,500
計				2,909,369,715	56,850,150	237,645,135	3,203,865,000	598,730,000			598,730,000	1,026,523,050	13,637,950		1,040,161,000	1,284,116,665	43,212,200	237,645,135	1,564,974,000	3,203,865,000
専決	13	福岡支線旧施設撤去等その2工事	福岡東支線	42,138,600	4,166,400		46,305,000	16,800,000			16,800,000	25,338,600	4,166,400		29,505,000				0	46,305,000
	14	大須賀川排水路その14工事	大須賀川排水路	76,109,250	2,535,750		78,645,000	31,410,000			31,410,000	44,699,250	2,535,750		47,235,000				0	78,645,000
	1	東部幹線幸田築施設整備工事	東部幹線	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,345,000
	2	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事	南部幹線	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	12,390,000
	3	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1)	〃	51,204,300	35,700		51,240,000				0	18,060,000			18,060,000	33,144,300	35,700		33,180,000	51,240,000
	4	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2)	〃	48,915,300	2,954,700		51,870,000				0	17,430,000			17,430,000	31,485,300	2,954,700		34,440,000	51,870,000
	6	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事	〃	62,919,150	80,850		63,000,000				0	23,890,000			23,890,000	39,029,150	80,850		39,110,000	63,000,000
	7	南部幹線用水路 止流部)鋼管腐食防止対策工事	〃	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000
	8	山武東部支線機場網場設置工事	山武東部支線機場	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670
	9	緊急応急その1工事	東部幹線	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,832,500
	10	緊急応急その2工事	〃	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000
	11	緊急応急その3工事	〃	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000
計				334,860,120	17,431,050		352,291,170	48,210,000			48,210,000	182,991,370	14,359,800		197,351,170	103,658,750	3,071,250		106,730,000	352,291,170
少額随契		南部幹線用水路等施設整備その他工事	南部幹線	567,000			567,000				0	567,000			567,000				0	567,000
		山武東部支線機場仮設足場工事	山武東部支線機場	84,000			84,000				0	84,000			84,000				0	84,000
		南部幹線用水路付帯施設整備工事	南部幹線	966,000			966,000				0	966,000			966,000				0	966,000
		排泥工フランジ部パッキン交換工事	東部幹線	47,250			47,250				0	47,250			47,250				0	47,250
		家之子耕地復旧工事	〃	735,000			735,000				0	735,000			735,000				0	735,000
		駒込地区耕地復旧工事	南部幹線	189,000			189,000				0	189,000			189,000				0	189,000
		東部幹線排水作業その他工事	南部幹線、東部幹線、山武東部支線機場	945,000			945,000				0	945,000			945,000				0	945,000
計				3,533,250			3,533,250					3,533,250			3,533,250				0	3,533,250
H21からの繰越		南部幹線用水路その47工事	南部幹線	669,900,000			669,900,000	378,000,000			378,000,000	289,518,600	2,381,400		291,900,000					669,900,000
		西江間水門ゲート電気代	第1排水機場	58,779			58,779					58,779			58,779					58,779
		第2揚水機場　南部幹線暫定放流工のNTT回線切替	第2揚水機場	4,200			4,200					4,200			4,200					4,200
		山武東部調圧水槽　電気代	山武東部支線機場	578			578					578			578					578
		山武東部支線機場　電気代	山武東部支線機場	77,582			77,582					77,582			77,582					77,582
		山武東部支線機場　電話回線使用料	山武東部支線機場	5,460			5,460					5,460			5,460					5,460
計				146,599			146,599					146,599			146,599					146,599
合計				3,917,663,085	74,281,200	237,645,135	4,229,589,420	1,024,940,000	0	0	1,024,940,000	1,502,712,869	30,379,150		1,533,092,019	1,387,775,415	46,283,450	237,645,135	1,671,704,000	4,229,736,019

③　直接工事振分表

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 01　**工事名**　両総農業水利事業
旧松潟堰撤去工事

工事内容　**共通工事計**　187,313,000　　**直接工事計**　191,761,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	右岸護岸保護工	その他復旧工	復旧工					計
		191,761,000	2,462,000		25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
				187,313,000	24,994,000	660,000	161,659,000					187,313,000
					265,000	7,000	1,714,000					1,986,000
旧松潟堰撤去		49,851,000	1,070,000	48,509,000								
右岸護岸保護工		265,000			265,000							265,000
その他復旧工		7,000				7,000						7,000
旧松潟揚水機場樋管撤去		4,218,000	1,392,000	1,112,000								
復旧工		1,714,000					1,714,000					1,714,000
仮設工		137,692,000		137,692,000								
直接工事費		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					1,986,000
一括計上												
合計		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
												191,761,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 一宮町				計
直接工事費		2,462,000	2,436,000	220,000	1,293,000	84,000	839,000				2,436,000
原因者（千葉県）	左岸護岸工	222,000	220,000	220,000							220,000
（千葉県）	暫定護岸工	1,307,000	1,293,000		1,293,000						1,293,000
（千葉県）	舗装復旧工	85,000	84,000			84,000					84,000
（一宮町）	舗装復旧工	848,000	839,000				839,000				839,000
間接工事費		817,000	808,000	73,000	429,000	28,000	278,000				808,000
一般管理費		321,000	317,000	29,000	168,000	11,000	109,000				317,000
計		3,600,000	3,561,000	322,000	1,890,000	123,000	1,226,000				3,561,000
消費税		180,000	178,050	16,100	94,500	6,150	61,300				178,050
合計		3,780,000	3,739,050	338,100	1,984,500	129,150	1,287,300				3,739,050
工事請負比率	98.9167%	設計金額	3,780,000	341,800	2,006,200	130,600	1,301,400				3,780,000
		請負金額	3,739,050								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-02　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路進入路工事

工事内容　共通工事計　46,145,000　　直接工事計　248,687,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	取付道路工	トンネル工	附帯工	仮置ヤード造成工				計
		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				243,182,000
				46,145,000	4,291,000	36,485,000	782,000	4,587,000				46,145,000
					18,323,000	155,790,000	3,338,000	19,586,000				197,037,000
構造物撤去工		370,000		370,000								
取付道路工	L=87.810m	18,323,000			18,323,000							18,323,000
トンネル工	L=227,053m	155,790,000				155,790,000						155,790,000
附帯工		3,338,000					3,338,000					3,338,000
仮置ヤード造成工		19,586,000						19,586,000				19,586,000
仮設工		45,775,000		45,775,000								
直接工事費		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				197,037,000
一括計上		5,505,000				5,505,000						5,505,000
合計		248,687,000			22,614,000	197,780,000	4,120,000	24,173,000				248,687,000
												248,687,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-03　　工事名　　両総農業水利事業
南部幹線用水路その50工事

工事内容　　共通工事計　　53,512,000　　直接工事計　　429,796,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工	70号空気弁室工	71号空気弁室工	付帯工	トンネル補修工	排水路工	計
		429,796,000	26,316,000		81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
				53,512,000	10,754,000	39,936,000	524,000	103,000	229,000	1,350,000	580,000	36,000	53,512,000
					70,329,000	261,178,000	3,425,000	676,000	1,495,000	8,828,000	3,801,000	236,000	349,968,000
構造物撤去工		5,373,000		5,373,000									
土工		3,333,000	1,803,000	1,530,000									
管体基礎工		70,374,000	45,000		70,329,000								70,329,000
管体工		269,636,000	8,458,000			261,178,000							261,178,000
分水弁室工 榎 ･滝之谷分水工）		3,953,000	528,000				3,425,000						3,425,000
空気弁室工	70号空気弁室工	676,000						676,000					676,000
空気弁室工	71室空気弁室工	1,495,000							1,495,000				1,495,000
付帯工		8,828,000								8,828,000			8,828,000
トンネル補修工		3,801,000									3,801,000		3,801,000
排水路工		8,888,000	8,652,000									236,000	236,000
耕地復旧工		1,288,000		1,288,000									
道路復旧工		26,000		26,000									
水路復旧工		195,000		195,000									
付帯施設復旧工		2,200,000		2,200,000									
仮設工		49,730,000	6,830,000	42,900,000									
直接工事費		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	349,968,000
一括計上													
合計		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
													429,796,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 茂原市							計
直接工事費		26,316,000	22,497,000	7,761,000	14,736,000							22,497,000
原因者												
補償 両総土地改良区）	榎 ･滝之谷分水工	9,079,000	7,761,000	7,761,000								7,761,000
茂原市）	排水路工	17,237,000	14,736,000		14,736,000							14,736,000
間接工事費		6,862,000	5,866,000	2,024,000	3,842,000							5,866,000
一般管理費		3,012,000	2,575,000	888,000	1,687,000							2,575,000
計		36,190,000	30,938,000	10,673,000	20,265,000							30,938,000
消費税		1,809,500	1,546,900	533,650	1,013,250							1,546,900
合計		37,999,500	32,484,900	11,206,650	21,278,250							32,484,900
工事請負比率	85.4877%	設計金額	37,999,500	13,109,100	24,890,400							37,999,500
		請負金額	32,484,900									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-04　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場吐水槽工事

工事内容　共通工事計　36,031,000　　直接工事計　168,760,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	制水弁室工	スラストブロック工	斜面工	法面工	付帯工	吐水槽工	計
		158,837,000	2,174,000		1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	156,663,000
				36,031,000	335,000	12,561,000	2,519,000	118,000	5,364,000	8,888,000	36,000	6,210,000	36,031,000
					1,120,000	42,054,000	8,433,000	395,000	17,959,000	29,759,000	120,000	20,792,000	120,632,000
土工		9,636,000		9,636,000									
構造物撤去工		134,000		134,000									
管体基礎工		1,120,000			1,120,000								1,120,000
管体工		42,054,000				42,054,000							42,054,000
制水弁室工		8,433,000					8,433,000						8,433,000
スラストブロック工		395,000						395,000					395,000
斜面工		18,244,000	285,000						17,959,000				17,959,000
法面工		29,759,000								29,759,000			29,759,000
付帯工		120,000									120,000		120,000
吐水槽工		20,792,000										20,792,000	20,792,000
復旧工		1,902,000	1,889,000	13,000									
仮設工		26,248,000		26,248,000									
直接工事費		158,837,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	120,632,000
一括計上		9,923,000									9,923,000		9,923,000
合計		168,760,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	10,079,000	27,002,000	166,586,000
													168,760,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	補償工事 横芝光町						計
直接工事費		2,174,000	1,854,000	1,611,000	243,000						1,854,000
原因者（千葉県）	県道復旧工	1,889,000	1,611,000	1,611,000							1,611,000
補償（横芝光町）	安全施設	285,000	243,000		243,000						243,000
間接工事費		618,000	527,000	458,000	69,000						527,000
一般管理費		278,000	237,000	206,000	31,000						237,000
計		3,070,000	2,618,000	2,275,000	343,000						2,618,000
消費税		153,500	130,900	113,750	17,150						130,900
合計		3,223,500	2,748,900	2,388,750	360,150						2,748,900
工事請負比率	85.2769%	設計金額	3,223,500	2,801,200	422,300						3,223,500
		請負金額	2,748,900								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-05　工事名　両総農業水利事業
栗山川第1調整池工事

工事内容　共通工事計　67,652,000　直接工事計　129,150,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法面保護工	遮水工	地盤改良工	流入工	復旧工			計
		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
				67,652,000	35,123,000	22,182,000	8,709,000	947,000	691,000			67,652,000
					31,928,000	20,164,000	7,917,000	861,000	628,000			61,498,000
構造物撤去工		529,000		529,000								
土工	V=60,500㎥	54,064,000		54,064,000								
法面保護工	A=5,380㎡	31,928,000			31,928,000							31,928,000
遮水工	N=1,377枚	20,164,000				20,164,000						20,164,000
地盤改良工		7,917,000					7,917,000					7,917,000
流入工		861,000						861,000				861,000
復旧工		628,000							628,000			628,000
仮設工		13,059,000		13,059,000								
直接工事費		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			61,498,000
一括計上												
合計		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
												129,150,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-06　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路その51工事

工事内容　共通工事計　32,335,000　　直接工事計　399,087,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	付帯工	トンネル補修工				計
		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				383,597,000
				32,335,000	4,106,000	23,241,000	2,040,000	2,948,000				32,335,000
					44,607,000	252,472,000	22,157,000	32,026,000				351,262,000
土工		344,000		344,000								
構造物撤去工		1,096,000		1,096,000								
管体基礎工		44,607,000			44,607,000							44,607,000
管体工	L=1,656.234m	252,472,000				252,472,000						252,472,000
耕地復旧工		10,000		10,000								
道路復旧工		12,000		12,000								
付帯工		22,157,000					22,157,000					22,157,000
トンネル補修工		32,026,000						32,026,000				32,026,000
仮設工		30,873,000		30,873,000								
直接工事費		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				351,262,000
一括計上		15,490,000				15,490,000						15,490,000
合計		399,087,000			48,713,000	291,203,000	24,197,000	34,974,000				399,087,000
												399,087,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-07　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その16工事

工事内容　共通工事計　48,554,000　直接工事計　88,953,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	道路復旧工	水路復旧工	暫定取付工		計
		88,953,000	13,585,000		57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
				48,554,000	37,039,000	5,166,000	2,057,000	364,000	310,000	3,618,000		48,554,000
					20,455,000	2,853,000	1,136,000	201,000	171,000	1,998,000		26,814,000
土工		17,484,000		17,484,000								
構造物撤去工		4,384,000		4,384,000								
法覆護岸工		20,455,000			20,455,000							20,455,000
根固め工		2,853,000				2,853,000						2,853,000
柵渠工		1,447,000	1,447,000									
法面工		1,136,000					1,136,000					1,136,000
耕地復旧工		392,000		392,000								
道路復旧工		201,000						201,000				201,000
水路復旧工		171,000							171,000			171,000
道路横断工		1,036,000	1,036,000									
排水樋管工（φ号排水樋管工）		3,578,000	3,578,000									
用水樋管工（φ号用水樋管工）		7,524,000	7,524,000									
暫定取付工		1,998,000								1,998,000		1,998,000
仮設工		26,294,000		26,294,000								
直接工事費		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		26,814,000
一括計上												
合計		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
												88,953,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 両総土地改良区	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区				計
直接工事費		13,585,000	11,646,000	1,241,000	888,000	3,067,000	6,450,000				11,646,000
補償（両総土地改良区）	左岸側水路工	1,447,000	1,241,000	1,241,000							1,241,000
（両総土地改良区）	道路横断工	1,036,000	888,000		888,000						888,000
（香取市）	排水樋管工（φ号排水樋管工）	3,578,000	3,067,000			3,067,000					3,067,000
（両総土地改良区）	用水樋管工（φ号用水樋管工）	7,524,000	6,450,000				6,450,000				6,450,000
間接工事費		4,342,000	3,722,000	397,000	284,000	980,000	2,061,000				3,722,000
一般管理費		1,933,000	1,657,000	177,000	126,000	436,000	918,000				1,657,000
計		19,860,000	17,025,000	1,815,000	1,298,000	4,483,000	9,429,000				17,025,000
消費税		993,000	851,300	90,750	64,900	224,150	471,450				851,250
合計		20,853,000	17,876,300	1,905,750	1,362,900	4,707,150	9,900,450				17,876,250
工事請負比率	85.7301%	設計金額	20,853,000	2,223,100	1,589,800	5,491,000	11,549,100				20,853,000
		請負金額	17,877,300								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 08　**工事名**　両総農業水利事業
第一導水路その1工事

工事内容　**共通工事計**　9,080,000　**直接工事計**　122,093,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	既設護岸修復工			計
		122,093,000	569,000		118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
				9,080,000	8,870,000	17,000	16,000	35,000	142,000			9,080,000
					109,846,000	216,000	196,000	434,000	1,752,000			112,444,000
土工		4,174,000		4,174,000								
構造物撤去工		957,000		957,000								
矢板護岸工		109,846,000			109,846,000							109,846,000
水路付帯工		216,000				216,000						216,000
法面工		196,000					196,000					196,000
道路復旧工		484,000	50,000					434,000				434,000
既設護岸修復工		2,271,000	519,000						1,752,000			1,752,000
仮設工		3,949,000		3,949,000								
直接工事費		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			112,444,000
一括計上												
合計		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
												122,093,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	原因者工事 香取市						計
直接工事費		569,000	483,000	42,000	441,000						483,000
原因者 香取市）	道路復旧工	50,000	42,000	42,000							42,000
香取市）	既設護岸修復工	519,000	441,000		441,000						441,000
補償											
間接工事費		199,000	169,000	15,000	154,000						169,000
一般管理費		72,000	61,000	5,000	56,000						61,000
計		840,000	713,000	62,000	651,000						713,000
消費税		42,000	35,650	3,100	32,550						35,650
合計		882,000	748,650	65,100	683,550						748,650
工事請負比率	84.8810%	設計金額	882,000	76,700	805,300						882,000
		請負金額	748,650								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-09　工事名　両総農業水利事業 第一導水路その2工事

工事内容　共通工事計　12,753,000　　直接工事計　194,103,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	下水道管横断部護岸補強工	北部幹線水路排水工		計
		191,979,000	6,000		180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		191,973,000
				12,753,000	11,986,000	71,000	30,000	2,000	566,000	98,000		12,753,000
					168,443,000	999,000	424,000	33,000	7,938,000	1,383,000		179,220,000
土工		7,764,000		7,764,000								
構造物撤去工		320,000		320,000								
矢板護岸工		168,443,000			168,443,000							168,443,000
水路付帯工		1,005,000	6,000			999,000						999,000
法面工		424,000					424,000					424,000
道路復旧工		33,000						33,000				33,000
下水道管横断部護岸補強工		7,938,000							7,938,000			7,938,000
北部幹線水路排水工		1,383,000								1,383,000		1,383,000
仮設工		4,669,000		4,669,000								
直接工事費		191,979,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		179,220,000
一括計上		2,124,000								2,124,000		2,124,000
合計		194,103,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	3,605,000		194,097,000
												194,103,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県							計
直接工事費		6,000	5,000	5,000							5,000
原因者（千葉県）	アスファルト舗装復旧	6,000	5,000	5,000							5,000
補償											
間接工事費		3,000	3,000	3,000							3,000
一般管理費											
計		9,000	8,000	8,000							8,000
消費税		450	400	400							400
合計		9,450	8,400	8,400							8,400
工事請負比率	88.8889%	設計金額	9,450	9,500							9,500
		請負金額	8,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-10　工事名　両総農業水利事業
第一導水路その3工事

工事内容　共通工事計　5,489,000　直接工事計　82,925,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板付帯工	水路付帯工	法面工	震災復旧				計
		82,059,000	305,000		80,969,000	50,000	188,000	547,000				81,754,000
				5,489,000	5,436,000	3,000	13,000	37,000				5,489,000
					75,533,000	47,000	175,000	510,000				76,265,000
土工		3,871,000		3,871,000								
構造物撤去工		462,000		462,000								
矢板護岸工		75,533,000			75,533,000							75,533,000
水路付帯工		47,000				47,000						47,000
法面工		175,000					175,000					175,000
震災復旧		815,000	305,000					510,000				510,000
仮設工		1,156,000		1,156,000								
直接工事費		82,059,000			80,969,000	50,000	188,000	547,000				76,265,000
一括計上		866,000						866,000				866,000
合計		82,925,000			80,969,000	50,000	188,000	1,413,000				82,620,000
												82,925,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市							計
直接工事費		305,000	256,000	256,000							256,000
原因者　香取市）	震災復旧	305,000	256,000	256,000							256,000
補償											
間接工事費		110,000	92,000	92,000							92,000
一般管理費		35,000	29,000	29,000							29,000
計		450,000	377,000	377,000							377,000
消費税		22,500	18,850	18,850							18,850
合計		472,500	395,850	395,850							395,850
工事請負比率	83.7778%	設計金額	472,500	472,500							472,500
		請負金額	395,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 11　**工事名**　両総農業水利事業
南部幹線第三導水路工事

工事内容　**共通工事計**　63,004,000　　**直接工事計**　146,367,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	新茂原西分水工	長尾分水工	旧第3機場部制水弁工	大楽寺分水工		計
		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		141,817,000
				63,004,000	118,000	50,986,000	749,000	8,943,000	1,736,000	472,000		63,004,000
					147,000	63,780,000	937,000	11,187,000	2,171,000	591,000		78,813,000
構造物取壊し工		3,650,000		3,650,000								
土工		3,443,000		3,443,000								
充填工事		30,223,000		30,223,000								
管体基礎工		147,000			147,000							147,000
管体工		62,382,000				62,382,000						62,382,000
新茂原西分水工		937,000					937,000					937,000
長尾分水工		10,264,000						10,264,000				10,264,000
旧第3機場部制水弁工		1,178,000							1,178,000			1,178,000
大楽寺分水工		591,000								591,000		591,000
付帯工		1,398,000				1,398,000						1,398,000
復旧工		1,916,000						923,000	993,000			1,916,000
仮設工		25,688,000		25,688,000								
直接工事費		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		78,813,000
一括計上		4,550,000				4,550,000						4,550,000
合計		146,367,000			265,000	119,316,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		146,367,000
												146,367,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 12　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場導水路建設工事

工事内容　共通工事計　52,969,000　　直接工事計　141,050,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	基礎工	開渠工	暗渠工	水路付帯工	擁壁工			計
		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			140,896,000
				52,969,000	1,051,000	41,471,000	5,642,000	4,727,000	78,000			52,969,000
					1,744,000	68,841,000	9,365,000	7,847,000	130,000			87,927,000
土工		35,839,000		35,839,000								
構造物撤去工		1,088,000		1,088,000								
基礎工		1,744,000			1,744,000							1,744,000
開渠工		68,841,000				68,841,000						68,841,000
暗渠工		9,365,000					9,365,000					9,365,000
水路付帯工		7,847,000						7,847,000				7,847,000
擁壁工		130,000							130,000			130,000
仮設工		16,042,000		16,042,000								
直接工事費		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			87,927,000
一括計上		154,000			154,000							154,000
合計		141,050,000			2,949,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			141,050,000
												141,050,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-13　工事名　両総農業水利事業
福岡支線旧施設撤去等その2工事

工事内容　共通工事計　24,928,000　直接工事計　30,070,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	サイホン充填工	水路復旧工						計
		30,070,000	2,895,000		23,196,000	3,979,000						27,175,000
				24,928,000	21,278,000	3,650,000						24,928,000
					1,918,000	329,000						2,247,000
土工		6,889,000		6,889,000								
構造物撤去工		5,316,000		5,316,000								
サイホン充填工		1,918,000			1,918,000							1,918,000
耕地復旧工		1,504,000		1,504,000								
道路復旧		881,000	881,000									
水路復旧工		329,000				329,000						329,000
仮設工		13,233,000	2,014,000	11,219,000								
直接工事費		30,070,000			23,196,000	3,979,000						2,247,000
一括計上												
合計		30,070,000			23,196,000	3,979,000						27,175,000
												30,070,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	原因者工事 山武郡市広域水道企業				計
直接工事費		2,895,000	2,547,000	197,000	1,886,000	77,000	387,000				2,547,000
補償（千葉県）	道路復旧工（県道）	224,000	197,000	197,000							197,000
（東金市）	道路復旧工（市道）	2,144,000	1,886,000		1,886,000						1,886,000
（東金市）	防犯灯設置工	87,000	77,000			77,000					77,000
（山武郡市広域水道企業）	水道管吊り防護工	440,000	387,000				387,000				387,000
間接工事費		1,137,000	1,000,000	77,000	740,000	30,000	152,000				999,000
一般管理費		478,000	421,000	33,000	312,000	13,000	64,000				422,000
計		4,510,000	3,968,000	307,000	2,938,000	120,000	603,000				3,968,000
消費税		225,500	198,400	15,350	146,900	6,000	30,150				198,400
合計		4,735,500	4,166,400	322,350	3,084,900	126,000	633,150				4,166,400
工事請負比率	87.9823%	設計金額	4,735,500	366,400	3,506,300	143,200	719,600				4,735,500
		請負金額	4,166,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-14　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その14工事

工事内容　共通工事計　35,333,000　直接工事計　52,832,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	護岸工	根固め工	法面工	右岸側水路工	道路横断工	管理用道路工		計
		52,832,000	1,835,000		36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
				35,333,000	25,365,000	4,263,000	2,754,000	1,004,000	714,000	1,233,000		35,333,000
					11,245,000	1,890,000	1,221,000	445,000	316,000	547,000		15,664,000
土工		12,431,000		12,431,000								
構造物撤去工		2,202,000		2,202,000								
護岸工		11,245,000			11,245,000							11,245,000
根固め工		1,890,000				1,890,000						1,890,000
法面工		1,221,000					1,221,000					1,221,000
右岸側水路工		736,000	291,000					445,000				445,000
左岸用水路工		383,000	383,000									
耕地復旧工		1,227,000		1,227,000								
道路横断工		962,000	646,000						316,000			316,000
管理用道路工		1,062,000	515,000							547,000		547,000
仮設工		19,473,000		19,473,000								
直接工事費		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		15,664,000
一括計上												
合計		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
												52,832,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区					計
直接工事費		1,835,000	1,629,000	457,000	258,000	914,000					1,629,000
原因者 香取市）	管理用道路工	515,000	457,000	457,000							457,000
補償 香取市）	右岸排水路	291,000	258,000		258,000						258,000
両総土地改良区）	左岸用水路	1,029,000	914,000			914,000					914,000
間接工事費		614,000	545,000	153,000	86,000	306,000					545,000
一般管理費		271,000	241,000	68,000	38,000	135,000					241,000
計		2,720,000	2,415,000	678,000	382,000	1,355,000					2,415,000
消費税		136,000	120,750	33,900	19,100	67,750					120,750
合計		2,856,000	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750					2,535,750
工事請負比率	88.7868%	設計金額	2,856,000	801,800	451,800	1,602,400					2,856,000
		請負金額	2,535,750								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-15　工事名　両総農業水利事業
東部幹線幸田地区施設整備工事

工事内容　共通工事計　3,321,000　直接工事計　5,207,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	スラストブロックエ	管体工						計
		5,207,000	4,000		4,023,000	1,180,000						5,203,000
				3,321,000	2,568,000	753,000						3,321,000
					1,455,000	427,000						1,882,000
土工		122,000		122,000								
構造物撤去工		61,000		61,000								
スラストブロックエ		1,455,000			1,455,000							1,455,000
耕地復旧工		335,000		335,000								
道路復旧工		70,000	4,000	66,000								
水路復旧工		16,000		16,000								
管体工		427,000				427,000						427,000
仮設工		2,721,000		2,721,000								
直接工事費		5,207,000			4,023,000	1,180,000						1,882,000
一括計上												
合計		5,207,000			4,023,000	1,180,000						5,203,000
												5,207,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
原因者 東金市）	道路復旧工 市道）	4,000	3,600	3,600							3,600
補償											
間接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
一般管理費		2,000	1,800	1,800							1,800
計		10,000	9,000	9,000							9,000
消費税		500	450	450							450
合計		10,500	9,450	9,450							9,450
工事請負比率	90.0000%	設計金額	10,500	10,500							10,500
		請負金額	9,450								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-16　工事名　両総農業水利事業
南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

工事内容　共通工事計　2,872,000　直接工事計　7,920,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	擁壁工	路面排水工						計
		7,920,000	4,746,000		305,000	2,869,000						3,174,000
				2,872,000	276,000	2,596,000						2,872,000
					29,000	273,000						302,000
擁壁工		29,000			29,000							29,000
構造物撤去工		1,248,000		1,248,000								
舗装工		4,743,000	4,743,000									
路面排水工		276,000	3,000			273,000						273,000
仮説工		1,624,000		1,624,000								
直接工事費		7,920,000			305,000	2,869,000						302,000
一括計上												
合計		7,920,000			305,000	2,869,000						3,174,000
												7,920,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町 ･茂原市							計
直接工事費		4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
原因者 大網白里町 ･茂原市）	道路復旧工	4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
補償											
間接工事費		1,766,000	1,629,000	1,629,000							1,629,000
一般管理費		878,000	810,000	810,000							810,000
計		7,390,000	6,817,000	6,817,000							6,817,000
消費税		369,500	340,850	340,850							340,850
合計		7,759,500	7,157,850	7,157,850							7,157,850
工事請負比率	92.2463%	設計金額	7,759,500	7,759,500							7,759,500
		請負金額	7,157,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-17　**工事名**　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

工事内容　**共通工事計**　7,920,000　**直接工事計**　36,943,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工				計
		36,943,000	30,000		10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
				7,920,000	2,268,000	2,234,000	2,944,000	474,000				7,920,000
					8,301,000	8,179,000	10,776,000	1,737,000				28,993,000
土工		2,317,000		2,317,000								
撤去工		2,153,000		2,153,000								
舗装工		8,301,000			8,301,000							8,301,000
排水施設工		8,179,000				8,179,000						8,179,000
附帯工		10,776,000					10,776,000					10,776,000
施設整備工		1,737,000						1,737,000				1,737,000
復旧工		580,000	30,000	550,000								
災害復旧		2,167,000		2,167,000								
仮設工		733,000		733,000								
直接工事費		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				28,993,000
一括計上												
合計		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
												36,943,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 太田　潔							計
直接工事費		30,000	25,500	25,500							25,500
原因者											
補償 太田　潔）	取立地区木柵設置工	30,000	25,500	25,500							25,500
間接工事費		10,000	8,500	8,500							8,500
一般管理費											
計		40,000	34,000	34,000							34,000
消費税		2,000	1,700	1,700							1,700
合計		42,000	35,700	35,700							35,700
工事請負比率	85.0000%	設計金額	42,000	42,000							42,000
		請負金額	35,700								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-18　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

工事内容　共通工事計　7,636,000　　直接工事計　32,398,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工					計
		32,398,000	1,912,000		6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
				7,636,000	1,725,000	1,734,000	2,770,000	1,407,000					7,636,000
					5,161,000	5,189,000	8,290,000	4,210,000					22,850,000
土工		1,478,000		1,478,000									
撤去工		1,525,000		1,525,000									
舗装工		5,161,000			5,161,000								5,161,000
排水施設工		5,189,000				5,189,000							5,189,000
附帯工		8,290,000					8,290,000						8,290,000
施設整備工		4,210,000						4,210,000					4,210,000
復旧工		5,045,000	844,000	4,201,000									
災害復旧工		1,413,000	1,068,000	345,000									
仮設工		87,000		87,000									
直接工事費		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					22,850,000
一括計上													
合計		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
													32,398,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	補償工事 有田　忠雄	補償工事 中村　清一	補償工事 中村　清一	補償工事 金谷土地改良区	補償工事 中村　仁人	補償工事 中村　清一	計
直接工事費		1,912,000	1,868,500	84,000	1,044,000	271,000	253,000	12,700	161,000	8,800	34,000	1,868,500
（原因者　東金市）	柵板復旧工	86,000	84,000	84,000								84,000
（東金市）	災害復旧工 ･市道復旧工	1,068,000	1,044,000		1,044,000							1,044,000
（補償　有田　忠雄）	耕地復旧工 畦畔）	277,000	271,000			271,000						271,000
（中村　清一）	耕地復旧工 畦畔）	259,000	253,000				253,000					253,000
（中村　清一）	馬入れ（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	13,000	12,700					12,700				12,700
（金谷土地改良区）	用水路復旧工 馬入れ）	165,000	161,000						161,000			161,000
（中村　仁人）	畑部法面復旧	9,000	8,800							8,800		8,800
（中村　清一）	排水処理工 馬入れ）	35,000	34,000								34,000	34,000
間接工事費		665,000	650,000	29,000	364,000	94,000	88,000	4,000	56,000	3,000	12,000	650,000
一般管理費		303,000	295,500	13,000	166,500	43,000	40,000	2,000	25,000	1,000	5,000	295,500
計		2,880,000	2,814,000	126,000	1,574,500	408,000	381,000	18,700	242,000	12,800	51,000	2,814,000
消費税		144,000	140,700	6,300	78,725	20,400	19,050	935	12,100	640	2,550	140,700
合計		3,024,000	2,954,700	132,300	1,653,225	428,400	400,050	19,635	254,100	13,440	53,550	2,954,700
工事請負比率	97.7083%	設計金額	3,024,000	135,400	1,692,000	438,400	409,400	20,100	260,100	13,800	54,800	3,024,000
		請負金額	2,954,700									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 19　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

工事内容　共通工事計　27,381,000　直接工事計　43,244,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	排水施設工	附帯工						計
		43,244,000	66,000		27,628,000	15,550,000						43,178,000
				27,381,000	17,520,000	9,861,000						27,381,000
					10,108,000	5,689,000						15,797,000
土工		11,192,000		11,192,000								
撤去工		15,746,000		15,746,000								
排水施設工		10,108,000			10,108,000							10,108,000
道路復旧工		66,000	66,000									
附帯工		5,689,000				5,689,000						5,689,000
仮設工		443,000		443,000								
直接工事費		43,244,000			27,628,000	15,550,000						15,797,000
一括計上												
合計		43,244,000			27,628,000	15,550,000						43,178,000
												43,244,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町							計
直接工事費		66,000	56,000	56,000							56,000
原因者（大網白里町）	道路復旧工	66,000	56,000	56,000							56,000
補償											
間接工事費		22,000	19,000	19,000							19,000
一般管理費		2,000	2,000	2,000							2,000
計		90,000	77,000	77,000							77,000
消費税		4,500	3,850	3,850							3,850
合計		94,500	80,850	80,850							80,850
工事請負比率	85.5556%	設計金額	94,500	94,500							94,500
		請負金額	80,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-20　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路 (上流部)鋼管腐食防止対策工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　15,591,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流電陽極法	外部電源法						計
		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
					6,709,000	8,882,000						15,591,000
流電陽極法		6,709,000			6,709,000							6,709,000
外部電源法		8,882,000				8,882,000						8,882,000
直接工事費		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
一括計上												
合計		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
												15,591,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 21　**工事名**　両総農業水利事業
山武東部支線機場網場設置工事

工事内容　**共通工事計**　200,000　**直接工事計**　1,311,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流木止設備製作工	ダム管理設備据付工						計
		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
				200,000	129,000	71,000						200,000
					715,000	396,000						1,111,000
流木止設備製作工		715,000			715,000							715,000
輸送費		200,000		200,000								
ダム管理設備据付工		396,000				396,000						396,000
直接工事費		1,311,000			844,000	467,000						1,111,000
一括計上												
合計		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
												1,311,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 22　**工事名**　両総農業水利事業
緊急応急その1工事

工事内容　**共通工事計**　455,000　**直接工事計**　2,289,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工	道路工 東部②	道路工 東部③					計
		2,289,000	301,000		1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
				455,000	336,000	76,000	43,000					455,000
					1,132,000	256,000	145,000					1,533,000
土工		19,000		19,000								
構造物撤去工		78,000		78,000								
管体工		1,132,000			1,132,000							1,132,000
耕地復旧工		212,000		212,000								
道路工 東部②		256,000				256,000						256,000
道路工 東部③		446,000	301,000				145,000					145,000
仮設工		146,000		146,000								
直接工事費		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,533,000
一括計上												
合計		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
												2,289,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		301,000	293,000	293,000							293,000
原因者 東金市）	舗装工	301,000	293,000	293,000							293,000
補償											
間接工事費		124,000	121,000	121,000							121,000
一般管理費		54,000	53,000	53,000							53,000
計		480,000	467,000	467,000							467,000
消費税		24,000	23,350	23,350							23,350
合計		504,000	490,350	490,350							490,350
工事請負比率	97.2917%	設計金額	504,000	504,000							504,000
		請負金額	490,350								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-23　工事名　両総農業水利事業
緊急応急その2工事

工事内容　共通工事計　118,000　直接工事計　2,971,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	補修工							計
		2,971,000			2,971,000							2,971,000
				118,000	118,000							118,000
					2,853,000							2,853,000
補修工		2,853,000			2,853,000							2,853,000
構造物撤去工		11,000		11,000								
仮設工		107,000		107,000								
直接工事費		2,971,000			2,971,000							2,853,000
一括計上												
合計		2,971,000			2,971,000							2,971,000
												2,971,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-24　　工事名　　両総農業水利事業
緊急応急その3工事

工事内容　　共通工事計　　44,000　　直接工事計　　2,045,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工	道路工						計
		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
				44,000	44,000							44,000
					1,997,000	4,000						2,001,000
整地工	畦畔築立　L＝867m	1,997,000			1,997,000							1,997,000
道路工	法面復旧　0.2㎡	4,000				4,000						4,000
仮設工		44,000		44,000								
直接工事費		2,045,000			2,041,000	4,000						2,001,000
一括計上												
合計		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
												2,045,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-25　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路等施設整備その他工事

工事内容　共通工事計　33,000　直接工事計　329,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	施設整備工							計
		329,000			329,000							329,000
				33,000	33,000							33,000
					296,000							296,000
施設整備工		296,000			296,000							296,000
仮設工（水替工）		33,000		33,000								
直接工事費		329,000			329,000							296,000
一括計上												
合計		329,000			329,000							329,000
												329,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-26　工事名　両総農業水利事業
山武東部支線機場仮設足場工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　54,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	開渠工							計
		54,000			54,000							54,000
					54,000							54,000
開渠工		54,000			54,000							54,000
直接工事費		54,000			54,000							54,000
一括計上												
合計		54,000			54,000							54,000
												54,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-27　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路付帯施設整備工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　669,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	23号空気弁施設整備工	26号空気弁施設整備工	44号空気弁施設整備工	51号空気弁施設整備工	52号空気弁施設整備工	田中分水工施設整備工	山口分水工施設整備工	計
		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
					78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
23号空気弁施設整備工		78,000			78,000							78,000
26号空気弁施設整備工		95,000				95,000						95,000
44号空気弁施設整備工		36,000					36,000					36,000
51号空気弁施設整備工		35,000						35,000				35,000
52号空気弁施設整備工		35,000							35,000			35,000
田中分水工施設整備工		11,000								11,000		11,000
山口分水工施設整備工		11,000									11,000	11,000
直接工事費		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
一括計上		368,000				368,000						368,000
合計		669,000			78,000	463,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	669,000
												669,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-28　工事名　両総農業水利事業
排泥工フランジ部パッキン交換工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　36,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工							計
		36,000			36,000							36,000
					36,000							36,000
管体工		36,000			36,000							36,000
直接工事費		36,000			36,000							36,000
一括計上												
合計		36,000			36,000							36,000
												36,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-29　**工事名**　両総農業水利事業
家之子耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　**直接工事計**　440,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		440,000			440,000							440,000
					440,000							440,000
整地工		440,000			440,000							440,000
直接工事費		440,000			440,000							440,000
一括計上												
合計		440,000			440,000							440,000
												440,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 30　工事名　両総農業水利事業
駒込地区耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　123,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		123,000			123,000							123,000
					123,000							123,000
整地工		123,000			123,000							123,000
直接工事費		123,000			123,000							123,000
一括計上												
合計		123,000			123,000							123,000
												123,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 31　**工事名**　両総農業水利事業
東部幹線排水作業その他工事

工事内容　共通工事計　　**直接工事計**　583,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	東部幹線用水路排水作業	山武東部支線水路排水作業	山武東部支線水路スクリーン設置工	家之子水路整備工	東金南分水整備工			計
		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
					109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
東部幹線用水路排水作業		109,000			109,000							109,000
山武東部支線水路排水作業		119,000				119,000						119,000
山武東部支線水路スクリーン設置工		203,000					203,000					203,000
家之子水路整備工		94,000						94,000				94,000
東金南分水整備工		58,000							58,000			58,000
直接工事費		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
一括計上												
合計		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
												583,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

④　工事費及び用地費支払い年度別調書

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22 - 01

件名　　旧松潟堰撤去工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年7月10日	335,118,000		19,782,000		354,900,000					0						354,900,000
第1回変更	平成22年3月10日	340,897,200		2,452,800		343,350,000					0						343,350,000
第2回変更	平成22年5月27日						342,760,950		3,739,050		346,500,000						346,500,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成21年12月15日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第2回	平成22年1月12日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第3回	平成22年4月9日	119,270,000	部分払）			119,270,000											119,270,000
第4回	平成22年6月21日						81,530,950		3,739,050		85,270,000						85,270,000
計		261,230,000				261,230,000	81,530,950		3,739,050		85,270,000						346,500,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22 - 02

件名　　南部幹線用水路進入路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年8月5日	325,500,000				325,500,000											325,500,000
第1回変更	平成22年3月10日	343,350,000				343,350,000											343,350,000
第2回変更	平成23年2月28日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
第3回変更	平成23年3月18日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
支払																	
第1回	平成21年9月2日	130,200,000	前金払）			130,200,000											130,200,000
第2回	平成23年2月23日						68,670,000	中間前金払）			68,670,000						68,670,000
第3回	平成23年4月26日						167,265,000				167,265,000						167,265,000
計		130,200,000				130,200,000	235,935,000				235,935,000						366,135,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－10　　整理番号）　H22 - 03

件名　　南部幹線用水路その50工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月1日	502,900,650		15,589,350		518,490,000											518,490,000
第1回変更	平成23年2月18日						502,900,650		15,589,350		518,490,000						518,490,000
第2回変更	平成23年3月15日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第3回変更	平成23年3月25日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第4回変更	平成23年3月31日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
支払																	
第1回	平成22年3月29日	207,300,000	前金払）			207,300,000											207,300,000
第2回												312,305,100	繰越分）	32,484,900	繰越分）	344,790,000	344,790,000
第3回																	
計		207,300,000				207,300,000						312,305,100		32,484,900		344,790,000	552,090,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－1　　整理番号）　H22 - 04

件名　　栗山川統合機場吐水槽工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年8月11日						223,835,850		1,389,150		225,225,000						225,225,000
第1回変更	平成23年2月18日						223,835,580		1,389,150		225,224,730						225,224,730
第2回変更	平成23年3月15日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
第3回変更	平成23年3月25日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
支払																	
第1回	平成22年9月8日						90,090,000	前金払）			90,090,000						90,090,000
第2回	平成23年4月21日						127,136,100		2,748,900		129,885,000						129,885,000
第3回																	
計							217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－2　　整理番号）　H22 - 05
件名　　栗山川第1調整池工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月13日						192,780,000				192,780,000						192,780,000
第1回変更	平成23年3月2日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第2回変更	平成23年3月18日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年10月22日						77,112,000	前金払）			77,112,000						77,112,000
第2回	平成23年4月26日						94,038,000	完成払）			94,038,000						94,038,000
第3回																	
計							171,150,000				171,150,000						171,150,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－3　（整理番号）　H22-06
件名　　南部幹線用水路その51工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						501,690,000				501,690,000						501,690,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月24日						200,676,000	（前金払）			200,676,000						200,676,000
第2回												301,014,000	（繰越分）			301,014,000	301,014,000
第3回																	
計							200,676,000				200,676,000	301,014,000				301,014,000	501,690,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－4　　整理番号）　H22 - 07

件名　　大須賀川排水路その16工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月2日						105,707,700		17,877,300		123,585,000						123,585,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						42,284,000	前金払）	7,150,000		49,434,000						49,434,000
第2回												63,423,700	繰越分）	10,727,300	繰越分）	74,151,000	74,151,000
第3回																	
計							42,284,000		7,150,000		49,434,000	63,423,700		10,727,300		74,151,000	123,585,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－5　（整理番号）　H22-08
件名　　第一導水路その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						106,208,760	84,471,240			190,680,000						190,680,000
第1回変更	平成23年8月3日											106,208,760	84,471,240			190,680,000	190,680,000
第2回変更	平成23年9月22日											106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000
第3回変更													(△331,800)	(331,800)			
													(71,836,590)	(748,650)			
支払																	
第1回												42,482,390	33,787,610			76,270,000	76,270,000
第2回													38,380,780			38,380,780	38,380,780
第3回												63,726,370		416,850		64,143,220	64,143,220
計											0	106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22-09
件名　　第一導水路その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						128,374,575	102,100,425			230,475,000						230,475,000
第1回変更	平成23年8月1日											128,374,575	102,100,425			230,475,000	230,475,000
第2回変更	平成23年11月25日											145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000
第3回変更													(△3,150)	(3,150)			
													(128,624,412)	(7,350)			
支払																	
第1回												51,349,830	40,840,170			92,190,000	92,190,000
第2回												94,488,408	87,787,392	4,200		182,280,000	182,280,000
第3回																	
計												145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000

第1導水路分	国		144,749,002
	内訳	工事費	144,744,802
		用地費	4,200
	水機構		127,757,918
	内訳	工事費	127,754,768
		用地費	3,150
	計		272,506,920
	内訳	工事費	272,499,570
		用地費	7,350

北部幹線分	国		1,093,436
	内訳	工事費	1,093,436
		用地費	0
	水機構		869,644
	内訳	工事費	869,644
		用地費	0
	計		1,963,080
	内訳	工事費	1,963,080
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	274,470,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－7　　整理番号）　H22-10

件名　　第一導水路その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						64,216,530	51,073,470			115,290,000						115,290,000
第1回変更	平成23年7月29日											64,216,530	51,073,470			115,290,000	115,290,000
第2回変更	平成23年10月28日											65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000
第3回変更																	
													(△175,350)	(175,350)			
													(51,828,420)	(395,850)			
支払																	
第1回												25,686,612	20,429,388			46,116,000	46,116,000
第2回												38,529,918	30,644,082	220,500		69,394,500	69,394,500
第3回												949,200	930,300			1,879,500	1,879,500
計												65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000

第1導水路分	国		64,737,456
	内訳	工事費	64,516,956
		用地費	220,500
	水機構		51,487,779
	内訳	工事費	51,312,429
		用地費	175,350
	計		116,225,235
	内訳	工事費	115,829,385
		用地費	395,850

北部幹線分	国		648,774
	内訳	工事費	648,774
		用地費	0
	水機構		515,991
	内訳	工事費	515,991
		用地費	0
	計		1,164,765
	内訳	工事費	1,164,765
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	117,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22 - 11
件名　　南部幹線第三導水路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						194,302,500				194,302,500						194,302,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						77,721,000	前金払）			77,721,000						77,721,000
第2回												116,581,500	繰越分）			116,581,500	116,581,500
第3回																	
計							77,721,000				77,721,000	116,581,500				116,581,500	194,302,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－9　　整理番号）　H22 - 12
件名　　栗山川統合機場導水路建設工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月24日						191,992,500				191,992,500						191,992,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回												191,992,500	繰越分）			191,992,500	191,992,500
第2回																	
第3回																	
計												191,992,500				191,992,500	191,992,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－13　　整理番号）　H22 - 13
件名　　福岡支線旧施設撤去等その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	40,467,000		1,533,000		42,000,000											42,000,000
第1回変更	平成23年2月15日						42,138,600		4,166,400		46,305,000						46,305,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月29日	16,800,000	前金払）			16,800,000											16,800,000
第2回	平成23年4月4日						25,338,600		4,166,400		29,505,000						29,505,000
第3回																	
計		16,800,000				16,800,000	25,338,600		4,166,400		29,505,000						46,305,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－14　　整理番号）　H22 - 14
件名　　大須賀川排水路その14工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	76,077,750		2,462,250		78,540,000											78,540,000
第1回変更	平成23年2月25日						76,109,250		2,535,750		78,645,000						78,645,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月26日	31,410,000	前金払）			31,410,000											31,410,000
第2回	平成23年4月13日						44,699,250		2,535,750		47,235,000						47,235,000
第3回																	
計		31,410,000				31,410,000	44,699,250		2,535,750		47,235,000						78,645,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－1　　整理番号）　H22 - 15
件名　　東部幹線幸田地区施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月24日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第1回変更	平成22年12月1日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第2回変更	平成23年1月6日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第3回変更	平成23年2月25日						9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000
支払																	
第1回	平成22年11月5日						2,500,000	前金払）			2,500,000						2,500,000
第2回	平成23年4月18日						6,835,550		9,450		6,845,000						6,845,000
第3回																	
計							9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－2　　整理番号）　H22 - 16

件名　　南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月15日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第1回変更	平成23年2月28日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第2回変更	平成23年3月14日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第2回																	
第3回																	
計							5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－3　（整理番号）　H22-17
件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第1回変更	平成23年3月18日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第2回変更	平成23年3月31日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第3回変更	平成23年4月22日											51,204,300		35,700		51,240,000	51,240,000
支払																	
第1回	平成23年1月27日						18,060,000	（前金払）			18,060,000						18,060,000
第2回												27,090,000	（繰越分）			27,090,000	27,090,000
第3回												6,054,300	（繰越分）	35,700		6,090,000	6,090,000
計							18,060,000				18,060,000	33,144,300		35,700		33,180,000	51,240,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－4　　整理番号）　H22 - 18

件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第1回変更	平成23年3月18日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第2回変更	平成23年3月31日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第3回変更	平成23年4月22日											48,915,300		2,954,700		51,870,000	51,870,000
支払																	
第1回	平成22年12月17日						17,430,000	前金払）			17,430,000						17,430,000
第2回												25,693,500	繰越分）	451,500		26,145,000	26,145,000
第3回												5,791,800	繰越分）	2,503,200		8,295,000	8,295,000
計							17,430,000				17,430,000	31,485,300		2,954,700		34,440,000	51,870,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－6　　整理番号）　H22 - 19

件名　　南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月26日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第1回変更	平成23年3月18日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第2回変更	平成23年3月31日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第3回変更	平成23年4月15日											62,919,150		80,850		63,000,000	63,000,000
支払																	
第1回	平成22年12月15日						23,890,000	前金払）			23,890,000						23,890,000
第2回												35,846,600	繰越分）	8,400	繰越分）	35,855,000	35,855,000
第3回												3,182,550		72,450		3,255,000	3,255,000
計							23,890,000				23,890,000	39,029,150		80,850		39,110,000	63,000,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－7　　整理番号）　H22-20

件名　　南部幹線用水路（止流部）鋼管腐食防止対策工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月3日						27,300,000				27,300,000						27,300,000
第1回変更	平成23年3月22日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回																	
第3回																	
計							26,670,000				26,670,000						26,670,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－8　　整理番号）　H22-21
件名　　山武東部支線機場網場設置工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月26日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月5日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第2回																	
第3回																	
計							2,273,670				2,273,670						2,273,670

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－9　　整理番号）　H22 - 22
件名　　緊急応急その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						2,654,400		495,600		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回																	
第3回																	
計							3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－10　　整理番号）　H22 - 23
件名　　緊急応急その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						248,850		2,901,150		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回																	
第3回																	
計							3,255,000				3,255,000						3,255,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－11　　整理番号）　H22 - 24
件名　　緊急応急その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第2回																	
第3回																	
計							3,465,000				3,465,000						3,465,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－001　整理番号）　H22 - 25

件名　　南部幹線用水路等施設整備その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月19日						567,000				567,000						567,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年7月7日						567,000				567,000						567,000
第2回																	
第3回																	
計							567,000				567,000						567,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－002　整理番号）　H22 - 26
件名　　山武東部支線機場仮設足場工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月12日						84,000				84,000						84,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年11月1日						84,000				84,000						84,000
第2回																	
第3回																	
計							84,000				84,000						84,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－003　整理番号）　H22 - 27
件名　　南部幹線用水路付帯施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月27日						966,000				966,000						966,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月28日						966,000				966,000						966,000
第2回																	
第3回																	
計							966,000				966,000						966,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－004　整理番号）　H22-28
件名　　排泥工フランジ部パッキン交換工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月7日						47,250				47,250						47,250
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月8日						47,250				47,250						47,250
第2回																	
第3回																	
計							47,250				47,250						47,250

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－005　整理番号）　H22 - 29
件名　　家之子耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年2月21日						735,000				735,000						735,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月28日						735,000				735,000						735,000
第2回																	
第3回																	
計							735,000				735,000						735,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－006　整理番号）　H22 - 30
件名　　駒込地区耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月4日						189,000				189,000						189,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						189,000				189,000						189,000
第2回																	
第3回																	
計							189,000				189,000						189,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－007　整理番号）　H22 - 31
件名　　東部幹線排水作業その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月15日						945,000				945,000						945,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						945,000				945,000						945,000
第2回																	
第3回																	
計							945,000				945,000						945,000

Ⅳ　現　　地　　踏　　査

①　現地踏査（機場・頭首工）

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-12

栗山川統合機場

導水路建設工事

H22-21

山武東部支線機場

網場設置工事

H22-26

山武東部支線機場

仮設足場工事

②　現地踏査（水路・道路等）

H22 - 01

旧松潟堰撤去工事

H22 - 01

旧松潟堰撤去工事

H22 - 02

南部幹線用水路

進入工事

H22 - 03

南部幹線用水路

その50工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-06

南部幹線用水路

その51工事

H22-11

南部幹線第三導水路

工事

H22-13

福岡支線旧施設撤去

等その2工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-15

東部幹線幸田地区

施設整備工事

H22-16

南部幹線大網白里

町道ほか舗装復旧

工事

H22-17

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その1)

H22-18

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その2)

H22-22

緊急応急その1工事

H22-23

緊急応急その2工事

H22-24

緊急応急その2工事

H22-25

南部幹線用水路等

施設整備その他工事

H22-28

排泥工フランジ部

パッキン交換工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

駒込地区耕地復旧

工事

目　　次

Ⅰ　平成22年度事業費決算調書 ---------- 1
　　①　事業別決算表 ---------- 2
　　②　事業費決算表 ---------- 5

Ⅱ　平成22年度事業別出来高調書 ---------- 7
　　①　事業年度別決算表 ---------- 8
　　②　工事費集計表 ---------- 13
　　③　出来形内訳書 ---------- 21
　　ア　工事費内訳書 ---------- 22
　　イ　工事基本台帳 ---------- 45
　　ウ　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表） ---------- 85

Ⅲ　参　考　資　料 ---------- 99
　　①　水路延長調書 ---------- 100
　　②　工事費一覧表 ---------- 102
　　③　直接工事振分表 ---------- 104
　　④　工事費及び用地費支払い年度別調書 ---------- 136

Ⅳ　現　地　踏　査 ---------- 168
　　①　現地踏査（機場･頭首工） ---------- 169
　　②　現地踏査（水路･道路等） ---------- 172

Ⅰ　平成22年度　事業費決算調書

①　事業別決算表

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－1)

区　　分	総　　額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項) 受託工事費	225,232,391						
(項) 土地改良事業工事諸費	6,633,394,753	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項) 受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合　　計	94,812,756,020	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成１０年度資料による

区　　分	平成8年	平成9年	平成１０年	平成１１年	平成１２年	平成１３年	平成１４年
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項) 受託工事費							70,476,191
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項) 受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合　　計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区　　分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項) 土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(目) かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(項) 受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項) 土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	529,349,621
(項) 受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合　　計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,042

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－2)

区　　分	平成22年度						
(項) 土地改良事業費	1,737,338,704						
(目) かんがい排水事業費	1,737,338,704						
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費	381,798,060						
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計	2,119,136,764						

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

②　事業費決算表

Ⅱ-2　事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年　度	総事業費	予算額	前年度からの繰越額	予算現額	翌年度への繰越額	不用額	決算額	決算額累計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,773,296,587	2,285,290,000	11,058,586,587	4,847,480,000	12,914,055	6,198,192,532	33,972,866,173	
平成14年	108,000,000,000	(73,850,191) 9,000,000,000	4,847,480,000	13,847,480,000	6,097,771,000	63,003,550	(73,850,191) 7,686,705,450	41,659,571,623	(受託 外数)
平成15年	108,000,000,000	(116,514,000) 6,216,790,434	6,097,771,000	12,314,561,434	2,911,633,800	(3,990,250) 46,724,234	(112,523,750) 9,356,203,400	51,015,775,023	(受託 外数)
平成16年	108,000,000,000	(50,085,000) 7,541,392,281	2,911,633,800	10,453,026,081	2,748,508,668	130,080,981	(50,085,000) 7,574,436,432	58,590,211,455	(受託 外数)
平成17年	108,000,000,000	7,761,584,139	2,748,508,668	10,510,092,807	3,607,200,000	80,821,864	6,822,070,943	65,412,282,398	
平成18年	108,000,000,000	7,244,705,559	3,607,200,000	10,851,905,559	1,980,620,000	199,897,780	8,671,387,779	74,083,670,177	
平成19年	108,000,000,000	6,684,686,300	1,980,620,000	8,665,306,300	1,218,759,500	42,080,000	7,404,466,800	81,488,136,977	
平成20年	108,000,000,000	5,471,218,462	1,218,759,500	6,689,977,962	948,750,000	1,833,666	5,739,394,296	87,227,531,273	
平成21年	108,000,000,000	5,449,349,615	948,750,000	6,398,099,615	1,168,309,000	161,573	5,229,629,042	92,457,160,315	
平成22年	108,000,000,000	(355,060,000) 2,233,192,000	1,168,309,000	3,401,501,000	(237,645,135) 11,663,426,365	(117,414,865) 735,931	(0) 1,737,338,704	94,194,499,019	(受託 外数)

II　平成22年度　事業別出来高調書

①　事業年度別決算表

III-1 事業出来形調書

事業年度別決算表　　(表－6)　　(単位:円)

	総　量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
	< 225,232,391>										
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工　延長は原則完了年度に計上
	< 207,556,200>										
1. 工事費	73,774,362,973	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1) 揚水機場	11,850,322,313	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		上段＜＞は受託費
	< 198,270,000>					-					
2) 用水路	48,670,077,527	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3) 頭首工	3,950,847,526										
4) 樋門	2,029,795,832										
5) 調整池	385,350										
6) 排水機場	1,552,316,150										
	< 9,286,200>										
7) 排水路	5,408,377,500										
8) 水管理施設											
9) 雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
	< 3,040,400>										
2. 測量設計費	8,554,678,771	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	< 14,635,791>										
3. 用地費及補償費	4,612,065,744	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	79,291,968	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	293,972,053	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舎費	448,634,038	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 事業車両費	2,872,774										
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費	225,232,391										
(項) 土地改良事業工事諸費	6,251,596,693	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合　計	92,693,619,256	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1．工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1) 揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2) 用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3) 頭首工											
4) 樋門											
5) 調整池											
6) 排水機場											
7) 排水路									200,800,950	L=272.20m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2．測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3．用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4．船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5．営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6．宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7．事業車両費											
8．全体設計費											
(目) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712										
工事雑費	13,417,000										
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工　延長は原則完了年度に計上
			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(目) かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>				
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1) 揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500		
			< 56,000,000>	延長は水公団を含まず	< 95,000,000>	延長は水公団を含まず	< 47,270,000>				
2) 用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=8,906.50m	
3) 頭首工									183,787,500		
4) 樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5) 調整池											
6) 排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000		
					< 9,286,200>						
7) 排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
					< 3,040,400>						
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
			< 14,476,191>		< 159,600>						
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6. 宿舎費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項) 土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他							464,232,081		482,886,143		
工事雑費							25,767,000		23,249,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他					2,142,000		1,196,000				
工事雑費					2,895,550		1,619,000				
合　　計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		
1. 工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269		1,502,712,869		
1) 揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900		378,637,865		220,194,490		
2) 用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m	3,487,063,648	L=8,488.48m	942,795,400	L=8,529.99m	
3) 頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850		272,506,756		81,530,950		
4) 樋門											
5) 調整池			385,350						171,150,000		
6) 排水機場	35,157,150								58,779		
7) 排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350		31,410,000		86,983,250		
8) 水管理施設											
9) 雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262						
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085		139,135,500		
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155		57,601,830		
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195		799,857		
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176		8,622,648		
6. 宿舎費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767		25,775,219		
7. 事業車両費							2,872,774		2,690,781		
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,621		381,798,060		
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		478,559,269				
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		50,790,352				
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,042		2,119,136,764		
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		1,833,666		161,573		735,931		

②　工事費集計表

平成22年度工事費集計表

年度	種目番号	工　　種	施 設 名	金　　額	備　　考
22	2	頭首工	松潟堰	81,530,950	
		頭首工 計		81,530,950	
	3	揚水機	第2揚水機場	4,200	
	3	揚水機	栗山川統合機場	388,376,100	
	3	揚水機	山武東部支線機場	2,964,190	
		揚水機 計		391,344,490	
	4	用水路	第 1導水路	0	
	4	用水路	南部幹線用水路	896,949,250	
	4	用水路	東部支線用水路	20,507,550	
	4	用水路	福岡東支線用水路	25,338,600	
		用水路 計		942,795,400	
	6	排水機	第1排水機場	58,779	
		排水機 計		58,779	
	7	排水路	大須賀川排水路	86,983,250	
		排水路 計		86,983,250	
		合計		1,502,712,869	

両総用水平成22年度工事費集計表

名称	平成22年度計	頭首工	揚水機	用水路	排水機	排水路		
		工事費	工事費	工事費	工事費	工事費		
1. 直接工事費	923,919,599	一式 43,388,000	一式 244,632,820	8,529.987m 582,679,000	一式 58,779	一式 53,161,000		
仮設その他工								
一括計上	18,685,000		8,465,000	10,220,000				
2. 間接工事費	360,652,100	27,061,000	85,397,000	225,710,750		22,483,350		
3.一般管理費等	127,905,176	7,199,000	34,218,400	79,290,650		7,197,126		
4.消費税相当額	71,550,444	3,882,400	18,631,270	44,895,000		4,141,774		
決算額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		
設計額	1,722,278,899	82,405,000	459,998,620	1,080,155,500	58,779	99,661,000		
請負契約額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		

頭首工

平成22年度

	頭首工計		松潟堰							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	43,388,000 43,388,000	一式	43,388,000 43,388,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	27,061,000		27,061,000							
3.一般管理費等	7,199,000		7,199,000							
4.消費税相当額	3,882,400		3,882,400							
決算額	81,530,950		81,530,950							
設計額	82,405,000		82,405,000							
請負契約額	81,530,950		81,530,950							

揚水機

平成22年度

名称	揚水機計		第 2揚水機場		栗山川統合機場		山武東部支線機場			
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	244,632,820 244,632,820	 一式	4,200 4,200	 一式	242,892,000 242,892,000	 一式	1,736,620 1,736,620	 一式		
仮設その他工										
一括計上	8,465,000				8,465,000					
2. 間接工事費	85,397,000				84,731,000		666,000			
3.一般管理費等	34,218,400				33,794,000		424,400			
4.消費税相当額	18,631,270				18,494,100		137,170			
決算額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			
設計額	459,998,620		4,200		456,970,500		3,023,920			
請負契約額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			

用水路

平成22年度

名称	用水路 計		第 1導水路		南部幹線用水路		東部幹線用水路		福岡東支線用水路	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	582,679,000	L=8,529.987m	0		555,545,000	L=8,529.987m	12,548,000		14,586,000	
仮設その他工					555,545,000	一式	12,548,000	一式	14,586,000	一式
一括計上	10,220,000		0		10,220,000					
2. 間接工事費	225,710,750		0		213,795,350		4,936,400		6,979,000	
3.一般管理費等	79,290,650		0		74,677,050		2,046,600		2,567,000	
4.消費税相当額	44,895,000		0		42,711,850		976,550		1,206,600	
決算額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	
設計額	1,080,155,500		0		1,030,300,000		21,058,500		28,797,000	
請負契約額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	

排水機

平成22年度

名称	排水機 計		第1排水機場							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	58,779 58,779		58,779 58,779	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費										
3.一般管理費等										
4.消費税相当額										
決算額	58,779		58,779							
設計額	58,779		58,779							
請負契約額	58,779		58,779							

排水路

平成22年度

名称	排水路 計		大須賀川排水路							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	53,161,000 53,161,000		53,161,000 53,161,000	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	22,483,350		22,483,350							
3.一般管理費等	7,197,126		7,197,126							
4.消費税相当額	4,141,774		4,141,774							
決算額	86,983,250		86,983,250							
設計額	99,661,000		99,661,000							
請負契約額	86,983,250		86,983,250							

③　出来形内訳書

ア　工事費内訳書

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 01

工事名 / 種別	頭首工 計		旧松潟堰撤去工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	43,388,000		43,388,000			
			4,551,000	右岸護岸保護工 一式		
			158,000	その他復旧工 一式		
			38,679,000	復旧工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	27,061,000		27,061,000			
3･一般管理費等	7,199,000		7,199,000			
小計	77,648,000		77,648,000			
4･消費税相当額	3,882,400		3,882,400			
決 算 額	81,530,950		81,530,950			
設 計 額	82,405,000		82,405,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	81,530,950		81,530,950			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第2揚水機場 計		第2揚水機場			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	4,200		4,200			
			4,200	南部幹線暫定放流工のNTT回線切替		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3.一般管理費等						
小計	4,200		4,200			
4.消費税相当額						
決 算 額	4,200		4,200			
設 計 額						
官 給 額	0		0			
請負契約額						

工事費内訳書

平成22年度　　H22-04　　H22-05

工事名 / 種別	栗山川統合機場　計		栗山川統合機場吐水槽工事		栗山川第1調整池工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	242,892,000		133,642,000		109,250,000	
			1,241,000	管体基礎工　一式	56,720,000	法面保護工　A=5,380㎡
			46,589,000	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	35,821,000	遮水工　N=1,377枚
			9,343,000	制水弁室工　一式	14,064,000	地盤改良工　一式
			438,000	スラストブロック工	1,529,000	流入工　一式
			19,896,000	斜面工	1,116,000	復旧工　一式
			32,968,000	法面工		
			133,000	付帯工　一式		
			23,034,000	吐水槽工　一式		
仮設その他工						
一括計上	8,465,000		8,465,000			
2 間接工事費	84,731,000		46,393,000		38,338,000	
3･一般管理費等	33,794,000		18,382,000		15,412,000	
小計	369,882,000		206,882,000		163,000,000	
4･消費税相当額	18,494,100		10,344,100		8,150,000	
決　算　額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	
設　計　額	456,970,500		254,646,000		202,324,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	

工事費内訳書

H22-12

工事名 / 種別	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
	栗山川統合機場導水路建設工事（H23へ繰越）					
1･直接工事費	123,967,000					
	2,459,000	基礎工 一式 安定処理工 砂基礎工				
	97,058,000	開渠工 一式				
	13,204,000	暗渠工 一式				
	11,063,000	水路付帯工 一式				
	183,000	擁壁工 一式				
仮設その他工						
一括計上	135,000	地質調査費				
2 間接工事費	41,602,000					
3･一般管理費等	17,146,000					
小計	182,850,000					
4･消費税相当額	9,142,500					
決 算 額	191,992,500					
設 計 額	218,211,000					
官 給 額	0					
請負契約額	191,992,500					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-21　　H22-26

工事名 / 種別	山武東部支線機場　計		山武東部支線機場網場設置工事		山武東部支線機場仮設足場工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,736,620		1,291,000		54,000	
			831,000	流木止設備製作工　一式	54,000	開渠工　一式
			460,000	ダム管理設備据付工　一式		
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	666,000		518,000		21,000	
3･一般管理費等	424,400		356,400		5,000	
小計	2,827,020		2,165,400		80,000	
4･消費税相当額	137,170		108,270		4,000	
決　算　額	2,964,190		2,273,670		84,000	
設　計　額	3,023,920		2,310,000		84,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	2,964,190		2,273,670		84,000	

工事費内訳書

H22-31

工事名 / 種別	東部幹線排水作業その他工事		電気代		電話回線使用料	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	308,000		78,160		5,460	
		東部幹線用水路排水作業 一式	578	山武東部調圧水槽 電気代	5,460	山武東部支線機場 電話回線使用料
	114,000	山武東部支線水路排水作業 一式	77,582	山武東部支線機場 電気代		
	194,000	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式				
		家之子水路整備工 一式				
		東金南分水整備工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2 ･間接工事費	127,000					
3･一般管理費等	63,000					
小計	498,000		78,160		5,460	
4･消費税相当額	24,900					
決 算 額	522,900		78,160		5,460	
設 計 額	546,300		78,160		5,460	
官 給 額	0					
請負契約額	522,900		78,160		5,460	

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 08　　H22 - 09

工事名 / 種別	第 1導水路　計		第一導水路その1工事（H23へ繰越）		第一導水路その2工事（H23へ繰越）	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	0		61,356,000		76,374,000	
			61,356,000	施工延長　L = 224.850m	76,374,000	施工延長　L = 304.260m
			59,942,000	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	71,783,000	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工
			117,000	水路付帯工　一式	425,000	水路付帯工　一式
			106,000	法面工　一式	180,000	法面工　一式
			236,000	道路復旧工　一式	14,000	道路復旧工　一式
			955,000	既設護岸修復工　一式	3,383,000	下水道管横断部護岸補強工　一式
					589,000	北部幹線水路排水工　一式
仮設その他工						
一括計上	0				845,000	
2 間接工事費	0		30,118,500		34,047,250	
3 一般管理費等	0		9,676,700		10,995,250	
小計	0		101,151,200		122,261,500	
4 消費税相当額	0		5,057,560		6,113,075	
決　算　額	0		106,208,760		128,374,575	
設　計　額	0		117,163,000		179,730,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	0		106,208,760		128,374,575	

工事費内訳書

H22 - 10

工事名 / 種別	第一導水路その3工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	37,637,000					
	37,637,000	施工延長 L = 145.740m				
	37,197,000	矢板付帯工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工				
	23,000	水路付帯工 一式				
	86,000	法面工 一式				
	331,000	震災復旧 一式				
仮設その他工						
一括計上	398,000					
2 ･間接工事費	17,139,300					
3･一般管理費等	5,984,300					
小計	61,158,600					
4･消費税相当額	3,057,930					
決 算 額	64,216,530					
設 計 額	71,861,000					
官 給 額	0					
請負契約額	64,216,530					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-02　　H22-06

工事名 / 種別	南部幹線用水路 計		南部幹線用水路進入路工事		南部幹線用水路その51工事	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	555,545,000		138,686,000		131,985,000	
			138,686,000	施工延長 L=314.863m	131,985,000	施工延長 L=1,656.234m 管水路工 L=1,656.234m
			12,096,000	取付道路工 L=87.810m	16,761,000	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工
			111,380,000	ﾄﾝﾈﾙ工 管理用ﾄﾝﾈﾙ L=49.500m 水路ﾄﾝﾈﾙL=177.553m	94,864,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、鋼管φ1,350-1,100mm、1,100mm
			2,204,000	附帯工 一式 既設水路保護工		FRPM管φ1,100mm
			13,006,000	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工 一式	8,326,000	付帯工 一式
					12,034,000	ﾄﾝﾈﾙ補修工 一式
仮設その他工						
一括計上	10,220,000		2,945,000	VE管理費	5,330,000	電動バタフライ弁設置
2･間接工事費	213,795,350		62,881,000		38,030,000	
3･一般管理費等	74,677,050		20,188,000		15,775,000	
小計	854,237,400		224,700,000		191,120,000	
4･消費税相当額	42,711,850		11,235,000		9,556,000	
決 算 額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	
設 計 額	1,030,300,000		264,671,000		233,297,000	
官 給 額			0		0	
請負契約額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-11 南部幹線第三導水路工事 金額	数量	H22-16 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 金額	数量	H22-17 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1） 金額	数量
1･直接工事費	49,392,000		2,928,000		11,064,000	
	49,392,000	施工延長 L＝1211.090m	2,928,000	施工延長 A=2546㎡	11,064,000	施工延長 L=1,033.171m
	92,000	管体基礎工 一式 砂基礎	281,000	擁壁工 一式 小型擁壁工	3,168,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	39,971,000	管体工 一式 FRPM管･鋼管 φ700mm	2,647,000	付帯工 一式 分水弁保護工･雨水排水処理･暫定取水施設	3,121,000	排水施設工 一式 L=677.58m
	587,000	新茂原西分水工			4,112,000	附帯工 一式
	7,011,000	長尾分水工			663,000	施設整備工 一式
	1,361,000	旧第3機場部制水弁工				
	370,000	大楽寺分水工				
仮設その他工						
一括計上	1,585,000					
2･間接工事費	16,250,000		1,468,000		4,233,000	
3･一般管理費等	6,793,000		587,000		1,903,000	
小計	74,020,000		4,983,000		17,200,000	
4･消費税相当額	3,701,000		249,150		860,000	
決 算 額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	
設 計 額	89,263,000		5,670,000		21,087,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）			H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事			H22-20 南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1・直接工事費	10,726,000			14,054,000			15,337,000		
	10,726,000	施工延長	L=604.471m	14,054,000	施工延長	L=849.9m	15,337,000	電気防食工	9施設13箇所
	2,423,000	舗装工	一式 A=3,080㎡	8,992,000	排水施設工	一式 L=849.9m	6,600,000	流電陽極法	
	2,436,000	排水施設工	一式 L=417.2m	5,062,000	附帯工	一式	1,175,000		第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側）
	3,891,000	附帯工	一式				2,041,000		1号制水弁工（上流側）
	1,976,000	施設整備工	一式				1,376,000		3号制水弁工（下流側）
							592,000		5号排泥工
							558,000		2号サイホンブレーカー（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流）
							858,000		7号排泥工
							8,737,000	外部電源法	
							2,585,000		松尾分水工
							3,915,000		南郷分水工
							2,237,000		4号制水弁工（上流側）
仮設その他工									
一括計上									
2・間接工事費	4,157,000			6,341,350			7,205,000		
3・一般管理費等	1,717,000			2,357,050			2,858,000		
小計	16,600,000			22,752,400			25,400,000		
4・消費税相当額	830,000			1,137,600			1,270,000		
決 算 額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		
設 計 額	17,836,000			27,892,000			27,111,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-25 南部幹線用水路等施設整備その他工事 金額	数量	H22-27 南部幹線用水路付帯施設整備工事 金額	数量	H22-30 駒込地区耕地復旧工事 金額	数量
1･直接工事費	317,000		294,000		111,000	
	317,000	施工延長	294,000	施工延長	111,000	整地工 一式 耕地復旧工
	317,000	施設整備工 一式 水路整備工	76,000	23号空気弁施設整備工 一式		
		一式 分水桝整備工	93,000	26号空気弁施設整備工 一式		
		一式 車止整備	35,000	44号空気弁施設整備工 一式		
		一式 量水標設置	34,000	51号空気弁施設整備工 一式		
			34,000	52号空気弁施設整備工 一式		
			11,000	田中分水工施設整備工 一式		
			11,000	山口分水工施設整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上			360,000	26号空気弁階段手摺り		
2･間接工事費	159,000		200,000		50,000	
3･一般管理費等	64,000		66,000		19,000	
小計	540,000		920,000		180,000	
4･消費税相当額	27,000		46,000		9,000	
決算額	567,000		966,000		189,000	
設計額	588,000		987,000		210,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	567,000		966,000		189,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-31 東部幹線排水作業その他工事 金額	数量	H22-03 南部幹線用水路その47工事（H21からの繰越） 金額	数量	H22-03 南部幹線用水路その50工事（H23へ繰越） 金額	数量
1・直接工事費	56,000		180,595,000		205,919,000	
		東部幹線用水路排水作業 一式	180,595,000	一式	205,919,000	施工延長 L=1,837.087m
		山武東部支線水路排水作業 一式			38,670,000	管体基礎工 一式 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工
		山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式			159,174,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、FRPM管φ1,350mm、鋼管φ1,350mm
		家之子水路整備工 一式			1,527,000	分水弁室工 N=1箇所
	56,000	東金南分水整備工 一式			320,000	70号空気弁室工
					829,000	71号空気弁室工
					3,882,000	付帯工 一式
					1,360,000	トンネル補修工
					157,000	排水路工
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	23,000		72,798,000		66,049,000	
3・一般管理費等	11,000		22,339,000		25,466,000	
小計	90,000		275,732,000		297,434,000	
4・消費税相当額	4,500		13,786,600		14,871,100	
決算額	94,500		289,518,600		312,305,100	
設計額	987,000		340,701,000		365,316,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	94,500		289,518,600		312,305,100	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-06 南部幹線用水路その51工事（H23へ繰越） 金額	数量	H22-11 南部幹線第三導水路工事（H23へ繰越） 金額	数量	H22-17 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）（H23へ繰越） 金額	数量
1・直接工事費	197,976,000		74,089,000		20,550,000	
	197,976,000	施工延長 L=1,656.234m 管水路工 L=1,656.234m	74,089,000	施工延長 L＝1211.090m	20,550,000	施工延長 L=1,033.171m
	25,141,000	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工	139,000	管体基礎工 一式 砂基礎	5,884,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	142,297,000	管体工 DCIP管φ1,350mm、鋼管φ1,350-1,100mm、1,100mm FRPM管φ1,100mm	59,956,000	管体工 一式 FRPM管・鋼管 φ700mm	5,797,000	排水施設工 一式 L=677.58m
			881,000	新茂原西分水工	7,638,000	附帯工 一式
	12,488,000	付帯工 一式	10,516,000	長尾分水工	1,231,000	施設整備工 一式
	18,050,000	トンネル補修工 一式	2,041,000	旧第3機場部制水弁工		
			556,000	大楽寺分水工		
仮設その他工						
一括計上	7,994,000		2,377,000			
2・間接工事費	57,044,000		24,374,000		7,767,050	
3・一般管理費等	23,666,000		10,190,000		3,250,000	
小計	286,680,000		111,030,000		31,567,050	
4・消費税相当額	14,334,000		5,551,500		1,578,300	
決算額	301,014,000		116,581,500		33,145,350	
設計額	349,946,000		133,895,000		38,701,000	
官給額	0		0		0	
請負契約額	301,014,000		116,581,500		33,144,300	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）（H23へ繰越）		H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事（H23へ繰越）			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	19,066,000		22,929,000			
	19,066,000	施工延長 L=604.471m	22,929,000	施工延長 L=849.9m		
	4,306,000	舗装工 一式 A=3,080㎡	14,672,000	排水施設工 一式 L=849.9m		
	4,330,000	排水施設工 一式 L=417.2m	8,257,000	附帯工 一式		
	6,917,000	附帯工 一式				
	3,513,000	施設整備工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	7,666,000		10,396,650			
3・一般管理費等	3,254,000		3,845,000			
小計	29,986,000		37,170,650			
4・消費税相当額	1,499,300		1,858,500			
決 算 額	31,485,300		39,029,150			
設 計 額	32,219,000		45,566,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	31,485,300		39,029,150			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-15　　H22-22

工事名 / 種別	東部幹線用水路　計		東部幹線幸田地区施設整備工事		緊急応急その1工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	12,548,000		5,072,000		1,935,000	
			5,072,000	施工延長　　L=6.0m	1,935,000	施工延長
			3,922,000	スラストブロックエ　1箇所	1,429,000	管体工　　一式　　FRPM　φ1,800
			1,150,000	管体工　　1箇所　　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	323,000	道路工　東部②　一式
					183,000	道路工　東部③　一式
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	4,936,400		2,737,400		849,000	
3･一般管理費等	2,046,600		1,081,600		399,000	
小計	19,531,000		8,891,000		3,183,000	
4･消費税相当額	976,550		444,550		159,150	
決　算　額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	
設　計　額	21,058,500		9,576,000		3,433,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-23 緊急応急その2工事 金額	H22-23 緊急応急その2工事 数量	H22-24 緊急応急その3工事 金額	H22-24 緊急応急その3工事 数量	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 金額	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 数量
1 直接工事費	2,896,000		1,991,000		32,000	
	2,896,000	施工延長 A= .000㎡	1,991,000	施工延長 L=867m	32,000	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換 1箇所
	2,896,000	補修工 一式	1,987,000	整地工 畦畔築立 L=867m	32,000	管体工 一式 弁設置工
			4,000	道路工 法面復旧 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	168,000		898,000		13,000	
3･一般管理費等	36,000		411,000			
小計	3,100,000		3,300,000		45,000	
4･消費税相当額	155,000		165,000		2,250	
決 算 額	3,255,000		3,465,000		47,250	
設 計 額	3,339,000		3,559,500		52,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	3,255,000		3,465,000		47,250	

工事費内訳書

H22-29　　H22-31

工事名 / 種別	家之子耕地復旧工事		東部幹線排水作業その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1 直接工事費	428,000		194,000			
	428,000	整地工 一式 耕地復旧工	104,000	東部幹線用水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式		
			90,000	家之子水路整備工 一式		
				東金南分水整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	192,000		79,000			
3･一般管理費等	80,000		39,000			
小計	700,000		312,000			
4･消費税相当額	35,000		15,600			
決 算 額	735,000		327,600			
設 計 額	756,000		342,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	735,000		327,600			

工事費内訳書

平成22年度　　H22 - 13

工事名 / 種別	福岡東支線用水路 計		福岡支線旧施設撤去等その2工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	14,586,000		14,586,000			
			14,586,000	施工延長 L=559．18m		
			12,450,000	サイホン充填工 一式 エアミルク充填工		
			2,136,000	水路復旧工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2.間接工事費	6,979,000		6,979,000			
3.一般管理費等	2,567,000		2,567,000			
小計	24,132,000		24,132,000			
4.消費税相当額	1,206,600		1,206,600			
決 算 額	25,338,600		25,338,600			
設 計 額	28,797,000		28,797,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	25,338,600		25,338,600			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第 1排水機場　計		電気代			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	58,779		58,779			
			58,779	西江間水門ゲート 電気代		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3･一般管理費等						
小計	58,779		58,779			
4･消費税相当額						
決　算　額	58,779		58,779			
設　計　額	58,779		58,779			
官　給　額	0		0			
請負契約額	58,779		58,779			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-07　　H22-14

工事名 / 種別	大須賀川排水路　計		大須賀川排水路その16工事		大須賀川排水路その14工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	53,161,000		26,441,000		26,720,000	
			26,441,000	施工延長　(右岸) L=101.000m　(左岸) L=97.600m	26,720,000	施工延長　右岸L=72.352m　左岸L=67.102m
			20,199,000	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	19,180,000	護岸工　一式　右岸L=72.300m　左岸L=66.750m
			2,809,000	根固め工　一式	3,224,000	根固め工　一式
			1,112,000	法面工　一式	2,083,000	法面工　一式
			198,000	道路復旧工　一式	760,000	右岸側水路工　一式
			169,000	水路復旧工　一式	540,000	道路横断工　一式
			1,954,000	暫定取付工　一式	933,000	管理用道路工　一式
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	22,483,350		11,000,350		11,483,000	
3･一般管理費等	7,197,126		2,829,126		4,368,000	
小計	82,841,476		40,270,476		42,571,000	
4･消費税相当額	4,141,774		2,013,524		2,128,250	
決　算　額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	
設　計　額	99,661,000		49,322,000		50,339,000	
官　給　額			0		0	
請負契約額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	

工事費内訳書

H22-07

工事名 / 種別	大須賀川排水路その16工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1・直接工事費	38,173,000					
	38,173,000	施工延長 （右岸）L=101.000m （左岸）L=97.600m				
	29,092,000	法覆護岸工 一式 覆土型斜面保護ブロック工				
	4,066,000	根固め工 一式				
	1,625,000	法面工 一式				
	286,000	道路復旧工 一式				
	243,000	水路復旧工 一式				
	2,861,000	暫定取付工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2・間接工事費	15,830,000					
3・一般管理費等	6,400,524					
小計	60,403,524					
4・消費税相当額	3,020,176					
決 算 額	63,423,700					
設 計 額	73,980,000					
官 給 額	0					
請負契約額	63,423,700					

イ　工事基本台帳

工事基本台帳整理表

整理番号	工 事 名
H22-01	旧松潟堰撤去工事
H22-02	南部幹線用水路進入路工事
H22-03	南部幹線用水路その50工事
H22-04	栗山川統合機場吐水槽工事
H22-05	栗山川第1調整池工事
H22-06	南部幹線用水路その51工事
H22-07	大須賀川排水路その16工事
H22-08	第一導水路その1工事
H22-09	第一導水路その2工事
H22-10	第一導水路その3工事
H22-11	南部幹線第三導水路工事
H22-12	栗山川統合機場導水路建設工事
H22-13	福岡支線旧施設撤去等その2工事
H22-14	大須賀川排水路その14工事
H22-15	東部幹線幸田地区施設整備工事
H22-16	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事
H22-17	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)
H22-18	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)
H22-19	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事
H22-20	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事
H22-21	山武東部支線機場網場設置工事
H22-22	緊急応急その1工事
H22-23	緊急応急その2工事
H22-24	緊急応急その3工事
H22-25	南部幹線用水路等施設整備その他工事

整理番号	工 事 名
H22-26	山武東部支線機場仮設足場工事
H22-27	南部幹線用水路付帯施設整備工事
H22-28	排泥工フランジ部パッキン交換工事
H22-29	家之子耕地復旧工事
H22-30	駒込地区耕地復旧工事
H22-31	東部幹線排水作業その他工事

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－6 H22-01	工 事 名	両総農業水利事業 旧松潟堰撤去工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	350,217,000	0	350,217,000
直接工事費	191,761,000	0	191,761,000
間接工事費	111,954,000	0	111,954,000
一般管理費	29,825,000	0	29,825,000
消費税相当額	16,677,000	0	16,677,000
決 算 額	346,500,000	0	346,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	346,500,000	0	346,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　2	頭首工	請負業者	りんかい日産建設株式会社 東京支店
種　類	(施設名称)	松潟堰		
施工場所	千葉県長生郡一宮町一宮及び宮原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年7月13日　～　平成22年5月31日			
完成検査	平成22年6月4日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.9386%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 松潟堰 金額	土地改良財産(H22) 松潟堰 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 一宮町 金額
設計金額		350,217,000		346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950	0	3,739,050	2,451,750	1,287,300
直接工事費		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
本体工事		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
土地改良財産	施工延長　L=54.4m	189,299,000	98.7%	187,290,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000				
本体工	右岸護岸保護工　一式	25,259,000	13.2%	24,991,000		24,991,000	20,440,000	4,551,000				
	その他復旧工　一式	667,000	0.3%	660,000		660,000	502,000	158,000				
	復旧工　一式	163,373,000	85.2%	161,639,000		161,639,000	122,960,000	38,679,000				
補償工事等		2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
原因者工事補償工事	左岸護岸工、暫定護岸工、舗装復旧工	2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		111,954,000		110,766,000		110,766,000	82,897,000	27,869,000		808,000	530,000	278,000
一般管理費		29,825,000		29,508,000		29,508,000	21,992,000	7,516,000		317,000	208,000	109,000
消費税相当額		16,677,000		16,500,000		16,321,950	12,439,000	3,882,950		178,050	116,750	61,300
財産台帳に登載する金額	決算額			346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			346,500,000		342,760,950	261,230,000	81,530,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	設計金額			350,217,000		346,437,000	264,032,000	83,543,000		3,780,000	2,478,600	1,301,400

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－8 H22-02	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	410,728,500	0	410,728,500
直接工事費	243,182,000	0	243,182,000
間接工事費	108,523,000	0	108,523,000
一般管理費	33,960,000	0	33,960,000
消費税相当額	19,558,500	0	19,558,500
決 算 額	366,135,000	0	366,135,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	366,135,000	0	366,135,000
一括計上	5,505,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路	請 負 業 者	
施工場所	千葉県茂原市渋谷地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年8月6日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月29日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (89.1428%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		410,728,500		366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
直接工事費		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工事		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
土地改良財産	施工延長　L=314.863m	243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工	取付道路工　L=87.810m	22,614,000	9.3%	20,159,000		20,159,000	8,063,000	12,096,000		
	ﾄﾝﾈﾙ工　管理用ﾄﾝﾈﾙ L=49.500m　水路ﾄﾝﾈﾙL=177.553m	192,275,000	79.1%	171,399,000		171,399,000	60,019,000	111,380,000		
	附帯工　一式　既設水路保護工	4,120,000	1.7%	3,673,000		3,673,000	1,469,000	2,204,000		
	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工　一式	24,173,000	9.9%	21,548,000		21,548,000	8,542,000	13,006,000		
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
	VE管理費	5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
間接工事費		108,523,000		96,740,000		96,740,000	33,859,000	62,881,000		
一般管理費		33,960,000		30,274,000		30,274,000	10,086,000	20,188,000		
消費税相当額		19,558,500		17,435,000		17,435,000	6,200,000	11,235,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	設計金額			410,728,500		410,728,500	146,058,000	264,671,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内			
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		645,802,500		552,090,000		519,605,100	207,300,000	0	312,305,100		
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
土地改良財産	施工延長 L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工	管体基礎工 一式 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000		69,317,000	30,647,000		38,670,000		
	管体工 DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000		257,419,000	98,245,000		159,174,000		
	分水弁室工 N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000		3,376,000	1,849,000		1,527,000		
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000		666,000	346,000		320,000		
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000		1,474,000	645,000		829,000		
	付帯工 一式	10,178,000	2.4%	8,701,000		8,701,000	4,819,000		3,882,000		
	トンネル補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000		3,746,000	2,386,000		1,360,000		
	排水路工	272,000	0.1%	233,000		233,000	76,000		157,000		
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000							
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工 排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		108,549,000	42,500,000		66,049,000		
一般管理費		51,417,000		43,956,000		41,381,000	15,915,000		25,466,000		
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		24,743,100	9,872,000		14,871,100		
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	設計金額			645,802,500		607,803,000	242,487,000		365,316,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内		請負業者	
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 両総土地改良区 金額	補償施設(H23) 茂原市 金額
設計金額		645,802,500		552,090,000		32,484,900	0	0	32,484,900	11,206,650	21,278,250
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
土地改良財産	施工延長　L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000							
本体工	管体基礎工　一式　ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000							
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000							
	分水弁室工　N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000							
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000							
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000							
	付帯工　一式	10,178,000	2.4%	8,701,000							
	ﾄﾝﾈﾙ補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000							
	排水路工	272,000	0.1%	233,000							
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工　排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		5,866,000			5,866,000	2,024,000	3,842,000
一般管理費		51,417,000		43,956,000		2,575,000			2,575,000	888,000	1,687,000
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		1,546,900			1,546,900	533,650	1,013,250
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	設計金額			645,802,500		37,999,500			37,999,500	13,109,100	24,890,400

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－1 H22-04	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場吐水槽工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	257,869,500	0	257,869,500
直接工事費	158,837,000	0	158,837,000
間接工事費	55,003,000	0	55,003,000
一般管理費	21,827,000	0	21,827,000
消費税相当額	12,279,500	0	12,279,500
決 算 額	219,975,000	0	219,975,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	219,975,000	0	219,975,000
一括計上	9,923,000		

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年8月13日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月30日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.3047%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	補償施設(H22) 横芝光町 金額
設計金額		257,869,500		219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
直接工事費		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
本体工事		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
土地改良財産	施工延長　L=284.359m	156,663,000	98.6%	133,642,000		133,642,000				
本体工	管体基礎工　一式	1,455,000	0.9%	1,241,000		1,241,000				
	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	54,615,000	34.4%	46,589,000		46,589,000				
	制水弁室工　一式	10,952,000	6.9%	9,343,000		9,343,000				
	スラストブロック工	513,000	0.3%	438,000		438,000				
	斜面工	23,323,000	14.7%	19,896,000		19,896,000				
	法面工	38,647,000	24.3%	32,968,000		32,968,000				
	付帯工　一式	156,000	0.1%	133,000		133,000				
	吐水槽工　一式	27,002,000	17.0%	23,034,000		23,034,000				
補償工事等		2,174,000	1.4%	1,854,000				1,854,000	1,611,000	243,000
原因者工事	県道復旧工	1,889,000	1.2%	1,611,000				1,854,000	1,611,000	243,000
補償工事	安全施設　転落防止フェンス	285,000	0.2%	243,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		9,923,000	6.2%	8,465,000		8,465,000				
	金属工事　屋根、階段、付帯工一式									
間接工事費		55,003,000		46,920,000		46,393,000		527,000	458,000	69,000
一般管理費		21,827,000		18,619,000		18,382,000		237,000	206,000	31,000
消費税相当額		12,279,500		10,475,000		10,344,100		130,900	113,750	17,150
財産台帳に登載する金額	決算額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	設計金額			257,869,500		254,646,000		3,223,500	2,801,200	422,300

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 （整理番号）	局契－2 H22-05	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川第1調整池工事

1．工事概要

種　目	No.　3	揚水機		株式会社森本組　東京支店
種　類	（施設名称）	栗山川第1調整池		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年9月14日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	202,324,500	0	202,324,500
直接工事費	129,150,000	0	129,150,000
間接工事費	45,321,000	0	45,321,000
一般管理費	18,219,000	0	18,219,000
消費税相当額	9,634,500	0	9,634,500
決　算　額	171,150,000	0	171,150,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	171,150,000	0	171,150,000

一括計上

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.5918%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川第1調整池 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		202,324,500		171,150,000		171,150,000				
直接工事費		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工事		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
土地改良財産	調整池掘削・運搬　V=60,500㎥	129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工	法面保護工　A=5,380㎡	67,051,000	51.9%	56,720,000		56,720,000				
	遮水工　N=1,377枚	42,346,000	32.8%	35,821,000		35,821,000				
	地盤改良工　一式	16,626,000	12.9%	14,064,000		14,064,000				
	流入工　一式	1,808,000	1.4%	1,529,000		1,529,000				
	復旧工　一式	1,319,000	1.0%	1,116,000		1,116,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		45,321,000		38,338,000		38,338,000				
一般管理費		18,219,000		15,412,000		15,412,000				
消費税相当額		9,634,500		8,150,000		8,150,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			171,150,000		171,150,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			171,150,000		171,150,000				
	設計金額			202,324,500		202,324,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契－3 H22-06	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その51工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	583,243,500	0	583,243,500
直接工事費	383,597,000	0	383,597,000
間接工事費	110,529,000	0	110,529,000
一般管理費	45,854,000	0	45,854,000
消費税相当額	27,773,500	0	27,773,500
決 算 額	501,690,000	0	501,690,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	501,690,000	0	501,690,000
一括計上	15,490,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内他		請 負 業 者	
施工位置	№29+47.00 ～ №63+3.90			
施工期間	平成23年3月11日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (86.0172%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		583,243,500		501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
直接工事費		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工事		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
土地改良財産	施工延長　L=1,656.234m　管水路工　L=1,656.234m	383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工	管体基礎工　一式　コンクリート基礎工	48,713,000	12.7%	41,902,000		41,902,000	16,761,000	25,141,000		
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、鋼管φ1,350-1,100㎜、1,100㎜ FRPM管φ1,100㎜	275,713,000	71.9%	237,161,000		237,161,000	94,864,000	142,297,000		
	付帯工　一式	24,197,000	6.3%	20,814,000		20,814,000	8,326,000	12,488,000		
	トンネル補修工　一式	34,974,000	9.1%	30,084,000		30,084,000	12,034,000	18,050,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7,994,000		
	電動バタフライ弁設置	15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7994000		
間接工事費		110,529,000		95,074,000		95,074,000	38,030,000	57,044,000		
一般管理費		45,854,000		39,441,000		39,441,000	15,775,000	23,666,000		
消費税相当額		27,773,500		23,890,000		23,890,000	9,556,000	14,334,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	設計金額			583,243,500		583,243,500	233,297,000	349,946,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-4 H22-07	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その16工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	144,154,500	0	144,154,500
直接工事費	88,953,000	0	88,953,000
間接工事費	34,933,000	0	34,933,000
一般管理費	13,404,000	0	13,404,000
消費税相当額	6,864,500	0	6,864,500
決 算 額	123,585,000	0	123,585,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	123,585,000	0	123,585,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　7	排水路	請負業者	徳倉建設株式会社　東京支店
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№50+30.000 ～ №52+31.000			
施工期間	平成23年3月4日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.7309%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H23) 大須賀川排水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設 両総土地改良区 金額	補償施設 香取市 金額
設計金額		144,154,500		123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
直接工事費		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
本体工事		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
土地改良財産	施工延長　(右岸) L=101.000m　(左岸) L=97.600m	75,368,000	84.7%	64,614,000		64,614,000	26,441,000	38,173,000					
本体工	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	57,494,000	64.6%	49,291,000		49,291,000	20,199,000	29,092,000					
	根固め工　一式	8,019,000	9.0%	6,875,000		6,875,000	2,809,000	4,066,000					
	法面工　一式	3,193,000	3.6%	2,737,000		2,737,000	1,112,000	1,625,000					
	道路復旧工　一式	565,000	0.6%	484,000		484,000	198,000	286,000					
	水路復旧工　一式	481,000	0.5%	412,000		412,000	169,000	243,000					
	暫定取付工　一式	5,616,000	6.3%	4,815,000		4,815,000	1,954,000	2,861,000					
補償工事等		13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
原因者工事 補償工事	左岸側水路工、道路横断工、排水樋管工、用水樋管工	13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
仮設その他工													
	仮設その他工等の配分割合			100%									
一括計上													
間接工事費		34,933,000		26,830,350		26,830,350	11,000,350	15,830,000				2,742,000	980,000
一般管理費		13,404,000		8,378,350		9,229,650	2,829,126	6,400,524				1,222,000	436,000
消費税相当額		6,864,500		5,885,000		5,033,700	2,013,524	3,020,176	851,298	340,474	510,824	627,150	224,150
財産台帳に登載する金額	決算額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	設計金額			144,154,500		123,301,500	49,322,000	73,980,000	20,853,000	20,853,000	20,853,000	15,362,000	5,491,000

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	179,094,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額		
設計金額		210,346,500		178,794,000		178,045,350	0	178,045,350		
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
土地改良財産	施工延長 L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000		103,295,000		103,295,000		
本体工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000		100,908,000		100,908,000		
	水路付帯工 一式	233,000	0.2%	198,000		198,000		198,000		
	法面工 一式	212,000	0.2%	180,000		180,000		180,000		
	道路復旧工 一式	469,000	0.4%	399,000		399,000		399,000		
	既設護岸修復工 一式	1,894,000	1.6%	1,610,000		1,610,000		1,610,000		
補償工事等		569,000	0.5%	483,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		50,295,000		50,295,000		
一般管理費		18,867,000		16,038,000		15,977,000		15,977,000		
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		8,478,350		8,478,350		
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	設計金額			210,346,500		209,464,500		209,464,500		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	178,794,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請 負 業 者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		210,346,500		178,794,000		748,650	331,800	416,850	0	416,850
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
土地改良財産	施工延長　L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000						
	水路付帯工　一式	233,000	0.2%	198,000						
	法面工　一式	212,000	0.2%	180,000						
	道路復旧工　一式	469,000	0.4%	399,000						
	既設護岸修復工　一式	1,894,000	1.6%	1,610,000						
補償工事等		569,000	0.5%	483,000		483,000				
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000		483,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		169,000				
一般管理費		18,867,000		16,038,000		61,000				
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		35,650				
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	設計金額			210,346,500		882,000				

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35　～　№11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		274,462,650	0	272,499,570	0	1,963,080
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		274,462,650		272,499,570		1,963,080
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		274,462,650		274,462,650		1,963,080
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35 ～ №11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H23) 千葉県 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		7,350	3,150	4,200	0	4,200
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-7 H22-10	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決　算　額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№11+25.15　～　№14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等			構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額				139,786,500		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
直接工事費				82,059,000	100.0%	67,683,000						
本体工事				82,059,000	100.0%	67,683,000						
	土地改良財産		施工延長　L=145.740m	81,754,000	99.6%	67,427,000						
		本体工	矢板付帯工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%	66,780,000						
			水路付帯工　一式	50,000	0.1%	41,000						
			法面工　一式	188,000	0.2%	155,000						
			震災復旧　一式	547,000	0.7%	451,000						
		補償工事等		305,000	0.4%	256,000						
		原因者工事補償工事		305,000	0.4%	256,000						
	仮設その他工											
			仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上				866,000	1.1%	714,000						
			水質調査									
間接工事費				37,241,000		30,715,000						
一般管理費				12,964,000		10,688,000						
消費税相当額				6,656,500		5,490,000						
財産台帳に登載する金額				決算額		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
				内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
				内訳 請負契約額		115,290,000		116,994,150		115,829,385		1,164,765
				設計金額		139,786,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契-7 H22-10	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請 負 業 者	
施工位置	№11+25.15 ～ №14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決 算 額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		139,786,500		115,290,000		395,850	175,350	220,500	0	220,500
直接工事費		82,059,000	100.0%	67,683,000		256,000				
本体工事		82,059,000	100.0%	67,683,000		256,000				
土地改良財産	施工延長 L=145.740m	81,754,000	99.6%	67,427,000						
本体工	矢板付帯工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%	66,780,000						
	水路付帯工 一式	50,000	0.1%	41,000						
	法面工 一式	188,000	0.2%	155,000						
	震災復旧 一式	547,000	0.7%	451,000						
補償工事等		305,000	0.4%	256,000		256,000				
原因者工事補償工事		305,000	0.4%	256,000		256,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上	866,000	1.1%	714,000							
	水質調査									
間接工事費		37,241,000		30,715,000		92,000				
一般管理費		12,964,000		10,688,000		29,000				
消費税相当額		6,656,500		5,490,000		18,850				
財産台帳に登載する金額	決算額			115,290,000		395,850	175,350	220,500		220,500
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			115,290,000		395,850	175,350	220,500		220,500
	設計金額			139,786,500		472,500				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－8 H22-11	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線第三導水路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	223,156,500	0	223,156,500
直接工事費	141,817,000	0	141,817,000
間接工事費	46,657,000	0	46,657,000
一般管理費	19,506,000	0	19,506,000
消費税相当額	10,626,500	0	10,626,500
決　算　額	194,302,500	0	194,302,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	194,302,500	0	194,302,500
一括計上	4,550,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社浅沼組　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市渋谷地先他		請負業者	
施工位置	BP*5.468m　～　EP.1+27.00			
施工期間	平成23年3月11日　～　平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.0700%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H23) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		223,156,500		194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
直接工事費		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工事		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
土地改良財産	施工延長　L=1211.090m	141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工	管体基礎工　一式　砂基礎	265,000	0.2%	231,000		231,000	92,000	139,000		
	管体工　一式　FRPM管 鋼管　φ700㎜	114,766,000	80.9%	99,927,000		99,927,000	39,971,000	59,956,000		
	新茂原西分水工	1,686,000	1.2%	1,468,000		1,468,000	587,000	881,000		
	長尾分水工	20,130,000	14.2%	17,527,000		17,527,000	7,011,000	10,516,000		
	旧第３機場部制水弁工	3,907,000	2.8%	3,402,000		3,402,000	1,361,000	2,041,000		
	大楽寺分水工	1,063,000	0.7%	926,000		926,000	370,000	556,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		4,550,000	3.2%	3,962,000		3,962,000	1,585,000	2,377,000		
	電動バタフライ弁設置									
間接工事費		46,657,000		40,624,000		40,624,000	16,250,000	24,374,000		
一般管理費		19,506,000		16,983,000		16,983,000	6,793,000	10,190,000		
消費税相当額		10,626,500		9,252,500		9,252,500	3,701,000	5,551,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	設計金額			223,156,500		223,156,500	89,263,000	133,895,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契－9 H22-12	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場導水路建設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	218,211,000	0	218,211,000
直接工事費	140,896,000	0	140,896,000
間接工事費	47,283,000	0	47,283,000
一般管理費	19,487,000	0	19,487,000
消費税相当額	10,391,000	0	10,391,000
決 算 額	191,992,500	0	191,992,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	191,992,500	0	191,992,500
一括計上	154,000		

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		株式会社奥村組　東京支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月29日　～　平成23年12月15日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9847%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場 金額	金額	金額
設計金額		218,211,000		191,992,500		191,992,500	0	191,992,500		
直接工事費		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工事		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
土地改良財産	施工延長　水路敷設工　L=1,599m	140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工	基礎工　一式　安定処理工　砂基礎工	2,795,000	2.0%	2,459,000		2,459,000		2,459,000		
	開渠工　一式	110,312,000	78.3%	97,058,000		97,058,000		97,058,000		
	暗渠工　一式	15,007,000	10.7%	13,204,000		13,204,000		13,204,000		
	水路付帯工　一式	12,574,000	8.9%	11,063,000		11,063,000		11,063,000		
	擁壁工　一式	208,000	0.1%	183,000		183,000		183,000		
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上	地質調査費	154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
		154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
間接工事費		47,283,000		41,602,000		41,602,000		41,602,000		
一般管理費		19,487,000		17,146,000		17,146,000		17,146,000		
消費税相当額		10,391,000		9,142,500		9,142,500		9,142,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	設計金額			218,211,000		218,211,000		218,211,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－13 H22-13	工　事　名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決　算　額	46,305,000	0	46,305,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか		請負業者	
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 福岡東支線 金額	土地改良財産(H22) 福岡東支線 金額	金額	金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
土地改良財産	施工延長　L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工	サイホン充填工　一式　エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000		20,410,000	7,960,000	12,450,000		
	水路復旧工　一式	3,979,000	13.2%	3,501,000		3,501,000	1,365,000	2,136,000		
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工 県道、市道)、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,699,000		12,933,000		11,933,000	4,954,000	6,979,000		
一般管理費		5,351,000		4,709,000		4,288,000	1,721,000	2,567,000		
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		2,006,600	800,000	1,206,600		
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	設計金額			52,626,000		47,890,500	19,093,000	28,797,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－13 H22-13	工 事 名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決 算 額	46,305,000	0	46,305,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路	請負業者	株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか			
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	引継施設(H22) 山武郡市広域水道企業 金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		4,166,400	0	4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
土地改良財産	施工延長 L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000							
本体工	サイホン充填工 一式 エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000							
	水路復旧工 一式	3,979,000	13.2%	3,501,000							
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
原因者工事補償工事	道路復旧工（県道、市道）、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
仮設その他工											
仮設その他工等の配分割合				100%							
一括計上											
間接工事費		14,699,000		12,933,000		1,000,000		1,000,000	77,000	770,000	152,000
一般管理費		5,351,000		4,709,000		421,000		421,000	33,000	325,000	64,000
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		198,400		198,400	15,350	152,900	30,150
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	設計金額			52,626,000		4,735,500		4,735,500	366,400	3,649,500	719,600

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 7	排水路		石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内		請負業者	
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額				
設計金額		88,567,500		78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
土地改良財産	施工延長 右岸L=72.352m 左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工	護岸工 一式 右岸L=72.300m 左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000		32,508,000	13,328,000	19,180,000				
	根固め工 一式	6,153,000	11.6%	5,464,000		5,464,000	2,240,000	3,224,000				
	法面工 一式	3,975,000	7.5%	3,530,000		3,530,000	1,447,000	2,083,000				
	右岸側水路工 一式	1,449,000	2.7%	1,287,000		1,287,000	527,000	760,000				
	道路横断工 一式	1,030,000	1.9%	915,000		915,000	375,000	540,000				
	管理用道路工 一式	1,780,000	3.4%	1,581,000		1,581,000	648,000	933,000				
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000								
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000								
補償工事	排水路 用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000								
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		19,802,000	8,319,000	11,483,000				
一般管理費		8,604,000		7,639,000		7,398,000	3,033,000	4,368,000				
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		3,624,250	1,493,000	2,128,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	設計金額			88,567,500		85,712,000	35,373,000	50,339,000				

※記入上の注意事項

1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 7	排水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 両総土地改良区 金額	金額
設計金額		88,567,500		78,645,000		2,535,750	0	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
土地改良財産	施工延長 右岸L=72.352m 左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000								
本体工	護岸工 一式 右岸L=72.300m 左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000								
	根固め工 一式	6,153,000	11.6%	5,464,000								
	法面工 一式	3,975,000	7.5%	3,530,000								
	右岸側水路工 一式	1,449,000	2.7%	1,287,000								
	道路横断工 一式	1,030,000	1.9%	915,000								
	管理用道路工 一式	1,780,000	3.4%	1,581,000								
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000		457,000		457,000	457,000			
補償工事	排水路 用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000		1,172,000		1,172,000		258,000	914,000	
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		545,000		545,000	153,000	86,000	306,000	
一般管理費		8,604,000		7,639,000		241,000		241,000	68,000	38,000	135,000	
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		120,750		120,750	33,900	19,100	67,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	設計金額			88,567,500		2,856,000		2,856,000	801,800	451,800	1,602,400	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産 ･補償施設 ･引継施設の別又は年度に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－1 H22-15	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線幸田地区施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	9,586,500	0	9,586,500
直接工事費	5,207,000	0	5,207,000
間接工事費	2,812,000	0	2,812,000
一般管理費	1,111,000	0	1,111,000
消費税相当額	456,500	0	456,500
決 算 額	9,335,550	0	9,335,550
官 給 額	0	0	0
請負契約額	9,335,550	0	9,335,550

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市幸田地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年10月5日　～　平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月9日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3822%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		9,586,500		9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
直接工事費		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
本体工事		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
土地改良財産	施工延長　L=6.0m	5,203,000	99.9%	5,067,000		5,067,000				
本体工	スラストブロック工　1箇所	4,023,000	77.3%	3,918,000		3,918,000				
	管体工　1箇所　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	1,180,000	22.7%	1,149,000		1,149,000				
補償工事等		4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		2,812,000		2,738,000		2,738,000		3,600	3,600	
一般管理費		1,111,000		1,082,400		1,082,400		1,800	1,800	
消費税相当額		456,500		444,550		444,550		450	450	
財産台帳に登載する金額	決算額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	設計金額			9,586,500		9,576,000		10,500	10,500	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－2 H22-16	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	13,429,500	0	13,429,500
直接工事費	7,920,000	0	7,920,000
間接工事費	3,357,000	0	3,357,000
一般管理費	1,513,000	0	1,513,000
消費税相当額	639,500	0	639,500
決 算 額	12,390,000	0	12,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	12,390,000	0	12,390,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		總武建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年11月15日　～　平成23年3月15日			
完成検査	平成23年3月17日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (92.2595%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 大網白里町 金額	金額
設計金額		13,429,500		12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
直接工事費		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
本体工事		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
土地改良財産	施工延長　A=2546㎡	3,174,000	40.1%	2,928,000		2,928,000				
本体工	擁壁工　一式　小型擁壁工	305,000	3.9%	281,000		281,000				
	付帯工　一式　分水弁保護工･雨水排水処理･暫定取水施設	2,869,000	36.2%	2,647,000		2,647,000				
補償工事等		4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		3,357,000		3,097,000		1,468,000		1,629,000	1,629,000	
一般管理費		1,513,000		1,397,000		587,000		810,000	810,000	
消費税相当額		639,500		590,000		249,150		340,850	340,850	
財産台帳に登載する金額	決算額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	設計金額			13,429,500		5,670,000		7,759,500	7,759,500	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－3 H22-17	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	59,829,000	0	59,829,000
直接工事費	36,943,000	0	36,943,000
間接工事費	14,021,000	0	14,021,000
一般管理費	6,016,000	0	6,016,000
消費税相当額	2,849,000	0	2,849,000
決 算 額	51,240,000	0	51,240,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	51,240,000	0	51,240,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 4	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	№129+17.900 ～ №150+1.430			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6440%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 太田 潔 金額
設計金額		59,829,000		51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	0	35,700	35,700
直接工事費		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
本体工事		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
土地改良財産	施工延長 L=1,033.171m	36,913,000	99.9%	31,614,000		31,614,000	11,064,000	20,550,000				
本体工	舗装工 一式 A=5,032㎡	10,569,000	28.6%	9,052,000		9,052,000	3,168,000	5,884,000				
	排水施設工 一式 L=677.58m	10,413,000	28.2%	8,918,000		8,918,000	3,121,000	5,797,000				
	附帯工 一式	13,720,000	37.1%	11,750,000		11,750,000	4,112,000	7,638,000				
	施設整備工 一式	2,211,000	6.0%	1,894,000		1,894,000	663,000	1,231,000				
補償工事等		30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
原因者工事 補償工事	取立地区木柵設置工	30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		14,021,000		12,008,500		12,000,000	4,233,000	7,767,000	8,500		8,500	8,500
一般管理費		6,016,000		5,152,000		5,152,000	1,903,000	3,249,000				
消費税相当額		2,849,000		2,440,000		2,438,300	860,000	1,578,300	1,700		1,700	1,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	設計金額			59,829,000		59,787,000	21,087,000	38,700,000	42,000		42,000	42,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,870,000	0	51,870,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額
設計金額		53,077,500		51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700	0	2,954,700
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
本体工事		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000			
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000		6,729,000	2,423,000	4,306,000			
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000		6,766,000	2,436,000	4,330,000			
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000		10,808,000	3,891,000	6,917,000			
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000		5,489,000	1,976,000	3,513,000			
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,869,000					1,868,500		1,868,500
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000					1,868,500		1,868,500
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	741,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		11,823,000	4,157,000	7,666,000	650,000		650,000
一般管理費		5,389,000		5,266,000		4,971,000	1,717,000	3,254,000	295,500		295,500
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		2,329,300	830,000	1,499,300	140,700		140,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	設計金額			53,077,500		50,053,500	17,836,000	32,219,000	3,024,000		3,024,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,869,500	0	51,869,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	引継施設(H23) 東金市 金額	補償施設(H23) 有田 忠雄 金額	補償施設(H23) 中村 清一 金額	補償施設(H23) 金谷土地改良区 金額	補償施設(H23) 中村 仁人 金額	金額
設計金額		53,077,500		51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
本体工事		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000							
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000							
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000							
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000							
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000							
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,868,500		1,128,000					
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000		1,128,000					
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	740,500			271,000	299,700	161,000	8,800	
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		393,000	94,000	104,000	56,000	3,000	
一般管理費		5,389,000		5,266,000		179,500	43,000	47,000	25,000	1,000	
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		85,025	20,400	22,535	12,100	640	
財産台帳に登載する金額	決算額			51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	設計金額			53,077,500		1,827,400	438,400	484,300	260,100	13,800	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	専決－6 H22-19	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	73,552,500	0	73,552,500
直接工事費	43,244,000	0	43,244,000
間接工事費	19,564,000	0	19,564,000
一般管理費	7,242,000	0	7,242,000
消費税相当額	3,502,500	0	3,502,500
決 算 額	63,000,000	0	63,000,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	遠藤建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか			
施工位置	№46+26.000 ～ №63+46.000			
施工期間	平成22年11月26日 ～ 平成23年4月15日			
完成検査	平成23年4月22日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6531%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 大網白里町 金額
設計金額		73,552,500		63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850	0	80,850	80,850
直接工事費		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
本体工事		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
土地改良財産	施工延長 L=849.9m	43,178,000	99.8%	36,983,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000				
本体工	排水施設工 一式 L=849.9m	27,628,000	63.9%	23,664,000		23,664,000	8,992,000	14,672,000				
	附帯工 一式	15,550,000	36.0%	13,319,000		13,319,000	5,062,000	8,257,000				
補償工事等		66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
原因者工事補償工事	道路復旧工	66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		19,564,000		16,757,000		16,738,000	6,341,350	10,396,650	19,000		19,000	19,000
一般管理費		7,242,000		6,204,000		6,202,050	2,357,050	3,845,000	2,000		2,000	2,000
消費税相当額		3,502,500		3,000,000		2,996,100	1,137,600	1,858,500	3,850		3,850	3,850
財産台帳に登載する金額	決算額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	設計金額			73,552,500		73,458,000	27,892,000	45,566,000	94,500		94,500	94,500

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－7 H22-20	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	27,111,000	0	27,111,000
直接工事費	15,591,000	0	15,591,000
間接工事費	7,324,000	0	7,324,000
一般管理費	2,905,000	0	2,905,000
消費税相当額	1,291,000	0	1,291,000
決 算 額	26,670,000	0	26,670,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	26,670,000	0	26,670,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社ナカボーテック東関東支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月3日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月30日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.3733%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		27,111,000		26,670,000		26,670,000				
直接工事費		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工事		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
土地改良財産	電気防食工　9施設13箇所	15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工	流電陽極法									
	第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側）	1,194,000	7.7%	1,175,000		1,175,000				
	1号制水弁工（上流側）	2,075,000	13.3%	2,041,000		2,041,000				
	3号制水弁工（下流側）	1,399,000	9.0%	1,376,000		1,376,000				
	5号排泥工	602,000	3.9%	592,000		592,000				
	2号サイホンブレーカー（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流）	567,000	3.6%	558,000		558,000				
	7号排泥工	872,000	5.6%	858,000		858,000				
	外部電源法									
	松尾分水工	2,628,000	16.9%	2,585,000		2,585,000				
	南郷分水工	3,980,000	25.5%	3,915,000		3,915,000				
	4号制水弁工（上流側）	2,274,000	14.6%	2,237,000		2,237,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		7,324,000		7,205,000		7,205,000				
一般管理費		2,905,000		2,858,000		2,858,000				
消費税相当額		1,291,000		1,270,000		1,270,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			26,670,000		26,670,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			26,670,000		26,670,000				
	設計金額			27,111,000		27,111,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－8 H22-21	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線機場網場設置工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,310,000	0	2,310,000
直接工事費	1,311,000	0	1,311,000
間接工事費	526,000	0	526,000
一般管理費	363,000	0	363,000
消費税相当額	110,000	0	110,000
決 算 額	2,273,670	0	2,273,670
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,273,670	0	2,273,670

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		ゼニヤ海洋サービス株式会社東京営業所
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月26日　～　平成23年3月22日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.4272%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		2,310,000		2,273,670		2,273,670				
直接工事費		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工事		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
土地改良財産	施工延長　網場設置工　L=27.5m	1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工	流木止設備製作工　一式	844,000	64.4%	831,000		831,000				
	ダム管理設備据付工　一式	467,000	35.6%	460,000		460,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		526,000		518,000		518,000				
一般管理費		363,000		356,400		356,400				
消費税相当額		110,000		108,270		108,270				
財産台帳に登載する金額	決算額			2,273,670		2,273,670				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			2,273,670		2,273,670				
	設計金額			2,310,000		2,310,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H22-22	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,937,500	0	3,937,500
直接工事費	2,289,000	0	2,289,000
間接工事費	997,000	0	997,000
一般管理費	464,000	0	464,000
消費税相当額	187,500	0	187,500
決 算 額	3,832,500	0	3,832,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,832,500	0	3,832,500

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市求名及び菱沼地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日 ～ 平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3333%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		3,937,500		3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
直接工事費		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
本体工事		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
土地改良財産	施工延長	1,988,000	86.9%	1,935,000		1,935,000				
本体工	管体工 一式 FRPM φ1,800	1,468,000	64.1%	1,429,000		1,429,000				
	道路工 東部② 一式	332,000	14.5%	323,000		323,000				
	道路工 東部③ 一式	188,000	8.2%	183,000		183,000				
補償工事等		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
原因者工事補償工事		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		997,000		970,000		849,000		121,000	121,000	
一般管理費		464,000		452,000		399,000		53,000	53,000	
消費税相当額		187,500		182,500		159,150		23,350	23,350	
財産台帳に登載する金額	決算額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	設計金額			3,937,500		3,433,500		504,000	504,000	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－10 H22-23	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,339,000	0	3,339,000
直接工事費	2,971,000	0	2,971,000
間接工事費	172,000	0	172,000
一般管理費	37,000	0	37,000
消費税相当額	159,000	0	159,000
決 算 額	3,255,000	0	3,255,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,255,000	0	3,255,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		西松建設株式会社　関東土木支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.4842%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,339,000		3,255,000		3,255,000				
直接工事費		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工事		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
土地改良財産	施工延長　A=　.000㎡	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工	補修工　一式	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		172,000		168,000		168,000				
一般管理費		37,000		36,000		36,000				
消費税相当額		159,000		155,000		155,000				
財産台帳に登載する金額		決算額		3,255,000		3,255,000				
		内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
		内訳 請負契約額		3,255,000		3,255,000				
		設計金額		3,339,000		3,339,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H22-24	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,559,500	0	3,559,500
直接工事費	2,045,000	0	2,045,000
間接工事費	923,000	0	923,000
一般管理費	422,000	0	422,000
消費税相当額	169,500	0	169,500
決 算 額	3,465,000	0	3,465,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,465,000	0	3,465,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3451%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,559,500		3,465,000		3,465,000				
直接工事費		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工事		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
土地改良財産	施工延長　L＝867m	2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工	整地工　畦畔築立　L＝867m	2,041,000	99.8%	1,987,000		1,987,000				
	道路工　法面復旧　一式	4,000	0.2%	4,000		4,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		923,000		898,000		898,000				
一般管理費		422,000		411,000		411,000				
消費税相当額		169,500		165,000		165,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			3,465,000		3,465,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,465,000		3,465,000				
	設計金額			3,559,500		3,559,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－001号 H22-25	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路等施設整備その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	588,000	0	588,000
直接工事費	329,000	0	329,000
間接工事費	165,000	0	165,000
一般管理費	66,000	0	66,000
消費税相当額	28,000	0	28,000
決 算 額	567,000	0	567,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	567,000	0	567,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月19日　～　平成22年6月25日			
完成検査	平成22年6月25日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (96.4285%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額				
設計金額		588,000		567,000		567,000				
直接工事費		329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工事		329,000	100.0%	317,000		317,000				
土地改良財産	施工延長	329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工	施設整備工　一式　水路整備工 一式　分水桝整備工 一式　車止整備 一式　量水標設置	329,000	100.0%	317,000		317,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		165,000		159,000		159,000				
一般管理費		66,000		64,000		64,000				
消費税相当額		28,000		27,000		27,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			567,000		567,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			567,000		567,000				
	設計金額			588,000		588,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－002号 H22-26	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線揚水機場仮設足場工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	84,000	0	84,000
直接工事費	54,000	0	54,000
間接工事費	21,000	0	21,000
一般管理費	5,000	0	5,000
消費税相当額	4,000	0	4,000
決 算 額	84,000	0	84,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	84,000	0	84,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		大同機工株式会社
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月12日　～　平成22年9月10日			
完成検査	平成22年9月10日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (100.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		84,000		84,000		84,000				
直接工事費		54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工事		54,000	100.0%	54,000		54,000				
土地改良財産	施工延長	54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工	開渠工　一式	54,000	100.0%	54,000		54,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		21,000		21,000		21,000				
一般管理費		5,000		5,000		5,000				
消費税相当額		4,000		4,000		4,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			84,000		84,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			84,000		84,000				
	設計金額			84,000		84,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－003号 H22-27	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路付帯施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	301,000	0	301,000
間接工事費	204,000	0	204,000
一般管理費	67,000	0	67,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	966,000	0	966,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	966,000	0	966,000
一括計上	368,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武市真行寺地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月27日　～　平成23年2月18日			
完成検査	平成23年2月18日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.8723%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		987,000		966,000		966,000				
直接工事費		301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工事		301,000	100.0%	294,000		294,000				
土地改良財産	施工延長	301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工	23号空気弁施設整備工　一式	78,000	25.9%	76,000		76,000				
	26号空気弁施設整備工　一式	95,000	31.6%	93,000		93,000				
	44号空気弁施設整備工　一式	36,000	12.0%	35,000		35,000				
	51号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	52号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	田中分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
	山口分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		368,000	122.3%	360,000		360,000				
	26号空気弁階段手摺り	368,000	122.3%	360,000		360,000				
間接工事費		204,000		200,000		200,000				
一般管理費		67,000		66,000		66,000				
消費税相当額		47,000		46,000		46,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			966,000		966,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			966,000		966,000				
	設計金額			987,000		987,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－004号 H22-28	工 事 名	両総農業水利事業 排泥工フランジ部パッキン交換工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,500	0	52,500
直接工事費	36,000	0	36,000
間接工事費	14,000	0	14,000
一般管理費		0	
消費税相当額	2,500	0	2,500
決 算 額	47,250	0	47,250
官 給 額	0	0	0
請負契約額	47,250	0	47,250

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		コスモ工機株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月7日　～　平成23年1月13日			
完成検査	平成23年1月13日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		52,500		47,250		47,250				
直接工事費		36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工事		36,000	100.0%	32,000		32,000				
土地改良財産	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換　1箇所	36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工	管体工　一式　弁設置工	36,000	100.0%	32,000		32,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,000		13,000		13,000				
一般管理費										
消費税相当額		2,500		2,250		2,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			47,250		47,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			47,250		47,250				
	設計金額			52,500		52,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－005号 H22-29	工 事 名	両総農業水利事業 家之子耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	756,000	0	756,000
直接工事費	440,000	0	440,000
間接工事費	198,000	0	198,000
一般管理費	82,000	0	82,000
消費税相当額	36,000	0	36,000
決 算 額	735,000	0	735,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	735,000	0	735,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間土木株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市家之子地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年2月21日　～　平成23年3月2日			
完成検査	平成23年3月2日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.2222%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		756,000		735,000		735,000				
直接工事費		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工事		440,000	100.0%	428,000		428,000				
土地改良財産		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	440,000	100.0%	428,000		428,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		198,000		192,000		192,000				
一般管理費		82,000		80,000		80,000				
消費税相当額		36,000		35,000		35,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			735,000		735,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			735,000		735,000				
	設計金額			756,000		756,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－006号 H22-30	工 事 名	両総農業水利事業 駒込地区耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	210,000	0	210,000
直接工事費	123,000	0	123,000
間接工事費	55,000	0	55,000
一般管理費	22,000	0	22,000
消費税相当額	10,000	0	10,000
決 算 額	189,000	0	189,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	189,000	0	189,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社鈴木工務店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月4日　～　平成23年3月9日			
完成検査	平成23年3月9日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		210,000		189,000		189,000				
直接工事費		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工事		123,000	100.0%	111,000		111,000				
土地改良財産		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	123,000	100.0%	111,000		111,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		55,000		50,000		50,000				
一般管理費		22,000		19,000		19,000				
消費税相当額		10,000		9,000		9,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			189,000		189,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			189,000		189,000				
	設計金額			210,000		210,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－007号 H22-31	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線排水作業その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	583,000	0	583,000
間接工事費	239,000	0	239,000
一般管理費	118,000	0	118,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路、東部幹線用水路、山武東部支線機場		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月15日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率(95.7446%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額
設計金額		987,000		945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
直接工事費		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工事		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
土地改良財産		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工	東部幹線用水路排水作業　一式	109,000	18.7%	104,000		104,000		104,000		
	山武東部支線水路排水作業　一式	119,000	20.4%	114,000		114,000			114,000	
	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工　一式	203,000	34.8%	194,000		194,000			194,000	
	家之子水路整備工　一式	94,000	16.1%	90,000		90,000		90,000		
	東金南分水整備工　一式	58,000	9.9%	56,000		56,000	56,000			
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		239,000		229,000		229,000	23,000	79,000	127,000	
一般管理費		118,000		113,000		113,000	11,000	39,000	63,000	
消費税相当額		47,000		45,000		45,000	4,500	15,600	24,900	
財産台帳に登載する金額	決算額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	設計金額			987,000		987,000	98,700	342,000	546,300	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

ウ　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）

施設番号一覧表

番　号	種　　目	施　　設　　名	施設番号	備　　考
1	取水工	利根川樋門	1－1	(共用施設)
2	頭首工	松潟堰	2－1	
3	揚水機	第1揚水機場	3－1	(共用施設)
		第2揚水機場	3－2	
		第3揚水機場	3－3	第2調整池を含む
		栗山川統合機場	3－4	第1調整池を含む
		山武東部支線機場	3－5	
4	用水路	第1導水路	4－1	(共用施設)
		北部幹線用水路	4－2	(共用施設)
		南部幹線用水路	4－3	
		東部幹線用水路	4－4	
		大須賀支線用水路	4－5	
		南条支線用水路	4－6	
		山武東部支線用水路	4－7	
		南郷支線用水路	4－8	
		東金東支線用水路	4－9	
		福岡南支線用水路	4－10	
		福岡東支線用水路	4－11	
		松潟支線用水路	4－12	
5	排水水門	利根川樋門	5－1	
6	排水機	第1排水機場	6－1	
7	排水路	大須賀川排水路	7－1	
		八間川排水路	7－2	
8	水管理施設		8－1	

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
頭首工	松潟堰	2-1	平成21年度 平成22年度	千葉県長生郡一宮町 一宮及び宮原地内	右岸護岸保護工　一式 袋型根固め工　1t型　1.61㎥ その他復旧工　一式 境界杭設置　90×90　1000㎜未満　10本 復旧工　一式 かごマットエ　スロープ式　t=50cm 吸出防止材　t=10㎜ 根固め玉石工　1t型　1.61㎥ 芝付工　全面芝　人工芝 ガードレール設置 アスファルト舗装	54.4m	342,760,950	平成22年6月4日	旧松潟堰撤去工事 りんかい日産建設株式会社　東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	管体基礎工　一式 砂基礎工　277.000㎡ 管体工　284.359m 送水管　φ800㎜　L=91.520m 配水管　φ800㎜　L=91.955m 排泥管　φ300㎜　L=92.184m 余水吐管　φ300㎜　L=8.700m 制水弁室工　一式 弁室工　14.600㎡ スラストブロック工　一式 IP4　13.800㎡、IP5　11.300㎡、　IP6　4.600㎡ IP7　4.600㎡ 斜面工　一式 下段巻立コンクリート工、上段巻立コンクリート工 斜面本体工、管体固定工 法面工　一式 法面保護工、法面排水工 付帯工　一式 埋設物表示工、電線管設置工 吐水槽工　一式 吐水槽本体工、付帯工、場内整備工	284.359m	217,226,100	平成23年3月30日	栗山川統合機場吐水槽工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
揚水機	栗山川第1調整池	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	法面保護工　一式 ブロックマット　5,382㎡ 遮水工　一式 遮水工矢板工　1,377枚 地盤改良工　一式 地盤改良工、汚染土壌対策 流入工　一式 翼壁工、張コンクリート工、道路横断工 復旧工　一式 仮囲い復旧	60,500㎥	171,150,000	平成23年3月31日	栗山川第1調整池工事 株式会社森本組 東京支店	
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内	基礎工　一式 安定処理工、砂基礎工 開渠工　一式 プレキャスト開渠工 暗渠工　一式 現場打ち暗渠工、プレキャスト暗渠工 水路付帯工　一式 水抜き工、付帯施設工、安全施設工、電線管保護管敷設 擁壁工　一式 プレキャスト擁壁工	1,599m	191,992,500		栗山川統合機場導水路建設工事 株式会社奥村組 東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	流木止施設製作工　一式 網場工　山武東部支線機場網場設置工 ダム管理施設据付工　一式 ダム管理施設据付工	27.5m	2,273,670	平成23年3月25日	山武東部支線機場網場設置工事 ゼニア海洋サービス株式会社　東京営業所	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	開渠工　一式 作業足場設置工		84,000	平成22年9月10日	山武東部支線揚水機場仮設足場工事 大同機工株式会社	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	山武東部支線水路排水作業　一式 水替え工（1号排泥工、4号空気弁工） ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管撤去･設置工 パッキン交換工、空気弁撤去･設置工 バルブ撤去･設置工 山武東部支線水路スクリーン設置工　一式 スクリーン設置工		522,900	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 アスファルト舗装工 既設護岸修復工　一式 既設護岸修復工	224.85m	178,045,350		第一導水路その1工事 若築建設株式会社 千葉支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内ほか	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、護岸端部処理工 砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 下水道管横断部護岸補強工　一式 護岸補強工、薬液注入工 北部幹線水路排水工　一式 北部幹線水路排水工	304.260m	274,462,650		第一導水路その2工事 株式会社間組 関東土木支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 震災復旧　一式 1号バイパス水田復旧①、1号バイパス水田復旧② 14号バイパス水田復旧工 3号バイパス道路補修工	145.740m	116,994,150		第一導水路その3工事 株式会社本間組 東京支店	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模		数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市渋谷地内ほか	取付道路工	一式 土工、道路工、進入防止柵、法肩水路、階段工 擁壁工	314.863m	366,135,000	平成23年3月29日	南部幹線用水路進入路工事 株式会社フジタ 東京支店	
					トンネル工	一式 道路トンネル工　標準部　ＤⅠ、DⅢタイプ 道路トンネル工　拡幅部　駐機ｽﾍﾟｰｽＤⅠタイプ 道路トンネル工　拡幅部　地中仮設ﾔｰﾄﾞＤⅠタイプ 道路トンネル隔壁工、道路トンネル坑門工 道路トンネル排水工、道路トンネル舗装工 接続水路トンネル工、センﾄﾙ組立・解体工					
					附帯工	一式 既設水路保護工、門型クレーン基礎工、トンネル仮閉塞工 止水壁工、渋谷分水工分水管、仮進入防止柵工					
					仮置ヤード造成工	一式 仮置ヤード					
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市本納地内	管体基礎工	一式 砂基礎工、コンクリート基礎工、エアモルタル基礎工	1,837.087m	519,605,100	平成23年4月21日	南部幹線用水路その50工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
					管体工	1,837.087m DCIP管　φ1,350㎜　L=295.530m FRPM管　φ1,350㎜　L=1,495.890m 鋼管　φ1,350㎜　L=30.917m 榎・滝之谷分水　管体工、70号空気弁設置工 71号空気弁設置工					
					分水弁室工	一式 サイホンブレーカー、弁保護工　地元補償）					
					70号空気弁室工	一式 弁室工					
					71号空気弁室工	一式 弁室工（下部工）					
					付帯工	一式 保護コンクリート工、トンネル湧水処理工 旧榎分水工跡地整備工					
					トンネル補修工	一式 トンネル補修工					
					排水路工	一式 排水路工					

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地内他	管体基礎工　一式 コンクリート基礎工 管体工　1,656.234m DCIP管　φ1,350㎜　L=1623.262m FRPM管　φ1,100㎜　L=24.0m 鋼管　φ1,350㎜・φ1,100㎜　L=3.71m 浮上防止工、72号空気弁設置工、付帯施設工 新茂原分水工、川戸分水工、川戸分水工弁室工 渋谷分水工、渋谷分水工弁室工 付帯工　一式 門型クレーン設置工、茂原西部分水工閉塞工 湧水処理工、トンネル照明配線支持材取付工 トンネル坑口門扉設置工、進入路舗装工 排水処理工 トンネル補修工　一式 トンネル覆工背面充填工、トンネル補修工	1,656.234m	501,690,000		南部幹線用水路その51工事 株式会社フジタ 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市渋谷地先他	管体基礎工　一式 砂基礎工 管体工　1211.090m FRPM管　φ700㎜　L=1,200m 鋼管　φ700㎜　L=14.700m 流量計設置、空気弁設置、制水弁設置 新茂原西分水工　一式 保護コンクリート工、スラストブロック工、弁室工 長尾分水工　一式 弁室工、コンクリート防護工、放流施設工 ポンプ施設工、ポンプ室工、電気設備工 旧第3機場部制水弁工　一式 吐水槽工、給水管布設工 大楽寺分水工　一式 弁室工、ゲート設置	1,211.090m	194,302,500		南部幹線第三導水路工事 株式会社浅沼組 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成22年度	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか	擁壁工　一式 小型擁壁工 付帯工　一式 分水弁保護工、雨水排水処理、暫定取水施設	2,546㎡	5,232,150	平成23年3月17日	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 總武建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市田中地内ほか	舗装工　一式　A＝5,032㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=677.58m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 田中分水工施設整備工、御堂法橋整備工 防草シート工	1,033.171m	51,204,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1） 古谷建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市山口地内ほか	舗装工　一式　A＝3,080㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=417.2m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 21号空気弁施設整備工、山口分水工施設整備工 金谷郷分水工施設整備工、59号空気弁施設整備工 車止め整備工、防草シート工	604.471m	48,915,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2） 庄司工業株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4 - 3	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか	排水施設工　一式　L=849.9m 側溝工、集水桝工、集水桝蓋上げ工、 塩ビ管敷設工、排水路整備工 附帯工　一式 トンネル閉塞工（止流、下流側）、木柵工 底盤削孔工、防草シート設置工、境界杭引上げ工 木柵土留工	849.9m	62,919,150	平成23年4月22日	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事 遠藤建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか	流電陽極法　一式 第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側） 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 1号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 3号制水弁工（下流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 5号排泥工 既設構造物撤去工、電気防食工 2号サイホンブレーカー 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 7号排泥工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 外部電源法　一式 松尾分水工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 南郷分水工 既設構造物撤去工、電気防食工 4号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工、引込受電設備工	9施設　13箇所	26,670,000	平成23年3月30日	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事 株式会社ナカボーテック 東関東支店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか	施設整備工　一式 水路整備工（東金東分水、道塚池周辺）、 分水桝整備工（前島分水工）、車止施設 量水標設置	2.270㎥	567,000	平成22年6月25日	南部幹線用水路等施設整備その他工事 三総建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武市真行寺地内ほか	23号空気弁施設整備工　一式 23号空気弁階段復旧工 26号空気弁施設整備工　一式 26号空気弁階段復旧工 44号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600 51号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600、7.5k上水 52号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工、φ600、7.5k上水 田中分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工 山口分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工	8.118㎡	966,000	平成23年2月18日	南部幹線用水路付帯施設整備工事 三総建設株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－1、〇－2又は〇－1－1、〇－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内	整地工　一式 仮畦畔撤去・小運搬、補充土小運搬・敷き均し 水田整地工	1,000㎡	189,000	平成23年3月9日	駒込地区耕地復旧工事 株式会社鈴木工務店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東金南分水整備工　一式 水替え工　1箇所、スクリーン設置工	1箇所	94,500	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市幸田地内	スラストブロックエ　1箇所 スラストブロックエ 管体工　一式 FRPM管　φ1,500　内面バンド	6.6m	9,335,550	平成23年3月9日	東部幹線幸田地区施設整備工事 佐久間建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市求名及び菱沼地内	管体工　一式 FRPM管　φ1,800　内面バンド補強工　1箇所 道路工　東部②　一式 耕作道整形工、砂利舗装工 道路工　東部③　一式 砕石工、舗装準備工、アスファルト舗装工	725㎡	3,342,150	平成23年3月31日	緊急応急その1工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	補修工　一式 管体補修材料		3,255,000	平成23年3月31日	緊急応急その2工事 西松建設株式会社 関東土木支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町桂山地内	整地工　一式　278㎡ 畦畔復旧工 道路工　一式 法面復旧工	867m	3,465,000	平成23年3月31日	緊急応急その3工事 三総建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	管体工　一式 弁設置工　フランジ蓋撤去・設置・パッキン交換	1箇所	47,250	平成23年1月13日	排泥工フランジ部パッキン交換工事 コスモエ機株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市家之子地内	整地工　一式 補充土工、水田整地工、波板設置工、 柵渠吸い出し復旧工	35㎥	735,000	平成23年3月2日	家之子耕地復旧工事 佐久間土木株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東部幹線用水路排水作業　一式 水替え工　1箇所 家之子水路整備工　一式 水替え工　1箇所、水路整備工	8.8㎥	327,600	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	福岡東支線用水路	4-11	平成21年度 平成22年度	千葉県東金市依古島地内ほか	サイホン充填工　一式 エアミルク充填工　φ1200　L=176.940m 水路復旧工　一式 管水路撤去　φ1200　L=380.24m	559.18m	42,138,600	平成23年3月1日	福岡支線旧施設撤去等その2工事 株式会社市原組	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額･円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市森戸地内	法覆護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、捨石工、かご工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 水路復旧工　一式 土水路工、プレキャスト水路工 暫定取付工　一式 暫定取付工	（右岸）L=101.000m （左岸）L=97.600m	105,707,700		大須賀川排水路その16工事 徳倉建設株式会社 東京支店	
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成21年度 平成22年度	千葉県香取市森戸地内	護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、かご工 法面工　一式 植生工 右岸側水路工　一式 接合枡工、取付管工、柵渠据付工 道路横断工　一式 ボックスカルバート工、接続枡工、取付管工 管理用道路工　一式 砂利舗装工、安全施設工	（右岸）L=72.352m （左岸）L=67.102m	76,109,250	平成23年3月8日	大須賀川排水路その14工事 石井工業株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－１、○－２又は○－１－１、○－２－１等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

III　参　　考　　資　　料

①　水路延長調書

水路延長一覧表

（単位：m）

平成22年度									
工事名	全体 事業量	導水路 延長	南部幹線 延長	東部幹線 延長	山武東部支線 延長	福岡支線 延長			備考
南部幹線用水路その50工事	L=1,837.087m		L=1,837.087m						
南部幹線用水路その51工事	L=1,656.234m		L=1,656.234m						
合計	L=3,493.321m		L=3,493.321m						

②　工事費一覧表

22年度工事費一覧表

区分	番号	工　事　名	工　種	全体金額				平成21年度まで				平成22年度				平成23年度				支払合計
				工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	
局契	6	旧松潟堰撤去工事	松潟堰	342,760,950	3,739,050		346,500,000	261,230,000			261,230,000	81,530,950	3,739,050		85,270,000				0	346,500,000
	8	南部幹線用水路進入路工事	南部幹線	366,135,000			366,135,000	130,200,000			130,200,000	235,935,000			235,935,000				0	366,135,000
	10	南部幹線用水路その50工事	〃	519,605,100	32,484,900		552,090,000	207,300,000			207,300,000					312,305,100	32,484,900		344,790,000	552,090,000
	1	栗山川統合機場吐水槽工事	栗山川統合機場	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	219,975,000
	2	栗山川第1調整池工事	〃	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000
	3	南部幹線用水路その51工事	南部幹線	501,690,000			501,690,000				0	200,676,000			200,676,000	301,014,000			301,014,000	501,690,000
	4	大須賀川排水路その16工事	大須賀川排水路	105,707,700	17,877,300		123,585,000				0	42,284,000	7,150,000		49,434,000	63,423,700	10,727,300		74,151,000	123,585,000
	5	第一導水路その1工事	第1導水路	106,208,760		84,471,240	190,680,000				0				0	106,208,760		84,471,240	190,680,000	190,680,000
	6	第一導水路その2工事	〃	128,374,575		102,100,425	230,475,000				0				0	128,374,575		102,100,425	230,475,000	230,475,000
	7	第一導水路その3工事	〃	64,216,530		51,073,470	115,290,000				0				0	64,216,530		51,073,470	115,290,000	115,290,000
	8	南部幹線第三導水路工事	南部幹線	194,302,500			194,302,500				0	77,721,000			77,721,000	116,581,500			116,581,500	194,302,500
	9	栗山川統合機場導水路建設工事	栗山川統合機場	191,992,500			191,992,500				0				0	191,992,500			191,992,500	191,992,500
計				2,909,369,715	56,850,150	237,645,135	3,203,865,000	598,730,000			598,730,000	1,026,523,050	13,637,950		1,040,161,000	1,284,116,665	43,212,200	237,645,135	1,564,974,000	3,203,865,000
専決	13	福岡支線旧施設撤去等その2工事	福岡東支線	42,138,600	4,166,400		46,305,000	16,800,000			16,800,000	25,338,600	4,166,400		29,505,000				0	46,305,000
	14	大須賀川排水路その14工事	大須賀川排水路	76,109,250	2,535,750		78,645,000	31,410,000			31,410,000	44,699,250	2,535,750		47,235,000				0	78,645,000
	1	東部幹線幸田築施設整備工事	東部幹線	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,345,000
	2	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事	南部幹線	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	12,390,000
	3	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1)	〃	51,204,300	35,700		51,240,000				0	18,060,000			18,060,000	33,144,300	35,700		33,180,000	51,240,000
	4	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2)	〃	48,915,300	2,954,700		51,870,000				0	17,430,000			17,430,000	31,485,300	2,954,700		34,440,000	51,870,000
	6	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事	〃	62,919,150	80,850		63,000,000				0	23,890,000			23,890,000	39,029,150	80,850		39,110,000	63,000,000
	7	南部幹線用水路 止流部)鋼管腐食防止対策工事	〃	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000
	8	山武東部支線機場網場設置工事	山武東部支線機場	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670
	9	緊急応急その1工事	東部幹線	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,832,500
	10	緊急応急その2工事	〃	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000
	11	緊急応急その3工事	〃	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000
計				334,860,120	17,431,050		352,291,170	48,210,000			48,210,000	182,991,370	14,359,800		197,351,170	103,658,750	3,071,250		106,730,000	352,291,170
少額随契		南部幹線用水路等施設整備その他工事	南部幹線	567,000			567,000				0	567,000			567,000				0	567,000
		山武東部支線機場仮設足場工事	山武東部支線機場	84,000			84,000				0	84,000			84,000				0	84,000
		南部幹線用水路付帯施設整備工事	南部幹線	966,000			966,000				0	966,000			966,000				0	966,000
		排泥工フランジ部パッキン交換工事	東部幹線	47,250			47,250				0	47,250			47,250				0	47,250
		家之子耕地復旧工事	〃	735,000			735,000				0	735,000			735,000				0	735,000
		駒込地区耕地復旧工事	南部幹線	189,000			189,000				0	189,000			189,000				0	189,000
		東部幹線排水作業その他工事	南部幹線、東部幹線、山武東部支線機場	945,000			945,000				0	945,000			945,000				0	945,000
計				3,533,250			3,533,250					3,533,250			3,533,250				0	3,533,250
H21からの繰越		南部幹線用水路その47工事	南部幹線	669,900,000			669,900,000	378,000,000			378,000,000	289,518,600	2,381,400		291,900,000					669,900,000
		西江間水門ゲート電気代	第1排水機場	58,779			58,779					58,779			58,779					58,779
		第2揚水機場　南部幹線暫定放流工のNTT回線切替	第2揚水機場	4,200			4,200					4,200			4,200					4,200
		山武東部調圧水槽　電気代	山武東部支線機場	578			578					578			578					578
		山武東部支線機場　電気代	山武東部支線機場	77,582			77,582					77,582			77,582					77,582
		山武東部支線機場　電話回線使用料	山武東部支線機場	5,460			5,460					5,460			5,460					5,460
計				146,599			146,599					146,599			146,599					146,599
合計				3,917,663,085	74,281,200	237,645,135	4,229,589,420	1,024,940,000	0	0	1,024,940,000	1,502,712,869	30,379,150		1,533,092,019	1,387,775,415	46,283,450	237,645,135	1,671,704,000	4,229,736,019

③　直接工事振分表

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 01　**工事名**　両総農業水利事業
旧松潟堰撤去工事

工事内容　**共通工事計**　187,313,000　　**直接工事計**　191,761,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	右岸護岸保護工	その他復旧工	復旧工					計
		191,761,000	2,462,000		25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
				187,313,000	24,994,000	660,000	161,659,000					187,313,000
					265,000	7,000	1,714,000					1,986,000
旧松潟堰撤去		49,851,000	1,070,000	48,509,000								
右岸護岸保護工		265,000			265,000							265,000
その他復旧工		7,000				7,000						7,000
旧松潟揚水機場樋管撤去		4,218,000	1,392,000	1,112,000								
復旧工		1,714,000					1,714,000					1,714,000
仮設工		137,692,000		137,692,000								
直接工事費		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					1,986,000
一括計上												
合計		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
												191,761,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 一宮町				計
直接工事費		2,462,000	2,436,000	220,000	1,293,000	84,000	839,000				2,436,000
原因者（千葉県）	左岸護岸工	222,000	220,000	220,000							220,000
（千葉県）	暫定護岸工	1,307,000	1,293,000		1,293,000						1,293,000
（千葉県）	舗装復旧工	85,000	84,000			84,000					84,000
（一宮町）	舗装復旧工	848,000	839,000				839,000				839,000
間接工事費		817,000	808,000	73,000	429,000	28,000	278,000				808,000
一般管理費		321,000	317,000	29,000	168,000	11,000	109,000				317,000
計		3,600,000	3,561,000	322,000	1,890,000	123,000	1,226,000				3,561,000
消費税		180,000	178,050	16,100	94,500	6,150	61,300				178,050
合計		3,780,000	3,739,050	338,100	1,984,500	129,150	1,287,300				3,739,050
工事請負比率	98.9167%	設計金額	3,780,000	341,800	2,006,200	130,600	1,301,400				3,780,000
		請負金額	3,739,050								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-02　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路進入路工事

工事内容　共通工事計　46,145,000　　直接工事計　248,687,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	取付道路工	トンネル工	附帯工	仮置ヤード造成工				計
		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				243,182,000
				46,145,000	4,291,000	36,485,000	782,000	4,587,000				46,145,000
					18,323,000	155,790,000	3,338,000	19,586,000				197,037,000
構造物撤去工		370,000		370,000								
取付道路工	L=87.810m	18,323,000			18,323,000							18,323,000
トンネル工	L=227,053m	155,790,000				155,790,000						155,790,000
附帯工		3,338,000					3,338,000					3,338,000
仮置ヤード造成工		19,586,000						19,586,000				19,586,000
仮設工		45,775,000		45,775,000								
直接工事費		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				197,037,000
一括計上		5,505,000				5,505,000						5,505,000
合計		248,687,000			22,614,000	197,780,000	4,120,000	24,173,000				248,687,000
												248,687,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-03　　工事名　　両総農業水利事業
南部幹線用水路その50工事

工事内容　　共通工事計　　53,512,000　　直接工事計　　429,796,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工	70号空気弁室工	71号空気弁室工	付帯工	トンネル補修工	排水路工	計
		429,796,000	26,316,000		81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
				53,512,000	10,754,000	39,936,000	524,000	103,000	229,000	1,350,000	580,000	36,000	53,512,000
					70,329,000	261,178,000	3,425,000	676,000	1,495,000	8,828,000	3,801,000	236,000	349,968,000
構造物撤去工		5,373,000		5,373,000									
土工		3,333,000	1,803,000	1,530,000									
管体基礎工		70,374,000	45,000		70,329,000								70,329,000
管体工		269,636,000	8,458,000			261,178,000							261,178,000
分水弁室工 榎 ･滝之谷分水工）		3,953,000	528,000				3,425,000						3,425,000
空気弁室工	70号空気弁室工	676,000						676,000					676,000
空気弁室工	71室空気弁室工	1,495,000							1,495,000				1,495,000
付帯工		8,828,000								8,828,000			8,828,000
トンネル補修工		3,801,000									3,801,000		3,801,000
排水路工		8,888,000	8,652,000									236,000	236,000
耕地復旧工		1,288,000		1,288,000									
道路復旧工		26,000		26,000									
水路復旧工		195,000		195,000									
付帯施設復旧工		2,200,000		2,200,000									
仮設工		49,730,000	6,830,000	42,900,000									
直接工事費		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	349,968,000
一括計上													
合計		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
													429,796,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 茂原市							計
直接工事費		26,316,000	22,497,000	7,761,000	14,736,000							22,497,000
原因者												
補償 両総土地改良区）	榎 ･滝之谷分水工	9,079,000	7,761,000	7,761,000								7,761,000
茂原市）	排水路工	17,237,000	14,736,000		14,736,000							14,736,000
間接工事費		6,862,000	5,866,000	2,024,000	3,842,000							5,866,000
一般管理費		3,012,000	2,575,000	888,000	1,687,000							2,575,000
計		36,190,000	30,938,000	10,673,000	20,265,000							30,938,000
消費税		1,809,500	1,546,900	533,650	1,013,250							1,546,900
合計		37,999,500	32,484,900	11,206,650	21,278,250							32,484,900
工事請負比率	85.4877%	設計金額	37,999,500	13,109,100	24,890,400							37,999,500
		請負金額	32,484,900									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-04　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場吐水槽工事

工事内容　共通工事計　36,031,000　　直接工事計　168,760,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	制水弁室工	スラストブロック工	斜面工	法面工	付帯工	吐水槽工	計
		158,837,000	2,174,000		1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	156,663,000
				36,031,000	335,000	12,561,000	2,519,000	118,000	5,364,000	8,888,000	36,000	6,210,000	36,031,000
					1,120,000	42,054,000	8,433,000	395,000	17,959,000	29,759,000	120,000	20,792,000	120,632,000
土工		9,636,000		9,636,000									
構造物撤去工		134,000		134,000									
管体基礎工		1,120,000			1,120,000								1,120,000
管体工		42,054,000				42,054,000							42,054,000
制水弁室工		8,433,000					8,433,000						8,433,000
スラストブロック工		395,000						395,000					395,000
斜面工		18,244,000	285,000						17,959,000				17,959,000
法面工		29,759,000								29,759,000			29,759,000
付帯工		120,000									120,000		120,000
吐水槽工		20,792,000										20,792,000	20,792,000
復旧工		1,902,000	1,889,000	13,000									
仮設工		26,248,000		26,248,000									
直接工事費		158,837,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	120,632,000
一括計上		9,923,000									9,923,000		9,923,000
合計		168,760,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	10,079,000	27,002,000	166,586,000
													168,760,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	補償工事 横芝光町						計
直接工事費		2,174,000	1,854,000	1,611,000	243,000						1,854,000
原因者（千葉県）	県道復旧工	1,889,000	1,611,000	1,611,000							1,611,000
補償（横芝光町）	安全施設	285,000	243,000		243,000						243,000
間接工事費		618,000	527,000	458,000	69,000						527,000
一般管理費		278,000	237,000	206,000	31,000						237,000
計		3,070,000	2,618,000	2,275,000	343,000						2,618,000
消費税		153,500	130,900	113,750	17,150						130,900
合計		3,223,500	2,748,900	2,388,750	360,150						2,748,900
工事請負比率	85.2769%	設計金額	3,223,500	2,801,200	422,300						3,223,500
		請負金額	2,748,900								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-05　工事名　両総農業水利事業
栗山川第1調整池工事

工事内容　共通工事計　67,652,000　直接工事計　129,150,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法面保護工	遮水工	地盤改良工	流入工	復旧工			計
		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
				67,652,000	35,123,000	22,182,000	8,709,000	947,000	691,000			67,652,000
					31,928,000	20,164,000	7,917,000	861,000	628,000			61,498,000
構造物撤去工		529,000		529,000								
土工	V=60,500㎥	54,064,000		54,064,000								
法面保護工	A=5,380㎡	31,928,000			31,928,000							31,928,000
遮水工	N=1,377枚	20,164,000				20,164,000						20,164,000
地盤改良工		7,917,000					7,917,000					7,917,000
流入工		861,000						861,000				861,000
復旧工		628,000							628,000			628,000
仮設工		13,059,000		13,059,000								
直接工事費		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			61,498,000
一括計上												
合計		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
												129,150,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-06　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路その51工事

工事内容　共通工事計　32,335,000　　直接工事計　399,087,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	付帯工	トンネル補修工				計
		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				383,597,000
				32,335,000	4,106,000	23,241,000	2,040,000	2,948,000				32,335,000
					44,607,000	252,472,000	22,157,000	32,026,000				351,262,000
土工		344,000		344,000								
構造物撤去工		1,096,000		1,096,000								
管体基礎工		44,607,000			44,607,000							44,607,000
管体工	L=1,656.234m	252,472,000				252,472,000						252,472,000
耕地復旧工		10,000		10,000								
道路復旧工		12,000		12,000								
付帯工		22,157,000					22,157,000					22,157,000
トンネル補修工		32,026,000						32,026,000				32,026,000
仮設工		30,873,000		30,873,000								
直接工事費		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				351,262,000
一括計上		15,490,000				15,490,000						15,490,000
合計		399,087,000			48,713,000	291,203,000	24,197,000	34,974,000				399,087,000
												399,087,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-07　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その16工事

工事内容　共通工事計　48,554,000　直接工事計　88,953,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	道路復旧工	水路復旧工	暫定取付工		計
		88,953,000	13,585,000		57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
				48,554,000	37,039,000	5,166,000	2,057,000	364,000	310,000	3,618,000		48,554,000
					20,455,000	2,853,000	1,136,000	201,000	171,000	1,998,000		26,814,000
土工		17,484,000		17,484,000								
構造物撤去工		4,384,000		4,384,000								
法覆護岸工		20,455,000			20,455,000							20,455,000
根固め工		2,853,000				2,853,000						2,853,000
柵渠工		1,447,000	1,447,000									
法面工		1,136,000					1,136,000					1,136,000
耕地復旧工		392,000		392,000								
道路復旧工		201,000						201,000				201,000
水路復旧工		171,000							171,000			171,000
道路横断工		1,036,000	1,036,000									
排水樋管工（φ号排水樋管工）		3,578,000	3,578,000									
用水樋管工（φ号用水樋管工）		7,524,000	7,524,000									
暫定取付工		1,998,000								1,998,000		1,998,000
仮設工		26,294,000		26,294,000								
直接工事費		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		26,814,000
一括計上												
合計		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
												88,953,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 両総土地改良区	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区				計
直接工事費		13,585,000	11,646,000	1,241,000	888,000	3,067,000	6,450,000				11,646,000
補償（両総土地改良区）	左岸側水路工	1,447,000	1,241,000	1,241,000							1,241,000
（両総土地改良区）	道路横断工	1,036,000	888,000		888,000						888,000
（香取市）	排水樋管工（φ号排水樋管工）	3,578,000	3,067,000			3,067,000					3,067,000
（両総土地改良区）	用水樋管工（φ号用水樋管工）	7,524,000	6,450,000				6,450,000				6,450,000
間接工事費		4,342,000	3,722,000	397,000	284,000	980,000	2,061,000				3,722,000
一般管理費		1,933,000	1,657,000	177,000	126,000	436,000	918,000				1,657,000
計		19,860,000	17,025,000	1,815,000	1,298,000	4,483,000	9,429,000				17,025,000
消費税		993,000	851,300	90,750	64,900	224,150	471,450				851,250
合計		20,853,000	17,876,300	1,905,750	1,362,900	4,707,150	9,900,450				17,876,250
工事請負比率	85.7301%	設計金額	20,853,000	2,223,100	1,589,800	5,491,000	11,549,100				20,853,000
		請負金額	17,877,300								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 08　**工事名**　両総農業水利事業
第一導水路その1工事

工事内容　**共通工事計**　9,080,000　**直接工事計**　122,093,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	既設護岸修復工			計
		122,093,000	569,000		118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
				9,080,000	8,870,000	17,000	16,000	35,000	142,000			9,080,000
					109,846,000	216,000	196,000	434,000	1,752,000			112,444,000
土工		4,174,000		4,174,000								
構造物撤去工		957,000		957,000								
矢板護岸工		109,846,000			109,846,000							109,846,000
水路付帯工		216,000				216,000						216,000
法面工		196,000					196,000					196,000
道路復旧工		484,000	50,000					434,000				434,000
既設護岸修復工		2,271,000	519,000						1,752,000			1,752,000
仮設工		3,949,000		3,949,000								
直接工事費		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			112,444,000
一括計上												
合計		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
												122,093,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	原因者工事 香取市						計
直接工事費		569,000	483,000	42,000	441,000						483,000
原因者 香取市）	道路復旧工	50,000	42,000	42,000							42,000
香取市）	既設護岸修復工	519,000	441,000		441,000						441,000
補償											
間接工事費		199,000	169,000	15,000	154,000						169,000
一般管理費		72,000	61,000	5,000	56,000						61,000
計		840,000	713,000	62,000	651,000						713,000
消費税		42,000	35,650	3,100	32,550						35,650
合計		882,000	748,650	65,100	683,550						748,650
工事請負比率	84.8810%	設計金額	882,000	76,700	805,300						882,000
		請負金額	748,650								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-09　工事名　両総農業水利事業 第一導水路その2工事

工事内容　共通工事計　12,753,000　　直接工事計　194,103,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	下水道管横断部護岸補強工	北部幹線水路排水工		計
		191,979,000	6,000		180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		191,973,000
				12,753,000	11,986,000	71,000	30,000	2,000	566,000	98,000		12,753,000
					168,443,000	999,000	424,000	33,000	7,938,000	1,383,000		179,220,000
土工		7,764,000		7,764,000								
構造物撤去工		320,000		320,000								
矢板護岸工		168,443,000			168,443,000							168,443,000
水路付帯工		1,005,000	6,000			999,000						999,000
法面工		424,000					424,000					424,000
道路復旧工		33,000						33,000				33,000
下水道管横断部護岸補強工		7,938,000							7,938,000			7,938,000
北部幹線水路排水工		1,383,000								1,383,000		1,383,000
仮設工		4,669,000		4,669,000								
直接工事費		191,979,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		179,220,000
一括計上		2,124,000								2,124,000		2,124,000
合計		194,103,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	3,605,000		194,097,000
												194,103,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県							計
直接工事費		6,000	5,000	5,000							5,000
原因者（千葉県）	アスファルト舗装復旧	6,000	5,000	5,000							5,000
補償											
間接工事費		3,000	3,000	3,000							3,000
一般管理費											
計		9,000	8,000	8,000							8,000
消費税		450	400	400							400
合計		9,450	8,400	8,400							8,400
工事請負比率	88.8889%	設計金額	9,450	9,500							9,500
		請負金額	8,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-10　工事名　両総農業水利事業
第一導水路その3工事

工事内容　共通工事計　5,489,000　直接工事計　82,925,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板付帯工	水路付帯工	法面工	震災復旧				計
		82,059,000	305,000		80,969,000	50,000	188,000	547,000				81,754,000
				5,489,000	5,436,000	3,000	13,000	37,000				5,489,000
					75,533,000	47,000	175,000	510,000				76,265,000
土工		3,871,000		3,871,000								
構造物撤去工		462,000		462,000								
矢板護岸工		75,533,000			75,533,000							75,533,000
水路付帯工		47,000				47,000						47,000
法面工		175,000					175,000					175,000
震災復旧		815,000	305,000					510,000				510,000
仮設工		1,156,000		1,156,000								
直接工事費		82,059,000			80,969,000	50,000	188,000	547,000				76,265,000
一括計上		866,000						866,000				866,000
合計		82,925,000			80,969,000	50,000	188,000	1,413,000				82,620,000
												82,925,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市							計
直接工事費		305,000	256,000	256,000							256,000
原因者　香取市）	震災復旧	305,000	256,000	256,000							256,000
補償											
間接工事費		110,000	92,000	92,000							92,000
一般管理費		35,000	29,000	29,000							29,000
計		450,000	377,000	377,000							377,000
消費税		22,500	18,850	18,850							18,850
合計		472,500	395,850	395,850							395,850
工事請負比率	83.7778%	設計金額	472,500	472,500							472,500
		請負金額	395,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 11　**工事名**　両総農業水利事業
南部幹線第三導水路工事

工事内容　**共通工事計**　63,004,000　　**直接工事計**　146,367,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	新茂原西分水工	長尾分水工	旧第3機場部制水弁工	大楽寺分水工		計
		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		141,817,000
				63,004,000	118,000	50,986,000	749,000	8,943,000	1,736,000	472,000		63,004,000
					147,000	63,780,000	937,000	11,187,000	2,171,000	591,000		78,813,000
構造物取壊し工		3,650,000		3,650,000								
土工		3,443,000		3,443,000								
充填工事		30,223,000		30,223,000								
管体基礎工		147,000			147,000							147,000
管体工		62,382,000				62,382,000						62,382,000
新茂原西分水工		937,000					937,000					937,000
長尾分水工		10,264,000						10,264,000				10,264,000
旧第3機場部制水弁工		1,178,000							1,178,000			1,178,000
大楽寺分水工		591,000								591,000		591,000
付帯工		1,398,000				1,398,000						1,398,000
復旧工		1,916,000						923,000	993,000			1,916,000
仮設工		25,688,000		25,688,000								
直接工事費		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		78,813,000
一括計上		4,550,000				4,550,000						4,550,000
合計		146,367,000			265,000	119,316,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		146,367,000
												146,367,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 12　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場導水路建設工事

工事内容　共通工事計　52,969,000　　直接工事計　141,050,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	基礎工	開渠工	暗渠工	水路付帯工	擁壁工			計
		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			140,896,000
				52,969,000	1,051,000	41,471,000	5,642,000	4,727,000	78,000			52,969,000
					1,744,000	68,841,000	9,365,000	7,847,000	130,000			87,927,000
土工		35,839,000		35,839,000								
構造物撤去工		1,088,000		1,088,000								
基礎工		1,744,000			1,744,000							1,744,000
開渠工		68,841,000				68,841,000						68,841,000
暗渠工		9,365,000					9,365,000					9,365,000
水路付帯工		7,847,000						7,847,000				7,847,000
擁壁工		130,000							130,000			130,000
仮設工		16,042,000		16,042,000								
直接工事費		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			87,927,000
一括計上		154,000			154,000							154,000
合計		141,050,000			2,949,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			141,050,000
												141,050,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-13　工事名　両総農業水利事業
福岡支線旧施設撤去等その2工事

工事内容　共通工事計　24,928,000　直接工事計　30,070,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	サイホン充填工	水路復旧工						計
		30,070,000	2,895,000		23,196,000	3,979,000						27,175,000
				24,928,000	21,278,000	3,650,000						24,928,000
					1,918,000	329,000						2,247,000
土工		6,889,000		6,889,000								
構造物撤去工		5,316,000		5,316,000								
サイホン充填工		1,918,000			1,918,000							1,918,000
耕地復旧工		1,504,000		1,504,000								
道路復旧		881,000	881,000									
水路復旧工		329,000				329,000						329,000
仮設工		13,233,000	2,014,000	11,219,000								
直接工事費		30,070,000			23,196,000	3,979,000						2,247,000
一括計上												
合計		30,070,000			23,196,000	3,979,000						27,175,000
												30,070,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	原因者工事 山武郡市広域水道企業				計
直接工事費		2,895,000	2,547,000	197,000	1,886,000	77,000	387,000				2,547,000
補償（千葉県）	道路復旧工（県道）	224,000	197,000	197,000							197,000
（東金市）	道路復旧工（市道）	2,144,000	1,886,000		1,886,000						1,886,000
（東金市）	防犯灯設置工	87,000	77,000			77,000					77,000
（山武郡市広域水道企業）	水道管吊り防護工	440,000	387,000				387,000				387,000
間接工事費		1,137,000	1,000,000	77,000	740,000	30,000	152,000				999,000
一般管理費		478,000	421,000	33,000	312,000	13,000	64,000				422,000
計		4,510,000	3,968,000	307,000	2,938,000	120,000	603,000				3,968,000
消費税		225,500	198,400	15,350	146,900	6,000	30,150				198,400
合計		4,735,500	4,166,400	322,350	3,084,900	126,000	633,150				4,166,400
工事請負比率	87.9823%	設計金額	4,735,500	366,400	3,506,300	143,200	719,600				4,735,500
		請負金額	4,166,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-14　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その14工事

工事内容　共通工事計　35,333,000　直接工事計　52,832,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	護岸工	根固め工	法面工	右岸側水路工	道路横断工	管理用道路工		計
		52,832,000	1,835,000		36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
				35,333,000	25,365,000	4,263,000	2,754,000	1,004,000	714,000	1,233,000		35,333,000
					11,245,000	1,890,000	1,221,000	445,000	316,000	547,000		15,664,000
土工		12,431,000		12,431,000								
構造物撤去工		2,202,000		2,202,000								
護岸工		11,245,000			11,245,000							11,245,000
根固め工		1,890,000				1,890,000						1,890,000
法面工		1,221,000					1,221,000					1,221,000
右岸側水路工		736,000	291,000					445,000				445,000
左岸用水路工		383,000	383,000									
耕地復旧工		1,227,000		1,227,000								
道路横断工		962,000	646,000						316,000			316,000
管理用道路工		1,062,000	515,000							547,000		547,000
仮設工		19,473,000		19,473,000								
直接工事費		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		15,664,000
一括計上												
合計		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
												52,832,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区					計
直接工事費		1,835,000	1,629,000	457,000	258,000	914,000					1,629,000
原因者 香取市）	管理用道路工	515,000	457,000	457,000							457,000
補償 香取市）	右岸排水路	291,000	258,000		258,000						258,000
両総土地改良区）	左岸用水路	1,029,000	914,000			914,000					914,000
間接工事費		614,000	545,000	153,000	86,000	306,000					545,000
一般管理費		271,000	241,000	68,000	38,000	135,000					241,000
計		2,720,000	2,415,000	678,000	382,000	1,355,000					2,415,000
消費税		136,000	120,750	33,900	19,100	67,750					120,750
合計		2,856,000	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750					2,535,750
工事請負比率	88.7868%	設計金額	2,856,000	801,800	451,800	1,602,400					2,856,000
		請負金額	2,535,750								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-15　工事名　両総農業水利事業
東部幹線幸田地区施設整備工事

工事内容　共通工事計　3,321,000　直接工事計　5,207,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	スラストブロックエ	管体工						計
		5,207,000	4,000		4,023,000	1,180,000						5,203,000
				3,321,000	2,568,000	753,000						3,321,000
					1,455,000	427,000						1,882,000
土工		122,000		122,000								
構造物撤去工		61,000		61,000								
スラストブロックエ		1,455,000			1,455,000							1,455,000
耕地復旧工		335,000		335,000								
道路復旧工		70,000	4,000	66,000								
水路復旧工		16,000		16,000								
管体工		427,000				427,000						427,000
仮設工		2,721,000		2,721,000								
直接工事費		5,207,000			4,023,000	1,180,000						1,882,000
一括計上												
合計		5,207,000			4,023,000	1,180,000						5,203,000
												5,207,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
原因者 東金市）	道路復旧工 市道）	4,000	3,600	3,600							3,600
補償											
間接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
一般管理費		2,000	1,800	1,800							1,800
計		10,000	9,000	9,000							9,000
消費税		500	450	450							450
合計		10,500	9,450	9,450							9,450
工事請負比率	90.0000%	設計金額	10,500	10,500							10,500
		請負金額	9,450								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-16　工事名　両総農業水利事業
南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

工事内容　共通工事計　2,872,000　直接工事計　7,920,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	擁壁工	路面排水工						計
		7,920,000	4,746,000		305,000	2,869,000						3,174,000
				2,872,000	276,000	2,596,000						2,872,000
					29,000	273,000						302,000
擁壁工		29,000			29,000							29,000
構造物撤去工		1,248,000		1,248,000								
舗装工		4,743,000	4,743,000									
路面排水工		276,000	3,000			273,000						273,000
仮説工		1,624,000		1,624,000								
直接工事費		7,920,000			305,000	2,869,000						302,000
一括計上												
合計		7,920,000			305,000	2,869,000						3,174,000
												7,920,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町 ･茂原市							計
直接工事費		4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
原因者 大網白里町 ･茂原市）	道路復旧工	4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
補償											
間接工事費		1,766,000	1,629,000	1,629,000							1,629,000
一般管理費		878,000	810,000	810,000							810,000
計		7,390,000	6,817,000	6,817,000							6,817,000
消費税		369,500	340,850	340,850							340,850
合計		7,759,500	7,157,850	7,157,850							7,157,850
工事請負比率	92.2463%	設計金額	7,759,500	7,759,500							7,759,500
		請負金額	7,157,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-17　**工事名**　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

工事内容　**共通工事計**　7,920,000　**直接工事計**　36,943,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工				計
		36,943,000	30,000		10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
				7,920,000	2,268,000	2,234,000	2,944,000	474,000				7,920,000
					8,301,000	8,179,000	10,776,000	1,737,000				28,993,000
土工		2,317,000		2,317,000								
撤去工		2,153,000		2,153,000								
舗装工		8,301,000			8,301,000							8,301,000
排水施設工		8,179,000				8,179,000						8,179,000
附帯工		10,776,000					10,776,000					10,776,000
施設整備工		1,737,000						1,737,000				1,737,000
復旧工		580,000	30,000	550,000								
災害復旧		2,167,000		2,167,000								
仮設工		733,000		733,000								
直接工事費		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				28,993,000
一括計上												
合計		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
												36,943,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 太田　潔							計
直接工事費		30,000	25,500	25,500							25,500
原因者											
補償 太田　潔）	取立地区木柵設置工	30,000	25,500	25,500							25,500
間接工事費		10,000	8,500	8,500							8,500
一般管理費											
計		40,000	34,000	34,000							34,000
消費税		2,000	1,700	1,700							1,700
合計		42,000	35,700	35,700							35,700
工事請負比率	85.0000%	設計金額	42,000	42,000							42,000
		請負金額	35,700								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-18　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

工事内容　共通工事計　7,636,000　　直接工事計　32,398,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工					計
		32,398,000	1,912,000		6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
				7,636,000	1,725,000	1,734,000	2,770,000	1,407,000					7,636,000
					5,161,000	5,189,000	8,290,000	4,210,000					22,850,000
土工		1,478,000		1,478,000									
撤去工		1,525,000		1,525,000									
舗装工		5,161,000			5,161,000								5,161,000
排水施設工		5,189,000				5,189,000							5,189,000
附帯工		8,290,000					8,290,000						8,290,000
施設整備工		4,210,000						4,210,000					4,210,000
復旧工		5,045,000	844,000	4,201,000									
災害復旧工		1,413,000	1,068,000	345,000									
仮設工		87,000		87,000									
直接工事費		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					22,850,000
一括計上													
合計		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
													32,398,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	補償工事 有田　忠雄	補償工事 中村　清一	補償工事 中村　清一	補償工事 金谷土地改良区	補償工事 中村　仁人	補償工事 中村　清一	計
直接工事費		1,912,000	1,868,500	84,000	1,044,000	271,000	253,000	12,700	161,000	8,800	34,000	1,868,500
（原因者　東金市）	柵板復旧工	86,000	84,000	84,000								84,000
（東金市）	災害復旧工 ･市道復旧工	1,068,000	1,044,000		1,044,000							1,044,000
（補償　有田　忠雄）	耕地復旧工 畦畔）	277,000	271,000			271,000						271,000
（中村　清一）	耕地復旧工 畦畔）	259,000	253,000				253,000					253,000
（中村　清一）	馬入れ（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	13,000	12,700					12,700				12,700
（金谷土地改良区）	用水路復旧工 馬入れ）	165,000	161,000						161,000			161,000
（中村　仁人）	畑部法面復旧	9,000	8,800							8,800		8,800
（中村　清一）	排水処理工 馬入れ）	35,000	34,000								34,000	34,000
間接工事費		665,000	650,000	29,000	364,000	94,000	88,000	4,000	56,000	3,000	12,000	650,000
一般管理費		303,000	295,500	13,000	166,500	43,000	40,000	2,000	25,000	1,000	5,000	295,500
計		2,880,000	2,814,000	126,000	1,574,500	408,000	381,000	18,700	242,000	12,800	51,000	2,814,000
消費税		144,000	140,700	6,300	78,725	20,400	19,050	935	12,100	640	2,550	140,700
合計		3,024,000	2,954,700	132,300	1,653,225	428,400	400,050	19,635	254,100	13,440	53,550	2,954,700
工事請負比率	97.7083%	設計金額	3,024,000	135,400	1,692,000	438,400	409,400	20,100	260,100	13,800	54,800	3,024,000
		請負金額	2,954,700									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 19　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

工事内容　共通工事計　27,381,000　直接工事計　43,244,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	排水施設工	附帯工						計
		43,244,000	66,000		27,628,000	15,550,000						43,178,000
				27,381,000	17,520,000	9,861,000						27,381,000
					10,108,000	5,689,000						15,797,000
土工		11,192,000		11,192,000								
撤去工		15,746,000		15,746,000								
排水施設工		10,108,000			10,108,000							10,108,000
道路復旧工		66,000	66,000									
附帯工		5,689,000				5,689,000						5,689,000
仮設工		443,000		443,000								
直接工事費		43,244,000			27,628,000	15,550,000						15,797,000
一括計上												
合計		43,244,000			27,628,000	15,550,000						43,178,000
												43,244,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町							計
直接工事費		66,000	56,000	56,000							56,000
原因者（大網白里町）	道路復旧工	66,000	56,000	56,000							56,000
補償											
間接工事費		22,000	19,000	19,000							19,000
一般管理費		2,000	2,000	2,000							2,000
計		90,000	77,000	77,000							77,000
消費税		4,500	3,850	3,850							3,850
合計		94,500	80,850	80,850							80,850
工事請負比率	85.5556%	設計金額	94,500	94,500							94,500
		請負金額	80,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-20　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路 (上流部)鋼管腐食防止対策工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　15,591,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流電陽極法	外部電源法						計
		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
					6,709,000	8,882,000						15,591,000
流電陽極法		6,709,000			6,709,000							6,709,000
外部電源法		8,882,000				8,882,000						8,882,000
直接工事費		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
一括計上												
合計		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
												15,591,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 21　**工事名**　両総農業水利事業
山武東部支線機場網場設置工事

工事内容　**共通工事計**　200,000　**直接工事計**　1,311,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流木止設備製作工	ダム管理設備据付工						計
		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
				200,000	129,000	71,000						200,000
					715,000	396,000						1,111,000
流木止設備製作工		715,000			715,000							715,000
輸送費		200,000		200,000								
ダム管理設備据付工		396,000				396,000						396,000
直接工事費		1,311,000			844,000	467,000						1,111,000
一括計上												
合計		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
												1,311,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 22　**工事名**　両総農業水利事業
緊急応急その1工事

工事内容　**共通工事計**　455,000　**直接工事計**　2,289,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工	道路工 東部②	道路工 東部③					計
		2,289,000	301,000		1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
				455,000	336,000	76,000	43,000					455,000
					1,132,000	256,000	145,000					1,533,000
土工		19,000		19,000								
構造物撤去工		78,000		78,000								
管体工		1,132,000			1,132,000							1,132,000
耕地復旧工		212,000		212,000								
道路工 東部②		256,000				256,000						256,000
道路工 東部③		446,000	301,000				145,000					145,000
仮設工		146,000		146,000								
直接工事費		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,533,000
一括計上												
合計		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
												2,289,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		301,000	293,000	293,000							293,000
原因者 東金市）	舗装工	301,000	293,000	293,000							293,000
補償											
間接工事費		124,000	121,000	121,000							121,000
一般管理費		54,000	53,000	53,000							53,000
計		480,000	467,000	467,000							467,000
消費税		24,000	23,350	23,350							23,350
合計		504,000	490,350	490,350							490,350
工事請負比率	97.2917%	設計金額	504,000	504,000							504,000
		請負金額	490,350								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-23　工事名　両総農業水利事業
緊急応急その2工事

工事内容　共通工事計　118,000　直接工事計　2,971,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	補修工							計
		2,971,000			2,971,000							2,971,000
				118,000	118,000							118,000
					2,853,000							2,853,000
補修工		2,853,000			2,853,000							2,853,000
構造物撤去工		11,000		11,000								
仮設工		107,000		107,000								
直接工事費		2,971,000			2,971,000							2,853,000
一括計上												
合計		2,971,000			2,971,000							2,971,000
												2,971,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-24　　工事名　　両総農業水利事業
緊急応急その3工事

工事内容　　共通工事計　　44,000　　直接工事計　　2,045,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工	道路工						計
		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
				44,000	44,000							44,000
					1,997,000	4,000						2,001,000
整地工	畦畔築立　L＝867m	1,997,000			1,997,000							1,997,000
道路工	法面復旧　0.2㎡	4,000				4,000						4,000
仮設工		44,000		44,000								
直接工事費		2,045,000			2,041,000	4,000						2,001,000
一括計上												
合計		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
												2,045,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-25　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路等施設整備その他工事

工事内容　共通工事計　33,000　直接工事計　329,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	施設整備工							計
		329,000			329,000							329,000
				33,000	33,000							33,000
					296,000							296,000
施設整備工		296,000			296,000							296,000
仮設工（水替工）		33,000		33,000								
直接工事費		329,000			329,000							296,000
一括計上												
合計		329,000			329,000							329,000
												329,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-26　工事名　両総農業水利事業
山武東部支線機場仮設足場工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　54,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	開渠工							計
		54,000			54,000							54,000
					54,000							54,000
開渠工		54,000			54,000							54,000
直接工事費		54,000			54,000							54,000
一括計上												
合計		54,000			54,000							54,000
												54,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-27　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路付帯施設整備工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　669,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	23号空気弁施設整備工	26号空気弁施設整備工	44号空気弁施設整備工	51号空気弁施設整備工	52号空気弁施設整備工	田中分水工施設整備工	山口分水工施設整備工	計
		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
					78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
23号空気弁施設整備工		78,000			78,000							78,000
26号空気弁施設整備工		95,000				95,000						95,000
44号空気弁施設整備工		36,000					36,000					36,000
51号空気弁施設整備工		35,000						35,000				35,000
52号空気弁施設整備工		35,000							35,000			35,000
田中分水工施設整備工		11,000								11,000		11,000
山口分水工施設整備工		11,000									11,000	11,000
直接工事費		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
一括計上		368,000				368,000						368,000
合計		669,000			78,000	463,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	669,000
												669,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-28　工事名　両総農業水利事業
排泥工フランジ部パッキン交換工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　36,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工							計
		36,000			36,000							36,000
					36,000							36,000
管体工		36,000			36,000							36,000
直接工事費		36,000			36,000							36,000
一括計上												
合計		36,000			36,000							36,000
												36,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-29　**工事名**　両総農業水利事業
家之子耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　**直接工事計**　440,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		440,000			440,000							440,000
					440,000							440,000
整地工		440,000			440,000							440,000
直接工事費		440,000			440,000							440,000
一括計上												
合計		440,000			440,000							440,000
												440,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 30　工事名　両総農業水利事業
駒込地区耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　123,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		123,000			123,000							123,000
					123,000							123,000
整地工		123,000			123,000							123,000
直接工事費		123,000			123,000							123,000
一括計上												
合計		123,000			123,000							123,000
												123,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22 - 31　**工事名**　両総農業水利事業
東部幹線排水作業その他工事

工事内容　共通工事計　　**直接工事計**　583,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	東部幹線用水路排水作業	山武東部支線水路排水作業	山武東部支線水路スクリーン設置工	家之子水路整備工	東金南分水整備工			計
		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
					109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
東部幹線用水路排水作業		109,000			109,000							109,000
山武東部支線水路排水作業		119,000				119,000						119,000
山武東部支線水路スクリーン設置工		203,000					203,000					203,000
家之子水路整備工		94,000						94,000				94,000
東金南分水整備工		58,000							58,000			58,000
直接工事費		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
一括計上												
合計		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
												583,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

④　工事費及び用地費支払い年度別調書

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22 - 01

件名　　旧松潟堰撤去工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年7月10日	335,118,000		19,782,000		354,900,000					0						354,900,000
第1回変更	平成22年3月10日	340,897,200		2,452,800		343,350,000					0						343,350,000
第2回変更	平成22年5月27日						342,760,950		3,739,050		346,500,000						346,500,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成21年12月15日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第2回	平成22年1月12日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第3回	平成22年4月9日	119,270,000	部分払）			119,270,000											119,270,000
第4回	平成22年6月21日						81,530,950		3,739,050		85,270,000						85,270,000
計		261,230,000				261,230,000	81,530,950		3,739,050		85,270,000						346,500,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22 - 02

件名　　南部幹線用水路進入路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年8月5日	325,500,000				325,500,000											325,500,000
第1回変更	平成22年3月10日	343,350,000				343,350,000											343,350,000
第2回変更	平成23年2月28日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
第3回変更	平成23年3月18日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
支払																	
第1回	平成21年9月2日	130,200,000	前金払）			130,200,000											130,200,000
第2回	平成23年2月23日						68,670,000	中間前金払）			68,670,000						68,670,000
第3回	平成23年4月26日						167,265,000				167,265,000						167,265,000
計		130,200,000				130,200,000	235,935,000				235,935,000						366,135,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－10　　整理番号）　H22 - 03

件名　　南部幹線用水路その50工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月1日	502,900,650		15,589,350		518,490,000											518,490,000
第1回変更	平成23年2月18日						502,900,650		15,589,350		518,490,000						518,490,000
第2回変更	平成23年3月15日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第3回変更	平成23年3月25日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第4回変更	平成23年3月31日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
支払																	
第1回	平成22年3月29日	207,300,000	前金払）			207,300,000											207,300,000
第2回												312,305,100	繰越分）	32,484,900	繰越分）	344,790,000	344,790,000
第3回																	
計		207,300,000				207,300,000						312,305,100		32,484,900		344,790,000	552,090,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－1　　整理番号）　H22 - 04

件名　　栗山川統合機場吐水槽工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年8月11日						223,835,850		1,389,150		225,225,000						225,225,000
第1回変更	平成23年2月18日						223,835,580		1,389,150		225,224,730						225,224,730
第2回変更	平成23年3月15日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
第3回変更	平成23年3月25日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
支払																	
第1回	平成22年9月8日						90,090,000	前金払）			90,090,000						90,090,000
第2回	平成23年4月21日						127,136,100		2,748,900		129,885,000						129,885,000
第3回																	
計							217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－2　　整理番号）　H22 - 05
件名　　栗山川第1調整池工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月13日						192,780,000				192,780,000						192,780,000
第1回変更	平成23年3月2日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第2回変更	平成23年3月18日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年10月22日						77,112,000	前金払）			77,112,000						77,112,000
第2回	平成23年4月26日						94,038,000	完成払）			94,038,000						94,038,000
第3回																	
計							171,150,000				171,150,000						171,150,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－3　（整理番号）　H22-06
件名　　南部幹線用水路その51工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						501,690,000				501,690,000						501,690,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月24日						200,676,000	（前金払）			200,676,000						200,676,000
第2回												301,014,000	（繰越分）			301,014,000	301,014,000
第3回																	
計							200,676,000				200,676,000	301,014,000				301,014,000	501,690,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－4　　整理番号）　H22 - 07

件名　　大須賀川排水路その16工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月2日						105,707,700		17,877,300		123,585,000						123,585,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						42,284,000	前金払）	7,150,000		49,434,000						49,434,000
第2回												63,423,700	繰越分）	10,727,300	繰越分）	74,151,000	74,151,000
第3回																	
計							42,284,000		7,150,000		49,434,000	63,423,700		10,727,300		74,151,000	123,585,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－5　（整理番号）　H22-08
件名　　第一導水路その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						106,208,760	84,471,240			190,680,000						190,680,000
第1回変更	平成23年8月3日											106,208,760	84,471,240			190,680,000	190,680,000
第2回変更	平成23年9月22日											106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000
第3回変更													(△331,800)	(331,800)			
													(71,836,590)	(748,650)			
支払																	
第1回												42,482,390	33,787,610			76,270,000	76,270,000
第2回													38,380,780			38,380,780	38,380,780
第3回												63,726,370		416,850		64,143,220	64,143,220
計											0	106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22-09
件名　　第一導水路その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						128,374,575	102,100,425			230,475,000						230,475,000
第1回変更	平成23年8月1日											128,374,575	102,100,425			230,475,000	230,475,000
第2回変更	平成23年11月25日											145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000
第3回変更													(△3,150)	(3,150)			
													(128,624,412)	(7,350)			
支払																	
第1回												51,349,830	40,840,170			92,190,000	92,190,000
第2回												94,488,408	87,787,392	4,200		182,280,000	182,280,000
第3回																	
計												145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000

第1導水路分	国		144,749,002
	内訳	工事費	144,744,802
		用地費	4,200
	水機構		127,757,918
	内訳	工事費	127,754,768
		用地費	3,150
	計		272,506,920
	内訳	工事費	272,499,570
		用地費	7,350

北部幹線分	国		1,093,436
	内訳	工事費	1,093,436
		用地費	0
	水機構		869,644
	内訳	工事費	869,644
		用地費	0
	計		1,963,080
	内訳	工事費	1,963,080
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	274,470,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－7　　整理番号）　H22-10

件名　　第一導水路その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						64,216,530	51,073,470			115,290,000						115,290,000
第1回変更	平成23年7月29日											64,216,530	51,073,470			115,290,000	115,290,000
第2回変更	平成23年10月28日											65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000
第3回変更																	
													(△175,350)	(175,350)			
													(51,828,420)	(395,850)			
支払																	
第1回												25,686,612	20,429,388			46,116,000	46,116,000
第2回												38,529,918	30,644,082	220,500		69,394,500	69,394,500
第3回												949,200	930,300			1,879,500	1,879,500
計												65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000

第1導水路分	国		64,737,456
	内訳	工事費	64,516,956
		用地費	220,500
	水機構		51,487,779
	内訳	工事費	51,312,429
		用地費	175,350
	計		116,225,235
	内訳	工事費	115,829,385
		用地費	395,850

北部幹線分	国		648,774
	内訳	工事費	648,774
		用地費	0
	水機構		515,991
	内訳	工事費	515,991
		用地費	0
	計		1,164,765
	内訳	工事費	1,164,765
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	117,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22 - 11
件名　　南部幹線第三導水路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						194,302,500				194,302,500						194,302,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						77,721,000	前金払）			77,721,000						77,721,000
第2回												116,581,500	繰越分）			116,581,500	116,581,500
第3回																	
計							77,721,000				77,721,000	116,581,500				116,581,500	194,302,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－9　　整理番号）　H22 - 12
件名　　栗山川統合機場導水路建設工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月24日						191,992,500				191,992,500						191,992,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回												191,992,500	繰越分）			191,992,500	191,992,500
第2回																	
第3回																	
計												191,992,500				191,992,500	191,992,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－13　　整理番号）　H22 - 13
件名　　福岡支線旧施設撤去等その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	40,467,000		1,533,000		42,000,000											42,000,000
第1回変更	平成23年2月15日						42,138,600		4,166,400		46,305,000						46,305,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月29日	16,800,000	前金払）			16,800,000											16,800,000
第2回	平成23年4月4日						25,338,600		4,166,400		29,505,000						29,505,000
第3回																	
計		16,800,000				16,800,000	25,338,600		4,166,400		29,505,000						46,305,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－14　　整理番号）　H22 - 14
件名　　大須賀川排水路その14工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	76,077,750		2,462,250		78,540,000											78,540,000
第1回変更	平成23年2月25日						76,109,250		2,535,750		78,645,000						78,645,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月26日	31,410,000	前金払）			31,410,000											31,410,000
第2回	平成23年4月13日						44,699,250		2,535,750		47,235,000						47,235,000
第3回																	
計		31,410,000				31,410,000	44,699,250		2,535,750		47,235,000						78,645,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－1　　整理番号）　H22 - 15
件名　　東部幹線幸田地区施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月24日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第1回変更	平成22年12月1日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第2回変更	平成23年1月6日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第3回変更	平成23年2月25日						9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000
支払																	
第1回	平成22年11月5日						2,500,000	前金払）			2,500,000						2,500,000
第2回	平成23年4月18日						6,835,550		9,450		6,845,000						6,845,000
第3回																	
計							9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－2　　整理番号）　H22 - 16

件名　　南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月15日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第1回変更	平成23年2月28日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第2回変更	平成23年3月14日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第2回																	
第3回																	
計							5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－3　（整理番号）　H22-17
件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第1回変更	平成23年3月18日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第2回変更	平成23年3月31日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第3回変更	平成23年4月22日											51,204,300		35,700		51,240,000	51,240,000
支払																	
第1回	平成23年1月27日						18,060,000	（前金払）			18,060,000						18,060,000
第2回												27,090,000	（繰越分）			27,090,000	27,090,000
第3回												6,054,300	（繰越分）	35,700		6,090,000	6,090,000
計							18,060,000				18,060,000	33,144,300		35,700		33,180,000	51,240,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－4　　整理番号）　H22 - 18

件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第1回変更	平成23年3月18日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第2回変更	平成23年3月31日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第3回変更	平成23年4月22日											48,915,300		2,954,700		51,870,000	51,870,000
支払																	
第1回	平成22年12月17日						17,430,000	前金払）			17,430,000						17,430,000
第2回												25,693,500	繰越分）	451,500		26,145,000	26,145,000
第3回												5,791,800	繰越分）	2,503,200		8,295,000	8,295,000
計							17,430,000				17,430,000	31,485,300		2,954,700		34,440,000	51,870,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－6　　整理番号）　H22 - 19

件名　　南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月26日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第1回変更	平成23年3月18日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第2回変更	平成23年3月31日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第3回変更	平成23年4月15日											62,919,150		80,850		63,000,000	63,000,000
支払																	
第1回	平成22年12月15日						23,890,000	前金払）			23,890,000						23,890,000
第2回												35,846,600	繰越分）	8,400	繰越分）	35,855,000	35,855,000
第3回												3,182,550		72,450		3,255,000	3,255,000
計							23,890,000				23,890,000	39,029,150		80,850		39,110,000	63,000,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－7　　整理番号）　H22-20

件名　　南部幹線用水路（止流部）鋼管腐食防止対策工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月3日						27,300,000				27,300,000						27,300,000
第1回変更	平成23年3月22日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回																	
第3回																	
計							26,670,000				26,670,000						26,670,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－8　　整理番号）　H22-21
件名　　山武東部支線機場網場設置工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月26日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月5日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第2回																	
第3回																	
計							2,273,670				2,273,670						2,273,670

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－9　　整理番号）　H22 - 22
件名　　緊急応急その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						2,654,400		495,600		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回																	
第3回																	
計							3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－10　　整理番号）　H22 - 23
件名　　緊急応急その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						248,850		2,901,150		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回																	
第3回																	
計							3,255,000				3,255,000						3,255,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－11　　整理番号）　H22 - 24
件名　　緊急応急その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第2回																	
第3回																	
計							3,465,000				3,465,000						3,465,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－001　整理番号）　H22 - 25

件名　　南部幹線用水路等施設整備その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月19日						567,000				567,000						567,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年7月7日						567,000				567,000						567,000
第2回																	
第3回																	
計							567,000				567,000						567,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－002　整理番号）　H22 - 26
件名　　山武東部支線機場仮設足場工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月12日						84,000				84,000						84,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年11月1日						84,000				84,000						84,000
第2回																	
第3回																	
計							84,000				84,000						84,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－003　整理番号）　H22 - 27
件名　　南部幹線用水路付帯施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月27日						966,000				966,000						966,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月28日						966,000				966,000						966,000
第2回																	
第3回																	
計							966,000				966,000						966,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－004　整理番号）　H22-28
件名　　排泥工フランジ部パッキン交換工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月7日						47,250				47,250						47,250
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月8日						47,250				47,250						47,250
第2回																	
第3回																	
計							47,250				47,250						47,250

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－005　整理番号）　H22 - 29
件名　　家之子耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年2月21日						735,000				735,000						735,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月28日						735,000				735,000						735,000
第2回																	
第3回																	
計							735,000				735,000						735,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－006　整理番号）　H22 - 30
件名　　駒込地区耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月4日						189,000				189,000						189,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						189,000				189,000						189,000
第2回																	
第3回																	
計							189,000				189,000						189,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－007　整理番号）　H22 - 31
件名　　東部幹線排水作業その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月15日						945,000				945,000						945,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						945,000				945,000						945,000
第2回																	
第3回																	
計							945,000				945,000						945,000

Ⅳ　現　　地　　踏　　査

①　現地踏査（機場・頭首工）

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-12

栗山川統合機場

導水路建設工事

H22-21

山武東部支線機場

網場設置工事

H22-26

山武東部支線機場

仮設足場工事

②　現地踏査（水路・道路等）

H22 - 01

旧松潟堰撤去工事

H22 - 01

旧松潟堰撤去工事

H22 - 02

南部幹線用水路

進入工事

H22 - 03

南部幹線用水路

その50工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-06

南部幹線用水路

その51工事

H22-11

南部幹線第三導水路

工事

H22-13

福岡支線旧施設撤去

等その2工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-15

東部幹線幸田地区

施設整備工事

H22-16

南部幹線大網白里

町道ほか舗装復旧

工事

H22-17

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その1)

H22-18

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その2)

H22-22

緊急応急その1工事

H22-23

緊急応急その2工事

H22-24

緊急応急その2工事

H22-25

南部幹線用水路等

施設整備その他工事

H22-28

排泥工フランジ部

パッキン交換工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

駒込地区耕地復旧

工事

Ⅰ　平成22年度　事業費決算調書

①　事業別決算表

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－1)

区　　分	総　　額	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	146,950,000	146,950,000	48,150,000	296,231,910	1,204,443,611	2,668,222,298
(項) 受託工事費	225,232,391						
(項) 土地改良事業工事諸費	6,633,394,753	3,063,555	3,063,575	1,881,190	66,696,157	147,358,276	208,426,476
(項) 受託土地改良事業工事諸費	11,226,550						
合　　計	94,812,756,020	150,013,555	150,013,575	50,031,190	362,928,067	1,351,801,887	2,876,648,774

全計期間：平成１０年度資料による

区　　分	平成8年	平成9年	平成１０年	平成１１年	平成１２年	平成１３年	平成１４年
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	3,292,645,790	3,829,877,529	4,555,775,212	4,775,762,338	5,867,250,945	7,285,163,617
(項) 受託工事費							70,476,191
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	285,953,745	329,236,405	353,130,785	319,813,150	330,941,587	401,541,833
(項) 受託土地改良事業工事諸費							3,374,000
合　　計	5,091,041,639	3,578,599,535	4,159,113,934	4,908,905,997	5,095,575,488	6,198,192,532	7,760,555,641

区　　分	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
(項) 土地改良事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(目) かんがい排水事業費	8,888,823,589	7,084,437,351	6,315,935,800	8,150,094,950	6,895,380,500	5,244,175,834	4,700,279,421
(項) 受託工事費	107,486,200	47,270,000					
(項) 土地改良事業工事諸費	467,379,811	489,999,081	506,135,143	521,292,829	509,086,300	495,218,462	529,349,621
(項) 受託土地改良事業工事諸費	5,037,550	2,815,000					
合　　計	9,468,727,150	7,624,521,432	6,822,070,943	8,671,387,779	7,404,466,800	5,739,394,296	5,229,629,042

Ⅱ事業費決算調書

Ⅱ－1事業別決算表

(表－2)

区　　分	平成22年度						
(項) 土地改良事業費	1,737,338,704						
(目) かんがい排水事業費	1,737,338,704						
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費	381,798,060						
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計	2,119,136,764						

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

区　　分							
(項) 土地改良事業費							
(目) かんがい排水事業費							
(項) 受託工事費							
(項) 土地改良事業工事諸費							
(項) 受託土地改良事業工事諸費							
合　計							

②　事業費決算表

Ⅱ-2　事業費決算表 (両総地区)

(単位:円)

年　度	総事業費	予算額	前年度からの繰越額	予算現額	翌年度への繰越額	不用額	決算額	決算額累計	
平成2年		150,013,555	0	150,013,555	0		150,013,555	150,013,555	
平成3年		150,013,575	0	150,013,575	0		150,013,575	300,027,130	
平成4年		50,031,190	0	50,031,190	0		50,031,190	350,058,320	
平成5年	24,230,000,000	691,588,466	0	691,588,466	328,645,000	15,399	362,928,067	712,986,387	
平成6年	26,100,000,000	1,807,991,919	328,645,000	2,136,636,919	784,830,000	5,032	1,351,801,887	2,064,788,274	
平成7年	26,300,000,000	4,556,078,596	784,830,000	5,340,908,596	2,464,205,000	54,822	2,876,648,774	4,941,437,048	
平成8年	26,600,000,000	3,745,731,532	2,464,205,000	6,209,936,532	1,118,850,000	44,893	5,091,041,639	10,032,478,687	
平成9年	28,410,000,000	3,097,183,745	1,118,850,000	4,216,033,745	637,200,000	234,210	3,578,599,535	13,611,078,222	
平成10年	34,560,000,000	5,083,276,301	637,200,000	5,720,476,301	1,560,650,000	712,367	4,159,113,934	17,770,192,156	
平成11年	62,300,000,000	5,274,208,319	1,560,650,000	6,834,858,319	1,925,240,000	712,322	4,908,905,997	22,679,098,153	
平成12年	81,600,000,000	5,471,049,783	1,925,240,000	7,396,289,783	2,285,290,000	15,424,295	5,095,575,488	27,774,673,641	
平成13年	108,000,000,000	8,773,296,587	2,285,290,000	11,058,586,587	4,847,480,000	12,914,055	6,198,192,532	33,972,866,173	
平成14年	108,000,000,000	(73,850,191) 9,000,000,000	4,847,480,000	13,847,480,000	6,097,771,000	63,003,550	(73,850,191) 7,686,705,450	41,659,571,623	(受託 外数)
平成15年	108,000,000,000	(116,514,000) 6,216,790,434	6,097,771,000	12,314,561,434	2,911,633,800	(3,990,250) 46,724,234	(112,523,750) 9,356,203,400	51,015,775,023	(受託 外数)
平成16年	108,000,000,000	(50,085,000) 7,541,392,281	2,911,633,800	10,453,026,081	2,748,508,668	130,080,981	(50,085,000) 7,574,436,432	58,590,211,455	(受託 外数)
平成17年	108,000,000,000	7,761,584,139	2,748,508,668	10,510,092,807	3,607,200,000	80,821,864	6,822,070,943	65,412,282,398	
平成18年	108,000,000,000	7,244,705,559	3,607,200,000	10,851,905,559	1,980,620,000	199,897,780	8,671,387,779	74,083,670,177	
平成19年	108,000,000,000	6,684,686,300	1,980,620,000	8,665,306,300	1,218,759,500	42,080,000	7,404,466,800	81,488,136,977	
平成20年	108,000,000,000	5,471,218,462	1,218,759,500	6,689,977,962	948,750,000	1,833,666	5,739,394,296	87,227,531,273	
平成21年	108,000,000,000	5,449,349,615	948,750,000	6,398,099,615	1,168,309,000	161,573	5,229,629,042	92,457,160,315	
平成22年	108,000,000,000	(355,060,000) 2,233,192,000	1,168,309,000	3,401,501,000	(237,645,135) 11,663,426,365	(117,414,865) 735,931	(0) 1,737,338,704	94,194,499,019	(受託 外数)

II　平成22年度　事業別出来高調書

①　事業年度別決算表

III-1 事業出来形調書

事業年度別決算表　　(表－6)　　(単位:円)

	総　量		平成2～4年度まで		平成5年度		平成6年度		平成7年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	
	< 225,232,391>										
(目) かんがい排水事業費	87,942,902,326	一式	342,050,000	一式	296,231,910	一式	1,204,443,611	一式	2,668,222,298	一式	用水路工　延長は原則完了年度に計上
	< 207,556,200>										
1. 工事費	73,774,362,973	一式			80,138,234		741,506,566		2,240,584,563	一式	
1) 揚水機場	11,850,322,313	5箇所					255,363,970		1,154,517,490		上段＜＞は受託費
	< 198,270,000>					-					
2) 用水路	48,670,077,527	L=20,173.53m			79,935,000		485,770,610	L=228.25m	1,085,682,290	L=876.48m	
3) 頭首工	3,950,847,526										
4) 樋門	2,029,795,832										
5) 調整池	385,350										
6) 排水機場	1,552,316,150										
	< 9,286,200>										
7) 排水路	5,408,377,500										
8) 水管理施設											
9) 雑工事	141,031,996				203,234		371,986		384,783		
	< 3,040,400>										
2. 測量設計費	8,554,678,771	一式	339,655,727	一式	179,186,942	一式	173,231,631	一式	268,129,034	一式	
	< 14,635,791>										
3. 用地費及補償費	4,612,065,744	一式			1,078,996		240,536,742		111,053,236		
4. 船舶及機械器具費	79,291,968	一式	2,394,273	一式	5,059,958	一式	3,249,973	一式	5,575,851	一式	
5. 営繕費	293,972,053	一式			5,837,780		39,521,000	一式	31,579,700	一式	
6. 宿舎費	448,634,038	一式			24,930,000		6,397,699	一式	11,299,914	一式	
7. 事業車両費	2,872,774										
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費	225,232,391										
(項) 土地改良事業工事諸費	6,251,596,693	一式	8,008,320		66,696,157	一式	147,358,276	一式	208,426,476	一式	
人件費その他					62,096,540				199,558,476		
工事雑費					4,599,617				8,868,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費	81,743,675,018										
人件費その他											
工事雑費											
合　計	92,693,619,256	一式	350,058,320		362,928,067	一式	1,351,801,887	一式	2,876,648,774	一式	
(不 用 額)	596,716,054	一式			15,399		5,032		54,822		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	4,809,012,927	一式	3,292,645,790	一式	3,829,877,529	一式	4,555,775,212	一式	4,775,762,338		
1．工事費	4,286,883,962	一式	2,965,331,131	一式	3,504,177,466	一式	4,160,288,856	一式	4,145,972,349		
1) 揚水機場	1,934,201,000		1,018,745,322		286,899,694		33,264,000		113,212,500		
2) 用水路	2,352,018,800	L=1,389.70m	1,946,145,450	L=1,760.60m	3,216,824,150	L=1,704.00m	4,126,553,900	L=4,103.89m	3,831,065,000	L=5,120.90m	
3) 頭首工											
4) 樋門											
5) 調整池											
6) 排水機場											
7) 排水路									200,800,950	L=272.20m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	664,162		440,359		453,622		470,956		893,899		
2．測量設計費	479,735,000	一式	246,425,368	一式	240,815,000	一式	290,995,600	一式	408,047,048		
3．用地費及補償費	17,857,313		43,719,919		35,013,951		60,238,364		177,182,016		
4．船舶及機械器具費	2,505,295	一式	4,975,368	一式	2,265,757	一式	3,979,411	一式	5,534,858		
5．営繕費	10,583,543	一式	15,659,919	一式	31,458,994	一式	21,071,532	一式	14,119,161		
6．宿舎費	11,447,814	一式	16,534,085	一式	16,146,361	一式	19,201,449	一式	24,906,906		
7．事業車両費											
8．全体設計費											
(目) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	282,028,712	一式	285,953,745	一式	329,236,405	一式	353,130,785	一式	319,813,150		
人件費その他	268,611,712										
工事雑費	13,417,000										
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	5,091,041,639	一式	3,578,599,535	一式	4,159,113,934	一式	4,908,905,997	一式	5,095,575,488		
(不 用 額)	44,893		234,210		712,367		712,322		15,424,295		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		用水路工　延長は原則完了年度に計上
			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(目) かんがい排水事業費	5,867,250,945		7,285,163,617		8,888,823,589		7,084,437,351		6,315,935,800		
			< 56,000,000>		< 104,286,200>		< 47,270,000>				
1. 工事費	5,126,238,892		6,229,519,440		7,423,776,054		5,418,313,040		4,914,412,816		
1) 揚水機場	521,282,000		1,385,483,550		747,623,850		148,399,500		1,275,580,500		
			< 56,000,000>	延長は水公団を含まず	< 95,000,000>	延長は水公団を含まず	< 47,270,000>				
2) 用水路	4,281,153,200	L=4,989.71m	3,879,918,850	L=4,533.30m	4,330,164,500	L=7,232.43m	2,153,430,449	L=4,499.52m	2,468,993,450	L=8,906.50m	
3) 頭首工									183,787,500		
4) 樋門			151,000,000		599,658,000		1,121,795,332		157,342,500		
5) 調整池											
6) 排水機場			68,000,000		793,750,000		616,130,000		39,279,000		
					< 9,286,200>						
7) 排水路	322,827,150	L=247.40m	744,104,100	L=1,261.26m	951,139,250	L=779.51m	1,376,712,500	L=2,731.51m	785,377,850	L=306.39m	
8) 水管理施設											
9) 雑工事	976,542		1,012,940		1,440,454		1,845,259		4,052,016		
					< 3,040,400>						
2. 測量設計費	580,017,750		660,224,000		712,656,000		904,251,693		712,778,020		
			< 14,476,191>		< 159,600>						
3. 用地費及補償費	98,985,320		344,096,051		698,895,548		706,820,028		633,086,619		
4. 船舶及機械器具費	5,133,979		7,058,126		5,746,571		4,176,118		4,726,131		
5. 営繕費	30,691,768		13,096,000		10,250,000		12,685,476		11,992,476		
6. 宿舎費	26,183,236		31,170,000		37,499,416		38,190,996		38,939,738		
7. 事業車両費											
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費			< 70,476,191>		< 107,486,200>		< 47,270,000>				
(項) 土地改良事業工事諸費	330,941,587		401,541,833		467,379,811		489,999,081		506,135,143		
人件費その他							464,232,081		482,886,143		
工事雑費							25,767,000		23,249,000		
(項) 受託土地改良事業工事諸費			< 3,374,000>		< 5,037,550>		< 2,815,000>				
人件費その他					2,142,000		1,196,000				
工事雑費					2,895,550		1,619,000				
合　　計	6,198,192,532		7,760,555,641		9,468,727,150		7,624,521,432		6,822,070,943		
(不 用 額)	12,914,055		63,003,550		50,714,484		130,080,981		80,821,864		

事業年度別決算表　　(表ー6)

	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考
	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	事 業 費	事業量	
(項) 土地改良事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		用水路工　延長は原則完了年度に計上
(目) かんがい排水事業費	8,150,094,950		6,895,380,500		5,244,175,834		4,700,279,421		1,737,338,704		
1. 工事費	6,875,389,466		5,503,982,288		4,485,516,712		4,169,618,269		1,502,712,869		
1) 揚水機場	1,056,819,782		531,256,900		788,839,900		378,637,865		220,194,490		
2) 用水路	3,919,318,200	L=9,934.80m	3,267,536,280	L=7,408.35m	2,815,708,350	L=8,713.42m	3,487,063,648	L=8,488.48m	942,795,400	L=8,529.99m	
3) 頭首工	972,960,000		1,644,165,470		795,896,850		272,506,756		81,530,950		
4) 樋門											
5) 調整池			385,350						171,150,000		
6) 排水機場	35,157,150								58,779		
7) 排水路	888,582,100	L=116.70m			20,440,350		31,410,000		86,983,250		
8) 水管理施設											
9) 雑工事	2,552,234		60,638,288		64,631,262						
2. 測量設計費	748,992,302		664,483,791		557,629,780		387,424,085		139,135,500		
3. 用地費及補償費	469,314,833		670,095,180		151,362,643		95,127,155		57,601,830		
4. 船舶及機械器具費	6,889,372		6,470,196		3,421,536		129,195		799,857		
5. 営繕費	11,356,176		11,356,176		11,356,176		11,356,176		8,622,648		
6. 宿舎費	38,152,801		38,992,869		34,888,987		33,751,767		25,775,219		
7. 事業車両費							2,872,774		2,690,781		
8. 全体設計費											
(項) 受託工事費											
(項) 土地改良事業工事諸費	521,292,829		509,086,300		495,218,462		529,349,621		381,798,060		
人件費その他	498,896,829		488,449,300		471,283,940		478,559,269				
工事雑費	22,396,000		20,637,000		23,934,522		50,790,352				
(項) 受託土地改良事業工事諸費											
人件費その他											
工事雑費											
合　　計	8,671,387,779		7,404,466,800		5,739,394,296		5,229,629,042		2,119,136,764		
(不 用 額)	199,897,780		42,080,000		1,833,666		161,573		735,931		

②　工事費集計表

平成22年度工事費集計表

年度	種目番号	工　　種	施 設 名	金　　額	備　　考
22	2	頭首工	松潟堰	81,530,950	
		頭首工 計		81,530,950	
	3	揚水機	第2揚水機場	4,200	
	3	揚水機	栗山川統合機場	388,376,100	
	3	揚水機	山武東部支線機場	2,964,190	
		揚水機 計		391,344,490	
	4	用水路	第 1導水路	0	
	4	用水路	南部幹線用水路	896,949,250	
	4	用水路	東部支線用水路	20,507,550	
	4	用水路	福岡東支線用水路	25,338,600	
		用水路 計		942,795,400	
	6	排水機	第1排水機場	58,779	
		排水機 計		58,779	
	7	排水路	大須賀川排水路	86,983,250	
		排水路 計		86,983,250	
		合計		1,502,712,869	

両総用水平成22年度工事費集計表

名称	平成22年度計	頭首工	揚水機	用水路	排水機	排水路		
		工事費	工事費	工事費	工事費	工事費		
1. 直接工事費	923,919,599	一式 43,388,000	一式 244,632,820	8,529.987m 582,679,000	一式 58,779	一式 53,161,000		
仮設その他工								
一括計上	18,685,000		8,465,000	10,220,000				
2. 間接工事費	360,652,100	27,061,000	85,397,000	225,710,750		22,483,350		
3.一般管理費等	127,905,176	7,199,000	34,218,400	79,290,650		7,197,126		
4.消費税相当額	71,550,444	3,882,400	18,631,270	44,895,000		4,141,774		
決算額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		
設計額	1,722,278,899	82,405,000	459,998,620	1,080,155,500	58,779	99,661,000		
請負契約額	1,502,712,869	81,530,950	391,344,490	942,795,400	58,779	86,983,250		

頭首工

平成22年度

	頭首工計		松潟堰							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	43,388,000 43,388,000	一式	43,388,000 43,388,000	一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	27,061,000		27,061,000							
3.一般管理費等	7,199,000		7,199,000							
4.消費税相当額	3,882,400		3,882,400							
決算額	81,530,950		81,530,950							
設計額	82,405,000		82,405,000							
請負契約額	81,530,950		81,530,950							

揚水機

平成22年度

名称	揚水機計		第 2揚水機場		栗山川統合機場		山武東部支線機場			
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	244,632,820 244,632,820	 一式	4,200 4,200	 一式	242,892,000 242,892,000	 一式	1,736,620 1,736,620	 一式		
仮設その他工										
一括計上	8,465,000				8,465,000					
2. 間接工事費	85,397,000				84,731,000		666,000			
3.一般管理費等	34,218,400				33,794,000		424,400			
4.消費税相当額	18,631,270				18,494,100		137,170			
決算額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			
設計額	459,998,620		4,200		456,970,500		3,023,920			
請負契約額	391,344,490		4,200		388,376,100		2,964,190			

用水路

平成22年度

名称	用水路 計		第 1導水路		南部幹線用水路		東部幹線用水路		福岡東支線用水路	
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	582,679,000	L=8,529.987m	0		555,545,000	L=8,529.987m	12,548,000		14,586,000	
仮設その他工					555,545,000	一式	12,548,000	一式	14,586,000	一式
一括計上	10,220,000		0		10,220,000					
2. 間接工事費	225,710,750		0		213,795,350		4,936,400		6,979,000	
3.一般管理費等	79,290,650		0		74,677,050		2,046,600		2,567,000	
4.消費税相当額	44,895,000		0		42,711,850		976,550		1,206,600	
決算額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	
設計額	1,080,155,500		0		1,030,300,000		21,058,500		28,797,000	
請負契約額	942,795,400		0		896,949,250		20,507,550		25,338,600	

排水機

平成22年度

名称	排水機 計		第1排水機場							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	58,779 58,779		58,779 58,779	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費										
3.一般管理費等										
4.消費税相当額										
決算額	58,779		58,779							
設計額	58,779		58,779							
請負契約額	58,779		58,779							

排水路

平成22年度

名称	排水路 計		大須賀川排水路							
	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量	工事費	工事量
1. 直接工事費	53,161,000 53,161,000		53,161,000 53,161,000	 一式						
仮設その他工										
一括計上										
2. 間接工事費	22,483,350		22,483,350							
3.一般管理費等	7,197,126		7,197,126							
4.消費税相当額	4,141,774		4,141,774							
決算額	86,983,250		86,983,250							
設計額	99,661,000		99,661,000							
請負契約額	86,983,250		86,983,250							

③　出来形内訳書

ア　工事費内訳書

工事費内訳書

平成22年度　　H22-01

工事名 / 種別	頭首工 計		旧松潟堰撤去工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	43,388,000		43,388,000			
			4,551,000	右岸護岸保護工 一式		
			158,000	その他復旧工 一式		
			38,679,000	復旧工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	27,061,000		27,061,000			
3･一般管理費等	7,199,000		7,199,000			
小計	77,648,000		77,648,000			
4･消費税相当額	3,882,400		3,882,400			
決 算 額	81,530,950		81,530,950			
設 計 額	82,405,000		82,405,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	81,530,950		81,530,950			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第2揚水機場 計		第2揚水機場			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	4,200		4,200			
			4,200	南部幹線暫定放流工のNTT回線切替		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3.一般管理費等						
小計	4,200		4,200			
4.消費税相当額						
決 算 額	4,200		4,200			
設 計 額						
官 給 額	0		0			
請負契約額						

工事費内訳書

平成22年度　　H22-04　　H22-05

工事名 / 種別	栗山川統合機場　計		栗山川統合機場吐水槽工事		栗山川第1調整池工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	242,892,000		133,642,000		109,250,000	
			1,241,000	管体基礎工　一式	56,720,000	法面保護工　A=5,380㎡
			46,589,000	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	35,821,000	遮水工　N=1,377枚
			9,343,000	制水弁室工　一式	14,064,000	地盤改良工　一式
			438,000	スラストブロック工	1,529,000	流入工　一式
			19,896,000	斜面工	1,116,000	復旧工　一式
			32,968,000	法面工		
			133,000	付帯工　一式		
			23,034,000	吐水槽工　一式		
仮設その他工						
一括計上	8,465,000		8,465,000			
2 間接工事費	84,731,000		46,393,000		38,338,000	
3･一般管理費等	33,794,000		18,382,000		15,412,000	
小計	369,882,000		206,882,000		163,000,000	
4･消費税相当額	18,494,100		10,344,100		8,150,000	
決　算　額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	
設　計　額	456,970,500		254,646,000		202,324,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	388,376,100		217,226,100		171,150,000	

工事費内訳書

H22-12

工事名 / 種別	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
	栗山川統合機場導水路建設工事（H23へ繰越）					
1･直接工事費	123,967,000					
	2,459,000	基礎工 一式 安定処理工 砂基礎工				
	97,058,000	開渠工 一式				
	13,204,000	暗渠工 一式				
	11,063,000	水路付帯工 一式				
	183,000	擁壁工 一式				
仮設その他工						
一括計上	135,000	地質調査費				
2 間接工事費	41,602,000					
3･一般管理費等	17,146,000					
小計	182,850,000					
4･消費税相当額	9,142,500					
決 算 額	191,992,500					
設 計 額	218,211,000					
官 給 額	0					
請負契約額	191,992,500					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-21　　H22-26

工事名 / 種別	山武東部支線機場　計		山武東部支線機場網場設置工事		山武東部支線機場仮設足場工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	1,736,620		1,291,000		54,000	
			831,000	流木止設備製作工　一式	54,000	開渠工　一式
			460,000	ダム管理設備据付工　一式		
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	666,000		518,000		21,000	
3･一般管理費等	424,400		356,400		5,000	
小計	2,827,020		2,165,400		80,000	
4･消費税相当額	137,170		108,270		4,000	
決　算　額	2,964,190		2,273,670		84,000	
設　計　額	3,023,920		2,310,000		84,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	2,964,190		2,273,670		84,000	

工事費内訳書

H22-31

工事名 / 種別	東部幹線排水作業その他工事		電気代		電話回線使用料	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1･直接工事費	308,000		78,160		5,460	
		東部幹線用水路排水作業 一式	578	山武東部調圧水槽 電気代	5,460	山武東部支線機場 電話回線使用料
	114,000	山武東部支線水路排水作業 一式	77,582	山武東部支線機場 電気代		
	194,000	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式				
		家之子水路整備工 一式				
		東金南分水整備工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2 ･間接工事費	127,000					
3･一般管理費等	63,000					
小計	498,000		78,160		5,460	
4･消費税相当額	24,900					
決 算 額	522,900		78,160		5,460	
設 計 額	546,300		78,160		5,460	
官 給 額	0					
請負契約額	522,900		78,160		5,460	

工事費内訳書

平成22年度　　H22-08　　H22-09

工事名 / 種別	第1導水路 計		第一導水路その1工事（H23へ繰越）		第一導水路その2工事（H23へ繰越）	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	0		61,356,000		76,374,000	
			61,356,000	施工延長 L=224.850m	76,374,000	施工延長 L=304.260m
			59,942,000	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	71,783,000	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工
			117,000	水路付帯工 一式	425,000	水路付帯工 一式
			106,000	法面工 一式	180,000	法面工 一式
			236,000	道路復旧工 一式	14,000	道路復旧工 一式
			955,000	既設護岸修復工 一式	3,383,000	下水道管横断部護岸補強工 一式
					589,000	北部幹線水路排水工 一式
仮設その他工						
一括計上	0				845,000	
2.間接工事費	0		30,118,500		34,047,250	
3.一般管理費等	0		9,676,700		10,995,250	
小計	0		101,151,200		122,261,500	
4.消費税相当額	0		5,057,560		6,113,075	
決 算 額	0		106,208,760		128,374,575	
設 計 額	0		117,163,000		179,730,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	0		106,208,760		128,374,575	

工事費内訳書

H22-10

工事名 / 種別	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
		第一導水路その3工事（H23へ繰越）				
1･直接工事費	37,637,000					
	37,637,000	施工延長 L=145.740m				
	37,197,000	矢板付帯工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工				
	23,000	水路付帯工 一式				
	86,000	法面工 一式				
	331,000	震災復旧 一式				
仮設その他工						
一括計上	398,000					
2 ･間接工事費	17,139,300					
3･一般管理費等	5,984,300					
小計	61,158,600					
4･消費税相当額	3,057,930					
決 算 額	64,216,530					
設 計 額	71,861,000					
官 給 額	0					
請負契約額	64,216,530					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-02　　H22-06

工事名 / 種別	南部幹線用水路　計		南部幹線用水路進入路工事		南部幹線用水路その51工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1.直接工事費	555,545,000		138,686,000		131,985,000	
			138,686,000	施工延長　L=314.863m	131,985,000	施工延長　L=1,656.234m　管水路工　L=1,656.234m
			12,096,000	取付道路工　L=87.810m	16,761,000	管体基礎工　一式　コンクリート基礎工
			111,380,000	トンネル工　管理用トンネル　L=49.500m　水路トンネル　L=177.553m	94,864,000	管体工　DCIP管φ1,350㎜、鋼管φ1,350-1,100㎜、1,100㎜
			2,204,000	附帯工　一式　既設水路保護工		FRPM管φ1,100㎜
			13,006,000	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工　一式	8,326,000	付帯工　一式
					12,034,000	トンネル補修工　一式
仮設その他工						
一括計上	10,220,000		2,945,000	VE管理費	5,330,000	電動バタフライ弁設置
2.間接工事費	213,795,350		62,881,000		38,030,000	
3.一般管理費等	74,677,050		20,188,000		15,775,000	
小計	854,237,400		224,700,000		191,120,000	
4.消費税相当額	42,711,850		11,235,000		9,556,000	
決　算　額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	
設　計　額	1,030,300,000		264,671,000		233,297,000	
官　給　額			0		0	
請負契約額	896,949,250		235,935,000		200,676,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-11 南部幹線第三導水路工事 金額	数量	H22-16 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 金額	数量	H22-17 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1) 金額	数量
1･直接工事費	49,392,000		2,928,000		11,064,000	
	49,392,000	施工延長 L=1211.090m	2,928,000	施工延長 A=2546㎡	11,064,000	施工延長 L=1,033.171m
	92,000	管体基礎工 一式 砂基礎	281,000	擁壁工 一式 小型擁壁工	3,168,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	39,971,000	管体工 一式 FRPM管 鋼管 φ700㎜	2,647,000	付帯工 一式 分水弁保護工 雨水排水処理 暫定取水施設	3,121,000	排水施設工 一式 L=677.58m
	587,000	新茂原西分水工			4,112,000	附帯工 一式
	7,011,000	長尾分水工			663,000	施設整備工 一式
	1,361,000	旧第３機場部制水弁工				
	370,000	大楽寺分水工				
仮設その他工						
一括計上	1,585,000					
2 ･間接工事費	16,250,000		1,468,000		4,233,000	
3･一般管理費等	6,793,000		587,000		1,903,000	
小計	74,020,000		4,983,000		17,200,000	
4･消費税相当額	3,701,000		249,150		860,000	
決 算 額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	
設 計 額	89,263,000		5,670,000		21,087,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	77,721,000		5,232,150		18,060,000	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2)			H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事			H22-20 南部幹線用水路 上流部)鋼管腐食防止対策工事		
	金 額	数 量		金 額	数 量		金 額	数 量	
1.直接工事費	10,726,000			14,054,000			15,337,000		
	10,726,000	施工延長	L=604.471m	14,054,000	施工延長	L=849.9m	15,337,000	電気防食工 9施設13箇所	
	2,423,000	舗装工	一式 A=3,080㎡	8,992,000	排水施設工	一式 L=849.9m	6,600,000	流電陽極法	
	2,436,000	排水施設工	一式 L=417.2m	5,062,000	附帯工	一式	1,175,000	第2揚水機場吐水槽流入弁 上流側)	
	3,891,000	附帯工	一式				2,041,000	1号制水弁工 上流側)	
	1,976,000	施設整備工	一式				1,376,000	3号制水弁工 下流側)	
							592,000	5号排泥工	
							558,000	2号サイホンブレーカー ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流)	
							858,000	7号排泥工	
							8,737,000	外部電源法	
							2,585,000	松尾分水工	
							3,915,000	南郷分水工	
							2,237,000	4号制水弁工 上流側)	
仮設その他工									
一括計上									
2 .間接工事費	4,157,000			6,341,350			7,205,000		
3.一般管理費等	1,717,000			2,357,050			2,858,000		
小計	16,600,000			22,752,400			25,400,000		
4.消費税相当額	830,000			1,137,600			1,270,000		
決 算 額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		
設 計 額	17,836,000			27,892,000			27,111,000		
官 給 額	0			0			0		
請負契約額	17,430,000			23,890,000			26,670,000		

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-25 南部幹線用水路等施設整備その他工事 金額	数量	H22-27 南部幹線用水路付帯施設整備工事 金額	数量	H22-30 駒込地区耕地復旧工事 金額	数量
1･直接工事費	317,000		294,000		111,000	
	317,000	施工延長	294,000	施工延長	111,000	整地工 一式 耕地復旧工
	317,000	施設整備工 一式 水路整備工	76,000	23号空気弁施設整備工 一式		
		一式 分水桝整備工	93,000	26号空気弁施設整備工 一式		
		一式 車止整備	35,000	44号空気弁施設整備工 一式		
		一式 量水標設置	34,000	51号空気弁施設整備工 一式		
			34,000	52号空気弁施設整備工 一式		
			11,000	田中分水工施設整備工 一式		
			11,000	山口分水工施設整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上			360,000	26号空気弁階段手摺り		
2 ･間接工事費	159,000		200,000		50,000	
3･一般管理費等	64,000		66,000		19,000	
小計	540,000		920,000		180,000	
4･消費税相当額	27,000		46,000		9,000	
決 算 額	567,000		966,000		189,000	
設 計 額	588,000		987,000		210,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	567,000		966,000		189,000	

工事費内訳書

H22-31　　H22-03

工事名 / 種別	東部幹線排水作業その他工事		南部幹線用水路その47工事（H21からの繰越）		南部幹線用水路その50工事（H23へ繰越）	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	56,000		180,595,000		205,919,000	
		東部幹線用水路排水作業　一式	180,595,000	一式	205,919,000	施工延長　L=1,837.087m
		山武東部支線水路排水作業　一式			38,670,000	管体基礎工　一式　ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工
		山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工　一式			159,174,000	管体工　DCIP管Φ1,350㎜、FRPM管Φ1,350㎜、鋼管Φ1,350㎜
		家之子水路整備工　一式			1,527,000	分水弁室工　N=1箇所
	56,000	東金南分水整備工　一式			320,000	70号空気弁室工
					829,000	71号空気弁室工
					3,882,000	付帯工　一式
					1,360,000	ﾄﾝﾈﾙ補修工
					157,000	排水路工
仮設その他工						
一括計上						
2 ･間接工事費	23,000		72,798,000		66,049,000	
3･一般管理費等	11,000		22,339,000		25,466,000	
小計	90,000		275,732,000		297,434,000	
4･消費税相当額	4,500		13,786,600		14,871,100	
決　算　額	94,500		289,518,600		312,305,100	
設　計　額	987,000		340,701,000		365,316,000	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	94,500		289,518,600		312,305,100	

工事費内訳書

	H22-06		H22-11		H22-17	
工事名 / 種別	南部幹線用水路その51工事（H23へ繰越）		南部幹線第三導水路工事（H23へ繰越）		南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）（H23へ繰越）	
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	197,976,000		74,089,000		20,550,000	
	197,976,000	施工延長 L=1,656.234m 管水路工 L=1,656.234m	74,089,000	施工延長 L＝1211.090m	20,550,000	施工延長 L=1,033.171m
	25,141,000	管体基礎工 一式 コンクリート基礎工	139,000	管体基礎工 一式 砂基礎	5,884,000	舗装工 一式 A=5,032㎡
	142,297,000	管体工 DCIP管φ1,350㎜、鋼管φ1,350-1,100㎜、1,100㎜	59,956,000	管体工 一式 FRPM管・鋼管 φ700㎜	5,797,000	排水施設工 一式 L=677.58m
		FRPM管φ1,100㎜	881,000	新茂原西分水工	7,638,000	附帯工 一式
	12,488,000	付帯工 一式	10,516,000	長尾分水工	1,231,000	施設整備工 一式
	18,050,000	トンネル補修工 一式	2,041,000	旧第３機場部制水弁工		
			556,000	大楽寺分水工		
仮設その他工						
一括計上	7,994,000		2,377,000			
2.間接工事費	57,044,000		24,374,000		7,767,050	
3.一般管理費等	23,666,000		10,190,000		3,250,000	
小計	286,680,000		111,030,000		31,567,050	
4.消費税相当額	14,334,000		5,551,500		1,578,300	
決 算 額	301,014,000		116,581,500		33,145,350	
設 計 額	349,946,000		133,895,000		38,701,000	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	301,014,000		116,581,500		33,144,300	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-18 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）（H23へ繰越）			H22-19 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量		金 額	数 量			金 額	数 量
1･直接工事費	19,066,000			22,929,000					
	19,066,000	施工延長	L=604.471m	22,929,000	施工延長	L=849.9m			
	4,306,000	舗装工	一式 A=3,080㎡	14,672,000	排水施設工	一式	L=849.9m		
	4,330,000	排水施設工	一式 L=417.2m	8,257,000	附帯工	一式			
	6,917,000	附帯工	一式						
	3,513,000	施設整備工	一式						
仮設その他工									
一括計上									
2 ･間接工事費	7,666,000			10,396,650					
3･一般管理費等	3,254,000			3,845,000					
小計	29,986,000			37,170,650					
4･消費税相当額	1,499,300			1,858,500					
決 算 額	31,485,300			39,029,150					
設 計 額	32,219,000			45,566,000					
官 給 額	0			0					
請負契約額	31,485,300			39,029,150					

工事費内訳書

平成22年度　　H22-15　　H22-22

工事名 / 種別	東部幹線用水路　計		東部幹線幸田地区施設整備工事		緊急応急その1工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	12,548,000		5,072,000		1,935,000	
			5,072,000	施工延長　　L=6.0m	1,935,000	施工延長
			3,922,000	スラストブロックエ　1箇所	1,429,000	管体工　　一式　　FRPM　φ1,800
			1,150,000	管体工　　1箇所　　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	323,000	道路工　東部②　一式
					183,000	道路工　東部③　一式
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	4,936,400		2,737,400		849,000	
3･一般管理費等	2,046,600		1,081,600		399,000	
小計	19,531,000		8,891,000		3,183,000	
4･消費税相当額	976,550		444,550		159,150	
決　算　額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	
設　計　額	21,058,500		9,576,000		3,433,500	
官　給　額	0		0		0	
請負契約額	20,507,550		9,335,550		3,342,150	

工事費内訳書

工事名 / 種別	H22-23 緊急応急その2工事 金額	H22-23 緊急応急その2工事 数量	H22-24 緊急応急その3工事 金額	H22-24 緊急応急その3工事 数量	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 金額	H22-28 排泥工フランジ部パッキン交換工事 数量
1 直接工事費	2,896,000		1,991,000		32,000	
	2,896,000	施工延長 A= .000㎡	1,991,000	施工延長 L=867m	32,000	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換 1箇所
	2,896,000	補修工 一式	1,987,000	整地工 畦畔築立 L=867m	32,000	管体工 一式 弁設置工
			4,000	道路工 法面復旧 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	168,000		898,000		13,000	
3･一般管理費等	36,000		411,000			
小計	3,100,000		3,300,000		45,000	
4･消費税相当額	155,000		165,000		2,250	
決 算 額	3,255,000		3,465,000		47,250	
設 計 額	3,339,000		3,559,500		52,500	
官 給 額	0		0		0	
請負契約額	3,255,000		3,465,000		47,250	

工事費内訳書

H22-29　　H22-31

工事名 / 種別	家之子耕地復旧工事		東部幹線排水作業その他工事			
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1 直接工事費	428,000		194,000			
	428,000	整地工 一式 耕地復旧工	104,000	東部幹線用水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路排水作業 一式		
				山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工 一式		
			90,000	家之子水路整備工 一式		
				東金南分水整備工 一式		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	192,000		79,000			
3･一般管理費等	80,000		39,000			
小計	700,000		312,000			
4･消費税相当額	35,000		15,600			
決 算 額	735,000		327,600			
設 計 額	756,000		342,000			
官 給 額	0		0			
請負契約額	735,000		327,600			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-13

工事名 / 種別	福岡東支線用水路　計		福岡支線旧施設撤去等その2工事			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	14,586,000		14,586,000			
			14,586,000	施工延長　L=559.18m		
			12,450,000	サイホン充填工　一式　　エアミルク充填工		
			2,136,000	水路復旧工　一式		
仮設その他工						
一括計上						
2･間接工事費	6,979,000		6,979,000			
3･一般管理費等	2,567,000		2,567,000			
小計	24,132,000		24,132,000			
4･消費税相当額	1,206,600		1,206,600			
決　算　額	25,338,600		25,338,600			
設　計　額	28,797,000		28,797,000			
官　給　額	0		0			
請負契約額	25,338,600		25,338,600			

工事費内訳書

平成22年度

工事名 / 種別	第 1排水機場　計		電気代			
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1 直接工事費	58,779		58,779			
			58,779	西江間水門ゲート 電気代		
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費						
3･一般管理費等						
小計	58,779		58,779			
4･消費税相当額						
決　算　額	58,779		58,779			
設　計　額	58,779		58,779			
官　給　額	0		0			
請負契約額	58,779		58,779			

工事費内訳書

平成22年度　　H22-07　　H22-14

工事名 / 種別	大須賀川排水路　計		大須賀川排水路その16工事		大須賀川排水路その14工事	
	金　額	数　　量	金　額	数　　量	金　額	数　　量
1･直接工事費	53,161,000		26,441,000		26,720,000	
			26,441,000	施工延長　右岸)L=101.000m　左岸)L=97.600m	26,720,000	施工延長　右岸L=72.352m　左岸L=67.102m
			20,199,000	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	19,180,000	護岸工　一式　右岸L=72.300m　左岸L=66.750m
			2,809,000	根固め工　一式	3,224,000	根固め工　一式
			1,112,000	法面工　一式	2,083,000	法面工　一式
			198,000	道路復旧工　一式	760,000	右岸側水路工　一式
			169,000	水路復旧工　一式	540,000	道路横断工　一式
			1,954,000	暫定取付工　一式	933,000	管理用道路工　一式
仮設その他工						
一括計上						
2 間接工事費	22,483,350		11,000,350		11,483,000	
3･一般管理費等	7,197,126		2,829,126		4,368,000	
小計	82,841,476		40,270,476		42,571,000	
4･消費税相当額	4,141,774		2,013,524		2,128,250	
決　算　額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	
設　計　額	99,661,000		49,322,000		50,339,000	
官　給　額			0		0	
請負契約額	86,983,250		42,284,000		44,699,250	

工事費内訳書

H22-07

工事名 / 種別	大須賀川排水路その16工事（H23へ繰越）					
	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量
1.直接工事費	38,173,000					
	38,173,000	施工延長 右岸）L=101.000m 左岸）L=97.600m				
	29,092,000	法覆護岸工 一式 覆土型斜面保護ブロック工				
	4,066,000	根固め工 一式				
	1,625,000	法面工 一式				
	286,000	道路復旧工 一式				
	243,000	水路復旧工 一式				
	2,861,000	暫定取付工 一式				
仮設その他工						
一括計上						
2.間接工事費	15,830,000					
3.一般管理費等	6,400,524					
小計	60,403,524					
4.消費税相当額	3,020,176					
決 算 額	63,423,700					
設 計 額	73,980,000					
官 給 額	0					
請負契約額	63,423,700					

イ　工事基本台帳

工事基本台帳整理表

整理番号	工 事 名
H22-01	旧松潟堰撤去工事
H22-02	南部幹線用水路進入路工事
H22-03	南部幹線用水路その50工事
H22-04	栗山川統合機場吐水槽工事
H22-05	栗山川第1調整池工事
H22-06	南部幹線用水路その51工事
H22-07	大須賀川排水路その16工事
H22-08	第一導水路その1工事
H22-09	第一導水路その2工事
H22-10	第一導水路その3工事
H22-11	南部幹線第三導水路工事
H22-12	栗山川統合機場導水路建設工事
H22-13	福岡支線旧施設撤去等その2工事
H22-14	大須賀川排水路その14工事
H22-15	東部幹線幸田地区施設整備工事
H22-16	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事
H22-17	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その1)
H22-18	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事(その2)
H22-19	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事
H22-20	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事
H22-21	山武東部支線機場網場設置工事
H22-22	緊急応急その1工事
H22-23	緊急応急その2工事
H22-24	緊急応急その3工事
H22-25	南部幹線用水路等施設整備その他工事

整理番号	工 事 名
H22-26	山武東部支線機場仮設足場工事
H22-27	南部幹線用水路付帯施設整備工事
H22-28	排泥工フランジ部パッキン交換工事
H22-29	家之子耕地復旧工事
H22-30	駒込地区耕地復旧工事
H22-31	東部幹線排水作業その他工事

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	局契－6 H22-01	工 事 名	両総農業水利事業 旧松潟堰撤去工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	350,217,000	0	350,217,000
直接工事費	191,761,000	0	191,761,000
間接工事費	111,954,000	0	111,954,000
一般管理費	29,825,000	0	29,825,000
消費税相当額	16,677,000	0	16,677,000
決 算 額	346,500,000	0	346,500,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	346,500,000	0	346,500,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　2	頭首工	請負業者	りんかい日産建設株式会社 東京支店
種　類	(施設名称)	松潟堰		
施工場所	千葉県長生郡一宮町一宮及び宮原地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年7月13日　～　平成22年5月31日			
完成検査	平成22年6月4日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.9386%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 松潟堰 金額	土地改良財産(H22) 松潟堰 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 一宮町 金額
設計金額		350,217,000		346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950	0	3,739,050	2,451,750	1,287,300
直接工事費		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
本体工事		191,761,000	100.0%	189,726,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000		2,436,000	1,597,000	839,000
土地改良財産	施工延長　L=54.4m	189,299,000	98.7%	187,290,000		187,290,000	143,902,000	43,388,000				
本体工	右岸護岸保護工　一式	25,259,000	13.2%	24,991,000		24,991,000	20,440,000	4,551,000				
	その他復旧工　一式	667,000	0.3%	660,000		660,000	502,000	158,000				
	復旧工　一式	163,373,000	85.2%	161,639,000		161,639,000	122,960,000	38,679,000				
補償工事等		2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
原因者工事補償工事	左岸護岸工、暫定護岸工、舗装復旧工	2,462,000	1.3%	2,436,000						2,436,000	1,597,000	839,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		111,954,000		110,766,000		110,766,000	82,897,000	27,869,000		808,000	530,000	278,000
一般管理費		29,825,000		29,508,000		29,508,000	21,992,000	7,516,000		317,000	208,000	109,000
消費税相当額		16,677,000		16,500,000		16,321,950	12,439,000	3,882,950		178,050	116,750	61,300
財産台帳に登載する金額	決算額			346,500,000		343,885,950	261,230,000	82,655,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			346,500,000		342,760,950	261,230,000	81,530,950		3,739,050	2,451,750	1,287,300
	設計金額			350,217,000		346,437,000	264,032,000	83,543,000		3,780,000	2,478,600	1,301,400

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	局契－8 H22-02	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路進入路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	410,728,500	0	410,728,500
直接工事費	243,182,000	0	243,182,000
間接工事費	108,523,000	0	108,523,000
一般管理費	33,960,000	0	33,960,000
消費税相当額	19,558,500	0	19,558,500
決 算 額	366,135,000	0	366,135,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	366,135,000	0	366,135,000
一括計上	5,505,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ 東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路	請負業者	
施工場所	千葉県茂原市渋谷地内ほか			
施工位置	同上			
施工期間	平成21年8月6日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月29日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (89.1428%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		410,728,500		366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
直接工事費		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工事		243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
土地改良財産	施工延長　L=314.863m	243,182,000	100.0%	216,779,000		216,779,000	78,093,000	138,686,000		
本体工	取付道路工　L=87.810m	22,614,000	9.3%	20,159,000		20,159,000	8,063,000	12,096,000		
	ﾄﾝﾈﾙ工　管理用ﾄﾝﾈﾙ L=49.500m　水路ﾄﾝﾈﾙL=177.553m	192,275,000	79.1%	171,399,000		171,399,000	60,019,000	111,380,000		
	附帯工　一式　既設水路保護工	4,120,000	1.7%	3,673,000		3,673,000	1,469,000	2,204,000		
	仮置ﾔｰﾄﾞ造成工　一式	24,173,000	9.9%	21,548,000		21,548,000	8,542,000	13,006,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
	VE管理費	5,505,000	2.3%	4,907,000		4,907,000	1,962,000	2,945,000		
間接工事費		108,523,000		96,740,000		96,740,000	33,859,000	62,881,000		
一般管理費		33,960,000		30,274,000		30,274,000	10,086,000	20,188,000		
消費税相当額		19,558,500		17,435,000		17,435,000	6,200,000	11,235,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			366,135,000		366,135,000	130,200,000	235,935,000		
	設計金額			410,728,500		410,728,500	146,058,000	264,671,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内			
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		645,802,500		552,090,000		519,605,100	207,300,000	0	312,305,100		
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
土地改良財産	施工延長 L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000		344,932,000	139,013,000		205,919,000		
本体工	管体基礎工 一式 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000		69,317,000	30,647,000		38,670,000		
	管体工 DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000		257,419,000	98,245,000		159,174,000		
	分水弁室工 N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000		3,376,000	1,849,000		1,527,000		
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000		666,000	346,000		320,000		
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000		1,474,000	645,000		829,000		
	付帯工 一式	10,178,000	2.4%	8,701,000		8,701,000	4,819,000		3,882,000		
	トンネル補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000		3,746,000	2,386,000		1,360,000		
	排水路工	272,000	0.1%	233,000		233,000	76,000		157,000		
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000							
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工 排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		108,549,000	42,500,000		66,049,000		
一般管理費		51,417,000		43,956,000		41,381,000	15,915,000		25,466,000		
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		24,743,100	9,872,000		14,871,100		
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		519,605,100	207,300,000		312,305,100		
	設計金額			645,802,500		607,803,000	242,487,000		365,316,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－10 H22-03	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その50工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	645,802,500	0	645,802,500
直接工事費	429,797,000	0	429,797,000
間接工事費	133,836,000	0	133,836,000
一般管理費	51,417,000	0	51,417,000
消費税相当額	30,752,500	0	30,752,500
決 算 額	552,090,000	0	552,090,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	552,090,000	0	552,090,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内		請負業者	
施工位置	№112+9.050 ～ №30+14.75			
施工期間	平成22年3月2日 ～ 平成23年3月31日			
完成検査	平成23年4月21日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.4889%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 両総土地改良区 金額	補償施設(H23) 茂原市 金額
設計金額		645,802,500		552,090,000		32,484,900	0	0	32,484,900	11,206,650	21,278,250
直接工事費		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
本体工事		429,797,000	100.0%	367,429,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
土地改良財産	施工延長　L=1,837.087m	403,481,000	93.9%	344,932,000							
本体工	管体基礎工　一式　ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｴｱﾓﾙﾀﾙ基礎工	81,083,000	18.9%	69,317,000							
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、FRPM管φ1,350㎜、鋼管φ1,350㎜	301,114,000	70.1%	257,419,000							
	分水弁室工　N=1箇所	3,949,000	0.9%	3,376,000							
	70号空気弁室工	779,000	0.2%	666,000							
	71号空気弁室工	1,724,000	0.4%	1,474,000							
	付帯工　一式	10,178,000	2.4%	8,701,000							
	ﾄﾝﾈﾙ補修工	4,382,000	1.0%	3,746,000							
	排水路工	272,000	0.1%	233,000							
補償工事等		26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
原因者工事 補償工事	榎・滝之谷分水工　排水路工	26,316,000	6.1%	22,497,000		22,497,000			22,497,000	7,761,000	14,736,000
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		133,836,000		114,415,000		5,866,000			5,866,000	2,024,000	3,842,000
一般管理費		51,417,000		43,956,000		2,575,000			2,575,000	888,000	1,687,000
消費税相当額		30,752,500		26,290,000		1,546,900			1,546,900	533,650	1,013,250
財産台帳に登載する金額	決算額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			552,090,000		32,484,900			32,484,900	11,206,650	21,278,250
	設計金額			645,802,500		37,999,500			37,999,500	13,109,100	24,890,400

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	局契－1 H22-04	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場吐水槽工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	257,869,500	0	257,869,500
直接工事費	158,837,000	0	158,837,000
間接工事費	55,003,000	0	55,003,000
一般管理費	21,827,000	0	21,827,000
消費税相当額	12,279,500	0	12,279,500
決　算　額	219,975,000	0	219,975,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	219,975,000	0	219,975,000
一括計上	9,923,000		

1. 工事概要

種　目	№　3	揚水機		戸田建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年8月13日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月30日		支出項目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.3047%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額		用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	補償施設(H22) 横芝光町 金額
設計金額		257,869,500		219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
直接工事費		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
本体工事		158,837,000	100.0%	135,496,000		133,642,000		1,854,000	1,611,000	243,000
土地改良財産	施工延長　L=284.359m	156,663,000	98.6%	133,642,000		133,642,000				
本体工	管体基礎工　一式	1,455,000	0.9%	1,241,000		1,241,000				
	管体工　送水管、配水管φ800㎜ 排泥管、余水吐管φ300㎜	54,615,000	34.4%	46,589,000		46,589,000				
	制水弁室工　一式	10,952,000	6.9%	9,343,000		9,343,000				
	スラストブロック工	513,000	0.3%	438,000		438,000				
	斜面工	23,323,000	14.7%	19,896,000		19,896,000				
	法面工	38,647,000	24.3%	32,968,000		32,968,000				
	付帯工　一式	156,000	0.1%	133,000		133,000				
	吐水槽工　一式	27,002,000	17.0%	23,034,000		23,034,000				
補償工事等		2,174,000	1.4%	1,854,000				1,854,000	1,611,000	243,000
原因者工事	県道復旧工	1,889,000	1.2%	1,611,000				1,854,000	1,611,000	243,000
補償工事	安全施設　転落防止フェンス	285,000	0.2%	243,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		9,923,000	6.2%	8,465,000		8,465,000				
	金属工事　屋根、階段、付帯工一式									
間接工事費		55,003,000		46,920,000		46,393,000		527,000	458,000	69,000
一般管理費		21,827,000		18,619,000		18,382,000		237,000	206,000	31,000
消費税相当額		12,279,500		10,475,000		10,344,100		130,900	113,750	17,150
財産台帳に登載する金額	決算額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			219,975,000		217,226,100		2,748,900	2,388,750	360,150
	設計金額			257,869,500		254,646,000		3,223,500	2,801,200	422,300

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産 ･補償施設 ･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 （整理番号）	局契－2 H22-05	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川第1調整池工事

1．工事概要

種　目	No.　3	揚水機		株式会社森本組　東京支店
種　類	（施設名称）	栗山川第1調整池		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年9月14日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	202,324,500	0	202,324,500
直接工事費	129,150,000	0	129,150,000
間接工事費	45,321,000	0	45,321,000
一般管理費	18,219,000	0	18,219,000
消費税相当額	9,634,500	0	9,634,500
決　算　額	171,150,000	0	171,150,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	171,150,000	0	171,150,000

一括計上

２．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.5918%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 栗山川第1調整池 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		202,324,500		171,150,000		171,150,000				
直接工事費		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工事		129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
土地改良財産	調整池掘削・運搬　V=60,500㎥	129,150,000	100.0%	109,250,000		109,250,000				
本体工	法面保護工　A=5,380㎡	67,051,000	51.9%	56,720,000		56,720,000				
	遮水工　N=1,377枚	42,346,000	32.8%	35,821,000		35,821,000				
	地盤改良工　一式	16,626,000	12.9%	14,064,000		14,064,000				
	流入工　一式	1,808,000	1.4%	1,529,000		1,529,000				
	復旧工　一式	1,319,000	1.0%	1,116,000		1,116,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		45,321,000		38,338,000		38,338,000				
一般管理費		18,219,000		15,412,000		15,412,000				
消費税相当額		9,634,500		8,150,000		8,150,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			171,150,000		171,150,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			171,150,000		171,150,000				
	設計金額			202,324,500		202,324,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 (整理番号)	局契－3 H22-06	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路その51工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	583,243,500	0	583,243,500
直接工事費	383,597,000	0	383,597,000
間接工事費	110,529,000	0	110,529,000
一般管理費	45,854,000	0	45,854,000
消費税相当額	27,773,500	0	27,773,500
決 算 額	501,690,000	0	501,690,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	501,690,000	0	501,690,000
一括計上	15,490,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社フジタ　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市本納地内他		請 負 業 者	
施工位置	№29+47.00 ～ №63+3.90			
施工期間	平成23年3月11日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (86.0172%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	金額	金額
設計金額		583,243,500		501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
直接工事費		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工事		383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
土地改良財産	施工延長　L=1,656.234m　管水路工　L=1,656.234m	383,597,000	100.0%	329,961,000		329,961,000	131,985,000	197,976,000		
本体工	管体基礎工　一式　コンクリート基礎工	48,713,000	12.7%	41,902,000		41,902,000	16,761,000	25,141,000		
	管体工　DCIP管φ1,350㎜、鋼管φ1,350-1,100㎜、1,100㎜ FRPM管φ1,100㎜	275,713,000	71.9%	237,161,000		237,161,000	94,864,000	142,297,000		
	付帯工　一式	24,197,000	6.3%	20,814,000		20,814,000	8,326,000	12,488,000		
	トンネル補修工　一式	34,974,000	9.1%	30,084,000		30,084,000	12,034,000	18,050,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7,994,000		
	電動バタフライ弁設置	15,490,000	4.0%	13,324,000		13,324,000	5,330,000	7994000		
間接工事費		110,529,000		95,074,000		95,074,000	38,030,000	57,044,000		
一般管理費		45,854,000		39,441,000		39,441,000	15,775,000	23,666,000		
消費税相当額		27,773,500		23,890,000		23,890,000	9,556,000	14,334,000		
財産台帳に登載する金額	決算額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			501,690,000		501,690,000	200,676,000	301,014,000		
	設計金額			583,243,500		583,243,500	233,297,000	349,946,000		

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-4 H22-07	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その16工事

費　目	国　費	受 託 費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	144,154,500	0	144,154,500
直接工事費	88,953,000	0	88,953,000
間接工事費	34,933,000	0	34,933,000
一般管理費	13,404,000	0	13,404,000
消費税相当額	6,864,500	0	6,864,500
決 算 額	123,585,000	0	123,585,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	123,585,000	0	123,585,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　7	排水路	請 負 業 者	徳倉建設株式会社　東京支店
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№50+30.000 ～ №52+31.000			
施工期間	平成23年3月4日 ～ 平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.7309%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H23) 大須賀川排水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設 両総土地改良区 金額	補償施設 香取市 金額
設計金額		144,154,500		123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
直接工事費		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
本体工事		88,953,000	100.0%	82,491,300		64,614,000	26,441,000	38,173,000	17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
土地改良財産	施工延長　右岸)L=101.000m　左岸)L=97.600m	75,368,000	84.7%	64,614,000		64,614,000	26,441,000	38,173,000					
本体工	法覆護岸工　一式　覆土型斜面保護ブロック工	57,494,000	64.6%	49,291,000		49,291,000	20,199,000	29,092,000					
	根固め工　一式	8,019,000	9.0%	6,875,000		6,875,000	2,809,000	4,066,000					
	法面工　一式	3,193,000	3.6%	2,737,000		2,737,000	1,112,000	1,625,000					
	道路復旧工　一式	565,000	0.6%	484,000		484,000	198,000	286,000					
	水路復旧工　一式	481,000	0.5%	412,000		412,000	169,000	243,000					
	暫定取付工　一式	5,616,000	6.3%	4,815,000		4,815,000	1,954,000	2,861,000					
補償工事等		13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
原因者工事 補償工事	左岸側水路工、道路横断工、排水樋管工、用水樋管工	13,585,000	15.3%	17,877,300					17,026,002	6,809,526	10,216,476	8,579,000	3,067,000
仮設その他工													
	仮設その他工等の配分割合			100%									
一括計上													
間接工事費		34,933,000		26,830,350		26,830,350	11,000,350	15,830,000				2,742,000	980,000
一般管理費		13,404,000		8,378,350		9,229,650	2,829,126	6,400,524				1,222,000	436,000
消費税相当額		6,864,500		5,885,000		5,033,700	2,013,524	3,020,176	851,298	340,474	510,824	627,150	224,150
財産台帳に登載する金額	決算額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			123,585,000		105,707,700	42,284,000	63,423,700	17,877,300	7,150,000	10,727,300	13,170,150	4,707,150
	設計金額			144,154,500		123,301,500	49,322,000	73,980,000	20,853,000	20,853,000	20,853,000	15,362,000	5,491,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	179,094,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額		
設計金額		210,346,500		178,794,000		178,045,350	0	178,045,350		
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		103,295,000		103,295,000		
土地改良財産	施工延長 L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000		103,295,000		103,295,000		
本体工	矢板護岸工 一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000		100,908,000		100,908,000		
	水路付帯工 一式	233,000	0.2%	198,000		198,000		198,000		
	法面工 一式	212,000	0.2%	180,000		180,000		180,000		
	道路復旧工 一式	469,000	0.4%	399,000		399,000		399,000		
	既設護岸修復工 一式	1,894,000	1.6%	1,610,000		1,610,000		1,610,000		
補償工事等		569,000	0.5%	483,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		50,295,000		50,295,000		
一般管理費		18,867,000		16,038,000		15,977,000		15,977,000		
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		8,478,350		8,478,350		
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		178,045,350		178,045,350		
	設計金額			210,346,500		209,464,500		209,464,500		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-5 H22-08	工 事 名	両総農業水利事業 第一導水路その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	210,346,500	0	210,346,500
直接工事費	122,093,000	0	122,093,000
間接工事費	59,370,000	0	59,370,000
一般管理費	18,867,000	0	18,867,000
消費税相当額	10,016,500	0	10,016,500
決 算 額	106,925,610	72,168,390	178,794,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	106,925,610	72,168,390	178,794,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		若築建設株式会社　千葉支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請 負 業 者	
施工位置	№0-11.11m ～ №4+13.74m			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (84.9997%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		210,346,500		178,794,000		748,650	331,800	416,850	0	416,850
直接工事費		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
本体工事		122,093,000	100.0%	103,778,000		483,000				
土地改良財産	施工延長　L=224.850m	121,524,000	99.5%	103,295,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	118,716,000	97.2%	100,908,000						
	水路付帯工　一式	233,000	0.2%	198,000						
	法面工　一式	212,000	0.2%	180,000						
	道路復旧工　一式	469,000	0.4%	399,000						
	既設護岸修復工　一式	1,894,000	1.6%	1,610,000						
補償工事等		569,000	0.5%	483,000		483,000				
原因者工事補償工事	道路復旧工、既設護岸修復工	569,000	0.5%	483,000		483,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		59,370,000		50,464,000		169,000				
一般管理費		18,867,000		16,038,000		61,000				
消費税相当額		10,016,500		8,514,000		35,650				
財産台帳に登載する金額	決算額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			178,794,000		748,650	331,800	416,850		416,850
	設計金額			210,346,500		882,000				

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35　～　№11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		274,462,650	0	272,499,570	0	1,963,080
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		274,462,650		272,499,570		1,963,080
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		274,462,650		274,462,650		1,963,080
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-6 H22-09	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	322,675,500	0	322,675,500
直接工事費	191,979,000	0	191,979,000
間接工事費	85,681,000	0	85,681,000
一般管理費	27,526,000	0	27,526,000
消費税相当額	15,365,500	0	15,365,500
決　算　額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	145,842,438	128,627,562	274,470,000
一括計上	2,124,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社間組　関東土木支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内ほか		請負業者	
施工位置	№5+4.35 ～ №11+8.61			
施工期間	平成23年3月9日 ～ 平成23年11月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (71.4262%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費(H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H23) 千葉県 金額
設計金額		322,675,500		230,475,000		7,350	3,150	4,200	0	4,200
直接工事費		191,979,000	100.0%	137,124,000						
本体工事		191,979,000	100.0%	137,124,000						
土地改良財産	施工延長　L=304.260m	191,973,000	100.0%	137,119,000						
本体工	矢板護岸工　一式　笠コンクリート工、矢板工	180,429,000	94.0%	128,874,000						
	水路付帯工　一式	1,070,000	0.6%	764,000						
	法面工　一式	454,000	0.2%	324,000						
	道路復旧工　一式	35,000	0.0%	25,000						
	下水道管横断部護岸補強工　一式	8,504,000	4.4%	6,074,000						
	北部幹線水路排水工　一式	1,481,000	0.8%	1,058,000						
補償工事等		6,000	0.0%	5,000						
原因者工事補償工事	アスファルト舗装復旧	6,000	0.0%	5,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		2,124,000	1.1%	1,517,000						
	土壌分析調査									
間接工事費		85,681,000		61,199,000						
一般管理費		27,526,000		19,660,000						
消費税相当額		15,365,500		10,975,000						
財産台帳に登載する金額	決算額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			230,475,000		7,350	3,150	4,200		4,200
	設計金額			322,675,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-7 H22-10	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決　算　額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№11+25.15　～　№14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等			構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 第一導水路 金額	土地改良財産(H23) 第一導水路 金額	土地改良財産(H22) 北部幹線 金額	土地改良財産(H23) 北部幹線 金額
設計金額				139,786,500		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
直接工事費				82,059,000	100.0%	67,683,000						
本体工事				82,059,000	100.0%	67,683,000						
	土地改良財産		施工延長　L=145.740m	81,754,000	99.6%	67,427,000						
		本体工	矢板付帯工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%	66,780,000						
			水路付帯工　一式	50,000	0.1%	41,000						
			法面工　一式	188,000	0.2%	155,000						
			震災復旧　一式	547,000	0.7%	451,000						
		補償工事等		305,000	0.4%	256,000						
		原因者工事補償工事		305,000	0.4%	256,000						
	仮設その他工											
			仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上				866,000	1.1%	714,000						
			水質調査									
間接工事費				37,241,000		30,715,000						
一般管理費				12,964,000		10,688,000						
消費税相当額				6,656,500		5,490,000						
財産台帳に登載する金額				決算額		115,290,000		116,994,150	0	115,829,385	0	1,164,765
				内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
				内訳 請負契約額		115,290,000		116,994,150		115,829,385		1,164,765
				設計金額		139,786,500						

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契-7 H22-10	工　事　名	両総農業水利事業 第一導水路その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率			
設計金額	139,786,500	0	139,786,500
直接工事費	82,059,000	0	82,059,000
間接工事費	37,241,000	0	37,241,000
一般管理費	12,964,000	0	12,964,000
消費税相当額	6,656,500	0	6,656,500
決　算　額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	65,386,230	52,003,770	117,390,000
一括計上	866,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社本間組　東京支店
種　類	(施設名称)	第一導水路		
施工場所	千葉県香取市佐原ホ地内		請負業者	
施工位置	№11+25.15　～　№14+20.89			
施工期間	平成23年3月9日　～　平成23年9月26日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

※決算額については、当初契約額分で記入

※財産区分又は年度別区分欄については、決算見込額で記入

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (82.4757%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 原因者工事 金額	受託費 (H23) 金額	用地費及補償費 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	引継施設(H23) 香取市 金額
設計金額		139,786,500			115,290,000	395,850	175,350	220,500	0	220,500
直接工事費		82,059,000	100.0%		67,683,000	256,000				
本体工事		82,059,000	100.0%		67,683,000	256,000				
土地改良財産	施工延長　L=145.740m	81,754,000	99.6%		67,427,000					
本体工	矢板付帯工　一式　笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工	80,969,000	98.7%		66,780,000					
	水路付帯工　一式	50,000	0.1%		41,000					
	法面工　一式	188,000	0.2%		155,000					
	震災復旧　一式	547,000	0.7%		451,000					
補償工事等		305,000	0.4%		256,000	256,000				
原因者工事補償工事		305,000	0.4%		256,000	256,000				
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		866,000	1.1%		714,000					
	水質調査									
間接工事費		37,241,000			30,715,000	92,000				
一般管理費		12,964,000			10,688,000	29,000				
消費税相当額		6,656,500			5,490,000	18,850				
財産台帳に登載する金額	決算額				115,290,000	395,850	175,350	220,500		220,500
	内訳 官給額				0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額				115,290,000	395,850	175,350	220,500		220,500
	設計金額				139,786,500	472,500				

※記入上の注意事項

1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－8 H22-11	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線第三導水路工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	223,156,500	0	223,156,500
直接工事費	141,817,000	0	141,817,000
間接工事費	46,657,000	0	46,657,000
一般管理費	19,506,000	0	19,506,000
消費税相当額	10,626,500	0	10,626,500
決　算　額	194,302,500	0	194,302,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	194,302,500	0	194,302,500
一括計上	4,550,000		

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社浅沼組　東京支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市渋谷地先他		請負業者	
施工位置	BP*5.468m　～　EP.1+27.00			
施工期間	平成23年3月11日　～　平成24年2月28日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.0700%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H23) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額		
設計金額		223,156,500		194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
直接工事費		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工事		141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
土地改良財産	施工延長　L=1211.090m	141,817,000	100.0%	123,481,000		123,481,000	49,392,000	74,089,000		
本体工	管体基礎工　一式　砂基礎	265,000	0.2%	231,000		231,000	92,000	139,000		
	管体工　一式　FRPM管 鋼管　φ700㎜	114,766,000	80.9%	99,927,000		99,927,000	39,971,000	59,956,000		
	新茂原西分水工	1,686,000	1.2%	1,468,000		1,468,000	587,000	881,000		
	長尾分水工	20,130,000	14.2%	17,527,000		17,527,000	7,011,000	10,516,000		
	旧第３機場部制水弁工	3,907,000	2.8%	3,402,000		3,402,000	1,361,000	2,041,000		
	大楽寺分水工	1,063,000	0.7%	926,000		926,000	370,000	556,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		4,550,000	3.2%	3,962,000		3,962,000	1,585,000	2,377,000		
	電動バタフライ弁設置									
間接工事費		46,657,000		40,624,000		40,624,000	16,250,000	24,374,000		
一般管理費		19,506,000		16,983,000		16,983,000	6,793,000	10,190,000		
消費税相当額		10,626,500		9,252,500		9,252,500	3,701,000	5,551,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			194,302,500		194,302,500	77,721,000	116,581,500		
	設計金額			223,156,500		223,156,500	89,263,000	133,895,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	局契－9 H22-12	工 事 名	両総農業水利事業 栗山川統合機場導水路建設工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	218,211,000	0	218,211,000
直接工事費	140,896,000	0	140,896,000
間接工事費	47,283,000	0	47,283,000
一般管理費	19,487,000	0	19,487,000
消費税相当額	10,391,000	0	10,391,000
決 算 額	191,992,500	0	191,992,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	191,992,500	0	191,992,500
一括計上	154,000		

1. 工事概要

種　目	№　3	揚水機		株式会社奥村組　東京支店
種　類	(施設名称)	栗山川統合機場	請負業者	
施工場所	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内			
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月29日　～　平成23年12月15日			
完成検査	平成　年　月　日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9847%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 栗山川統合機場 金額	土地改良財産(H23) 栗山川統合機場 金額		
設計金額		218,211,000		191,992,500		191,992,500	0	191,992,500		
直接工事費		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工事		140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
土地改良財産	施工延長　水路敷設工　L=1,599m	140,896,000	100.0%	123,967,000		123,967,000		123,967,000		
本体工	基礎工　一式　安定処理工　砂基礎工	2,795,000	2.0%	2,459,000		2,459,000		2,459,000		
	開渠工　一式	110,312,000	78.3%	97,058,000		97,058,000		97,058,000		
	暗渠工　一式	15,007,000	10.7%	13,204,000		13,204,000		13,204,000		
	水路付帯工　一式	12,574,000	8.9%	11,063,000		11,063,000		11,063,000		
	擁壁工　一式	208,000	0.1%	183,000		183,000		183,000		
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
	地質調査費	154,000	0.1%	135,000		135,000		135,000		
間接工事費		47,283,000		41,602,000		41,602,000		41,602,000		
一般管理費		19,487,000		17,146,000		17,146,000		17,146,000		
消費税相当額		10,391,000		9,142,500		9,142,500		9,142,500		
財産台帳に登載する金額	決算額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			191,992,500		191,992,500		191,992,500		
	設計金額			218,211,000		218,211,000		218,211,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－13 H22-13	工　事　名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決　算　額	46,305,000	0	46,305,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか		請負業者	
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 福岡東支線 金額	土地改良財産(H22) 福岡東支線 金額	金額	金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
土地改良財産	施工延長　L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000		23,911,000	9,325,000	14,586,000		
本体工	サイホン充填工　一式　エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000		20,410,000	7,960,000	12,450,000		
	水路復旧工　一式	3,979,000	13.2%	3,501,000		3,501,000	1,365,000	2,136,000		
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000						
原因者工事補償工事	道路復旧工 県道、市道)、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000						
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,699,000		12,933,000		11,933,000	4,954,000	6,979,000		
一般管理費		5,351,000		4,709,000		4,288,000	1,721,000	2,567,000		
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		2,006,600	800,000	1,206,600		
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		42,138,600	16,800,000	25,338,600		
	設計金額			52,626,000		47,890,500	19,093,000	28,797,000		

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着 工 竣 工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－13 H22-13	工 事 名	両総農業水利事業 福岡支線旧施設撤去等その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,626,000	0	52,626,000
直接工事費	30,070,000	0	30,070,000
間接工事費	14,699,000	0	14,699,000
一般管理費	5,351,000	0	5,351,000
消費税相当額	2,506,000	0	2,506,000
決 算 額	46,305,000	0	46,305,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	46,305,000	0	46,305,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路	請 負 業 者	株式会社市原組
種　類	(施設名称)	福岡東支線		
施工場所	千葉県東金市依古島地内ほか			
施工位置	№24+15.70 ～ №36+42.10			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月16日			
完成検査	平成23年3月1日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (87.9888%)	財産区分 種類	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 千葉県 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	引継施設(H22) 山武郡市広域水道企業 金額
設計金額		52,626,000		46,305,000		4,166,400	0	4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
直接工事費		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
本体工事		30,070,000	100.0%	26,458,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
土地改良財産	施工延長 L=559.18m	27,175,000	90.4%	23,911,000							
本体工	サイホン充填工 一式 エアミルク充填工	23,196,000	77.1%	20,410,000							
	水路復旧工 一式	3,979,000	13.2%	3,501,000							
補償工事等		2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
原因者工事補償工事	道路復旧工 県道、市道)、防犯灯設置工、水道管吊り防護工	2,895,000	9.6%	2,547,000		2,547,000		2,547,000	197,000	1,963,000	387,000
仮設その他工											
仮設その他工等の配分割合				100%							
一括計上											
間接工事費		14,699,000		12,933,000		1,000,000		1,000,000	77,000	770,000	152,000
一般管理費		5,351,000		4,709,000		421,000		421,000	33,000	325,000	64,000
消費税相当額		2,506,000		2,205,000		198,400		198,400	15,350	152,900	30,150
財産台帳に登載する金額	決算額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			46,305,000		4,166,400		4,166,400	322,350	3,210,900	633,150
	設計金額			52,626,000		4,735,500		4,735,500	366,400	3,649,500	719,600

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 7	排水路		石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内		請負業者	
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支出項目	工事費・用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H21) 大須賀川排水路 金額	土地改良財産(H22) 大須賀川排水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		88,567,500		78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
土地改良財産	施工延長　右岸L=72.352m　左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000		45,285,000	18,565,000	26,720,000				
本体工	護岸工　一式　右岸L=72.300m　左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000		32,508,000	13,328,000	19,180,000				
	根固め工　一式	6,153,000	11.6%	5,464,000		5,464,000	2,240,000	3,224,000				
	法面工　一式	3,975,000	7.5%	3,530,000		3,530,000	1,447,000	2,083,000				
	右岸側水路工　一式	1,449,000	2.7%	1,287,000		1,287,000	527,000	760,000				
	道路横断工　一式	1,030,000	1.9%	915,000		915,000	375,000	540,000				
	管理用道路工　一式	1,780,000	3.4%	1,581,000		1,581,000	648,000	933,000				
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000								
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000								
補償工事	排水路　用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000								
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		19,802,000	8,319,000	11,483,000				
一般管理費		8,604,000		7,639,000		7,398,000	3,033,000	4,368,000				
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		3,624,250	1,493,000	2,128,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		76,109,250	31,410,000	44,699,250				
	設計金額			88,567,500		85,712,000	35,373,000	50,339,000				

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成21年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－14 H22-14	工 事 名	両総農業水利事業 大須賀川排水路その14工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	88,567,500	0	88,567,500
直接工事費	52,832,000	0	52,832,000
間接工事費	22,914,000	0	22,914,000
一般管理費	8,604,000	0	8,604,000
消費税相当額	4,217,500	0	4,217,500
決 算 額	78,645,000	0	78,645,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	78,645,000	0	78,645,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 7	排水路	請 負 業 者	石井工業株式会社
種　類	(施設名称)	大須賀川排水路		
施工場所	千葉県香取市森戸地内			
施工位置	№44+17.648m ～ №45+34.750			
施工期間	平成22年3月8日 ～ 平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月8日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (88.7966%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H21) 金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 香取市 金額	補償施設(H22) 両総土地改良区 金額	金額
設計金額		88,567,500		78,645,000		2,535,750	0	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
直接工事費		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
本体工事		52,832,000	100.0%	46,914,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
土地改良財産	施工延長 右岸L=72.352m 左岸L=67.102m	50,997,000	96.5%	45,285,000								
本体工	護岸工 一式 右岸L=72.300m 左岸L=66.750m	36,610,000	69.3%	32,508,000								
	根固め工 一式	6,153,000	11.6%	5,464,000								
	法面工 一式	3,975,000	7.5%	3,530,000								
	右岸側水路工 一式	1,449,000	2.7%	1,287,000								
	道路横断工 一式	1,030,000	1.9%	915,000								
	管理用道路工 一式	1,780,000	3.4%	1,581,000								
補償工事等		1,835,000	3.5%	1,629,000		1,629,000		1,629,000	457,000	258,000	914,000	
原因者工事	管理用道路工	515,000	1.0%	457,000		457,000		457,000	457,000			
補償工事	排水路 用水路	1,320,000	2.5%	1,172,000		1,172,000		1,172,000		258,000	914,000	
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		22,914,000		20,347,000		545,000		545,000	153,000	86,000	306,000	
一般管理費		8,604,000		7,639,000		241,000		241,000	68,000	38,000	135,000	
消費税相当額		4,217,500		3,745,000		120,750		120,750	33,900	19,100	67,750	
財産台帳に登載する金額	決算額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			78,645,000		2,535,750		2,535,750	711,900	401,100	1,422,750	
	設計金額			88,567,500		2,856,000		2,856,000	801,800	451,800	1,602,400	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産 ･補償施設 ･引継施設の別又は年度に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 整理番号）	専決－1 H22-15	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線幸田地区施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	9,586,500	0	9,586,500
直接工事費	5,207,000	0	5,207,000
間接工事費	2,812,000	0	2,812,000
一般管理費	1,111,000	0	1,111,000
消費税相当額	456,500	0	456,500
決 算 額	9,335,550	0	9,335,550
官 給 額	0	0	0
請負契約額	9,335,550	0	9,335,550

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市幸田地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年10月5日　～　平成23年2月28日			
完成検査	平成23年3月9日		支 出 項 目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3822%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		9,586,500		9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
直接工事費		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
本体工事		5,207,000	100.0%	5,070,600		5,070,600		3,600	3,600	
土地改良財産	施工延長　L=6.0m	5,203,000	99.9%	5,067,000		5,067,000				
本体工	スラストブロック工　1箇所	4,023,000	77.3%	3,918,000		3,918,000				
	管体工　1箇所　FRPM管φ1,500　内面バンド補強工	1,180,000	22.7%	1,149,000		1,149,000				
補償工事等		4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,000	0.1%	3,600		3,600		3,600	3,600	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		2,812,000		2,738,000		2,738,000		3,600	3,600	
一般管理費		1,111,000		1,082,400		1,082,400		1,800	1,800	
消費税相当額		456,500		444,550		444,550		450	450	
財産台帳に登載する金額	決算額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			9,335,550		9,335,550		9,450	9,450	
	設計金額			9,586,500		9,576,000		10,500	10,500	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－2 H22-16	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	13,429,500	0	13,429,500
直接工事費	7,920,000	0	7,920,000
間接工事費	3,357,000	0	3,357,000
一般管理費	1,513,000	0	1,513,000
消費税相当額	639,500	0	639,500
決 算 額	12,390,000	0	12,390,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	12,390,000	0	12,390,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		總武建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年11月15日　～　平成23年3月15日			
完成検査	平成23年3月17日		支 出 項 目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (92.2595%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 大網白里町 金額	金額
設計金額		13,429,500		12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
直接工事費		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
本体工事		7,920,000	100.0%	7,306,000		2,928,000		4,378,000	4,378,000	
土地改良財産	施工延長　A=2546㎡	3,174,000	40.1%	2,928,000		2,928,000				
本体工	擁壁工　一式　小型擁壁工	305,000	3.9%	281,000		281,000				
	付帯工　一式　分水弁保護工･雨水排水処理･暫定取水施設	2,869,000	36.2%	2,647,000		2,647,000				
補償工事等		4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
原因者工事補償工事	道路復旧工	4,746,000	59.9%	4,378,000				4,378,000	4,378,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		3,357,000		3,097,000		1,468,000		1,629,000	1,629,000	
一般管理費		1,513,000		1,397,000		587,000		810,000	810,000	
消費税相当額		639,500		590,000		249,150		340,850	340,850	
財産台帳に登載する金額	決算額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			12,390,000		5,232,150		7,157,850	7,157,850	
	設計金額			13,429,500		5,670,000		7,759,500	7,759,500	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－3 H22-17	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	59,829,000	0	59,829,000
直接工事費	36,943,000	0	36,943,000
間接工事費	14,021,000	0	14,021,000
一般管理費	6,016,000	0	6,016,000
消費税相当額	2,849,000	0	2,849,000
決　算　額	51,240,000	0	51,240,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,240,000	0	51,240,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№ 4	用水路	請負業者	古谷建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市田中地内ほか			
施工位置	№129+17.900 ～ №150+1.430			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6440%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	補償施設(H23) 太田 潔 金額
設計金額		59,829,000		51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700	0	35,700	35,700
直接工事費		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
本体工事		36,943,000	100.0%	31,639,500		31,614,000	11,064,000	20,550,000	25,500		25,500	25,500
土地改良財産	施工延長 L=1,033.171m	36,913,000	99.9%	31,614,000		31,614,000	11,064,000	20,550,000				
本体工	舗装工 一式 A=5,032㎡	10,569,000	28.6%	9,052,000		9,052,000	3,168,000	5,884,000				
	排水施設工 一式 L=677.58m	10,413,000	28.2%	8,918,000		8,918,000	3,121,000	5,797,000				
	附帯工 一式	13,720,000	37.1%	11,750,000		11,750,000	4,112,000	7,638,000				
	施設整備工 一式	2,211,000	6.0%	1,894,000		1,894,000	663,000	1,231,000				
補償工事等		30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
原因者工事 補償工事	取立地区木柵設置工	30,000	0.1%	25,500					25,500		25,500	25,500
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		14,021,000		12,008,500		12,000,000	4,233,000	7,767,000	8,500		8,500	8,500
一般管理費		6,016,000		5,152,000		5,152,000	1,903,000	3,249,000				
消費税相当額		2,849,000		2,440,000		2,438,300	860,000	1,578,300	1,700		1,700	1,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,240,000		51,204,300	18,060,000	33,144,300	35,700		35,700	35,700
	設計金額			59,829,000		59,787,000	21,087,000	38,700,000	42,000		42,000	42,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,870,000	0	51,870,000
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 ･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額
設計金額		53,077,500		51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700	0	2,954,700
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
本体工事		32,398,000	100.0%	31,661,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000	1,868,500		1,868,500
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000		29,792,000	10,726,000	19,066,000			
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000		6,729,000	2,423,000	4,306,000			
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000		6,766,000	2,436,000	4,330,000			
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000		10,808,000	3,891,000	6,917,000			
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000		5,489,000	1,976,000	3,513,000			
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,869,000					1,868,500		1,868,500
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000					1,868,500		1,868,500
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	741,000							
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		11,823,000	4,157,000	7,666,000	650,000		650,000
一般管理費		5,389,000		5,266,000		4,971,000	1,717,000	3,254,000	295,500		295,500
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		2,329,300	830,000	1,499,300	140,700		140,700
財産台帳に登載する金額	決算額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		48,915,300	17,430,000	31,485,300	2,954,700		2,954,700
	設計金額			53,077,500		50,053,500	17,836,000	32,219,000	3,024,000		3,024,000

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－4 H22-18	工　事　名	両総農業水利事業 南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2）

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	53,077,500	0	53,077,500
直接工事費	32,398,000	0	32,398,000
間接工事費	12,763,000	0	12,763,000
一般管理費	5,389,000	0	5,389,000
消費税相当額	2,527,500	0	2,527,500
決　算　額	51,869,500	0	51,869,500
官　給　額	0	0	0
請負契約額	51,870,000	0	51,870,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路		庄司工業株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市山口地内ほか		請負業者	
施工位置	№150+1.430 ～ №162+8.00			
施工期間	平成22年11月30日 ～ 平成23年4月25日			
完成検査	平成23年4月28日		支出項目	工事費 用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.7250%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 引継施設(H23) 東金市 金額	補償施設(H23) 有田 忠雄 金額	補償施設(H23) 中村 清一 金額	補償施設(H23) 金谷土地改良区 金額	補償施設(H23) 中村 仁人 金額	金額
設計金額		53,077,500		51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
直接工事費		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
本体工事		32,398,000	100.0%	31,660,500		1,128,000	271,000	299,700	161,000	8,800	
土地改良財産	施工延長 L=604.471m	30,486,000	94.1%	29,792,000							
本体工	舗装工 一式 A=3,080㎡	6,886,000	21.3%	6,729,000							
	排水施設工 一式 L=417.2m	6,923,000	21.4%	6,766,000							
	附帯工 一式	11,060,000	34.1%	10,808,000							
	施設整備工 一式	5,617,000	17.3%	5,489,000							
補償工事等		1,912,000	5.9%	1,868,500		1,128,000					
原因者工事	柵板復旧工 災害復旧市道舗装	1,154,000	3.6%	1,128,000		1,128,000					
補償工事	耕地復旧工 用水路復旧工 畑部法面復旧 排水処理工	758,000	2.3%	740,500			271,000	299,700	161,000	8,800	
仮設その他工											
	仮設その他工等の配分割合			100%							
一括計上											
間接工事費		12,763,000		12,473,000		393,000	94,000	104,000	56,000	3,000	
一般管理費		5,389,000		5,266,000		179,500	43,000	47,000	25,000	1,000	
消費税相当額		2,527,500		2,470,000		85,025	20,400	22,535	12,100	640	
財産台帳に登載する金額	決算額			51,869,500		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			51,870,000		1,785,525	428,400	473,235	254,100	13,440	
	設計金額			53,077,500		1,827,400	438,400	484,300	260,100	13,800	

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産 補償施設 引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成23年度	工事番号 整理番号）	専決－6 H22-19	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	73,552,500	0	73,552,500
直接工事費	43,244,000	0	43,244,000
間接工事費	19,564,000	0	19,564,000
一般管理費	7,242,000	0	7,242,000
消費税相当額	3,502,500	0	3,502,500
決 算 額	63,000,000	0	63,000,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	63,000,000	0	63,000,000

一括計上

1. 工事概要

種　目	№　4	用水路	請負業者	遠藤建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか			
施工位置	№46+26.000 ～ №63+46.000			
施工期間	平成22年11月26日 ～ 平成23年4月15日			
完成検査	平成23年4月22日		支出項目	工事費 用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (85.6531%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H23) 南部幹線用水路 金額	用地費及補償費 金額	用地費及補償費(H22) 金額	用地費及補償費(H23) 金額	引継施設(H23) 大網白里町 金額
設計金額		73,552,500		63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850	0	80,850	80,850
直接工事費		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
本体工事		43,244,000	100.0%	37,039,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000	56,000		56,000	56,000
土地改良財産	施工延長 L=849.9m	43,178,000	99.8%	36,983,000		36,983,000	14,054,000	22,929,000				
本体工	排水施設工 一式 L=849.9m	27,628,000	63.9%	23,664,000		23,664,000	8,992,000	14,672,000				
	附帯工 一式	15,550,000	36.0%	13,319,000		13,319,000	5,062,000	8,257,000				
補償工事等		66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
原因者工事補償工事	道路復旧工	66,000	0.2%	56,000					56,000		56,000	56,000
仮設その他工												
	仮設その他工等の配分割合			100%								
一括計上												
間接工事費		19,564,000		16,757,000		16,738,000	6,341,350	10,396,650	19,000		19,000	19,000
一般管理費		7,242,000		6,204,000		6,202,050	2,357,050	3,845,000	2,000		2,000	2,000
消費税相当額		3,502,500		3,000,000		2,996,100	1,137,600	1,858,500	3,850		3,850	3,850
財産台帳に登載する金額	決算額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			63,000,000		62,919,150	23,890,000	39,029,150	80,850		80,850	80,850
	設計金額			73,552,500		73,458,000	27,892,000	45,566,000	94,500		94,500	94,500

※記入上の注意事項
1. 「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2. 「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3. 「財産区分又は年度別区分」欄は、「土地改良財産」「補償施設」「引継施設」の別又は年度別に設計額を記入する。
4. 国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5. 種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－7 H22-20	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	27,111,000	0	27,111,000
直接工事費	15,591,000	0	15,591,000
間接工事費	7,324,000	0	7,324,000
一般管理費	2,905,000	0	2,905,000
消費税相当額	1,291,000	0	1,291,000
決 算 額	26,670,000	0	26,670,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	26,670,000	0	26,670,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社ナカボーテック東関東支店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月3日　～　平成23年3月31日			
完成検査	平成23年3月30日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.3733%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		27,111,000		26,670,000		26,670,000				
直接工事費		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工事		15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
土地改良財産	電気防食工　9施設13箇所	15,591,000	100.0%	15,337,000		15,337,000				
本体工	流電陽極法									
	第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側）	1,194,000	7.7%	1,175,000		1,175,000				
	1号制水弁工（上流側）	2,075,000	13.3%	2,041,000		2,041,000				
	3号制水弁工（下流側）	1,399,000	9.0%	1,376,000		1,376,000				
	5号排泥工	602,000	3.9%	592,000		592,000				
	2号サイホンブレーカー（ﾊﾞｲﾊﾟｽﾋﾟｯﾄ上下流）	567,000	3.6%	558,000		558,000				
	7号排泥工	872,000	5.6%	858,000		858,000				
	外部電源法									
	松尾分水工	2,628,000	16.9%	2,585,000		2,585,000				
	南郷分水工	3,980,000	25.5%	3,915,000		3,915,000				
	4号制水弁工（上流側）	2,274,000	14.6%	2,237,000		2,237,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		7,324,000		7,205,000		7,205,000				
一般管理費		2,905,000		2,858,000		2,858,000				
消費税相当額		1,291,000		1,270,000		1,270,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			26,670,000		26,670,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			26,670,000		26,670,000				
	設計金額			27,111,000		27,111,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－8 H22-21	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線機場網場設置工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	2,310,000	0	2,310,000
直接工事費	1,311,000	0	1,311,000
間接工事費	526,000	0	526,000
一般管理費	363,000	0	363,000
消費税相当額	110,000	0	110,000
決 算 額	2,273,670	0	2,273,670
官 給 額	0	0	0
請負契約額	2,273,670	0	2,273,670

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		ゼニヤ海洋サービス株式会社東京営業所
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月26日　～　平成23年3月22日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (98.4272%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		2,310,000		2,273,670		2,273,670				
直接工事費		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工事		1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
土地改良財産	施工延長　網場設置工　L=27.5m	1,311,000	100.0%	1,291,000		1,291,000				
本体工	流木止設備製作工　一式	844,000	64.4%	831,000		831,000				
	ダム管理設備据付工　一式	467,000	35.6%	460,000		460,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		526,000		518,000		518,000				
一般管理費		363,000		356,400		356,400				
消費税相当額		110,000		108,270		108,270				
財産台帳に登載する金額	決算額			2,273,670		2,273,670				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			2,273,670		2,273,670				
	設計金額			2,310,000		2,310,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-9 H22-22	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その1工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,937,500	0	3,937,500
直接工事費	2,289,000	0	2,289,000
間接工事費	997,000	0	997,000
一般管理費	464,000	0	464,000
消費税相当額	187,500	0	187,500
決 算 額	3,832,500	0	3,832,500
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,832,500	0	3,832,500

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		戸田建設株式会社 千葉支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市求名及び菱沼地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日 ～ 平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費･用地費及び補償費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3333%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	用地費及補償費(H22) 金額	引継施設(H22) 東金市 金額	金額
設計金額		3,937,500		3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
直接工事費		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
本体工事		2,289,000	100.0%	2,228,000		1,935,000		293,000	293,000	
土地改良財産	施工延長	1,988,000	86.9%	1,935,000		1,935,000				
本体工	管体工 一式 FRPM φ1,800	1,468,000	64.1%	1,429,000		1,429,000				
	道路工 東部② 一式	332,000	14.5%	323,000		323,000				
	道路工 東部③ 一式	188,000	8.2%	183,000		183,000				
補償工事等		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
原因者工事補償工事		301,000	13.1%	293,000				293,000	293,000	
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		997,000		970,000		849,000		121,000	121,000	
一般管理費		464,000		452,000		399,000		53,000	53,000	
消費税相当額		187,500		182,500		159,150		23,350	23,350	
財産台帳に登載する金額	決算額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,832,500		3,342,150		490,350	490,350	
	設計金額			3,937,500		3,433,500		504,000	504,000	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産･補償施設･引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決－10 H22-23	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その2工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,339,000	0	3,339,000
直接工事費	2,971,000	0	2,971,000
間接工事費	172,000	0	172,000
一般管理費	37,000	0	37,000
消費税相当額	159,000	0	159,000
決 算 額	3,255,000	0	3,255,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,255,000	0	3,255,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		西松建設株式会社　関東土木支店
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.4842%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,339,000		3,255,000		3,255,000				
直接工事費		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工事		2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
土地改良財産	施工延長　A=　.000㎡	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
本体工	補修工　一式	2,971,000	100.0%	2,896,000		2,896,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		172,000		168,000		168,000				
一般管理費		37,000		36,000		36,000				
消費税相当額		159,000		155,000		155,000				
財産台帳に登載する金額		決算額		3,255,000		3,255,000				
		内訳 官給額		0		0	0	0	0	0
		内訳 請負契約額		3,255,000		3,255,000				
		設計金額		3,339,000		3,339,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	専決-11 H22-24	工 事 名	両総農業水利事業 緊急応急その3工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	3,559,500	0	3,559,500
直接工事費	2,045,000	0	2,045,000
間接工事費	923,000	0	923,000
一般管理費	422,000	0	422,000
消費税相当額	169,500	0	169,500
決 算 額	3,465,000	0	3,465,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	3,465,000	0	3,465,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町桂山地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月18日　～　平成23年3月30日			
完成検査	平成23年3月31日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.3451%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		3,559,500		3,465,000		3,465,000				
直接工事費		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工事		2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
土地改良財産	施工延長　L＝867m	2,045,000	100.0%	1,991,000		1,991,000				
本体工	整地工　畦畔築立　L＝867m	2,041,000	99.8%	1,987,000		1,987,000				
	道路工　法面復旧　一式	4,000	0.2%	4,000		4,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		923,000		898,000		898,000				
一般管理費		422,000		411,000		411,000				
消費税相当額		169,500		165,000		165,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			3,465,000		3,465,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			3,465,000		3,465,000				
	設計金額			3,559,500		3,559,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－001号 H22-25	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路等施設整備その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	588,000	0	588,000
直接工事費	329,000	0	329,000
間接工事費	165,000	0	165,000
一般管理費	66,000	0	66,000
消費税相当額	28,000	0	28,000
決 算 額	567,000	0	567,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	567,000	0	567,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月19日　～　平成22年6月25日			
完成検査	平成22年6月25日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (96.4285%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額				
設計金額		588,000		567,000		567,000				
直接工事費		329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工事		329,000	100.0%	317,000		317,000				
土地改良財産	施工延長	329,000	100.0%	317,000		317,000				
本体工	施設整備工　一式　水路整備工 一式　分水桝整備工 一式　車止整備 一式　量水標設置	329,000	100.0%	317,000		317,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		165,000		159,000		159,000				
一般管理費		66,000		64,000		64,000				
消費税相当額		28,000		27,000		27,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			567,000		567,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			567,000		567,000				
	設計金額			588,000		588,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－002号 H22-26	工 事 名	両総農業水利事業 山武東部支線揚水機場仮設足場工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	84,000	0	84,000
直接工事費	54,000	0	54,000
間接工事費	21,000	0	21,000
一般管理費	5,000	0	5,000
消費税相当額	4,000	0	4,000
決 算 額	84,000	0	84,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	84,000	0	84,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　3	揚水機		大同機工株式会社
種　類	(施設名称)	山武東部支線機場		
施工場所	千葉県山武郡横芝光町横芝地内		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年5月12日　～　平成22年9月10日			
完成検査	平成22年9月10日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (100.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		84,000		84,000		84,000				
直接工事費		54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工事		54,000	100.0%	54,000		54,000				
土地改良財産	施工延長	54,000	100.0%	54,000		54,000				
本体工	開渠工　一式	54,000	100.0%	54,000		54,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		21,000		21,000		21,000				
一般管理費		5,000		5,000		5,000				
消費税相当額		4,000		4,000		4,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			84,000		84,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			84,000		84,000				
	設計金額			84,000		84,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－003号 H22-27	工 事 名	両総農業水利事業 南部幹線用水路付帯施設整備工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	301,000	0	301,000
間接工事費	204,000	0	204,000
一般管理費	67,000	0	67,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	966,000	0	966,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	966,000	0	966,000
一括計上	368,000		

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武市真行寺地内ほか		請 負 業 者	
施工位置	同上			
施工期間	平成22年12月27日　～　平成23年2月18日			
完成検査	平成23年2月18日		支 出 項 目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.8723%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		987,000		966,000		966,000				
直接工事費		301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工事		301,000	100.0%	294,000		294,000				
土地改良財産	施工延長	301,000	100.0%	294,000		294,000				
本体工	23号空気弁施設整備工　一式	78,000	25.9%	76,000		76,000				
	26号空気弁施設整備工　一式	95,000	31.6%	93,000		93,000				
	44号空気弁施設整備工　一式	36,000	12.0%	35,000		35,000				
	51号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	52号空気弁施設整備工　一式	35,000	11.6%	34,000		34,000				
	田中分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
	山口分水工施設整備工　一式	11,000	3.7%	11,000		11,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上		368,000	122.3%	360,000		360,000				
	26号空気弁階段手摺り	368,000	122.3%	360,000		360,000				
間接工事費		204,000		200,000		200,000				
一般管理費		67,000		66,000		66,000				
消費税相当額		47,000		46,000		46,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			966,000		966,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			966,000		966,000				
	設計金額			987,000		987,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－004号 H22-28	工 事 名	両総農業水利事業 排泥工フランジ部パッキン交換工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	52,500	0	52,500
直接工事費	36,000	0	36,000
間接工事費	14,000	0	14,000
一般管理費		0	
消費税相当額	2,500	0	2,500
決 算 額	47,250	0	47,250
官 給 額	0	0	0
請負契約額	47,250	0	47,250

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		コスモ工機株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年1月7日　～　平成23年1月13日			
完成検査	平成23年1月13日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		52,500		47,250		47,250				
直接工事費		36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工事		36,000	100.0%	32,000		32,000				
土地改良財産	ﾌﾗﾝｼﾞ部ﾊﾟｯｷﾝ交換　1箇所	36,000	100.0%	32,000		32,000				
本体工	管体工　一式　弁設置工	36,000	100.0%	32,000		32,000				
補償工事等										
原因者工事 補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		14,000		13,000		13,000				
一般管理費										
消費税相当額		2,500		2,250		2,250				
財産台帳に登載する金額	決算額			47,250		47,250				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			47,250		47,250				
	設計金額			52,500		52,500				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－005号 H22-29	工 事 名	両総農業水利事業 家之子耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	756,000	0	756,000
直接工事費	440,000	0	440,000
間接工事費	198,000	0	198,000
一般管理費	82,000	0	82,000
消費税相当額	36,000	0	36,000
決 算 額	735,000	0	735,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	735,000	0	735,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		佐久間土木株式会社
種　類	(施設名称)	東部幹線用水路		
施工場所	千葉県東金市家之子地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年2月21日　～　平成23年3月2日			
完成検査	平成23年3月2日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (97.2222%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額				
							金額	金額	金額	金額
設計金額		756,000		735,000		735,000				
直接工事費		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工事		440,000	100.0%	428,000		428,000				
土地改良財産		440,000	100.0%	428,000		428,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	440,000	100.0%	428,000		428,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		198,000		192,000		192,000				
一般管理費		82,000		80,000		80,000				
消費税相当額		36,000		35,000		35,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			735,000		735,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			735,000		735,000				
	設計金額			756,000		756,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－006号 H22-30	工 事 名	両総農業水利事業 駒込地区耕地復旧工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	210,000	0	210,000
直接工事費	123,000	0	123,000
間接工事費	55,000	0	55,000
一般管理費	22,000	0	22,000
消費税相当額	10,000	0	10,000
決 算 額	189,000	0	189,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	189,000	0	189,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№　4	用水路		株式会社鈴木工務店
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路		
施工場所	千葉県山武郡大網白里町駒込地内		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月4日　～　平成23年3月9日			
完成検査	平成23年3月9日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率 (90.0000%)	財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	金額	金額	金額	金額
設計金額		210,000		189,000		189,000				
直接工事費		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工事		123,000	100.0%	111,000		111,000				
土地改良財産		123,000	100.0%	111,000		111,000				
本体工	整地工　一式　耕地復旧工	123,000	100.0%	111,000		111,000				
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		55,000		50,000		50,000				
一般管理費		22,000		19,000		19,000				
消費税相当額		10,000		9,000		9,000				
財産台帳に登載する金額	決算額			189,000		189,000				
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			189,000		189,000				
	設計金額			210,000		210,000				

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

工　事　基　本　台　帳

施工年度	着　工 竣　工	平成22年度 平成22年度	工事番号 (整理番号)	購決－007号 H22-31	工 事 名	両総農業水利事業 東部幹線排水作業その他工事

費　目	国　費	受託費	合　計
持分比率	100%	0%	100%
設計金額	987,000	0	987,000
直接工事費	583,000	0	583,000
間接工事費	239,000	0	239,000
一般管理費	118,000	0	118,000
消費税相当額	47,000	0	47,000
決 算 額	945,000	0	945,000
官 給 額	0	0	0
請負契約額	945,000	0	945,000

一括計上

1．工事概要

種　目	№ 4	用水路		三総建設株式会社
種　類	(施設名称)	南部幹線用水路、東部幹線用水路、山武東部支線機場		
施工場所	千葉県東金市広瀬地内ほか		請負業者	
施工位置	同上			
施工期間	平成23年3月15日　～　平成23年3月25日			
完成検査	平成23年3月25日		支出項目	工事費

2．直接工事費の内訳及び決算額の案分

工種区分等	構造・規模等	設計額 金額	設計額 比率 %	決算額 請負比率(95.7446%)	決算額 財産区分 種類	財産区分又は年度別区分 土地改良財産(H22) 計 金額	土地改良財産(H22) 南部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 東部幹線用水路 金額	土地改良財産(H22) 山武東部支線機場 金額	金額
設計金額		987,000		945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
直接工事費		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工事		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
土地改良財産		583,000	100.0%	558,000		558,000	56,000	194,000	308,000	
本体工	東部幹線用水路排水作業　一式	109,000	18.7%	104,000		104,000		104,000		
	山武東部支線水路排水作業　一式	119,000	20.4%	114,000		114,000			114,000	
	山武東部支線水路ｽｸﾘｰﾝ設置工　一式	203,000	34.8%	194,000		194,000			194,000	
	家之子水路整備工　一式	94,000	16.1%	90,000		90,000		90,000		
	東金南分水整備工　一式	58,000	9.9%	56,000		56,000	56,000			
補償工事等										
原因者工事補償工事										
仮設その他工										
	仮設その他工等の配分割合			100%						
一括計上										
間接工事費		239,000		229,000		229,000	23,000	79,000	127,000	
一般管理費		118,000		113,000		113,000	11,000	39,000	63,000	
消費税相当額		47,000		45,000		45,000	4,500	15,600	24,900	
財産台帳に登載する金額	決算額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	内訳 官給額			0		0	0	0	0	0
	内訳 請負契約額			945,000		945,000	94,500	327,600	522,900	
	設計金額			987,000		987,000	98,700	342,000	546,300	

※記入上の注意事項
1．「工事費内訳書」及び「土地改良施設整理台帳」等へ転記する事項を記入する。
2．「仮設その他工」は、財産区分が複数ある工事を一工事で施工した場合で仮設工等の共通
　工事費が分割出来ないときは、本体工事の設計額の比率で案分する等の方法により記入する。
3．「財産区分又は年度別区分」欄は、土地改良財産・補償施設・引継施設の別又は年度別に設計額を記入する。
4．国債等の年度をまたがる工事の場合は、「財産区分又は年度区分」欄を年度別に作成する。
5．種目が異なる工事を1工事で発注した場合は、異なる種目毎に作成する。

ウ　土地改良施設整理台帳･工作物等の部（年度別･工事別表）

施設番号一覧表

番　号	種　　目	施　　設　　名	施設番号	備　　考
1	取水工	利根川樋門	1－1	(共用施設)
2	頭首工	松潟堰	2－1	
3	揚水機	第1揚水機場	3－1	(共用施設)
		第2揚水機場	3－2	
		第3揚水機場	3－3	第2調整池を含む
		栗山川統合機場	3－4	第1調整池を含む
		山武東部支線機場	3－5	
4	用水路	第1導水路	4－1	(共用施設)
		北部幹線用水路	4－2	(共用施設)
		南部幹線用水路	4－3	
		東部幹線用水路	4－4	
		大須賀支線用水路	4－5	
		南条支線用水路	4－6	
		山武東部支線用水路	4－7	
		南郷支線用水路	4－8	
		東金東支線用水路	4－9	
		福岡南支線用水路	4－10	
		福岡東支線用水路	4－11	
		松潟支線用水路	4－12	
5	排水水門	利根川樋門	5－1	
6	排水機	第1排水機場	6－1	
7	排水路	大須賀川排水路	7－1	
		八間川排水路	7－2	
8	水管理施設		8－1	

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
頭首工	松潟堰	2-1	平成21年度 平成22年度	千葉県長生郡一宮町 一宮及び宮原地内	右岸護岸保護工　一式 袋型根固め工　1t型　1.61㎥ その他復旧工　一式 境界杭設置　90×90　1000㎜未満　10本 復旧工　一式 かごマットエ　スロープ式　t=50cm 吸出防止材　t=10㎜ 根固め玉石工　1t型　1.61㎥ 芝付工　全面芝　人工芝 ガードレール設置 アスファルト舗装	54.4m	342,760,950	平成22年6月4日	旧松潟堰撤去工事 りんかい日産建設株式会社　東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	管体基礎工　一式 砂基礎工　277.000㎡ 管体工　284.359m 送水管　φ800㎜　L=91.520m 配水管　φ800㎜　L=91.955m 排泥管　φ300㎜　L=92.184m 余水吐管　φ300㎜　L=8.700m 制水弁室工　一式 弁室工　14.600㎡ スラストブロック工　一式 IP4　13.800㎡、IP5　11.300㎡、　IP6　4.600㎡ IP7　4.600㎡ 斜面工　一式 下段巻立コンクリート工、上段巻立コンクリート工 斜面本体工、管体固定工 法面工　一式 法面保護工、法面排水工 付帯工　一式 埋設物表示工、電線管設置工 吐水槽工　一式 吐水槽本体工、付帯工、場内整備工	284.359m	217,226,100	平成23年3月30日	栗山川統合機場吐水槽工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
揚水機	栗山川第1調整池	3-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町新井地内	法面保護工　一式 ブロックマット　5,382㎡ 遮水工　一式 遮水工矢板工　1,377枚 地盤改良工　一式 地盤改良工、汚染土壌対策 流入工　一式 翼壁工、張コンクリート工、道路横断工 復旧工　一式 仮囲い復旧	60,500㎥	171,150,000	平成23年3月31日	栗山川第1調整池工事 株式会社森本組 東京支店	
揚水機	栗山川統合機場	3-4	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡横芝光町新井及び篠本、香取郡多古町島地内	基礎工　一式 安定処理工、砂基礎工 開渠工　一式 プレキャスト開渠工 暗渠工　一式 現場打ち暗渠工、プレキャスト暗渠工 水路付帯工　一式 水抜き工、付帯施設工、安全施設工、電線管保護管敷設 擁壁工　一式 プレキャスト擁壁工	1,599m	191,992,500		栗山川統合機場導水路建設工事 株式会社奥村組 東京支店	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	流木止施設製作工　一式 網場工　山武東部支線機場網場設置工 ダム管理施設据付工　一式 ダム管理施設据付工	27.5m	2,273,670	平成23年3月25日	山武東部支線機場網場設置工事 ゼニア海洋サービス株式会社　東京営業所	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町横芝地内	開渠工　一式 作業足場設置工		84,000	平成22年9月10日	山武東部支線揚水機場仮設足場工事 大同機工株式会社	
揚水機	山武東部支線機場	3-5	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	山武東部支線水路排水作業　一式 水替え工（1号排泥工、4号空気弁工） ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管撤去・設置工 パッキン交換工、空気弁撤去・設置工 バルブ撤去・設置工 山武東部支線水路スクリーン設置工　一式 スクリーン設置工		522,900	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 アスファルト舗装工 既設護岸修復工　一式 既設護岸修復工	224.85m	178,045,350		第一導水路その1工事 若築建設株式会社 千葉支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内ほか	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、護岸端部処理工 砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 下水道管横断部護岸補強工　一式 護岸補強工、薬液注入工 北部幹線水路排水工　一式 北部幹線水路排水工	304.260m	274,462,650		第一導水路その2工事 株式会社間組 関東土木支店	
用水路	第1導水路	4-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市佐原ホ地内	矢板護岸工　一式 笠コンクリート工、矢板工、砂利舗装工 水路付帯工　一式 安全施設工 法面工　一式 植生工 震災復旧　一式 1号バイパス水田復旧①、1号バイパス水田復旧② 14号バイパス水田復旧工 3号バイパス道路補修工	145.740m	116,994,150		第一導水路その3工事 株式会社本間組 東京支店	

（記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3 「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4 「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模		数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市渋谷地内ほか	取付道路工	一式 土工、道路工、進入防止柵、法肩水路、階段工 擁壁工	314.863m	366,135,000	平成23年3月29日	南部幹線用水路進入路工事 株式会社フジタ 東京支店	
					トンネル工	一式 道路トンネル工　標準部　ＤⅠ、DⅢタイプ 道路トンネル工　拡幅部　駐機ｽﾍﾟｰｽＤⅠタイプ 道路トンネル工　拡幅部　地中仮設ﾔｰﾄﾞＤⅠタイプ 道路トンネル隔壁工、道路トンネル坑門工 道路トンネル排水工、道路トンネル舗装工 接続水路トンネル工、センﾄﾙ組立・解体工					
					附帯工	一式 既設水路保護工、門型クレーン基礎工、トンネル仮閉塞工 止水壁工、渋谷分水工分水管、仮進入防止柵工					
					仮置ヤード造成工	一式 仮置ヤード					
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成21年度 平成22年度	千葉県茂原市本納地内	管体基礎工	一式 砂基礎工、コンクリート基礎工、エアモルタル基礎工	1,837.087m	519,605,100	平成23年4月21日	南部幹線用水路その50工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
					管体工	1,837.087m DCIP管　φ1,350㎜　L=295.530m FRPM管　φ1,350㎜　L=1,495.890m 鋼管　φ1,350㎜　L=30.917m 榎・滝之谷分水　管体工、70号空気弁設置工 71号空気弁設置工					
					分水弁室工	一式 サイホンブレーカー、弁保護工　地元補償）					
					70号空気弁室工	一式 弁室工					
					71号空気弁室工	一式 弁室工（下部工）					
					付帯工	一式 保護コンクリート工、トンネル湧水処理工 旧榎分水工跡地整備工					
					トンネル補修工	一式 トンネル補修工					
					排水路工	一式 排水路工					

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市本納地内他	管体基礎工　一式 コンクリート基礎工 管体工　1,656.234m DCIP管　φ1,350㎜　L=1623.262m FRPM管　φ1,100㎜　L=24.0m 鋼管　φ1,350㎜-φ1,100㎜　L=3.71m 浮上防止工、72号空気弁設置工、付帯施設工 新茂原分水工、川戸分水工、川戸分水工弁室工 渋谷分水工、渋谷分水工弁室工 付帯工　一式 門型クレーン設置工、茂原西部分水工閉塞工 湧水処理工、トンネル照明配線支持材取付工 トンネル坑口門扉設置工、進入路舗装工 排水処理工 トンネル補修工　一式 トンネル覆工背面充填工、トンネル補修工	1,656.234m	501,690,000		南部幹線用水路その51工事 株式会社フジタ 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県茂原市渋谷地先他	管体基礎工　一式 砂基礎工 管体工　1211.090m FRPM管　φ700㎜　L=1,200m 鋼管　φ700㎜　L=14.700m 流量計設置、空気弁設置、制水弁設置 新茂原西分水工　一式 保護コンクリート工、スラストブロック工、弁室工 長尾分水工　一式 弁室工、コンクリート防護工、放流施設工 ポンプ施設工、ポンプ室工、電気設備工 旧第3機場部制水弁工　一式 吐水槽工、給水管布設工 大楽寺分水工　一式 弁室工、ゲート設置	1,211.090m	194,302,500		南部幹線第三導水路工事 株式会社浅沼組 東京支店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県茂原市大字榎神房及び大網白里町大字永田地内ほか	擁壁工　一式 小型擁壁工 付帯工　一式 分水弁保護工、雨水排水処理、暫定取水施設	2,546㎡	5,232,150	平成23年3月17日	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事 總武建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 決算額（円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市田中地内ほか	舗装工　一式　A=5,032㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=677.58m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 田中分水工施設整備工、御堂法橋整備工 防草シート工	1,033.171m	51,204,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1） 古谷建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県東金市山口地内ほか	舗装工　一式　A=3,080㎡ 管理用道路舗装工、防草舗装工 排水施設工　一式　L=417.2m 側溝工、流末処理工 附帯工　一式 安全施設工 施設整備工　一式 21号空気弁施設整備工、山口分水工施設整備工 金谷郷分水工施設整備工、59号空気弁施設整備工 車止め整備工、防草シート工	604.471m	48,915,300	平成23年4月28日	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2） 庄司工業株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成23年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内ほか	排水施設工　一式　L=849.9m 側溝工、集水桝工、集水桝蓋上げ工、 塩ビ管敷設工、排水路整備工 附帯工　一式 トンネル閉塞工（止流、下流側）、木柵工 底盤削孔工、防草シート設置工、境界杭引上げ工 木柵土留工	849.9m	62,919,150	平成23年4月22日	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事 遠藤建設株式会社	

記載要領）

1 取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2 本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年 月 日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡横芝光町寺方地内ほか	流電陽極法　一式 第2揚水機場吐水槽流入弁（上流側） 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 1号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 3号制水弁工（下流側） 既設構造物撤去工、電気防食工 5号排泥工 既設構造物撤去工、電気防食工 2号サイホンブレーカー 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 7号排泥工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 外部電源法　一式 松尾分水工 既設構造物撤去工、復旧工、電気防食工 南郷分水工 既設構造物撤去工、電気防食工 4号制水弁工（上流側） 既設構造物撤去工、電気防食工、引込受電設備工	9施設　13箇所	26,670,000	平成23年3月30日	南部幹線用水路（上流部）鋼管腐食防止対策工事 株式会社ナカボーテック 東関東支店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町大網地内ほか	施設整備工　一式 水路整備工（東金東分水、道塚池周辺）、 分水桝整備工（前島分水工）、車止施設 量水標設置	2.270㎥	567,000	平成22年6月25日	南部幹線用水路等施設整備その他工事 三総建設株式会社	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武市真行寺地内ほか	23号空気弁施設整備工　一式 23号空気弁階段復旧工 26号空気弁施設整備工　一式 26号空気弁階段復旧工 44号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600 51号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工　φ600、7.5k上水 52号空気弁施設整備工　一式 パッキン交換工、φ600、7.5k上水 田中分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工 山口分水工施設整備工　一式 流量計表示板移設工	8.118㎡	966,000	平成23年2月18日	南部幹線用水路付帯施設整備工事 三総建設株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－1、〇－2又は〇－1－1、〇－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ｖ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町駒込地内	整地工　一式 仮畦畔撤去・小運搬、補充土小運搬・敷き均し 水田整地工	1,000㎡	189,000	平成23年3月9日	駒込地区耕地復旧工事 株式会社鈴木工務店	
用水路	南部幹線用水路	4-3	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東金南分水整備工　一式 水替え工　1箇所、スクリーン設置工	1箇所	94,500	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円 三総建設株式会社	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－１－１　　土地改良施設整理台帳・工作物等の部（年度別・工事別表）　（表－１１）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市幸田地内	スラストブロックエ　1箇所 スラストブロックエ 管体工　一式 FRPM管　φ1,500　内面バンド	6.6m	9,335,550	平成23年3月9日	東部幹線幸田地区施設整備工事 佐久間建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市求名及び菱沼地内	管体工　一式 FRPM管　φ1,800　内面バンド補強工　1箇所 道路工　東部②　一式 耕作道整形工、砂利舗装工 道路工　東部③　一式 砕石工、舗装準備工、アスファルト舗装工	725㎡	3,342,150	平成23年3月31日	緊急応急その1工事 戸田建設株式会社 千葉支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	補修工　一式 管体補修材料		3,255,000	平成23年3月31日	緊急応急その2工事 西松建設株式会社 関東土木支店	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県山武郡大網白里町桂山地内	整地工　一式　278㎡ 畦畔復旧工 道路工　一式 法面復旧工	867m	3,465,000	平成23年3月31日	緊急応急その3工事 三総建設株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内	管体工　一式 弁設置工　フランジ蓋撤去・設置・パッキン交換	1箇所	47,250	平成23年1月13日	排泥工フランジ部パッキン交換工事 コスモエ機株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市家之子地内	整地工　一式 補充土工、水田整地工、波板設置工、 柵渠吸い出し復旧工	35㎥	735,000	平成23年3月2日	家之子耕地復旧工事 佐久間土木株式会社	
用水路	東部幹線用水路	4-4	平成22年度 平成22年度	千葉県東金市広瀬地内ほか	東部幹線用水路排水作業　一式 水替え工　1箇所 家之子水路整備工　一式 水替え工　1箇所、水路整備工	8.8㎥	327,600	平成23年3月25日	東部幹線排水作業その他工事 南部幹線　94,500円 東部幹線　327,600円 山武東部支線　522,900円 計　945,000円	

（記載要領）

１　取扱規則第２４条第２項に規定する第１号様式（公共用財産：工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
２　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
３「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：〇－１、〇－２又は〇－１－１、〇－２－１等）
４「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　（表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
用水路	福岡東支線用水路	4-11	平成21年度 平成22年度	千葉県東金市依古島 地内ほか	サイホン充填工　一式 エアミルク充填工　φ1200　L=176.940m 水路復旧工　一式 管水路撤去　φ1200　L=380.24m	559.18m	42,138,600	平成23年3月1日	福岡支線旧施設撤去等その2工事 株式会社市原組	

（記載要領）

1　取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部））の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

Ⅴ－1－1　土地改良施設整理台帳（工作物等の部　年度別・工事別表）　表－11）

種目	種　類	番号	着工年度 竣工年度	所　在	構　造　及　び　規　模	数　量	価　格 （決算額・円）	竣工検査 年　月　日	備　考	図面 番号
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成22年度 平成23年度	千葉県香取市森戸地内	法覆護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、捨石工、かご工 法面工　一式 植生工 道路復旧工　一式 砂利舗装工 水路復旧工　一式 土水路工、プレキャスト水路工 暫定取付工　一式 暫定取付工	右岸）L=101.000m 左岸）L=97.600m	105,707,700		大須賀川排水路その16工事 徳倉建設株式会社 東京支店	
排水路	大須賀川排水路	7-1	平成21年度 平成22年度	千葉県香取市森戸地内	護岸工　一式 覆土型斜面保護ブロック工 根固め工　一式 作業土工、かご工 法面工　一式 植生工 右岸側水路工　一式 接合枡工、取付管工、柵渠据付工 道路横断工　一式 ボックスカルバート工、接続枡工、取付管工 管理用道路工　一式 砂利舗装工、安全施設工	右岸）L=72.352m 左岸）L=67.102m	76,109,250	平成23年3月8日	大須賀川排水路その14工事 石井工業株式会社	

（記載要領）

1　取扱規則第24条第2項に規定する第1号様式（公共用財産（工作物の部）の記載要領によるほか、次により記載する。
2　本表は、種類別に毎年度当該工事が竣工した後に、その内容を記載する。
3　「番号」欄には、種類毎に、年度別及び工事別に付した番号を記載する（以下同じ。例：○－1、○－2又は○－1－1、○－2－1等）
4　「図面番号」欄には、種類に対応する施設管理図の番号を記載する。

III　参　　考　　資　　料

①　水路延長調書

水路延長一覧表

（単位：m）

平成22年度									
工事名	全体 事業量	導水路 延長	南部幹線 延長	東部幹線 延長	山武東部支線 延長	福岡支線 延長			備考
南部幹線用水路その50工事	L=1,837.087m		L=1,837.087m						
南部幹線用水路その51工事	L=1,656.234m		L=1,656.234m						
合計	L=3,493.321m		L=3,493.321m						

②　工事費一覧表

22年度工事費一覧表

区分	番号	工　事　名	工　種	全体金額				平成21年度まで				平成22年度				平成23年度				支払合計
				工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	工事費	用地費	受託工事費	計	
局契	6	旧松潟堰撤去工事	松潟堰	342,760,950	3,739,050		346,500,000	261,230,000			261,230,000	81,530,950	3,739,050		85,270,000				0	346,500,000
	8	南部幹線用水路進入路工事	南部幹線	366,135,000			366,135,000	130,200,000			130,200,000	235,935,000			235,935,000				0	366,135,000
	10	南部幹線用水路その50工事	〃	519,605,100	32,484,900		552,090,000	207,300,000			207,300,000					312,305,100	32,484,900		344,790,000	552,090,000
	1	栗山川統合機場吐水槽工事	栗山川統合機場	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	217,226,100	2,748,900		219,975,000				0	219,975,000
	2	栗山川第1調整池工事	〃	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000			171,150,000				0	171,150,000
	3	南部幹線用水路その51工事	南部幹線	501,690,000			501,690,000				0	200,676,000			200,676,000	301,014,000			301,014,000	501,690,000
	4	大須賀川排水路その16工事	大須賀川排水路	105,707,700	17,877,300		123,585,000				0	42,284,000	7,150,000		49,434,000	63,423,700	10,727,300		74,151,000	123,585,000
	5	第一導水路その1工事	第1導水路	106,208,760		84,471,240	190,680,000				0				0	106,208,760		84,471,240	190,680,000	190,680,000
	6	第一導水路その2工事	〃	128,374,575		102,100,425	230,475,000				0				0	128,374,575		102,100,425	230,475,000	230,475,000
	7	第一導水路その3工事	〃	64,216,530		51,073,470	115,290,000				0				0	64,216,530		51,073,470	115,290,000	115,290,000
	8	南部幹線第三導水路工事	南部幹線	194,302,500			194,302,500				0	77,721,000			77,721,000	116,581,500			116,581,500	194,302,500
	9	栗山川統合機場導水路建設工事	栗山川統合機場	191,992,500			191,992,500				0				0	191,992,500			191,992,500	191,992,500
計				2,909,369,715	56,850,150	237,645,135	3,203,865,000	598,730,000			598,730,000	1,026,523,050	13,637,950		1,040,161,000	1,284,116,665	43,212,200	237,645,135	1,564,974,000	3,203,865,000
専決	13	福岡支線旧施設撤去等その2工事	福岡東支線	42,138,600	4,166,400		46,305,000	16,800,000			16,800,000	25,338,600	4,166,400		29,505,000				0	46,305,000
	14	大須賀川排水路その14工事	大須賀川排水路	76,109,250	2,535,750		78,645,000	31,410,000			31,410,000	44,699,250	2,535,750		47,235,000				0	78,645,000
	1	東部幹線幸田築施設整備工事	東部幹線	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,335,550	9,450		9,345,000				0	9,345,000
	2	南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事	南部幹線	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	5,232,150	7,157,850		12,390,000				0	12,390,000
	3	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1)	〃	51,204,300	35,700		51,240,000				0	18,060,000			18,060,000	33,144,300	35,700		33,180,000	51,240,000
	4	南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その2)	〃	48,915,300	2,954,700		51,870,000				0	17,430,000			17,430,000	31,485,300	2,954,700		34,440,000	51,870,000
	6	南部幹線用水路旧施設撤去整備工事	〃	62,919,150	80,850		63,000,000				0	23,890,000			23,890,000	39,029,150	80,850		39,110,000	63,000,000
	7	南部幹線用水路 止流部)鋼管腐食防止対策工事	〃	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000			26,670,000				0	26,670,000
	8	山武東部支線機場網場設置工事	山武東部支線機場	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670			2,273,670				0	2,273,670
	9	緊急応急その1工事	東部幹線	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,342,150	490,350		3,832,500				0	3,832,500
	10	緊急応急その2工事	〃	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000			3,255,000				0	3,255,000
	11	緊急応急その3工事	〃	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000			3,465,000				0	3,465,000
計				334,860,120	17,431,050		352,291,170	48,210,000			48,210,000	182,991,370	14,359,800		197,351,170	103,658,750	3,071,250		106,730,000	352,291,170
少額随契		南部幹線用水路等施設整備その他工事	南部幹線	567,000			567,000				0	567,000			567,000				0	567,000
		山武東部支線機場仮設足場工事	山武東部支線機場	84,000			84,000				0	84,000			84,000				0	84,000
		南部幹線用水路付帯施設整備工事	南部幹線	966,000			966,000				0	966,000			966,000				0	966,000
		排泥工フランジ部パッキン交換工事	東部幹線	47,250			47,250				0	47,250			47,250				0	47,250
		家之子耕地復旧工事	〃	735,000			735,000				0	735,000			735,000				0	735,000
		駒込地区耕地復旧工事	南部幹線	189,000			189,000				0	189,000			189,000				0	189,000
		東部幹線排水作業その他工事	南部幹線、東部幹線、山武東部支線機場	945,000			945,000				0	945,000			945,000				0	945,000
計				3,533,250			3,533,250					3,533,250			3,533,250				0	3,533,250
H21からの繰越		南部幹線用水路その47工事	南部幹線	669,900,000			669,900,000	378,000,000			378,000,000	289,518,600	2,381,400		291,900,000					669,900,000
		西江間水門ゲート電気代	第1排水機場	58,779			58,779					58,779			58,779					58,779
		第2揚水機場　南部幹線暫定放流工のNTT回線切替	第2揚水機場	4,200			4,200					4,200			4,200					4,200
		山武東部調圧水槽　電気代	山武東部支線機場	578			578					578			578					578
		山武東部支線機場　電気代	山武東部支線機場	77,582			77,582					77,582			77,582					77,582
		山武東部支線機場　電話回線使用料	山武東部支線機場	5,460			5,460					5,460			5,460					5,460
計				146,599			146,599					146,599			146,599					146,599
合計				3,917,663,085	74,281,200	237,645,135	4,229,589,420	1,024,940,000	0	0	1,024,940,000	1,502,712,869	30,379,150		1,533,092,019	1,387,775,415	46,283,450	237,645,135	1,671,704,000	4,229,736,019

③　直接工事振分表

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-01　　工事名　　両総農業水利事業
旧松潟堰撤去工事

工事内容　　共通工事計　　187,313,000　　直接工事計　　191,761,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	右岸護岸保護工	その他復旧工	復旧工					計
		191,761,000	2,462,000		25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
				187,313,000	24,994,000	660,000	161,659,000					187,313,000
					265,000	7,000	1,714,000					1,986,000
旧松潟堰撤去		49,851,000	1,070,000	48,509,000								
右岸護岸保護工		265,000			265,000							265,000
その他復旧工		7,000				7,000						7,000
旧松潟揚水機場樋管撤去		4,218,000	1,392,000	1,112,000								
復旧工		1,714,000					1,714,000					1,714,000
仮設工		137,692,000		137,692,000								
直接工事費		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					1,986,000
一括計上												
合計		191,761,000			25,259,000	667,000	163,373,000					189,299,000
												191,761,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 千葉県	原因者工事 一宮町				計
直接工事費		2,462,000	2,436,000	220,000	1,293,000	84,000	839,000				2,436,000
原因者（千葉県）	左岸護岸工	222,000	220,000	220,000							220,000
（千葉県）	暫定護岸工	1,307,000	1,293,000		1,293,000						1,293,000
（千葉県）	舗装復旧工	85,000	84,000			84,000					84,000
（一宮町）	舗装復旧工	848,000	839,000				839,000				839,000
間接工事費		817,000	808,000	73,000	429,000	28,000	278,000				808,000
一般管理費		321,000	317,000	29,000	168,000	11,000	109,000				317,000
計		3,600,000	3,561,000	322,000	1,890,000	123,000	1,226,000				3,561,000
消費税		180,000	178,050	16,100	94,500	6,150	61,300				178,050
合計		3,780,000	3,739,050	338,100	1,984,500	129,150	1,287,300				3,739,050
工事請負比率	98.9167%	設計金額	3,780,000	341,800	2,006,200	130,600	1,301,400				3,780,000
		請負金額	3,739,050								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-02　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路進入路工事

工事内容　共通工事計　46,145,000　　直接工事計　248,687,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	取付道路工	トンネル工	附帯工	仮置ヤード造成工				計
		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				243,182,000
				46,145,000	4,291,000	36,485,000	782,000	4,587,000				46,145,000
					18,323,000	155,790,000	3,338,000	19,586,000				197,037,000
構造物撤去工		370,000		370,000								
取付道路工	L=87.810m	18,323,000			18,323,000							18,323,000
トンネル工	L=227,053m	155,790,000				155,790,000						155,790,000
附帯工		3,338,000					3,338,000					3,338,000
仮置ヤード造成工		19,586,000						19,586,000				19,586,000
仮設工		45,775,000		45,775,000								
直接工事費		243,182,000			22,614,000	192,275,000	4,120,000	24,173,000				197,037,000
一括計上		5,505,000				5,505,000						5,505,000
合計		248,687,000			22,614,000	197,780,000	4,120,000	24,173,000				248,687,000
												248,687,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-03　　工事名　　両総農業水利事業
南部幹線用水路その50工事

工事内容　　共通工事計　　53,512,000　　直接工事計　　429,796,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	分水弁室工	70号空気弁室工	71号空気弁室工	付帯工	トンネル補修工	排水路工	計
		429,796,000	26,316,000		81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
				53,512,000	10,754,000	39,936,000	524,000	103,000	229,000	1,350,000	580,000	36,000	53,512,000
					70,329,000	261,178,000	3,425,000	676,000	1,495,000	8,828,000	3,801,000	236,000	349,968,000
構造物撤去工		5,373,000		5,373,000									
土工		3,333,000	1,803,000	1,530,000									
管体基礎工		70,374,000	45,000		70,329,000								70,329,000
管体工		269,636,000	8,458,000			261,178,000							261,178,000
分水弁室工 榎 ･滝之谷分水工）		3,953,000	528,000				3,425,000						3,425,000
空気弁室工	70号空気弁室工	676,000						676,000					676,000
空気弁室工	71室空気弁室工	1,495,000							1,495,000				1,495,000
付帯工		8,828,000								8,828,000			8,828,000
トンネル補修工		3,801,000									3,801,000		3,801,000
排水路工		8,888,000	8,652,000									236,000	236,000
耕地復旧工		1,288,000		1,288,000									
道路復旧工		26,000		26,000									
水路復旧工		195,000		195,000									
付帯施設復旧工		2,200,000		2,200,000									
仮設工		49,730,000	6,830,000	42,900,000									
直接工事費		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	349,968,000
一括計上													
合計		429,796,000			81,083,000	301,114,000	3,949,000	779,000	1,724,000	10,178,000	4,381,000	272,000	403,480,000
													429,796,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 茂原市							計
直接工事費		26,316,000	22,497,000	7,761,000	14,736,000							22,497,000
原因者												
補償 両総土地改良区）	榎 ･滝之谷分水工	9,079,000	7,761,000	7,761,000								7,761,000
茂原市）	排水路工	17,237,000	14,736,000		14,736,000							14,736,000
間接工事費		6,862,000	5,866,000	2,024,000	3,842,000							5,866,000
一般管理費		3,012,000	2,575,000	888,000	1,687,000							2,575,000
計		36,190,000	30,938,000	10,673,000	20,265,000							30,938,000
消費税		1,809,500	1,546,900	533,650	1,013,250							1,546,900
合計		37,999,500	32,484,900	11,206,650	21,278,250							32,484,900
工事請負比率	85.4877%	設計金額	37,999,500	13,109,100	24,890,400							37,999,500
		請負金額	32,484,900									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-04　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場吐水槽工事

工事内容　共通工事計　36,031,000　　直接工事計　168,760,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	制水弁室工	スラストブロック工	斜面工	法面工	付帯工	吐水槽工	計
		158,837,000	2,174,000		1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	156,663,000
				36,031,000	335,000	12,561,000	2,519,000	118,000	5,364,000	8,888,000	36,000	6,210,000	36,031,000
					1,120,000	42,054,000	8,433,000	395,000	17,959,000	29,759,000	120,000	20,792,000	120,632,000
土工		9,636,000		9,636,000									
構造物撤去工		134,000		134,000									
管体基礎工		1,120,000			1,120,000								1,120,000
管体工		42,054,000				42,054,000							42,054,000
制水弁室工		8,433,000					8,433,000						8,433,000
スラストブロック工		395,000						395,000					395,000
斜面工		18,244,000	285,000						17,959,000				17,959,000
法面工		29,759,000								29,759,000			29,759,000
付帯工		120,000									120,000		120,000
吐水槽工		20,792,000										20,792,000	20,792,000
復旧工		1,902,000	1,889,000	13,000									
仮設工		26,248,000		26,248,000									
直接工事費		158,837,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	156,000	27,002,000	120,632,000
一括計上		9,923,000									9,923,000		9,923,000
合計		168,760,000			1,455,000	54,615,000	10,952,000	513,000	23,323,000	38,647,000	10,079,000	27,002,000	166,586,000
													168,760,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	補償工事 横芝光町						計
直接工事費		2,174,000	1,854,000	1,611,000	243,000						1,854,000
原因者（千葉県）	県道復旧工	1,889,000	1,611,000	1,611,000							1,611,000
補償（横芝光町）	安全施設	285,000	243,000		243,000						243,000
間接工事費		618,000	527,000	458,000	69,000						527,000
一般管理費		278,000	237,000	206,000	31,000						237,000
計		3,070,000	2,618,000	2,275,000	343,000						2,618,000
消費税		153,500	130,900	113,750	17,150						130,900
合計		3,223,500	2,748,900	2,388,750	360,150						2,748,900
工事請負比率	85.2769%	設計金額	3,223,500	2,801,200	422,300						3,223,500
		請負金額	2,748,900								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-05　工事名　両総農業水利事業
栗山川第1調整池工事

工事内容　共通工事計　67,652,000　直接工事計　129,150,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法面保護工	遮水工	地盤改良工	流入工	復旧工			計
		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
				67,652,000	35,123,000	22,182,000	8,709,000	947,000	691,000			67,652,000
					31,928,000	20,164,000	7,917,000	861,000	628,000			61,498,000
構造物撤去工		529,000		529,000								
土工	V=60,500㎥	54,064,000		54,064,000								
法面保護工	A=5,380㎡	31,928,000			31,928,000							31,928,000
遮水工	N=1,377枚	20,164,000				20,164,000						20,164,000
地盤改良工		7,917,000					7,917,000					7,917,000
流入工		861,000						861,000				861,000
復旧工		628,000							628,000			628,000
仮設工		13,059,000		13,059,000								
直接工事費		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			61,498,000
一括計上												
合計		129,150,000			67,051,000	42,346,000	16,626,000	1,808,000	1,319,000			129,150,000
												129,150,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-06　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路その51工事

工事内容　共通工事計　32,335,000　　直接工事計　399,087,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	付帯工	トンネル補修工				計
		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				383,597,000
				32,335,000	4,106,000	23,241,000	2,040,000	2,948,000				32,335,000
					44,607,000	252,472,000	22,157,000	32,026,000				351,262,000
土工		344,000		344,000								
構造物撤去工		1,096,000		1,096,000								
管体基礎工		44,607,000			44,607,000							44,607,000
管体工	L=1,656.234m	252,472,000				252,472,000						252,472,000
耕地復旧工		10,000		10,000								
道路復旧工		12,000		12,000								
付帯工		22,157,000					22,157,000					22,157,000
トンネル補修工		32,026,000						32,026,000				32,026,000
仮設工		30,873,000		30,873,000								
直接工事費		383,597,000			48,713,000	275,713,000	24,197,000	34,974,000				351,262,000
一括計上		15,490,000				15,490,000						15,490,000
合計		399,087,000			48,713,000	291,203,000	24,197,000	34,974,000				399,087,000
												399,087,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-07　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その16工事

工事内容　共通工事計　48,554,000　直接工事計　88,953,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	法覆護岸工	根固め工	法面工	道路復旧工	水路復旧工	暫定取付工		計
		88,953,000	13,585,000		57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
				48,554,000	37,039,000	5,166,000	2,057,000	364,000	310,000	3,618,000		48,554,000
					20,455,000	2,853,000	1,136,000	201,000	171,000	1,998,000		26,814,000
土工		17,484,000		17,484,000								
構造物撤去工		4,384,000		4,384,000								
法覆護岸工		20,455,000			20,455,000							20,455,000
根固め工		2,853,000				2,853,000						2,853,000
柵渠工		1,447,000	1,447,000									
法面工		1,136,000					1,136,000					1,136,000
耕地復旧工		392,000		392,000								
道路復旧工		201,000						201,000				201,000
水路復旧工		171,000							171,000			171,000
道路横断工		1,036,000	1,036,000									
排水樋管工（φ号排水樋管工）		3,578,000	3,578,000									
用水樋管工（φ号用水樋管工）		7,524,000	7,524,000									
暫定取付工		1,998,000								1,998,000		1,998,000
仮設工		26,294,000		26,294,000								
直接工事費		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		26,814,000
一括計上												
合計		88,953,000			57,494,000	8,019,000	3,193,000	565,000	481,000	5,616,000		75,368,000
												88,953,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 両総土地改良区	補償工事 両総土地改良区	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区				計
直接工事費		13,585,000	11,646,000	1,241,000	888,000	3,067,000	6,450,000				11,646,000
補償（両総土地改良区）	左岸側水路工	1,447,000	1,241,000	1,241,000							1,241,000
（両総土地改良区）	道路横断工	1,036,000	888,000		888,000						888,000
（香取市）	排水樋管工（φ号排水樋管工）	3,578,000	3,067,000			3,067,000					3,067,000
（両総土地改良区）	用水樋管工（φ号用水樋管工）	7,524,000	6,450,000				6,450,000				6,450,000
間接工事費		4,342,000	3,722,000	397,000	284,000	980,000	2,061,000				3,722,000
一般管理費		1,933,000	1,657,000	177,000	126,000	436,000	918,000				1,657,000
計		19,860,000	17,025,000	1,815,000	1,298,000	4,483,000	9,429,000				17,025,000
消費税		993,000	851,300	90,750	64,900	224,150	471,450				851,250
合計		20,853,000	17,876,300	1,905,750	1,362,900	4,707,150	9,900,450				17,876,250
工事請負比率	85.7301%	設計金額	20,853,000	2,223,100	1,589,800	5,491,000	11,549,100				20,853,000
		請負金額	17,877,300								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-08　**工事名**　両総農業水利事業
第一導水路その1工事

工事内容　**共通工事計**　9,080,000　**直接工事計**　122,093,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	既設護岸修復工			計
		122,093,000	569,000		118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
				9,080,000	8,870,000	17,000	16,000	35,000	142,000			9,080,000
					109,846,000	216,000	196,000	434,000	1,752,000			112,444,000
土工		4,174,000		4,174,000								
構造物撤去工		957,000		957,000								
矢板護岸工		109,846,000			109,846,000							109,846,000
水路付帯工		216,000				216,000						216,000
法面工		196,000					196,000					196,000
道路復旧工		484,000	50,000					434,000				434,000
既設護岸修復工		2,271,000	519,000						1,752,000			1,752,000
仮設工		3,949,000		3,949,000								
直接工事費		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			112,444,000
一括計上												
合計		122,093,000			118,716,000	233,000	212,000	469,000	1,894,000			121,524,000
												122,093,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	原因者工事 香取市						計
直接工事費		569,000	483,000	42,000	441,000						483,000
原因者 香取市）	道路復旧工	50,000	42,000	42,000							42,000
香取市）	既設護岸修復工	519,000	441,000		441,000						441,000
補償											
間接工事費		199,000	169,000	15,000	154,000						169,000
一般管理費		72,000	61,000	5,000	56,000						61,000
計		840,000	713,000	62,000	651,000						713,000
消費税		42,000	35,650	3,100	32,550						35,650
合計		882,000	748,650	65,100	683,550						748,650
工事請負比率	84.8810%	設計金額	882,000	76,700	805,300						882,000
		請負金額	748,650								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-09　工事名　両総農業水利事業 第一導水路その2工事

工事内容　共通工事計　12,753,000　　直接工事計　194,103,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板護岸工	水路付帯工	法面工	道路復旧工	下水道管横断部護岸補強工	北部幹線水路排水工		計
		191,979,000	6,000		180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		191,973,000
				12,753,000	11,986,000	71,000	30,000	2,000	566,000	98,000		12,753,000
					168,443,000	999,000	424,000	33,000	7,938,000	1,383,000		179,220,000
土工		7,764,000		7,764,000								
構造物撤去工		320,000		320,000								
矢板護岸工		168,443,000			168,443,000							168,443,000
水路付帯工		1,005,000	6,000			999,000						999,000
法面工		424,000					424,000					424,000
道路復旧工		33,000						33,000				33,000
下水道管横断部護岸補強工		7,938,000							7,938,000			7,938,000
北部幹線水路排水工		1,383,000								1,383,000		1,383,000
仮設工		4,669,000		4,669,000								
直接工事費		191,979,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	1,481,000		179,220,000
一括計上		2,124,000								2,124,000		2,124,000
合計		194,103,000			180,429,000	1,070,000	454,000	35,000	8,504,000	3,605,000		194,097,000
												194,103,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県							計
直接工事費		6,000	5,000	5,000							5,000
原因者（千葉県）	アスファルト舗装復旧	6,000	5,000	5,000							5,000
補償											
間接工事費		3,000	3,000	3,000							3,000
一般管理費											
計		9,000	8,000	8,000							8,000
消費税		450	400	400							400
合計		9,450	8,400	8,400							8,400
工事請負比率	88.8889%	設計金額	9,450	9,500							9,500
		請負金額	8,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-10　工事名　両総農業水利事業
第一導水路その3工事

工事内容　共通工事計　5,489,000　直接工事計　82,925,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	矢板付帯工	水路付帯工	法面工	震災復旧				計
		82,059,000	305,000		80,969,000	50,000	188,000	547,000				81,754,000
				5,489,000	5,436,000	3,000	13,000	37,000				5,489,000
					75,533,000	47,000	175,000	510,000				76,265,000
土工		3,871,000		3,871,000								
構造物撤去工		462,000		462,000								
矢板護岸工		75,533,000			75,533,000							75,533,000
水路付帯工		47,000				47,000						47,000
法面工		175,000					175,000					175,000
震災復旧		815,000	305,000					510,000				510,000
仮設工		1,156,000		1,156,000								
直接工事費		82,059,000			80,969,000	50,000	188,000	547,000				76,265,000
一括計上		866,000						866,000				866,000
合計		82,925,000			80,969,000	50,000	188,000	1,413,000				82,620,000
												82,925,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市							計
直接工事費		305,000	256,000	256,000							256,000
原因者　香取市）	震災復旧	305,000	256,000	256,000							256,000
補償											
間接工事費		110,000	92,000	92,000							92,000
一般管理費		35,000	29,000	29,000							29,000
計		450,000	377,000	377,000							377,000
消費税		22,500	18,850	18,850							18,850
合計		472,500	395,850	395,850							395,850
工事請負比率	83.7778%	設計金額	472,500	472,500							472,500
		請負金額	395,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-11　**工事名**　両総農業水利事業
南部幹線第三導水路工事

工事内容　**共通工事計**　63,004,000　　**直接工事計**　146,367,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体基礎工	管体工	新茂原西分水工	長尾分水工	旧第3機場部制水弁工	大楽寺分水工		計
		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		141,817,000
				63,004,000	118,000	50,986,000	749,000	8,943,000	1,736,000	472,000		63,004,000
					147,000	63,780,000	937,000	11,187,000	2,171,000	591,000		78,813,000
構造物取壊し工		3,650,000		3,650,000								
土工		3,443,000		3,443,000								
充填工事		30,223,000		30,223,000								
管体基礎工		147,000			147,000							147,000
管体工		62,382,000				62,382,000						62,382,000
新茂原西分水工		937,000					937,000					937,000
長尾分水工		10,264,000						10,264,000				10,264,000
旧第3機場部制水弁工		1,178,000							1,178,000			1,178,000
大楽寺分水工		591,000								591,000		591,000
付帯工		1,398,000				1,398,000						1,398,000
復旧工		1,916,000						923,000	993,000			1,916,000
仮設工		25,688,000		25,688,000								
直接工事費		141,817,000			265,000	114,766,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		78,813,000
一括計上		4,550,000				4,550,000						4,550,000
合計		146,367,000			265,000	119,316,000	1,686,000	20,130,000	3,907,000	1,063,000		146,367,000
												146,367,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-12　工事名　両総農業水利事業
栗山川統合機場導水路建設工事

工事内容　共通工事計　52,969,000　　直接工事計　141,050,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	基礎工	開渠工	暗渠工	水路付帯工	擁壁工			計
		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			140,896,000
				52,969,000	1,051,000	41,471,000	5,642,000	4,727,000	78,000			52,969,000
					1,744,000	68,841,000	9,365,000	7,847,000	130,000			87,927,000
土工		35,839,000		35,839,000								
構造物撤去工		1,088,000		1,088,000								
基礎工		1,744,000			1,744,000							1,744,000
開渠工		68,841,000				68,841,000						68,841,000
暗渠工		9,365,000					9,365,000					9,365,000
水路付帯工		7,847,000						7,847,000				7,847,000
擁壁工		130,000							130,000			130,000
仮設工		16,042,000		16,042,000								
直接工事費		140,896,000			2,795,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			87,927,000
一括計上		154,000			154,000							154,000
合計		141,050,000			2,949,000	110,312,000	15,007,000	12,574,000	208,000			141,050,000
												141,050,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-13　工事名　両総農業水利事業
福岡支線旧施設撤去等その2工事

工事内容　共通工事計　24,928,000　直接工事計　30,070,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	サイホン充填工	水路復旧工						計
		30,070,000	2,895,000		23,196,000	3,979,000						27,175,000
				24,928,000	21,278,000	3,650,000						24,928,000
					1,918,000	329,000						2,247,000
土工		6,889,000		6,889,000								
構造物撤去工		5,316,000		5,316,000								
サイホン充填工		1,918,000			1,918,000							1,918,000
耕地復旧工		1,504,000		1,504,000								
道路復旧		881,000	881,000									
水路復旧工		329,000				329,000						329,000
仮設工		13,233,000	2,014,000	11,219,000								
直接工事費		30,070,000			23,196,000	3,979,000						2,247,000
一括計上												
合計		30,070,000			23,196,000	3,979,000						27,175,000
												30,070,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 千葉県	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	原因者工事 山武郡市広域水道企業				計
直接工事費		2,895,000	2,547,000	197,000	1,886,000	77,000	387,000				2,547,000
補償（千葉県）	道路復旧工（県道）	224,000	197,000	197,000							197,000
（東金市）	道路復旧工（市道）	2,144,000	1,886,000		1,886,000						1,886,000
（東金市）	防犯灯設置工	87,000	77,000			77,000					77,000
（山武郡市広域水道企業）	水道管吊り防護工	440,000	387,000				387,000				387,000
間接工事費		1,137,000	1,000,000	77,000	740,000	30,000	152,000				999,000
一般管理費		478,000	421,000	33,000	312,000	13,000	64,000				422,000
計		4,510,000	3,968,000	307,000	2,938,000	120,000	603,000				3,968,000
消費税		225,500	198,400	15,350	146,900	6,000	30,150				198,400
合計		4,735,500	4,166,400	322,350	3,084,900	126,000	633,150				4,166,400
工事請負比率	87.9823%	設計金額	4,735,500	366,400	3,506,300	143,200	719,600				4,735,500
		請負金額	4,166,400								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-14　工事名　両総農業水利事業
大須賀川排水路その14工事

工事内容　共通工事計　35,333,000　直接工事計　52,832,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	護岸工	根固め工	法面工	右岸側水路工	道路横断工	管理用道路工		計
		52,832,000	1,835,000		36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
				35,333,000	25,365,000	4,263,000	2,754,000	1,004,000	714,000	1,233,000		35,333,000
					11,245,000	1,890,000	1,221,000	445,000	316,000	547,000		15,664,000
土工		12,431,000		12,431,000								
構造物撤去工		2,202,000		2,202,000								
護岸工		11,245,000			11,245,000							11,245,000
根固め工		1,890,000				1,890,000						1,890,000
法面工		1,221,000					1,221,000					1,221,000
右岸側水路工		736,000	291,000					445,000				445,000
左岸用水路工		383,000	383,000									
耕地復旧工		1,227,000		1,227,000								
道路横断工		962,000	646,000						316,000			316,000
管理用道路工		1,062,000	515,000							547,000		547,000
仮設工		19,473,000		19,473,000								
直接工事費		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		15,664,000
一括計上												
合計		52,832,000			36,610,000	6,153,000	3,975,000	1,449,000	1,030,000	1,780,000		50,997,000
												52,832,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 香取市	補償工事 香取市	補償工事 両総土地改良区					計
直接工事費		1,835,000	1,629,000	457,000	258,000	914,000					1,629,000
原因者 香取市）	管理用道路工	515,000	457,000	457,000							457,000
補償 香取市）	右岸排水路	291,000	258,000		258,000						258,000
両総土地改良区）	左岸用水路	1,029,000	914,000			914,000					914,000
間接工事費		614,000	545,000	153,000	86,000	306,000					545,000
一般管理費		271,000	241,000	68,000	38,000	135,000					241,000
計		2,720,000	2,415,000	678,000	382,000	1,355,000					2,415,000
消費税		136,000	120,750	33,900	19,100	67,750					120,750
合計		2,856,000	2,535,750	711,900	401,100	1,422,750					2,535,750
工事請負比率	88.7868%	設計金額	2,856,000	801,800	451,800	1,602,400					2,856,000
		請負金額	2,535,750								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-15　工事名　両総農業水利事業
東部幹線幸田地区施設整備工事

工事内容　共通工事計　3,321,000　直接工事計　5,207,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	スラストブロックエ	管体工						計
		5,207,000	4,000		4,023,000	1,180,000						5,203,000
				3,321,000	2,568,000	753,000						3,321,000
					1,455,000	427,000						1,882,000
土工		122,000		122,000								
構造物撤去工		61,000		61,000								
スラストブロックエ		1,455,000			1,455,000							1,455,000
耕地復旧工		335,000		335,000								
道路復旧工		70,000	4,000	66,000								
水路復旧工		16,000		16,000								
管体工		427,000				427,000						427,000
仮設工		2,721,000		2,721,000								
直接工事費		5,207,000			4,023,000	1,180,000						1,882,000
一括計上												
合計		5,207,000			4,023,000	1,180,000						5,203,000
												5,207,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
原因者 東金市）	道路復旧工 市道）	4,000	3,600	3,600							3,600
補償											
間接工事費		4,000	3,600	3,600							3,600
一般管理費		2,000	1,800	1,800							1,800
計		10,000	9,000	9,000							9,000
消費税		500	450	450							450
合計		10,500	9,450	9,450							9,450
工事請負比率	90.0000%	設計金額	10,500	10,500							10,500
		請負金額	9,450								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-16　工事名　両総農業水利事業
南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

工事内容　共通工事計　2,872,000　直接工事計　7,920,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	擁壁工	路面排水工						計
		7,920,000	4,746,000		305,000	2,869,000						3,174,000
				2,872,000	276,000	2,596,000						2,872,000
					29,000	273,000						302,000
擁壁工		29,000			29,000							29,000
構造物撤去工		1,248,000		1,248,000								
舗装工		4,743,000	4,743,000									
路面排水工		276,000	3,000			273,000						273,000
仮説工		1,624,000		1,624,000								
直接工事費		7,920,000			305,000	2,869,000						302,000
一括計上												
合計		7,920,000			305,000	2,869,000						3,174,000
												7,920,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町 ･茂原市							計
直接工事費		4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
原因者 大網白里町 ･茂原市）	道路復旧工	4,746,000	4,378,000	4,378,000							4,378,000
補償											
間接工事費		1,766,000	1,629,000	1,629,000							1,629,000
一般管理費		878,000	810,000	810,000							810,000
計		7,390,000	6,817,000	6,817,000							6,817,000
消費税		369,500	340,850	340,850							340,850
合計		7,759,500	7,157,850	7,157,850							7,157,850
工事請負比率	92.2463%	設計金額	7,759,500	7,759,500							7,759,500
		請負金額	7,157,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-17　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事 その1）

工事内容　共通工事計　7,920,000　直接工事計　36,943,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工				計
		36,943,000	30,000		10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
				7,920,000	2,268,000	2,234,000	2,944,000	474,000				7,920,000
					8,301,000	8,179,000	10,776,000	1,737,000				28,993,000
土工		2,317,000		2,317,000								
撤去工		2,153,000		2,153,000								
舗装工		8,301,000			8,301,000							8,301,000
排水施設工		8,179,000				8,179,000						8,179,000
附帯工		10,776,000					10,776,000					10,776,000
施設整備工		1,737,000						1,737,000				1,737,000
復旧工		580,000	30,000	550,000								
災害復旧		2,167,000		2,167,000								
仮設工		733,000		733,000								
直接工事費		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				28,993,000
一括計上												
合計		36,943,000			10,569,000	10,413,000	13,720,000	2,211,000				36,913,000
												36,943,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	補償工事 太田 潔							計
直接工事費		30,000	25,500	25,500							25,500
原因者											
補償 太田 潔）	取立地区木柵設置工	30,000	25,500	25,500							25,500
間接工事費		10,000	8,500	8,500							8,500
一般管理費											
計		40,000	34,000	34,000							34,000
消費税		2,000	1,700	1,700							1,700
合計		42,000	35,700	35,700							35,700
工事請負比率	85.0000%	設計金額	42,000	42,000							42,000
		請負金額	35,700								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-18　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

工事内容　共通工事計　7,636,000　　直接工事計　32,398,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	舗装工	排水施設工	附帯工	施設整備工					計
		32,398,000	1,912,000		6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
				7,636,000	1,725,000	1,734,000	2,770,000	1,407,000					7,636,000
					5,161,000	5,189,000	8,290,000	4,210,000					22,850,000
土工		1,478,000		1,478,000									
撤去工		1,525,000		1,525,000									
舗装工		5,161,000			5,161,000								5,161,000
排水施設工		5,189,000				5,189,000							5,189,000
附帯工		8,290,000					8,290,000						8,290,000
施設整備工		4,210,000						4,210,000					4,210,000
復旧工		5,045,000	844,000	4,201,000									
災害復旧工		1,413,000	1,068,000	345,000									
仮設工		87,000		87,000									
直接工事費		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					22,850,000
一括計上													
合計		32,398,000			6,886,000	6,923,000	11,060,000	5,617,000					30,486,000
													32,398,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市	原因者工事 東金市	補償工事 有田　忠雄	補償工事 中村　清一	補償工事 中村　清一	補償工事 金谷土地改良区	補償工事 中村　仁人	補償工事 中村　清一	計
直接工事費		1,912,000	1,868,500	84,000	1,044,000	271,000	253,000	12,700	161,000	8,800	34,000	1,868,500
（原因者　東金市）	柵板復旧工	86,000	84,000	84,000								84,000
（東金市）	災害復旧工 ･市道復旧工	1,068,000	1,044,000		1,044,000							1,044,000
（補償　有田　忠雄）	耕地復旧工 畦畔）	277,000	271,000			271,000						271,000
（中村　清一）	耕地復旧工 畦畔）	259,000	253,000				253,000					253,000
（中村　清一）	馬入れ（ｺﾝｸﾘｰﾄ）	13,000	12,700					12,700				12,700
（金谷土地改良区）	用水路復旧工 馬入れ）	165,000	161,000						161,000			161,000
（中村　仁人）	畑部法面復旧	9,000	8,800							8,800		8,800
（中村　清一）	排水処理工 馬入れ）	35,000	34,000								34,000	34,000
間接工事費		665,000	650,000	29,000	364,000	94,000	88,000	4,000	56,000	3,000	12,000	650,000
一般管理費		303,000	295,500	13,000	166,500	43,000	40,000	2,000	25,000	1,000	5,000	295,500
計		2,880,000	2,814,000	126,000	1,574,500	408,000	381,000	18,700	242,000	12,800	51,000	2,814,000
消費税		144,000	140,700	6,300	78,725	20,400	19,050	935	12,100	640	2,550	140,700
合計		3,024,000	2,954,700	132,300	1,653,225	428,400	400,050	19,635	254,100	13,440	53,550	2,954,700
工事請負比率	97.7083%	設計金額	3,024,000	135,400	1,692,000	438,400	409,400	20,100	260,100	13,800	54,800	3,024,000
		請負金額	2,954,700									

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-19　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

工事内容　共通工事計　27,381,000　直接工事計　43,244,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	排水施設工	附帯工						計
		43,244,000	66,000		27,628,000	15,550,000						43,178,000
				27,381,000	17,520,000	9,861,000						27,381,000
					10,108,000	5,689,000						15,797,000
土工		11,192,000		11,192,000								
撤去工		15,746,000		15,746,000								
排水施設工		10,108,000			10,108,000							10,108,000
道路復旧工		66,000	66,000									
附帯工		5,689,000				5,689,000						5,689,000
仮設工		443,000		443,000								
直接工事費		43,244,000			27,628,000	15,550,000						15,797,000
一括計上												
合計		43,244,000			27,628,000	15,550,000						43,178,000
												43,244,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 大網白里町							計
直接工事費		66,000	56,000	56,000							56,000
原因者（大網白里町）	道路復旧工	66,000	56,000	56,000							56,000
補償											
間接工事費		22,000	19,000	19,000							19,000
一般管理費		2,000	2,000	2,000							2,000
計		90,000	77,000	77,000							77,000
消費税		4,500	3,850	3,850							3,850
合計		94,500	80,850	80,850							80,850
工事請負比率	85.5556%	設計金額	94,500	94,500							94,500
		請負金額	80,850								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-20　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路 (上流部)鋼管腐食防止対策工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　15,591,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流電陽極法	外部電源法						計
		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
					6,709,000	8,882,000						15,591,000
流電陽極法		6,709,000			6,709,000							6,709,000
外部電源法		8,882,000				8,882,000						8,882,000
直接工事費		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
一括計上												
合計		15,591,000			6,709,000	8,882,000						15,591,000
												15,591,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-21　工事名　両総農業水利事業
山武東部支線機場網場設置工事

工事内容　共通工事計　200,000　直接工事計　1,311,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	流木止設備製作工	ダム管理設備据付工						計
		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
				200,000	129,000	71,000						200,000
					715,000	396,000						1,111,000
流木止設備製作工		715,000			715,000							715,000
輸送費		200,000		200,000								
ダム管理設備据付工		396,000				396,000						396,000
直接工事費		1,311,000			844,000	467,000						1,111,000
一括計上												
合計		1,311,000			844,000	467,000						1,311,000
												1,311,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-22　工事名　両総農業水利事業
緊急応急その1工事

工事内容　共通工事計　455,000　直接工事計　2,289,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工	道路工 東部②	道路工 東部③					計
		2,289,000	301,000		1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
				455,000	336,000	76,000	43,000					455,000
					1,132,000	256,000	145,000					1,533,000
土工		19,000		19,000								
構造物撤去工		78,000		78,000								
管体工		1,132,000			1,132,000							1,132,000
耕地復旧工		212,000		212,000								
道路工 東部②		256,000				256,000						256,000
道路工 東部③		446,000	301,000				145,000					145,000
仮設工		146,000		146,000								
直接工事費		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,533,000
一括計上												
合計		2,289,000			1,468,000	332,000	188,000					1,988,000
												2,289,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事 東金市							計
直接工事費		301,000	293,000	293,000							293,000
原因者 東金市）	舗装工	301,000	293,000	293,000							293,000
補償											
間接工事費		124,000	121,000	121,000							121,000
一般管理費		54,000	53,000	53,000							53,000
計		480,000	467,000	467,000							467,000
消費税		24,000	23,350	23,350							23,350
合計		504,000	490,350	490,350							490,350
工事請負比率	97.2917%	設計金額	504,000	504,000							504,000
		請負金額	490,350								

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-23　工事名　両総農業水利事業
緊急応急その2工事

工事内容　共通工事計　118,000　直接工事計　2,971,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	補修工							計
		2,971,000			2,971,000							2,971,000
				118,000	118,000							118,000
					2,853,000							2,853,000
補修工		2,853,000			2,853,000							2,853,000
構造物撤去工		11,000		11,000								
仮設工		107,000		107,000								
直接工事費		2,971,000			2,971,000							2,853,000
一括計上												
合計		2,971,000			2,971,000							2,971,000
												2,971,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　　H22-24　　工事名　　両総農業水利事業
緊急応急その3工事

工事内容　　共通工事計　　44,000　　直接工事計　　2,045,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工	道路工						計
		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
				44,000	44,000							44,000
					1,997,000	4,000						2,001,000
整地工	畦畔築立　L＝867m	1,997,000			1,997,000							1,997,000
道路工	法面復旧　0.2㎡	4,000				4,000						4,000
仮設工		44,000		44,000								
直接工事費		2,045,000			2,041,000	4,000						2,001,000
一括計上												
合計		2,045,000			2,041,000	4,000						2,045,000
												2,045,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-25　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路等施設整備その他工事

工事内容　共通工事計　33,000　直接工事計　329,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	施設整備工							計
		329,000			329,000							329,000
				33,000	33,000							33,000
					296,000							296,000
施設整備工		296,000			296,000							296,000
仮設工（水替工）		33,000		33,000								
直接工事費		329,000			329,000							296,000
一括計上												
合計		329,000			329,000							329,000
												329,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-26　工事名　両総農業水利事業
山武東部支線機場仮設足場工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　54,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	開渠工							計
		54,000			54,000							54,000
					54,000							54,000
開渠工		54,000			54,000							54,000
直接工事費		54,000			54,000							54,000
一括計上												
合計		54,000			54,000							54,000
												54,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-27　工事名　両総農業水利事業
南部幹線用水路付帯施設整備工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　669,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	23号空気弁施設整備工	26号空気弁施設整備工	44号空気弁施設整備工	51号空気弁施設整備工	52号空気弁施設整備工	田中分水工施設整備工	山口分水工施設整備工	計
		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
					78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
23号空気弁施設整備工		78,000			78,000							78,000
26号空気弁施設整備工		95,000				95,000						95,000
44号空気弁施設整備工		36,000					36,000					36,000
51号空気弁施設整備工		35,000						35,000				35,000
52号空気弁施設整備工		35,000							35,000			35,000
田中分水工施設整備工		11,000								11,000		11,000
山口分水工施設整備工		11,000									11,000	11,000
直接工事費		301,000			78,000	95,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	301,000
一括計上		368,000				368,000						368,000
合計		669,000			78,000	463,000	36,000	35,000	35,000	11,000	11,000	669,000
												669,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-28　工事名　両総農業水利事業
排泥工フランジ部パッキン交換工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　36,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	管体工							計
		36,000			36,000							36,000
					36,000							36,000
管体工		36,000			36,000							36,000
直接工事費		36,000			36,000							36,000
一括計上												
合計		36,000			36,000							36,000
												36,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-29　**工事名**　両総農業水利事業
家之子耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　**直接工事計**　440,000

項目 / 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		440,000			440,000							440,000
					440,000							440,000
整地工		440,000			440,000							440,000
直接工事費		440,000			440,000							440,000
一括計上												
合計		440,000			440,000							440,000
												440,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額
請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-30　工事名　両総農業水利事業
駒込地区耕地復旧工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　123,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	整地工							計
		123,000			123,000							123,000
					123,000							123,000
整地工		123,000			123,000							123,000
直接工事費		123,000			123,000							123,000
一括計上												
合計		123,000			123,000							123,000
												123,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

直 接 工 事 費 振 分 け 表

直接工事費　　H22年度　H22-31　工事名　両総農業水利事業
東部幹線排水作業その他工事

工事内容　共通工事計　　直接工事計　583,000

項目 ＼ 工種	内容	直接工事費	用地補償工事	共通工事	東部幹線用水路排水作業	山武東部支線水路排水作業	山武東部支線水路スクリーン設置工	家之子水路整備工	東金南分水整備工			計
		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
					109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
東部幹線用水路排水作業		109,000			109,000							109,000
山武東部支線水路排水作業		119,000				119,000						119,000
山武東部支線水路スクリーン設置工		203,000					203,000					203,000
家之子水路整備工		94,000						94,000				94,000
東金南分水整備工		58,000							58,000			58,000
直接工事費		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
一括計上												
合計		583,000			109,000	119,000	203,000	94,000	58,000			583,000
												583,000

用地費及補償費

工種別･金額	内容	設計額 計	請負額 計	原因者工事	補償工事						計
直接工事費											
原因者											
補償											
間接工事費											
一般管理費											
計											
消費税											
合計											

工事請負比率　設計金額 / 請負金額

④　工事費及び用地費支払い年度別調書

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22-01
件名　　旧松潟堰撤去工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年7月10日	335,118,000		19,782,000		354,900,000					0						354,900,000
第1回変更	平成22年3月10日	340,897,200		2,452,800		343,350,000					0						343,350,000
第2回変更	平成22年5月27日						342,760,950		3,739,050		346,500,000						346,500,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成21年12月15日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第2回	平成22年1月12日	70,980,000	前金払）			70,980,000											70,980,000
第3回	平成22年4月9日	119,270,000	部分払）			119,270,000											119,270,000
第4回	平成22年6月21日						81,530,950		3,739,050		85,270,000						85,270,000
計		261,230,000				261,230,000	81,530,950		3,739,050		85,270,000						346,500,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22-02

件名　　南部幹線用水路進入路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成21年8月5日	325,500,000				325,500,000											325,500,000
第1回変更	平成22年3月10日	343,350,000				343,350,000											343,350,000
第2回変更	平成23年2月28日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
第3回変更	平成23年3月18日						366,135,000				366,135,000						366,135,000
支払																	
第1回	平成21年9月2日	130,200,000	前金払）			130,200,000											130,200,000
第2回	平成23年2月23日						68,670,000	中間前金払）			68,670,000						68,670,000
第3回	平成23年4月26日						167,265,000				167,265,000						167,265,000
計		130,200,000				130,200,000	235,935,000				235,935,000						366,135,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－10　　整理番号）　H22-03
件名　　南部幹線用水路その50工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月1日	502,900,650		15,589,350		518,490,000											518,490,000
第1回変更	平成23年2月18日						502,900,650		15,589,350		518,490,000						518,490,000
第2回変更	平成23年3月15日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第3回変更	平成23年3月25日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
第4回変更	平成23年3月31日						519,605,100		32,484,900		552,090,000						552,090,000
支払																	
第1回	平成22年3月29日	207,300,000	前金払）			207,300,000											207,300,000
第2回												312,305,100	繰越分）	32,484,900	繰越分）	344,790,000	344,790,000
第3回																	
計		207,300,000				207,300,000						312,305,100		32,484,900		344,790,000	552,090,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－1　　整理番号）　H22-04

件名　　栗山川統合機場吐水槽工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年8月11日						223,835,850		1,389,150		225,225,000						225,225,000
第1回変更	平成23年2月18日						223,835,580		1,389,150		225,224,730						225,224,730
第2回変更	平成23年3月15日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
第3回変更	平成23年3月25日						217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000
支払																	
第1回	平成22年9月8日						90,090,000	前金払）			90,090,000						90,090,000
第2回	平成23年4月21日						127,136,100		2,748,900		129,885,000						129,885,000
第3回																	
計							217,226,100		2,748,900		219,975,000						219,975,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－2　　整理番号）　H22-05
件名　　栗山川第1調整池工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月13日						192,780,000				192,780,000						192,780,000
第1回変更	平成23年3月2日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第2回変更	平成23年3月18日						171,150,000				171,150,000						171,150,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年10月22日						77,112,000	前金払）			77,112,000						77,112,000
第2回	平成23年4月26日						94,038,000	完成払）			94,038,000						94,038,000
第3回																	
計							171,150,000				171,150,000						171,150,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－3　　整理番号）　H22-06
件名　　南部幹線用水路その51工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						501,690,000				501,690,000						501,690,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月24日						200,676,000	前金払）			200,676,000						200,676,000
第2回												301,014,000	繰越分）			301,014,000	301,014,000
第3回																	
計							200,676,000				200,676,000	301,014,000				301,014,000	501,690,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－4　　整理番号）　H22-07
件名　　大須賀川排水路その16工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月2日						105,707,700		17,877,300		123,585,000						123,585,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						42,284,000	前金払）	7,150,000		49,434,000						49,434,000
第2回												63,423,700	繰越分）	10,727,300	繰越分）	74,151,000	74,151,000
第3回																	
計							42,284,000		7,150,000		49,434,000	63,423,700		10,727,300		74,151,000	123,585,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－5　　整理番号）　H22-08
件名　　第一導水路その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						106,208,760	84,471,240			190,680,000						190,680,000
第1回変更	平成23年8月3日											106,208,760	84,471,240			190,680,000	190,680,000
第2回変更	平成23年9月22日											106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000
第3回変更													(△331,800)	(331,800)			
													(71,836,590)	(748,650)			
支払																	
第1回												42,482,390	33,787,610			76,270,000	76,270,000
第2回													38,380,780			38,380,780	38,380,780
第3回												63,726,370		416,850		64,143,220	64,143,220
計											0	106,208,760	72,168,390	416,850		178,794,000	178,794,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－6　　整理番号）　H22-09
件名　　第一導水路その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						128,374,575	102,100,425			230,475,000						230,475,000
第1回変更	平成23年8月1日											128,374,575	102,100,425			230,475,000	230,475,000
第2回変更	平成23年11月25日											145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000
第3回変更													(△3,150)	(3,150)			
													(128,624,412)	(7,350)			
支払																	
第1回												51,349,830	40,840,170			92,190,000	92,190,000
第2回												94,488,408	87,787,392	4,200		182,280,000	182,280,000
第3回																	
計												145,838,238	128,627,562	4,200		274,470,000	274,470,000

第1導水路分	国		144,749,002
	内訳	工事費	144,744,802
		用地費	4,200
	水機構		127,757,918
	内訳	工事費	127,754,768
		用地費	3,150
	計		272,506,920
	内訳	工事費	272,499,570
		用地費	7,350

北部幹線分	国		1,093,436
	内訳	工事費	1,093,436
		用地費	0
	水機構		869,644
	内訳	工事費	869,644
		用地費	0
	計		1,963,080
	内訳	工事費	1,963,080
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	274,470,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－7　　整理番号）　H22-10

件名　　第一導水路その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月9日						64,216,530	51,073,470			115,290,000						115,290,000
第1回変更	平成23年7月29日											64,216,530	51,073,470			115,290,000	115,290,000
第2回変更	平成23年10月28日											65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000
第3回変更																	
													(△175,350)	(175,350)			
													(51,828,420)	(395,850)			
支払																	
第1回												25,686,612	20,429,388			46,116,000	46,116,000
第2回												38,529,918	30,644,082	220,500		69,394,500	69,394,500
第3回												949,200	930,300			1,879,500	1,879,500
計												65,165,730	52,003,770	220,500		117,390,000	117,390,000

第1導水路分	国		64,737,456
	内訳	工事費	64,516,956
		用地費	220,500
	水機構		51,487,779
	内訳	工事費	51,312,429
		用地費	175,350
	計		116,225,235
	内訳	工事費	115,829,385
		用地費	395,850

北部幹線分	国		648,774
	内訳	工事費	648,774
		用地費	0
	水機構		515,991
	内訳	工事費	515,991
		用地費	0
	計		1,164,765
	内訳	工事費	1,164,765
		用地費	0

合計　税込み契約金額）	117,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－8　　整理番号）　H22-11
件名　　南部幹線第三導水路工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月8日						194,302,500				194,302,500						194,302,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月25日						77,721,000	前金払）			77,721,000						77,721,000
第2回												116,581,500	繰越分）			116,581,500	116,581,500
第3回																	
計							77,721,000				77,721,000	116,581,500				116,581,500	194,302,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　局契－9　　整理番号）　H22-12
件名　　栗山川統合機場導水路建設工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月24日						191,992,500				191,992,500						191,992,500
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回												191,992,500	繰越分）			191,992,500	191,992,500
第2回																	
第3回																	
計												191,992,500				191,992,500	191,992,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－13　　整理番号）　H22-13
件名　　福岡支線旧施設撤去等その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	40,467,000		1,533,000		42,000,000											42,000,000
第1回変更	平成23年2月15日						42,138,600		4,166,400		46,305,000						46,305,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月29日	16,800,000	前金払）			16,800,000											16,800,000
第2回	平成23年4月4日						25,338,600		4,166,400		29,505,000						29,505,000
第3回																	
計		16,800,000				16,800,000	25,338,600		4,166,400		29,505,000						46,305,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－14　　整理番号）　H22-14
件名　　大須賀川排水路その14工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年3月8日	76,077,750		2,462,250		78,540,000											78,540,000
第1回変更	平成23年2月25日						76,109,250		2,535,750		78,645,000						78,645,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年3月26日	31,410,000	前金払）			31,410,000											31,410,000
第2回	平成23年4月13日						44,699,250		2,535,750		47,235,000						47,235,000
第3回																	
計		31,410,000				31,410,000	44,699,250		2,535,750		47,235,000						78,645,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－1　　整理番号）　H22-15

件名　　東部幹線幸田地区施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年9月24日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第1回変更	平成22年12月1日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第2回変更	平成23年1月6日						6,279,000				6,279,000						6,279,000
第3回変更	平成23年2月25日						9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000
支払																	
第1回	平成22年11月5日						2,500,000	前金払）			2,500,000						2,500,000
第2回	平成23年4月18日						6,835,550		9,450		6,845,000						6,845,000
第3回																	
計							9,335,550		9,450		9,345,000						9,345,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－2　　整理番号）　H22-16

件名　　南部幹線大網白里町道ほか舗装復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月15日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第1回変更	平成23年2月28日						2,300,550		6,099,450		8,400,000						8,400,000
第2回変更	平成23年3月14日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000
第2回																	
第3回																	
計							5,232,150		7,157,850		12,390,000						12,390,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－3　　整理番号）　H22-17

件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その1）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第1回変更	平成23年3月18日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第2回変更	平成23年3月31日						45,150,000				45,150,000						45,150,000
第3回変更	平成23年4月22日											51,204,300		35,700		51,240,000	51,240,000
支払																	
第1回	平成23年1月27日						18,060,000	前金払）			18,060,000						18,060,000
第2回												27,090,000	繰越分）			27,090,000	27,090,000
第3回												6,054,300	繰越分）	35,700		6,090,000	6,090,000
計							18,060,000				18,060,000	33,144,300		35,700		33,180,000	51,240,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－4　　整理番号）　H22-18

件名　　南部幹線用水路管理用道路施設整備その他工事（その2）

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月30日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第1回変更	平成23年3月18日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第2回変更	平成23年3月31日						43,123,500		451,500		43,575,000						43,575,000
第3回変更	平成23年4月22日											48,915,300		2,954,700		51,870,000	51,870,000
支払																	
第1回	平成22年12月17日						17,430,000	前金払）			17,430,000						17,430,000
第2回												25,693,500	繰越分）	451,500		26,145,000	26,145,000
第3回												5,791,800	繰越分）	2,503,200		8,295,000	8,295,000
計							17,430,000				17,430,000	31,485,300		2,954,700		34,440,000	51,870,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－6　　整理番号）　H22-19

件名　　南部幹線用水路旧施設撤去整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年11月26日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第1回変更	平成23年3月18日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第2回変更	平成23年3月31日						59,736,600		8,400		59,745,000						59,745,000
第3回変更	平成23年4月15日											62,919,150		80,850		63,000,000	63,000,000
支払																	
第1回	平成22年12月15日						23,890,000	前金払）			23,890,000						23,890,000
第2回												35,846,600	繰越分）	8,400	繰越分）	35,855,000	35,855,000
第3回												3,182,550		72,450		3,255,000	3,255,000
計							23,890,000				23,890,000	39,029,150		80,850		39,110,000	63,000,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－7　　整理番号）　H22-20

件名　　南部幹線用水路（止流部）鋼管腐食防止対策工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月3日						27,300,000				27,300,000						27,300,000
第1回変更	平成23年3月22日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						26,670,000				26,670,000						26,670,000
第2回																	
第3回																	
計							26,670,000				26,670,000						26,670,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－8　　整理番号）　H22-21
件名　　山武東部支線機場網場設置工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月26日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月5日						2,273,670				2,273,670						2,273,670
第2回																	
第3回																	
計							2,273,670				2,273,670						2,273,670

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－9　　整理番号）　H22-22
件名　　緊急応急その1工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						2,654,400		495,600		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500
第2回																	
第3回																	
計							3,342,150		490,350		3,832,500						3,832,500

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－10　　整理番号）　H22-23
件名　　緊急応急その2工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						248,850		2,901,150		3,150,000						3,150,000
第1回変更	平成23年3月30日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,255,000				3,255,000						3,255,000
第2回																	
第3回																	
計							3,255,000				3,255,000						3,255,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　専決－11　　整理番号）　H22-24
件名　　緊急応急その3工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月18日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月25日						3,465,000				3,465,000						3,465,000
第2回																	
第3回																	
計							3,465,000				3,465,000						3,465,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－001　整理番号）　H22-25
件名　　南部幹線用水路等施設整備その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月19日						567,000				567,000						567,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年7月7日						567,000				567,000						567,000
第2回																	
第3回																	
計							567,000				567,000						567,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－002　整理番号）　H22-26
件名　　山武東部支線機場仮設足場工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年5月12日						84,000				84,000						84,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成22年11月1日						84,000				84,000						84,000
第2回																	
第3回																	
計							84,000				84,000						84,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－003　整理番号）　H22-27
件名　　南部幹線用水路付帯施設整備工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成22年12月27日						966,000				966,000						966,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月28日						966,000				966,000						966,000
第2回																	
第3回																	
計							966,000				966,000						966,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－004　整理番号）　H22-28
件名　　排泥工フランジ部パッキン交換工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年1月7日						47,250				47,250						47,250
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年2月8日						47,250				47,250						47,250
第2回																	
第3回																	
計							47,250				47,250						47,250

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－005　整理番号）　H22-29
件名　　家之子耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年2月21日						735,000				735,000						735,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年3月28日						735,000				735,000						735,000
第2回																	
第3回																	
計							735,000				735,000						735,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－006　整理番号）　H22-30
件名　　駒込地区耕地復旧工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月4日						189,000				189,000						189,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						189,000				189,000						189,000
第2回																	
第3回																	
計							189,000				189,000						189,000

平成22年度　両総用水工事費及び用地費支払年度別調書

工事番号　購決－007　整理番号）　H22-31
件名　　東部幹線排水作業その他工事

		平成21年度					平成22年度					平成23年度					契約金額
		工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	工事費	受託費	用地費	その他	計	
契約		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
当初	平成23年3月15日						945,000				945,000						945,000
第1回変更																	
第2回変更																	
第3回変更																	
支払																	
第1回	平成23年4月15日						945,000				945,000						945,000
第2回																	
第3回																	
計							945,000				945,000						945,000

Ⅳ　現　　地　　踏　　査

①　現地踏査（機場・頭首工）

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-04

栗山川統合機場

吐水槽工事

H22-12

栗山川統合機場

導水路建設工事

H22-21

山武東部支線機場

網場設置工事

H22-26

山武東部支線機場

仮設足場工事

②　現地踏査（水路・道路等）

H22-01

旧松潟堰撤去工事

H22-01

旧松潟堰撤去工事

H22-02

南部幹線用水路

進入工事

H22-03

南部幹線用水路

その50工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-05

栗山川第1調整池

工事

H22-06

南部幹線用水路

その51工事

H22-11

南部幹線第三導水路

工事

H22-13

福岡支線旧施設撤去

等その2工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-14

大須賀川排水路

その14工事

H22-15

東部幹線幸田地区

施設整備工事

H22-16

南部幹線大網白里

町道ほか舗装復旧

工事

H22-17

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その1)

H22-18

南部幹線用水路管理

用道路施設整備

その他工事　その2)

H22-22

緊急応急その1工事

H22-23

緊急応急その2工事

H22-24

緊急応急その2工事

H22-25

南部幹線用水路等

施設整備その他工事

H22-28

排泥工フランジ部

パッキン交換工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

家之子耕地復旧工事

H22-29

駒込地区耕地復旧

工事